

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算審核報告

中華民國 112 年度至 113 年度

審計長 陳瑞敏

前 言

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算，行政院於 114 年 4 月 30 日提出於監察院轉行到部，本部已於法定期限內，依法完成審核。

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於 106 年 7 月 7 日公布施行。行政院依據前瞻基礎建設特別條例第 7 條第 1 項：「中央政府依本條例支應前瞻基礎建設計畫，以 4 年為期程，預算上限為新臺幣 4,200 億元，期滿後，後續預算及期程，經立法院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之，並以特別預算方式編列，分期辦理預算籌編及審議；其預算編製不受預算法第 23 條不得充經常支出規定之限制。」之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算，執行期程自 112 至 113 年度，分 2 個年度實施。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算，歲入預算無列數，歲出預算數 2,098 億 3,255 萬餘元，決算審核結果，審定歲入實現數 3 億 1,893 萬餘元，應收數 66 萬餘元，合計決算審定數為 3 億 1,960 萬餘元；歲出實現數經修正減列 3 億 7,503 萬餘元，增列保留數 3 億 7,500 萬餘元，審定實現數 1,654 億 7,221 萬餘元，應付保留數 415 億 6,308 萬餘元，合計決算審定數為 2,070 億 3,530 萬餘元，歲入歲出差短 2,067 億 1,570 萬餘元，配合歲出預算保留及國庫資金整體統籌調度，如數保留債務之舉借預算，以支應以後年度需要。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算計推動軌道、水環境、綠能、數位、城鄉、因應少子化友善育兒空間、食品安全及人才培育促進就業等 8 類建設，162 項分支計畫，執行結果，據國家發展委員會評估，112 年度創造 117.98 萬個工作機會，及帶動民間投資 3,939.48 億元；113 年度創造 60.78 萬個工作機會，及帶動民間投資 4 兆 5,428.98 億元。各項建設計畫已獲致具體成果，包括：軌道建設安坑輕軌已於 112 年 2 月 10 日全線通車，有效提高新店、安坑地區運輸旅運需求，提供民眾更便捷交通路徑，活絡地方發展、高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段已於 113 年 6 月 30 日完工通車，增進岡山地區接駁轉乘功能，促進地區均衡發展；水環境建設石門水庫阿姆坪防淤隧道於 112 年 2 月竣工，已進行水力排砂 45 萬立方公尺、烏溪烏嘴潭人工湖工程於 113 年 5 月完成 6 個湖區蓄水工作，有效蓄水量達 1,450 萬立方公尺、翡翠原水管於 113 年 6 月通水，113 年度颱風期間共調度 407 萬噸水量、增加縣市管河川及區域排水保護面積 252.06 平方公里、施設堤防護岸及排水路改善 226.08 公里；綠能建設推動國內電動巴士關鍵零組件相關廠商合作 7 案、完成離岸風電驗證管理建置 4 項，離岸風電關鍵零組件及運維檢測能量建置 22 項，離岸風場驗證審查 15 案、完成產業輔導廠商技術能力審查 22 案，銲接技術人員訓練 144 人次；數位建設國家文化記憶庫入口網站累計網頁瀏覽量 1,441 萬餘次，加值應用累計創造產值 4 億 8,019 萬餘元、國產空氣品質感測器布建點數 2,620 點、提供規模 5.5 以上地震事件 2,372 筆及 15 家轉發商地震速報資訊、布建 773 個非同步軌道衛星站，強化戰時或重大災害發生時之通訊網路韌性、5G 網路非偏鄉電波人口涵蓋率 97.54%、5G 基地臺建設總數 4 萬 8,195 臺，補助業者 1 萬 5,622 臺；城鄉建設核定補助興建停車場工程案 157

件，完工 40 件，提供 1 萬 7,901 個停車位、完成道路綠化面積 1 萬 6,572 平方公尺、公共通行路障排除改善 315 處、改善道路品質 201 公里、補助 223 校設置學校社區共讀站、40 校興（整）建草地運動場及 61 校設置樂活運動站、補助地方政府興（整）建全民運動館 21 案、興（整）建風雨球場及改善既有場館 171 案；因應少子化友善育兒空間建設補助增設或改善 456 處社區公共托育設施、87 處托育資源中心、132 處社會福利服務中心、29 處兒少家庭福利館、13 處兒少緊急及中長期安置機構，擴充服務量能，增加民眾使用托育服務及福利服務之普及性與可近性；食品安全建設補助 21 市縣衛生局購置檢驗所需儀器設備 999 套及聘用檢驗人力 379 人次、市縣衛生局完成聯合分工檢驗體系檢驗 69,263 件、一般例行性檢驗 550,459 件、通過衛生福利部食品藥物管理署實驗室認證之檢驗方法計 2,396 件、購置 59 套檢驗儀器；人才培育促進就業建設培育雙語教學師資 10,184 人、高級中等以下學校進行部分領域或學科雙語教學 1,772 校次、製播線上英語學習節目 9,301 集、輔導青年科技新創團隊 663 家，促成投資金額 319.14 億元、博士級人才實務訓練 544 人、參與重點產業高階人才培訓與就業合作廠商 459 家。綜觀本特別預算執行結果，已有振興經濟，帶動國內經濟動能效果，相關建設計畫亦有實質進展，有助於對人民生活產生正面影響，惟整體預算執行力仍有努力空間，部分建設計畫之執行及管控機制與部分計畫完工後營運績效尚待持續研謀改善。

本部對於中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算執行之審核、計畫實施之考核及重要審核意見，已在本報告有關章節予以分析說明，以供參閱。

茲當本特別決算審核完竣，謹依法編具審核報告，敬請審議。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算審核報告

中華民國 112 年度至 113 年度

目 錄

前言

甲、總述

壹、預算執行之審核	甲— 1
一、歲入部分	甲— 1
二、歲出部分	甲— 1
(一) 主管機關別	甲— 3
(二) 建設類別	甲— 7
三、融資調度部分	甲— 10
貳、計畫實施之考核	甲— 11
參、重要審核意見	甲— 14
決算審核結果重要審核意見彙總索引	甲— 14
一、整體性意見	甲— 24
二、軌道建設	甲— 32
三、水環境建設	甲— 46
四、綠能建設	甲— 65
五、數位建設	甲— 81
六、城鄉建設	甲— 108

七、因應少子化友善育兒空間建設·····	甲—135
八、食品安全建設·····	甲—138
九、人才培育促進就業建設·····	甲—140

乙、最終審定數額表

壹、歲入歲出決算審定數簡明比較表·····	乙— 1
貳、審定後收支簡明比較分析表·····	乙— 3
參、融資調度決算審定表·····	乙— 5

丙、平衡表之查核·····	丙— 1
---------------	------

丁、其他附表

壹、歲入來源別決算審定表·····	丁— 1
貳、歲出政事別決算審定表·····	丁— 15
參、歲出機關別決算審定表·····	丁— 33
肆、歲出決算修正數明細表·····	丁— 67
伍、歲入應收保留原因分析簡明表·····	丁— 69
陸、歲入超收原因分析簡明表·····	丁— 70
柒、歲出應付保留原因分析簡明表·····	丁— 72
捌、歲出賸餘原因分析簡明表·····	丁— 77
玖、媒體政策及業務宣導費決算審定數總表·····	丁— 79

戊、附錄

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行成果·····	戊— 1
貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算執行情形···	戊— 9
一、主管機關別·····	戊— 9
二、建設類別·····	戊— 11
參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算執行情形···	戊— 13
一、主管機關別·····	戊— 13
二、建設類別·····	戊— 17
肆、中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算執行情形···	戊— 19
一、主管機關別·····	戊— 19
二、建設類別·····	戊— 23
伍、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助地方政府計 畫經費暨各地方政府自籌經費編列及執行情形·····	戊— 26
一、中央政府補助地方政府計畫經費編列及執行情形···	戊— 26
(一) 主管機關別·····	戊— 27
(二) 建設類別·····	戊— 38
(三) 市縣別·····	戊— 45
二、地方政府自籌經費預算編列及執行情形·····	戊— 68
陸、國家發展委員會前瞻基礎建設計畫 113 年度總績效檢 討報告第 4 期特別預算執行情形摘要·····	戊— 90

審編說明

- 一、內文及統計圖表敘及資料年度，以民國年度為原則，如引用國際資訊，或有以西元年度表達情形。
- 二、約數金額【如：億（餘）元、萬（餘）元等】之表達，以餘數全捨為原則。
- 三、各決算書表內各細目金額係採四捨五入表達至元，而合計數係以各細目原值加總後，四捨五入表達至元，故表列各細目之和與合計數或有差異；各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。
- 四、統計表內數值為零或數值無統計者，以「—」表示；數值尚未發布者，以「…」表示；數值無意義者，以「--」表示；有數值惟未達表列統計單位者，最多表達至小數點後2位，否則以「0」表示。
- 五、部分機關（基金）於112年1月1日至114年6月30日間改制、更名或新設者（如下表），其機關名稱以事實發生時點之名稱為表達原則。

主管別	所屬機關（基金）改制、更名或新設情形
內政部	內政部組織法經總統於112年6月9日修正公布，自112年9月20日施行，該部所屬營建署改制更名為國土管理署。
經濟部	經濟部組織法經總統於112年6月7日修正公布，自112年9月26日施行，該部所屬工業局、中小企業處、加工出口區管理處、中央地質調查所、能源局，分別改制更名或整併該部相關內部單位為產業發展署、中小及新創企業署、產業園區管理局、地質調查及礦業管理中心、能源署。
交通部	交通部組織法經總統於112年6月7日修正公布，自112年9月15日施行，該部所屬觀光局、中央氣象局及公路總局依該法分別改制更名為觀光署、中央氣象署及公路局。 國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例經總統於111年6月22日制定公布，自113年1月1日施行，交通部臺灣鐵路管理局依該條例改制更名為國營臺灣鐵路股份有限公司。
原子能委員會（核能安全委員會及所屬）	核能安全委員會組織法及國家原子能科技研究院設置條例經總統於112年6月21日制定公布，自112年9月27日施行，原子能委員會依該法改制更名為核能安全委員會，下設輻射偵測中心，另原所屬核能研究所依該條例改制更名為行政法人國家原子能科技研究院。
農業委員會（農業部）	農業部組織法經總統於112年5月31日制定公布，自112年8月1日施行，農業委員會依該法改制更名為農業部，另原所屬動植物防疫檢疫局、林務局、水土保持局、農業藥物毒物試驗所、茶業改良場，分別改制更名為動植物防疫檢疫署、林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農業藥物試驗所、茶及飲料作物改良場。
環境保護署（環境部）	環境部組織法經總統於112年5月24日制定公布，自112年8月22日施行，環境保護署依該法改制更名為環境部。

資料時間：112年1月1日至114年6月30日。

甲、總述

壹、預算執行之審核

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算，歲入預算無列數，歲出預算數2,098億3,255萬餘元，全數以舉借債務支應。茲將預算執行之審核結果，說明如次：

一、歲入部分

歲入預算無列數，決算審核結果，審定實現數3億1,893萬餘元，主要係內政部營建署（112年9月20日改制為內政部國土管理署）及交通部公路總局（112年9月15日改制為交通部公路局）變賣土石方及道路刨除料收入；應收保留數66萬餘元，主要係交通部尚待收繳之補助計畫專戶孳息收入，合計決算審定數3億1,960萬餘元。

二、歲出部分

歲出預算2,098億3,255萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數3億7,503萬餘元，增列應付保留數3億7,500萬餘元，主要係教育部體育署補助地方政府經費，尚未支用即逕列實現數；審定實現數1,654億7,221萬餘元（78.86%），應付保留數415億6,308萬餘元（19.81%），主要係委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過、未完成驗收、不合格或要求廠商重新施作、受規劃或發包作業時程影響等，須保留繼續執行（表1），其中交通部、經濟部、內政部、衛生福利部及農業委員會（112年8月1日改制為農業部，下稱農業部）等5個主管機關保留金額，均超逾10億元，合計達381億5,566萬餘元，占應付保留數91.80%，另勞動部、衛生福利部、農業部、交通部及內政部保留金額占其預算數比率超逾20%，歲出預算執行效率尚待加強檢討提升（表2）。合計決算審定數為2,070億3,530萬餘元，預算賸餘27億9,725萬餘元（1.33%），主要係補（捐）助、委辦計畫經費賸餘、因預算凍結，經費未予支用、按業務實際需要減少支付等（表3），如以機關

別區分，主要係行政院、內政部及經濟部等主管機關之經費賸餘（表4）。茲依主管機關別及建設類別分述如次：

表1 歲出應付保留數分析（原因別）

單位：新臺幣百萬元、%

保 留 原 因	經 費 種 類		營繕工程	財物購置	其他
	金額	占比			
合計	41,563	100.00 (100.00%)	35,909 (86.40%)	1,857 (4.47%)	3,795 (9.13%)
1. 委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	27,314	65.72	24,318	76	2,919
2. 未完成驗收、不合格或要求廠商重新施作。	8,159	19.63	7,756	197	205
3. 受規劃或發包作業時程影響。	4,088	9.84	2,377	1,263	447
4. 受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施工。	713	1.72	640	—	72
5. 發包前後計畫（設計）變更或發包困難。	360	0.87	330	—	29
6. 國外採購受他國政府、國外廠商未能配合影響。	316	0.76	—	316	—
7. 市場狀況變化多次招標未決影響進度。	206	0.50	206	—	—
8. 因政府法令新定、變更，或因民眾抗爭影響。	80	0.19	55	—	25
9. 權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。	60	0.15	25	—	35
10. 補（捐）助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。	47	0.11	47	—	—
11. 其他。	213	0.51	150	3	59

表2 歲出應付保留數彙計（機關別）

單位：新臺幣百萬元、%

主管機關名稱	預算數	應付保留數	
		金額	占預算數比率
合計	209,832	41,563	19.81
勞 動 部	14	14	100.00
衛 生 福 利 部	4,484	④ 3,100	69.14
農 業 委 員 會（農 業 部）	6,598	⑤ 1,951	29.57
交 通 部	69,978	① 17,495	25.00
內 政 部	23,267	③ 4,794	20.60
財 政 部	333	65	19.67
經 濟 部	58,810	② 10,813	18.39
環 境 保 護 署（環 境 部）	1,152	180	15.66
行 政 院	5,527	848	15.35
文 化 部	5,512	680	12.34
教 育 部	12,312	996	8.09
國 家 科 學 及 技 術 委 員 會	5,400	304	5.63
數 位 發 展 部	15,867	317	2.00
總 統 府	194	—	—
原 子 能 委 員 會 (核能安全委員會及所屬)	377	—	—

註：1. 本表主管機關名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

2. 應付保留數金額欄前端所植①～⑤，係表示保留金額較多之前5個主管機關。

表 3 歲出經費賸餘分析（原因別）

單位：新臺幣百萬元、%

經費賸餘原因	金額	占比
合計	2,797	100.00
1. 補（捐）助、委辦計畫經費賸餘。	1,855	66.34
2. 因預算凍結，經費未予支用。	516	18.47
3. 按業務實際需要減少支付。	350	12.52
4. 營繕工程及財物採購結餘。	74	2.65
5. 其他零星賸餘。	0.5	0.02

表 4 歲出經費賸餘彙計（機關別）

單位：新臺幣百萬元、%

主管機關名稱	預算數	經費賸餘	
		金額	占預算數比率
合計	209,832	2,797	1.33
行 政 院	5,527	① 764	13.83
內 政 部	23,267	② 694	2.99
衛 生 福 利 部	4,484	88	1.97
教 育 部	12,312	④ 238	1.94
國 家 科 學 及 技 術 委 員 會	5,400	87	1.62
農 業 委 員 會（農業部）	6,598	101	1.54
文 化 部	5,512	69	1.26
環 境 保 護 署（環境部）	1,152	11	1.00
經 濟 部	58,810	③ 471	0.80
數 位 發 展 部	15,867	103	0.65
財 政 部	333	2	0.64
交 通 部	69,978	⑤ 163	0.23
總 統 府	194	0.1	0.08
原 子 能 委 員 會 （核能安全委員會及所屬）	377	0.1	0.03
勞 動 部	14	—	—

註：1. 本表主管機關名稱係按經費賸餘金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

2. 經費賸餘金額欄前端所植①～⑤，係表示金額較高之前 5 個主管機關。

（一） 主管機關別

1. 總統府主管：預算數 1 億 9,439 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 1 億 9,423 萬餘元（99.92%），預算賸餘 16 萬餘元（0.08%），主要係按業務需要減少支付之賸餘及採購經費結餘。

2. 行政院主管：預算數 55 億 2,766 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 39 億 1,468 萬餘元（70.82%），應付保留數 8 億 4,845 萬餘元（15.35%），主要係原住民族委員會補助辦理文化健康綜合服務據點友善空間整建、部落產業升級等計

畫，尚在執行或未及完成核銷作業；客家委員會補助辦理客庄創生環境營造計畫、國家發展委員會委託或補助辦理地方創生相關計畫及委託桃園市政府辦理完善亞洲・矽谷創新研發中心智慧運籌管理平臺（112—113 年）計畫，合約期程跨年度等，須保留繼續執行。合計決算審定數為 47 億 6,313 萬餘元，預算賸餘 7 億 6,452 萬餘元（13.83%），主要係雙語國家發展中心設置條例草案未完成立法程序，國家發展委員會報經行政院核定暫不成立行政法人，相關經費不予動支，及各機關補助計畫經費之結餘。

3. **內政部主管：**預算數 232 億 6,724 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 177 億 7,853 萬餘元（76.41%），應付保留數 47 億 9,402 萬餘元（20.60%），主要係國土管理署補助地方政府辦理水與安全、提升道路品質等計畫，部分案件合約期程跨年度、或受天災影響，工程期程延宕、或尚未完成核銷作業，須保留繼續執行。合計決算審定數為 225 億 7,256 萬餘元，預算賸餘 6 億 9,468 萬餘元（2.99%），主要係按業務需要減少支付之賸餘及補助計畫經費結餘。

4. **財政部主管：**預算數 3 億 3,386 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 2 億 6,606 萬餘元（79.69%），應付保留數 6,567 萬餘元（19.67%），主要係賦稅署補助地方稅捐稽徵機關辦理辦公廳舍耐震能力補強工程，因合約期程跨年度，或未及完成驗收等，須保留繼續執行。合計決算審定數為 3 億 3,174 萬餘元，預算賸餘 212 萬餘元（0.64%），主要係補助計畫經費結餘。

5. **教育部主管：**預算數 123 億 1,267 萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數 3 億 7,500 萬餘元，並如數增列應付保留數，主要係體育署補助地方政府辦理充實全民運動環境計畫經費，尚未支用即逕列實現數；審定實現數 110 億 7,780 萬餘元（89.97%），應付保留數 9 億 9,631 萬餘元（8.09%），主要係體育署補助地方政府辦理充實全民運動環境計畫，因執行期程跨年度、規劃設計延遲、多次流標

等，須保留繼續執行。合計決算審定數為 120 億 7,411 萬餘元，預算賸餘 2 億 3,855 萬餘元（1.94%），主要係補助計畫經費結餘。

6. **經濟部主管：**預算數 588 億 1,078 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 475 億 2,502 萬餘元（80.81%），應付保留數 108 億 1,396 萬餘元（18.39%），主要係水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數 583 億 3,899 萬餘元，預算賸餘 4 億 7,179 萬餘元（0.80%），主要係水利署辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫、營繕工程等經費結餘。

7. **交通部主管：**預算數 699 億 7,850 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 523 億 1,931 萬餘元（74.76%），應付保留數 174 億 9,563 萬餘元（25.00%），主要係辦理臺鐵電務智慧化提升、花東地區鐵路雙軌電氣化、高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發及臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設等計畫，暨補助地方政府新建停車場工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為 698 億 1,494 萬餘元，預算賸餘 1 億 6,356 萬餘元（0.23%），主要係海洋觀光計畫經費結餘。

8. **勞動部主管：**預算數 1,400 萬元，決算審核結果，全數轉入應付保留數，係補助新竹市政府辦理勞工育樂中心耐震補強暨外牆更新整修工程計畫，因採購作業多次流標，延宕計畫進度，須保留繼續執行。

9. **原子能委員會主管（核能安全委員會及所屬）：**預算數 3 億 7,790 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 3 億 7,779 萬餘元（99.97%），預算賸餘 10 萬餘元（0.03%），係採購財物及按業務需要減少支付之結餘。

10. **農業委員會（農業部）主管：**預算數 65 億 9,872 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 45 億 4,544 萬餘元（68.88%），應付保留數 19 億 5,148 萬餘元（29.57%），主要係林務局（112 年 8 月 1 日改制為林業及自然保育署）辦理阿里山

林業鐵路車輛購置案，受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行。合計決算審定數為 64 億 9,692 萬餘元，預算賸餘 1 億 180 萬餘元（1.54%），主要係補助計畫經費結餘。

11. **衛生福利部主管：**預算數 44 億 8,421 萬元，決算審核結果，審定實現數 12 億 9,531 萬餘元（28.89%），應付保留數 31 億 55 萬餘元（69.14%），主要係食品藥物管理署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程，及衛生福利部、社會及家庭署補助地方政府辦理整建長照衛福據點、建構 0—2 歲兒童社區公共托育等計畫，因合約期程跨年度，或未及完成驗收等，須保留繼續執行。合計決算審定數為 43 億 9,587 萬餘元，預算賸餘 8,833 萬餘元（1.97%），主要係補助計畫經費結餘。

12. **環境保護署（環境部）主管：**預算數 11 億 5,235 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 9 億 6,035 萬餘元（83.34%），應付保留數 1 億 8,050 萬餘元（15.66%），主要係環境保護署（112 年 8 月 22 日改制為環境部）補助辦理新增或擴充公共能源補充設施場域、鼓勵布建能源補充設施等計畫，未及完成結案核銷，須保留繼續執行。合計決算審定數為 11 億 4,085 萬餘元，預算賸餘 1,150 萬餘元（1.00%），主要係委辦計畫經費結餘。

13. **文化部主管：**預算數 55 億 1,274 萬元，決算審核結果，審定實現數 47 億 6,280 萬餘元（86.40%），應付保留數 6 億 8,045 萬餘元（12.34%），主要係文化部辦理 5G 時代超高畫質內容創新應用等計畫，執行期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為 54 億 4,326 萬餘元，預算賸餘 6,947 萬餘元（1.26%），主要係重建臺灣藝術史等計畫經費結餘。

14. **數位發展部主管：**預算數 158 億 6,746 萬餘元，決算審核結果，修正剔除實現數 3 萬元，係補助之廠商資格與規定不符；審定實現數 154 億 4,634 萬

餘元（97.35%），應付保留數 3 億 1,775 萬餘元（2.00%），主要係應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫（基礎建設環境），尚未完成驗收作業，須保留繼續執行。合計決算審定數為 157 億 6,409 萬餘元，預算賸餘 1 億 337 萬餘元（0.65%），主要係補（捐）助計畫經費結餘。

15. **國家科學及技術委員會主管：**預算數 54 億元，決算審核結果，審定實現數 50 億 849 萬餘元（92.75%），應付保留數 3 億 426 萬餘元（5.63%），主要係補助財團法人國家實驗研究院辦理臺南 IDC 機房建築工程及後續擴充等採購案，因受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情及營建成本增加等因素影響，延後決標，工程履約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為 53 億 1,275 萬餘元，預算賸餘 8,724 萬餘元（1.62%），主要係補助計畫經費結餘。

（二） 建設類別（表 5）

1. **軌道建設：**預算數 537 億 3,053 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 392 億 2,228 萬餘元（73.00%），應付保留數 144 億 9,501 萬餘元（26.98%），主要係臺鐵電務智慧化提升計畫項下號誌聯鎖系統及平交道防護設備等工程、花東地區鐵路雙軌電氣化及鐵道技術及驗證中心等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數 537 億 1,730 萬餘元，預算賸餘 1,322 萬餘元（0.02%），主要係嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫採購財物結餘。

2. **水環境建設：**預算數 450 億 6,430 萬元，決算審核結果，審定實現數 349 億 7,026 萬餘元（77.60%），應付保留數 97 億 8,069 萬餘元（21.70%），主要係經濟部水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數 447 億 5,096 萬餘元，預算賸餘 3 億 1,333 萬餘元（0.70%），主要係縣市管河川及區域排水整體改善計畫、營繕工程等經費結餘。

3. **綠能建設：**預算數 126 億 4,810 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 105 億 9,356 萬餘元（83.76%），應付保留數 19 億 586 萬餘元（15.07%），主要係經濟部能源局（112 年 9 月 26 日改制為經濟部能源署）委託高雄市政府海洋局辦理高雄海洋科技產業創新專區之興達漁港遊憩水域疏浚工程案，受海象及天候等不可抗力因素影響，或合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數 124 億 9,943 萬餘元，預算賸餘 1 億 4,867 萬餘元（1.18%），主要係公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫經費結餘。

4. **數位建設：**預算數 380 億 4,295 萬餘元，決算審核結果，修正剔除實現數 3 萬元，係數位發展部數位產業署辦理引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫補助之廠商資格與規定不符；審定實現數 359 億 1,925 萬餘元（94.42%），應付保留數 18 億 7,415 萬餘元（4.93%），主要係國家發展委員會、內政部、教育部、文化部、國家科學及技術委員會、數位發展部分別辦理亞洲·矽谷 5G 創新應用、警消微波網路系統移頻、強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施、影音場域之 5G 創新應用領航、海纜及 5G 雲端聯網中心建置、應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性等計畫，尚未完成驗收，或合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數 377 億 9,340 萬餘元，預算賸餘 2 億 4,954 萬餘元（0.66%），主要係亞洲·矽谷 5G 創新應用、引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂、臺灣資安卓越深耕—資安卓越中心等計畫經費結餘。

5. **城鄉建設：**預算數 473 億 1,315 萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數 3 億 7,500 萬餘元，如數增列應付保留數，係教育部體育署補助地方政府辦理充實全民運動環境計畫經費，尚未支用即逕列實現數；審定實現數 346 億 3,057 萬餘元（73.19%），應付保留數 115 億 2,062 萬餘元（24.35%），主要係內政部國土管

理署、內政部警政署、交通部公路局補助地方政府分別辦理提升道路品質、辦公廳舍耐震補強重建或新建工程、改善停車問題等計畫，因部分案件未及於年度結束前辦理核銷、合約期程跨年度或受原物料價格上漲影響而延後進度等，須保留繼續執行。合計決算審定數 461 億 5,120 萬餘元，預算賸餘 11 億 6,195 萬餘元（2.46%），主要係補助地方政府辦理提升道路品質、開發在地型產業園區等計畫經費結餘。

6. **因應少子化友善育兒空間建設：**預算數 13 億 8,960 萬元，決算審核結果，審定實現數 5 億 1,732 萬餘元（37.23%），應付保留數 8 億 1,690 萬餘元（58.79%），主要係衛生福利部社會及家庭署補助政府機關布建社區公共托育設施、兒少家庭福利館等案件，因變更規劃設計或歷經多次流標，影響工程進度、合約期程跨年度，或未完成驗收等，須保留繼續執行。合計決算審定數 13 億 3,423 萬餘元，預算賸餘 5,536 萬餘元（3.98%），主要係補助計畫經費結餘。

7. **食品安全建設：**預算數 14 億 4,101 萬元，決算審核結果，審定實現數 3 億 3,385 萬餘元（23.17%），應付保留數 11 億 603 萬餘元（76.75%），主要係衛生福利部食品藥物管理署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數 14 億 3,989 萬餘元，預算賸餘 111 萬餘元（0.08%），主要係補助計畫經費結餘。

8. **人才培育促進就業建設：**預算數 102 億 289 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 92 億 8,507 萬餘元（91.00%），應付保留數 6,378 萬餘元（0.63%），主要係國家發展委員會委託、補助或合作辦理雙語政策相關計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數 93 億 4,886 萬餘元，預算賸餘 8 億 5,402 萬餘元（8.37%），主要係國家發展委員會擬具之雙語國家發展中心設置條例草案未完成立法程序，報經行政院核定暫不成立行政法人，相關經費不予動支。

表 5 中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算歲出決算簡表（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	預算數	決算審定數	占預算 數%	實現數	應付數	保留數	與預算數比較	
							增減數	%
合計	209,832,555	207,035,303	98.67	165,472,214	10,925,112	30,637,976	- 2,797,251	- 1.33
軌道建設	53,730,535	53,717,306	99.98	39,222,286	109,775	14,385,244	- 13,228	- 0.02
水環境建設	45,064,300	44,750,967	99.30	34,970,269	8,816,585	964,113	- 313,332	- 0.70
綠能建設	12,648,108	12,499,431	98.82	10,593,568	131,465	1,774,398	- 148,676	- 1.18
數位建設	38,042,955	37,793,405	99.34	35,919,251	549,846	1,324,307	- 249,549	- 0.66
城鄉建設	47,313,156	46,151,200	97.54	34,630,574	1,317,440	10,203,185	- 1,161,955	- 2.46
因應少子化友善 育兒空間建設	1,389,600	1,334,230	96.02	517,327	—	816,902	- 55,369	- 3.98
食品安全建設	1,441,010	1,439,894	99.92	333,858	—	1,106,036	- 1,115	- 0.08
人才培育促進 就業建設	10,202,891	9,348,865	91.63	9,285,077	—	63,788	- 854,025	- 8.37

三、融資調度部分

債務之舉借預算數 2,098 億 3,255 萬餘元，決算審核結果，修正減列保留數 3 萬元，係配合歲出之修正，減列待舉借數，審定無實現數，保留數 2,067 億 1,570 萬餘元（98.51%），係配合各項未完工程經費需求及國庫資金整體統籌調度，須保留於以後年度繼續執行。合計決算審定數 2,067 億 1,570 萬餘元，較預算減少 31 億 1,685 萬餘元（1.49%）。

貳、計畫實施之考核

中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算，自112至113年度止，分2個年度實施，列有141項業務計畫，192項工作計畫，分由總統府、行政院（含國立故宮博物院、國家發展委員會、原住民族委員會、客家委員會及所屬、公共工程委員會）、內政部、財政部、教育部、經濟部、交通部、勞動部、原子能委員會（112年9月27日改制為核能安全委員會及所屬）、農業委員會（112年8月1日改制為農業部）、衛生福利部、環境保護署（112年8月22日改制為環境部）、文化部、數位發展部及國家科學及技術委員會等15個主管機關執行。執行結果，已完成者93項（48.44%），尚待繼續執行者99項（51.56%）（表1）。茲將各主管機關工作計畫執行情形分述如次：

表1 各主管機關工作計畫執行結果

單位：項

主 管 機 關 名 稱	工作計畫 項 數	已 完 成	尚 待 繼 續 執 行
合 計	192	93	99
總 統 府	3	3	—
行 政 院	14	5	9
內 政 部	14	5	9
財 政 部	3	2	1
教 育 部	14	9	5
經 濟 部	32	19	13
交 通 部	29	9	20
勞 動 部	1	—	1
原 子 能 委 員 會 （核能安全委員會及所屬）	1	1	—
農 業 委 員 會（農業部）	40	27	13
衛 生 福 利 部	9	1	8
環 境 保 護 署（環境部）	4	—	4
文 化 部	11	4	7
數 位 發 展 部	10	5	5
國 家 科 學 及 技 術 委 員 會	7	3	4

一、總統府主管：業務（工作）計畫3項，包含推廣數位公益服務、綠能建設、建構開放政府及智慧城鄉服務等項目，已全數執行完成。

二、行政院主管：業務計畫9項，下分工作計畫14項，包含發展數位文創普及高畫質服務、基礎建設環境、推廣數位公益服務、加速推動地方創生、縮短5G偏鄉數位落差、原民部落營造、推動原住民族多元產業發展2.0、客庄369幸福等項目，其中已執行完成者5項，尚在執行者9項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

三、內政部主管：業務計畫 10 項，下分工作計畫 14 項，包含基礎建設環境、公共服務據點整備、城鎮之心工程、加速推動地方創生、提升道路品質、水與安全、水與環境、推廣數位公益服務、建構開放政府、智慧城鄉服務及綠能建設等項目，其中已執行完成者 5 項，尚在執行者 9 項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

四、財政部主管：業務（工作）計畫 3 項，包含公共服務據點整備、基礎建設環境等項目，其中已執行完成者 2 項，尚在執行者 1 項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

五、教育部主管：業務計畫 10 項，下分工作計畫 14 項，包含基礎建設環境、數位人才淬煉、縮短 5G 偏鄉數位落差、人才培育促進就業建設、公共服務據點整備、校園社區化改造、充實全民運動環境、加速推動地方創生等項目，其中已執行完成者 9 項，尚在執行者 5 項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

六、經濟部主管：業務計畫 24 項，下分工作計畫 32 項，包含推廣數位公益服務、開發在地型產業園區、水與發展、水與安全、水與環境、產業數位轉型及綠能建設等項目，其中已執行完成者 19 項，尚在執行者 13 項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

七、交通部主管：業務計畫 19 項，下分工作計畫 29 項，包含基礎建設環境、建構開放政府及智慧城鄉服務、水與安全、水與環境、綠能建設、推廣數位公益服務、加速推動地方創生、改善停車問題、提升道路品質、臺鐵升級及改善東部服務、軌道規劃作業、鐵路立體化及通勤提速、都市推動捷運、中南部觀光鐵路、高鐵臺鐵連結成網及推動觀光升級等項目，其中已執行完成者 9 項，尚在執行者 20 項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

八、勞動部主管：業務（工作）計畫 1 項，係公共服務據點整備，尚在執行中，原因詳「壹、預算執行之審核」。

九、原子能委員會主管（核能安全委員會及所屬）：業務（工作）計畫1項，係完備綠能技術及建設，已執行完成。

十、農業委員會（農業部）主管：業務計畫35項，下分工作計畫40項，包含水與安全、水與環境、綠能建設、建構開放政府及智慧城鄉服務、基礎建設環境、推廣數位公益服務、中南部觀光鐵路及加速推動地方創生等項目，其中已執行完成者27項，尚在執行者13項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十一、衛生福利部主管：業務計畫7項，下分工作計畫9項，包含推廣數位公益服務、公共服務據點整備、加速推動地方創生、食品安全建設、因應少子化友善育兒空間建設等項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者8項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十二、環境保護署（環境部）主管：業務（工作）計畫4項，包含水與環境、綠能建設、建構開放政府及智慧城鄉服務、公共服務據點整備等項目，全數尚在執行中，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十三、文化部主管：業務計畫8項，下分工作計畫11項，包含推廣數位公益服務、文化生活圈建設、發展數位文創普及高畫質服務等項目，其中已執行完成者4項，尚在執行者7項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十四、數位發展部主管：業務計畫4項，下分工作計畫10項，包含基礎建設環境、5G基礎公共建設、縮短5G偏鄉數位落差、建構開放政府及智慧城鄉服務、產業數位轉型等項目，其中已執行完成者5項，尚在執行者5項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十五、國家科學及技術委員會主管：業務計畫3項，下分工作計畫7項，包含綠能建設、建構開放政府及智慧城鄉服務、基礎建設環境、產業數位轉型、人才培育促進就業建設等項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者4項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

參、重要審核意見

決算審核結果重要審核意見彙總索引

一、整體性意見

- (一) 前瞻計畫第 1 期至第 4 期特別預算整體實現率達 9 成，惟第 1 期至第 3 期特別預算已分別屆期 6 年、4 年及 2 年，仍有部分中央主管機關未執行完竣，又逾 8 成前瞻計畫第 4 期特別預算之中央主管機關須保留預算繼續執行，預算執行力仍待加強，允宜督促相關機關積極研謀改善。 甲- 24
- (二) 地方政府持續執行前瞻計畫，完善地方基礎建設，惟部分案件之自籌經費編列、規劃評估、執行控管與營運效益等未臻周妥，允宜促請相關主管機關加強督考，促使依計畫執行進度妥適編列自籌預算，及強化規劃評估作業，落實執行階段之履約控管、估驗計價及驗收作業，以發揮補助計畫經費預期效益。 甲- 25
- (三) 前瞻計畫執行已逾 7 年，辦理分支計畫達 461 項次，所編列特別預算距法定執行期限尚不足 1 年，惟分支計畫未完成項次比率逾 5 成，其中 6 成仍續編列第 5 期特別預算執行，另預算已執行完成分支計畫約 1 成續編列普通公務預算或附屬單位預算執行，允宜加速執行分支計畫並追蹤執行成效，以發揮預算經費應有效益。 甲- 27
- (四) 政府為協助地方政府強化民生基礎建設，編列前瞻計畫特別預算執行城鄉建設類計畫，惟因部分計畫未將執行完竣後使用效益納入管考查核項目，致部分補助設施完工後損壞、閒置、低度利用或未達使用年限即遭地方政府逕行拆除，允宜研謀改善，以確保受補助採購執行效益。 甲- 28
- (五) 前瞻計畫之中央執行機關應每年向立法院提出績效報告，並由國發會訂定前瞻計畫管考準則規範各項管考作業，惟部分中央執行機關以撥充附屬單位預算方式執行前瞻計畫特別預算，毋須於績效報告說明落後原因及因應對策，不利管考機關掌握特別預算實際執行進度，允宜查明妥處。 甲- 30

二、軌道建設

- (一) 政府推動前瞻軌道建設計畫期帶動整體經濟動能，惟第 4 期特別預算實現率僅 73%，第 1 期至第 4 期特別預算逾 4 成分支計畫執行率未達 80%，其中 5 項計畫甚無實現數，另補助地方部分計畫預算執行情形亦未盡理想，允宜督促強化計畫前置作業，並落實預算執行及履約管理，以如期達成計畫控管目標 ····· 甲- 32
- (二) 地方政府推動捷運建設計畫執行期間，受 COVID-19 疫情及俄烏戰爭影響，引發國際物料欠缺與價格上漲，陸續提出修正計畫，要求增加補助經費及展延計畫期程，造成中央與地方政府財政負擔，且部分修正計畫陳報多時，尚由交通部或行政院審查中，恐影響後續計畫推動期程，允宜研謀改善 ····· 甲- 34
- (三) 補助地方政府辦理各項捷運建設計畫，有助於紓解都會區交通壅塞，提升運輸服務品質，惟部分補助計畫規劃作業或建設計畫之預算實現率未及 9 成，且經費保留多年迄未支用，允宜研謀改善 ····· 甲- 35
- (四) 交通部協助地方政府辦理捷運建設，於各作業階段提供相關建議，為避免執行缺失重複發生，允宜就共同性缺失態樣，加強督導考核、研修作業規章及提供工程建設機關(構)執行之參考，以促進大眾捷運系統健全發展 ····· 甲- 37
- (五) 地方政府推動捷運建設，可帶動沿線都市發展與繁榮，惟係依其整體路網規劃分段執行建設計畫，為避免類似機場捷運雙號誌系統且須手動切換之情事發生，允宜督促妥適檢討號誌等系統設置，以降低軌道行車安全風險，提升公共運輸服務效能 ····· 甲- 38
- (六) 推動鐵路立體化計畫，有助於帶動鐵路站區及沿線周邊土地更新，促進土地開發與整體發展，惟現行法令規章未臻周延，未明定地方政府須出具地方議會同意函，不利公共政策延續；又推動新竹大車站平台計畫未辦理地方說明會，遲未與地方議會達成共識，致計畫懸而未決，耽延計畫啟動期程，允宜檢討改善 ····· 甲- 40

- (七) 臺灣鐵路公司辦理臺鐵電務智慧化提升計畫，有助因應高密度列車運轉調度安全性與效率，改善早期建置之鐵路電務基礎設施，惟委託廠商開發新型電子式遮斷機，開發及安裝進度緩慢，且啟用後故障頻仍；又建置現代化 CTC 系統，先期規劃作業欠周，且未落實計畫管考，允宜檢討改善 …………… 甲- 41
- (八) 臺灣鐵路公司為提供旅客多元便利之購票管道，建置台鐵 e 訂通 APP，惟上線已 5 年餘，仍有部分功能未臻完善，致發生訂票付款紀錄遺失，無法下載行動票證，及列車動態資訊未盡精確等情，恐影響旅客使用意願及便利性，允宜研謀改善 …………… 甲- 43
- (九) 林業保育署為改善阿里山林業鐵路行車安全，辦理阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫，惟間有未完整納入環境致災潛勢因子及參考衛星遙測影像妥適進行邊坡分級等情事，影響計畫推動成效，允宜研謀改善，以提升林鐵營運安全 …………… 甲- 44

三、水環境建設

- (一) 水利署賡續推動無自來水地區供水改善計畫，有助改善民眾用水品質及安全，惟布建自來水系統所需經費龐鉅、部分既有供水系統量能不足、自來水供水區域缺乏使用自來水誘因機制等情，允宜研謀善策因應 …………… 甲- 46
- (二) 水利署補助市縣政府辦理簡易自來水改善工程及系統營運，有助提升簡易自來水系統供水之品質與穩定，惟簡易自來水規範或災害應變機制未盡周妥，且工程進度管控機制欠佳，又成效考核標的覆蓋層面不足，允宜研謀改善 …………… 甲- 51
- (三) 水利署補助地方政府辦理全國水環境改善計畫，有助營創自然親水永續水環境，惟工程進度管控機制未盡發揮跨域溝通及協調積極功能，且經審查認可及已同意工程發包案件，仍待完成決標作業，允宜研謀改善 …………… 甲- 59

- (四) 台灣自來水公司推動大湳系統送龜山林口複線工程，有助維持區域供水穩定，惟部分工作井因配合地方政府交通維持審查意見而未施作，且部分明挖段無施作空間等情，影響工作進程，允宜研謀善策因應·· 甲- 60
- (五) 國土管理署為改善市區排水問題，補助各市縣政府規劃建設雨水下水道，惟全國已規劃尚未施作之雨水下水道仍多，且部分周邊區域易有淹水情事，又部分已建設雨水下水道幹線封牆中斷，無法發揮排水功能，允宜持續輔導各市縣政府強化及完善雨水下水道系統，以減緩各地區淹水災害 ······ 甲- 62
- (六) 農田水利署建置前瞻基礎建設生態檢核資訊網站專區，有利生態檢核資訊公開，惟非屬前瞻計畫之工程生態檢核資訊分別公開於各管理處官網，且未設置工程範圍生物分布等生態調查資料，不利民眾對新建公共工程涉及生態議題之瞭解，允宜檢討改善 ······ 甲- 63

四、綠能建設

- (一) 能源署為活化及轉型興達漁港，建置高雄海洋科技產業創新專區，惟海洋工程區承租廠商已面臨轉型困境，且海洋專區連年發生虧損，間有部分課程無學員報名上課，或未對外招生開課，又採購之水下遙控無人載具設備未充分使用等情事，允宜檢討改善，俾達協助離岸風電產業發展之目標 ······ 甲- 65
- (二) 能源署為因應 2050 淨零碳排目標，補助台灣電力公司辦理碳捕捉及封存計畫，期降低火力發電廠排碳量，惟因細部設計或建築執照審議耗時，或施工能量不足等，致相關捕集設施建置進度落後，允宜督促儘速完成，以達計畫目標 ······ 甲- 69
- (三) 中央研究院為發展我國儲能技術，建置百萬瓦級大型儲能系統，惟受廠商治具損壞延遲機櫃交貨期程，運轉期間未及原定階段目標，復因儲存電力併網方式變更，所儲電力尚無法利用；又期藉計畫鼓勵女性參與研究，設定女性工作人力占比之目標，惟近年占比呈下滑趨勢，允宜研謀改善，以達原定平穩再生能源間歇性等目標····· 甲- 70

- (四) 產發署辦理離岸風電水下基礎產業技術升級輔導計畫，有助產業技術升級及提升水下基礎技術，惟輔導業者帶動水下基礎產值未達計畫目標，且培訓並通過水下基礎所需 6G 或 6GR 高階銲接人才檢定人數比率偏低，允宜研謀改善 …………… 甲- 73
- (五) 產發署因應淨零碳排政策推動巴士產業電動化，有助逐步降低運具碳排放量，惟電動車車樁雙向充電導入產業通信測試執行進度未如預期，且關鍵零組件廠商實際合作件數比率偏低，允宜研謀改善…………… 甲- 74
- (六) 國科會執行科學城公共建設計畫，已完成第一期資安暨智慧科技研發大樓，惟第二期創新育成大樓工程預算執行大幅落後，允宜檢討加速辦理，俾利新創、研發及培育工作之推展 …………… 甲- 76
- (七) 標檢局為利離岸風電產業發展及輔導案場開發等需求，已逐步研訂國家標準及相關規範，惟尚有部分規範仍待研議訂定或修正，允宜積極檢討辦理 …………… 甲- 76
- (八) 政府為建置電動車友善交通環境，推動設置充電樁，惟核定補助設置充電樁數量未達計畫目標，設置完成率僅 2 成，又依法應設充電樁之公有及民營停車場充電樁設置比率低於法定標準者分別逾 5 成及 9 成，設置情形欠佳；另部分高速公路服務區小客車充電站充電樁設置比率仍未達法定標準，且與用路人實際充電使用需求情形未盡契合等，允宜研謀改善 …………… 甲- 77

五、數位建設

- (一) 政府為強化物聯網資安防護能量，已制定 52 項物聯網設備資安國家標準，允宜研議納入政府機關採購規範，以利各機關依循，另台灣電力公司未引用最新版資安標準辦理智慧電表採購，存有資安風險，亦宜研謀改善 …………… 甲- 81
- (二) 數發部辦理強化通訊網路計畫，規劃以非同步軌道衛星設備提升我國通訊網路韌性，惟相關設備僅通過基本資安驗測，又未依契約規定期限完成站點驗測作業，且未規劃各站點通訊設備設置後之維運管理機制、經費需求與預算來源等，允宜研謀改善 …………… 甲- 83

- (三) 國科會推動智慧地震防災預警服務，維運現地型地震速報主站與平臺，惟營運管理及效益未盡妥善，允宜研謀改善 …………… 甲- 85
- (四) 政府推動資安卓越中心計畫，已建置 4 座關鍵基礎設施工控場域及完成 2 件技術移轉案件，惟工控場域運用效能有待提升，且 110 至 111 年度研發成果尚未辦理技術移轉，或技術移轉對象與計畫未盡相符，允宜研謀改善，以提升計畫執行成效 …………… 甲- 86
- (五) 健保署為契合數位國家發展方向及智慧化醫療需求，推展虛擬健保卡，惟缺乏上位指導計畫及具體執行策略，醫療院所導入面臨系統整合與運作窒礙，允宜積極研擬相關配套措施，擴大使用場域，以增加民眾就醫便利性，有效發揮虛擬健保卡之優勢及效能 …………… 甲- 88
- (六) 經濟部辦理領航企業研發深耕計畫，有助吸引國內外技術領航企業在臺從事前瞻創新研發活動，並依首年實際執行情形調高計畫績效指標目標值，惟修正後部分指標設定之目標值仍有偏低情形，且部分效益項目未達目標，又委託會計師查核效益達成情形因部分項目查證受限，致無法表示意見，允宜依實況調修目標及檢討落實查證工作，以完整評估政策效益達成情形 …………… 甲- 90
- (七) 教育部推動中小學數位學習應用創新模式，已補助 14 個市縣建置 XR 數位共學中心，惟間有線上課程開設及教材使用未臻理想，允宜研謀改善，以提升學生科技輔助自主學習素養，發揮數位共學效益…………… 甲- 92
- (八) 文化部辦理 5G 文化科技創新應用內容開發與營運擴展計畫，提供國家級展演場域執行 5G 新型態展演內容產製及應用服務，惟未訂定補助作業要點妥為規範受補助單位應配合回饋驗證成效等補助條件，積極鼓勵其他展演場館參與遴選作業，允宜研謀改善 …………… 甲- 94
- (九) 國科會辦理公共服務網路交換中心及跨域雲端服務建置計畫效益未如預期，允宜研謀因應改善對策 …………… 甲- 96
- (十) 數發部辦理雲世代雲端基礎建設計畫，協助執行機關移轉重要為民服務系統至雲端環境，及訂定雲端應用成熟度評估指引供機關參考運用，

- 惟計畫執行績效管理作業未臻周妥，且逾半數為民服務之雲端應用成熟度未達設定目標，允宜研謀因應，以提升計畫執行成效及強化政府雲端服務韌性…………… 甲- 99
- (十一) 農業部推動精準農業及智慧農業政策，建置農用即時動態定位服務系統，惟定位服務管理機制尚待加強，未依計畫期程完成營運管理服務辦法之訂定，原規劃與內政部定位服務系統整合事宜亦未有具體進展，允宜研謀改善…………… 甲-101
- (十二) 內政部推動內政雲端計畫，TGOS 及社經平臺轉移至公有雲端環境服務，持續優化 4 大服務領域之能力度等級，雲端應用成熟度等級逐年提升，惟效能保證服務領域面向評比等級較低；又社經平臺考量維運經費需求於計畫屆期後將自雲端下雲，允宜研謀提升平臺效能保證，並確實盤點上雲服務需求及必要性，以發揮預算資源最大效益…………… 甲-102
- (十三) 教育部辦理臺灣學術網路服務優化計畫，增置暗光纖線路、CDN 及提供雲端應用服務，惟整體線路頻寬及 CDN 實際使用率偏低，雲端應用服務資安防護能量亦待研議提升，允宜研謀改善…………… 甲-104
- (十四) 消防署推動消防 5G 場域計畫，建構防救災虛擬實境訓練與體驗場域，建置智能搜救平臺，惟後續擴充消防訓練智慧平臺項目已逾履約期限近 1 年仍未驗收通過；又智能搜救平臺之救援裝備物品及人力資料登錄均未及 3 成，影響後續防救災教育訓練、搜救任務派遣及裝備物品調度，允宜督導加速完成及建立管控機制，以發揮計畫效能 甲-106

六、城鄉建設

- (一) 國土管理署補助地方政府辦理提升道路品質計畫與城鎮風貌及創生環境營造計畫，惟部分補助案件預算書圖未明確標示或說明與原核定補助計畫差異情形，或執行績效低於預期，或完工後已逾多年尚未辦理結案，衍生執行成果未達計畫效益目標等情，允宜研謀改善…………… 甲-108

- (二) 公路局辦理提升道路品質建設計畫，以提高行車安全及舒適性，惟未確實檢討改善審議評分作業缺失，且管考作業欠周，部分已完工案件未達提案計畫書所訂績效目標等，允宜研謀改善 …………… 甲-110
- (三) 園管局為因應在地產業需求，推動設置平價園區及強化公設補助方案，部分獲核定補助計畫執行後申請撤案比率偏高，且多屬新設園區案件，允宜研謀改善，俾提升計畫執行成效 …………… 甲-111
- (四) 中企署補助地方政府建置城鄉特色產業園區，有助於建立區域產業生態鏈，惟補助規範未盡周延，且未落實審查及管考機制，又部分補助計畫連年展延執行期間並保留鉅額經費，允宜研謀完備之管考機制並落實執行 …………… 甲-113
- (五) 經濟部補助地方政府辦理公有零售市場建築物耐震補強重建計畫，有助提升建築物結構安全，惟預算執行率欠佳，部分未完工案件迄無工程進度，又部分已結案件仍進行內部整修中，攤商迄無法遷入營運，允宜檢討改善 …………… 甲-114
- (六) 觀光署為提升風景區服務品質及吸引國際觀光客，帶動在地觀光經濟發展，辦理觀光前瞻建設及地方創生觀光旅遊環境營造計畫，惟部分補助案件執行進度未如預期，且間有部分案件執行成果未列載國際旅客到訪人次或觀光產值，及活動內容亦待調整精進等情，允宜檢討改善，俾發揮補助效益，提升整體振興觀光成效 …………… 甲-116
- (七) 文化部及所屬機關辦理重建臺灣藝術史計畫，有助建構臺灣藝術史發展脈絡及連結地方藝術文史記憶，惟間有部分典藏品及文獻檔案尚未辦理整飭及維(修)護，或尚未辦理權利盤點等作業，開發主題網站未通過網站無障礙規範等情事，允宜研謀改善 …………… 甲-117
- (八) 國教署推動校園社區化改造計畫補助學校修繕或新設圖書室轉型為社區共讀站，惟第 2 期計畫績效指標未延續前期訂定滿意度指標，又部分學校共讀站完工後未開放民眾使用或未訂定共讀站使用管理規範，營運管理機制未盡周妥，允宜研謀改善 …………… 甲-120

- (九) 國發會為支持青年留鄉或返鄉發展地方創生事業，辦理地方創生公有建築空間整備活化補助計畫，惟近 2 成計畫於核定後撤案、9 成計畫未能依限完成，又部分結案計畫使用效益欠佳，允宜研謀改善…… 甲-121
- (十) 衛福部結合公有空間廣布社區式長照服務資源，惟整建長照衛福據點計畫預算執行率偏低，且間有補助案件已結案遲未開辦服務、受補助修繕空間停辦服務等情事，又推動地方創生長照衛福據點整備，多數案件因工程尚未竣工影響後續服務開辦期程，允宜研謀改善，以加速完善在地長照服務網絡…… 甲-124
- (十一) 樂生療養院辦理都會原住民長照大樓新建統包工程，有助於保障都會原住民之長照需求與權益，惟計畫需求與先期規劃未盡周延，衍生新增空間存有閒置風險；復未督導專案管理暨監造廠商辦理細部設計審查，逕變更原連續壁擋土方式，衍生日後施工安全性風險；又未督促統包商儘速完成緊急處置措施，並就建築規模變更儘速辦理相關作業，致衍生公安疑慮及耽延計畫推展，嚴重影響預期目標達成，允宜督促檢討改善…… 甲-127
- (十二) 原民會推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫，補助市縣政府布建及維運原住民族商品銷售通路據點，惟間有工程執行進度落後，據點營業額連年未達目標值且發生短絀，績效報告揭露目標達成情形嚴重失真等情，允宜研謀改善…… 甲-129
- (十三) 公路局辦理改善停車問題計畫，有助解決民眾停車空間不足情形，惟部分地方政府停車場工程發包困難，或工程進度落後等，影響計畫之執行，又部分獲補助停車場未提供停車轉乘優惠措施或建置智慧化停車系統，不利提升民眾停車轉乘公共運輸意願及便利性，允宜研謀改善，俾發揮計畫效益…… 甲-132

七、因應少子化友善育兒空間建設

社家署辦理建構 0—2 歲兒童社區公共托育計畫，有助強化福利服務輸送量能，惟計畫預算執行率欠佳，且部分轄有超過 200 名未滿 2 歲兒童之鄉

(鎮、市、區)尚未設置托育服務據點，允宜研謀改善，以提升計畫執行成效…………… 甲-135

八、食品安全建設

食藥署及國土管理署辦理食藥大樓興建計畫，有助於提升不法食品摻偽及未知污染物檢驗能力，惟有關計畫擬定、預算編列及工程發包等執行作業未臻周妥，允宜檢討改善，以早日達成建置符合國際水準之食藥國家實驗室與提供民眾便利及優質洽公環境之目標…………… 甲-138

九、人才培育促進就業建設

- (一) 國發會推動教育體系外之英語數位學習，培育雙語人才，惟補助民間團體辦理雙語人才培育計畫，未及時就進度落後情形研提具體改善措施，經費賸餘占逾 5 成，另部分補助案件訂定之績效指標為過程型或質化敘述型，不利考核補助經費效益；辦理國際數位學習平臺雙語研習專班，完課門檻較欠挑戰性，亦欠缺激勵持續學習之誘因措施，又訓後問卷調查未持續追蹤學員英語學習成效及能力提升程度，不利滾動檢討課程規劃等，允宜研謀改善…………… 甲-141
- (二) 國科會推動半導體高階人才養成計畫，高達 4 成餘補助計畫使用額度未及核定額度之半數，或計畫結束後未提出結案報告，允宜研謀改善… 甲-143
- (三) 教育部補助大專校院辦理學生雙語化學習計畫，惟多數學生英語口說及寫作能力較弱，及部分學校(學院)學生修讀全英語(EMI)課程比率尚未達計畫目標，暨 EMI 課程尚待加強教學助理等輔導資源，以提升學習成效等情，允宜檢討計畫推動方式及目標，並督促學校研謀改善… 甲-143
- (四) 國教署配合 2030 雙語計畫，增進雙語教學師資品質及教學能量，以擴增學生校園英語溝通機會，惟近 3 成偏遠地區國中小尚未聘有英語專長師資，逾 5 成公立國中小尚無配置外籍教學人員，允宜研謀改善… 甲-148

一、整體性意見

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，規劃辦理前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），並制定前瞻基礎建設特別條例（下稱前瞻條例），經總統於106年7月7日公布施行。依前瞻條例規定，編列2階段之4年前瞻計畫，總期程8年，經費總額上限為8,400億元。行政院爰規劃自106年9月至114年8月推動前瞻計畫，內容包括軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8大建設主軸，透過盤點地方建設需求，優先執行配合區域聯合治理之跨縣市建設，藉以促進地方整體發展及區域平衡，提升交通、環境整備、數位、綠能、教育社福等基礎建設水準。經查前瞻計畫第1期至第4期特別預算整體執行情形，核有下列重要審核意見：

（一） 前瞻計畫第1期至第4期特別預算整體實現率達9成，惟第1期至第3期特別預算已分別屆期6年、4年及2年，仍有部分中央主管機關未執行完竣，又逾8成前瞻計畫第4期特別預算之中央主管機關須保留預算繼續執行，預算執行力仍待加強，允宜督促相關機關積極研謀改善。

行政院依據前瞻條例第7條第1項規定，自106年9月起至113年底止，已編列4期前瞻計畫特別預算，其中第1期（106年9月至107年12月）、第2期（108至109年度）、第3期（110至111年度）及第4期（112至113年度）分別編列1,070億7,084萬餘元、2,229億5,405萬餘元、2,298億3,046萬餘元及2,098億3,255萬餘元，合計7,696億8,791萬餘元，由總統府、行政院及內政部等19個主管機關執行。經查，前瞻計畫第1期至第4期特別預算執行結果，截至113年底止，實現數分別為1,007億4,405萬餘元、2,133億401萬餘元、2,199億6,876萬餘元及1,654億7,221萬餘元，合計6,994億8,905萬餘元，整體實現率雖達90.88%（表1-1），惟前瞻計畫第1期至第3期特別預算已分別屆期6年、4年及2年，仍分別計有2個

(經濟部及交通部)、6 個【內政部、教育部、經濟部、交通部、衛生福利部(下稱衛福部)及文化部】及 9 個【行政院

表 1-1 截至 113 年底前瞻計畫第 1 期至第 4 期特別預算執行情形

單位：新臺幣千元、%

期別	預算數	實現數		應付保留數		賸餘 (減免、註銷數)
		金額	比率	金額	比率	
合計	769,687,919	699,489,050	90.88	48,173,039	6.26	22,025,828
第 1 期	107,070,847	100,744,059	94.09	181,700	0.17	6,145,086
第 2 期	222,954,054	213,304,011	95.67	1,232,118	0.55	8,417,923
第 3 期	229,830,463	219,968,764	95.71	5,196,131	2.26	4,665,567
第 4 期	209,832,555	165,472,214	78.86	41,563,089	19.81	2,797,251

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

(國家發展委員會及原住民族委員會)、內政部、教育部、經濟部、交通部、農業委員會(112 年 8 月 1 日改制為農業部，下稱農業部)、衛福部、環境保護署(112 年 8 月 22 日改制為環境部)及文化部】主管機關迄未執行完竣；又 15 個執行前瞻計畫第 4 期特別預算之中央主管機關，計有 13 個中央主管機關(占比 86.67%)迄未執行完竣，其中以勞動部(保留比率 100%)、衛福部(保留比率 69.14%)、農業部(保留比率 29.57%)、交通部(保留比率 25.00%)、內政部(保留比率 20.60%)等 5 個中央主管機關保留比率超過 20.00%，預算執行率仍待提升。經函請行政院督促相關機關針對工作計畫執行率欠佳之癥結原因，積極研謀改善，以加速計畫執行進度，俾因應國家發展需求。據復：各主管機關業針對各項進度落後計畫督促所屬妥研善策積極趕辦，並將依規定持續督促相關機關加強辦理尚未執行完竣之工作項目，以加速計畫執行進度，因應國家發展需求。

(二) 地方政府持續執行前瞻計畫，完善地方基礎建設，惟部分案件之自籌經費編列、規劃評估、執行控管與營運效益等未臻周妥，允宜促請相關主管機關加強督考，促使依計畫執行進度妥適編列自籌預算，及強化規劃評估作業，落實執行階段之履約控管、估驗計價及驗收作業，以發揮補助計畫經費預期效益。

前瞻條例第 4 條規定，建設項目分為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等 8 類。依中央各主管機關查填前瞻計畫特別預算補助地方政府計畫核定及執行

情形調查表列載，截至 113 年底止，前瞻計畫第 1 期至第 4 期核定計畫總經費 1 兆 2,973 億 6,427 萬餘元，其中須由地方政府自籌經費合計 5,910 億 1,997 萬餘元，約占 45.56%；次依各地方政府填報相關預算編列及執行情形，各市縣政府配合前瞻計畫第 1 期至第 4 期特別預算編列之自籌經費分別為 321 億 4,007 萬餘元、547 億 9,999 萬餘元、797 億 663 萬餘元及 582 億 7,179 萬餘元，累計執行數分別為 294 億 9,195 萬餘元、501 億 8,745 萬餘元、695 億 9,778 萬餘元及 450 億 4,062 萬餘元。又截至 113 年底止，前瞻計畫第 1 期至第 3 期特別預算已逾實施期間，地方政府累計編列自籌經費合計 1,666 億 4,671 萬餘元，累計執行數合計 1,492 億 7,719 萬餘元，累計執行率 89.58%，其中新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、臺東縣、金門縣、連江縣等 10 縣市累計執行率未達 80%；前瞻計畫第 4 期特別預算地方政府編列自籌經費合計 582 億 7,179 萬餘元，累計執行數 450 億 4,062 萬餘元，執行率 77.29%，其中臺北市、桃園市、臺中市、臺南市、基隆市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣等 17 市縣執行率未達 80%，執行進度未如預期。另各地方政府於 112 至 113 年度推動前瞻計畫執行情形，經本部各地方審計處室調查結果，核有：1. 自籌經費編列：部分市縣未依計畫執行進度，妥適編列預算，影響預算資源運用效能，或徒增債務利息支出；未妥適編列預算，致預算經費不足而減項發包或撤案，影響計畫目標之達成。2. 規劃評估：部分市縣綜合規劃或可行性評估作業歷經多次修正，仍未獲同意；未審慎考量計畫用地取得情形，致因用地無法如期取得而影響計畫推動；未審慎考量在地民意，致計畫執行過程遭民眾反對；未審慎評估計畫實需，致執行階段需辦理變更設計。3. 執行與控管：部分市縣未妥適編列採購預算，致多次招標流標；履約控管作業未臻周全，致實際履約結果與契約圖說不符、履約品質不佳或執行進度落後；未依規定落實估驗計價，驗收作業不實。4. 營運效益：部分市縣自來水供水普及率尚待提升，或部分已接管用戶無用水紀錄，或水質檢驗情形未臻周妥，或雨水下水道實施率尚有改善空間，或部分地點建置完成後仍有淹水；公共充電基礎設施及公務電動運具數量

未盡適足，或電動車專用停車位、公共充電樁使用及時間限制等規範尚未訂定或公告；資安事件通報流程、應變作業或資安弱點管理尚待改進或落實，或安裝有資安疑慮軟體；辦理改善停車問題計畫，交通管制配套措施尚未訂定，或停車場營運使用情形未符合設置目標；公共服務據點整備及整建長照衛福據點計畫之據點數量待加強構建，或據點布建後未開辦、撤回、不續辦；辦理因應少子化友善育兒空間建設，公共托育量能供不應求，仍有待加強提升，或教保服務人員未適足或研習時數不足，或托育人員未完成在職訓練等情事。經函請行政院促請中央相關主管機關督導受補助地方政府，促使依計畫執行進度妥適編列自籌經費，強化計畫規劃評估作業，落實執行階段之進度控管、估驗計價及驗收作業，並善盡計畫執行完畢後之維護管理作業，以發揮補助計畫經費預期效益。據復：各主管機關將持續依相關作業規範據以管考，並督促地方政府妥適編列自籌預算，及強化規劃評估作業，落實執行階段履約控管、估驗計價及驗收作業。

（三） 前瞻計畫執行已逾 7 年，辦理分支計畫達 461 項次，所編列特別預算距法定執行期限尚不足 1 年，惟分支計畫未完成項次比率逾 5 成，其中 6 成仍續編列第 5 期特別預算執行，另預算已執行完成分支計畫約 1 成續編列普通公務預算或附屬單位預算執行，允宜加速執行分支計畫並追蹤執行成效，以發揮預算經費應有效益。

前瞻計畫宗旨係因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，著手打造未來 30 年國家發展所需，由政府擴大推動之基礎建設，帶動整體經濟動能及區域衡平發展，並將成果與全民共享。據中央各主管機關提供資料，前瞻計畫第 1 期至第 4 期累計預算數為 7,696 億 8,791 萬餘元，累計實現數為 6,994 億 8,905 萬餘元，應付保留數為 481 億 7,303 萬餘元，保留比率為 6.26%，中央執行機關累計辦理分支計畫計 461 項次。經查，截至 113 年底止計有總統府等 15 個中央主管機關辦理 235 項次（占比 50.98%）分支計畫尚未執行完成（列有應付保留數轉入 114 年度繼續執行或續編第 5 期特別預算），以數位（82 項次）、城鄉（59 項次）及軌道（36 項次）等建設類別

較多，其中 157 項次續編列前瞻計畫第 5 期特別預算辦理（表 1-2），占未執行完成分支計畫之 66.81%，另預算已執行完成（未列有應付保留數轉入 114 年度繼續執行且未續編第 5 期特

表 1-2 截至 113 年底前瞻計畫第 1 期至第 4 期特別預算各建設類別分支計畫辦理情形

單位：項次

建設類別	合計 (A+B)	已執行完 成 (A)	編列 114 年度 普通公務或附 屬單位預算	未執行完 成 (B)	續編第 5 期 特別預算
合 計	461	226	27	235	157
軌 道 建 設	52	16	3	36	11
水 環 境 建 設	40	14	4	26	18
綠 能 建 設	63	44	6	19	10
數 位 建 設	195	113	7	82	69
城 鄉 建 設	85	26	4	59	36
因應少子化友善 育兒空間建設	2	1	—	1	1
食 品 安 全 建 設	6	3	—	3	3
人才培育促進 就業建設	18	9	3	9	9

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

別預算）之 226 項次分支計畫中，計有行政院等 10 個中央主管機關於 114 年度編列普通公務或附屬單位預算續辦理 27 項次分支計畫，占 11.95%，其中以數位（7 項次）及綠能（6 項次）等建設類別（表 1-2）較多。顯示前瞻計畫第 1 期至第 4 期特別預算辦理之分支計畫未完成項次比率逾 5 成，且多為延續性計畫。鑑於前瞻計畫特別預算係為打造未來 30 年國家發展所需之基礎建設，經函請行政院督促各分支計畫執行機關加速執行尚未完成之計畫，並就預算已執行完竣且續編普通公務或附屬單位預算執行之分支計畫，追蹤執行成效，發揮預算經費應有效益，俾增進國家基礎建設水準及區域整體發展之計畫目標。據復：各主管機關業針對各項進度落後之計畫妥為研擬對策積極趕辦，另就同步執行續編之預算，將持續督促相關機關加速辦理並加強控管，發揮預算經費應有效益，以打造未來國家發展所需之基礎建設。

（四） 政府為協助地方政府強化民生基礎建設，編列前瞻計畫特別預算執行城鄉建設類計畫，惟因部分計畫未將執行完竣後使用效益納入管考查核項目，致部分補助設施完工後損壞、閒置、低度利用或未達使用年限即遭地方政府逕行拆除，允宜研謀改善，以確保受補助採購執行效益。

國家發展委員會、內政部、交通部、經濟部、教育部、衛生福利部、文化部、客家委員會、原住民族委員會、環境保護署（112 年 8 月 22 日改制為環境部）、勞動部、財政部等 12 個主管機關，於前瞻計畫第 1 期至第 4 期特別預算「城鄉建設」項下編列預算 2,284 億餘元，辦理 21 項分支計畫，除遊憩親水計畫由交通部投資臺灣港務股份有限公司辦理外，其餘 20 項分支計畫，均係由中央主管機關補助地方政府辦理。經檢視各相關計畫管考作業情形，其中交通部等 6 個機關辦理提升道路品質計畫等 9 項分支計畫（表 1-3），未依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第 15 條第 1 項規定，將計畫執行完竣後使用效益納入管考查核項目，補助計畫之管考方式側重於考核執行進度及預算支用情形層面，多未就受補助個案查核其設施完工後之使用效益。經抽查發現部分

表 1-3 管考查核項目未納入計畫執行完竣後使用效益情形

項次	主辦機關	分支計畫名稱
1	交通部	提升道路品質計畫
2	環境保護署 (環境部)	公有危險建築補強重建計畫
3	內政部營建署	提升道路品質計畫
4	(內政部國土管理署)	城鎮之心工程計畫
5	教育部	校園社區化改造計畫 (學校社區共讀站)
6	客家委員會	客家委員會客庄創生環境營造計畫
7		客家浪漫臺三線計畫
8		客庄 369 幸福計畫
9	原住民族委員會	原民部落營造計畫

資料來源：整理自相關機關提供資料。

採購案存有完工後設施損壞、閒置、低度利用或未達使用年限即遭地方政府逕行拆除等使用效益未符合計畫目標情事，舉如：內政部營建署（112 年 9 月 20 日改制為內政部國土管理署）補助臺南市政府辦理水萍塢公園整建工程，興建多元化共融式遊具，於 108 年 7 月 31 日竣工，兒童遊具及地坪使用 1 年餘，尚未達使用年限，即因與地下停車場工址重疊，予以拆除；教育部體育署補助花蓮縣政府辦理吉安鄉光華民眾休閒運動公園整建工程，設置停車空間及鋪面供民眾使用，於 109 年 6 月 18 日竣工，使用約 2 年 3 個月，即因停車場未取得土地使用權屬而拆除；交通部觀光局（112 年 9 月 15 日改制為交通部觀光署）補助臺南市政府辦理扇鹽地景園區工程，於 113 年 2 月 1 日啟用，惟 114 年 4 月 9 日經就地稽察發現，已有部分水岸欄杆不鏽鋼實心圓棒缺損、滲透井覆土掏空、救生設備損壞、生態棧道及水岸空間無欄杆等情形，

經函請行政院督促相關主管機關落實查核補助計畫完工使用效益，以確保受補助採購執行效益。據復：交通部公路總局（112 年 9 月 15 日改制為交通部公路局）等機關爾後將持續查核已完工案件後續使用情形，確保計畫執行效益，如未達使用年限拆除者，將追繳補助款或撤銷補助。

（五） 前瞻計畫之中央執行機關應每年向立法院提出績效報告，並由國發會訂定前瞻計畫管考準則規範各項管考作業，惟部分中央執行機關以撥充附屬單位預算方式執行前瞻計畫特別預算，毋須於績效報告說明落後原因及因應對策，不利管考機關掌握特別預算實際執行進度，允宜查明妥處。

依前瞻條例第 9 條第 1 項規定：「中央執行機關應將執行進度及績效，每年向立法院提出書面報告。」國家發展委員會（下稱國發會）前已依前瞻條例主管機關訂定「前瞻基礎建設計畫績效管考作業準則」。依該作業準則第 2 點第 5 項及國發會每年滾動檢討函訂報告格式之規定，各計畫主管部會研擬年度績效檢討報告，內容應包括「特別預算及進度執行情形」、「重要執行成果及里程碑達成情形」、「總體績效目標達成情形、年度績效目標達成情形」、「重大落後計畫之落後原因及因應對策」、「經濟效益」、「檢討與建議」等項目，於次年 1 月底前報送立法院備查，並副知國家科學及技術委員會（下稱國科會）與行政院公共工程委員會等管考機關。又該會所訂之年度績效檢討報告格式，對於「重大落後計畫」之說明，係計畫符合總累計進度落後幅度大於 1 個百分點、年累計進度落後幅度大於 5 個百分點、年累計支用比未達 90% 或年達成率未達 90% 等任一條件，計畫執行機關即須填報其落後原因及因應對策。經抽查交通部及國科會前瞻計畫特別預算執行情形，發現該 2 部會有以前瞻計畫特別預算撥充附屬單位預算方式辦理分支計畫情事，舉如於 110 至 112 年度以前瞻計畫特別預算撥充附屬單位預算辦理「台灣光纜通道計畫－高鐵沿線」及「科學城公共建設計畫」等分支計畫，當年累計支用比均為 100%，惟撥充附屬單位預算當年累計支用

比均不及 2 成（表 1-4），茲因其前瞻計畫特別預算支用比為 100%，非屬前揭年累計支用比未達 90%之條件，致毋須於績效報告說明落後原因及因應對策，恐不利立法院及國發會掌握特別預算實際執行進度。鑑於前瞻計畫各期特別預算尚有保留數待執行，為有效掌握預算實質執行情形，經函請行政院查明中央執行機關以撥充附屬單位預算方式執行前瞻計畫特別預算之實際進度，並適時調整績效報告預算執行檢討標準，以有效管考執行成效。據復：國發會將請各中央執行機關查明是否有以前瞻計畫特別預算轉投資附屬單位預算方式辦理分支計畫之情事，暨其預算實際執行進度，並將賡續滾動檢討年度績效檢討報告呈現之內容項目，以有效管考該特別預算執行成效。

表 1-4 前瞻計畫特別預算撥充附屬單位預算執行情形

單位：新臺幣元、%

前瞻計畫特別預算				附屬單位預算執行情形							
編列公務機關名稱	期別	分支計畫名稱	年度	預算別	年度	預算數 (以前年度 轉入數) (A)	分配數	累計實現數 (B)	累計支用比 (B/A×100)	應付保留數	減免 註銷數
交通部 鐵道局 (註 1)	第 3 期	台灣光 纜通 道計 畫— 高鐵沿 線	110	鐵道發展 基金附屬 單位預算	110	21,000,000	21,000,000	695,800	3.31	20,304,200	—
					111	20,304,200		2,783,200	13.71	17,521,000	—
					112	17,521,000		17,521,000	100.00	—	—
			111	鐵道發展 基金附屬 單位預算	111	79,059,000	79,059,000	78,990	0.10	78,980,010	—
					112	78,980,010		78,980,010	100.00	—	—
國科會 (註 2)	第 4 期	科學城 公共建 設計畫	112	國家科學 技術發展 基金附屬 單位預算	112	270,000,000	270,000,000	—	—	270,000,000	—
					113	270,000,000		—	—	270,000,000	—

註：1. 交通部鐵道局於前瞻計畫第 3 期特別預算 110 及 111 年度分別編列預算數 2,100 萬元及 8,000 萬元辦理台灣光纜通道計畫—高鐵沿線，均執行完畢，支用比及達成率均為 100%。

2. 國科會於前瞻計畫第 4 期特別預算 112 年度編列預算數 2 億 7,000 萬元辦理科學城公共建設計畫，全數執行完畢，支用比及達成率均為 100%。

3. 資料來源：整理自交通部及國科會提供資料。

二、軌道建設

政府為因應綠色交通運輸趨勢，考量國內偏鄉交通不便、私人運具持有比例偏高及公共運輸量提升已達瓶頸等課題，將軌道建設納入前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），就全國鐵路網之建置，包括骨幹、城際、都會內鐵道建設做全面性規劃，以打造友善無縫、具產業機會、安全可靠、悠遊易行、永續營運及觀光魅力之運輸服務。前瞻計畫第1期至第4期軌道建設共計辦理52項分支計畫，特別預算共編列1,521億1,550萬餘元（第1期165億6,657萬餘元；第2期416億2,043萬餘元；第3期401億9,796萬餘元；第4期537億3,053萬餘元），並依「高鐵臺鐵連結成網」、「臺鐵升級及改善東部服務」、「鐵路立體化或通勤提速」、「都市推捷運」、「中南部觀光鐵路」及「軌道建設規劃作業」等6大主軸推動，分由交通部、農業委員會（112年8月1日改制為農業部）及經濟部等3個主管機關執行。截至113年底止，部分計畫已完成，包括：淡海輕軌運輸系統第一期路網綠山線及藍海線通車營運，串聯淡水地區觀光景點，改善淡海新市鎮聯外交通問題；臺鐵成功追分段完成雙軌化通車切換，強化臺中山城與沿海區域之聯繫；南迴鐵路臺東潮州段電氣化全線通車，高雄至臺東間可縮短行車時間27分鐘、高雄至花蓮間可縮短行車時間39分鐘；臺鐵第四代票務系統上線，提供QR Code無紙化票證服務、新版旅客訂票APP「台鐵e訂通」及智慧劃座等功能，提供通勤旅客舒適、友善與便捷之軌道運輸優質服務；臺南市區鐵路地下化C213標四維地下道111年12月26日通車，C214標南臺南站路段地下化工程第2工區已完成隧道結構頂板；安坑輕軌全線列車已於111年11月7日完成穩定性測試，並於112年2月10日通車，有效提高新店、安坑地區運輸旅運需求，並活絡地方發展；高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段於113年6月30日完工通車，可增進岡山地區接駁轉乘功能，並促進地區均衡發展。經查軌道建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一） 政府推動前瞻軌道建設計畫期帶動整體經濟動能，惟第4期特別預算實現率僅73%，第1期至第4期特別預算逾4成分支計畫執行率未達80%，其中5項計畫甚無實現數，另補助地方部分計畫預算執行情形亦未盡理想，允宜督促強化計畫前置作業，並落實預算執行及履約管理，以如期達成計畫控管目標。

前瞻計畫第1期至第4期特別預算軌道建設共計辦理52項分支計畫，編列預算數1,521億1,550萬餘元，截至113年底止，累計實現數1,339億4,827萬餘元，實現率88.06%（表2-1）。經查，第1、2、3期實現率分別為99.41%、97.87%、93.35%，惟第4期實現率僅73.00%，且第2期至第4期應付保留數達162億3,035萬餘元，仍待加強執行。又52項分支計畫中，有23項之實現率未達80%，除「中南部觀光鐵路」項下東港觀光鐵道計畫規劃作業已撤案外，「鐵路立體化及通勤提速」項下大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業、臺南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業、新竹大車站計畫，及「都市推捷運」項下基隆南港間通勤軌道建設計畫、新竹輕軌紅線建設計畫等5項尚無實現數，主要係可行性研究及綜合規劃未經行政院核定，或變更執行機關，所編建設經費未動支；前置規劃（含審查）作業進度未如預期等所致。另前瞻計畫第1期至第4期特別預算實際核定補助地方政府計畫經費532億4,283萬餘元，計有臺北市等7市縣，截至113年底止，累計實現數502億4,062萬餘元，實現率94.36%，實現率最低者依序為新竹市政府25.70%、臺南市政府32.10%、臺中市政府43.61%（表2-2），補助地方計畫預算執行情形亦未盡理想。經函請交通部等機關督促所屬及地方政府，強化計畫可行性與綜合規劃等前置作業成果之完整性及正確性，並落實預算執行及履約管理，以如期達成計畫控管目標。據復：各計畫主辦機關對於已核定計畫，將積

表 2-1 前瞻計畫第 1 期至第 4 期特別預算軌道建設計畫經費執行情形

單位：項、新臺幣千元、%

主管機關	分支計畫項數	預算數	累計實現數	實現率
合計	52	152,115,506	133,948,270	88.06
交通部	49	147,706,806	131,356,644	88.93
農業委員會（農業部）	2	4,158,700	2,354,854	56.62
經濟部	1	250,000	236,771	94.71

註：1. 統計期間：截至113年底止。

2. 資料來源：整理自交通部、農業委員會（農業部）及經濟部提供資料。

表 2-2 前瞻計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助地方政府軌道建設計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元、%

市縣別	補助件數	第 1 期至第 4 期特別預算支應數 (A)	累計實現數 (B)	實現率 (C=B/A×100)
合計	21	53,242,832	50,240,626	94.36
桃園市	4	20,386,000	20,262,518	99.39
新北市	5	21,323,270	21,025,145	98.60
臺北市	1	2,402,042	2,175,314	90.56
高雄市	4	8,010,300	6,352,038	79.30
臺中市	3	686,920	299,567	43.61
臺南市	1	225,400	72,348	32.10
新竹市	3	208,900	53,693	25.70

註：1. 本表依實現率由高至低排序。

2. 統計期間：截至113年底止。

3. 資料來源：整理自交通部提供資料。

極辦理招標作業，另施工中案件亦就個案定期召開會議、追蹤執行情形及里程碑，並督促所屬加速辦理；又交通部已將各項計畫納入該部重大工程推動會報會議列管，按月追蹤計畫進度及經費執行情形。

（二） 地方政府推動捷運建設計畫執行期間，受 COVID-19 疫情及俄烏戰爭影響，引發國際物料欠缺與價格上漲，陸續提出修正計畫，要求增加補助經費及展延計畫期程，造成中央與地方政府財政負擔，且部分修正計畫陳報多時，尚由交通部或行政院審查中，恐影響後續計畫推動期程，允宜研謀改善。

交通部為因應綠色交通運輸趨勢、國內偏鄉交通不便、私人運具持有比例高、公共運輸量提升已達瓶頸等課題，及將高鐵服務擴大整合其他交通系統，推動前瞻軌道建設計畫，並針對未來 30 年發展需求，就全國鐵路網之建置，包括骨幹、城際、都會內鐵道建設作全面性規劃，分為「高鐵臺鐵連結成網」、「臺鐵升級及改善東部服務」、「鐵路立體化或通勤提速」、「都市推捷運」、「中南部觀光鐵路」及「軌道建設規劃作業」等 6 大主軸推動。其中都市推捷運部分，計補助地方政府辦理「臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫」等 12 案，核定計畫總經費合計 7,897 億 7,305 萬餘元，包含中央補助金額 3,347 億 1,756 萬元、地方自籌款 4,550 億 5,549 萬餘元，所需經費龐鉅。又於前瞻計畫第 1 期至第 4 期特別預算執行期間（106 至 113 年度），受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情及俄烏戰爭影響，引發國際物料欠缺與價格上漲，連帶影響軌道建設計畫經費及期程需求，地方政府陸續提出修正計畫，要求增加補助經費及展延計畫期程。經查執行情形，核有：1. 「臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫」等 6 案已提報修正計畫，其中 5 案增加計畫經費 784.78 億元，包含中央補助經費 433.14 億元及地方政府自籌經費 351.64 億元，造成中央與地方政府財政負擔（表 2-3）；2. 「臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線規劃報告書暨周邊土地開發計畫（第二期工程）」等 3 案修正計畫，展延計畫期程 2 至 5 年，截至 113 年底止，已陳報多時，尚由交通部或行政院審查中（同表 2-3），恐影響計畫後續推動期程等情事，經函請交通部研謀善策妥為因應，並加速完成修正計畫審查作業與督促落實執行，俾利計畫目標如期如質達成。據復：1. 已針對計畫執行期間需辦理修正者，請地方政府

表 2-3 地方政府都市捷運建設計畫經費及期程修正情形

單位：新臺幣億元

受補助 市縣政府	計畫名稱	計畫經費	修正後 經費	計畫期程 (年月)	修正後 期程 (年月)	備註
臺北市 政府、新北 市政府	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫	1,369.05	1,798.98	117.9	120.6	1. 其中中央補助經費由 326.93 億元，增加至 576.78 億元。 2. 展延計畫期程 2 年 9 個月。 3. 行政院於 113 年 11 月 27 日核定修正計畫。
臺北市 政府	臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線規劃報告書暨周邊土地開發計畫（第二期工程）	549.77 (註 1)	770.47	119.12	122.9	1. 其中中央補助經費由 172.1 億元，增加至 272.23 億元。 2. 展延計畫期程 2 年 9 個月。 3. 修正計畫尚由行政院審查中。
新北市 政府	淡海輕軌運輸系統（第二期路網）	24.95	69.80	115.12	120.12	1. 修正計畫僅針對第二期路網所需經費及期程調整，其中中央補助經費由 2.85 億元，增加至 34.28 億元。 2. 展延計畫期程 5 年。 3. 修正計畫尚由交通部審查中。
	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線暨周邊土地開發計畫	505.33 (註 1)	505.30	114.12	116.12	1. 展延計畫期程 2 年。 2. 修正計畫尚由交通部審查中。
高雄市 政府	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫	30.20	39.65	113.12	114.12	1. 其中中央補助經費由 15.11 億元，增加至 18.03 億元。 2. 展延計畫期程 1 年。 3. 行政院於 113 年 4 月 24 日核定修正計畫。
	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二 A 階段）暨周邊土地開發計畫	199.32	279.18	118.12	118.12	1. 其中中央補助經費由 98.69 億元，增加至 147.5 億元。 2. 行政院於 113 年 4 月 24 日核定修正計畫。

註：1. 原計畫經費經行政院公共工程委員會審議調減或調增。

2. 統計期間：截至 113 年底止。

3. 資料來源：整理自交通部及地方政府提供資料。

依「行政院核定重大公共建設修正計畫注意事項」辦理，另為因應地方政府提報捷運修正計畫經費增加審議之一致性，刻依「地方政府所提捷運建設之修正計畫總工程經費增加審議原則」辦理審議作業；2. 已將「臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線規劃報告書暨周邊土地開發計畫（第二期工程）」等案之修正計畫，提報行政院審議。

（三）補助地方政府辦理各項捷運建設計畫，有助於紓解都會區交通壅塞，提升運輸服務品質，惟部分補助計畫規劃作業或建設計畫之預算實現率未及 9 成，且經費保留多年迄未支用，允宜研謀改善。

交通部為提供無接縫優質軌道運輸服務，達成紓解都會區交通壅塞之目標，與提升都會區交通運輸樞紐功能及服務品質，帶動捷運沿線產業發展，以前瞻計畫第 1 期

至第 4 期特別預算軌道建設經費，補助地方政府辦理各項捷運計畫之可行性研究及綜合規劃作業與建設計畫，計有「臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫」等 18 案，核定計畫總經費合計 7,904 億 7,009 萬餘元。經查執行情形，核有：1. 部分補助地方政府捷運計畫規劃作業之預算實現率未及 7 成（表 2-4），且經費保留已 2 至 4 年餘迄未支用完畢，主辦機關未確實檢討原委，並針對問題癥結研提具體因應對策，交通部亦未確實掌握各案經費與執行落後情形，適時提出管考建議，並協助解決問題，影響後續捷運建設計畫啟動期程；2. 部分補助地方政府捷運建設計畫之預算實現率未及 9 成（表 2-5），或經費保留多年迄未支用完畢，主辦機關未確實檢討原委，並針對問題癥結研提具體因應對策，交通部亦未確實掌握各案經費與計畫執行落後情形，均影響捷運建設計畫目標之達成等情事，經函請交通部督促研謀改善，並落實執行，俾計畫預期效益如期實現。據復：1. 地方政府已就補助計畫規劃作業落後情形，研提加速辦理採購作業、積極完成規劃報告等具體因應對策，該部將持續督促各主辦機關加速辦理，以提升

表 2-4 交通部於前瞻計畫第 1 期至第 4 期特別預算軌道建設編列補助地方政府捷運計畫規劃作業執行情形

單位：新臺幣千元、%

受補助市縣政府	計畫名稱	預算數	累計實現數	實現率	保留數
桃園市政府	桃園綠線延伸至中壢規劃作業	53,000	10,226	19.30	1,940
臺中市政府	臺中捷運藍線規劃作業	58,520	30,989	52.96	27,530
	臺中捷運綠線延伸彰化及大坑規劃作業	28,400	1,516	5.34	20,400
臺南市政府	臺南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）規劃作業	225,400	72,348	32.10	140,451
高雄市政府	高雄捷運延伸環線規劃作業	85,000	51,075	60.09	—
新竹市政府	新竹環線輕軌計畫規劃作業	58,200	9,860	16.94	46,200

註：1. 統計期間：截至 113 年底止。

2. 資料來源：整理自交通部提供資料。

表 2-5 交通部於前瞻計畫第 1 期至第 4 期特別預算軌道建設編列補助地方政府捷運建設計畫執行情形

單位：新臺幣千元、%

受補助市縣政府	計畫名稱	預算數	累計實現數	實現率	保留數
桃園市政府	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01 站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	140,000	66,769	47.69	73,230
臺中市政府	臺中捷運藍線建設計畫	600,000	267,062	44.51	332,937
高雄市政府	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫	1,486,000	1,274,905	85.79	211,094
	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二階段）暨周邊土地開發計畫	3,684,200	2,270,958	61.64	1,413,241
新竹市政府	新竹輕軌紅線建設計畫	100,000	—	—	100,000

註：1. 統計期間：截至 113 年底止。

2. 資料來源：整理自交通部提供資料。

執行成效；2. 地方政府已就補助之建設計畫執行落後情形，研提定期召開趕工會議、檢討施工狀況、擬定趕趕策略等具體因應對策，該部將持續督促各主辦機關加速辦理，以提升預算執行績效。

（四）交通部協助地方政府辦理捷運建設，於各作業階段提供相關建議，為避免執行缺失重複發生，允宜就共同性缺失態樣，加強督導考核、研修作業規章及提供工程建設機關（構）執行之參考，以促進大眾捷運系統健全發展。

交通部為協助地方政府辦理捷運建設，分別於整體路網評估、可行性研究、綜合規劃及興建等階段提供相關建議，該部運輸研究所亦先後提出「輕軌系統容量分析暨應用研究—A、B 型路權容量及可靠度分析」與「捷運路網規劃參考手冊」等研究成果，供相關單位作為捷運系統規劃、興建及營運階段之決策參考。惟據本部相關審計處、室抽查前瞻軌道建設計畫捷運建設推動執行情形，核有：1. 可行性研究或綜合規劃作業情形：未妥適評估場站選址方案、未掌握相關作業期程及積極辦理檢討修正；2. 財務自償率等合理可行性評估情形：自償性財源實現成效不足、非自償性經費未予妥善評估；3. 預算編列及執行情形：計畫經費不足、未妥籌經費來源、計畫執行進度不符預期、預算執行情形欠佳；4. 計畫執行及土地開發情形：未掌握用地取得等階段作業進程、未積極辦理都市計畫變更；5. 興建施工履約情形：施工進度未達預定進度、工程履約執行欠佳；6. 計畫效益目標達成情形：自償性財源收入、土地開發收益、車站旅運量【如高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫等，圖 2-1】未如預期等情事，經函請交通部將上開缺失態樣作為督導考核、研修作業規章及提供相關工程建設機關（構）執行之參考，以促進大眾捷運系統健全發展。據復：已請地方政府就財源籌措未如預期、未積極協調分工與確認路線方案，及未掌握用地取得階段作業進程等缺失，督促配合辦理與改善，避免各捷運建設主辦機關

圖 2-1 高雄捷運岡山車站



資料來源：擷取自高雄市政府捷運工程局網站。

再發生是類缺失；另每月召開重大工程督導會報會議，邀集各主辦機關及交通部相關主管業務司，檢討工程進度、缺失改善及預算執行狀況，並協助解決工程主辦機關遭遇問題，以提升前瞻軌道建設計畫預算執行績效。

（五） 地方政府推動捷運建設，可帶動沿線都市發展與繁榮，惟係依其整體路網規劃分段執行建設計畫，為避免類似機場捷運雙號誌系統且須手動切換之情事發生，允宜督促妥適檢討號誌等系統設置，以降低軌道行車安全風險，提升公共運輸服務效能。

交通部鐵道局（下稱鐵道局）辦理「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統（下稱機場捷運）建設計畫」，初始僅止於桃園市環北站（A21 站），嗣後規劃延伸至臺鐵中壢車站（A23 站），始辦理「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫」及項下「機場捷運增設機場第三航廈站（A14 站）暨延伸至中壢火車站建設計畫機電系統工程 ME06A 標」。因該局開放廠商得以不同號誌系統參與投標，廠商爰於第三航廈站（A14 站）採用與機場捷運相同之無限距離傳輸（Distance to Go-Radio, DTG-R）系統，老街溪站（A22 站）及臺鐵中壢車站（A23 站）則採用通訊式列車控制（Communication-based Train Control, CBTC）系統。由於 CBTC 系統與機場捷運刻正使用之 DTG-R 系統不同，廠商於營運列車須安裝另一套 CBTC 設備，俟全線通車後，由司機員於環北站（A21 站）乘客上下車後、列車啟動前，以手動方式進行系統切換，俾使列車順利運行。該等於單一主線軌道採雙號誌系統且由司機員手動切換之列車運行方式，不僅國外少見，更由於不同系統之整合作業複雜度高，相關安全風險亦無從評估。經查，交通部以前瞻計畫第 1 期至第 4 期特別預算經費補助地方政府辦理相關捷運建設，地方政府依其整體路網規劃分段執行建設計畫。舉如：桃園市政府辦理「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫」，接續辦理「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01 站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫」（圖 2-2）；臺中捷運烏日文心北屯線於 110 年 4 月 25

日正式通車營運，臺中市政府接續辦理「臺中捷運綠線延伸大坑及彰化規劃作業」(圖2-3)等，各案如未妥適檢討號誌等系統，亦恐存有軌道行車安全風險之虞。經函請交通部督促妥適檢討號誌等系統設置，避免類似機場捷運雙號誌系統且須手動切換之情事發生，以降低軌道行車安全風險，提升公共運輸服務效能。據復：已請地方政府檢視分段執行捷運建設計畫，並針對號誌系統建議仍須

圖 2-2 桃園都會區大眾捷運系統路網



資料來源：擷取自桃園市政府捷運工程局網站。

圖 2-3 臺中捷運綠線延伸大坑及彰化路線規劃



資料來源：擷取自臺中市政府捷運工程局網站。

一致性考量；後續地方政府提送綜合規劃報告書時，將請鐵道局就其專業檢視內容，

以降低軌道行車安全風險，提升公共運輸服務效能。

(六) 推動鐵路立體化計畫，有助於帶動鐵路站區及沿線周邊土地更新，促進土地開發與整體發展，惟現行法令規章未臻周延，未明定地方政府須出具地方議會同意函，不利公共政策延續；又推動新竹大車站平台計畫未辦理地方說明會，遲未與地方議會達成共識，致計畫懸而未決，耽延計畫啟動期程，允宜檢討改善。

交通部為健全城際軌道服務系統，穩固都會軌道基礎服務，推動前瞻軌道建設計畫，其中為帶動鐵路站區及沿線周邊土地更新再發展，消除都市鐵路沿線平交道，促進土地開發與整體發展，將鐵路立體化納入推動主軸之一，並於 106 年 5 月補助新竹市政府辦理「新竹大車站平台計畫」之可行性評估及綜合規劃作業(圖 2-4)，經費 5,070 萬元。經查執行情形，核有：1. 訂定之鐵路站區立體連通廊道與平台建設及毗鄰地區開發計畫審查作業要點未臻周延，未明定地方政府須出具地方議會同意函，不利公共政策延

圖 2-4 新竹大車站平台計畫規劃情形



資料來源：擷取自新竹大車站平台計畫綜合規劃報告。


續，並有影響已核定建設計畫賡續推動之虞；2. 新竹市政府推動新竹大車站平台計畫，可行性研究階段未辦理地方說明會，綜合規劃執行過程遲未與議會達成共識，致計畫懸而未決，建設預算保留多年未能動支，耽延計畫啟動期程等情事，經函請交通部督促研謀改善。據復：1. 未來將地方政策承諾與議會共識作為前置條件，並建立里程碑控管進度，強化地方執行力道，確保計畫如期推動；2. 國營臺灣鐵路股份有限公司多次透過函文及聯繫持續督促，後續俟新竹市政府提出評估報告後，將協助辦理相關審查作業。

(七) 臺灣鐵路公司辦理臺鐵電務智慧化提升計畫，有助因應高密度列車運轉調度安全性與效率，改善早期建置之鐵路電務基礎設施，惟委託廠商開發新型電子式遮斷機，開發及安裝進度緩慢，且啟用後故障頻仍；又建置現代化 CTC 系統，先期規劃作業欠周，且未落實計畫管考，允宜檢討改善。

交通部臺灣鐵路管理局（113 年 1 月 1 日改制為國營臺灣鐵路股份有限公司，下稱臺灣鐵路公司）前於 106 年間考量臺鐵自 68 年起邁入鐵路電氣化後已近 40 年，且國內鐵路旅運需求、行車速度及班次增加，為因應高密度列車運轉調度安全性與效率，規劃改善早期建置之鐵路電務基礎設施，同時參考國內外最新軌道系統發展資訊，導入資訊雲端應用趨勢，及配合企業總部搬遷南港案，籌劃汰換建置現代化中央行車控制（Centralized Traffic Control, CTC）系統，報經行政院於 106 年 4 月 12 日核定辦理「臺鐵電務智慧化提升計畫」，總經費 306 億 1,000 萬元，計畫期程為 106 至 113 年度。經查計畫項下「號誌基礎設施提升計畫」及「中央行車控制系統新建計畫」等 2 個子計畫辦理情形，核有下列事項：

1. 為提升平交道防護設施功能與穩定度、可靠度及安全性，委託廠商開發新型電子式遮斷機，惟開發及安裝進度緩慢，且啟用後故障頻仍，影響計畫推動期程與目標之達成：臺灣鐵路公司考量所轄全臺平交道尚有 400 餘處，近年來相關事故仍不斷發生，且平交道警報機、遮斷機及控制組等防護設備多已逾使用年限，為提升平交道防護設施功能與穩定度、可靠度及安全性，辦理「號誌基礎設施提升計畫」平交道防護設備更新工作，經費需求 44 億元，計畫期程為 108 至 113 年度。嗣該公司為汰換舊有機械式遮斷機（圖 2-5），委託廠商開發新型電子式遮斷機，以公開招標方式辦理「遮斷機 1424 套（含安裝）」財物採購，於 110 年 3 月 16 日決標，決標金額 4 億 7,990 萬餘元，110 年 3 月 17 日開工，預定 114 年 7 月 5 日完工。截至 113 年底止，已完成安裝上線使用 396 套。經查採購履約情形，核有：(1) 為提升平交道防護安全，汰換舊有機

圖 2-5 平交道遮斷機



資料來源：擷取自臺鐵電務智慧化提升計畫。

械式遮斷機，委託廠商開發新型電子式遮斷機，惟開發及安裝進度緩慢，相關履約及列管工期未臻確實，影響計畫推動期程與目標之達成；(2) 廠商於試製原型機樣品測試合格後開始投入生產，惟部分遮斷機安裝啟用後故障頻仍，且改善成效欠佳，設備性能及生產品質穩定性亟待提升等情事，經函請臺灣鐵路公司查明依約妥處。據復：

(1) 針對廠商履約逾期情事，刻正辦理計罰作業，並持續督促積極完成設備安裝，以達成計畫效益目標；(2) 有關設備發生故障或運作異常，係因施工過程品質控管有間所致，後續監造單位將定期或不定期監督施工品質，並掌握故障狀況，要求廠商依契約規定時限完成修復作業。

2. 為因應高密度列車運轉調度安全性與效率，建置現代化中央行車控制系統，辦理 CTC 系統新建計畫，惟先期規劃作業欠周，且未落實計畫管考，致未能達成預算執行效益：臺灣鐵路公司為因應高密度列車運轉調度安全性與效率，汰換建置近20年之 CTC 系統(圖2-6)，辦理中央行車控制系統新建計畫，經費需求30億

5,000萬元，主要工作包含 CTC 系統新建計畫(25億元)、行車調度無線電話系統網管中心搬遷暨緊急應變中心資訊整合(5億5,000萬元)等，預計112年底前完工。嗣該公司辦理「臺鐵第三代中央行車控制中心暨相關系統整合之委託規劃設計監造技術服務」勞務採購，於107年3月6日決標，履約期間欲辦理

變更設計，惟與廠商協商未成，於108年9月16日終止契約。該公司接續辦理「臺鐵電務智慧化提升計畫—第三代中央行車控制中心暨相關系統整合之委託專案管理監造技術服務」勞務採購，於109年10月22日決標，委託廠商辦理工程基本設計、擬定統包採購文件及監造服務等工作。截至113年底止，履約4年餘，已屆原核定計畫執行期限，仍未啟動發包作業，且經費劇增至41億元，完工期程延至118年底。經查執行情

圖 2-6 臺灣鐵路公司現有之 CTC 系統



資料來源：擷取自臺鐵電務智慧化提升計畫。

形，核有：(1) 因應企業總部搬遷，籌劃建置第三代 CTC 系統，惟未合理擬定作業期程，且總部搬遷政策反覆，耽延計畫推動，復未落實辦理可行性研究，就採購標的特性，妥適研擬採購策略，亦未參照核定計畫及現行資通訊安全管理法令，研訂採購需求，致未能有效監督廠商依約完成規劃設計工作，又因新增需求逾原契約廠商服務範圍而終止契約，致計畫推動3年餘，耗費設計服務費345萬餘元，未能達成預算執行效益；(2) 重新委託廠商辦理 CTC 系統基本設計，已知 CTC 系統新建計畫進度落後，惟未依規定覈實填報年度作業計畫及落後原因與因應對策，又原核定計畫期程已無法如期達成，遲未提報修正計畫，仍依原訂作業期程列管，無法達成計畫管控目的，另履約歷經3年5個月始核定基本設計成果文件，復未依行政院公共工程委員會審查意見積極檢討修正審議報告書，耗時近2年仍未通過審議，計畫推動已屆期，仍未完成工程發包，肇致須增加經費16億元，耽延計畫目標之達成等情事，經函請交通部查明妥適處理。

(八) 臺灣鐵路公司為提供旅客多元便利之購票管道，建置台鐵 e 訂通 APP，惟上線已 5 年餘，仍有部分功能未臻完善，致發生訂票付款紀錄遺失，無法下載行動票證，及列車動態資訊未盡精確等情，恐影響旅客使用意願及便利性，允宜研謀改善。

交通部臺灣鐵路管理局（113 年 1 月 1 日改制為國營臺灣鐵路股份有限公司，下稱臺灣鐵路公司）於 104 年間考量原有票務系統運作已逾 10 年，為提升服務品質及營運競爭力，規劃於票務系統整合再造計畫項下辦理票務核心系統建置案，並建置台鐵 e 訂通 APP（經費計 976 萬餘元），以提升整體購票作業效能。據該公司統計，該 APP 自 108 年 4 月 23 日上線起至 113 年 9 月底止，累計下載次數計 839 萬餘次，且旅客使用該 APP 訂票及取票累計筆數占各銷售管道訂票及取票總筆數之比率逐年上升，截至 113 年 9 月底止，分別為 20.85% 及 15.55%（表 2-6），均僅次於售票窗口占比，業具一定程度之普及性。經查，台鐵 e 訂通 APP 主要功能，包含訂票付款、手機票證取票及訂票紀錄查詢等 3 大項，臺鐵會員及非會員旅客均能下載使用，惟經

本部實際操作結果，間有以非會員方式於該 APP 訂票付款後，尚未取票，手機相關訂票付款紀錄卻發生遺失，致無法下載行動票證情事。遺失訂票付款紀錄之旅客，雖可透過輸入訂票人證號、訂票代號或乘車資訊等，於該 APP 取得行動車票，惟已影響該 APP 使用之便利性。又查，該 APP 具有「車站列車動態」功能，提供旅客查詢列車準誤點資訊，惟與車站內之列車即時到離站電子看板係介接自不同系統之資料庫，該 APP 介接之中央行車控制系統於列車進站或 2 站之間均不會更新資料，僅於列車出站時傳送列車動態資訊至 APP 介接之主機，致與車站內列車即時到離站電子看板顯示之列車動態資訊存有差異。顯示台鐵 e 訂通 APP 之功能未臻完善，恐影響旅客使用意願，經函請臺灣鐵路公司研謀改善，持續強化台鐵 e 訂通 APP 功能，以提升服務品質，增進營運競爭力。據復：將依案件可歸責性，酌予 APP 無法下載行動票證旅客補償，並於維運廠商會議時，針對問題定期檢討，增加檢核機制；另將整合「中央行車控制系統」及「車站列車即時到離站電子看板資料」，據以優化 APP 系統，確保列車動態資訊之正確性及即時性。

表 2-6 臺鐵車票各銷售管道訂（取）票數量

單位：筆、張、%

項目 (註 1)		合計	售票窗口	自動售票機	超商	台鐵 e 訂通	網站	其他 (註 2)
訂票情形	筆數	219,228,373	116,925,578	21,019,362	3,002,456	45,714,282	32,398,039	168,656
	占比	100.00	53.34	9.59	1.37	20.85	14.78	0.08
	張數	281,941,520	148,014,447	25,797,720	3,903,570	56,719,757	47,273,742	232,284
	占比	100.00	52.50	9.15	1.38	20.12	16.77	0.08
取票情形	筆數	219,228,416	138,537,513	25,905,422	20,637,049	34,083,688	64,744	
	占比	100.00	63.19	11.82	9.41	15.55	0.03	
	張數	281,941,929	181,055,819	33,327,169	28,535,665	38,915,659	107,617	
	占比	100.00	64.22	11.82	10.12	13.80	0.04	

註：1. 各期間數據係以實際訂票及取票日期為計算筆數及張數，爰同期間訂票與取票之筆數、張數或有差異；另台鐵 e 訂通之取票係行動票證，非實體票。

2. 其他銷售管道包含：代售業者、會員媒合、語音及客服愛心訂票等。

3. 資料期間：108 年 4 月 23 日至 113 年 9 月底止。

4. 資料來源：整理自臺灣鐵路公司提供資料。

(九) 林業保育署為改善阿里山林業鐵路行車安全，辦理阿里山林業鐵路設施

設備安全提升計畫，惟間有未完整納入環境致災潛勢因子及參考衛星遙測影像妥適進行邊坡分級等情事，影響計畫推動成效，允宜研謀改善，以提升林鐵營運安全。

農業委員會林務局（112 年 8 月 1 日改制為農業部林業及自然保育署，下稱林業保育署）為改善阿里山林業鐵路設施老舊問題，提升林業鐵路行車安全，經研擬「阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫」，報經行政院於 107 年 9 月 27 日核定，計畫期程為 108 至 112 年度，總經費為 20 億 7,140 萬元，嗣因近年物價大幅上漲致車輛採購成本增加，經 2 次修正計畫，將計畫期程展延至 114 年，總經費增加為 37 億 6,770 萬元。經查執行情形，核有：1. 林業鐵路沿線仍有部分高風險邊坡尚未完成修繕；2. 部分營運路段邊坡分級未完整納入大規模崩塌、土石流災害潛勢區等環境致災潛勢因子（表 2-7）及衛星遙測影像分析資料，且分級因應調整對策未包含監測項目；3. 已完成林鐵軌道路

表 2-7 林業鐵路災害潛勢區域

單位：公尺

基泥化情形調查評估，惟尚未規劃就嚴重泥化（C 級）路段進行修繕；4. 為監控林業鐵路全線鐵道及車

項次	災害潛勢區域	潛勢區類別	潛勢區編號	與林鐵重疊長度
1	屏遮那車站東側約 440 公尺處	大規模崩塌	嘉義縣 D187	537
2	奮起湖車站東北側約 55 公尺處	土石流	嘉義縣 DF064	20
3	奮起湖車站東側約 300 公尺處		嘉義縣 DF065	119

註：1. 資料時間：113 年 12 月 31 日。

2. 資料來源：整理自林業保育署提供資料。

輛情況，刻正辦理林業鐵路全線光纖路網建置工程，惟嘉義站至樟腦寮站（平地段）及樟腦寮站至二萬坪站（山地段）等 2 案光纖工程進度持續落後；5. 為提升營運服務品質辦理老舊車廂汰換，惟車廂設計遲未定案，推遲後續交車時程，影響老舊車輛汰換進度等情事，經函請林業保育署研謀改善。據復：1. 已針對應優先修繕邊坡進行相關工程或監測；2. 已運用衛星影像、正射影像或數值高程模型（DEM）等航測影像，進行鐵路全線邊坡地表特徵變異判釋及分析作業，納入「114~115 年度邊坡、橋梁、隧道調查監測作業」勞務委辦案辦理；3. 已確認嚴重泥化（C 級）路段，將儘速完成改善；4. 已改善平地段光纖鋪設進度，另山地段光纖工程，已促請廠商採多組工班雙向施工，積極趕工；5. 已就車廂細部設計取得共識，後續設計完成後將督促廠商提升車輛組裝及測試效率，並同步進行車輛測試及教育訓練等作業。

三、水環境建設

政府為因應氣候變遷，建立遠離水患安全宜居的環境，與持續穩定供水，維持重要水庫有效容量及智慧水管理，辦理結合生態保育、水質改善及周邊地景之改善計畫，以恢復河川生命力及親水永續水環境。自 106 年度起於前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），將水環境建設類別納於其中，實施期程自 106 至 114 年度。前瞻計畫第 1 期至第 4 期特別預算水環境建設計畫共計編列預算 1,807 億 2,006 萬餘元（第 1 期 251 億 1,800 萬元；第 2 期 581 億 5,576 萬餘元；第 3 期 523 億 8,200 萬元；第 4 期 450 億 6,430 萬元），推動辦理水與發展、水與安全及水與環境等 3 大主軸共 23 項建設計畫，分由經濟部、內政部、交通部、農業委員會（112 年 8 月 1 日改制為農業部）、海洋委員會、環境保護署（112 年 8 月 22 日改制為環境部）等主管機關執行。截至 113 年底止，已完成烏溪烏嘴潭人工湖 6 個湖區蓄水工作，有效蓄水量達 1,450 萬立方公尺，經淨水後分別供水至彰化及南投地區每日 13 萬噸、增加縣市管河川及區域排水保護面積 252.06 平方公里、完成水環境亮點 124 處等。經查水環境建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一）水利署賡續推動無自來水地區供水改善計畫，有助改善民眾用水品質及安全，惟布建自來水系統所需經費龐鉅、部分既有供水系統量能不足、自來水供水區域缺乏使用自來水誘因機制等情，允宜研謀善策因應。

經濟部水利署（下稱水利署）為解決無自來水地區供水問題，改善民眾用水品質及安全，暨配合政府照顧弱勢政策，接續「無自來水地區供水改善計畫第三期（106 至 110 年度）」，辦理「無自來水地區供水改善計畫第四期」（下稱第四期計畫），經行政院於 109 年 9 月 3 日核定，期程為 111 至 114 年度，計畫經費 57 億 7,600 萬元，含前瞻計畫第 3 及第 4 期特別預算支應 53 億 5,700 萬元及台灣自來水股份有限公司（下稱台灣自來水公司）自籌支應 4 億 1,900 萬元，執行內容包括投資台灣自來水

公司辦理自來水延管工程、補助各市縣政府辦理簡易自來水工程暨系統營運等，預計供水改善 3 萬 5,000 戶。嗣為加速改善民眾用水環境，提報修正計畫經行政院於 111 年 8 月 26 日核定，修正後期程縮短至 113 年度，計畫經費不變，預計供水改善增至 5 萬 3,000 戶。截至 113 年底止，已完成供水改善 6 萬 1,977 戶，累計編列預算數 57 億 7,600 萬元，累計實現數 47 億 7,515 萬餘元，實現比率 82.67%。經查執行情形，核有下列事項：

1. 部分市縣自來水供水普及率仍屬偏低，布建自來水系統所需經費龐鉅：水利署為提升公眾健康飲水及保障供水安全，自 91 年起逐年編列預算，推動無自來水地區供水改善等相關計畫，針對未曾接用自來水之無自來水地區辦理自來水延管工程，以提升自來水普及率。截至 113 年底止，23 年間共編列預算 227 億餘元（每年平均約 9.88 億元），實際受益 28 萬餘戶（表 3-1）。據水利署公告自來水供水

普及率統計報表所載，我國自來水供水普及率，已自 91 年底之 90.80%，實際供水人數 2,044 萬餘人，逐年成長至 113 年底之 95.78%，實際供水人數亦成長至 2,241 萬餘人，已見自來水供水普及率逐

表 3-1 無自來水地區供水改善計畫執行情形

單位：新臺幣千元、戶數

計畫名稱	年度	預算數	受益戶數
合計		22,728,270	285,926
偏遠地區供水改善計畫	91-94	988,410	15,035
無自來水地區供水改善計畫	95-98	1,228,960	12,572
加強辦理無自來水地區供水改善計畫	98-100	2,200,000	21,967
無自來水地區供水改善計畫第二期	101-105	3,988,900	49,977
無自來水地區供水改善計畫第三期	106-110	8,546,000	124,398
無自來水地區供水改善計畫第四期	111-113	5,776,000	61,977

資料來源：整理自水利署提供資料。

年上升，與增進民眾福祉及便利性之建設成果。惟截至 113 年底止，全國自來水未供水人數仍有 98 萬餘人，且隨營建物價上揚、尚未納入自來水供水範圍地區益趨偏遠，建設成本將逐年增加，按行政院於 113 年 11 月 18 日核定「無自來水地區供水改善計畫第五期」（下稱第五期計畫）之未來環境預測所載，倘欲將全國未納入自來水系統家戶全數納入自來水系統，政府負擔經費估計約 2,450 億元，如以前 6 期（91 至 113 年度）供水改善計畫每年平均投入 9.88 億元經費推估，約需執行 248 年始能完

成，顯示自來水系統布建工作所需經費仍屬龐鉅。又部分位於自來水供水範圍之潛在受益戶，仍因延管可及性或接用自來水誘因不足等因素，尚約有 38 萬餘戶未接用自來水，且各市縣自來水普及率未達 90% 者，仍有屏東縣（71.65%）、南投縣（82.26%）、臺東縣（85.05%）、苗栗縣（87.62%）等 4 縣，其中屏東縣為 22 市縣中排名墊底，其未供水人數計有 22 萬餘人，占全國未供水人數之 22.63%。另台灣自來水公司近 3 年度（111 至 113 年度）辦理自來水延管工程經費，依序為屏東縣（27 億 9,889 萬餘元）、苗栗縣（5 億 9,600 萬餘元）、彰化縣（3 億 4,786 萬餘元）、高雄市（3 億 348 萬餘元）及嘉義縣（2 億 7,556 萬餘元）等，以補助供水普及率最低之屏東縣經費最高，近 3 年度供水普及率提升亦最為顯著，已由 111 年底之 65.52%，提高至 113 年底之 71.65%，且台灣自來水公司辦理自來水延管工程，每受益戶之投入成本介於 15 萬餘元至 60 萬餘元間，其中屏東縣每受益戶之改善成本為 15 萬餘元，僅為其他市縣平均每受益戶投入成本 31 萬餘元之半數，顯示投入資源於自來水供水普及率偏低地區，對快速提升自來水供水普及率與衡平市縣差距有明顯效果，經函請經濟部研謀善策，俾利加速衡平各市縣自來水供水普及率之差距，及達成全國自來水普及之目標。據復：除行政院已於 113 年 11 月 18 日核定供水改善計畫第五期總經費 106 億元外，並已爭取花東地區永續發展基金預算，加速自來水系統建設，且考量自來水延管工程成本，針對高地勢或遠離淨水場之地區，將優先推動使用簡易自來水系統供水，以符合當地用水習慣及確保水質安全，並兼具成本效益。

2. 辦理供水改善計畫規劃作業，侷限自來水用戶增加及供水範圍擴增潛力，未就部分供水系統供水量能不足及供水設備後續擴充情形納入檢討，影響推動改善效果：依自來水法第 61 條第 1 項規定，自來水事業在其供水區域內，對於申請供水者，非有正當理由，不得拒絕。經查截至 113 年底止，全國行政區域設籍人數計 2,340 萬餘人，扣除臺北自來水事業處等供水區域設籍人數 388 萬餘人後，台灣自來

水公司供水區域內設籍人數達 1,951 萬餘人，惟該公司自來水供水系統設計供水人數為 1,916 萬餘人，相較供水區域設籍人數，不足 35 萬餘人，且相較於臺北自來水事業處供水系統設計供水人數 604 萬餘人，為供水區域設籍人數 372 萬餘人之 1.6 倍，該公司自來水系統供水能力裕度尚顯不足。另據台灣自來水公司近 4 年度（110 至 113 年度）事業統計年報所載，該公司供水區域供水普及率，已由 94.24% 提升至 95.04%，用水人數新增 17 萬餘人，設計供水人數僅增加 14 萬餘人，供水系統設備能力擴充速率不及用水需求成長。以屏東地區為例，自 111 年度起，設計供水人數平均每年僅提升約 1 萬人，惟實際供水

表 3-2 屏東地區自來水供水普及情形

單位：人

年度	設籍 人數	設計供水		實際供水	
		人數	較上年增減	人數	較上年增減
平均	794,313	647,011	12,948	546,592	21,099
111	798,703	631,552		523,317	
112	794,997	652,035	20,483	550,943	27,626
113	789,239	657,447	5,412	565,515	14,572

資料來源：整理自台灣自來水公司統計年報資料。

人數平均每年成長約 2 萬人（表 3-2），約 9 年後將耗盡供水系統設備能力餘裕，且參酌台灣自來水公司近年辦理淨水場新（增）建工程（如南投草屯淨水場、臺南山上淨水場等），

自工程規劃、預算籌編、用地取得、興建、試營運及驗收等程序，動輒需時 5 年以上，辦理供水系統設備供水能力擴充工作浮時，已漸趨緊澀。又台灣自來水公司供水設備共分 141 個系統，經研析其個別系統設備供水能力發現，設計供水人數不及供水區域設籍人數 50% 者，計有 12 個系統，占全部供水系統之 8.51%，其中復興、池南、信國等供水系統設備供水能力幾近飽和，已無餘裕接受區域內過半未接用自來水民眾申請使用自來水，顯示台灣自來水公司自來水供水系統設備能力擴充速度，與自來水普及率提升速度未盡協調，且部分地區因供水系統設備能力不足，侷限自來水用戶增加及供水範圍擴增潛力，影響政府推動辦理無自來水地區供水改善效果，惟經濟部歷來辦理無自來水地區供水改善相關計畫，均著重於投資辦理自來水延管工程，或補助自來水用戶設備外線等事項，迄未將自來水事業單位辦理自來水供水系統設備能力擴充，及其影響計畫供水改善情形，一併納入規劃考量，經函請經濟部督促研謀

改善。據復：台灣自來水公司將每年定期檢討供水系統擴建需求，並針對實際供水人口成長較快速之區域（如屏東縣），適時擴充設備供水能力裕度。

3. 自來水供水區域內新裝用戶推廣已見普及率提升效果，惟未就民眾取用水源方便，缺乏使用自來水誘因等癥結問題妥謀處置方案：據水利統計年報所載，全國自來水供水區域內未接用自來水人數，於經濟部辦理第四期計畫前，尚有 73 萬餘人，其中台灣自來水公司供水區域內 71 萬餘人，占全國未接用自來水人數 97.42%。台灣自來水公司為提升供水轄區自來水供水普及率，除配合第四期計畫布建自來水延管，擴大供水範圍外，並針對供水管線已到達地區，推動辦理「管線已到達地區新裝用戶推廣計畫」，以未接用自來水住戶為主要宣導對象，藉由媒體、電臺宣導裝接自來水手續，暨以行動辦公室方式赴偏鄉提供資料，期提升民眾申請接水意願，惟第四期計畫執行至 113 年底屆期，台灣自來水公司供水區域內供水普及率，由 94.55% 提升至 95.04%，僅微幅增加 0.49 個百分點，未接用自來水人數仍有 67 萬餘人，成效未盡彰顯。另台灣自來水公司供水區域內民眾未接用自來水原因，據水利署提供調查資料，曾於 104 及 105 年度分 2 批次，就自來水供水區域普及率偏低之屏東縣、苗栗縣等 2 縣，及未接用自來水戶數較高之臺中市、高雄市及南投縣等 3 市縣未接用自來水區域進行田野調查結果，其中屏東縣、苗栗縣部分，「主要原因」可歸納為住戶地處水源充足且水質良好地區自行接水容易，「次要原因」為無力或無意願負擔用戶設備外線費用，亦有「交互影響關聯因子」，包括：無意願改變既有習慣、接用自來水後水費較高、不喜歡且不習慣自來水餘氯味道等；至臺中市、高雄市及南投縣部分，民眾不願接用自來水原因，仍以住戶地處水源充足且水質良好地區自行接水容易為主，其中南投縣住戶不願接用自來水交互影響關聯因子，包括：颱風災損時，台灣自來水公司搶修速度較慢，或曾接用自來水，因地勢高水壓不足，而不方便使用等情，與其他 4 個市縣原因有別。經交叉分析經濟部推動自來水普及相關計畫與策略

顯示，已藉由無自來水地區供水改善相關計畫補助用戶設備外線費用負擔，應處民眾不使用自來水「次要原因」；復以辦理「管線已到達地區新裝用戶推廣計畫」誘導民眾改變用水習慣等，應處民眾不使用自來水「交互影響關聯因子」，惟民眾不使用自來水之「主要原因」，在於自行接水容易部分，則查無權責機關研謀應對處置方案，經函請經濟部研謀改善。據復：水利署對於無水權之簡易自來水系統，不予補助；另台灣自來水公司將加強宣導，對於未接用自來水之民眾，於辦理管線汰換時，申裝自來水可節省路修費，並對低收入戶或偏遠住戶給予外線補助，俾提高民眾接用自來水意願。


（二）水利署補助市縣政府辦理簡易自來水改善工程及系統營運，有助提升簡易自來水系統供水之品質與穩定，惟簡易自來水規範或災害應變機制未盡周妥，且工程進度管控機制欠佳，又成效考核標的覆蓋層面不足，允宜研謀改善。

按簡易自來水事業係指自行開發水源或經合法取得水權，且自行設置及管理簡易供水系統，作為自來水使用。經濟部水利署（下稱水利署）為提升公眾飲用水品質，維護國民健康，賡續補助各市縣政府辦理簡易自來水改善工程及系統營運，於「無自來水地區供水改善計畫第四期」（下稱第四期計畫）核定補助經費 3 億 7,069 萬餘元，預計改善簡易自來水改善工程及系統營運之戶數 1 萬 800 戶。截至 113 年底止，已完成改善 3,773 戶，累計實現數 2 億 6,421 萬餘元，實現比率 71.28%。經查執行情形，核有下列事項：

1. 自來水法對於簡易自來水系統營運及操作人員資格已有規範，惟簡易自來水系統之供水規模、人員素質需求與一般自來水系統有所差異，均要求相關人員取得相同資格證照，與實務未盡相符：依自來水法第 57 條第 1 項及第 110 條第 2 項等規定，自來水事業所聘僱之總工程師、工程師，均以登記合格之工程技師為限。其

他施工、管理、化驗、操作等人員，應具有專科之技術，並經考驗合格。但每日供水量在 300 立方公尺以下之簡易自來水事業，得不適用之。經查，據水利署統計，截至 113 年底止，全國每日供水量 300 立方公尺以上簡易自來水系統共計 62 處（圖 3-1），約占全部簡易自來水系統數 833 處之 7.44%，已分別依照設置地

圖 3-1 113 年底每日供水量 300 立方公尺以上簡易自來水系統情形



資料來源：整理自水利署提供資料。

點所處市縣政府簡易自來水事業管理辦法或自治條例，成立管理委員會營運供水，其管理、操作等人員，應具有專科之技術，並經考驗合格，惟簡易自來水系統多位處偏遠地區，且用水民眾相對一般地區經濟條件較為弱勢，須仰賴政府補助系統營運經費，實務上不易要求管理委員會依法僱用具備專業營運及操作人員。另監察院曾於 112 年間實地履勘南投縣、屏東縣等原住民族地區簡易自來水系統，發現其管理委員會管理人多由村長擔任，部落居民如有簡易自來水系統用水問題，第一時間均須由管理人協調及解決，除須維持簡易自來水系統正常運作外，亦須掌握其水量水質變化等情，經水利署與原住民族委員會應允研議輔導縣政府辦理簡易自來水管理營運教育訓練等替代方案，且對申請補助簡易自來水系統營運經費者，已衡盱各系統現況經營實務，僅將簡易自來水管理人員參與相關講習情形，列為補助優序評比項目，顯示前開自來水法規定雖要求簡易自來水系統管理、操作等人員，均應具有專科之技術，並經考驗合格等規範，惟中央及地方主管機關，已衡酌實務另採取其他可行管理措施。鑑於簡易自來水設備與一般自來水系統，不論在設施供水規模、人員素質需求等，均有差異，倘依自來水法要求取得相同證照，似與實務脫節，經函請經濟部研謀改善。據復：經考量民眾用水安全，自來水與簡易自來水之相關操作人員，飲用水要求規定仍宜一致，另水利署將持續輔導市縣政府辦理簡易自來水管理營運之教育訓練或宣

導工作，包括系統營運維護、用水安全、緊急應變作為、接用自來水等，以提升營運維護能力及供水品質。

2. 政府持續補助市縣政府辦理簡易自來水維護管理事宜，有助供水穩定，惟災害應變增加水量與提升水質等事宜尚乏具體作法，且緊急臨時送水車相關機制或配套措施未盡周全：按簡易自來水係指取用地面水體或地下水體，經簡易淨水處理後，供民眾飲用之水，其水源頭多位處偏遠山區，易受水源頭取水設備、沉砂池及過濾設備等完善情形，或豐枯水量差異大，影響水源穩定性。監察院於 112 年間調查南投縣及屏東縣境內簡易自來水設置情形，已就上開影響簡易自來水情事提出調查意見，並請水利署偕同相關地方政府，檢討備用水源（如增設取水口或地下水源）或替代水源之必要性、水質水量之可行性等面向。經查，水利署為賡續強化簡易自來水供水應變能力，於第五期計畫第二章列載，將蓄水池容量由 3 日增至 5 日供水量，以提升供水穩定性，並備有緊急水車送水，提高災害應變韌性；另推廣裝設加氯消毒設備、UV 殺菌設備以提升水質等，惟據水利署 113 年 7 月修訂供各市縣提報計畫參考之各市縣原住民族地區簡易自來水營運計畫書，僅列述蓄水池改善數量，或辦理水質檢測等，尚乏上開供水改善第五期計畫所列增加水量或提升水質等具體作法可供參考，不利實際推廣運用。另水利署為期天然災害發生時，各該簡易自來水系統能穩定供水，已於上開營運計畫書之貳、年度系統營業計畫項下「緊急應變」，增列臨時水車協助供水，惟各市縣政府向水利署申請補助簡易自來水工程改善或新建，所提報簡易自來水工程計畫書，未如前揭原住民族地區營運計畫書，增列有關臨時水車協助送水需求補助經費，難謂偏遠地區或一般地區使用簡易自來水系統之民眾，無突發性或緊急缺水需求，舉如：新北市瑞芳區弓橋里半嶺路及南投縣國姓鄉南港村港源等 2 社區居民，均因地處偏遠而無自來水可用，平時仰賴山泉水及簡易自來水系統，惟集水不易，遇乾枯期經常面臨水塔缺水問題，顯示相較於原住民族地區之其他偏遠地區發生緊急缺水風險仍然存在，保障覆蓋層面不足，恐影響該等地區民眾用水權益，經函

請經濟部督促研謀善策。據復：水利署將修訂供各市縣提報 115 年度「簡易自來水工程」補助計畫書範本，於計畫書內容特別強調有關簡易自來水系統之蓄水總容量規劃，以確保簡易自來水系統供水穩定性；另將建議非原住民族部落之市縣編列災害應變經費，確保致災地區供水穩定，增加供水韌性。

3. 全臺設有簡易自來水系統之市縣政府均已訂定事業管理辦法，有助提升供水品質，惟部分市縣對於水質檢驗頻率及不符標準後續處理改善規定未盡周妥，不利遂行水質管理工作，潛存水質不符標準風險：據簡易自來水中央目的事業主管機關經濟部（水利署）統計，截至 113 年底止，全國簡易自來水系統共計 833 處（原住民族地區 503 處、一般地區 330 處），供水戶數 7 萬餘戶、供水人數 21 萬餘人、每日供水量 8 萬餘立方公尺。水利署為保障民眾使用簡易自來水系統水源飲用水安全，及確保水質符合國家或地方標準與規範，於 108 年 7 月 4 日函頒各市縣訂定簡易自來水事業管理辦法參考範例，該範例第 7 條規定：「簡易自來水之原水及清水水質應符合飲用水水源水質標準及飲用水標準，每○至少檢驗○次……前項檢驗結果不符合規定者，執行機關應積極輔導管理委員會改善之。管理委員會應依執行機關指定期限內進行改善，並將改善結果送執行機關備查。」俾藉由檢測數據遂行水質管理與政策執行。經查，全臺設有簡易自來水系統之 18 個市縣，截至 114 年 4 月底止，均已訂頒簡易自來水事業管理辦法或自治條例（以下統稱簡易自來水事業管理辦法），惟除臺北市未訂定水質檢驗規定外，各市縣政府所訂頒簡易自來水事業管理辦法，針對原水及清水水質所定檢驗頻率規定，因資源、技術或管理風險評估不同，分為每 3 個月、半年、每年檢測 1 次不等（表 3-3），寬嚴不一，其中新北市、臺南市、宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣、花蓮

表3-3 市縣簡易自來水事業水質檢驗頻率規範情形

檢驗頻率	市縣別
每3個月	高雄市、基隆市、南投縣
每半年	桃園市、臺中市、新竹縣、雲林縣 嘉義縣
每年	屏東縣
定期	新北市、臺南市、宜蘭縣、苗栗縣 彰化縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣

註：1. 資料截止日：114 年 4 月 30 日。
2. 資料來源：整理自水利署提供資料。

縣、臺東縣、澎湖縣等 8 個市縣，僅規定「應定期辦理」水質檢驗，未明確訂定檢驗頻率；又除嘉義縣外，其餘 17 個市縣均未參酌上開簡易自來水事業管理辦法參考範例，將原（清）水水質檢驗發現不符標準及規範時之後續改善處理方式及期限，納入所訂頒之簡易自來水事業管理辦法予以規範，均不利完整建立簡易自來水系統原（清）水檢測數據，以遂行水質管理。又各市縣簡易自來水系統水質間有發生不符飲用水水源水質標準及飲用水標準情事，舉如：本部臺灣省屏東縣審計室查核發現，屏東縣原住民族地區簡易自來水系統於 112 及 113 年度分別委託檢測 25 處及 30 處原（清）水水質檢測結果，連續 2 年度大腸菌群均不符合水質標準，且硝酸鹽氮項目（供水端）檢測結果，亦超逾水質標準之最大限值；本部臺灣省苗栗縣審計室查核發現，苗栗縣原住民族地區簡易自來水系統於 113 年度委託檢測 39 處原（清）水水質檢測結果，全數不符合原水水質標準，且不符合清水水質標準者，計 38 處（占全數 97.44%），顯示簡易自來水使用之水源及清水水質無法符合規定標準風險仍高，經函請經濟部督促研謀善策。據復：水利署已將水質合格率列入 114 年度考評作業之控管評分重點項目，並將就市縣簡易自來水管理法規尚待訂定水質管理規定部分，提出成果報告建議各市縣後續改善方向。

4. 各市縣政府已立法規範簡易自來水事業應成立管理組織，惟部分管理組織未依規定報核備及落實管理計畫營運：依自來水法第 110 條第 1 項規定，每日供水量在 3,000 立方公尺以下之簡易自來水事業，由直轄市或縣（市）主管機關另行訂定自治法規管理之。經查，各市縣政府簡易自來水事業管理辦法或自治條例，均明定申請設置簡易自來水事業應成立管理委員會，其組織主要功能，包括：水權申請、供水設施管理與維護、水質監測與安全管理、收費與財務管理、用戶管理與服務等事項，是以，管理委員會組織及功能健全程度，係簡易自來水系統穩健營運及確保用水安全關鍵因素。本部經抽查臺中市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣及屏東縣等 5 個市縣政

府列管簡易自來水管理委員會運作情形，據本部臺中市審計處及臺灣省新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣審計室查報，核有：部分簡易自來水系統營運管理組織迄未報經地方主管機關核備，或營運計畫內容缺漏未完整，遲未獲地方政府核備，或營運操作情形未提報地方政府備查；水權登記許可未取得或已逾期，或實際用水量大於水權許可量；管理委員會營運管理辦法未明定水質定期檢驗管理措施，或未辦理水質檢驗，或水質檢驗超逾標準；管理委員會無水費收費相關紀錄及水費收入異常短收，或未設置專戶等缺失態樣（表 3-4），顯示各市縣政府對轄內簡易自來水管理委員會管理作為，仍存有未盡周妥之處，經函請經濟部督促改善。據復：水利署將持續辦理簡易自來水管理考評作業，並積極輔導各市縣政府確依各該管理辦法執行，以促進簡易自來水事業管理組織健全，確保民眾用水安全。

表 3-4 市縣政府辦理簡易自來水工程及系統營運情形缺失態樣

缺失態樣	市縣別
(一)部分簡易自來水系統營運管理組織迄未報經地方主管機關核備，或營運計畫內容缺漏未完整，遲未獲地方政府核備，或營運操作情形未提報地方政府備查	臺中市
	苗栗縣
	嘉義縣
(二)水權登記許可未取得或已逾期，或實際用水量大於水權許可量	臺中市
	新竹縣
	苗栗縣
	屏東縣
(三)管理委員會營運管理辦法未明定水質定期檢驗管理措施，或未辦理水質檢驗，或水質檢驗超逾標準	臺中市
	新竹縣
	苗栗縣
	屏東縣
(四)管理委員會無水費收費相關紀錄及水費收入異常短收，或未設置專戶	臺中市
	苗栗縣
	屏東縣


註：1. 資料截止日：113 年 12 月 31 日。

2. 資料來源：整理自本部地方審計處室提供查核資料。

5. 補助各市縣供水改善計畫，惟工程進度管控機制未盡發揮積極功能，致部分工程案件未依限上網招標、未提報工程執行進度，或實際供水改善戶數遠低於績效目標等情形遲未改善，影響整體計畫進程：水利署核定市縣政府辦理簡易自來水工程改善或新建補助案後，受補助機關應按無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點第 9 點規定，於申請案核定後 3 個月內上網招標，未完成者，得取消該項申請補助案；同要點第 11 點規定，各市縣政府應於每月 5 日前，將前一個月簡易自來水工程執行進度表送水利署備查。經查，水利署於 112 及 113 年度第四期計畫執行期間，分別核定簡易自來水工程補助案 14 件及 13 件，共計

27 件，補助經費 9,345 萬餘元，其中 20 件（112 及 113 年度分別為 13 件及 7 件）未依前開作業要點規定於核定後 3 個月內上網招標，舉如：苗栗縣政府辦理大興村簡易自來水系統改善工程於 111 年 10 月 11 日核定，迄至 113 年 8 月 16 日始上網辦理招標，且經 3 次流標後，至 113 年 8 月 22 日始決標；臺東縣政府辦理稻葉和平簡易自來水系統改善工程於 112 年 5 月 15 日核定，迄至 113 年 5 月 23 日始上網辦理招標；桃園市政府辦理新興簡易自來水工程於 113 年 1 月 3 日核定，迄至 113 年 7 月 1 日始上網辦理招標等，均已壓縮後續執行期程。又 113 年度核定 13 件工程，均未完成，主要係施工中或招標前置作業中；112 年度核定而尚未完成者 5 件，主要係流標多次、施工中或辦理結算作業中；111 年度核定案件，仍有 2 件工程完工後尚未完成結算，核銷作業進度緩慢，影響整體計畫推動成效，且不利經費管控，惟水利署對於未依規定期限上網招標、決標或結案核銷作業，致影響工程進度者，僅藉由不定期邀集各市縣政府召開控管會議，督促受補助市縣儘速辦理，而未積極輔導解決實際影響執行期程之問題癥結。另查，水利署執行第四期計畫期間，於 111 至 113 年度核定補助各市縣政府之簡易自來水工程案，分別為 37 件、14 件、13 件，共計核定 64 件，預計改善 1 萬 800 戶。據水利署統計，截至 113 年底止，實際僅改善 3,773 戶，達成率 34.94%，較預計目標減少 7,027 戶，且 111 至 113 年度達成率介於 6.37%至 63.32%間（圖 3-2）。惟水利署對於前開執行績效未如預期之督導管理作業，僅

不定期邀集各市縣政府召開補助案進度控管會議追蹤管控，111 至 113 年度分別召開 4 次、3 次及 3 次會議，並無法有效督促受補助市縣政府加速完成，且對各市縣政



府未確實依上開作業要點第 11 點規定依限按月提送各補助案工程執行進度表備查或審核，亦未督促補正，經函請經濟部督促研謀改善。據復：水利署將持續定期按季召開跨單位進度控管會議，並要求未達標地方政府提出具體改善方案，積極促請切實執行加速計畫推展，另將至現地勘查營運管理情形，以確保工程成效。

6. 補助辦理簡易自來水系統及投資辦理自來水系統延管等工程案件成效考核標的覆蓋層面不足，亦未將成果及時回饋於補助及投資案件之審核機制，且共同性缺失連年重複發生：依無自來水地區供水改善計畫簡易自來水工程及系統營運補助申請及管考作業要點第 14 點規定，水利署得於年度結束後對受補助之直轄市、縣（市）政府辦理補助案之考核，考核項目包括補助案件後續維護管理情形。水利署歷年為改善偏遠地區民眾用水品質，補助各市縣政府辦理簡易自來水系統，及投資台灣自來水公司辦理自來水系統延管工程，前經本部暨所屬審計機關持續監督權責機關辦理情形，舉如：本部新北市審計處於 107 年度查核發現，新北市政府列管簡易自來水系統，未依規定成立管理委員會者達 3 成餘、近 8 成系統未辦理水質檢驗，或已辦理檢驗，惟水質未符標準、3 成未訂定收費機制，經 111 年度追蹤查核發現部分簡易自來水系統管理委員會仍未正常運作等；本部臺中市審計處於 111 年度查核發現，臺中市政府於自來水延管工程完工已逾 4 年，仍未完成路面修復等。又監察院於 112 年度調查原住民地區簡易自來水系統設施閒置、供水效能不彰或水質超標情形，實地履勘期間，地方政府亦反映簡易自來水系統面臨營運困難成因，包括：管理維護經費不足、供水不穩定、取水口易遭沖毀及輸水管線破損等，均顯示簡易自來水系統及延管工程完工後，部分設施或因維護管理不當，未能長期維持應有功用與確保補助及投資經費效益。惟據水利署提供 111 及 112 年度補助案考核成果報告，及 113 年度相關考核作業紀錄，水利署按上開作業要點規定辦理年度考核，均以前一年度所核定簡易自來水系統及延管工程案件為考核標的，迄未就完工超過一年之設施後續維護管

理情形進行考核，另無其他考核機制追蹤各項核定案件長期維運情形，遑論追蹤監察院調查發現設施於營運一定期間後閒置、供水效能不彰或水質惡化等改善情形，顯示考核作業覆蓋層面不足，且未能藉由考核設施後續營運情形，及時回饋審核機制。又據 111 年度補助案考核成果報告之共同考核意見所載，分為簡易自來水工程、原住民族地區簡易自來水系統營運計畫，及自來水用戶設備外線補助計畫等 3 大類，計 25 小項缺失，惟 112 年度補助案考核成果報告之共同考核意見分類及缺失項數，與 111 年度均相同，且 25 項意見中，有 24 項意見內容及敘述方式與 111 年度雷同（表 3-5），相似度高達 96%，顯示水利署未能藉由考核機制防範及改善類同缺失問題重複發生，經函請經濟部督促研謀改善。據復：將擴大考核作業範圍，並加強辦理新完工案件及營運已逾 1 年之簡易自來水系統現地考核作業；另將執行進度落後之市縣，納入次年度補助階段審核，且督促各市縣政府須依據簡易自來水管理辦法落實執行維護管理，以確保水質與供水之穩定，並將考核（評）成果提供各市縣政府改善，俾避免同類缺失重複發生。

（三）水利署補助地方政府辦理全國水環境改善計畫，有助營創自然親水永續水環境，惟工程進度管控機制未盡發揮跨域溝通及協調積極功能，且經審查認可及已同意工程發包案件，仍待完成決標作業，允宜研謀改善。

經濟部水利署（下稱水利署）為營創自然親水永續水環境，透過跨部會協調整合，推動結合生態保育、水質改善及周邊人文地景之水環境改善，辦理全國水環境改善計畫，計畫期程為 106 年 9 月至 114 年 8 月，計畫總經費 271 億 1,500 萬元，以前瞻計畫特別預算支應，執行內容包括「水岸環境營造」、「水岸周邊水質改善、污水截流及下水道改善」、「水岸環境改善結合周邊環境營造」、「水岸遊憩據點特色地景營造」、「野溪、農田排水、漁業環境營造及畜牧業污染改善」等項目。經查，截至 114 年 3 月底止，水

表 3-5 不同年度考核意見內容雷同情形

單位：項

類型	111 年度	112 年度
合計	25	25
簡易自來水工程	11	11
原住民族地區簡易自來水系統營運計畫（註 1）	10	10
自來水用戶設備外線補助計畫	4	4

註：1. 其中 1 項僅年度不同，其餘內容相仿。

2. 資料來源：整理自水利署提供資料。

水利署補助市縣政府七批次水環境改善計畫共225件，核定經費99億870萬餘元，已完成181件。水利署為利推動該計畫，訂定全國水環境改善計畫執行作業注意事項，並每月辦理計畫執行檢討會議，據以督導及管考受補助各市縣政府之工程品質及進度。據水利署114年2月份執行檢討會議紀錄所載，工程施工量能不足者，計有彰化縣及嘉義縣等2縣共2件；規劃設計執行進度未如預期或未完成成果報告者，計有新竹縣及苗栗縣等2縣共4件；爭取114年度經費辦理工程案件，尚未經審查認可者，計有臺中市、宜蘭縣及新竹縣等3市縣共4件；

工程案件經同意發包，而未完成決標作業者，計有臺中市、宜蘭縣、新竹市、彰化縣、連江縣等5市縣共9件（表3-6），顯示工程各階段進度管控機制未盡發揮跨域溝通及協調之積極功能，經函請水利署研謀改善。據復：已促請受補助地方政府儘速辦理，並將持續於每月執行檢討會議控管進度，且已同意114年度工程發包案件計25件，第五期特別預算全數分配完成，嗣後將持續強化督導考核職責，俾利於計畫期程內完成水環境改善，營造自然親水永續水環境。

表 3-6 全國水環境改善計畫工程進度落後態樣

市縣	計畫名稱
(一) 工程施工量能不足者	
彰化縣	1. 東螺溪（石埤橋至舊鐵橋）水綠廊道工程
嘉義縣	2. 北港溪鐵橋及周邊景觀改善工程
(二) 規劃設計執行進度未如預期或未完成成果報告者	
新竹縣	1. 湖口鄉北勢溪王爺壟段水環境改善計畫
苗栗縣	2. 中港溪下游水岸廊道整合計畫
	3. 頭屋老田寮溪及沙河溪水環境改善計畫
	4. 頭份隆恩圳水岸綠廊環境改善計畫
(三) 爭取 114 年度經費辦理工程案件，尚未經審查認可者	
臺中市	1. 旱溪排水水環境改善整體計畫（鷺村橋至國光橋）
	2. 大智排水水環境改善整體計畫（第三期）
宜蘭縣	3. 蘇澳高灘地水環境改善計畫（第二期）
新竹縣	4. 新月沙灘（南段）整體景觀環境改善工程
(四) 工程案件經同意發包，而未完成決標作業者	
臺中市	1. 惠來溪及潮洋溪水環境改善工程（第二期）
	2. 大智排水水環境改善整體計畫（第一期）
宜蘭縣	3. 得子口溪水文化親近營造-自淨提升暨水環境營造計畫
新竹市	4. 經國大橋至水源生態池堤上空間建置計畫（重要節點營造及堤上空間優化）
	5. 香山濕地蟹居棲地水環境改善計畫
彰化縣	6. 東螺溪水體活化及加強灌溉管理計畫
	7. 芳苑濕地紅樹林暨其週邊整體環境改善（第二期）
	8. 東螺溪（北斗渡船頭及埤頭木棉花道）文化綠廊水環境改善整體計畫
連江縣	9. 北澳生態水花園

資料來源：整理自水利署提供資料。

（四） 台灣自來水公司推動大浦系統送龜山林口複線工程，有助維持區域供水穩定，惟部分工作井因配合地方政府交通維持審查意見而未施作，且部分明挖段無施作空間等情，影響工作進程，允宜研謀善策因應。

台灣自來水股份有限公司（下稱台灣自來水公司）為增加目標年（120 年）桃園航空城、林口機場捷運 A7 站供水量，及加強桃園市龜山、新北市林口等地區供水韌性，降低缺水風險，維持區域供水穩定性，辦理「大湳系統送龜山林口複線工程」並納入前瞻計畫水環境建設類別之「備援調度幹管工程計畫」中推動，原核定工程費 7.55 億元，嗣因各項原物料價格上漲及變更施工路線，經行政院於 111 年 10 月 27 日核定修正總經費為 9.50 億元，預計於 114 年底前完工通水，工程完工後供水量每日 26.93 萬噸。經查，台灣自來水公司辦理「大湳系統送龜山林口複線工程」分管（一）、管（二）、管（三）-1 及管（三）等 4 個工程標，截至 113 年底止，除管（三）尚由該公司北區工程處（下稱北工處）代為辦理中外，其餘均已完成（表 3-7）。北工處辦理管（三）原設計內容主要包含明挖覆蓋段 367 公

表 3-7 截至 113 年底大湳系統送龜山林口複線工程分標工程情形

單位：公釐、公尺

分標工程	管徑	完工日期	水管長度
管（一）	1,200	111.11.15	305.20
管（二）	1,200	111.5.17	329.20
管（三）-1	800	113.3.19	78.00
管（三）	1,500	施工中	1,780.00

資料來源：整理自台灣自來水公司提供資料。

尺、潛盾段 1,362 公尺、推進段 108 公尺之 $\phi 1500\text{mmDIP}$ ，於 111 年 12 月 30 日以 7 億 5,680 萬元決標完成，並於 112 年 3 月 1 日開工，契約約定竣工日期為 114 年 6 月 7 日，惟原預計於桃園市桃園區延平路及建國路路口開設之 W5 潛盾到達井，因配合桃園市政府交通局審查交通維持計畫書意見採路外施工，且擬租借臺灣銀行經管土地未獲同意，而予以減作，又預計於建國路之 S5 明挖管段，經廠商現場探挖及套匯管線圖資已無足夠空間可埋設管線，且埋管位置與污水下水道路線重疊，遂變更設計為潛盾段。由於上開變更設計情由，管（三）潛盾工程於延平路及建國路路口須急轉作業，且整體潛盾工程運輸距離增長而降低功率，又潛盾工程施作過程遭遇鋼軌樁致潛盾機具損害等情事，經北工處檢討後核准展延工期 544 日曆天，然管（三）預計完工日期為 114 年 6 月 7 日，加計上開展延工程天數，恐將延至 115 年 12 月方能完工，較原預定整體工程於 114 年底前完工遲延近 1 年，經函請台灣自來水公司督促研謀善策。據復：已促請北工處與承攬廠商溝通協調增加每日工時，並刻正研擬降噪

方案，降低夜間施工產生噪音擾民之情事，倘方案可行將協調承攬廠商進行 24 小時連續施工趕辦工進。另北工處每月召開 2 次施工進度檢討會議，及總管理處每月召開備援調度幹管工程計畫檢討會議，督促趕辦本項工程進度，以期儘早完工，發揮計畫效益。

（五） 國土管理署為改善市區排水問題，補助各市縣政府規劃建設雨水下水道，惟全國已規劃尚未施作之雨水下水道仍多，且部分周邊區域易有淹水情事，又部分已建設雨水下水道幹線封牆中斷，無法發揮排水功能，允宜持續輔導各市縣政府強化及完善雨水下水道系統，以減緩各地區淹水災害。

內政部營建署（112 年 9 月 20 日改制為內政部國土管理署，下稱國土管理署）配合經濟部辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫（106 至 114 年度），於前瞻計畫第 4 期特別預算（112 至 113 年度）編列預算數 53 億 7,974 萬餘元，截至 113 年底止，累計實現數 40 億 7,273 萬餘元，主要係補助地方政府辦理都市計畫區內雨水下水道及都市排水改善工程、抽水站、滯洪池整建工程等。經查，截至 113 年底止，都市計畫區內雨水下水道規劃建設總長度 7,106.78 公里，實際建設總長度 5,746.93 公里，整體實施率雖達 80.87%，惟已規劃尚未施作部分仍有 1,359.85 公里；其中，尚未施作長度前 6 名之市縣依序為高雄市（203.79 公里）、臺南市（199.13 公里）、臺中市（121.16 公里）、屏東縣（104.77 公里）、花蓮縣（90.50 公里）、彰化縣（88.97 公里）等 6 個市縣，合計 808.32 公里，占比為 59.44%。次查，113 年 1 至 10 月位於都市計畫區內之 2,868 處淹水案件中，計有 522 處淹水地點周邊 150 公尺區域未建置且亦未規劃雨水下水道，主要位於高雄市（120 處）、臺南市（93 處）、基隆市（93 處）等 3 市；240 處淹水地點周邊 150 公尺範圍雖已規劃雨水下水道，惟尚未施作，主要位於臺南市（154 處，其中安南區及麻豆區合計 146 處）、高雄市（30 處，其中林園區 16 處）、臺中市（15 處）等 3 市；另已建置之雨水下水道周邊 150 公尺

仍有 2,106 處地點發生淹水情形，經抽查發現高雄市林園區港仔埔排水分區已建設之 B 幹線（港埔二路）、F 幹線（沿海路三段）及 F1 支線等雨水下水道幹線，因下游之雨水下水道尚未施作，排水幹線無法連接至河川或出海口，致已建設完成之雨水下水道封牆中斷，無法發揮排水功能，衍生淹水情形。經函請國土管理署輔導各市縣政府通盤檢討雨水下水道規劃與建設情形，及衡酌近期淹水通報位置，持續強化及完善雨水下水道系統。據復：113 年度淹水事件多因颱風造成，已請各縣市提報改善需求，優先納列補助辦理，其中臺南市安南區及麻豆區已核定 4 件排水改善工程，後續將視臺南市政府排水改善急迫性，逐年協助完善已規劃雨水下水道系統建設；另高雄市林園區部分，F 幹線下游已於 114 年 1 月配合道路開闢施作接通，B 幹線下游段暫接入側溝，將請市府儘速趕辦道路開闢及下水道施作事宜，後續並將持續協助各市縣政府健全雨水下水道系統。

（六）農田水利署建置前瞻基礎建設生態檢核資訊網站專區，有利生態檢核資訊公開，惟非屬前瞻計畫之工程生態檢核資訊分別公開於各管理處官網，且未設置工程範圍生物分布等生態調查資料，不利民眾對新建公共工程涉及生態議題之瞭解，允宜檢討改善。

行政院公共工程委員會（下稱工程會）為減輕公共工程對生態環境造成之負面影響，秉生態保育、公民參與及資訊公開之原則，以積極創造優質之環境，訂定公共工程生態檢核注意事項，規定中央政府各機關辦理新建公共工程，除符合第 2 點第 1 項災後緊急處理、搶修、搶險之工程等 6 種情形外，須辦理生態檢核作業，並將各階段生態檢核資訊即時公開。行政院農業委員會（112 年 8 月 1 日改制為農業部，下稱農業部）因應公共工程生態檢核注意事項第 13 點第 1 項第 2 款有關建立統一友善資訊公開平台之規定，於官方網站設置生態檢核資訊專區，提供該部所屬工程主辦機關生態檢核資訊專區之連結網址，惟農業部農田水利署（下稱農田水利署）辦理「農田水利設施更新改善計畫」、

「前瞻計畫」及「農田水利署疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果計畫」等相關工程計畫，僅建置「前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善」生態檢核資訊網站（下稱前瞻基礎建設生態檢核資訊網站），其他農田水利設施更新改善等相關工程計畫各階段生態檢核資訊，則分別於農田水利署所屬 16 個管理處官網公開，不利民眾瞭解新建公共工程涉及之生態議題與影響。另工程會為協助工程主辦機關提升公共工程生態調查資料之應用及有效性，促進生態調查資料整合及共享，訂定「公共工程生態檢核資訊公開作業指引」，其中工程主辦機關資訊公開執行項目及程序載述，生態調查資料應對外公開「工程範圍生物名錄」及「生態關注區域圖」，除涉及個人資料及具生態機敏性之物種原始分布資料外，其餘生態資料以完整對外公開為原則。農田水利署建置之前瞻基礎建設生態檢核資訊網站，設置首頁、執行情形、生態檢核、民眾參與、相關法規及資料交換等 6 個專區，網頁內容登載計畫目的、計畫執行成果及會議紀錄等（表 3-8），惟尚無生態調查結果有關之生物分布紀錄、生物名錄、生態關注區域圖資等資料。為提升工程生態調查資料應用及有效性，允宜建立生態檢核統一資訊公開專區，俾利彙集各項工程計畫生態檢核辦理情形，並依工程會所訂檢核資訊公開作業指引辦理，以促進生態調查資料整合及共享，經函請農田水利署研謀改善。據復：將委託專業廠商建置「生態檢核資訊公開專區」，綜整各管理處工程計畫各階段生態檢核辦理情形，俾利公共工程資訊公開及民眾查詢各管理處發布之資訊。

表 3-8 農田水利署前瞻基礎建設生態檢核資訊網站

項次	專區名稱	網頁內容
1	首 頁	計畫目的、計畫執行成果及會議紀錄等。
2	執行情形	106 至 113 年度核定之工程計畫名稱及辦理情形。
3	生態檢核	110 至 112 年度農田水利工程生態檢核執行情形。
4	民眾參與	106 至 112 年度農田水利工程地方說明會照片。
5	相關法規	農業部農田水利署生態檢核注意事項等規定。
6	資料交換	農業部農田水利署工程生態檢核作業自評表等空白表單。

資料來源：整理自前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-農田排水、埤塘、圳路改善網站資料。

四、綠能建設

政府考量全球正處於能源轉型關鍵時代，綠色能源為未來驅動經濟發展之新引擎，已規劃 114 年度再生能源配比達 20%，以達成非核家園目標。另為創新綠能經濟，促進環境永續發展，自 106 年度起編列特別預算推動前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），將綠能建設納於其中，以補足未來綠能發展所需之基礎建設、技術驗證等缺口，期建構能源內需市場，帶動國內相關綠能產業發展，打造臺灣成為亞洲綠能產業發展之重要據點，實施期程自 106 至 114 年度。前瞻計畫第 1 期至第 4 期特別預算綠能建設計畫共計編列預算 399 億 2,631 萬餘元（第 1 期 80 億 3,444 萬餘元；第 2 期 114 億 504 萬餘元；第 3 期 78 億 3,871 萬餘元；第 4 期 126 億 4,810 萬餘元），推動綠能技術及建設完備、加速綠能科學城建置、前瞻技術試驗及健全綠色金融機制等 3 大主軸共 63 項建設計畫，分由總統府、行政院、原子能委員會（112 年 9 月 27 日改制為核能安全委員會）、內政部、經濟部、交通部、農業委員會（112 年 8 月 1 日改制為農業部）、環境保護署（112 年 8 月 22 日改制為環境部）、國家科學及技術委員會等 9 個主管機關執行。截至 113 年底止，部分計畫已完成，包括：第一期資安暨智慧科技研發大樓完工啟用；協助廠商申請產業升級創新平臺等多元政府資源計畫計 29 案；完成國內電動巴士關鍵零組件相關廠商合作共 7 案；完成離岸風電驗證管理建置 4 項、離岸風電關鍵零組件及運維檢測能量建置 22 項；路園、龍潭及冬山等變電所儲能案、臺南鹽田光電站儲能系統、偏鄉部落及離島地區儲能系統完工併網等。經查綠能建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一） 能源署為活化及轉型興達漁港，建置高雄海洋科技產業創新專區，惟海洋工程區承租廠商已面臨轉型困境，且海洋專區連年發生虧損，間有部分課程無學員報名上課，或未對外招生開課，又採購之水下遙控無人載具設備未充分使用等情事，允宜檢討改善，俾達協助離岸風電產業發展之目標。

經濟部能源局（112 年 9 月 26 日改制為能源署，下稱能源署）為有效活化興達漁港並轉型為海洋科技產業研發及製造基地，暨培育國內離岸風電相關人才，推動「高雄海洋科技產業創新專區」計畫（下稱海洋專區計畫），於前瞻計畫特別預算編列經費 51 億 4,751 萬餘元，計畫期程為 106 年 7 月至 114 年 12 月，規劃於高雄市茄定區興達港設置「海洋科技產業創新專區」（下稱海洋專區）。截至 113 年底止，累計編列預算數為 51 億 4,751 萬餘元，累計執行數為 42 億 1,546 萬餘元，執行率為 81.89%，已陸續建置海洋工程區、海洋科技工程人才培訓及認證中心（下稱人培中心）、海洋科技產業創新研發中心及離岸工程中心。經查執行情形，核有下列事項：

1. 委由高雄市政府海洋局辦理興達漁港港池疏浚工程，有助水下基礎設施運送，惟海洋工程區承租廠商已面臨轉型困境，恐影響疏浚工程整體效益及海洋專區計畫目標之達成：能源署為有效活化興達漁港開創新興產業，於海洋專區規劃設立「海洋工程區」，基地面積約 36.56 公頃，建置國內離岸風電水下基礎基地，海洋工程區初期規劃以離岸風電水下基礎製造基地及海底基座施工船專用港埠，長期則以發展成為大型海洋設施海底結構設計製造基地，並以帶動國內供應鏈及相關產業為目標。能源署鑑於興達港碼頭水深深度介於 5 至 8 米間，為配合水下基礎設施運送便利，規劃浚深至 8 米，自 107 年 1 月起委託高雄市政府海洋局代辦興達漁港港池疏浚工程，惟於 111 年 8 月該局將港嘴、主航道等浚深至 7 米時，能源署考量結構安全問題，倘持續浚深逾 7 米，恐導致護岸邊坡土壤崩塌，有鋼板樁裸露之安全疑慮，爰於 113 年 10 月提出修正計畫，將興達港港池浚深深度改為 7 米，並將鄰近主航道迴船池之遊憩水域納入疏浚範圍，預計 114 年 8 月底完工。惟海洋工程區承租廠商自 107 年 4 月成立後，以投資興建離岸風電管架式水下基礎產線作為業務主軸，營運期間僅與 2 家廠商簽訂水下基礎設施供應合約，且於 111 年 8 月及 113 年 2 月將 6 座及 31 座之水下基礎設施運出興達港後，因相關製造成本居高不下，並隨著風機快速大型化發展，興達港水深不足無法滿足製造大型風機所需之水下基礎，難以提出具競爭力合約價格，已無續接市場訂單；又據媒體報導，承租廠商因學習曲線未如

預期，公司發生嚴重虧損，且興達港港灣特性無法滿足風機朝大型化發展之條件，將面臨轉型。據能源署說明，截至 114 年 3 月底止，承租廠商轉型方案尚在討論及規劃階段，經函請能源署積極瞭解海洋工程區轉型方案，並妥適評估對疏浚工程整體效益及海洋專區計畫目標達成之影響程度，研訂相關因應策略。據復：興達漁港疏浚工程已協助完成離岸風電第二階段案件之建置，另為因應風機快速大型化發展，承租廠商將依已建置水下基礎產製技術能力經驗，開拓具利基之轉型業務，以多元發展作為未來的轉型方向，能源署並將持續瞭解海洋工程區轉型方案。

2. 海洋專區連年發生虧損，且部分課程尚無學員報名上課，或未對外招生開課，又採購之水下遙控無人載具設備未充分使用，恐影響專區營運績效及離岸風電人才培育：能源署為培育國內離岸風電相關人才，及建立海洋科技產業自主研發能量，並因應所需之人才培訓、產業推廣及軟硬體設備採購作業等營運與協助服務，委由財團法人金屬工業研究發展中心辦理「高雄海洋科技專區軟硬體建置及營運委託專業服務案」。經查執行情形，核有：(1) 113 年度海洋專區租金及訓練等收入共計 5,273 萬餘元，尚不足支應營運支出 7,865 萬餘元，致發生虧損 2,592 萬餘元，且該專區自 110 年度開始營運至 113 年度止，已連續 4 年度發生虧損（表 4-1）；(2) 人培中心為便於國際間離

表4-1 海洋專區營運情形

單位：新臺幣千元

年度 項目	110	111	112	113
收入	26,757	38,611	42,157	52,732
支出	71,120	81,393	117,986	78,654
虧損	44,362	42,782	75,829	25,921

資料來源：整理自能源署提供資料。

岸風電人才培育採認及

流通，於 109 年度開設「海事工程作業規範」之客製化課程，該課程開設前須取得國際驗證機構之認證（認證費用約 30 萬餘元），另為確保課程品質與國際接軌，每年須再支出認證費用（約 11 萬餘元），惟該課程於 113 年度並無學員報名上課。又海事工程模擬訓練課程須搭配對應軟硬體設備及依不同階段之操作設備（如吊臂及工作船模擬機等）輔助學習，相關軟硬體設備業於 113 年 11 月 4 日設置完成（建置成本 1.3 億

元)，同年 12 月 5 日並取得國際認證（認證費用 108 萬餘元），惟僅於 113 年 12 月辦理試營運課程，截至 114 年 3 月底止，仍未對外招生開課；(3) 能源署為提升水下無人載具檢（探）測應用及培育操作人員，於離岸工程中心建置深水池，並規劃增設水下遙控無人載具（Remotely Operated Vehicle, ROV）操作人員訓練課程，以應離岸風電產業維護管理階段之水下結構物檢測、探查（勘）等作業需求，惟 ROV 設備於 110 年 12 月 24 日驗收後，由於離岸工程中心之深水池工程進度一再延宕，未能如期於 110 年底完工，原規劃 ROV 設備操作人員培育課程無法如期開辦，未能培育合格之 ROV 設備操作人員，且因無受訓合格 ROV 操作人員，致 ROV 設備未能充分使用等情事，經函請能源署研謀善策妥處，以提升營運績效。據復：(1) 將持續因應離岸風電產業需求規劃營運服務項目、人培課程招生等，強化專區整體營運績效；(2) 有關海事工程作業規範、動態定位操作與離岸吊掛操作培訓等相關培訓課程，隨著國內海事工程相關業者與從業人員累積，將持續因應產業需求動態評估課程，另動態定位操作培訓課程已於 114 年 5 月開設；(3) 將督導人培中心對於人員培訓、課程教材、國際認證要求與場地設備規劃進行通盤評估，參考國際海事承包商協會（International Marine Contractors Association, IMCA）國際規範建議，規範模擬培訓系統，提升培訓品質及設備使用效益。

3. 前瞻計畫第 1 期及第 2 期海洋專區計畫預算保留期間已逾 4 年，允宜檢討加速辦理，並審慎評估未來年度續予保留之必要性，以提升預算執行效能：依決算法第 7 條規定，決算所列各項應收款、應付款、保留數準備，於其年度終了屆滿 4 年，而仍未能實現者，可免予編列。經查，能源署海洋專區計畫於前瞻計畫第 1 期（106—107 年）及第 2 期（108—109 年）編列之歲出預算轉入 113 年度繼續執行數，分別為 2 億 1,893 萬餘元及 6 億 6,285 萬餘元，執行結果，決算實現數分別為 3,723 萬餘元及 2 億 6,857 萬餘元，已實現比率僅 17.01% 及 40.52%，未結清數分別為 1 億 8,170 萬餘元及 3 億 9,428 萬餘元，經行政院主計總處註銷第 2 期 1,667 萬餘元，其餘第 1 期之 1 億 8,170 萬餘元及第 2 期之 3 億 7,761 萬餘元，共計 5 億 5,931 萬

餘元（表 4-2），經核定保留至 114 年度繼續執行，各該項目保留係因海洋專區之深水池新建工程案，尚辦理驗收作業中，及深水池造波、造

表4-2 前瞻計畫第1期及第2期海洋專區計畫預算保留轉入113年度執行情形

單位：新臺幣千元

前瞻計畫	以前年度 轉入數	減免 （註銷）數	實現數	保留至 114 年 度執行數
合計	881,791	16,670	305,807	559,314
第 1 期	218,934	—	37,233	181,700
第 2 期	662,857	16,670	268,573	377,613

資料來源：整理自能源署提供資料。

流等設備購置案，尚辦理功能測試中等所致。鑑於上開前瞻計畫第 1 期及第 2 期特別決算保留數仍鉅，保留期間已逾 4 年，經函請能源署檢討加速辦理，並審慎評估未來年度續予保留之必要性，以提升預算執行效能。據復：深水池工程及三中心設備案，預計於 114 年 8 月底完成結案，能源署將每週督導掌握深水池工程及設備功能驗收作業，並敦促代辦單位加速辦理，俾利後續撥款結案。

（二） 能源署為因應 2050 淨零碳排目標，補助台灣電力公司辦理碳捕捉及封存計畫，期降低火力發電廠排碳量，惟因細部設計或建築執照審議耗時，或施工能量不足等，致相關捕集設施建置進度落後，允宜督促儘速完成，以達計畫目標。

經濟部能源局（112 年 9 月 26 日改制為能源署，下稱能源署）為配合臺灣 2050 淨零排放路徑減碳目標，試驗灌注二氧化碳封存於地底之可行性，以降低火力發電廠排碳量，於前瞻計畫第 4 期特別預算，補助台灣電力股份有限公司（下稱台灣電力公司）3 億 700 萬元，執行「碳捕集與碳封存先導試驗計畫」，計畫期程為 112 至 113 年（後展延至 114 年），預計於台中發電廠建置碳捕集先導測試廠、教育展示中心，以及植物工廠等 3 項設施，以捕捉第 9、10 號機組煙道尾氣中之二氧化碳。台灣電力公司為建置上述 3 項設施，辦理「小規模碳捕集廠設備採購帶安裝及運轉維護與測試服務案（下稱 A 標）」以及「植物工廠及教展中心新建統包工程（下稱 B 標）」等 2

個採購案，並分別於 112 年 10 月 12 日、110 年 10 月 27 日決標，決標金額各為 9 億 9,146 萬餘元、5,683 萬餘元。經查，A 標已於 112 年 12 月 28 日開工，工項包含規劃設計（280 天）、都市審查及建築許可取得（280 天）、設備安裝及施工（425 天），以及試運轉及性能測試（120 天）等 5 大工項，訂於 116 年 1 月完工。惟截至 114 年 3 月底止，尚處於規劃設計階段，整體工程進度 5.07%，較預定進度 6.81%，落後 1.74 個百分點，主要係原訂於 113 年 10 月 7 日完成之細部設計（共 17 項圖說及文件），除建築裝修圖等 12 項圖說及文件業經台灣電力公司准予備查外，尚有結構細部設計圖、碳捕集廠細部設計圖機械類（一）、機械類（二）、管線類（ISBL）、儀控類等 5 項，因與碳捕捉溶劑供應商保密協議協商時程較久，連帶影響相關設計及圖說，退回承攬商修正所致。另 B 標原定於 113 年底完工，植物工廠及教育展示中心開始運轉，承攬商雖於 111 年 8 月底提送相關文件審查，惟因地方政府建管單位審查建築執照耗時較久，迨至 112 年 7 月底始獲建管單位同意核發，審查期間長達 11 個月，完工時程並由 113 年 12 月展延至 115 年 3 月，復因承攬商施工能量不足，施工時程有所延宕，截至 114 年 4 月 7 日止，整體工程進度 71.86%，較預定進度 75.97%，落後 4.11 個百分點。經函請能源署督促台灣電力公司辦理相關趕工協調及進度檢討，並協助排除承攬商遭遇困難，俾利碳捕集相關設施如期如質完工。據復：台灣電力公司已於 114 年 5 月 23 日送審 A 標碳捕集廠之建築執照，B 標之教育展示中心及智慧溫室植物工廠則於建造主體建築物時，同步安裝內部設備，預計 115 年第 1 季申請建築執照；能源署將持續瞭解台灣電力公司辦理進度，適時提供協助，以達成試驗計畫目標。

（三） 中央研究院為發展我國儲能技術，建置百萬瓦級大型儲能系統，惟受廠商治具損壞延遲機櫃交貨期程，運轉期間未及原定階段目標，復因儲存電力併網方式變更，所儲電力尚無法利用；又期藉計畫鼓勵女性參與研究，設定女性工作人力占比之目標，惟近年占比呈下滑趨勢，允宜研謀改善，以達原定平穩再生能源間歇性等目標。

世界各國為維護自然環境永續發展，積極推動各項再生能源計畫，我國為接軌國際並提升綠能產業競爭力，推動綠能科技產業發展方案，聚焦於創能、節能、儲能及系統整合四大主軸，期能提高再生能源占比，以提升綠能產業競爭力。中央研究院為使我國儲能及動力電池擁有自主技術，於 110 年度提出「建置分散式區域規模之大型儲能系統，推動綠能產業發展計畫」（下稱大型儲能計畫），計畫期程自 110 年至 114 年 8 月 31 日止，計畫總經費 2 億 5,400 萬元，並於前瞻計畫第 4 期特別預算編列經費 8,500 萬元，整合基礎研究與電池儲能系統開發，並建置百萬瓦級大型儲能系統（下稱大型儲能系統），以推動有效綠能技術發展。經查執行情形，核有下列事項：

1. 建置百萬瓦級大型儲能系統，惟生產過程廠商治具設備損壞須重新訂製，影響交貨期程，迄 113 年底僅運轉約 4 個月，未能達成 113 年度運行與驗證大型儲能系統至少 1 年之階段目標，復因儲存電力併網方式變更，所儲電力尚無法利用：大型儲能計畫研究主軸包括發展電池儲能系統及建立新世代固態電池基礎學術研究，其中電池儲能系統部分，規劃以中央研究院鋰電池正極材料專利為核心，發展自有新型快充電芯，建置具支援台灣電力股份有限公司（下稱台灣電力公司）電力調度與儲存電力複合功能之大型儲能系統，作為國內大型儲能系統建置與電網系統併聯運轉之先驅。經查，該院於 111 年 12 月間與鋰電池機櫃廠商簽訂儲能系統之鋰電池機櫃採購合約，原預定於 112 年 10 月 21 日將機櫃送達該院南部院區，惟生產過程中因廠商治具設備損壞，須向國外設備商重新訂製，影響後續生產時程，迄至 113 年 4 月底完成驗收，大型儲能系統於 113 年 8 月底起始正式運行，未能達成計畫原定 113 年度運行與驗證大型儲能系統至少 1 年之階段目標；復查，原定大型儲能系統所儲存之電力採表前儲能方式，併入台灣電力公司電網，因併網申請量已超逾電網需求量，該公司建議將儲能系統採安裝於用戶端之表後儲能方式，提供該院南部院區使用，惟因南部院區設置時並未將大型儲能系統供電納入配電線路設計考量，為免引發電路超載等事故影響電力系統安全，須另建置調控系統始能將大型儲能系統儲存

電力供應南部院區之用，截至 113 年底止，上開調控系統尚未建置。據經濟部能源局（112 年 9 月 26 日改制為能源署）統計資料顯示，我國再生能源主要來自太陽光電，惟太陽光電易受天氣、地點等因素影響，具間歇及不易預測之特性，電力調度不易，而儲能系統之應用，於表前儲能可平穩再生能源之間歇性，於表後儲能可調節尖離峰用電，儲能技術之良窳對政府規劃提升再生能源占比實為重要。鑑於儲能系統為綠能轉型之重要關鍵，經函請中央研究院賡續蒐集大型儲能系統相關數據，並研酌建置南部院區電力調控系統，俾使儲存電力可輸出供南部院區之用，以驗證其有效程度進而優化大型儲能系統。據復：因應儲能系統併網方式變更，擬自控制介面新增手動啟動/關閉儲能系統充放電功能，及設定充放電比例、時程及電流上限等，進而設定充放電總量之上下限、充放電啟停時間及即時電流限制，並配合監控軟體增設自動連動監控系統，或依據總表契約容量門檻進行自動放電控制，以提升系統智慧化管理與調度能力，期能達到透過離峰時段充電，於尖峰時段或接近需量超約時放電，以節省電費。

2. 透過大型儲能計畫鼓勵女性參與研究，惟女性員工占比呈下滑趨勢，允宜強化招募人才措施，賡續完備性別友善職場：近年來國際社會廣泛關注性別平等議題，包括聯合國在內之各主要國際組織均積極倡議婦女經濟賦權，關注婦女融資及就業公平等議題，舉如聯合國 2030 永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）核心目標 5 為「實現性別平等，並賦予婦女權力」、世界貿易組織（World Trade Organization）2017 年通過貿易與婦女經濟賦權聯合宣言（Declaration on Trade and Women's Economic Empowerment）等，均將促進性別平等及婦女經濟賦權，列為國際社會重要發展核心事項，我國亦將相關議題列入臺灣永續發展目標之核心目標 5「實現性別平等及所有女性之賦權」並積極推動。中央研究院期透過大型儲能計畫鼓勵女性參與研究，培養國內相關領域之女性人才，以臺灣女性工作人力占比，達計畫全體人員 30%作為目標，除藉由機構內部徵才系統及各實驗室同僚學長姐介紹外，亦於機關網站、徵才網頁等網路媒體刊登徵才資訊，同時加強設置監視系

統、安排警衛輪班及確保工作環境配置哺乳室、足夠女廁數量等，建構性別友善之職場環境。據該院統計，110 至 113 年度女性員工參與大型儲能計畫占比，自 110 年底之 32.35% 逐年下降至 113 年底之 24.14%，且近二年度皆未及 30%（表 4-3），與目標尚有差距。鑑於我國科技產業不斷成長，社會對科技人才需求日益增加，女性選擇在大專院校修讀科技相關科系比率，自 110 學年度之 36.92% 提升至 112 學年度之 37.66%，顯示女性較以往更願意投入自然科學

表 4-3 大型儲能計畫員工性別人數及女性占比

單位：人、%

項目	110 年底		111 年底		112 年底		113 年底	
	男	女	男	女	男	女	男	女
合計	23	11	23	10	22	7	22	7
博士後研究	10	—	10	—	10	—	9	—
助理	7	6	7	7	5	5	4	5
學生	6	5	6	3	7	2	9	2
女性占比	32.35		30.30		24.14		24.14	

資料來源：整理自中央研究院提供資料。

領域，經函請中央研究院強化招募人才宣導措施，廣續完備性別友善職場，徵求符合計畫所需之女性工作人員參與研究。據復：將持續強化招募人才宣導措施，徵求符合計畫所需之女性工作人員參與研究。

（四）產發署辦理離岸風電水下基礎產業技術升級輔導計畫，有助產業技術升級及提升水下基礎技術，惟輔導業者帶動水下基礎產值未達計畫目標，且培訓並通過水下基礎所需 6G 或 6GR 高階銲接人才檢定人數比率偏低，允宜研謀改善。

經濟部工業局（112 年 9 月 26 日改制為產業發展署，下稱產發署）為因應政府推動國內離岸風電水下基礎國產化之政策，辦理「離岸風電水下基礎產業技術升級輔導計畫」（下稱水下基礎輔導計畫），計畫期程為 110 至 113 年，期透過成立技術輔導團，以強化跨業整合與技術升級，帶動水下基礎 110 至 113 年度產值累計達 1,574 億元以上，且藉由推動水下基礎高階 6G/6GR 銲接人才訓練達 140 人次暨技能檢定，以促進國內銲接人才工藝技能提升，並於前瞻計畫第 4 期特別預算編列經費 2 億 7,922 萬元，截至 113 年底止，已全數實現。經查，產發署於 110 至 113 年間共輔導 25 家業者，並帶動業者直接或間接取得訂單，累計增加產值 220 億餘元，較計畫目標值累

計 1,574 億元，減少 1,353 億餘元，約 85.96%，主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響及國際原物料價格上漲，訂單取得未如預期所致。另按上開水下基礎輔導計畫之「目前環境需求分析與未來環境預測說明」列載，由於離岸風電水下基礎銲接工程接頭形式複雜，要求現場施作之部分高階銲接人才須具備 6G、6GR 以上之銲接技能，取得檢定通過之銲接技術人員方可進行水下基礎之製造及銲接製程。產發署於近 4 年度（110 至 113 年度）委託執行單位辦理高階銲接技術半自動電弧銲接人才培訓共 144 人次，惟參與培訓課程且通過檢定人數共 118 人，其中通過 4G 檢定者 81 人（占比 68.64%），通過 6G 或 6GR 檢定者 37 人（占比 31.36%），僅占 3 成餘（表 4-4），主要係參訓人員囿於 6G 或 6GR 之銲接檢定難度較高所致，經函請產發署

研謀改善。據復：後續將於第三階段區塊開發，持續透過產業關聯方案政策，促使在地水下基礎製造業者穩健發展，以協助業者提升技術及帶動產值；另針對 6G 或 6GR 高階銲接人才培訓教材進行調整，適度增加訓練時間及檢定機會，俾提高通過比率，補充生產水下基礎所需之高階銲接人才庫。

表 4-4 離岸風電水下基礎銲接技術人才培訓及檢定情形

單位：人、%

年度	培訓人數					
	通過檢定人數 (A)					
	通過 4G 人數 (B)		通過 6G 或 6GR 人數 (C)			
		占比 (B/A×100)		占比 (C/A×100)		
合計	144	118	81	68.64	37	31.36
110	20	19	18	94.74	1	5.26
111	40	33	24	72.73	9	27.27
112	42	32	19	59.38	13	40.63
113	42	34	20	58.82	14	41.18

資料來源：整理自產發署提供資料。

（五）產發署因應淨零碳排政策推動巴士產業電動化，有助逐步降低運具碳排放量，惟電動車車樁雙向充電導入產業通信測試執行進度未如預期，且關鍵零組件廠商實際合作件數比率偏低，允宜研謀改善。

經濟部工業局(112 年 9 月 26 日改制為產業發展署，下稱產發署)因應政府 2050 淨零減碳路徑及「運具電動化與無碳化」關鍵策略目標，暨交通部電動大客車推廣計

畫等相關國產化目標，推動智慧電動巴士 DMIT 計畫（下稱 DMIT 計畫），嗣該署為加速國內汽機車產業朝綠色低碳轉型，併同 DMIT 計畫辦理「電動商用車示範暨關鍵系統低碳化推動計畫」，以協助我國運具產業啟動淨零行動，逐步降低國內運輸工具碳排放量，計畫期程為 112 年 1 月 18 日至 115 年底，截至 113 年底止，累計執行數 1 億 1,689 萬餘元（其中由前瞻計畫第 4 期特別預算支應 8,407 萬餘元）。經查執行情形，核有：1. 產發署為持續促進電動巴士關鍵零組件產業發展，委託執行單位推動國內車樁雙向充電產業技術，且透過研析充電標準、建立功能測試、建立 ISO 15118—20 專屬充放電功能，並預計於 113 年 11 月導入產業推動通訊測試，惟迄至 114 年 4 月底仍未完成導入，主要係因檢測驗證實驗室之模擬供電場域尚未建立完成所致，不利完備測試能量評估基準；2. 產發署為持續深化國內電動巴士關鍵零組件業者研發實力與促進廠商間技術整合，112 至 113 年度已就電動巴士電池芯及電池組等關鍵零組件媒合國內廠商合作計 11 案（表 4-5），其中 112 年度 3 案，已全數完成簽署合作備忘錄（MOU），惟 113 年度 8 案，截至 114 年 4 月底止，已簽署合作備忘錄（MOU）者僅 1 案，其餘 3 案尚在洽談合作中，4 案則因需求廠商初步技術評估後，優先聚焦既定開發產品所需材料，或持續找尋其他電池替代供應商等，後續暫無合作。又產發署

表 4-5 截至 114 年 4 月底媒合國內廠商合作電動巴士電池芯及電池組等關鍵零組件情形

單位：案

年度	112	113
現況		
合計	3	8
已完成簽署合作備忘錄（MOU）	3	1
尚在洽談中或後續暫無合作	—	7

資料來源：整理自產發署提供資料。

於 113 年度就電動車用馬達、線控轉向等關鍵零組件，推動國內電動巴士廠商與國際廠商合作案共 6 案，截至 114 年 4 月底止，尚在洽談合作中者僅 1 案（約占 16.67%），其餘 5 案（約占 83.33%）因各該國際廠商評估國際市場後，暫無合作意願等情事，經函請產發署研謀善策。據復：未來將透過前瞻計畫第 5 期及相關計畫資源，依據國內業者產品市場需求與國內外雙向充電示範場域需要，擴充檢測實驗室能量；另將持續強化前期合作需求，積極協助雙方開啟潛在合作機會。

(六) 國科會執行科學城公共建設計畫，已完成第一期資安暨智慧科技研發大樓，惟第二期創新育成大樓工程預算執行大幅落後，允宜檢討加速辦理，俾利新創、研發及培育工作之推展。

國家科學及技術委員會（下稱國科會）為強化產業研究聚落，促進產學合作與智慧綠能產業發展，支援新創、研發及人才培育，辦理科學城公共建設計畫，於沙崙智慧綠能科學城C區建置「資安暨智慧科技研發大樓」（第一期）及「創新育成大樓」（第二期），其中資安暨智慧科技研發大樓已於110年4月正式啟用，創新育成大樓原預計於112年完工，因受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、國際原物料上漲及缺工缺料等影響，展延執行期程至113年底。經查，該大樓工程113年度可用預算數為17億2,620萬餘元，執行結果，實現數4億9,151萬餘元，實現率僅28.47%（表4-6），主要係主體工程

尚未完成驗收付款，及未取得使用執照，影響大樓智慧監控、空調工程及視訊影音整合環控系統建置案等工項所致，經函請國科會檢討加速辦理相關作業，俾計畫早日完成，

以利新創、研發及培育工作之推展。據復：創新育成大樓已於113年12月20日申請使用執照，預計114年8月取得使用執照，並於同年9月完成工程驗收及尾款撥付事宜。

表 4-6 國科會科學城公共建設計畫預算執行情形

單位：新臺幣千元、%

原編 預算年度	113 年度 可用預算數 (A)	實現數 (B)	實現率 (B/A×100)	保留轉入 114 年度 執行數
合計	1,726,200	491,513	28.47	1,234,687
111	921,328	491,513	53.35	429,815
112	270,000	—	—	270,000
113	534,872	—	—	534,872

資料來源：整理自國科會提供資料。

(七) 標檢局為利離岸風電產業發展及輔導案場開發等需求，已逐步研訂國家標準及相關規範，惟尚有部分規範仍待研議訂定或修正，允宜積極檢討辦理。

經濟部標準檢驗局（下稱標檢局）配合政府推動再生能源政策，因應國內離岸風力發電產業需求，辦理國家綠能標準檢測驗證計畫（110至114年），其中離岸風電工程與關鍵零組件檢測認驗證發展子計畫規劃辦理離岸風電零組件檢測、專案驗證

審查等，期逐步建立適用於國內之標準與規範，並於前瞻計畫第 3 期及第 4 期特別預算共編列 6 億 593 萬餘元支應，截至 113 年底止，累計執行數 6 億 67 萬餘元。該局於 112 年公告首部適用國內本土特殊環境條件之離岸風電技術指引，提供國內廠商關於風場場址調查及設計、製造及施工、運轉及維護等參考，截至 113 年底止，累計已完成訂定要點 1 項、指引 3 項、國家標準 (CNS) 14 項。經查，截至 113 年底止，標檢局因國內產業需要，或待參酌國際技術性法規建立我國離岸風電相關標準，尚有「風力發電系統—第 3—2 部：浮式離岸風力機設計要求」等 5 項標準仍辦理訂定作業中。又該局為確保國內離岸風力發電案場之安全，輔導案場之開發、設計及施作符合相關要求，前於 108 年 9 月 23 日訂定發布離岸風力發電案場專案驗證審查示範輔導作業要點（下稱輔導作業要點），推動國內離岸風力發電專案驗證審查管理制度，截至 113 年底止，已歷 3 次修正（第 3 次係配合政府組織改造修正機關名稱），惟現行輔導作業要點僅適用於完工併聯年度為 114 年 12 月 31 日以前之離岸風力發電案場，然國內離岸風電已進入第三階段區塊開發，第 3—1 期開發商於 113 年 8 月底已完成申請簽訂行政契約，預計於 116 至 117 年陸續完工併聯，另第 3—2 期 5 家獲選業者亦均於 113 年 11 月全數送件辦理簽約，合計 2.7GW 裝置容量，預計每年提供超過 100 億度綠色電力。為利業者啟動風場建設工作，如期完成建置，經函請標檢局積極檢討辦理相關國家標準規範之訂定及修訂作業。據復：因應國內離岸風力發電產業需求，持續整合產、學、研能量，以建立適合我國本土環境條件之相關標準與規範，將積極辦理標準訂定相關作業，並刻正修訂離岸風力發電案場專案驗證審查示範輔導作業要點，包括相關標準要求規定及專案驗證審查範圍等，預計於 115 年 2 月前陸續公告，以支持我國離岸風力發電穩定發展，並符合國內風場開發階段。

（八） 政府為建置電動車友善交通環境，推動設置充電樁，惟核定補助設置充電樁數量未達計畫目標，設置完成率僅 2 成，又依法應設充電樁之公有及民營停車場充電樁設置比率低於法定標準者分別逾 5 成及 9 成，設置情形欠佳；另部分高速

公路服務區小客車充電站充電樁設置比率仍未達法定標準，且與用路人實際充電使用需求情形未盡契合等，允宜研謀改善。

政府為建構電動車友善交通環境，於 111 年 11 月 30 日修正公布停車場法，增訂第 27 條之 1 條文，規定公共停車場應設置電動車充電專用停車位及其充電設施，以因應電動車電力補充需求。依臺灣 2050 淨零轉型「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫（下稱運具電動化及無碳化行動計畫），由交通部及行政院環境保護署（112 年 8 月 22 日改制為環境部）補助地方政府於交通運輸節點及公共停車場設置公共充電樁或新增擴充能源補充設施場域，並由經濟部推動百貨公司等商業場所設置公共充電樁。經查政府推動電動汽車充電設施設置情形，核有下列事項：

1. 核定補助設置充電樁數量未達計畫目標，且設置完成率僅 2 成，復未積極針對補助地方政府設置充電樁業務訂定監督管理機制，不利掌握執行情形：交通部公路總局（112 年 9 月 15 日改制為公路局，下稱公路局）於 111 年 9 月訂定公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫（下稱充電樁設置計畫）及於 112 年 5 月訂定「交通部公路局公共充電樁設置補助作業要點（下稱公共充電樁補助要點）」，期透過補助地方政府於交通運輸節點及公共停車場等設置充電樁，以加速我國充電設施之布建。經查，公路局為擴大補助對象及範圍，於 113 年 7 月修正充電樁設置計畫及公共充電樁補助要點，增列民營停車場、轄有觀光景點之中央機關、供不特定人士使用或低度利用之公有土地等，得申請補助設置充電樁。惟據公路局統計，截至 113 年底止，核定補助設置充電樁 4,814 槍，未達計畫目標之 5,550 槍，且僅設置完成 1,064 槍，占核定補助數量之 22.10%，設置進度未盡理想。又依公共充電樁補助要點第 11 點第 2 項規定，公路局為確實瞭解各補助計畫執行進度及績效，得定期或不定期實地勘查督導，並將管考結果作為後續年度補助案額度增減之參考依據。惟充電樁設置計畫自 111 年 9 月起執行，公路局迄 113 年 12 月 31 日始訂定「交通部公路局公共充電樁設置補助計畫訪查要點」，致計畫執行已逾 2 年該局均無相關實地勘查監督管理機制，不利及時掌握核定補助設置充電樁槍數未達計畫目標或設置進度未盡理想

等情事，經函請行政院督促交通部研謀改善，以完備電動車使用環境。據復：將持續透過明確法制建置、進度管理機制與地方協力推動公共充電設施建置政策，並調整執行方式以因應實務需求及技術發展現況，推升充電基礎建設布建速度與品質；另交通部業自 113 年底陸續展開地方政府執行情形訪查，透過制度化查核與進度控管，強化地方落實力道，確保各項補助資源有效運用。

2. 依法應設充電樁之公有及民營停車場充電樁設置比率低於法定標準者分別逾 5 成及 9 成，設置情形欠佳，不利建置電動車友善之交通環境：交通部於 112 年 9 月訂定電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法（下稱電動充電車位設施管理辦法），依該辦法第 2 條第 1 項規定，提供小型車停放之路外公共停車場，應依轄區內公有路外公共停車場（下稱公有停車場）及民營路外公共停車場（下稱民營停車場）之小型車停車位總數，分別設置 2% 及 1% 以上之電動汽車充電專用停車位及其充電設施。經查，截至 113 年底止，各市縣公有停車場計 1,920 個，停車位 25 萬 9,613 格，充電樁 5,812 槍，充電樁占停車位總格數比率（下稱充電樁設置比率）為 2.24%（表 4-7），已符合上述規定，惟依法應設充電樁之公有停車場計 1,575 個，其中 845 個公有停車場充

電樁設置比率低於 2%，占比達 53.65%，顯示 5 成以上公有停車場之充電樁設置比率仍待提升。又截至 113 年底止，各市縣（桃園市、臺中市及新竹縣政府無相關統計資料）民營停車

場計 3,921 個，停車位 32 萬 8,729 格，充電樁 520 槍，充電樁設置比率 0.16%（表 4-7），未達設置 1% 以上之規定，且依法應設充電樁之民營停車場計 1,175 個，其中 1,108 個民營停車場充電樁設置比率低於 1%，占比達 94.30%，顯示 9 成以上民營停車場之充電樁設置情形亟待改善，經函請行政院督促權責機關針對充電樁布建進

表 4-7 113 年底公有及民營停車場電動車充電專用停車位設置情形

單位：個、格、槍、%

類別	停車場數量	停車位數量 (A)	充電樁 數量 (B)	占比 (B/A×100)
公有	1,920	259,613	5,812	2.24
民營	3,921	328,729	520	0.16

資料來源：整理自各地方政府提供資料。

度欠佳情形妥謀改善，以提升充電樁設置比率。據復：將持續督導地方政府針對尚未達法定比例之地區加速補齊，提升整體設置覆蓋率與使用便利性，強化電動車之環境使用友善度，支撐運具電動化整體政策方向。

3. 部分高速公路服務區小客車充電站充電樁設置比率仍未達法定標準，且與用路人實際充電使用需求情形未盡契合：交通部高速公路局（下稱高公局）為提供電動車於服務區充電服務，於 110 至 112 年間依國有財產法規定，辦理高速公路服務區停車場設置充電樁營運服務出租經營案，另依促進民間參與公共建設法規定，辦理高速公路服務區停車場充電樁建置及營運移轉案，契約期間均為 8 年。本部前抽查國道公路建設管理基金 112 年度 1 至 8 月份財務收支，曾就清水服務區充電車位設置比率偏低，允宜依服務區規模妥為評估設置適足之充電停車位等情，函請高公局研謀改善，據復業於契約規範廠商於營運期間，依電動車數量成長趨勢滾動檢討增設充電車位，待國道全線各服務區均建置充電站時，再通盤檢討清水等服務區需增加之充電車位數量。經追蹤查核結果，截至 113 年底止，該局設立之國道服務區均已設置充電樁並營運，計有小客車充電站 23 個及充電樁 146 槍，惟新營（北）、新營（南）、清水、東山、古坑、蘇澳等 6 個服務區小客車充電站充電樁設置比率，未達電動充電車位設施管理辦法公有停車場應設置 2% 以上之規定，其中清水及東山服務區小客車充電站 113 年度平均每月充電次數及充電總度數分別為 23 個小客車充電站之前 3 名及前 6 名，惟其充電樁設置比率僅分別為 0.82% 及 1.53%；另西湖（南）服務區小客車充電站充電樁設置比率達 5.97%，惟其 113 年度平均每月充電總度數為 23 個小客車充電站之第 19 名。顯示部分服務區小客車充電站充電樁設置比率與用路人實際充電使用需求情形未盡契合，恐影響民眾使用便利性及充電樁使用效益，經函請行政院督促交通部妥為評估國道服務區之充電樁設置數量，以完善高速公路服務區小客車充電站充電樁之設置，提供優質行旅服務。據復：業針對使用量較高之清水及湖口服務區啟動後續擴充作業，預計 114 年底前完成充電車位之增設，並將持續依據各服務區實際充電使用情形及國內電動車成長趨勢，滾動檢討與調整。

五、數位建設

數位建設為前瞻基礎建設計畫(下稱前瞻計畫)重大建設之一，依據行政院於105年提出之「數位國家・創新經濟發展方案(2017—2025年)」架構規劃，期以數位科技作為國家發展基磐，建設寬頻智慧臺灣、強化政府數位治理、發展活躍網路社會、推進數位創新經濟，由中央政府相關部會編列前瞻計畫特別預算數位建設計畫，實施期程自106至114年度。前瞻計畫第1至3期特別預算數位建設計畫共計編列預算874億2,980萬餘元(第1期158億9,452萬餘元；第2期272億3,093萬餘元；第3期443億435萬元)，辦理「建構開放政府及智慧城鄉服務」等8大主軸共54項建設計畫；嗣為考量國際局勢變化與中央政府組織改造成立數位發展部等，重新檢視第3期計畫工作項目執行情形，於前瞻計畫第4期特別預算數位建設計畫編列預算380億4,295萬餘元，推動「發展數位文創及高畫質服務」、「建構開放政府及智慧城鄉服務」、「基礎建設環境」、「產業數位轉型」、「數位人才淬煉」、「5G基礎公共建設」、「縮短5G偏鄉數位落差」及「推廣數位公益服務」等8大主軸相關計畫，並整併重點建設項目為52項。截至113年底止，已完成多項工作計畫，包括：推展國家文化記憶庫2.0，創造文化記憶轉化多元加值應用產值累計達4億8千萬餘元；開放地震速報監測資料，累計提供規模5.5以上地震事件2,372筆及15家轉發商地震速報資訊；完成建置光纜通道，包括省道路段49公里、國道路段69公里及高鐵沿線330公里；推動各行各業使用臺灣雲市集超過6萬8,000家次，提升數位營運能力，帶動企業投資超過11億元，創造商機26億元；培育重點產業所需AI創新應用人才1,719人次、未來AI應用人才6,691人次；5G網路非偏鄉電波人口涵蓋率達97.54%，5G基地臺總建設數達4萬8,195臺；補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺635臺、全國87個偏遠地區已有70個鄉鎮市區之5G村里電波人口涵蓋率達90%以上；擴大文化科技應用範疇，並帶動地方投資金額達31億元、整體產值達124億元等。經查數位建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

(一) 政府為強化物聯網資安防護能量，已制定52項物聯網設備資安國家標準，允宜研議納入政府機關採購規範，以利各機關依循，另台灣電力公司未引用最新版資安標準辦理智慧電表採購，存有資安風險，亦宜研謀改善。

近年隨著人工智慧(Artificial Intelligence, AI)、5G、大數據及雲端服務等

資訊科技蓬勃發展，帶動物聯網創新應用服務，國家發展委員會提出亞洲矽谷 2.0 推動方案，經行政院於 110 年 8 月 6 日核定，推動期間為 110 至 113 年度，推動主軸包含加速智慧物聯網 (Artificial Intelligence of Things, AIoT) 在各方面應用。按行政法人國家資通安全研究院於 111 及 112 年度公布政府機關資安威脅與防護重點，臺灣為駭客利用物聯網設備發起網路攻擊之主要國家，據統計，111 年度上半年針對政府物聯網設備之網路攻擊計 3 千萬餘次，該院建議各機關使用物聯網設備應妥善管理，確保資通安全防護。經查，截至 113 年 3 月底止，經濟部標準檢驗局（下稱標檢局）已制定 52 項物聯網設備資安國家標準，包括智慧家電、影像監控系統、智慧電網設備等 9 類裝置，其中智慧家電、影像監控系統等 4 類裝置，可由財團法人全國認證基金會 (Taiwan Accreditation Foundation, TAF) 認證之合格實驗室提供驗測服務（表 5-1）。依政府採購法第 26 條第 1 項規定，機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件，

其有國際標準或國家標準者，應從其規定。行政院公共工程委員會（下稱工程會）於 111 年 12 月 12 日函知各機關，辦理公告金額以上採購涉及影像監控系統，如影像監控之物聯網設備資安國家標準符合機關所需功能或效益者，依政府採購法規定，應從該標準訂定規格；至招標文件是否需規定取得相關認證，應由機關審酌個案採購特性及實際需要辦理。又工程會考量各種新興資

安威脅與日俱增且變動快速，於 112 年 10 月 5 日行政院院會報告，為協助機關落實資安管理，陸續將各種資安規定納入採購契約範本，使採購制度更為完備。惟查，截至 113 年 3 月底止，工程會尚未將物聯網資安國家標準納入政府採購規範，不利各機關依循；另台灣電力股份有限公司（下稱台灣電力公司）現行採購智慧電表之規範，係參採標檢局於 102 年制定之電力計量資料交換國家標準 (CNS 15593)，截至 113 年 3 月底止，該公司迄未引用標檢局於 111 年制定之最新版資安標準 (CNS 62056-5-3)

表 5-1 物聯網設備資安國家標準制定及驗測情形

單位：項、家次

序號	裝置類別	已制定 國家標準 項數	有 TAF 認證實驗室 提供驗測服務	
			國家標準 項數	實驗室 家次
	合計	52	10	11
1	智慧家電	2	2	2
2	影像監控系統	8	6	7
3	行動電話	2	1	1
4	IT 設備	5	—	—
5	OT 設備	6	—	—
6	智慧電網設備	10	—	—
7	5G 智慧杆	2	—	—
8	消費性物聯網設備	5	1	1
9	門禁系統	12	—	—

註：1. 資料截止日期：113 年 3 月 31 日。

2. 資料來源：整理自標檢局提供資料及 TAF 網站資料。

修訂其智慧電表採購規範，恐因智慧電表資安風險，影響電網安全等情事。經函請行政院督促權責機關研謀妥處，以健全整體政府之資安防護。據復：工程會考量物聯網依不同裝置類型而有不同技術與標準，涉個案需求，應由採購機關擇定採購規格，業於 113 年 8 月 13 日將 52 項物聯網設備資安國家標準通函各機關參考，並公開於該會網站，以利各界查詢運用；另台灣電力公司已提案研究智慧電表引用最新版資安標準之適用性，後續將配合研究成果及現行智慧電表汰換週期，導入最新規範辦理採購，以提升電網安全。

（二） 數發部辦理強化通訊網路計畫，規劃以非同步軌道衛星設備提升我國通訊網路韌性，惟相關設備僅通過基本資安驗測，又未依契約規定期限完成站點驗測作業，且未規劃各站點通訊設備設置後之維運管理機制、經費需求與預算來源等，允宜研謀改善。

數位發展部（下稱數發部）為強化國內重大災害發生時通訊網路韌性，規劃以非同步軌道衛星作為災時緊急應變通訊網路，辦理「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性計畫」（下稱強化通訊網路計畫），計畫期程為 112 年 1 月至 113 年 12 月，經費 5 億 3,999 萬元，由前瞻計畫特別預算支應。該計畫經數發部以補助方式辦理，透過公開評選機制，於 112 年 7 月 6 日與財團法人電信技術中心（下稱電信中心）簽訂補助案契約，契約內容包含於 113 年 12 月底前完成 773 個非同步衛星站點，涵括國內 700 站低軌道衛星傳輸服務熱點（Hot Spot）、70 站外島及偏遠地區行動通訊基地臺之中軌、低軌道衛星備援後傳鏈路（Backhaul）及國外 3 站低軌道衛星傳輸服務熱點（Hot Spot）。截至 113 年 10 月底止，已布建完成 505 個非同步衛星站點，包括國內 9 個中軌衛星站點及國內、外 496 個低軌衛星站點。經查執行情形，核有下列事項：

1. 補助電信中心建置中、低軌衛星設備，強化戰時指揮體系通訊韌性，惟相關設備資安標準有待提升：依據強化通訊網路計畫補助契約所附補助申請計畫書貳、五、（一）驗證項目規劃及驗證方式略以，計畫所使用所有衛星設備將依據「低軌道衛星使用者終端資安標準」進行驗證，以確保所建置之應變網路具備一定資安防護能力。又依臺灣資通產業標準協會於 113 年 4 月 26 日公布之「低軌道衛星使用者終端資安標準」，低軌道衛星安全等級依相關資安風險高低，分為 3 個等級，1 級適

用於基本資訊安全需求之受測物，檢測項數 21 項；2 級適用於具穩定性使用狀態安全需求之受測物，檢測項數 31 項；3 級適用於具高規格安全使用需求之受測物，檢測項數 36 項（表 5-2）。經查，電信中心提供數發部有關強化通訊網路計畫建置之中、低軌衛星設備資安測試報告，資安驗測（含驗證及測試，下稱驗測）通過安全等級均為 1 級，屬於基本資訊安全需求。惟按強化通訊網路計畫建置非同步軌道衛星之目的，係為確保

表 5-2 低軌道衛星使用者終端資安標準

安全等級	檢測項數	備註
1 級	21	--
2 級	31	比 1 級多 10 項，如安全的組態設置等。
3 級	36	比 2 級多 5 項，如應用程式重送攻擊安全測試等。

資料來源：整理自台灣資通產業標準協會官網資料。

戰時海纜及行網、固網通訊系統失能時，總統或指揮體系仍得借助新興通訊網路向國際與國內傳遞訊息，強化戰時指揮體系通訊韌性等，經函請數發部依計畫建置目的，研議提升相關衛星設備資安等級，以提升政府透過衛星指揮之通訊安全防護能力。據復：將視國內外資安情勢及實際需求，研議進一步提升相關衛星設備資安防護措施，必要時將輔以其他控制機制，以確保衛星驗證網路之安全與韌性。

2. 已布設之國內低軌衛星站點，未依契約規定期限完成相關驗測作業：

依據數發部於 113 年 7 月 30 日函同意電信中心申請變更強化通訊網路計畫補助契約撥款條件檢附之資料，衛星站點布建作業分二階段完成，第一階段應於 112 年 12 月 6 日完成中軌及低軌衛星 17 個站點建置（含驗測）、113 年 3 月 6 日累計完成中軌及低軌衛星 31 個站點建置；第二階段應於 113 年 9 月 30 日累計完成中軌及低軌衛星 403 個站點建置、113 年 12 月 31 日

累計完成中軌及低軌衛星 773 個站點建置（表 5-3）。經查，數發部截至 113 年 10 月底累計已布設國內低軌衛星 494 個站點，惟尚未完成相關驗測作業，其中 392 個站點已逾契約規定應於 113 年 9 月 30 日完成驗測之期限，並影響計畫預算之執行（累計實現數 4,386 萬餘元，占累計分配預算數 3 億 5,998 萬餘元

表 5-3 強化通訊網路計畫補助契約規範衛星建置預定進度

階段	完成期限	建置數量（累計）
第一階段 第 1 期	112 年 12 月 6 日	國內中軌衛星 5 站 國內低軌衛星 11 站 國外低軌衛星 1 站
第一階段 第 2 期	113 年 3 月 6 日	國內中軌衛星 9 站 國內低軌衛星 21 站 國外低軌衛星 1 站
第二階段 第 1 期	113 年 9 月 30 日	國內中軌衛星 9 站 國內低軌衛星 392 站 國外低軌衛星 2 站
第二階段 第 2 期	113 年 12 月 31 日	國內中軌衛星 9 站 國內低軌衛星 761 站 國外低軌衛星 3 站

資料來源：整理自數發部提供資料。

之 12.19%，未及 2 成)；另查，其中數發部交由國防部自行安裝與驗測之衛星設備，未管制該部安裝驗測作業執行情形，經函請數發部檢討加強辦理。據復：考量低軌衛星服務提供者延後泰國地面站開通時程，已依補助契約規定，同意電信中心展延至 113 年 12 月 31 日提供期末報告(含完成站點布建及驗測)，電信中心業於同日完成；另交由國防部自行安裝與驗測之衛星設備，電信中心已辦理多場教育訓練，並提供完整 SOP 指引，以確保該部持有之設備能正常運作。

3. 未妥為規劃各站點通訊設備設置後之維運管理機制、經費需求及預算來源，致生衛星設備未能全數運作之風險：數發部辦理強化通訊網路計畫，預計於重要基礎設施場域(如學校、醫院、消防局、警察局、避難中心等)及外島偏遠地區布建 773 個非同步衛站站點，其中 70 站外島及偏遠地區行動通訊基地臺之中軌、低軌道衛星備援後傳鏈路(Backhaul)與電信業者合作建置，未分配予各部會，其餘國外 3 站、國內 700 站低軌道衛星傳輸服務熱點(Hot Spot)，經國家科學及技術委員會(下稱國科會)科技辦公室依選點原則綜整布建分配結果，以總統府、行政院、國家安全局、國防部、47 個中央及地方首長等指揮單位為優先，其餘按數發部建議依比例原則配發於警政、消防及各部會等。經查，數發部辦理強化通訊網路計畫內容，僅說明參考國外非同步軌道衛星通訊服務資費方案，預計布建 773 個站點，該部雖於中長程個案計畫自評能落實營運，惟計畫內容並未規劃各站點通訊設備設置後之維運管理機制、經費需求及預算來源，至 113 年 8 月始研提「維運並精進衛星緊急應變驗證網路驗證計畫」，爭取 114 年度科技預算 4.5 億元以維持 773 個站點運作，案經國科會審查後，實際同意核予 114 年度計畫經費 1.6 億元，僅足夠維持約 288 個站點(中軌道衛星 6 個站點、低軌道衛星 282 個站點)，占總站點數 37.25%，已建置完成之衛星設備有未能全數運作之風險，經函請數發部檢討研謀妥處。據復：囿於 114 年度計畫經費有限，數發部可維運中、低軌衛站站點計 196 個，其餘站點業於 114 年 2 月 7 日函請獲分配低軌衛站站點數量較多之內政部及國防部，自 114 年 3 月 1 日起自行辦理低軌衛站站點維運事宜。

(三) 國科會推動智慧地震防災預警服務，維運現地型地震速報主站與平臺，惟營運管理及效益未盡妥善，允宜研謀改善。

國家科學及技術委員會(下稱國科會)為推動臺灣防災產業發展，提供快速準確

之地震速報服務，於前瞻計畫第 3 期（110 至 111 年度）及第 4 期（112 至 113 年度）特別預算編列 1 億 3,600 萬元，補助財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心（下稱國震中心）辦理智慧地震防災預警服務計畫，執行期間為 110 至 114 年度，推動複合式地震速報運作、現地型地震速報資料庫建置、地震速報防災應用開發及推廣等。經查執行情形，核有：1. 國震中心為解決地震速報預警時間不足及地震速報應用面狹隘等問題，分別於 107 及 108 年度完成建置 74 座現地型地震速報主站（建置經費 1 億 273 萬餘元，下稱現地型主站）及複合式地震速報平臺（建置經費 890 萬元，下稱地震速報平臺），規劃運用雲端系統接收及解譯現地型與交通部中央氣象局（112 年 9 月 15 日改制為交通部中央氣象署）區域型地震資訊，經混合運算後，向平臺使用者推送地震預警資訊，110 至 113 年度維運經費介於 927 萬餘元至 1,210 萬元間。截至 113 年底止，因平臺使用者付費意願低，相關維運經費係由前瞻計畫特別預算支應，並未依計畫啟動服務收費機制，亦未妥為編列後續維運經費預算；2. 國震中心自 111 年 5 月開始自動產製地震速報運作成效報告，截至 113 年底止，共計產製 668 件報告，經扣除因平臺程式邏輯調整，重新產製報告後未顯示報告產製時間之 145 件報告，其餘 523 件報告產製時間均超過計畫規劃之 10 分鐘，其中超過 1 天（1,440 分鐘）者計 18 件，最長達 13 天（19,310 分鐘），據說明主要係因地震事件發生時，部分測站網路傳遞中斷，資料無法自動回傳，須手動至測站取得原始資料，或產製報告程式錯誤，未自動產製報告等所致；3. 國震中心為推動速報資訊產業應用及預警技術研發，透過業者或學研機構申請註冊地震速報平臺帳號後，於平臺即時提供預估地震震度及影響行政區域等預警資訊，惟截至 113 年底止，申請地震速報平臺帳號之學研機構及業者僅 22 家，其中 4 家已註銷，有待擴展使用者等情事，經函請國科會研謀改善，俾增進地震預警技術研發與應用效益。據復：（1）將調整現地型主站數量，降低營運成本，並研擬地震速報平臺使用者付費機制及分級收費標準，以利平臺長期營運；（2）將調整地震速報運作成效報告產製作業模式，並加強檢視報告產製情形，以確保平臺正常運作；（3）除持續開發一般用途之個別產品外，將針對特殊使用者需求，導入系統層級開發應用，並透過展覽與說明會等，促進防災產業投入地震預警服務。

（四） 政府推動資安卓越中心計畫，已建置 4 座關鍵基礎設施工控場域及完成 2 件技術移轉案件，惟工控場域運用效能有待提升，且 110 至 111 年度研發成果

尚未辦理技術移轉，或技術移轉對象與計畫未盡相符，允宜研謀改善，以提升計畫執行成效。

前行政院資通安全處（下稱前行政院資安處）於前瞻計畫第 3 期至第 5 期特別預算編列經費計 16 億 1,700 萬元，辦理「臺灣資安卓越深耕-資安卓越中心計畫」（下稱資安卓越中心計畫），規劃自資安前瞻研究、頂尖實戰人才養成、實習場域建置、國際合作及技術移轉創新育成等 5 個面向著手，以成為亞太高階資安人才及技術創新基地為目標，嗣數位發展部資通安全署（下稱資安署）於 111 年 8 月 27 日成立後承接該計畫，並責由行政法人國家資通安全研究院（下稱資安院）接續執行。截至 113 年底止，累計編列預算數 14 億 5,900 萬元，累計實現數 14 億 2,785 萬餘元，實現率 97.87%。經查執行情形，核有下列事項：

1. 建置 4 座關鍵基礎設施工控場域支援資安教育訓練及攻防演練，惟工控場域之運用效能有待提升：政府為提升國內關鍵基礎設施資安防護能量，於資安卓越中心計畫，規劃 110 至 113 年度每年建置 1 座國內關鍵基礎設施之工業控制場域（下稱工控場域），用以支援教育訓練及攻防演練，執行結果，截至 113 年底止，已針對能源、水資源、緊急救援與醫院及交通等 4 大領域，擇選台灣中油股份有限公司等 4 個機關，建置煉油廠、水處理工廠、醫療模擬場域及鐵道模擬場域等 4 座工控場域。惟查，上開工控場域僅規劃作為每 2 年辦理 1 次之跨國網路攻防演練及搭配之資安實戰培訓課程使用，截至 114 年 3 月 31 日止，煉油廠及水處理工廠之工控場域，僅分別於 110 年 11 月及 112 年 10 月辦理 1 次跨國網路攻防演練與 1 次資安實戰培訓課程；至醫療模擬場域及鐵道模擬場域之工控場域，則規劃於 114 年 11 月及 116 年始正式使用（表 5-4），上開工控場域之運用效能有待提升，經函請資安署檢討

表 5-4 工控場域建置及運用情形

單位：新臺幣千元、人

年度	領域別	建置機關	建置項目	經費	攻防演練時間	搭配攻防演練資安實戰培訓人數
110	能源	台灣中油股份有限公司	煉油廠	無 (註 1)	110 年 11 月	21
111	水資源	台灣自來水股份有限公司	水處理工廠	23,800	112 年 10 月	42
112	緊急救援與醫院	臺北醫學大學附設醫院	醫療模擬場域	27,000	114 年 11 月 (預計)	15 (預計)
113	交通	桃園大眾捷運股份有限公司	鐵道模擬場域	15,550	116 年 (預計)	尚未規劃

註：1. 110 年度建置之工控場域，由前行政院技術服務中心及台灣中油股份有限公司分別提供資訊及工控設備，爰無採購設備經費。

2. 資料來源：整理自資安署提供資料。

研謀改善。據復：未來將視工控場域建置情形，推動或偕同關鍵基礎設施領域主管機關將已建置場域資源規劃運用於資安實戰培訓課程或相關演訓活動，期能提升整體運用效能。

2. 資安卓越中心計畫 110 至 111 年度研發成果尚未授權資安院辦理技術移轉，或技術移轉對象非國內相關業者：政府為促進資安產業發展，於資安卓越中心計畫規劃就自行研發產出具發展潛力及市場價值之成果，透過技術移轉方式，幫助國內業者提升技術能力或成立新創公司，並於 114 年 8 月底前達成 2 件技術移轉案件。經查，前行政院資安處係委託國家科學及技術委員會（下稱國科會）執行資安卓越中心計畫 110 至 111 年度前瞻研究與技術移轉及創新育成工作項目，並由國科會取得著作財產權，嗣資安署承接該計畫，國科會於 112 年間將該計畫 110 至 111 年度所取得之著作財產權移轉予該署，並由資安院賡續辦理技術移轉及創新育成相關作業。截至 114 年 3 月底止，因資安署尚未將 110 至 111 年度著作財產權授權予資安院使用，致該院無法使用前開研發成果辦理技術移轉。另查，資安院研發之「多媒體辨識平臺」，已具備技術移轉條件，經於 113 年 12 月 12 日授權予法務部調查局及亞洲事實查核實驗室自由亞洲電臺（Asia Fact Check Lab, Radio Free Asia，下稱自由亞洲電臺）使用 1 年，惟法務部調查局為政府機關、自由亞洲電臺係民營非營利性新聞機構，非計畫技術授權目標，經函請資安署檢討妥處。據復：刻正與資安院合作儘速完成研發成果之授權移轉事宜，並將賡續督請資安院盤點可推動技術應用落地之技術標的，落實技術移轉策略，達成計畫目標。

（五）健保署為契合數位國家發展方向及智慧化醫療需求，推展虛擬健保卡，惟缺乏上位指導計畫及具體執行策略，醫療院所導入面臨系統整合與運作窒礙，允宜積極研擬相關配套措施，擴大使用場域，以增加民眾就醫便利性，有效發揮虛擬健保卡之優勢及效能。

衛生福利部中央健康保險署（下稱健保署）考量健保卡自 93 年起由紙卡改為晶片卡多年，為因應人口老化趨勢及居家醫療服務需求等，自 108 年度起推動「虛擬健保卡就醫模式試辦方案」，108 至 113 年度編列預算 4,983 萬餘元，開發建置虛擬健保卡系統，及導入醫療院所場域等，實際執行數 4,701 萬餘元。截至 113 年底止，提供虛擬健保卡服務之醫療院所計 539 家，占全國醫療院所（含居家護理機構）23,091 家

之 2.33%；虛擬健保卡核發人數 99 萬餘人，占健保投保人數 2,396 萬餘人之 4.14%。經查虛擬健保卡政策之規劃及推廣執行情形，核有下列事項：

1. 健保署推動虛擬健保卡，尚乏上位指導計畫及具體執行策略，致虛擬健保卡正式推行 3 年餘，醫療院所參與規模無法擴大，服務未能普及，連帶影響民眾使用意願，未能達成全面於醫療場域使用之目標：全民健康保險法第 16 條第 1 項規定，保險人得製發具電子資料處理功能之全民健康保險憑證（下稱健保卡），以存取及傳送保險對象資料。健保署考量現行健保卡自 93 年發行迄今，已逾卡片保固年限，讀寫速度慢，亦未符政府公開金鑰基礎建設（GPKI）之規範，並存有限用專屬讀卡機等實務限制，為契合數位國家發展方向及智慧化醫療需求，採虛實併行原則，於沿用原有晶片卡片之外，同步推行虛擬健保卡。嗣於 109 年間完成系統開發後，逐步進行試作，111 年度起於「居家醫療」、「遠距醫療」及「視訊診療」等 3 個場域正式推廣。按虛擬健保卡之應用，除健保署建置相關系統及程式外，更須醫療院所配合投入人力宣導、購置相關資訊設備及更新醫療資訊系統，彼此間執行進度相互牽動，係影響整體推動成效之關鍵，惟該署推行虛擬健保卡，未凜於權責擬具上位指導計畫、具體執行策略及分年目標，截至 113 年底止，虛擬健保卡推展範圍除上開 3 個場域外，僅增加「居家腹膜透析」及「在宅急症照護」等 2 個場域，尚未全面擴及所有醫療院所及居家護理機構，連帶影響民眾使用意願，不僅未能達成全面於醫療場域使用之目標，亦無法有效解決健保卡設計及功能老舊等既有問題。經函請衛生福利部督促健保署積極研擬推動虛擬健保卡之相關配套措施，檢討現行推動策略，完備相關後續政策計畫執行機制。

2. 健保署未積極協助醫療院所克服系統整合與運作窒礙，降低虛擬健保卡導入成本，復未配合院所推行實況，滾動檢討獎勵範疇，並採取有效對策措施，肇致醫療院所參與比率甚低：據健保署統計，109 至 110 年度虛擬健保卡試辦期間，累計曾參與試辦之醫療院所計 1,268 家，嗣自 111 年度起正式推廣後，提供虛擬健保卡服務之醫療院所，由 111 年底之 317 家，增加至 113 年底之 539 家，尚未及試辦期間之 5 成，且僅占全國特約醫療院所及居家護理機構合計 23,091 家之 2.33%，其中區域級以上醫院提供虛擬健保卡服務之涵蓋比率已逾 8 成，惟地區醫院、基層診所及居家護理機構考量成本，或缺乏資訊人員及數位落差等，涵蓋比率僅 40.86%、

1.07%及 8.91%（表 5-5），比率明顯偏低；縱使醫療院所導入虛擬健保卡就醫模式，因多數民眾仍持實體健保卡就醫，致醫護人員須交替使用虛擬與實體健保卡，影響診間系統之穩定性，更加缺乏配合推動意願，甚至退出服務。按健保署為鼓勵醫療院所協助病

表 5-5 113 年底醫療院所提供虛擬健保卡服務情形

單位：家、%

類別	提供虛擬健保卡服務家數 (A)	全國特約院所家數 (B) (註 2)	比率 (A/B×100)
合計	539	23,091	2.33
醫學中心	25	28	89.29
區域醫院	70	85	82.35
地區醫院	143	350	40.86
基層診所 (註 1)	235	21,887	1.07
居家護理機構	66	741	8.91

註：1. 含西醫、牙醫及中醫診所。

2. 113 年 12 月 31 日特約醫事服務機構家數（排除停歇業機構）。

3. 資料來源：整理自健保署提供資料。

患綁定虛擬健保卡及提高虛擬健保卡就醫申報件數，111 至 113 年度於居家醫療照護、遠距醫療、居家腹膜透析及在宅急症照護等場域，提供相關獎勵，惟因獎勵措施對醫療院所不具誘因，111 及 112 年度獲獎勵醫療院所累計僅 74 家次、54 萬餘點（113 年度尚未完成結算），未能提升醫療院所使用意願，加以虛擬健保卡申報之診療件數以一般門診案件居多，逾虛擬健保卡總申報件數 8 至 9 成，一般門診不僅未納入試辦場域，亦非屬健保署獎勵範疇，醫療院所如欲提供虛擬健保卡就醫服務，因無法獲得獎勵，更須負擔資訊系統增修所衍生之財務與技術壓力，抑制後續推廣與使用意願。經函請衛生福利部督促健保署積極整合醫療院所意見，協助醫療院所於就醫流程階段導入虛擬健保卡，並研擬相關配套措施，擴大使用場域，以有效發揮虛擬健保卡之優勢及效能。

（六）經濟部辦理領航企業研發深耕計畫，有助吸引國內外技術領航企業在臺從事前瞻創新研發活動，並依首年實際執行情形調高計畫績效指標目標值，惟修正後部分指標設定之目標值仍有偏低情形，且部分效益項目未達目標，又委託會計師查核效益達成情形因部分項目查證受限，致無法表示意見，允宜依實況調修目標及檢討落實查證工作，以完整評估政策效益達成情形。

經濟部為吸引國內外技術領航企業在臺從事前瞻創新研發活動，辦理領航企業研發深耕計畫（下稱領航計畫），推動國際級大廠在臺前瞻技術布局，打造我國成為全球高科技研發中心，計畫期程為 110 至 114 年度，計畫總經費 107 億 2,539 萬元。

截至 113 年底止，核定補助記憶體研發及人工智慧創新研發等 2 案計畫。經查執行情形，核有：1. 領航計畫因 110 年度工作指標與效益指標實際值均已為原計畫目標值之數倍，經濟部爰於 112 年 9 月及 10 月辦理計畫變更，修正全程目標為新增研發與營運人才 1,000 人、促進在臺新增生產及製造投資金額（含直接及間接）2,400 億元等，惟截至 111 年底止，新增生產及製造實際投資金額 2,199 億餘元，倘加計 112 至 114 年度之預計目標，將高達 3,198 億餘元，與修正後全程目標值為 2,400 億元存有落差；又截至 111 年底止，實際新增國內研發人數 474 人，倘加計 112 至 114 年度預計目標則共約 1,227 人，為修正後目標值 1,000 人之 122.70%，似有低估情事；另補助人工智慧創新研發計畫計列有國外人才引進人次等 15 項預期成果，依據經濟部提供之補助效益查核報告，未達目標值者，包括「新增生產及製造」等 5 項，其中與國內學術單位及研究機構技術合作金額連續 2 年未達目標（表 5-6）；2. 經濟部為推動補助案件落實規劃與承諾，除要求廠商依規劃時程提出各項查核點外，並委託會計師事務所查核計畫效益情形。惟據會計師事務所 111 年 12 月、112 年 12 月及 113 年 10 月出具之查核報告，因記憶體研發計畫計有 4 項未列入查核

表 5-6 人工智慧創新研發計畫效益未達目標情形

單位：件、新臺幣億元

項目			第 1 年度		第 2 年度	
			預計數	實際數	預計數	實際數
國內技術合作	件數	學術單位	4	2	4	4
	金額	廠商	0.15	—	0.15	0.29
		學術單位	0.12	—	0.12	0.06
		研究機構	0.12	—	0.18	—
新增生產及製造投資	金額		300	131.27	—	132.83

註：1. 第 1 年度為 111 年 3 月 1 日至 112 年 2 月 28 日；第 2 年度為 112 年 3 月 1 日至 113 年 2 月 28 日

2. 資料來源：整理自經濟部提供資料。

項目，人工智慧創新研發中心計畫因相關資料取得受限，致會計師對部分項目無法表示意見等情事，經函請經濟部檢討研議依實況調修計畫，以提升執行效益，並檢討落實查證作業，俾完整評估政策目標達成情形。據復：1. 已依實際推動情形調高績效指標之全程目標值，並將持續透過國際旗艦級大廠引進前瞻技術及高階人才來臺，提升我國產業技術競爭力，另廠商已積極與學研單位及國內業界洽談研發合作內容，將妥為協助並持續追蹤，以確保達成計畫效益；2. 後續將請會計師事務所依計畫書中所列項目逐一列出計畫達成情形，並評估以公開可替代之產業效益等資訊檢核，以強化查

核工作並完整評估政策目標達成情形。

(七) 教育部推動中小學數位學習應用創新模式，已補助 14 個市縣建置 XR 數位共學中心，惟間有線上課程開設及教材使用未臻理想，允宜研謀改善，以提升學生科技輔助自主學習素養，發揮數位共學效益。

教育部為改善國中小及高中（下稱中小學）學生數位學習環境，推動數位學習應用創新模式，提升學生科技輔助自主學習素養，辦理「校園 5G 示範教室與學習載具計畫」（下稱 5G 示範學習計畫）及「強化智慧學習暨教學計畫（下稱智慧學習計畫）」，計畫期程均為 110 年 1 月 1 日至 114 年 8 月 31 日。110 至 113 年度累計編列預算數 18 億 1,931 萬餘元，累計執行數 17 億 9,498 萬餘元，執行率 98.66%。經查執行情形，核有下列事項：

1. 補助市縣政府建置 XR 數位共學中心，透過遠距直播教學模式，提供學生虛擬互動學習環境，惟未依計畫推動項目開設本土語言等師資不足課程，且未分析課程實施成效，又部分市縣尚待建置共學中心，有待加強推動：教育部為推展新科技應用在中小學課程與教學，引導學校以 5G 行動通訊網路為基礎，善用學習載具，結合多元互動教材，如虛擬實境（Virtual Reality, VR）裝置（如 VR 頭盔）等實施創新教學，並增進中小學教師運用新科技教學能力，發展新科技教學與學習模式，辦理 5G 示範學習計畫，其中子計畫 2：5G 新科技學習示範學校計畫（下稱 5G 新科技計畫）辦理方式，分為模式 1—運用 VR 設備融入教學：該部補助申辦之中小學應用 VR 裝置及教材進行教學；模式 2—建置 XR 數位共學中心：該部補助申辦市縣政府建置市縣 XR 數位共學中心，教師於該中心運用 VR 設備及教材建置虛擬場景（例如置身海底觀察生物）直播教學，多校學生可同時運用學習載具及 VR 頭盔收播課程，提供學生沉浸式 3D 環場學習環境。依據 5G 示範學習計畫載述，國家語言發展法於 108 年 1 月公布施行，中小學學生必修本土語言課程，惟師資仍有不足情形，藉由 XR 數位共學中心可提供部分本土語言課程師資不足之學校教學需求，爰該中心開設課程科目將以師資不足課程為主。經查，113 年度截至 10 月底止，遠距直播教學學校累計開課時數及受惠學生人次分別為 121 小時及 10,088 人次，有助引導學生透過實體及線上課程進行沉浸式互動學習。另受補助之臺北市等 14 個市縣均已分別建置 1 座

XR 數位共學中心，並於 112 及 113 年度分別開設 1 至 5 個學科課程，包括數學、物理等 16 個學科(表 5-7)，惟尚未開設本土語言課程，未符 5G 示範學習計畫期藉由該中心遠距直播教學，解決部分課程師資不足之目的，另該部尚未分析各學科學生參與人次及學習成效，暨教師意見等回饋資訊，無法作為市縣政府執行計畫持續精進及該部推動後續計畫之參據。鑑於遠距直播教學結合虛擬實境、學習載具及 VR 頭盔等方式教學，屬全新教學模式，有待加強瞭解課程實施情形及評估學生學習成效，並督促 XR 數位共學中心提供本土語言等師資不足相關課程，暨瞭解尚未申請補助之桃園市等 8 市縣是否有遠距直播教學

需求，適時協助建置，以提升計畫執行成效，經函請教育部研謀改善。據復：將持續蒐集學校課程實施相關資料及分析學生學習成效，另輔導及鼓勵受補助市縣政府透過 XR 數位共學中心進行遠距直播教學課程，並增加稀缺師資學科課程，及邀請未參與計畫學校參與，增加受惠學生數，同時實施課程內容分享與交流，發揮數位共學效益，以提高其他市縣申辦計畫意願，俾於未來經費允許之下協助建置 XR 數位共學中心。

2. 補助大專校院開發之 VR 教材有助推動數位教學，惟約半數 5G 新科技計畫受補助中小學未採用，有待瞭解原因，並加強評估教材品質，以增進 VR 教材使用率，提升學生 VR 教學模式之學習成效：教育部辦理智慧學習計畫，其子計畫 2：開發數位教材與推廣，補助大專校院開發新科技數位互動教材，並搭配數位教學平臺推廣運用教材，及調查師生使用教材之滿意度。經查，截至 113 年 10 月底止，該計畫已開發陶瓷手拉坯之互動式 VR 課程等 103 件主題之 388 單元組教材，提供 5G 新科技計畫受補助中小學使用，並於教育大市集網站上架，供全國師生免費瀏覽及下載使用，累計瀏覽 138,794 人次，下載數 12,294 次。另該部曾於 113 年 11 月臺灣教

表 5-7 XR 數位共學中心開設學科

市縣別	112 年度	113 年度
臺北市	數學、物理、藝術、社會、國文	地理、地球科學、物理、數學
新北市	自然、地球科學	校訂課程、自然
臺南市	自然、社會	自然、藝術、防災教育、社會
高雄市	社會、綜合活動、藝術、科技	社會、綜合活動、科技
宜蘭縣		英語
新竹縣	社會、國文	社會
苗栗縣	社會、自然、音樂、國文	國文、自然、社會、環境
彰化縣	英語	社會、綜合活動
南投縣	健康與體育、自然	健康與體育、綜合活動、社會、環境
嘉義市	自然、英語	自然、社會
屏東縣	自然、社會	社會、綜合活動
花蓮縣	綜合活動、自然	社會、自然、健康與體育
臺東縣		社會、自然
澎湖縣		社會

註：1. 113 年度資料截止日期：113 年 10 月 31 日。

2. 資料來源：整理自教育部提供資料。

育科技展辦理 VR 教材展示，並以問卷調查現場民眾體驗教材之滿意度，調查結果受訪者多認為使用 VR 教材可提升學習效率及增進對於學科知識之理解。又據 112 年度 5G 新科技計畫成效評估報告（模式 1－運用 VR 設備融入教學）載述，5G 新科技計畫受補助中小學學生於 VR 教學環境中，其學習動機、課程滿意度呈現正向趨勢，惟有關學校課程之教材來源，其中 48% 使用智慧學習計畫開發之 VR 教材、38% 使用自製教材，14% 使用其他來源教材；部分學校反映教師 VR 課程尚無合適之教材，或學生使用 VR 設備感到頭暈或不適、或對 VR 課程不感興趣等意見。顯示約半數 5G 新科技計畫受補助中小學未採用智慧學習計畫開發之 VR 教材，有待瞭解原因，並加強評估教材品質，及學生學習成效暨教師使用教材之回饋意見，以提升 VR 教材使用率及學生接受 VR 教學模式之學習成效，經函請教育部研謀改善。據復：將督促受補助大專校院瞭解 VR 教材於中小學試教情形，以協助教材優化，提升教材品質，並透過問卷等方式，蒐集師生回饋意見，以提升教材使用率及學生學習成效。

（八） 文化部辦理 5G 文化科技創新應用內容開發與營運擴展計畫，提供國家級展演場域執行 5G 新型態展演內容產製及應用服務，惟未訂定補助作業要點妥為規範受補助單位應配合回饋驗證成效等補助條件，積極鼓勵其他展演場館參與遴選作業，允宜研謀改善。

文化部為使文化科技領域整合自主 5G 專網商用系統，垂直應用於國家級典範場域發展創新營運服務及商業模式，以普及智慧型文化公共服務，促進文化近用與平權，經與經濟部、數位發展部（110 及 111 年度與經濟部合作，111 年 8 月 27 日數位發展部成立後改與其合作，以下統稱數發部）合作辦理文化科技 5G 創新垂直應用場域建構及營運計畫，其中文化部執行 5G 文化科技創新應用內容開發與營運擴展分項計畫（下稱 5G 文化科技創新計畫），數發部執行 5G 專網暨文化數位體驗應用服務整合建置等 2 項分項計畫，規劃由數發部導入國產自主技術建置 5G 專網，文化部提供國家級展演場域執行 5G 新型態展演內容產製及應用服務，驗證 5G 專網設備實用性。110 至 113 年度於前瞻計畫第 3 期及第 4 期特別預算，累計編列預算數 1 億 6,000 萬元，累計執行數 1 億 5,968 萬餘元，執行率 99.80%。經查執行情形，核有：1. 文化部為協助國家級展演場域運用 5G 科技建立表演藝術科技創新應用與服務模式，並推

動商業模式運轉與經驗擴散，於 110 至 112 年度核定補助國家表演藝術中心國家兩廳院（下稱兩廳院）1 億 580 萬元，完善 5G 通訊環境，協助建立 5G 場館技術標準作業流程，驗證 5G 專網設備實用性及商業模式，經兩廳院運用 5G 專網與 5G 應用展演服務系統製作「神不在的小鎮」等 5 檔主辦節目，舉辦 15 場演出，嗣 113 年度兩廳院以「符合兩廳院節目規劃且熟悉 5G 應用之表演團隊尚未成熟」等原因，不再參與該計畫之驗證工作，文化部未依中央政府各機關對民間團體及個人補（捐）助預算執行應注意事項第 3 點規定，訂定補助作業要點妥為規範受補助單位應配合回饋驗證成效及協助擴散推廣等補助條件（標準），致無法要求兩廳院持續就「5G 專網設備實用性」及「商業模式」之驗證成果回饋改善意見及協助推廣擴散，限縮計畫執行效益；2. 113 年度 5G 文化科技創新計畫載述，將評估擴增 5G 場域，遴選跨部共識之適合場館，以達到場域擴散之目標。文化部於知悉兩廳院不參與 113 年度之 5G 文化科技創新計畫後，112 年 3 月 27 日函詢國立中正紀念堂管理處（下稱中正紀念堂管理處）及國家鐵道博物館籌備處參加該計畫作為 5G 專網驗證示範場域之意願，其中前者有參與意願，後者則無。惟該部未再積極函詢所屬其他國家級展演場域參與該計畫意願（舉如：國立傳統藝術中心轄管之宜蘭園區、臺灣戲曲中心等），致未提供其他國家級展演場館導入 5G 專網，開發 5G 文化科技新型態在地 IP 之機會；3. 文化部辦理 113 年度 5G 文化科技創新計畫，於國家鐵道博物館籌備處 112 年 3 月 31 日回覆無參加意願後歷時 10 個月，始於 113 年 2 月 7 日簽准增加華山文化创意產業園區（下稱華山文創園區）作為 5G 專網驗證場域，並於 113 年 4 月 16 日核定補助臺灣文創發展股份有限公司（華山文創園區之營運單位，下稱臺灣文創公司）500 萬元執行該計畫，惟該公司開發新型態節目需經費始能推動，且數發部建置 5G 專網設備需一定時程，致提供臺灣文創公司開發節目作業時程較短，僅能於華山文創園區以學校或民間團體實驗性創作小型 5G 展演節目之方式，開發 5G 文化科技新型態在地 IP，限縮臺灣文創公司計畫執行規模及效益；4. 113 年度核定補助中正紀念堂管理處 4,479 萬餘元執行 5G 文化科技創新計畫，112 年 12 月 20 日數發部已完成中正紀念堂管理處 5G 專網之建置，5G 訊號範圍包含該處 1 樓 1 至 3 展廳、常設展廳、藝廊及中央通廊暨 3 樓多媒體人權展區等展場，其中除 1 樓常設展廳及 3 樓多媒體人權展區為自辦展覽未開放外界申請租用外，其餘 1 樓 1 至 3 展廳等展場可供外界申請租用進行 5G 創新

應用內容展演(表5-8),惟截至113年10月18日止,該管理處未公告5G專網訊號範圍及規格等訊息,未能及時向外界有效推廣運用5G科技創新展覽內容等情事,經函請文化部檢討改進。據復:1.未來執行相關計畫,將訂定補助作業規範並強化補助條件與回饋機制,以提升

計畫執行效益;2.未來執行相關計畫,將積極邀請其他場館參與;3.嗣後將提供受補助單位充裕提案準備時間,以提升計畫執行效益;4.中正紀念堂管理處已分別於114年2月及3月於官網公告5G訊號涵蓋範圍及可提供之專網連線設備等資訊,俾利向外界推廣運用5G科技創新展覽內容。

(九) 國科會辦理公共服務網路交換中心及跨域雲端服務建置計畫效益未如預期,允宜研謀因應改善對策。

國家科學及技術委員會(下稱國科會)為提升國內公共服務網路跨網傳輸效率,降低網路交換成本、強化學研網路骨幹韌性、提供政府公共服務所需之雲端運算(含儲存與服務)資源、減少政府網站流量負擔與緩衝網路攻擊等目標,責由財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心(下稱國網中心)辦理公共服務網路交換中心與跨域雲端服務建置計畫,執行期間為110年至114年8月,計畫經費21億6,700萬元,由前瞻計畫特別預算支應,截至113年底止,累計分配預算數17億5,200萬元,累計實現數17億2,553萬餘元,分別完成建置福爾摩沙開放網際網路交換中心(下稱公共服務網路交換中心,圖5-1),及公部門公有雲服務環境、多維度資料服務平臺及公共服務內容傳遞


表5-8 中正紀念堂管理處展場建置5G訊號開放情形

單位:平方公尺

展場名稱		面積	開放外界申請租用情形
1樓	第1展廳	1,363.00	已開放
	第2展廳	613.04	
	第3展廳	612.50	
	常設展廳	2,341.53	自辦展覽未開放
	藝廊	461.14	已開放
	中央通廊	1,186.36	
3樓多媒體人權展區		48.00	自辦展覽未開放

資料來源:整理自中正紀念堂管理處提供資料(截至113年10月18日止)。

圖5-1 公共服務網路交換中心建置前後之公部門網路架構



資料來源:整理自國網中心提供資料。

網路 (Content Delivery Network, CDN) 等跨域雲端服務。經查執行情形，核有下列事項：

1. 國網中心建置公共服務網路交換中心，並開放公部門網路及商用網路互連，惟因國內外主要雲端服務與電信業者尚未加入，致網路流量使用率未及 3 成：國科會鑑於國內現有網際網路交換中心均為營利事業所經營，缺乏非以營利為目的且角色中立之交換中心，配合政府數位發展政策，責由國網中心建構公共服務網路交換中心，除串接臺灣高品質學術研究網路 (Taiwan Advanced Research and Education Network, TWAREN)、臺灣學術網路 (Taiwan Academic Network, TANet)、政府網際服務網 (Government Service Network, GSN)、中央研究院網路 (Academic Services Network, ASNet) 等國內四大公共服務網路外，同時開放供國內外電信業者、網路服務業者/網路內容服務業者、雲端服務業者等互連，期提升國內跨網傳輸效率，降低網路交換成本，以促進我國網際網路交換之健全發展。經查，公共服務網路交換中心服務容量係參考台北網際網路交換中心 (國內最大網際網路交換中心，TPIX) 營運規模規劃建置，網路流量負載上限為 4.08Tbps，惟截至 113 年 10 月底止，加入公共服務網路交換中心成員使用網路流量需求約 1Tbps，僅占可使用量 24.5%，主要係國內已有中華電信及其關係企業是方電訊建置之台灣網際網路交換中心 (國家首家網際網路交換中心)、TPIX 等交換中心，或吸引相關業者加入公共服務網路交換中心之誘因不足，參與成員數較少或重要性較低等，致 Google 及 Meta 等國外主要雲端服務業者與國內三大電信業者等均未加入，影響整體營運效能，經函請國科會研謀因應對策，以提升交換中心經營效能。據復：經積極與業者洽談爭取加入公共服務網路交換中心，截至 114 年 5 月底止，已新增國內三大電信業者之二一中華電信、遠傳電信，及國外雲端服務業者 Meta 等 5 個成員，整體網路流量使用率已略為提升至 34.84%，未來將透過參加網路組織及研討會，持續爭取國內外大型網路或雲端服務業者加入，及搭配國網中心自建骨幹光纖、CDN、資訊機房等資訊基礎設施或服務，綜合推廣公共服務網路交換中心，以提升使用者加入意願，使網路流量使用率朝正向成長。

2. 國網中心建置多維度資料服務平臺，並採購 70 套軟體授權提供公部門運用，惟未覈實估算使用需求，致實際使用率未及 4 成，衍生不經濟支出逾 4 千萬元：國網中心為提供公部門作為多維度空間資訊儲存、展示、分析等功能之開發環境，於 110 年 11 月建置多維度資料服務平臺，每年由機關提出申請，並由國網中心

擇選 3 個政府機關輔導運用該平臺。經查，國網中心多維度資料服務平臺採購軟體授權數量，係以 22 個市縣政府，每個市縣使用 2 套為基準，估計需 44 套軟體授權，加計開發測試所需，共計採購 70 套軟體授權（含廠商額外無償提供 10 套）。惟截至 113 年 10 月底止，僅使用 17 套軟體授權用於實際應用案例，若加計每年用於開發測試之 10 套軟體授權，實際使用率僅 38.57%，衍生不經濟支出約 4,674 萬元，經函請國科會督促檢討改善，以避免軟體授權購置後閒置未用。據復：已持續輔導政府機關運用該平臺，截至 114 年 5 月底止，新增 3 個應用案例（表 5-9），並同步檢討軟體維運策略規劃，自 114 年起軟體維運套數由 70 套減少至 25 套，可降低軟體維運費用約 1,012 萬元，未來將持續透過示範案例展示歷年合作成果、積極參與研討會與推廣活動及拜訪空間資訊相關產業等推動策略，向產官學研共同推廣數位孿生應用，逐步提升軟體使用率。

表5-9 多維度資料服務平臺建置後服務情形

編號	受輔導機關	應用案例
1	內政部地政司	三維產權模型展示
2	國防部	災害情資展示
3	經濟部地質調查所（地質調查及礦業管理中心）	礦業地區火藥庫管理
4	交通部觀光局（觀光署） 雲嘉南濱海國家風景區管理處	風景區智慧設施管理
5	文化部文化資產局	古蹟建物養護三維視覺化展示
6	中央研究院地理資訊科學 研究專題中心	噪音地圖展示
7	國家災害防救科技中心	風場流力三維動態展示
8	臺中市政府水利局	易淹水地區抽水站預警
9	臺中市政府消防局	搜救犬日常訓練成果三維虛擬導覽
10	臺中市政府建設局	建築工程施工安全管理
11	臺南市政工務處	地下管線整合工具展示
12	高雄市政府農業局	智慧農業三維展示
13	高雄市政府都市發展局	都市發展三維場域模擬
14	高雄市政府交通局	數位孿生交通規劃輔助決策
15	基隆市政地政處	全方位地理資訊便民展示
16	苗栗縣政府工商發展處	三維智慧都市規劃模擬
17	南投縣政府觀光處	圖資雲端整合服務展示
18	臺東縣政府地政處	綠島數位孿生展示
19	澎湖縣政府工務處	數位港灣
20	國立成功大學空間資訊暨 環境健康研究室	空汙模型推估展示

- 註：1. 實際應用案例編號 5、11、15 之輔導使用機關因無經費或無需求已於 113 年停止使用而轉為內部展示案例；編號 3、10、16 為 114 年新增應用案例。
2. 另加計國網中心作為內部使用之功能開發測試、環境佈署、資料授權、服務派送與版本更新驗證等 10 套，合計已運用 30 套使用授權。
3. 資料來源：整理自國科會提供截至 114 年 5 月 27 日資料。

3. 國網中心於臺灣高品質學術研究網路建置 CDN，有效縮短政府及學研單位網站存取時間，惟未事先調查各機關之服務需求，網站服務數（容）量配置與實際使用量存有顯著落差：國科會為加速政府機關及學研單位存取網站內容，達成減少網路延遲以及節省骨幹流量目的，責成國網中心於該中心臺南、新竹、臺中分部及國家教育研究院等 4 處學研骨幹網路核心主節點建置 CDN，期藉由將網站內容（含圖片或影音檔案等）快取到各服務節點內，引導使用者至最近之節點存取，以強化政府數

位服務之韌性。經查，據該中心以網站預期流量推估，待 CDN 建置完成後，約可服務 160 個網站，惟因未事先調查各機關對於該中心建置 CDN 之服務需求，截至 113 年 10 月底止，僅有 6 個網站使用國網中心 CDN 服務，占可服務數量之 3.75%，且上揭網站實際使用快取空間（3.36TB）亦僅占伺服器總存取空間（84TB）之 4%，網站服務數（容）量配置與實際使用量差距頗大，經函請國科會檢討研謀推廣善策，以有效運用政府雲端服務資源。據復：經持續向公部門推廣運用，截至 114 年 5 月底止，已新增 2 個政府機關網站納入 CDN 服務，且預計於年底前擴大服務範圍至一般性網站，並正式收費，以活用服務資源，提供穩定及高品質之 CDN 服務，另規劃與國際 CDN 業者 CloudFlare 雙邊合作，驗證跨 CDN 服務實際運作方式，以增進服務技術能力。

（十）數發部辦理雲世代雲端基礎建設計畫，協助執行機關移轉重要為民服務系統至雲端環境，及訂定雲端應用成熟度評估指引供機關參考運用，惟計畫執行績效管理作業未臻周妥，且逾半數為民服務之雲端應用成熟度未達設定目標，允宜研謀因應，以提升計畫執行成效及強化政府雲端服務韌性。

數位發展部（下稱數發部）為強化政府網際服務網（Government Service Network, GSN）韌性，提供民眾更佳政府數位服務體驗，辦理雲世代雲端基礎建設計畫【含 7 個部會（11 個執行機關）辦理之子計畫，下稱雲世代計畫】，計畫於前瞻計畫第 3 期至第 5 期特別預算編列經費計 13 億 7,387 萬元，計畫期間為 110 年至 114 年 8 月。截至 113 年底止，累計分配預算數 11 億 464 萬餘元，已全數執行完畢，合計完成 15 項重要為民服務系統移轉公有雲、29 個系統雲端應用成熟度評估作業等。經查執行情形，核有下列事項：

1. 雲世代計畫執行機關之關鍵績效指標訂定、認列及執行效益未臻周妥，有待強化計畫執行績效管理作業：依行政院所屬各機關管制考核業務查證實施要點第 3 點第 4 款及第 4 點第 1 項規定，管考機關辦理查證時應著重查證事項相關資訊之瞭解、執行進度之追蹤、困難問題之發掘，及辦理績效之核對；另得辦理機動性查證，以瞭解執行現況及會商協調相關機關，並提供相關建議。經查，數發部依上述查證實施要點規定，辦理 11 個雲世代計畫執行機關年度實地查證作業，查核結果計有文化部資訊服務雲端應用成熟度仍有精進空間等應行改進事項，經請相關機關研謀改善。惟經本部抽查文化部等 4 個執行機關計畫績效指標及預期效益之達成情形，另發現文化部國家文化記憶庫收存系統未研擬資訊服務關鍵績效指標（KPI）及其目標值；農業委員會（112 年 8 月 1 日改制為農業部，下稱農業部）未有效衡量即時動

態定位服務之 KPI 實際值、無人植保機輔助精密定位監控及管理平臺（下稱無人植保機管理平臺）建置後停用，未發揮預期效益；內政部地理資訊圖資雲服務等平臺 KPI 目標值未具挑戰性、社會經濟資料服務平臺移轉至公有雲後，囿於預算經費不足再規劃移回私有雲，徒增平臺移轉作業及費用等情事（表 5-10），經函請數發部研謀改善。據復：已洽文化部、農業部及內政部等

表 5-10 雲世代計畫執行機關關鍵績效指標訂定、認列及執行效益之待改進事項

項次	執行機關	說明
1	文化部	文化部提報計畫未研擬國家文化記憶庫收存系統 KPI 及其目標值，無法具體衡量計畫執行成果。
2	農業委員會 (農業部)	農業部未能確認用戶使用即時動態定位服務、無人植保機輔助精密定位監控及管理平臺於農業用途 (KPI 衡量標準)，即予認列 KPI 實際值。
3		農業部建置之無人植保機管理平臺已停用，未發揮預期管理效益。
4	內政部	地理資訊圖資雲服務平臺及社會經濟資料服務平臺系統介接數、參與教育訓練及說明會人次等 2 項 KPI 之 113 年達成率逾目標值 3 倍，且已達計畫全程目標。
5		內政部社會經濟資料服務平臺移轉至公有雲服務未及 3 年，囿於預算經費不足再規劃移回地端私有雲，徒增平臺上下雲轉移作業及費用。

資料來源：整理自雲世代計畫執行機關提供截至 114 年 3 月底資料。

計畫執行機關瞭解尚待改進項目之原因及改善情形，另視各執行機關推動成果，爾後類此計畫將透過輔導及協助調整目標設定，以更合理反映計畫執行成效。

2. 113 年度雲世代計畫執行機關資訊服務雲端應用成熟度逾半數未達設定目標：數發部為協助政府機關瞭解自身資訊服務雲端應用成熟度等級，於 112 年 7 月訂定資訊服務雲端應用成熟度評估指引，以內政部等 11 個雲世代計畫執行機關之 30 個重要為民服務系統為試行對象，並建議雲端應用成熟度以第 3 級為初步及格目標，且每年輔導執行機關辦理成熟度評估作業。經查，截至 113 年底止，數發部共輔導 11 個機關維運之 29 個系統完成雲端應用成熟度評估，113 年度評核結果，國家發展委員會等 8 個機關維運之 15 個系統成熟度未達自行設定目標（表 5-11），占 51.72%，其中財政部

表 5-11 113 年度雲世代計畫資訊服務雲端應用成熟度未達成目標情形

機關	資訊服務名稱	服務 級別	成熟度級別	
			目標	評估 結果
國家發展委員會	公共政策網路參與平臺	高	5	4
文化部	藝文活動管理暨報名系統	中	4	3
	iCulture 藝文活動整合平臺	中	4	3
農業委員會 (農業部)	土壤資源及肥力診斷服務	中	4	3
	農地資源影像判釋服務	中	4	3
	農業無人機 (UAV) 影像二維三維應用服務	中	4	3
財政部 關務署	AI 稅則分類服務	中	3	2
	跨機關車輛資訊服務	中	4	3
	優質企業認證服務	高	4	3
經濟部	產業園區投資招商服務雲	中	4	3
經濟部 標準檢驗局	商品檢驗業務申辦服務系統	中	4	3
	度量衡業務申辦資訊查詢服務	中	4	3
	正字標記管理服務	中	4	3
經濟部工業局 (產業發展署)	減免稅捐證明及外銷品原料核退稅標準之線上申辦服務	中	5	4
行政院公共工程委員會	公共工程大數據資料雲	中	4	3

資料來源：整理自數發部提供資料。

關務署維運之 AI 稅則分類服務成熟度僅第 2 級，未達初步及格目標，據農業部、國家發展委員會、文化部等機關說明，主要係因未符合數發部網站無障礙相關政策；或未檢附系統維運廠商及雲端服務提供者（Cloud Service Provider, CSP）維持營運之持續性佐證資料；或未進行備份回復測試等所致。另查，文化部官網共構平臺為雲世代計畫移轉雲端環境運作之資訊服務，卻未列入雲端應用成熟度評估輔導範圍，有欠妥適，經函請數發部通盤研謀改善，以強化政府資訊服務之韌性。據復：經輔導後，各執行機關 114 年度資訊服務雲端應用成熟度評估結果，全部系統均已達成熟度第 3 級之初步及格目標，並有 26 個系統達成熟度第 4 級之自行設定目標（達成率 89.66 %），其餘農業部 3 個系統俟備齊佐證文件，即可達成熟度第 4 級；另文化部官網共構平臺系統已納入 114 年度成熟度評估輔導範圍，其成熟度等級已達第 3 級之初步及格目標。

（十一） 農業部推動精準農業及智慧農業政策，建置農用即時動態定位服務系統，惟定位服務管理機制尚待加強，未依計畫期程完成營運管理服務辦法之訂定，原規劃與內政部定位服務系統整合事宜亦未有具體進展，允宜研謀改善。

農業委員會（112 年 8 月 1 日改制為農業部，下稱農業部）為協助農民即時掌握土壤、氣候與作物生長狀況，並建立田間作業履歷與資料追溯基礎，規劃建置即時動態定位服務（Real-Time Kinematic, RTK）基站、無人植保機輔助精密定位監控及管理平臺（下稱無人植保機管理平臺）暨省工農機管理平臺，建置經費計 1,980 萬元，於 112 年 1 月啟用，期透過將 RTK 定位服務與土壤分析設備、農機具等設備結合，以增進農事作業效率，同時透過上開平臺管理農機及無人機飛行軌跡、作業區範圍、噴藥面積等資訊，以作為農藥施用查核、履歷建置、區域作業熱點分析之依據。經查執行情形，核有：1. 未記錄 RTK 定位服務使用者實際用途，無法確認其是否確依計畫用途作為農業使用；又無人植保機管理平臺因不同品牌無人機與 RTK 定位模組間缺乏標準化介面，致資料整合困難且穩定性不足；2. 未能依原訂計畫期程於 113 年度完成擬定 RTK 定位服務 OT（營運—移轉）營運案管理服務辦法，影響後續推動以 OT 方式邀集民間農事服務業者參與擴大投資經營維護之進展；3. 內政部國土測繪中心 113 年 3 月建置完成之 RTK 定位服務系統，使用與農業部相同之定位技術，且服

務範圍包括臺灣本島及離島，可彌補農業部系統服務範圍之限制（表 5-12），雙方原規劃辦理系統整合，惟截至

表 5-12 農業部 RTK 定位服務與內政部新建置 RTK 定位服務比較

比較項目	農業部農業 RTK 定位服務	內政部新建置 RTK 定位服務
定位技術	PPP-RTK	PPP-RTK
建置目的	提供高精度即時動態定位	提供高精度即時動態定位
服務對象	農業部暨所屬機關；農事工作者	全國使用者
應用用途	農業使用	有高精度定位需求使用者（舉如自駕車、人工智慧物聯網服務等）應用
服務範圍	臺灣本島	臺灣本島及馬祖、金門、澎湖等離島

資料來源：整理自農業部農業試驗所提供資料。

114 年 2 月底止，尚無具體進展等情事，經函請農業部檢討研謀改善，以提升政府整體定位服務效能。據復：1. 已檢討將使用 RTK 定位服務實際用途記錄納入系統作業機制，並邀集相關單位研商下一階段 RTK 定位服務推動策略與技術整合可行方案，以利整體制度之完善與落實；2. 考量 RTK 定位服務 OT 營運案管理服務辦法（草案）之擬定，尚待研議維運責任分工及風險管控機制，且需與內政部國土測繪中心協商雙方系統整合方向，方能提出具體可行之營運移轉模式，未來將視整體條件成熟與政策評估結果再行研議；3. 已於 114 年 3 月與國家科學及技術委員會、內政部國土測繪中心等，討論 RTK 定位服務之管理、推動及整合作法，現階段將視該中心 RTK 定位服務測試成果，再由雙方就系統整合涉及之頻率資源調配、服務授權模式、資料交換標準與維運責任歸屬等問題協調，以利後續整合作業，提升政府高精度定位服務整體效能。

（十二）內政部推動內政雲端計畫，TGOS 及社經平臺轉移至公有雲端環境服務，持續優化 4 大服務領域之能力度等級，雲端應用成熟度等級逐年提升，惟效能保證服務領域面向評比等級較低；又社經平臺考量維運經費需求於計畫屆期後將自雲端下雲，允宜研謀提升平臺效能保證，並確實盤點上雲服務需求及必要性，以發揮預算資源最大效益。

內政部規劃將地理資訊圖資雲服務平臺（下稱 TGOS 平臺），及社會經濟資料服務平臺（下稱社經平臺）等 2 個系統，轉移至公有雲端環境，於 109 年 9 月提出雲世代雲端基礎建設計畫【下稱內政雲端計畫；嗣於 111 年 6 月提出修正計畫，經數位發展部（下稱數發部）於同年 9 月同意】，期程為 110 年 1 月至 114 年 8 月，總經費 7,027

萬餘元，以前瞻計畫第3期至第5期特別預算支應。110至113年度已編列預算5,953萬餘元，截至113年底止，累計實現數5,784萬餘元。內政部參據行為時數發部訂定資訊服務雲端應用成熟度評估指引草案（112年7月正式公告），發展TGOS及社經平臺雲端服務，並據以精進雲端應用成熟度。該指引評估面向包括「服務治理」、「效能保證」、「資料管理」及「營運持續」等4個服務領域，並按設定之普級、中級、高級服務等級，及對應建立基本、進階、全面之指標，進行評估各面向之能力度等級，判定雲端應用成熟度等級（Maturity Level；由低至高，分為1至5級），指引建議初步以第3級為目標。內政部TGOS及社經平臺分別於111年9月及11月上雲，並配合數發部委外之輔導團隊每年進行2次輔導評估及實地查證雲端應用成熟度，經3個年度持續精進優化系統等面向，據數發部實地查證分別提出111至113年度2個平臺資訊服務雲端應用成熟度改善輔導報告列載，TGOS平臺雲端應用成熟度由設定服務等級「高級」之第2級提升至第3級；社經平臺雲端應用成熟度由設定服務等級「中級」之第1級提升至第4級，已達資訊服務雲端應用成熟度評估指引建議之「第3級」目標，逐步提升雲端服務效能。惟查，依4個服務領域面向觀之，2個平臺在「效能保證」面向因系統合約未載明最長回應時間之數值指標，致無法管控達成情形，分別列為第3級及第4級能力度等級，相對其他3個面向之能力度等級為低，仍有待持續研謀精進。又內政雲端計畫將於114年8月屆期，後續雲端租賃等相關經費，將自前瞻計畫各期特別預算全數改以公務預算支應，囿於預算考量，內政部評估決定，TGOS平臺仍維持於公有雲端環境服務，社經平臺則將自公有雲端環境轉移至該部地端資源池環境（下稱下雲），預估下雲資訊服務費用222萬餘元。按內政部甫耗資212萬餘元，於111年11月將社經平臺上雲，惟上雲服務未及3年即又規劃下雲，徒增平臺上下雲轉移作業及費用，亦與政府推動雲端發展政策未盡相符。經函請內政部針對「效能保證」面向評比等級較低情形，研謀改善對策，並確實盤點相關資訊服務之上雲需求及必要性，暨後續年度經費負擔能力，俾免類案再生，以發揮國家有限預算資源最大效益。據復：將於115年度委外契約明訂系統最長回應時間及系統平均回應時間等相關效能指標，以提升「效能保證」面向之成熟度等級；社經平臺為提供民眾查詢及下載空間化統計資料之資訊服務，截至113年底已介接37個系統，為不影響用戶權益，該平臺將持續提供雲端服務。

(十三) 教育部辦理臺灣學術網路服務優化計畫，增置暗光纖線路、CDN 及提供雲端應用服務，惟整體線路頻寬及 CDN 實際使用率偏低，雲端應用服務資安防護能量亦待研議提升，允宜研謀改善。

教育部為優化臺灣學術網路 (Taiwan Academic Network, TANet) 骨幹架構及服務韌性，以因應學校實施線上教學與數位學習之需求，提供師生順暢教學資源存取環境，辦理臺灣學術網路服務優化計畫，期間為 110 年至 114 年 8 月，計畫經費 15 億 3,700 萬元，由前瞻計畫特別預算支應。截至 113 年底止，累計分配預算數 11 億 8,700 萬元，累計實現數 10 億 7,776 萬餘元，已完成 TANet 35 處內容傳遞網路 (Content Delivery Network, CDN) 服務節點、10 個市縣教育網路中心 (下稱教網) 連接至區域網路中心 (下稱區網) 頻寬提升作業及 4 個直轄市教網節點建置暗光纖線路等。經查執行情形，核有下列事項：

1. 教育部因應學校頻寬需求逐年成長，於 4 個直轄市教網至區網間增置暗光纖線路，惟增置後整體線路頻寬實際使用率未及 3 成：教育部為因應校園所需頻寬逐年成長，規劃將教網連接至區網之頻寬升級，並於 6 個直轄市教網租用暗光纖線路，俾能即時依據使用需求彈性擴增線路頻寬，強化整體 TANet 服務韌性。截至 113 年底止，已支用經費 4 億 332 萬餘元，完成 10 個教網連接區網之頻寬提升，及 4 個直轄市教網連接區網之暗光纖線路租用作業，並自 112 年 4 月起陸續啟用。經查，教育部辦理臺灣學術網路服務優化計畫前，已於 4 個直轄市教網連接至區網間租用 2 條頻寬合計 60Gbps 或 80Gbps 線路，每年租金約 2,307 萬餘元，加計本次租用暗光纖線路 1 條，共計 3 條線路，每年租金共 2,643 萬餘元，惟截至 114 年 3 月底止，4 個直轄市教網連接至區網線路最大使用流量僅占 3 條線路容量之 11.55% 至 26.34% 不等，使用率未及 3 成(表 5-13)，經函請教育部檢討研謀改善，以提升頻寬使用效能。據復：考量

表 5-13 4 個直轄市教網連接至區網線路使用情形

單位：Gbps、%

直轄市	現有 3 條線路容量	最大使用流量 (註 1)	使用率
臺北市	160	28.05	17.53
新北市	180	20.79	11.55
臺南市	180	33.26	18.48
高雄市	180	47.41	26.34

註：1. 資料期間：4 個直轄市教網連接至區網間使用頻寬線路 113 年 12 月至 114 年 2 月最高下載 (上傳) 流量、使用暗光纖線路 113 年 5 月至 114 年 4 月最高下載 (上傳) 流量。


2. 資料來源：整理自教育部提供資料。

直轄市教網對區網之網路連線可用性與穩定度對推動校園數位學習、教育行政工作等至關重要，於現階段網路線路轉換使用暗光纖架構之過渡時期，或現有網路設備尚有頻寬不足及負載不平衡等問題，使用 3 條線路提供服務仍有必要性，後續將於網路設備採購建置完成後，視網路運作穩定情形，停用舊有租用線路，以充分發揮暗光纖效益及服務韌性，節省公帑。

2. 教育部為解決網路頻寬不足等問題，於區網及教網骨幹節點建置 CDN，以縮短重要數位教學網站存取時間，惟區網 CDN 節點未開放連線，且部分重要數位教學網站尚未導入，影響 CDN 使用效益及服務韌性：教育部為解決遠距教學所衍生之網路頻寬不足及網站壅塞等問題，規劃於 TAnet 之 13 個區網及 22 個教網建置 CDN 服務，建置經費 5 億 3,826 萬餘元，並將因材網、教育雲、教育媒體影音網等重要數位教學網站納入 CDN 服務範圍，期藉由將重要數位教學網站內容（含圖片或影音檔案等）快取到各服務節點內，並引導使用者至最近之節點存取，以加速重要數位教學網站內容存取速度及穩

定性（圖 5-2）。教育部已建置完成 35 處 CDN 節點，並導入 12 個網站。惟查，教育部之 13 個區網尚未完成網站連線設定，致未開放連線，且該部高等教育司等 8 個司及所屬機關（構）網站、因材網等重要教學網站

圖 5-2 教網建置 CDN 服務示意



資料來源：整理自教育部提供資料。

或教育雲數位學習入口網及推動中小學數位學習精進方案入口網內部之數位教學資源均未導入 CDN 服務，致 CDN 服務節點實際使用快取空間（14.85TB），僅占總存取空間（1,423.49TB）1.04%，未能發揮 CDN 提升數位教學資源存取效率及強化資安防護韌性，經函請教育部積極研謀改善。據復：已完成 13 個區網網站連線設定，並將盤點重要數位學習網站數量，提供技術與協調支援，加速各司處及所屬機關（構）網站導入 CDN 服務進度，以強化全國學校與師生存取教育資源之效率與穩定性。

3. 為提升教育雲端整合平臺資安防護能量，允宜研議導入 ISO 27017 及 27018 等雲端資安與個資管理制度之可行性：教育部為發展數位教學及學習環境，自行建置教育雲端整合平臺（下稱教育雲平臺），提供部內及所屬機關（構）所需雲端資源，以利師生快速取用教育資源。依數位發展部訂定之政府公有雲項目服務選用參考指引伍、一、2. 規定，雲端服務業者至少須符合 ISO 27001 資安及 ISO 27017 雲端資安等規範，若處理資料內容包含個資，須再符合 ISO 27701 個資管理及 ISO 27018 雲端個資保護等規範。經查，截至 114 年 3 月底止，教育雲平臺已導入 ISO 27001 及 27701 資安與個資管理制度，且陸續納入部內及所屬機關（構）計 151 項教育資源相關服務，鑑於導入 ISO 27017 及 27018，能使雲端服務提供者所提供雲端環境之資安及個資保護更加完善，經函請教育部評估導入 ISO 27017、ISO 27018 之可行性，以提升雲端服務資安與個資防護能量。據復：將參考政府公有雲項目服務選用參考指引之精神，研議雲端資安與個資防護納入教育雲平臺後續維運及資安強化計畫中，並考量經費、人力及作業時程，逐步評估導入 ISO 27017 及 27018 之可行性。

（十四）消防署推動消防 5G 場域計畫，建構防救災虛擬實境訓練與體驗場域，建置智能搜救平臺，惟後續擴充消防訓練智慧平臺項目已逾履約期限近 1 年仍未驗收通過；又智能搜救平臺之救援裝備物品及人力資料登錄均未及 3 成，影響後續防救災教育訓練、搜救任務派遣及裝備物品調度，允宜督導加速完成及建立管控機制，以發揮計畫效能。

內政部消防署（下稱消防署）為善用 5G、人工智慧等資通訊科技，提升防救災效能，推動消防 5G 場域計畫，包括智慧防救災教育-虛擬實境課程與跨域兵棋推演訓練試驗場域（下稱智慧防災教育子計畫）、臺灣特種搜救隊 5G 數位 AI 救援平臺（下稱 AI 救援平臺子計畫）、消防車輛行車安全管控等 3 項子計畫，經以前瞻計畫第 3 期及第 4 期特別預算支應，預算 3 億 7,983 萬餘元，期程為 110 至 112 年度。112 年度計畫屆期，除消防車輛行車安全管控計畫執行完竣外，其餘 2 項子計畫賡續執行。截至 113 年底止，累計實現數 3 億 2,694 萬餘元，經查計畫執行情形，核有：1. 消防署辦理智慧防災教育子計畫，建構防災虛擬實境訓練課程、智慧消防指揮暨訓練中心、跨域兵棋推演與影像整合平臺及消防訓練智慧平臺，其中智慧防災教育整合建置後續擴充案，截至 113 年 11 月底止，已屆履約期限（112 年 12 月 31 日）11 個月，惟仍未通

過測試，尚待廠商賡續辦理改善，暨後續虛擬實境訓練課程、行銷影片拍攝及備份還原演練等，影響後續教育訓練及推廣期程；2. 消防署特種搜救隊推動 AI 救援平臺子計畫，整合建置智能搜救平臺，以作為防救災裝備物品調度及搜救任務人員派遣等決策參考，惟查，截至 113 年 9 月底止，該署特種搜救隊登錄平臺救援裝備物品 327 筆，僅占該隊財產清冊帳列救援裝備 2,013 件之 16.24%；各消防機關登錄平臺搜救人員資料計 569 人，僅占市縣搜救隊 2,343 人之 24.29%。復按各市縣消防機關搜救隊觀之，除彰化縣消防局因預計於 114 年度申請搜救隊伍能力分級評測，規劃擴編特種搜救隊人數，爰預為登錄目前非屬特種搜救隊之消防人員，致資料登載率為 191.30%外，以臺中市搜救人員資料登載率為 75.19%及苗栗縣之 56.52%較高，其餘市縣均未達 5 成（表 5-14），登載情形未臻理想。按雖未屆資料建置期限（114 年底），然系統資料庫登載內容不足，尚難作為決策者於災害時指揮調度之重要參據等情事，經函請消防署督導廠商儘速改正缺失及加速執行，暨督導權責機關加速完成平臺救援裝備物品及人員資料登錄，俾利推展防救災教育訓練及觀念推廣，暨搜救任務派遣及裝備調度決策參據。據復：1. 已與專案管理廠商及計畫建置廠商建立有效聯繫協調方式，並定期由副署長召開督導會議，強化督促廠商儘速改正缺失及加速趕辦相關事項；2. 已持續規劃 5 辦理智能搜救平臺教育訓練課程，提升全國各搜救隊成員使用系統熟練度，並督導權責機關加速完成救援裝備物品及人員等資料登錄，確保資料庫完整性，提升搜救派遣效能。

表 5-14 各市縣消防機關搜救人員註冊智能搜救平臺帳號情形

單位：人、%

市縣別	搜救隊人數	註冊帳號人數	登載率	市縣別	搜救隊人數	註冊帳號人數	登載率	市縣別	搜救隊人數	註冊帳號人數	登載率
合計	2,343	569	24.29	基隆市	43	14	32.56	雲林縣	66	12	18.18
臺北市	221	25	11.31	宜蘭縣	41	13	31.71	嘉義縣	135	12	8.89
新北市	245	33	13.47	新竹縣	46	12	26.09	嘉義市	51	14	27.45
桃園市	141	15	10.64	新竹市	154	18	11.69	屏東縣	121	11	9.09
臺中市	133	100	75.19	苗栗縣	23	13	56.52	花蓮縣	111	44	39.64
臺南市	195	15	7.69	彰化縣	46	88	191.30	臺東縣	159	10	6.29
高雄市	251	13	5.18	南投縣	92	13	14.13	其他(註1)	69	94	136.23

註：1. 「其他—搜救隊人數」係內政部消防署特種搜救隊人數、「其他—註冊帳號人數」另包含中央災害應變中心等人員，登載率大於 100%。

2. 資料來源：整理自內政部消防署特種搜救隊提供 113 年 9 月底數據資料。

六、城鄉建設

政府為優化民眾生活環境與品質，促進城鄉均衡發展，於中央政府前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫）第 1 期至第 4 期特別預算編列 2,284 億 1,106 萬餘元執行城鄉建設計畫（前瞻計畫第 1 期 350 億 3,491 萬餘元、前瞻計畫第 2 期 719 億 7,519 萬元、前瞻計畫第 3 期 740 億 8,780 萬元、前瞻計畫第 4 期 473 億 1,315 萬餘元），補助地方政府辦理提升道路品質、城鎮風貌及創生環境營造、開發在地型產業園區、公有危險建築物補強重建、改善停車問題、文化生活圈建設、充實全民運動環境、校園環境改善、整建長照衛福據點、銀髮健身俱樂部、客庄 369 幸福、原住民族多元產業發展、加速推動地方創生等 21 個分支計畫，以打造多元文化、寧適優質之城鄉環境，分由國家發展委員會、內政部、交通部、經濟部、教育部、環境部、勞動部、財政部、衛生福利部、文化部、客家委員會、原住民族委員會等 12 個主管機關執行。截至 113 年底止，總計已核定地方政府 12,808 件補助計畫（工程）。經查城鄉建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一） 國土管理署補助地方政府辦理提升道路品質計畫與城鎮風貌及創生環境營造計畫，惟部分補助案件預算書圖未明確標示或說明與原核定補助計畫差異情形，或執行績效低於預期，或完工後已逾多年尚未辦理結案，衍生執行成果未達計畫效益目標等情，允宜研謀改善。

內政部營建署（112 年 9 月 20 日改制為內政部國土管理署，下稱國土管理署）為改善城鄉區域道路及人行街道環境，達成公共通行無障礙空間，及提升城鄉生活環境品質，於前瞻計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助地方政府辦理提升道路品質計畫與城鎮風貌及創生環境營造計畫（含城鎮之心工程計畫），截至 113 年底止，分別核定補助 2,457 件及 1,047 件，經費合計 120 億 5,791 萬餘元及 408 億 1,949 萬餘元。經查執行情形，核有：1. 國土管理署於補助規定明定預算書圖或設計書圖須由相關單

位審議(核)通過後始能辦理發包，惟城鎮之心工程計畫補助須知未要求受補助機關於提送受補助個案採購設計書圖時，明確敘明與原核定補助計畫施作內容差異情形，致部分工程之實際設計及施作內容與原核定補助計畫不同，影響計畫效益目標之達成；2. 國土管理署為彙整及管控補助計畫執行成果，規定受補助機關於受補助工程完工結案時，檢送績效指標評估調查表或執行成果等結案報告以供備查，惟該署未落實審查受補助機關提送之結案報告資料，致部分受補助機關虛報完工數量，或執行績效明顯低於預期目標(表 6-1)，該署仍同意結案；3. 部分地方政府請領補助款後，未積極提報完工決算資料，國土管理署亦未列管督促辦理，截至 113 年底止，提升道路品質計畫與城鎮風貌及創生環境營造計畫(含城鎮之心工程計畫)分別核定補助之 2,457 件及 1,047 件中，工程已完工、尚未結案者分別有 128 件及 141 件，又其中屬 112 年底以前完工(至 113 年底完工逾 1 年以上)而尚未結案者，分別有 27 件及 71 件；經排除履約爭議調解中、餘款未繳回、結案資料待補正等已申報未結案件，仍分

表 6-1 截至 113 年底補助計畫執行績效低於預期目標情形

單位：平方公尺、公尺、%

態樣	計畫名稱	主辦機關	補助計畫名稱	績效指標	預期目標(A)	結案報告填載數量	審計機關查核實際數量(B)	達成比率(B/A×100)
虛報完工數量	提升道路品質計畫	宜蘭縣三星鄉公所	三星鄉三星國中小周邊人行串聯改善工程	增加透水鋪面面積	4,580	4,580	1,479	32.29
	城鎮之心工程計畫	宜蘭縣蘇澳鎮公所	宜蘭縣蘇澳鎮南澳火車站周邊廣場環境改善計畫工程	增加公園綠地(或開放)面積	2,000	2,000	680	34.00
				增加透水鋪面面積	1,410	1,410	— (註1)	—
執行績效明顯低於計畫預期目標	提升道路品質計畫	雲林縣崙背鄉公所	雲林縣崙背鄉市區水岸綠廊環境營造計畫	綠化面積	26,000	912	912	3.51
				自行車道長度	1,300	—	—	—
			雲林縣崙背鄉市區道路品質暨人行道環境建置計畫工程	改善道路品質長度	4,287	2,924	2,924	68.21
				自行車道長度	4,287	2,924	2,924	68.21
		雲林縣古坑鄉公所	古坑鄉中山路人行空間暨周邊環境改善工程(二期)	實體分隔人行道長度	970	545	545	56.19

註：1. 原提報補助計畫施作透水鋪面，惟規劃設計施作為不透水鋪面。

2. 資料來源：整理自相關地方審計室提供資料。

別有 9 件及 50 件自始未申報結案，甚有 110 年度以前已完工（至 113 年底完工逾 3 年以上）卻未申報結案，惟該等地方政府後續仍獲有較高額度之補助款等情事，經函請內政部督促國土管理署檢討改善。據復：1. 未來審查國土管理署訂定補助計畫執行規範時，將要求明確將受補助工程設計內容與原核定補助計畫差異情形，納入設計送審內容及審查重點，以確保工程執行內容與原核定補助計畫相符；2. 將督促該署新增完工後使用效益追蹤管考機制，至現地辦理相關完工績效抽查作業，並督促該署後續函請地方政府於結案填報時，應檢附工程結算明細表，以利檢核各項填報指標之正確性；3. 該署部分補助案因尚未完成驗收作業、存有履約爭議，或尚在進行法律訴訟等因素，尚未辦理結案作業，已請相關地方政府加速趕辦，後續將就已完工但未積極辦理結案之市縣政府，列為衡量其執行量能及後續核定補助經費之參據，以確保補助案件確依原計畫目標順利執行完竣。

（二） 公路局辦理提升道路品質建設計畫，以提高行車安全及舒適性，惟未確實檢討改善審議評分作業缺失，且管考作業欠周，部分已完工案件未達提案計畫書所訂績效目標等，允宜研謀改善。

交通部公路總局（112 年 9 月 15 日改制為交通部公路局，下稱公路局）為改善過去道路闢建品質低落，對於自行車及行人不夠友善所衍生各種交通問題，報經行政院於 106 年 6 月核定辦理提升道路品質建設計畫，截至 114 年 1 月底止，已核定該局所屬各區養護工程分局辦理 146 件工程計畫，經費合計 53 億 6,743 萬餘元，及補助新北市等 16 個市縣政府辦理 579 件工程計畫，補助經費合計 186 億 2,019 萬餘元（表 6-2）。經查執行情形，核有：1. 未確實檢討改善審議協調小組委員未逐項評分，且所給予總分與系統評分及各分局初審評分存在明顯差距等作業缺失，不利維護審議核定程序之公平性；2. 部分工程案件之計畫審議及管考作業欠周，間有未依核定計畫辦理、重複提報計畫、未依管控時點完成各項工程作業等情事，延誤改善道路品質；3. 部分已完工案件未於規定期限內提出結案報告書備查，且路面、自行車通行空間、

人行安全改善、孔蓋下地等，未達提案計畫書所訂績效目標，影響工程效益之發揮等情事，經函請公路局檢討改善。據復：1. 已檢討酌予調整每次會議之審議案件數量，惟由審議委員對案件逐項評分再累計總分，仍造成審議會議時間過長，考量本計畫辦理期程將屆，未來提報新興計畫時將審核意見納入檢討考量，另後續若再召開審議會議，將建請審議委員參酌各分局初審分數評分；2. 所屬分局已按月邀集各市縣政府召開執行進度檢討會議，並加強控管落後案件及因應對策，爾後將加強系統勾稽，若有里程重疊問題，將列入會議

紀錄加強提醒，請提案機關檢討避免造成工項重複施作情形發生；3. 已於每季經費會議列管未繳交結案報告之補助案件，督促各市縣政府依期程提送，另將賡續注意工程計畫績效執行情形，後續藉由管理經驗，回饋於新興補助型計畫之訂定，研議計畫績效值量化管制、目標與實際績效差異達 30% 以上提出說明等措施，以確保計畫發揮應有效益。

（三）園管局為因應在地產業需求，推動設置平價園區及強化公設補助方案，部分獲核定補助計畫執行後申請撤案比率偏高，且多屬新設園區案件，允宜研謀改善，俾提升計畫執行成效。

經濟部工業局（112 年 9 月 26 日改制為經濟部產業發展署，產業園區業務於同日起移由經濟部產業園區管理局辦理，下稱園管局）為因應在地產業需求及提升既有地方工業區公共設施服務水準，於「開發在地型產業園區計畫」項下，辦理「設置平

表 6-2 提升道路品質建設計畫核定補助情形

單位：件、新臺幣千元

受補助單位	補助件數	補助經費
合 計	579	18,620,192
新北市政府	30	705,358
桃園市政府	37	1,055,129
臺中市政府	31	853,049
臺南市政府	40	1,351,590
高雄市政府	40	945,955
宜蘭縣政府	31	1,215,831
新竹縣政府	29	975,991
苗栗縣政府	47	1,532,018
彰化縣政府	29	801,435
南投縣政府	34	1,243,581
雲林縣政府	58	1,915,569
嘉義縣政府	45	1,559,349
屏東縣政府	35	1,379,927
花蓮縣政府	31	986,235
臺東縣政府	43	1,355,425
澎湖縣政府	19	743,750

註：1. 資料截止日：114 年 1 月 31 日。

2. 資料來源：整理自公路局提供資料。

價產業園區補助方案」(下稱平價園區方案)及「強化地方工業區公共設施補助方案」(下稱強化公設方案)2項分支計畫，期加速地方政府規劃設置平價產業園區，以及透過補助強化地方工業區新闢或改善既有公共設施，提升服務水準，進而使廠商願意投資設廠。該2方案經費合計165億餘元，計畫期程為106年9月至114年8月，截至113年底止，累計編列預算數126億4,862萬餘元，累計執行數102億719萬餘元，執行率80.70%。有關強化公設方案部分案件執行進度落後及屢有計畫核定後又撤案等情，前經本部函請檢討改善，據復基於鼓勵及輔導地方政府立場審定案件，為完善審查機制，已研提周延前置作業、妥善控管時程及建立退場機制等措施。案經追蹤查核結果，截至113年底止，平價園區及強化公設方案計核定補助166案，其中核定補助之臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程等44案，因涉及土地取得、政策調整或計畫審議等情，未能如期執行而中途撤案，占全部核定補助案件之26.51%，且有20件(占撤案總件數之45.45%，表6-3)發生於113年度；又申請撤案者，多為新增產業用地之平價產業園區設置案件，計27案(61.36%)，顯示撤案情況仍未見改善。另園管局雖透過補助關懷機制協助輔導地方政府積極趕辦，惟仍有部分申請撤案者為執行已逾5年而仍處開發計畫審查與可行性評估等前置作業階段，尤以桃園市大園紡織智慧園區與新屋頭洲產業園區，以及臺中市大里夏田產業園區等計畫執行已逾6年7個月為最，經函請園管局積極研謀善策妥處，俾協助達成改善地方工業區環境品質，促進產業投資之目標。據復：新設產業園區補助案件撤案比率偏高，主要係地方政府面臨政策調整與用地協商取得等龐雜問題，及配合前瞻計畫最終年度作業，請受補助地方政府倘無法如期完成來函申請終止計畫所致。地方政府已投入之規劃及工程設計成果，於未來直轄市、縣(市)國土計畫及產業政策研擬，具有重要指導及參考意義；另該局為追蹤補助各地方政府辦理平價園區申設之實際成效與進度，預計於114年度召開後續推動情形追蹤會議。

表 6-3 截至 113 年底強化公設與平價園區等方案核定補助之撤案情形

單位：案、新臺幣千元

補助方案	合計		111 年度（含）以前		112 年度		113 年度	
	案件數	已撥付補助金額	案件數	已撥付補助金額	案件數	已撥付補助金額	案件數	已撥付補助金額
合計	44	414,484	22	81,776	2	8,480	20	324,227
強化地方工業區公共設施補助方案	13	2,766	12	852	—	—	1	1,913
設置平價產業園區補助方案（園區申請設置案）	28	383,842	10	80,923	1	8,480	17	294,438
設置平價產業園區補助方案（園區公共工程案）	3	27,875	—	—	1	—	2	27,875

資料來源：整理自園管局提供資料。

（四） 中企署補助地方政府建置城鄉特色產業園區，有助於建立區域產業生態鏈，惟補助規範未盡周延，且未落實審查及管考機制，又部分補助計畫連年展延執行期間並保留鉅額經費，允宜研謀完備之管考機制並落實執行。

經濟部中小企業處（112 年 9 月 26 日改制為經濟部中小及新創企業署，下稱中企署）為發展城鄉特色產業，導入循環經濟、體驗經濟與數位經濟三大概念，建立區域產業生態鏈，帶動產業升級轉型，於前瞻計畫第 1 期至第 2 期特別預算編列 17 億 5,594 萬餘元，辦理「城鄉特色產業園區補助計畫」，共計核定補助基隆市等 17 個市縣政府辦理「基隆市八斗子漁港智慧漁業創新場域營造」等 23 項計畫，計畫期程為 107 至 109 年度，截至 113 年底止，累計實現數 15 億 8,360 萬餘元，應付保留數 6,861 萬餘元，主要係「馬祖城鄉特色產業園區」及「金門縣產遊博覽園區」等 2 項計畫未結案所致。經查執行情形，核有：1. 補助地方政府建置城鄉特色產業園區之補助條件、審查程序與評分項目及計畫展延等相關規範未盡周延，復未落實審查及管考機制，肇致 23 案補助計畫中，計有 17 案（占 73.91%）申請展延，並於 109 至 112 年間連年保留 2 億 122 萬餘元至 7 億 3,146 萬餘元不等之特別預算，且部分補助設施運用效益欠佳；2. 核定補助連江縣政府辦理「馬祖城鄉特色產業園區」計畫，補助經費 1 億 9,737 萬餘元，預計執行期程為 107 年 4 月至 109 年 12 月，惟於規劃與審

議時未考量園區用地尚未取得等不確定因素，復未及時辦理現場訪視或採取有效因應措施，並釐清連江縣政府計畫執行不良應負之責，終因園區工程開發問題延宕計畫執行，已逾 4 年仍未完成；3. 核定補助金門縣政府辦理「金門縣產遊博覽園區」計畫，補助經費 1 億 5,198 萬元，預計執行期程為 107 年 4 月至 109 年 12 月，惟於規劃及審議時未妥為辦理文化資產價值評估及溝通地上物拆遷事宜，又計畫執行階段未採取限期改善等積極性管考作為，致計畫連年展延及保留經費等效能過低情事，經依審計法第 69 條第 1 項前段規定，於 113 年 11 月 13 日函請經濟部督促檢討改善，並報告監察院。經經濟部督促中企署研提下列改善措施：1. 未來將採取分階段提案及審查方式，縮短每階段經費執行期間，並將「已取得土地使用權」列為必要申請資格，及將「現場審查」、「專案管理規劃能力」及「硬體設施招商規劃」納入必要審查程序與評分項目；2. 未來將按規劃及用地取得、工程發包及執行等階段，依比例撥付補助款，若受委託廠商解除或終止契約，則須重新辦理各階段撥款審查作業，並繳回逾期未支用補助款；3. 未來將於補助計畫審查範圍列入文化資產評估，及請受補助市縣政府研擬園區文化資產價值評估列冊及保存方案。嗣經監察院於 114 年 5 月 6 日函復准予備查。

（五）經濟部補助地方政府辦理公有零售市場建築物耐震補強重建計畫，有助提升建築物結構安全，惟預算執行率欠佳，部分未完工案件迄無工程進度，又部分已結案件仍進行內部整修中，攤商迄無法遷入營運，允宜檢討改善。

經濟部為提升公有零售市場建築物之耐震能力，確保建築物耐久性與安全性，及落實震災預防整備工作，以補助地方政府方式辦理「公有危險建築補強重建—公有零售市場計畫」（下稱公有零售市場補強重建計畫），計畫期程為 106 年 9 月至 114 年 8 月，計畫總經費 22 億 8,761 萬餘元。經查執行情形，核有：1. 經濟部於前瞻計畫第 4 期特別預算編列辦理公有零售市場補強重建計畫，預算數 3 億 6,868 萬元，決算實

現數 8,082 萬餘元，實現率僅 21.92%，又前瞻計畫第 3 期特別預算，保留轉入 113 年度繼續執行經費 1 億 2,052 萬餘元，執行結果，113 年度決算實現數 7,823 萬餘元，實現率亦僅 64.91%，預算執行率欠佳。另截至 113 年底止，公有零售市場補強重建計畫共核定補助 886 件案件（核定補助金額 20 億 4,901 萬餘元），其中尚未完工者計有 86 件，均屬補強、拆除及拆除重建等案件，且尚未完工案件中，已屆計畫完工期限者計有 65 件（核定補助金額 4 億 4,302 萬餘元），並有 36 件迄至 113 年底止仍無工程進度（表 6-4）；2. 依經濟

部辦理公有零售市場建築物耐震能力評估及補強拆除重建工程補助作業要點第 11 點規定，除耐震能力初步評估及詳細評估等項目之補助外，其餘接受本計畫經費補助者，於計畫完成後，應檢送成果報告，並將後續使用情形

表 6-4 截至 113 年底公有零售市場補強重建計畫已屆期尚未完工案件之工程進度

單位：件、%、新臺幣千元

工程進度	補助件數		補助金額
		占比	
合計	65	100.00	443,025
無進度	36	55.38	115,733
0%以上未滿 10%	6	9.23	52,585
10%以上未滿 50%	2	3.08	110,802
50%以上未滿 80%	7	10.77	106,783
80%以上未滿 100%	6	9.23	22,355
完工驗收中	8	12.31	34,767

資料來源：整理自經濟部提供資料。

函報經濟部。經查 107 及 108 年度核定補助之「新竹市北區北門公有零售市場」及「新北市金山區第一公有零售市場中繼市場」等 2 案，分別於 112 及 111 年間向經濟部申請辦理結案，惟截至 113 年底止，2 案均仍在辦理市場內部整修作業中，攤商迄無法遷入營運等情事，經函請經濟部督促各該市縣政府積極辦理，俾儘速改善零售市場建物之安全性。據復：1. 經濟部商業司（112 年 9 月 26 日改制為商業發展署）將召開會議增加督導地方政府頻率，就落後案件分級檢討辦理情形，並訂定查核點逐案追蹤進度，及提早進行補助計畫審核與核配預算，以提升預算執行情形；2. 新竹市北區北門公有零售市場裝修工程已完工，預計於 114 年 10 月前開始營業；新北市金山區第一公有零售市場中繼市場案，攤商預計於 114 年 10 至 11 月遷入營運。

(六) 觀光署為提升風景區服務品質及吸引國際觀光客，帶動在地觀光經濟發展，辦理觀光前瞻建設及地方創生觀光旅遊環境營造計畫，惟部分補助案件執行進度未如預期，且間有部分案件執行成果未列載國際旅客到訪人次或觀光產值，及活動內容亦待調整精進等情，允宜檢討改善，俾發揮補助效益，提升整體振興觀光成效。

交通部觀光局（112 年 9 月 15 日改制為交通部觀光署，下稱觀光署）為整備地方區域旅遊帶頂尖景點，以前瞻計畫第 4 期特別預算經費辦理觀光前瞻建設計畫，其中補助地方政府推動「區域旅遊品牌」，核定計畫總經費 12 億 6,674 萬餘元（含中央補助款 7 億 5,994 萬餘元、地方配合款 2 億 9,875 萬餘元、自償款 2 億 804 萬餘元）；另為配合國家發展委員會「加速推動地方創生計畫」，強化城鎮機能及整備地方基礎建設，促進地方產業發展，編列 9,600 萬元補助地方政府營造地方創生觀光旅遊環境。經查執行情形，核有下列事項：

1. 補助地方政府推動區域旅遊品牌計畫，打造區域旅遊帶頂尖景點，惟部分計畫執行進度未如預期：觀光署為持續推動觀光前瞻建設計畫項下之「區域旅遊品牌」計畫，補助地方政府共辦理 36 件工程，並為掌握各項補助計畫執行狀況，按季召開檢討會議，截至 113 年底止，實際補助金額為 7 億 988 萬餘元，已結案者 12

件，未結案者 24 件。經分析未結案之 24 件補助計畫，除已完工尚辦理驗收或決算作業 14 件工程外，其餘 10 件工程或因未取得建築許可、辦理變更設計、天候、污水排放等因素，未能於 113 年底完工，甚有 3 件工程進度未及 70%（表 6-5），顯示部分補助地方政府辦

表 6-5 補助地方政府推動「區域旅遊品牌」計畫尚未完成之工程

單位：%

序號	受補助單位	工程名稱	工程進度
1	南投縣政府	名間鄉松柏嶺周邊改善暨旅遊服務設施強化工程	30.29
2	臺東縣政府	南迴地區景觀廊道延伸暨美化計畫	68.30
3	南投縣政府	埔里鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程	69.67
4	臺南市政府	關子嶺溫泉區觀光軸帶環境營造工程	89.93
5	高雄市政府	高雄市內門觀光休閒園區新建工程（第二期）	89.93
6	臺中市政府	大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程	90.00
7	宜蘭縣政府	龍潭湖旅遊服務站周邊景觀改善工程	91.45
8	臺南市政府	虎頭埤親子環教生態館及周邊景觀整體改善工程	93.34
9	屏東縣政府	落山風風景特定區車城水岸及環境營造計畫（三期）	95.80
10	雲林縣政府	石壁竹創森計畫（二期）－雲嶺遊杉嵐	97.61

註：1. 資料截止日：113 年 12 月 31 日。

2. 本表依工程進度由低至高排序。

3. 資料來源：整理自觀光署提供資料。

理「區域旅遊品牌」計畫執行進度未如預期，經函請觀光署督促檢討改進，以免耽延補助計畫成效之達成。據復：將持續透過每季進度檢討會議管控執行進度，如有嚴重落後情形，將另案召開專案進度檢討會議，督導地方政府積極趕辦。

2. 補助辦理地方創生觀光旅遊環境營造計畫，以促進當地產業發展，惟間有部分案件執行成果未列載國際旅客到訪人次或觀光產值等情，且部分活動內容亦待調整精進：觀光署為配合國家發展委員會「加速推動地方創生計畫」，補助地方政府分別辦理 16 案觀光建設及 28 案觀光活動，以營造地方創生觀光旅遊環境。惟部分案件執行成果報告書未將國際旅客到訪人次列入統計，或未列載觀光產值等情，均未符該署所訂「加速推動地方創生計畫：地方創生觀光旅遊環境營造」計畫執行注意事項相關規定，不利評核補助計畫執行成效。又依觀光署提供 112 及 113 年度訪查地方政府辦理觀光活動之紀錄載述，彰化縣政府辦理「王功漁火節」對國際旅客之吸引力有限，且活動現場與官方網站均缺乏外語版介紹及交通指引；高雄市政府推動「海線潮旅行」系列活動，內容與軟硬體設施仍未見朝國際化發展跡象；臺中市政府舉辦「鈴蘭通散步納涼會」亦屬在地型觀光活動等情，顯示部分觀光活動缺乏針對國際旅客之行銷措施，經函請觀光署檢討並研謀改善，以爭取國際旅客參與，拓展觀光效益。據復：後續將要求地方政府於函報結案資料時，檢討評估相關遊客效益；另將持續輔導各活動主辦單位，結合旅行業、旅宿業及觀光圈等，推出 2 日以上遊程措施，並協助於國內外進行宣傳，以擴大觀光效益及增加國際知名度。

（七） 文化部及所屬機關辦理重建臺灣藝術史計畫，有助建構臺灣藝術史發展脈絡及連結地方藝術文史記憶，惟間有部分典藏品及文獻檔案尚未辦理整飭及維護（修）護，或尚未辦理權利盤點等作業，開發主題網站未通過網站無障礙規範等情事，允宜研謀改善。

文化部為收藏、搶救及梳理臺灣重要藝術資產，建構臺灣藝術史發展脈絡，連結地方藝術文史記憶，於「前瞻基礎建設—城鄉建設—文化生活圈建設計畫」項下辦理重建臺灣藝術史計畫，由該部及委託所屬之國立臺灣美術館（下稱國美館）、國立傳統藝術中心（下稱傳藝中心）、國立歷史博物館（下稱史博館）等機關（構）蒐集整理臺灣藝術史史料或文獻檔案，典藏藝術史重要作品，並鼓勵民間捐贈藝術品，進行保存維護、研究彙編及展示應用與推廣等，自 106 年 9 月至 113 年底止，累計編列預算數 23 億 4,208 萬餘元，累計執行數 23 億 1,583 萬餘元，執行率 98.88%。經查執行情形，核有：1. 文化部委託國美館、傳藝中心及史博館等 3 個機關辦理重建臺灣藝術史（執行）計畫，自 107 年 1 月至 113 年 8 月底止，3 個機關累計購藏或受贈之典藏品及文獻檔案合計 21,919 件，其中尚未辦理整飭或維（修）護者，計有 109 件；尚未辦理數位化者，計有 10,582 件；尚未辦理內容詮釋者，計有 11,364 件；尚未辦理權利盤點者，計有 19,117 件，甚有 109 年度以前完成購藏或受贈程序，惟截至 113 年 8 月底止，已逾 3 年仍未辦理整飭及維（修）護、數位化、內容詮釋、權利盤點者，分別為 80 件（均為國美館）、4,641 件（均為傳藝中心）、5,397 件（國美館 407 件、傳藝中心 4,990 件）及 12,842 件（國美館 121 件、傳藝中心 12,693 件、史博館 28 件）（表 6-6）；2. 依行為時政府網站服務管理規範肆規定，為了讓所有使用者皆能取得完整之政府網站服務，機關應依國家通訊傳播委員會訂定之網站無障礙規範，提供身心障礙者容易使用之網站環境，以保障其獲取資訊之權利。史博館於 112 年 6 月 7 日及 11 月 17 日委託廠商建置探索史博建築之美及文物修護成果線上展示等 2 個主題網站，藉由虛實整合之文獻重建及數位互動，達到再現史博建築之美及收藏文物修護成果，契約金額分別為 251 萬元及 49 萬餘元，分別於 113 年 2 月 21 日及 5 月 30 日建置完成，並置於該館官網供民眾瀏覽，惟史博館與廠商簽訂之契約未規範廠商建置之網站應通過網站無障礙規範，截至 113 年 11 月 1 日止，該 2 個主題網站未提供身心障礙者容易使用之網站環境，與政府網站服務管理規範未合，無法保障身心

表 6-6 截至 113 年 8 月底國美館、傳藝中心及史博館購藏或受贈典藏品及文獻檔案管理情形

單位：件

管理情形 年度、機關名稱		購 藏 或 受 贈 典 藏 品 及 文 獻 檔 案（註 2）				
			尚未辦理整飭 或維（修）護	尚未辦理 數位化	尚未辦理 內容詮釋	尚未辦理 權利盤點
合 計		21,919	109	10,582	11,364	19,117
國美館小計		829	109	19	454	149
傳藝中心小計		21,059	—	10,561	10,910	18,938
史博館小計		31	—	2	—	30
107 至 109 年度小計		15,452	80	4,641	5,397	12,842
107	國美館	12	1	—	1	—
	傳藝中心	9,002	—	1,627	1,627	7,512
	史博館	—	—	—	—	—
108	國美館	28	1	—	—	4
	傳藝中心	3,045	—	1,240	1,240	3,026
	史博館	—	—	—	—	—
109	國美館	579	78	—	406	117
	傳藝中心	2,757	—	1,774	2,123	2,155
	史博館	29	—	—	—	28
110	國美館	19	3	—	18	2
	傳藝中心	1,373	—	1,218	1,218	1,373
	史博館	—	—	—	—	—
111	國美館	166	3	—	4	1
	傳藝中心	2,175	—	2,146	2,146	2,165
	史博館	—	—	—	—	—
112	國美館	5	3	—	5	5
	傳藝中心	1,275	—	1,124	1,124	1,275
	史博館	2	—	2	—	2
113 年截至 8 月底止	國美館	20	20	19	20	20
	傳藝中心	1,432	—	1,432	1,432	1,432
	史博館	—	—	—	—	—

註：1. 國美館及史博館為典藏品，傳藝中心為文獻檔案。

2. 因 1 件典藏品或文獻檔案可能同時有未辦理整飭或維（修）護或未辦理數位化等多重狀況，爰本表購藏或受贈典藏品及文獻檔案件數欄位不等於右方各欄位件數之合計。

3. 資料來源：整理自國美館、傳藝中心及史博館提供資料。

障礙者獲取資訊之權利；3. 文化部為鼓勵臺灣藝術史研究，厚植知識能量，於 111 年 11 月 29 日核定補助財團法人數位藝術基金會（下稱數位藝術基金會）80 萬元，辦理 112 年度臺灣科技藝術的社會文化史網研究計畫，數位藝術基金會 112 年 12 月 4 日成果報告書載述，已完成「台灣科技藝術的社會文化史網」一書初稿，內容涵蓋臺灣科技藝術發展脈絡、科技藝術史之重大事件分析，文化科技政策、教育及產業等面向之研究剖析，有助於未來推動科技藝術健全發展。嗣文化部於 112 年 12 月 19 日審查成果報告時，亦摘述上開成果報告內容，顯見認同研究成果有助於當代臺灣數位藝

術學術研究，惟截至 113 年 11 月 7 日止，未檢討研議補助案研究成果加值運用之具體作為，以發揮補助資源效益等情事，經函請文化部檢討及督促研謀改進。據復：1. 將責成所屬各機關就典藏品及文獻檔案妥予進行整飭及維（修）護、數位化、內容詮釋或權利盤點，並提升執行進度；2. 史博館將於 114 年度儘速擴增相關網站之無障礙規範設計與開發，未來辦理相關網站採購評選作業時，增列符合網站無障礙規範之獨立評選項目，以保障身心障礙者獲取資訊之權利；3. 將透過審查會議、期中報告或訪談等形式，輔導及鼓勵受補助單位就補助案研究成果積極發表與規劃加值應用，以促進研究成果之利用。

（八） 國教署推動校園社區化改造計畫補助學校修繕或新設圖書室轉型為社區共讀站，惟第 2 期計畫績效指標未延續前期訂定滿意度指標，又部分學校共讀站完工後未開放民眾使用或未訂定共讀站使用管理規範，營運管理機制未盡周妥，允宜研謀改善。

教育部國民及學前教育署（下稱國教署）為善用學校校園空間並賦予新任務，建構安全、合宜與健康的學習場域，以利社區居民托育、學習、運動或交流，推動「校園社區化改造計畫」，補助公立高級中等以下學校修繕或新設圖書室轉型為學校社區共讀站，擴大社區居民可就近借閱圖書之機會，該計畫分別於 106 年 7 月 10 日及 109 年 9 月 3 日獲行政院核定，其中有關共讀站之經費，分別為 14 億 6,900 萬元（106 至 109 年度）及 9 億 9,000 萬元（110 至 113 年度）。經查執行情形，核有：1. 行政院 109 年 9 月 3 日核定校園社區化改造計畫（110 至 113 年度）時函示，為避免各據點設置後低度利用，應納入滿意度等相關指標。校園社區化改造計畫（第 1 期）預期績效指標及目標值載列設置學校社區共讀站 720 校，滿意度達 80%，而第 2 期計畫預期績效指標及目標值僅列載有設置共讀站 345 校，未延續訂定相關滿意度指標，難以詳實評核計畫目標及受補助案件效益之達成；2. 辦理共讀站滿意度調查，僅就使用者性別、年齡及教育程度等基本資訊進行分類，並未周延考量實際使用者的多元身

分別，難以真實反映學校教職員、學生及社區居民等不同群體之使用情況及需求，不易精確掌握各類使用者之滿意度，據以提升各校共讀站服務品質；3. 部分學校建置社區共讀站，將校園空間打造為社區共學平臺，惟完工後僅供校內師生使用，未對外開放民眾共享學校圖書資源；4. 部分學校社區共讀站完工後尚未訂定使用管理規範，妥定開放時間、外校人士借閱圖書及安全管理機制等，營運管理機制未盡周妥等情事，經函請國教署研謀改善。據復：1. 已於後續校園社區化改造計畫之年度績效評核納入學校社區共讀站滿意度指標；2. 已更新滿意度調查問卷題目，增加使用者類別選項，並新增滿意度調查項目；3. 已將學校社區共讀站落實開放社區民眾使用情形，納入114年度中央對市縣政府一般教育補助款考核項目之評鑑指標，引導學校落實開放學校社區共讀站；4. 已督促各學校訂定共讀站使用管理規範，以完善社區共學等多元服務目標。

（九） 國發會為支持青年留鄉或返鄉發展地方創生事業，辦理地方創生公有建築空間整備活化補助計畫，惟近2成計畫於核定後撤案、9成計畫未能依限完成，又部分結案計畫使用效益欠佳，允宜研謀改善。

國家發展委員會（下稱國發會）為支持青年留鄉或返鄉發展地方創生事業，於前瞻計畫第3期、第4期特別預算「加速推動地方創生」項下辦理「地方創生公有建築空間整備活化」，補助市縣政府因應推動地方創生事業經營需要，進行既有公有建築空間室內、室外基本裝修及空調等相關規劃設計及工程，整建後供廠商進駐營運地方創生事業，以創造地方發展契機。截至113年底止，核定補助51案（經費2億4,829萬餘元）、經撤案者9案、執行中者11案、已結案者31案，補助款累計實現數1億2,198萬餘元（實現率49.13%），應付保留數6,054萬元（扣除撤案後，核定數1億9,133萬餘元，實現數1億2,198萬餘元，實現率63.76%）。經查執行情形，核有下列事項：

1. 近 2 成計畫於核定後因政策變更、未及納編自籌款或進度嚴重落後等而撤案，恐排擠其他具潛力案源，允宜研謀強化初（複）審作業，以確保提案計畫之政策優先性及可行性：依據地方創生公有建築空間整備活化補助要點（下稱空間整備補助要點）第 4 點第 1 款規定，市縣政府每期提案計畫以 3 案為限，每案補助經費原則以 1,000 萬元為上限；第 6 點規定，提案計畫須經市縣政府邀集有關單位、當地鄉（鎮市區）公所及地方創生領域學者專家辦理初審作業並排列優先順序後，送國發會邀集相關行政機關、學者專家等辦理複審作業，據以核定補助案件及金額。經查，國發會截至 113 年底止核定補助 51 案中，計 9 案撤案，其中除臺東縣政府提報之「金峰鄉公所峰青靚亮創客中心改造工程計畫」1 案，因規劃設計期程延宕、申請建照遲未能通過等，且未能研提具體改善方案，經國發會依空間整備補助要點第 11 點規定廢止補助案外，其餘 8 案（原核定補助 5,120 萬餘元，占總核定補助經費 2 億 4,829 萬餘元約 20.62%）皆為地方政府因政策變更、未及納編自籌款預算等自行撤案。核定計畫整體撤案率近 2 成（17.65%），恐影響補助資源分配有效性並排擠其他潛力案源。經函請國發會研謀強化計畫初（複）審作業，將常見撤案原因列為審查重點，以確保提報計畫之政策優先性及可行性。據復：持續依空間整備補助要點規定強化初（複）審功能，以確保計畫之可行性，後續亦將就地方團體需求及執行現況，適時進行方向調整，以利工作順遂推行。

2. 補助作業要點已明訂應以核定補助當年度可完工為原則，惟 9 成計畫未依限完成，允宜督促市縣政府提升執行量能，積極趕趕工進，提升資源運用效率及發揮加乘創生效益：依據空間整備補助要點第 7 點規定，提案及審查原則包括：計畫應以核定補助當年度可完工者為原則，並應具備明確可行之營運方案；第 11 點規定，受補助市縣政府應自計畫核定後次月起，按月至國發會網站填報計畫最新執行進度表，國發會並以定期召開檢討會議、現勘等方式考核計畫執行進度，經檢討認定執行進度嚴重落後且未能研提解決方案具體改善者，國發會得視實際情況廢止該核定補

助案。經查，實際執行之 42 案中，僅 3 案（占 7.14%）於核定公告後 1 年內結案，餘 39 案皆未依限完工，其中，截至 113 年底止，尚在執行中者計 11 案，因變更設計、工程多次流標、等待室內裝修許可停工等，核定補助金額共 6,054 萬元，全數未撥付市縣政府，執行進度未如預期。經函請國發會依空間整備補助要點第 11 點規定，落實運用計畫之考核評鑑機制，督促市縣政府提升執行量能，並針對個案問題癥結研謀改善措施，積極趲趕工進，以期早日完工進駐使用。據復：未依限完成之計畫將持續以辦理現地訪視、不定期召開進度檢討會議，輔以電話追蹤方式督促地方政府加速趕辦，並給予專業或行政上必要之協助，提升資源運用效益。

3. 部分結案計畫之空間長期處於閒置未用狀態，允宜督促研謀改善，以提升使用效益：依據空間整備補助要點第 9 點規定，補助款分 3 期撥付（分別為補助款之 30%、40%、30%），市縣政府於申請國發會撥付第 1 期款及第 2 期款時，須分別提交委外營運之合作備忘錄或合作意向書、委外營運合約等文件。經查，國發會核定 51 案中，計 31 案已結案，截至 114 年 3 月底止，處於未委外營運狀態者計有 2 案，其中「新北市烏來區原住民族表演藝術中心空間整備計畫」，雖於執行過程中依前揭規定，洽委外營運團隊簽定合約，惟欠乏未履約之罰則或其他具強制力條約，該案於 111 年 5 月 16 日結案後，原洽定團隊轉無意願進駐，亦無其他團隊承接，迄 113 年底止已近 3 年尚無團隊進駐營運；「苗栗獅潭地方創生空間活化計畫」，原進駐團隊營運至 113 年 9 月後離駐，截至 114 年 3 月底止尚未有新團隊進駐，空間閒置逾半年。經函請國發會督促各該市縣政府研提具體改善措施活化空間運用，並就該 2 案問題癥結，研議因應改善對策，以利創生資源有效運用及發揮應有效益。據復：將持續追蹤公有建築空間整備及活化情形，並適時召開會議，督促市縣政府定期回復團隊進駐或營運狀況；另地處偏遠營運較困難者，由地方創生分區輔導中心予以媒合或輔導，以避免空間閒置情事。

(十) 衛福部結合公有空間廣布社區式長照服務資源，惟整建長照衛福據點計畫預算執行率偏低，且間有補助案件已結案遲未開辦服務、受補助修繕空間停辦服務等情事，又推動地方創生長照衛福據點整備，多數案件因工程尚未竣工影響後續服務開辦期程，允宜研謀改善，以加速完善在地長照服務網絡。

衛生福利部(下稱衛福部)為落實「長期照顧十年計畫 2.0(106 至 115 年度)」，建構以社區為基礎之長照服務體系，以前瞻計畫特別預算辦理「前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—公共服務據點整備—整建長照衛福據點計畫」(下稱整建長照衛福據點計畫)，並配合國家發展委員會推動「前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—加速推動地方創生計畫」(下稱加速推動地方創生計畫)，辦理其中「地方創生長照衛福據點整備」項目，前開計畫及項目結合衛福部所屬機構、教育部所屬國立學校、國家住宅及都市更新中心興辦社會住宅與各市縣公有空間，整建設置各類長照服務據點、長期照顧管理中心分站及社區式長照機構。經查執行情形，核有下列事項：

1. 整建長照衛福據點計畫第 4 期前瞻計畫特別預算執行率未及 1 成，且第 2 期及第 3 期保留預算執行逾 2 至 4 年仍未清結：衛福部自 106 年 9 月起辦理整建長照衛福據點計畫，總經費需求 107 億餘元，計分 5 期編列特別預算辦理，其中前瞻計畫第 1 期至第 4 期特別預算工作項目，包括「整建長照 ABC 據點」、「照顧管理中心照管分站」、「長照創新整合型服務場館」及「整建長照及身心障礙服務據點」等，編列預算合計 95 億 4,882 萬餘元。經查截至 113 年底止，第 1 期特別預算已於 112 年度執行完竣，實現率約 77.07%；第 2 期特別預算 45 億 9,463 萬餘元，累計實現數 39 億 8,633 萬餘元，實現率約 86.76%，保留 2 億 5,436 萬餘元至 114 年度執行；第 3 期特別預算 13 億元，累計實現數 2 億 1,657 萬餘元，實現

率僅約 16.66%，

表 6-7 整建長照衛福據點計畫經費執行情形

單位：新臺幣千元、%

保留 10 億 5,807

萬餘元至 114 年

度執行；第 4 期特

別預算 9 億 8,200

萬元，累計實現數

前瞻計畫 特別預算 期別（年度）	法定預算數 （A）	截至 113 年底執行情形			
		累計實現數 （B）	實現率 （B/A×100）	保留數	賸餘數
合計	9,548,823	6,291,039	65.88	2,259,789	997,993
第1期（106—107）	2,672,184	2,059,491	77.07	（註1）—	612,692
第2期（108—109）	4,594,639	3,986,336	86.76	254,360	353,942
第3期（110—111）	1,300,000	216,572	16.66	1,058,079	25,348
第4期（112—113）	982,000	28,639	2.92	947,350	6,010

註：1. 第 1 期特別預算經費已於 112 年度執行完竣。

2. 資料來源：整理自衛福部提供資料。

2,863 萬餘元，實現率僅約 2.92%，保留 9 億 4,735 萬元至 114 年度執行（表 6-7），顯示第 2 期特別預算已屆期 4 年，計畫經費仍未執行完竣；第 3 期特別預算屆期 2 年，計畫經費保留金額仍鉅且執行率偏低；第 4 期特別預算亦於 113 年底屆期，計畫執行歷時 2 年，預算實現率尚未及 1 成，預算執行成效明顯偏低，影響社區照顧資源之布建及推展。據衛福部說明，主要係第 2 期及第 3 期部分案件工程履約期間跨年度或尚待辦理驗收作業，未及核銷結案，另第 4 期計畫多數案件工程量體較大，且招標作業或工程進度落後等，致地方政府申請經費撥付情形未如預期。又該部雖已於 112 年 9 月修正「公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫補助及評選作業要點」，調降經費請款條件，以利及時撥付相關經費，惟仍未有效提升預算執行效率，連年保留鉅額經費，影響計畫目標之達成，經函請衛福部檢討改善，並督促地方政府依案件實際執行進度及時申請撥付經費，以提升執行成效。據復：已於地方衛生機關業務考評指標規範，達撥款條件之案件，地方政府應於 2 個月內請款，倘案件達撥款條件卻遲未請款，將予以扣分，以督促補助地方政府案件如期完工並及時請款；另督請地方政府建立管考機制，並依管考里程碑管控進度，以提升執行率。

2. 推動整建長照衛福據點計畫拓增社區式服務資源，惟間有補助案件已結案遲未開辦服務，或受補助修繕空間停辦服務之情事：衛福部推動整建長照衛福據點計畫布建社區式服務資源，以前瞻計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助該部所屬機構及地方政府辦理「整建長照 ABC 據點」及「長照創新整合型服務場館」項目，核定執行案件計 755 件，截至 113 年底止，補助整建空間已開辦服務者計 661 件，約占 87.55%。按衛福部為管考已結案未開辦服務案件，於 110 年度修正「公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫補助及評選作業要點」，規定工程結算驗收證明書填發次日起，經該部核定補助之長照服務未依長照服務法規取得設立許可，或相關方案計畫規定提供服務逾 1 年者，得終止補助計畫，並限期命其返還補助款，至該要點修正前核定補助第 1、2 期之已結案件，則透過相關會議及實地訪查管考未開辦服務案件，持續輔導地方政府開辦服務或撤案返還補助款。經查截至 113 年底止，補助整建工程已核銷結案仍未開辦服務案件，計有新北市等 11 個市縣政府所轄案件 26 件，核定補助金額達 9 億 4,140 萬餘元（表 6-8），其中補助整建嘉義縣重寮社區活動中心、彰化縣大村鄉長照服務園區、宜蘭縣湖北社區活動中心、雲林縣崙豐部落多功能綜合活動中心及林內鄉衛生所等 5 案，自核銷結案日迄至 113 年底止已逾 1 年，原規劃之日照中心遲未開辦服務，未能發揮補助效益。另查截至 113 年底止，該計畫第 1、2 期特別預算補助案件已於整建空間開辦服務者計 655 件，經以巷弄長照站之補助標的地址，於 114 年 4 月間查詢衛福部長照服務地圖及各市縣政府網站公開巷弄長照站清冊等資訊，發現受補助修繕空間已停辦巷弄長照站服務者計有 8 案，補助經費實際支用 1,215 萬餘元，且其中 3 案服務開辦未滿 1 年，即受據點位置交通不便、長者參與意願低落等因素影響而予停辦，致投入補助經費難以達成預期效益目標，經函請衛福部督促檢

表 6-8 截至 113 年底整建長照衛福據點計畫補助工程已結案尚未開辦服務案件

單位：件、新臺幣千元

市縣別	件數	核定補助經費
合計	26	941,405
新北市	1	19,253
臺南市	1	22,800
高雄市	1	21,000
宜蘭縣	1	17,040
新竹縣	1	17,097
彰化縣	6	424,306
南投縣	3	104,048
雲林縣	8	211,851
嘉義縣	2	49,606
屏東縣	1	18,000
臺東縣	1	36,404

資料來源：整理自衛福部提供資料。

討改善，以發揮補助效益。據復：已定期召開執行進度檢討會議及實地訪查管考服務開辦情形，114 年將至嘉義縣、彰化縣、雲林縣及南投縣等地方政府進行實地訪查；另將受補助案件開辦服務情形列入地方衛生機關業務考評指標，已結案未開辦服務案件若無正當理由，將予以扣分，以督促地方政府持續管理已結案之補助案件。

3. 配合地方創生計畫推動活化公有空間興設社區式長照機構，惟截至 113 年底多數案件因新建工程尚未竣工，恐影響後續服務開辦期程：衛福部為辦理加速推動地方創生計畫項下「地方創生長照衛福據點整備」項目，編列第 3、4 期特別預算經費 4 億元，執行期間為 110 至 113 年度，核定補助臺南市、高雄市、南投縣、嘉義縣及雲林縣等 5 個市縣政府辦理社區式長照機構場館新建工程共 11 案，截至 113 年底止，除補助臺南市華德社區長照服務據點案因居民陳抗於 113 年 6 月撤案，及高雄市鳳山日照社福多功能中心案已開辦服務外，其餘 9 案或尚待辦理規劃設計、或工程招標中，或工程持續執行中，且其中補助新建南投縣國姓鄉梅林社區式長照創新整合型服務場館、雲林縣莿桐鄉甘西多功能活動中心、嘉義縣中埔鄉三和日間照顧中心等 3 案，已逾案件計畫書所列預計開辦服務日期，仍未完成新建工程，顯示相關預算執行歷時 2 至 4 年，多數案件因新建工程尚未竣工，恐影響後續服務開辦期程，經函請衛福部積極輔導改善，並加強控管補助案件執行進度，以加速完善在地長照服務網絡。據復：已督請地方政府每月回報執行情形，以利掌握地方政府執行進度；另針對執行困難或落後案件，將組成跨專業輔導小組，實地訪查地方政府提供協助。

（十一）樂生療養院辦理都會原住民長照大樓新建統包工程，有助於保障都會原住民之長照需求與權益，惟計畫需求與先期規劃未盡周延，衍生新增空間存有閒置風險；復未督導專案管理暨監造廠商辦理細部設計審查，逕變更原連續壁擋土方式，衍生日後施工安全性風險；又未督促統包商儘速完成緊急處置措施，並就建築規模變更儘速辦理相關作業，致衍生公安疑慮及耽延計畫推展，嚴重影響預期目標達成，允宜督促檢討改善。

衛生福利部（下稱衛福部）樂生療養院（下稱樂生療養院）為保障都會區原住民之長照需求與權益，推動建立適合都會區原住民之集體照顧模式，於 108 年 2 月 19 日研提「都會原住民長照大樓」計畫，經衛福部於同年 4 月 10 日同意納列為「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－公共服務據點整備－整建長照衛福據點計畫」項下之子計畫，核定計畫經費 3 億 7,000 萬元，執行期程為 108 至 111 年度，規劃興建 1 棟地上 5 層、地下 2 層之都會原住民長照大樓。執行期間因工程歷經 5 次招標，且部分規劃內容與原計畫並不相符，樂生療養院爰於 109 年 12 月 31 日提報修正計畫，將計畫期程展延至 113 年 6 月，經衛福部於 110 年 3 月 17 日同意。經查執行情形，核有：1. 原規劃設置門診等醫療區域，惟於基本設計階段，為避免涉及原醫院擴建須辦理環評而刪減部分空間規劃，其計畫需求擬定與先期規劃未盡周延，且衍生新增空間存有閒置風險（表 6-9）；又辦理都市設計審議及建築執照請領期間，未能有效管控統包商作業期程，亦未妥予釐清籌設許可與申請建築執照內容之相關疑義，以協助統包商儘速完成建築執照請領，影響竣工時程；2. 未督導專案管理暨監造廠商落實依契約辦理細部設計審查，且未經檢討評估逕變更原連續壁擋土方式改採預疊排樁工法，導致工程於基礎開挖階段，因裝設於鄰房之傾斜儀觀測數據達警戒值，自 112 年 10 月 7 日起停工；復未督促因

應鄰房非預期變位儘速提報開挖支撐施工計畫及完成緊急處置措施，並就工程後續將採行建築規模變更儘速辦理相關作業，致衍生公安疑慮，並已耽延計畫目標之達成等情事，經函請衛福部督促研謀改善。據復：1. 爾後類案將記取相關經驗，避免行政程序疏漏情事發生，並持續督導該院檢討改進，及落實履約管理，

表 6-9 樂生療養院長照大樓 1、2 樓空間規劃名稱及需求面積
單位：平方公尺

樓層	類型	規劃內容	規劃名稱	需求面積
1 樓	接待大廳	活動中心服務設施	大廳	32.0
			商業空間	16.0
			職能治療	190.0
			物理治療（運動治療區）	412.0
2 樓	醫療設施	復健設施	教育訓練室/教學討論室	84.0
			準備室	39.0
			職能治療	34.0
			物理治療	34.0
			語言治療	81.5
			物理治療電療區	178.0
			水療室（含廁所）	36.0
			評估室	17.5
		教育訓練室	教育訓練室	190.5

註：1. 1、2 樓新增職能治療、物理治療（運動治療區）及教育訓練室等空間項目面積，分別高達 190、412 及 190.5 平方公尺，除係重複設置原已規劃項目外，亦遠大於原已規劃項目之面積（分別為 34、34 及 84 平方公尺）。

2. 資料來源：整理自樂生療養院提供資料。

避免延宕計畫進度；2. 統包商已於 113 年 6 月 30 日完成緊急處置及安全補強措施，截至 114 年 4 月底止，各項觀測紀錄呈現穩定無持續變位，預計於 114 年 11 月完成建物都市設計審議變更、115 年 2 月完成建物建築執照變更、115 年 3 月申請復工；另將督促該院依契約規定要求專案管理暨監造廠商及統包商儘速辦理相關作業，於定期會議管考追蹤辦理情形與執行進度，並就執行窒礙，提供意見及建議，以期早日完工啟用，提供都會區原住民長照服務。

（十二） 原民會推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫，補助市縣政府布建及維運原住民族商品銷售通路據點，惟間有工程執行進度落後，據點營業額連年未達目標值且發生短絀，績效報告揭露目標達成情形嚴重失真等情，允宜研謀改善。

原住民族委員會（下稱原民會）為加強都會與原鄉間之產業鏈結，前於 107 至 110 年度推動「原住民族產業創新價值計畫—布建通路據點」，補助市縣政府建置、營運原住民族商品通路據點。嗣為協助各據點完備營運機制並永續經營，原民會於「推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫」（以前瞻計畫第 3 期、第 4 期特別預算支應）項下，辦理「優化原住民族通路經營平台計畫」，並於「優化原住民族通路經營平台計畫補助及管考作業須知」（下稱通路補助管考須知）明定，市縣政府得提出全期（111 至 114 年度）推動計畫書及分年度細部執行計畫書，由原民會分年核定補助經費，補助項目包括經常門之據點經營管理、品牌經營、行銷推廣、業者輔導等；資本門之據點設施改善、設備更新及添購、環境營造等。原民會 111 至 113 年度核定補助 3 億 5,075 萬餘元，截至 113 年度止，累計實現數 2 億 7,041 萬餘元，應付保留數 7,069 萬餘元。經查執行情形，核有下列事項：

1. 部分原住民族商品通路據點因設施改善工程進度落後，或尚待與民間機構完成促參 OT 之點交作業，較原預計時程已落後 1 至 3 年仍未正式營運，允宜督促研謀加速推動，以達成促進原住民族部落產業發展之目標：截至 113 年底止，原民會共補助 9 個市縣政府設置及維運原住民族商品通路據點。經查，臺東縣屬既有據點之持續營運，宜蘭縣、新竹縣、臺中市、高雄市、屏東縣等 5 個新建置據點陸續於 109、110 年度正式開幕，惟臺南市「Tabe 札哈木樂原—原住民創意中心」及南投縣

「原之驛—Ba—Bu 樂園」，因工程標案歷經數次流標始決標、建築執照延遲取得或變更設計展延工期等，距原規劃正式營運時程已落後 1 年至 3 年餘仍未正式營運；桃園市「國際原住民族創意產業園區」採營運移轉 (Operate-Transfer, OT) 方式經營，雖於 111 年 10 月 11 日完成簽約，113 年 8 月 1 日起試營運，惟因主體建物須進行補強工程，市政府尚未與營運機構完成場域點交，自簽約後已 2 年餘仍未正式營運。經函請原民會督促相關市縣政府就遲未正式營運據點之各案癥結，研謀檢討改善，並協助解決遭遇問題。據復：臺南市「Tabe 札哈木樂原—原住民創意中心」部分工項延後推動，後續將調整執行進度，預計 114 年 7 至 8 月進行室內裝修工程招標；南投縣「原之驛—Ba—Bu 樂園」室內裝修工程於 114 年 6 月決標，整體工程預計於 114 年底完成；桃園市「國際原住民族創意產業園區」已於 114 年 5 月 26 日履約管理會議洽營運機構確定 113 年 7 月 26 日為點交日，113 年 8 月 1 日為營運起始日，相關報表預計於 114 年 6 月開始繳交。後續將持續督促各市縣政府依時程完成結報，並彙整各項工程歷程資料報送主管機關，俾利整體計畫審查作業之順利推動。

2. 市縣政府推動營運原住民族商品通路據點，間有計畫書未具體說明永續經營可行作法，營業額連年未達目標值且發生短絀，高度仰賴政府資源等情，允宜加強輔導力道，並督促市縣政府研擬具體可行之自主營運改善方案：原民會於通路補助管考須知附件「全期（4 年）推動計畫書格式」之「II. 計畫內容」—「參、據點營運目標與策略」—「五、據點經營規劃」規定：「為產業永續發展，據點以永續經營為宗旨，請明確說明本案於政府退場後，據點的經營規劃。」經查，新竹縣、南投縣、高雄市等 3 個市縣政府雖於計畫相關章節提及以永續、自主經營為目標，惟未具體說明政府資源退場後永續經營之可行作法。復查，正式營運中之 6 個據點，113 年度營業額介於 209 萬餘元至 1,602 萬餘元不等，其中，新竹縣、高雄市、屏東縣等 3 個據點 111 至 113 年度營業額連續 3 年未達年度細部執行計畫訂定之目標值，臺中市、臺東縣等 2 據點則連續 2 年未達標等，顯示多數據點實際經營狀況未如預期。而市縣政府基於扶植、輔導原住民族產業發展及原住民青年創業立場，係以原民會補助款搭配市縣政府自籌款等政府資源為主要財源，挹注據點營運所需房地租金、場域維護

整建、委外維運及行銷、輔導、育成等支出，僅向進駐廠商酌收場地使用費，113 年度介於 6 萬餘元至 176 萬餘元間，或未收取進駐費用，其收入較於整體支出 426 萬餘元至 1,853 萬餘元，差短達 420 萬餘元至 1,712 萬餘元，如僅計算日常基本維運費用，亦短少 9 萬餘元至 380 萬餘元等，顯示其營運支出高度仰賴政府資源，財務自主仍有相當困難。經函請原民會加強輔導力道，督促各市縣政府研擬具體可行之據點自主營運方案，強化各進駐廠商之經營能力。據復：據點自主營運方面，將持續結合商業營運、文化推廣等領域專家委員，定期召開營運輔導會議與逐季現地訪視，協助據點導入商業模式思維與品牌策略，發展具市場潛力之商品內容，優化銷售機制並探索多元營收來源，逐步建構具韌性與自主性之營運體質；營運績效與目標設定方面，「營運目標設定合理性審查與評估機制」將納入計畫審查及輔導流程，結合前一年度據點營收實績與當年度市場預測，提供適切建議，協助地方政府設定據點營收具挑戰性但可達成之目標值，提升計畫整體執行可信度。

3. 計畫績效報告揭露年度所列目標達成情形嚴重失真，修正數據亦乏合理評估基礎，允宜檢討優化及落實評核機制，提升公開資訊品質及信度：依據前瞻基礎建設特別條例第 9 條第 1 項及前瞻基礎建設計畫績效管考作業準則二、(五)等規定，原民會應於次年 1 月底前向立法院提出計畫執行進度及績效報告，敘明總體績效、年度績效目標之達成情形等，並副知相關管考機關。查據原民會 111 至 113 年度執行進度及績效報告「前瞻建設—推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫」所載，該計畫 3 項績效指標各年度實際值均達成目標值，且 113 年度實際值較 112 年度數倍成長(表 6-10)。經本部於 114 年 3 月至 4 月查核期間請原民會提出各該績效指標實際值之統計基礎及計算方式後，該會即大幅調降 113 年度實際值，「增加原住民族產業產值」下修至 8.6 億元，「到訪旅客或產品購買消費」下修為 92 萬人次，「維持及創造就業機會」下修為 788 人，顯示原績效報告所列績效達成情形嚴重失真。次查，修正後 113 年度「增加原住民族產業產值」，其統計範圍涵蓋原住民族商品通路據點進駐業者產值 2 億 8,200 萬元，惟已正式營運之 6 個據點進

駐業者產值，係未經客觀調查逕同額推估各家業者年度成本（200 萬元）加業者資產（180 萬元）後，乘以進駐業者家數計算而得，且試營運或尚未營運之 3 個據點亦推估業者產值等，顯欠合理。經函請原民會通盤檢視該計畫績效指標設計定義、範圍及實際值調查、評估、統計方式與資料來源品質，建立客觀、可靠、標準化績效評估機制，覈實檢視計畫目標之達成情形，並促進公開資訊品質及信度，以利各界監督運用。據復：後續將訂定統一之產值計算公式供各據點參照，並製定明確定義與固定格式，請各據點依其提供商品種類數、全年產量、平均單價等數據，且對無形勞務部分（體驗服務）建立估算邏輯，透過實際值調查、評估、統計等方式，建立客觀、可靠、標準化績效評估機制。

表 6-10 前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫績效指標達成情形

項次	績效指標	單位	111 年度		112 年度		113 年度		
			目標值	實際值	目標值	實際值	目標值	實際值	實際值 (修正後)
1	增加原住民族產業產值	億元	3.75	5.97	6	6.3	8.25	24.3	8.6
2	到訪旅客或產品購買消費	萬人次	25	58	40	90	55	189	92
3	維持及創造就業機會	人	70	150	85	577	85	1,944	788

資料來源：整理自原民會 111 至 113 年度執行進度及績效報告「前瞻建設—推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫」。

（十三）公路局辦理改善停車問題計畫，有助解決民眾停車空間不足情形，惟部分地方政府停車場工程發包困難，或工程進度落後等，影響計畫之執行，又部分獲補助停車場未提供停車轉乘優惠措施或建置智慧化停車系統，不利提升民眾停車轉乘公共運輸意願及便利性，允宜研謀改善，俾發揮計畫效益。

交通部為協助地方政府改善停車空間不足問題，滿足轉乘及觀光等停車需求，於前瞻計畫特別預算編列經費 260 億元，由交通部公路總局（112 年 9 月 15 日改制為交通部公路局，下稱公路局）辦理改善停車問題計畫，計畫期程為 106 年 9 月至 114 年 8 月，期藉由優先補助公共運輸場站停車轉乘、觀光遊憩旅次量大及人車密集商

業活絡等停車位不足，具示範效果之路外公共收費停車場，紓緩該等地區之停車需求，並納入智慧化停車管理服務、綠能及性別友善設計原則，以提升停車場使用效益與服務品質。經查執行情形，核有下列事項：

1. 部分地方政府停車場工程發包困難，或經費結報作業費時等，影響預算執行進度，又部分停車場工程進度落後，或廠商履約能力欠佳致終止契約，影響計畫目標之達成：交通部於前瞻計畫第1期（106至107年度）、第2期（108至109年度）、第3期（110至111年度）及第4期（112至113年度）特別預算之改善停車問題計畫項下分別編列經費9億元、36億5,000萬元、96億3,900萬元及73億元，由公路局補助地方政府辦理停車場整體規劃及興建工程，其中前瞻計畫第1期及第2期已辦理完竣，截至113年底止，前瞻計畫第3期以前年度歲出轉入數7億1,990萬餘元，累計實現數3億9,738萬餘元，實現率僅55.20%；前瞻計畫第4期預算數73億元，累計實現數39億4,586萬餘元，實現率僅54.05%，主要係原物料成本上漲及缺工、缺料等影響，地方政府停車場工程發包困難，又廠商辦理經費核銷作業與地方政府提報補助經費結算資料時間存有落差，實際工程估驗進度無法同步，致部分工程款尚未轉正，影響預算執行進度。另公路局已核定補助地方政府規劃及興建之未完工停車場中，執行進度落後者計有臺南市成功里立體停車場及新竹市圖書館地下停車場等2座，分別較預計進度落後35.10及5.15個百分點；又新竹市國際展演中心地下停車場原預計於112年5月完工，惟因廠商管理及整合能力欠佳，且施工品質未盡理想，經新竹市政府於112年5月終止契約，不利計畫目標之達成。經函請交通部督促地方政府確實檢討，就問題癥結研擬因應對策，以加強預算及工程執行進度之管控。據復：公路局將定期召開檢討會議，督促地方政府積極辦理停車場工程發包作業、落實控管工程進度、加強列管估驗及撥款情形，並儘速收回已撤案計畫之補助款項。

2. 部分獲計畫補助之停車場未提供停車轉乘優惠措施或建置智慧化停車系統，影響民眾停車轉乘公共運輸意願及便利性，且部分地方政府計畫管理作業有欠周延：依前瞻基礎建設—城鄉建設—改善停車問題計畫補助審查執行要點第 4 點規定，受補助對象及地方政府應依停車場個案條件評估納入智慧化停車管理、智慧化停車導引資訊系統建置、智慧化停車收費系統等，及停車轉乘優惠措施，以鼓勵轉乘公共運輸。據公路局統計，截至 114 年 1 月底止，各市縣已完工啟用停車場計 91 座，其中未提供停車轉乘優惠措施之停車場計 39 座（表 6-11），占 42.86%，且臺中市豐原區豐原轉運中心暨立體停車場、宜蘭縣宜蘭轉運站轉乘停車場及羅東轉運站轉乘停車場等 3 座，係屬提供公共運輸服務場站之停車場，未提供相關停車轉乘優惠措施，不利鼓勵民眾轉乘公共運輸。又已完工啟用停車場中，建置智慧化停車管理系統、智慧化停車導引資訊系統及智慧化停車收費系統者，分別計有 91 座、86 座及 91 座，顯示多數停車場已建置智慧化設備，惟仍有部分停車場未建置相關智慧化停車導引系統，影響民眾停車便利性。經函請交通部督促地方政府檢討改善，以優化停車服務品質之計畫目標。據復：有關提供轉乘優惠及建置智慧化停車系統等，後續將納入營運情形之督導考核項目，並依考核結果及後續改善情形，作為補助額度縮減或取消之參考。

表 6-11 截至 114 年 1 月底獲補助已完工啟用惟未提供停車轉乘優惠措施停車場

單位：座

市縣別	數量	停車場名稱
合計	39	
臺中市	12	豐原區豐原轉運中心暨立體停車場、臺中市北屯區舊社停車場、大里區益民國小地下停車場、潭子區潭興立體停車場、南屯區正心立體停車場、大里區東榮立體停車場、西區大益停車場、豐原區育英路多目標立體停車場、臺中市潭子國民運動中心停車場、雙十國中地下停車場、沙鹿區沙田路立體停車場、東區公兒 30 地下停車場
臺南市	5	中西區體 3 地下停車場、水萍塢公園地下停車場、文化中心立體停車場、西門健康立體停車場、東區青年路停 E8 立體多目標停車場
宜蘭縣	3	宜蘭轉運站轉乘停車場、礁溪國小地下停車場、羅東轉運站轉乘停車場
新竹縣	6	竹東鎮仁愛立體停車場、竹東鎮信義立體停車場、竹北市停 13 停車場、寶山國中停車場、竹北市光明一路停 6 停車場、嘉豐國小地下停車場
新竹市	2	新竹漁人碼頭停車場、光復路園道五（公學新村）停車場
苗栗縣	1	苗栗縣後龍鎮公所及市區停車場
彰化縣	4	福興鄉停八、停九平面停車場、員林市三和公園地下停車場、臺鐵彰化車站後站停車場、彰化縣彰化市延平公園地下停車場
雲林縣	1	虎尾鎮公安路立體停車場
澎湖縣	2	馬公國小地下停車場、中興國小地下停車場
金門縣	2	金門航空站公共平面停車場、山外公車站改建平面式停車場
連江縣	1	東引鄉公所地下停車場

資料來源：整理自公路局提供資料。

七、因應少子化友善育兒空間建設

政府為營造優質生養環境，改善少子女化問題，將因應少子化友善育兒空間建設納入前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），以加速擴大幼兒托育及教保的公共化，提供價格合理且品質有保障的托育及教保服務，減輕家長之經濟負擔，並增進福利服務之可近性。前瞻計畫第 1 至 4 期特別預算因應少子化友善育兒空間建設計畫共計編列預算 73 億 8,330 萬餘元（第 1 期 19 億 6,050 萬元；第 2 期 22 億 1,920 萬餘元；第 3 期 18 億 1,400 萬元；第 4 期 13 億 8,960 萬元），第 1 至 2 期由衛生福利部社會及家庭署（下稱社家署）及教育部國民及學前教育署分別推動辦理建構 0—2 歲兒童社區公共托育計畫及校園社區化改造計畫—營造友善育兒空間等 2 項計畫，補助市縣政府布建社區公共托育設施等據點及新建幼兒園園舍，預算均已執行完竣；第 3 至 4 期僅社家署賡續辦理計畫。截至 113 年底止，已補助增設或改善 456 處社區公共托育設施、87 處托育資源中心、132 處社會福利服務中心、29 處兒少家庭福利館及 13 處兒少緊急及中長期安置機構，又 106 至 109 年度補助新建幼兒園園舍 268 班，已全數於 111 學年度開園招生，有助提升托育及教保服務量能。經查因應少子化友善育兒空間建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

社家署辦理建構 0—2 歲兒童社區公共托育計畫，有助強化福利服務輸送量能，惟計畫預算執行率欠佳，且部分轄有超過 200 名未滿 2 歲兒童之鄉（鎮、市、區）尚未設置托育服務據點，允宜研謀改善，以提升計畫執行成效。

衛生福利部（下稱衛福部）為發展在地化之照顧服務網絡，提供平價、優質、普及之托育服務，報經行政院於 106 年 7 月 10 日核定辦理「前瞻基礎建設計畫—少子化友善育兒空間建設—建構 0—2 歲兒童社區公共托育計畫」（下稱建構 0—2 歲兒童社區公共托育計畫），計畫主辦機關為社家署，規劃於 106 至 114 年間，補助地方政府活化地區閒置空間，布建或修繕社區公共托育設施、綜合社會福利館等服務據點，

並充實其設施設備，嗣於 109 及 110 年間經行政院核定修正計畫，增加補助政府機關（構）設置員工子女托育設施、新建或修繕公設兒少緊急及中長期安置機構，並結合國家住宅及都市更新中心於新建社會住宅內設置社區公共托育設施，以支持家庭安心育兒。計畫計分 5 期辦理，合計編列預算 59 億餘元。經查執行情形，核有：（一）第 3 期計畫執行期間為 110 至 111 年度，編列預算 18 億 1,400 萬元，保留至 113 年度執行數 9 億 2,373 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 1 億 7,812 萬餘元，僅占保留數之 19.28%；又第 4 期計畫執行期間為 112 至 113 年度，編列預算 13 億 8,960 萬元，截至 113 年底止，實現數 5 億 1,732 萬餘元，實現率僅 37.23%，預算執行情形欠佳，且經國家發展委員會於 113 年第 2 季及第 3 季評列為高風險（紅燈）預警計畫。據社家署分析執行進度落後原因，主要係部分案件審查核定作業較晚；或於規劃設計階段因變更設計，作業期程費時較久；或工程招標過程歷經多次流標，施工進度落後；或配合社會住宅興建設立托嬰中心，惟社會住宅新建工程須跨年執行等，致執行進度未如預期，預算執行成效明顯偏低，影響公共托育服務資源之布建及推展。又截至 114 年 4 月底止，第 2 期及第 3 期計畫分別尚有 1 處、6 處已竣工驗收，惟遲未開辦提供服務，自驗收結案日迄已分別逾 4 個月至 3 年 4 個月不等(表 7-1)，相關投入經費計 3,513 萬餘元，未能產生效益；

（二）依建構 0—2 歲兒童社區公共托育計畫，截至 113 年底止，預計布建 522 處社區公共托育設施，惟

表 7-1 截至 114 年 4 月底已驗收結案尚未開辦營運之公共托育服務據點

單位：新臺幣千元

據點名稱	工作項目	補助期別	補助經費	結案日期
合計			35,139	
新竹縣婦幼館社區公共托育家園	推動社區公共托育設施	第2期	2,700	110年12月9日
中央存款保險股份有限公司—職場保母	推動社區公共托育設施	第3期	1,112	111年9月20日
交通部觀光局阿里山國家風景區管理處—職場保母	推動社區公共托育設施	第3期	1,934	111年12月16日
衛福部南區老人之家—托嬰中心	推動社區公共托育設施	第3期	5,042	113年8月29日
雲林縣土庫公設民營托嬰中心	推動社區公共托育設施	第3期	4,500	113年11月19日
高雄市鼓山中山公托嬰中心	推動社區公共托育設施	第3期	11,500	113年12月11日
高雄市鼓山托育(育兒)資源中心	布建托育資源中心	第3期	8,350	113年12月31日

資料來源：整理自社家署提供資料。

據社家署統計，累計布建 456 處托育設施，較預計減少 66 處。又該署為提升公共托育機構之可近性，規劃於轄有超過 200 名未滿 2 歲兒童之鄉（鎮、市、區），至少布建 1 處公共托育服務據點，執行結果，截至 113 年底止，全國計有 236 個鄉（鎮、市、區）轄有未滿 2 歲之兒童人數超過 200 名，其中尚有臺南市等 9 個市縣共計 35 個鄉（鎮、市、區）尚未有布建公共托育機構之規劃（表 7-2），公共托育資源有待提升。另截至 113 年底止，已開辦營運之公共托育服務據點計 343 處，其中 324 處據點均有候補人數，且候補人數達 100 人以上之據點計 30 處，主要分布

於臺北市、新北市、桃園市及臺中市，各該市縣公共托育資源供給量能不足，未能滿足民眾需求等情事，經函請社家署研謀改善，強化托育資源布建及服務量能，以提升計畫執行成效。據復：（一）將賡續就執行進度落後案件實地訪查，及將歷年未核銷案件進度列為申請案件之審核評估項目，並就多次延後管考點之案件啟動主動撤案機制，以確保資源有效運用及提升經費執行成效；另透過系統管控已報結仍未提供服務之據點，即時藉由電話、函文瞭解原因，並實地查核，以督導落實開辦營運；（二）賡續結合內政部社會住宅興辦計畫及衛福部整建長照衛福據點計畫等 2 項計畫之新建工程，併同規劃設置公共托育設施，並積極協助地方政府擴展可運用之場址，以充實布建設置地點，提升計畫執行成效。

表 7-2 113 年底轄有超過 200 名未滿 2 歲兒童之鄉（鎮、市、區）布建公共托育機構情形

單位：個

市縣別	合計	已布建或規劃布建公共托育機構			尚未規劃布建公共托育機構
		小計	已布建並開辦營運	已規劃布建(註1)	
合計	236	201	168	33	35
臺北市	12	12	12	—	—
新北市	18	18	18	—	—
桃園市	13	13	13	—	—
臺中市	25	25	24	1	—
臺南市	21	14	10	4	7
高雄市	29	29	29	—	—
基隆市	7	7	5	2	—
宜蘭縣	9	9	9	—	—
新竹縣	8	5	4	1	3
新竹市	3	3	3	—	—
苗栗縣	7	5	5	—	2
彰化縣	23	18	5	13	5
南投縣	7	5	2	3	2
雲林縣	18	12	7	5	6
嘉義縣	8	7	7	—	1
嘉義市	2	2	2	—	—
屏東縣	15	8	6	2	7
花蓮縣	5	3	2	1	2
臺東縣	1	1	1	—	—
澎湖縣	2	2	2	—	—
金門縣	3	3	2	1	—

註：1. 表列已規劃布建公共托育機構係統計至 113 年底止，以前瞻計畫特別預算核定補助惟尚未結案者（不包含撤案者）。

2. 連江縣計 4 個鄉轄內未滿 2 歲兒童均未超過 200 名。

3. 資料來源：整理自社家署提供資料。

八、食品安全建設

政府為提升食品安全把關量能，將食品安全建設納入前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），期提升食品安全稽查、檢驗及研究量能。前瞻計畫第1期至第4期特別預算食品安全建設計畫共計編列預算39億3,649萬元（第1期3億800萬元；第2期5億6,154萬元；第3期16億2,594萬元；第4期14億4,101萬元），由衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）推動辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫（下稱食藥大樓興建計畫）、邊境查驗通關管理系統效能提升、強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質、強化中央食安檢驗量能、提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化等5個子計畫。截至113年底執行成果，包括：補助21市縣衛生局購置檢驗所需儀器設備999套，及聘用檢驗人力379人次，提升檢驗量能及確保檢驗品質；食藥大樓興建計畫工程實際進度38.86%，較預計進度30.09%，超前8.77個百分點。經查食品安全建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

食藥署及國土管理署辦理食藥大樓興建計畫，有助於提升不法食品摻偽及未知污染物檢驗能力，惟有關計畫擬定、預算編列及工程發包等執行作業未臻周妥，允宜檢討改善，以早日達成建置符合國際水準之食藥國家實驗室與提供民眾便利及優質洽公環境之目標。

食藥署主要使用臺北市昆陽衛生園區之昆陽大樓作為辦公廳舍及實驗室，不足部分則租賃園區周邊房舍。該署為改善辦公與實驗空間不足問題及減少租金支出，於99年11月經衛生福利部（下稱衛福部）同意，將食藥署辦公大樓納入疾病管制署防疫中心興建計畫，並經行政院於102年7月11日核定可行性評估報告。惟工程興建預定地內之既存建物因被指定為歷史建築，計畫執行遂陷入停滯。嗣106年政府推動前瞻計畫，食藥署擬訂食藥大樓興建計畫，納入「前瞻基礎建設計畫－食品安全建設計畫」，報經行政院於106年7月10日核定。該興建計畫經費20億9,763萬元，規劃興建規模地上10層、地下3層之實驗大樓，及地上12層、地下3層之行政訓練大樓，執行期程自106年9月至110年8月；食藥署並於109年7月16日委由內政部營建署（112年9月20日改制為國土管理署，下稱國土管理署）代辦工程設計審查、工程發包與履約管理等作業。經查執行情形，核有：（一）食藥署原規劃俟辦公大樓工程完工且業務單位進駐後，將昆陽大樓整建為食藥國家實驗室，惟防疫中心

暨食藥署辦公大樓興建預定地內既存建物，於 104 年 4 月 24 日經臺北市政府文化局指定為歷史建築，該署未能積極因應妥處，歷時逾 2 年仍停滯於先期規劃階段，迄於 106 年政府推動前瞻計畫，始提報食藥大樓興建計畫，徒耗前期規劃及行政資源；另於提報食藥大樓興建計畫前，未先確定興建地點，亦未就整體計畫之執行策略方法，與既有昆陽大樓、行政訓練大樓及實驗大樓之空間運用等妥為周延規劃，致行政院核定計畫後仍須費時辦理可行性評估與先期規劃作業，作業程序倒置；且執行過程未盡積極，除影響後續設計及施工作業之推展外，大樓新建完成前已存有結構安全問題之昆陽大樓，仍須作為該署實驗室繼續使用，對使用者及實驗室正常運作已構成風險；

(二) 國土管理署代辦食藥大樓興建計畫之工程設計審查、發包與履約管理等作業，未本專業工程代辦機關職責，就工程工項內涵覈實審查設計廠商編列預算及工期之妥適性與合理性；工程發包流標後亦未成立採購審查小組，考量市場行情及所需工期等問題癥結妥謀因應善策，致工程歷經 8 次招標始決標，影響計畫推動時程與目標之達成；

(三) 食藥署未依本工程各年度預定工作項目覈實編列年度預算，致 110 及 111 年度均有鉅額未發生權責之賸餘款辦理保留；又未審酌已保留鉅額經費待執行，覈實檢討接續年度之預算執行能力及計畫必要性經費，仍於前瞻計畫第 4 期特別預算（112 及 113 年度）編列鉅額預算 9 億 9,810 萬餘元，合計於 110 至 113 年度編列預算 21 億 5,184 萬餘元，占工程契約金額 31 億 671 萬餘元之 69.26%，相較截至 113 年底止之工程預定進度 30.09%，存有大幅超編預算，且衍生鉅額未發生權責之賸餘款，影響政府財政資源統籌運用等情事，經分別函請衛福部及內政部督促研謀改善。據復：(一) 衛福部針對食藥大樓興建計畫及昆陽大樓補強整建案，已列入公共建設推動會報逐月管考，將持續督導食藥署並確保各該工程依計畫完成；另將落實國家發展委員會訂頒之計畫或管考作業規範，強化提報計畫內容之妥適性，並通知所屬各機關（單位），爾後辦理公共建設計畫之先期規劃作業時，需依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定，審視提報計畫內容之適法性、完整性及合宜性；(二) 國土管理署爾後將請洽辦機關要求技術服務廠商，提送細部設計成果時，同時提供 3 家市場訪價資料，並詳實編列各工項預算；另密切掌握市場行情及工期合理性，適時召開採購審查小組會議，以期編列預算符合市場價格，順利發包；(三) 食藥署將參照國家發展委員會訂頒之計畫或管考作業規範，覈實研提年度計畫及經費需求；另衛福部已通知所屬各機關（單位），爾後倘遇預算金額較大且需分年執行時，需依政府公共建設計畫先期作業實施要點規定檢討辦理。

九、人才培育促進就業建設

人力資源係經濟成長與國際競爭力之基礎，亦是國家永續發展之關鍵，政府著眼於未來 30 年國家發展所需，應投入更多經費於人才培育，爰將人才培育促進就業建設納入前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫）推動，以打造臺灣成為國際標竿創業聚落為核心，吸引國際人才來臺發展，促進青年創業、就業及國際產學研合作交流活動，協助創新創業生態系與國際接軌，實施期程自 106 至 114 年度，由國家發展委員會（下稱國發會）、教育部、經濟部及科技部（111 年 7 月 27 日改制為國家科學及技術委員會，下稱國科會）等 4 個主管機關共計辦理優化技職校院實作環境計畫、2030 雙語政策計畫、推動國際產學聯盟計畫、青年科技創新創業基地建置計畫、重點產業高階人才培訓（與就業）計畫、年輕學者養成計畫、領袖學者助攻計畫、數位與特殊技術人才發展計畫等 8 項次分支計畫（表 9-1）。截至 113 年底止，行政院依據前瞻基礎建設特別條例第 7

表 9-1 人才培育促進就業建設主軸

項次	分 支 計 畫 名 稱	期 程	主管機關
1	優化技職校院實作環境計畫	106 至 110 年	教育部
2	2030 雙語政策計畫	110 至 113 年	國發會 教育部
3	推動國際產學聯盟計畫	106 至 109 年	國科會
4	青年科技創新創業基地建置計畫	106 至 113 年	國科會
5	重點產業高階人才培訓（與就業）計畫	106 至 114 年	國科會
6	年輕學者養成計畫	107 至 113 年	國科會
7	領袖學者助攻計畫	108 至 109 年	國科會
8	數位與特殊技術人才發展計畫	110 至 114 年	經濟部

資料來源：整理自前瞻計畫（110 年 4 月修正）。

條第 1 項規定，已編列 4 期前瞻計畫特別預算，人才培育促進就業建設計畫第 1 期（106 年 9 月至 107 年 12 月）、第 2 期（108 至 109 年）、第 3 期（110 至 111 年）及第 4 期（112 至 113 年）分別編列 41 億 5,388 萬餘元、97 億 8,593 萬餘元、75 億 7,970 萬元及 102 億 289 萬餘元，其執行成果包括：培育雙語教學師資 10,184 人；高級中等以下學校進行部分領域或學科雙語教學 1,772 校次；運用英語自主檢測系統辦理學生線上英語能力檢測 1,680 校；製播線上英語學習節目 9,301 集；培育、輔導 663 家新創團隊；促成投資金額新臺幣 319.14 億元；博士級人才實務訓練 544 人；合作廠商參與 459 家；產出高品質（Q1）學術論文 974 篇；辦理國際研討會、論壇等學術交流活動 5 場次；獲得國際獎項、擔任國際期刊編輯、審查委員、學術社群重要職位 290 人次等。經查人才培育促進就業建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

(一) 國發會推動教育體系外之英語數位學習，培育雙語人才，惟補助民間團體辦理雙語人才培育計畫，未及時就進度落後情形研提具體改善措施，經費賸餘占逾5成，另部分補助案件訂定之績效指標為過程型或質化敘述型，不利考核補助經費效益；辦理國際數位學習平臺雙語研習專班，完課門檻較欠挑戰性，亦欠缺激勵持續學習之誘因措施，又訓後問卷調查未持續追蹤學員英語學習成效及能力提升程度，不利滾動檢討課程規劃等，允宜研謀改善。

國家發展委員會(下稱國發會)為推動教育體系外之英語數位學習，培育雙語人才，於「2030 雙語政策(110至114年)計畫」(下稱2030雙語計畫)辦理擴充英語檢測量能、與國內外數位學習平臺合作、製作優質且專業之英語學習資源、與公務部門合作推動雙語政策或辦理雙語活動等工作項目，預算數13億9,890萬元(前瞻計畫第3期、第4期特別預算分別編列4億9,000萬元、9億890萬元)，截至113年底執行結果，決算數5億7,080萬餘元(實現數5億702萬餘元、應付保留數6,378萬餘元)，賸餘數8億2,809萬餘元(主要係雙語國家發展中心設置條例草案未完成立法程序，經行政院核定暫不成立行政法人，相關經費6億8,000萬元未予動支)。經查執行情形，核有：1.2030雙語計畫項下編列1億3,190萬元補助民間團體辦理「國家發展委員會推動雙語人才培育」計畫(下稱雙語人才培育計畫)，截至113年底執行結果，核定補助19案、補助金額6,696萬餘元，實現數3,627萬餘元(27.50%)、應付保留數2,906萬餘元，決算數6,534萬餘元，賸餘數6,655萬餘元(50.46%)，主要係部分申請案件未符政策目的未予補助，及部分民間單位經洽商後雖有開發潛力，後續未提出申請所致。按雙語人才培育計畫於執行首年(112年)已存有執行進度落後情形(112年度核定補助8案，核定經費3,444萬餘元，僅占當年度匡列經費額度8,840萬元之38.97%)，國發會依據行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點第7點規定提報2030雙語計畫之112、113年度作業計畫時，雖已就雙語人才培育計畫執行訂定部分進度查核點，惟未適時將計畫整體徵件情形列為進度查核點及自定管考項目，以及時透過個案計畫管制評核機制檢討徵件困難原因、研提具體因應對策，嗣第4期特別預算於113年底屆期時，該計畫實現率未及3成，賸餘數占原匡列經費5成，不利特別預算資源之有效運用；又雙語人才培育計畫核定補助之19案計畫中，計9案(占47.37%；該9案核定補助金額合計1,917萬餘元，占核定補助總數6,696萬餘元之28.64%)訂定之績效指標為過程型或質化

敘述型，不易具體考核計畫協助民間強化英語力及結合專業之公共性情形；2. 國發會與行政院人事行政總處公務人力發展學院（下稱公務人力發展學院）合作辦理「國際數位學習平臺雙語研習專班」（下稱數位平臺雙語研習專班），引進國際數位學習平臺資源，由國發會採購國際數位學習平臺 Coursera 帳號（決標金額 2,647 萬餘元，以前瞻計畫第 4 期特別預算支應），公務人力發展學院於 112 年 7 月至 114 年 6 月每半年為 1 期，每期調訓 1,500 名學員，於計畫期程內供學員登錄學習平臺選讀課程。經查，截至 113 年底止，數位平臺雙語研習專班已辦理 3 期課程，完課總人數 4,381 人、完課率 97.36%、認證總時數 14 萬 1,492 小時，平均每人認證時數 31.44 小時，整體時數遠超課程規劃至少 18 小時或 2 門課程之完課標準，惟倘比較國發會辦理類似計畫之完訓條件（舉如 112 至 113 年辦理「運用國際數位學習資源提升專業人才雙語力—國際傳播領域」計畫，要求學員 5 個月內至少須完成認證時數 30 小時），數位平臺雙語研習專班設定之完課門檻較不具挑戰性；又據第 1 期專班課後問卷調查間有學員反饋沒有獎勵誘因鼓勵主動學習，致部分學員於完成 18 小時認證時數後即無繼續學習意願【以第 2 期專班為例，1,458 名結訓學員，有約 2 成（304 名）僅完成 18 小時認證時數】，而第 3 期專班將完訓條件調整為至少完成 2 門課程後，大部分學員認證時數更低【第 3 期專班 1,477 名結訓學員，有逾 3 成（480 名）認證時數為 18 小時以下】，不利提升整體學習綜效；又查，國發會為追蹤本案培訓成效，於辦理第 1 期專班後，分別請公務人力發展學院及 Coursera 辦理問卷調查，公務人力發展學院問卷調查面向包括研習規劃、學習投入、學習輔導、遠距教學、整體滿意等，調查結果受訪者整體平均滿意度達 87%，Coursera 問卷則設計有直接攸關英語能力學習成效之問項，調查結果受訪者對整體學習計畫滿意度約 73%，惟其中部分與提升英語能力成效有關問項之滿意比率，僅介於 3 成 6 至 6 成 2，顯示專班執行結果於提升學員英語能力成效仍有精進空間，而國發會於第 2、3 期專班辦竣後雖持續請公務人力發展學院辦理問卷調查，卻未參酌第 1 期 Coursera 調查結果，適度納入與英語能力學習成效直接攸關問項，恐難有效衡量及追蹤學員實際英語運用信心或能力提升程度，亦不利回饋作為持續改善專班課程規劃之參據等情事，經函請國發會研謀妥處。據復：1. 將參酌本案執行情形，持續研議更具成效導向之制度，俾提升補助計畫成效透明度與可評估性；2. 後續如有辦理相關課程，將評估訓後問卷納入英語力成效相關指標之可行性，舉如依課程屬性採行前後測等方式以掌握學員學習成效，作為政策調整與課程設計之參據。

(二) 國科會推動半導體高階人才養成計畫，高達 4 成餘補助計畫使用額度未及核定額度之半數，或計畫結束後未提出結案報告，允宜研謀改善。

國家科學及技術委員會（下稱國科會）為培訓產業所需之高階人才，引導進入產業，協助企業創新發展，辦理重點產業高階人才培訓計畫，執行期間為 110 至 114 年度，補助財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心（下稱半導體中心）推動高階人才養成計畫（Joint Developed Project, JDP），透過核給半導體中心之儀器設備使用費，鼓勵各大學校院教授從事前瞻奈米元件技術開發，以培育半導體高階人才，110 至 113 年度核定補助件數介於 57 件至 93 件之間，總計 269 件，補助額度各為 6,093 萬元、4,092 萬元、4,822 萬元及 7,631 萬元，實際使用額度分別為 2,836 萬餘元、3,340 萬餘元、3,411 萬餘元及 5,817 萬餘元，使用率介於 46.56% 至 81.63% 之間（表 9-2）。經查，110 至 113 年度計有 115 件補助案件（占 42.75%）實際使用額度

未及核定額度之半數，其中 24 件使用額度為零，據說明主要係因教授優先執行其他補助計畫所致；另因半導體中心未規範受補助者應於計畫結束後提出結案報告，致 110 至 113 年度計

表 9-2 半導體高階人才養成計畫執行情形

單位：件、%、新臺幣千元

項目 年度	核定補助件數					核定補助額度		
	使用率 未及 50%			未繳交 結案報告		實際使用		
	比率							
合計	269	115	42.75	110	40.89	226,380	154,060	68.05
110	58	33	56.90	30	51.72	60,930	28,367	46.56
111	57	18	31.58	27	47.37	40,920	33,401	81.63
112	61	28	45.90	37	60.66	48,220	34,117	70.75
113	93	36	38.71	16	17.20	76,310	58,175	76.24

資料來源：整理自半導體中心提供資料。

有 110 件補助案件（占 40.89%）未有結案報告，經函請國科會檢討研謀改善。據復：半導體中心已於 114 年建立 JDP 之動態資源調配機制，使研究資源更有效運用，並將修訂計畫作業要點，要求教授團隊於系統填報碩／博士生參與、論文發表及專利申請等相關成果，作為檢視計畫執行成果之要件。

(三) 教育部補助大專校院辦理學生雙語化學習計畫，惟多數學生英語口說及寫作能力較弱，及部分學校（學院）學生修讀全英語（EMI）課程比率尚未達計畫目標，暨 EMI 課程尚待加強教學助理等輔導資源，以提升學習成效等情，允宜檢討計畫推動方式及目標，並督促學校研謀改善。

教育部依據 2030 雙語政策，自 110 年度起推動大專校院學生雙語化學習計畫，分為重點培育計畫與普及提升計畫，期程為 110 至 119 年度，協助學校透過全英語授課（English as a Medium of Instruction, EMI），以英語為知識傳遞之媒介，教

授各專業領域知識，建構大專校院雙語化教學與學習環境。該部 112 學年度補助國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立中山大學、國立成功大學、國立政治大學、國立清華大學及國立臺灣科技大學等 7 校辦理重點培育學校計畫；補助國立中央大學工學院等 25 校計 45 個學院辦理重點培育學院計畫；補助國立暨南國際大學等 31 校辦理普及提升計畫，110 至 113 年度累計編列預算數 33 億 7,394 萬餘元，累計執行數 33 億 6,499 萬餘元，執行率 99.73%。經查執行情形，核有下列事項：

1. 推動大專校院學生雙語化學習之重點培育計畫，有助學校（學院）提升學生英語能力，惟尚未檢核提升學生英語能力之計畫目標達成情形，且多數學生口說及寫作能力較為薄弱：依據 2030 雙語政策績效指標，預計至 113 年設立 3 個雙語標竿學校及 18 個專業領域雙語標竿學院。另重點培育計畫係補助具國際競爭力之大專校院成為標竿學校或學院，以培養專業領域雙語專業人才，並作為國內各大專校院推行雙語教育之典範，預計至 113 年至少 25% 大二學生（日間學制）英語能力達歐洲共同語文參考標準（The Common European Framework of Reference for Languages, CEFR）B2 等級（相當於全民英檢中高級程度）以上。經查，教育部於 113 年度遴選國立臺灣大學等 4 校為全校型標竿學校，國立陽明交通大學等 9 校，計 20 個學院為領域型標竿學校，作為其他學校推行雙語教育之標竿，尚能達到計畫目標。另該部為瞭解重點培育學校（學院）學生英語能力及計畫目標達成情形，於 112 年 9 月 15 日函請學校應鼓勵學生參加英語檢定測驗。據該部統計各校截至 113 年 7 月底止執行數據，7 所重點培育學校即將升至大二學生（112 學年度入學）計 14,253 人，其英語聽讀說寫能力達 CEFR B2 等級者分別為 5,379 人、5,086 人、2,642 人、2,661 人（表 9-3），整體而言，已有 37.74% 及 35.68% 之大二學生英語聽力、閱讀能力達標，口說、寫作能力達標人數比率則較低；另 45 個重點培育學院大二學生，亦呈現聽讀能力較佳，說寫能力較差情形。據教育部說明，

表 9-3 重點培育學校大二學生英語能力達 CEFR B2 等級情形

單位：人、%

學生人數	聽力		閱讀		口說		寫作	
	達標人數	比率	達標人數	比率	達標人數	比率	達標人數	比率
14,253	5,379	37.74	5,086	35.68	2,642	18.54	2,661	18.67

資料來源：整理自教育部提供資料（截至 113 年 7 月底止）。

並未要求學校強制學生參與英語檢定測驗，未能完整呈現全部學生英語能力。另據部分學校 112 學年度自評報告載述，多數學生係為升學或就業需要，始參加英語檢定測驗（檢定成績具有時效性），在學期間缺乏報考英檢動機，致部分學生英語能力已達 CEFR B2 等級，惟未能提供相關證明；學生修讀 EMI 課程，有助其在英語閱讀、聽力養成獨立自主之學習習慣，並提升專業領域之英語技能，惟口說及寫作能力提升程

度不高，主要係我國學校英語教學著重文法與閱讀理解，致學生長久以來英語說寫能力較為薄弱，且學校 EMI 課程僅能提供有限的口說（小組討論）及寫作訓練，經函請教育部檢討計畫推動方式及目標，作為雙語教育推動參據，並督促學校研謀改善措施，強化學生整體英語力。據復：已委請財團法人語言訓練測驗中心建置開發培力英語能力檢定測驗，以掌握學生英語力提升情形，並督促學校鼓勵學生報考。另鼓勵學校運用英語文說寫能力檢測平臺（TEEMI），檢測學生口說及寫作能力，供教師作為教學設計之參考，以提升學生英語能力。

2. 重點培育計畫有助培養專業領域雙語專業人才，惟部分學校（學院）學生修讀 EMI 課程比率尚未達計畫目標：重點培育計畫預計至 113 年至少 20% 大二（111 學年度入學）及碩一學生（112 學年度入學）所修學分 20% 為 EMI 課程。據教育部統計各校截至 113 年 7 月底止執行數據，7 所重點培育學校 112 學年度大二及碩一學生分別為 14,340 人及 14,671 人，修讀 EMI 課程學分數達全部課程學分數 20% 以上者分別為 3,481 人（24.27%）及 6,421 人（43.77%）（表 9-4），其中 2 校未達至少 20% 大二學生所修學分 20% 為 EMI 課程，至各校碩一學生修課比率均達計畫目標。另重點培育學院大二及碩一學生分別為 14,485 人及 5,685 人，112 學年度修讀 EMI 課程學分數達 20% 以上者分別為 3,179 人（21.95%）及 3,031 人（53.32%）（同表 9-4），其中 23 個學院大二學生、9 個學院碩一學生，亦未達至少 20% 學生所修學分 20% 為 EMI 課程，

主要係部分學校（學院）EMI 課程開課數量有限；或 EMI 課程多為選修課，惟學生大一及大二課程多為必修課，致學生未能

表 9-4 重點培育學校（學院）學生修讀 EMI 課程學分數達 20% 情形

單位：人、%

計畫類型	大二學生人數			碩一學生人數		
		達標	比率		達標	比率
重點培育學校	14,340	3,481	24.27	14,671	6,421	43.77
重點培育學院	14,485	3,179	21.95	5,685	3,031	53.32

資料來源：整理自教育部提供資料（截至 113 年 7 月底止）。

優先選修 EMI 課程；或部分學生較無意願選修 EMI 課程。顯示重點培育學校（學院）整體碩士班學生修讀 EMI 課程比率較學士班為高，反映碩士班學生對 EMI 課程接受度較高，惟仍有部分學校（學院）未達計畫目標，經函請教育部督促學校瞭解 EMI 課程開設情形及遭遇困難，暨部分學生較無意願選修 EMI 課程原因癥結，研謀改善，以提升計畫執行效益。據復：已邀集學校瞭解 EMI 課程開設情形及困難，並輔導學校進行大一英語課程改革，強化學生整合英語及專業能力之訓練，協助學生順利銜接 EMI 課程。另於 114 年度修正計畫指標，將大學部及研究所日間學制學生修讀 EMI 課程情形均納入採計，以促進學生就學期間持續選修 EMI 課程，精進英語及專業能力。

3. 普及提升計畫有助引導學校優化學生英語學習環境，惟部分學校執行情形未臻理想：普及提升計畫係補助有意願逐步建置推動校內全英語學習環境之大專校院，提升教師英語教學能力及學生英語能力，規劃至 113 年至少 20 所大專校院英語課採全英語授課比率達 30% 以上；各校合計至少 5% 大二（111 學年度入學）及碩一（112 學年度入學）學生修讀至少 1 門 EMI 課程。據教育部統計各校截至 113 年 7 月底止執行數據，普及提升計畫學校 31 校中，112 學年度英語課採 EMI 授課比率達 30% 以上者計 21 校，雖達計畫目標，惟仍有 10 校英語課採 EMI 授課比率未達 30%，主要係教師英語授課能力不足，或 EMI 課堂上學生英語程度不均，增加授課難度，致開課情形欠佳。另以 112 學年度 5% 以上大二及碩一學生修讀至少 1 門 EMI 課程之計畫目標，檢視各校執行情形，分別計有 4 校、3 校未達標，主要係學生修課意願不高，或大二課程多為專業科目必修課程，惟學校開設之 EMI 課程多為選修課程，學生優先選修與專業科目相關之非 EMI 課程，致 EMI 課程修讀比率偏低，顯示部分學校執行情形未臻理想，經函請教育部督促學校研謀改善措施。據復：已邀集學校瞭解 EMI 課程開設情形及困難，並透過雙語計畫教學資源中心提供教師多項教學增能協助，另部分學校已提供教師支持及獎勵機制，以提高教師開設 EMI 課程動機。

4. 推動 EMI 銜接課程及設置教學助理協助學生全英語學習，惟間有學生修讀 EMI 課程學習成效較中文課程為低，及期望學校加強教學助理等輔導資源：依據大專校院學生雙語化學習計畫書載述，重點培育學校應引進及培訓足夠之教學助理（TA），協助學生適應全英語授課環境與提升學習成效；教育部將補助重點培育學校分區設置雙語計畫教學資源中心，協助學校培訓 EMI 教師及教學助理，以推動 EMI 課程。另據教育部 109 年度委託英國文化協會（British Council）辦理「臺灣-英國合作精進大專校院學生提升英語能力策略方案」結案報告載述，多數學校對於學生之支持或語言輔助課程（EMI 銜接課程），包括學術英文（English for Academic Purposes, EAP）與專業英文（English for Specific Purposes, ESP）等，較為缺乏，致學生於 EMI 課程處於理解英語內容境況，而降低專業學科之學習吸收能力，導致學習成效欠佳。本部前於 112 年度查核大專校院學生雙語化學習計畫執行情形，核有部分學校於自評報告載述，間有學生英語程度不足，尚無法理解 EMI 課程內容，亦有學生反映無法在 EMI 課程充分討論課程內容等情事，經函請教育部督促研謀改善，據復將自 112 學年度起引導重點培育學校（學院）推動 EAP 與 ESP 課程，以利學生銜接 EMI 課程。案經追蹤覆核結果，學校多已開設相關銜接課程，另重點培育學校為瞭解學生對於專業科目 EMI 課程學習成效，亦於 112 學年度以問卷調查學生 EMI

課程學習成效回饋意見，或評估學生於 EMI 課程及中文課程之成績表現，評估結果：

(1) 學生於 EMI 課程學習成效較佳者：國立臺灣大學分析相同教師分別以全英語及中文開設同一門課程，學生問卷回饋 EMI 課程學習成效高於中文授課。(2) 學生於 EMI 及中文課程學習成效相近者：A. 國立臺灣師範大學分析相同教師分別以全英語及中文開設同一門課程，兩者學生學習成效相近；B. 國立成功大學、國立清華大學等 2 校問卷調查學生對不同教師開設 EMI 及中文課程之學習成效意見，兩者滿意度相近。

(3) 學生於 EMI 及中文課程學習成效互有高低者：A. 國立中山大學不同科系學生對 EMI 及中文課程學習成效滿意度互有高低；B. 國立政治大學學生修讀專業科目 EMI 及中文課程之成績相近，惟學生修讀通識中文課程成績顯著優於通識 EMI 課程。(4) 國立臺灣科技大學學生對 EMI 課程持正面意見（未比較兩類課程學習成效差異）（表 9-5）。顯示仍有部分重點培育學校學生修讀 EMI 課程成績或滿意度相較中文課程為低情形。另

重點培育學校均辦理 EMI 課程教學助理之培訓，或與區域雙語資源中心合作培訓教學助理，據各校 112 學年度自評報告載述，各校培訓人數介於 113 人至 542 人間，有助推動 EMI 課程，惟據各校問卷調查學生學習成效回饋意見，部分學生認為以英語教授專業科目之 EMI 課程增加學習負擔，期望學校能提供相關學習輔助資源，尤其期待 EMI 課程教學助理能提供更多輔導與協助，顯示部

分學校教學助理功能仍待加強，經函請教育部督促學校強化教學助理對學生 EMI 課程學習協助，並提供充足學習輔助資源，以提升學習成效，增進學生專業知識與英語能力。據復：學校已持續辦理教學助理培訓，協助 EMI 教師課程進行並提供學生學習支持。另為瞭解學生修讀 EMI 課程學習成效，於 114 年度新增計畫指標，重點培育學

表 9-5 重點培育學校 EMI 課程學習成效評估結果

學校名稱	EMI 課程學習成效評估結果
國立臺灣大學	分析相同教師分別以全英語及中文開設同一門課程，中文授課評鑑值平均為 4.39 分（總分 5 分），EMI 授課評鑑值平均為 4.55 分（總分 5 分），檢定結果具有顯著差異，顯示學生回饋 EMI 課程學習成效顯著高於中文課程。
國立臺灣師範大學	分析相同教師分別以全英語及中文開設同一門課程，兩種課程學習成效相近。
國立中山大學	112 學年度以問卷調查化學系等 9 系 EMI 課程與中文課學生學習成效，調查結果，光電工程學系等 4 系 EMI 課程學習成效得分高於中文課程，資訊工程學系等 3 系中文課程學習成效滿意度得分高於 EMI 課程，化學系等 2 系 EMI 課程與中文課程差異未達顯著水準。
國立成功大學	分析 112 學年度不同教師開設 EMI 及中文課程之學生回饋意見，兩種課程學習成效相近。
國立政治大學	分析 112 學年度學生 EMI 課程與中文課程成績（未控制其他課堂因素，如授課教師、系所性質及授課時間等），專業科目兩類課程成績相近；學生修讀通識中文課程成績顯著優於通識 EMI 課程之學生。
國立清華大學	分析 110 至 112 學年度不同教師開設 EMI 課程及中文課程之學生回饋意見，兩種課程學習成效相近。
國立臺灣科技大學	112 學年度以問卷調查 EMI 課程學習回饋意見（未比較兩類課程學習成效差異），學生對 EMI 課程之教師教學策略、課堂活動及助教支援多持正面意見。

資料來源：整理自重點培育學校學習成效分析報告資料。

校每年進行品保分析之 EMI 課程應達 20%，以提升課程品質。

(四) 國教署配合 2030 雙語計畫，增進雙語教學師資品質及教學能量，以擴增學生校園英語溝通機會，惟近 3 成偏遠地區國中小尚未聘有英語專長師資，逾 5 成公立國中小尚無配置外籍教學人員，允宜研謀改善。

行政院為厚植國人英語力，提升國家競爭力，提出 2030 雙語計畫，擬定 10 項工作項目，教育部國民及學前教育署（下稱國教署）配合 2030 雙語計畫，辦理「高中以下英語教育之課程（課綱）、課外學習」、「增進雙語教學師資品質及提升英語教師教學能量」、「學生英語力評量」等 3 項工作項目及「推動高級中等以下學校運用英語進行多領域學習」等 8 項執行策略，以擴增學生校園英語溝通機會，提升英語教學成效，並於前瞻計畫第 3 期及第 4 期特別預算人才培育促進就業建設項下累計編列預算數 72 億 8,709 萬餘元，截至 113 年底止，累計執行數 70 億 7,603 萬餘元。經查執行情形，核有下列事項：

1. 補助偏遠地區學校行動載具，提供學生英語數位學習資源及多元學習機會，惟近 3 成偏遠地區國中小尚未聘有英語專長師資，部分領域雙語教學比率亦較一般地區學校為低：2030 雙語計畫策略 2—2「提供偏遠地區學生學習支持」，補助偏遠地區國中小行動載具，提供學生數位英語學習資源及多元學習機會；策略 3—2「提升高級中等以下學校英語教師教學效能」，其最終目標之一為 100% 學校英語課採全英語授課。惟 112 學年度有 482 校國中小尚未聘有英語專長教師，其中一般地區及偏遠地區國中小分別為 148 校（6.76%）及 334 校（28.52%），近 3 成偏遠地區國中小未聘有英語專長教師（表 9-6），恐未能有效推動國中小英文課採全英語授課之目標。另國教署為推動部分領域雙語教學，鼓勵具辦理意願且校內師資及課程已完

表 9-6 112 學年度國中小未聘有英語專長教師學校概況

單位：校、%

學校類型	總校數			國小校數			國中校數		
	3,359	482	14.35	2,624	454	17.30	735	28	3.81
一般地區學校	2,188	148	6.76	1,666	146	8.76	522	2	0.38
偏遠地區學校	1,171	334	28.52	958	308	32.15	213	26	12.21

資料來源：整理自教育部統計處及國教署提供資料。

備之學校，優先於藝術、綜合活動、健康與體育、科技等操作型領域實施雙語教學，並透過補助學校教師專業支持等費用，以延伸學生英語學習，讓學生在課堂中能理解學科知識，並增強英語溝通能力。據國教署統計，113 學年度公立國中小已有 457 校實施部分領域雙語教學，惟偏遠地區國中、小辦理部分領域雙語教學比率分別為 6.57% 及 7.31% 較一般地區國中小之 24.71% 及 15.13% 為低。偏遠地區交通不便，社會或經濟弱勢家庭學生較多，英語教育資源少，近 3 成偏遠地區國中小尚無英語專長教師，且辦理部分領域雙語教學之比率亦較一般地區為低，允宜強化偏遠地區英語專業師資，提升學生英語基本學力，經函請國教署檢討改善。據復：持續增補偏遠地區英語專業師資，提升偏遠地區學生英語基本學力，循序漸進推動雙語教學，落實教育機會平等。

2. 引進外籍英語教學人員，協助營造校園英語學習情境，惟逾 5 成公立國中小尚無配置全時英語或部分工時外籍教學人員，資源配置未盡妥適：國教署為協助高級中等以下學校營造校園真實英語學習情境，擴增學生校園英語溝通機會，並協助本國教師活化教學知能，提升英語教學成效，配合執行雙語計畫策略 3—3「擴增英語教學人力資源」，補助學校引進外籍教師及外籍教學人員，期達到 2030 年校校有外籍英語教學人員之目標。經查，該策略 2024 年為國中小引進全時外籍英語教學人員之目標值 1,096 人、部分工時外籍教學人員 3,511 人。依國教署補助申請規定，外籍教學人員需協同教學，並加入英語文教師專業社群，共同備課觀課議課，提供學生多元英語學習情境之規劃，並以不重複配置為原則。據國教署統計，113 學年度補助公立國中小全時外籍英語教學人員計 957 人及部分工時外籍教學人員計 3,445 人，達成率分別為 87.32%、98.12%，惟國中小未申請聘任全時外籍英語教師及部分工時外籍人員者尚有 1,698 校（占 51.24%），顯示逾 5 成學校尚未獲補助配置外籍英語教學人員，資源配置未盡妥適，允宜加強輔導及協助未聘任外籍英語教學人員之學校優先申請，以達到校校有外籍英語教學人員之目標，經函請國教署研謀改善。據復：後續將持續辦理擴大引進外籍英語教學人員計畫，並鼓勵地方政府優先於未獲補助學校配置外籍英語教學人員，加強城鄉學校雙語教學之均衡發展。

乙、最終審

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

中華民國 112 年度

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審
			金 額
一、歲 入 合 計	—	319,600,846	319,600,846
（一）罰 款 及 賠 償 收 入	—	98,254,089	98,254,089
（二）財 產 收 入	—	177,141,421	177,141,421
（三）其 他 收 入	—	44,205,336	44,205,336
二、歲 出 合 計	209,832,555,000	207,035,333,827	207,035,303,827
（一）一 般 政 務 支 出	6,084,110,000	6,012,002,752	6,012,002,752
（二）教 育 科 學 文 化 支 出	54,564,704,000	53,946,583,780	53,946,553,780
（三）經 濟 發 展 支 出	137,355,735,000	135,436,498,155	135,436,498,155
（四）社 會 福 利 支 出	4,498,210,000	4,409,871,773	4,409,871,773
（五）社區發展及環境保護支出	7,329,796,000	7,230,377,367	7,230,377,367
三、歲 入 歲 出 餘 絀	- 209,832,555,000	- 206,715,732,981	- 206,715,702,981

定數額表

特別決算歲入歲出決算審定數簡明比較表

至 113 年度

單位：新臺幣元

定 占 總 數 %	決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%
100.00	319,600,846	--	—	—
30.74	98,254,089	--	—	—
55.43	177,141,421	--	—	—
13.83	44,205,336	--	—	—
100.00	- 2,797,251,173	- 1.33	- 30,000	- 0.00
2.90	- 72,107,248	- 1.19	—	—
26.06	- 618,150,220	- 1.13	- 30,000	- 0.00
65.42	- 1,919,236,845	- 1.40	—	—
2.13	- 88,338,227	- 1.96	—	—
3.49	- 99,418,633	- 1.36	—	—
100.00	3,116,852,019	- 1.49	30,000	0.00

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期

中華民國 112 年度

項 目	預 算 數		決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、收 入 合 計	209,832,555,000	100.00	207,035,333,827	100.00
(一)歲 入	—	—	319,600,846	0.15
(二)債 務 之 舉 借	209,832,555,000	100.00	206,715,732,981	99.85
二、支 出 合 計	209,832,555,000	100.00	207,035,333,827	100.00
歲 出	209,832,555,000	100.00	207,035,333,827	100.00

特別決算審定後收支簡明比較分析表

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數	決 預 算 審 定 數 比 較 數 增 與 減
金 額 %	金 額 %
207,035,303,827 100.00	- 2,797,251,173 - 1.33
319,600,846 0.15	319,600,846 --
206,715,702,981 99.85	- 3,116,852,019 - 1.49
207,035,303,827 100.00	- 2,797,251,173 - 1.33
207,035,303,827 100.00	- 2,797,251,173 - 1.33

丙、平衡表之查核

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算平衡表原列 113 年 12 月 31 日之資產 70,909,218,612 元、負債 10,925,112,319 元及淨資產 59,984,106,293 元，茲將行政院原列平衡表科目及金額說明如次：

一、資產類

(一) 流動資產：包括應收款項 10,207,067 元，應收其他政府款 30,100 元，預付款 10,154,814,922 元，預付其他基金款 926,608,676 元，預付其他政府款 11,796,486,055 元，合計 22,888,146,820 元，占 32.28%。

(二) 長期投資：包括採權益法之投資 14,112,631,597 元，其他長期投資 8,429,357,311 元，合計 22,541,988,908 元，占 31.79%。

(三) 固定資產：包括機械及設備 167,073,009 元，交通及運輸設備 647,739 元，雜項設備 12,055,624 元，收藏品及傳承資產 28,132,428 元，購建中固定資產 25,116,483,381 元，合計 25,324,392,181 元，占 35.71%。

(四) 無形資產 154,690,703 元，占 0.22%。

二、負債類

包括應付款項 1,640,997,230 元，應付其他基金款 823,794,891 元，應付其他政府款 8,460,320,198 元，合計 10,925,112,319 元，占 15.41%。

三、淨資產類

資產減除負債後餘額之淨資產 59,984,106,293 元，占 84.59%。

經審核修正減列歲出實現數 375,034,744 元，決算審定後之資產總額 71,284,253,356 元，負債總額 10,925,112,319 元，淨資產總額 60,359,141,037 元。茲列表如次：

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算平衡表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方 科 目	金 額		貸 方 科 目	金 額	
	小 計	合 計		小 計	合 計
資 產 部 分			負 債 部 分		
流動資產		22,888,146,820	流動負債		10,925,112,319
應收款項	10,207,067		應付款項	1,640,997,230	
應收其他政府款	30,100		應付其他基金款	823,794,891	
預付款	10,154,814,922		應付其他政府款	8,460,320,198	
預付其他基金款	926,608,676				
預付其他政府款	11,796,486,055				
長期投資		22,541,988,908			
採權益法之投資	14,112,631,597				
其他長期投資	8,429,357,311				
固定資產		25,324,392,181			
機械及設備	167,073,009				
交通及運輸設備	647,739				
雜項設備	12,055,624				
收藏品及傳承資產	28,132,428				
購建中固定資產	25,116,483,381				
無形資產		154,690,703			
無形資產	154,690,703				

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算平衡表（續）

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方 科 目	金 額		貸 方 科 目	金 額	
	小 計	合 計		小 計	合 計
原 列 資 產 總 額		70,909,218,612	原 列 負 債 總 額		10,925,112,319
			調 整 後 負 債 總 額		10,925,112,319
本部審核修正決算應調整數		375,034,744	淨 資 產 部 分		
減 列 歲 出 實 現 數	375,034,744		淨 資 產	59,984,106,293	
			原 列 淨 資 產 總 額		59,984,106,293
			本部審核修正決算應調整數		375,034,744
			減 列 歲 出 實 現 數	375,034,744	
			調 整 後 淨 資 產 總 額		60,359,141,037
調 整 後 資 產 總 額		71,284,253,356	調 整 後 負 債 及 淨 資 產 總 額		71,284,253,356

丁、其他

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

中華民國112年度

科 目				預 算 數	決 算			
款	項	目	節 名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計
1	1	1	總 計	—	318,939,616	661,230	—	319,600,846
			罰 款 及 賠 償 收 入	—	98,223,989	30,100	—	98,254,089
			中 央 研 究 院	—	4,701,840	—	—	4,701,840
			賠 償 收 入	—	4,701,840	—	—	4,701,840
			一 般 賠 償 收 入	—	4,701,840	—	—	4,701,840
			國 家 發 展 委 員 會	—	78,675	—	—	78,675
			賠 償 收 入	—	78,675	—	—	78,675
			一 般 賠 償 收 入	—	78,675	—	—	78,675
			原 住 民 族 委 員 會	—	705,464	—	—	705,464
			賠 償 收 入	—	705,464	—	—	705,464
			一 般 賠 償 收 入	—	705,464	—	—	705,464
			內 政 部	—	2,152,391	—	—	2,152,391
			賠 償 收 入	—	2,152,391	—	—	2,152,391
			一 般 賠 償 收 入	—	2,152,391	—	—	2,152,391
			營 建 署 及 所 屬 (國土管理署及所屬)	—	21,898,101	—	—	21,898,101
			賠 償 收 入	—	21,898,101	—	—	21,898,101
			一 般 賠 償 收 入	—	21,898,101	—	—	21,898,101
			警 政 署 及 所 屬	—	1,287,569	—	—	1,287,569
			賠 償 收 入	—	1,287,569	—	—	1,287,569
			一 般 賠 償 收 入	—	1,287,569	—	—	1,287,569
			消 防 署 及 所 屬	—	628,848	—	—	628,848
			賠 償 收 入	—	628,848	—	—	628,848
			一 般 賠 償 收 入	—	628,848	—	—	628,848
			建 築 研 究 所	—	256,840	—	—	256,840
			賠 償 收 入	—	256,840	—	—	256,840
			一 般 賠 償 收 入	—	256,840	—	—	256,840
			關 務 署 及 所 屬	—	55,000	—	—	55,000
			賠 償 收 入	—	55,000	—	—	55,000
			一 般 賠 償 收 入	—	55,000	—	—	55,000

附表

特別決算歲入來源別決算審定表

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
318,939,616	661,230	—	319,600,846	100.00	319,600,846	--	—	—
98,223,989	30,100	—	98,254,089	30.74	98,254,089	--	—	—
4,701,840	—	—	4,701,840	1.47	4,701,840	--	—	—
4,701,840	—	—	4,701,840	1.47	4,701,840	--	—	—
4,701,840	—	—	4,701,840	1.47	4,701,840	--	—	—
78,675	—	—	78,675	0.02	78,675	--	—	—
78,675	—	—	78,675	0.02	78,675	--	—	—
78,675	—	—	78,675	0.02	78,675	--	—	—
705,464	—	—	705,464	0.22	705,464	--	—	—
705,464	—	—	705,464	0.22	705,464	--	—	—
705,464	—	—	705,464	0.22	705,464	--	—	—
2,152,391	—	—	2,152,391	0.67	2,152,391	--	—	—
2,152,391	—	—	2,152,391	0.67	2,152,391	--	—	—
2,152,391	—	—	2,152,391	0.67	2,152,391	--	—	—
21,898,101	—	—	21,898,101	6.85	21,898,101	--	—	—
21,898,101	—	—	21,898,101	6.85	21,898,101	--	—	—
21,898,101	—	—	21,898,101	6.85	21,898,101	--	—	—
1,287,569	—	—	1,287,569	0.40	1,287,569	--	—	—
1,287,569	—	—	1,287,569	0.40	1,287,569	--	—	—
1,287,569	—	—	1,287,569	0.40	1,287,569	--	—	—
628,848	—	—	628,848	0.20	628,848	--	—	—
628,848	—	—	628,848	0.20	628,848	--	—	—
628,848	—	—	628,848	0.20	628,848	--	—	—
256,840	—	—	256,840	0.08	256,840	--	—	—
256,840	—	—	256,840	0.08	256,840	--	—	—
256,840	—	—	256,840	0.08	256,840	--	—	—
55,000	—	—	55,000	0.02	55,000	--	—	—
55,000	—	—	55,000	0.02	55,000	--	—	—
55,000	—	—	55,000	0.02	55,000	--	—	—

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

中華民國112年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計
1	10			國民及學前教育署	—	78,462	—	—	78,462
		1		賠 償 收 入	—	78,462	—	—	78,462
			1	一般賠償收入	—	78,462	—	—	78,462
	11			經 濟 部	—	1,625,751	—	—	1,625,751
		1		賠 償 收 入	—	1,625,751	—	—	1,625,751
			1	一般賠償收入	—	1,625,751	—	—	1,625,751
	12			工業局（產業發展署）	—	663,793	—	—	663,793
		1		賠 償 收 入	—	663,793	—	—	663,793
			1	一般賠償收入	—	663,793	—	—	663,793
	13			水 利 署 及 所 屬	—	12,690,246	—	—	12,690,246
		1		賠 償 收 入	—	12,690,246	—	—	12,690,246
			1	一般賠償收入	—	12,690,246	—	—	12,690,246
	14			中 小 企 業 處 （中小及新創企業署）	—	1,143,029	—	—	1,143,029
		1		賠 償 收 入	—	1,143,029	—	—	1,143,029
			1	一般賠償收入	—	1,143,029	—	—	1,143,029
	15			加工出口區管理處及 所屬（產業園區管理局 及所屬）	—	673,219	—	—	673,219
		1		罰金罰鍰及怠金	—	112,179	—	—	112,179
			1	罰 金 罰 鍰	—	112,179	—	—	112,179
		2		賠 償 收 入	—	561,040	—	—	561,040
			1	一般賠償收入	—	561,040	—	—	561,040
	16			中央地質調查所 （地質調查及礦業 管理中心）	—	3,448,286	—	—	3,448,286
		1		賠 償 收 入	—	3,448,286	—	—	3,448,286
			1	一般賠償收入	—	3,448,286	—	—	3,448,286
	17			能源局（能源署）	—	2,472,593	—	—	2,472,593
		1		賠 償 收 入	—	2,472,593	—	—	2,472,593
			1	一般賠償收入	—	2,472,593	—	—	2,472,593

特別決算歲入來源別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
78,462	—	—	78,462	0.02	78,462	--	—	—
78,462	—	—	78,462	0.02	78,462	--	—	—
78,462	—	—	78,462	0.02	78,462	--	—	—
1,625,751	—	—	1,625,751	0.51	1,625,751	--	—	—
1,625,751	—	—	1,625,751	0.51	1,625,751	--	—	—
1,625,751	—	—	1,625,751	0.51	1,625,751	--	—	—
663,793	—	—	663,793	0.21	663,793	--	—	—
663,793	—	—	663,793	0.21	663,793	--	—	—
663,793	—	—	663,793	0.21	663,793	--	—	—
12,690,246	—	—	12,690,246	3.97	12,690,246	--	—	—
12,690,246	—	—	12,690,246	3.97	12,690,246	--	—	—
12,690,246	—	—	12,690,246	3.97	12,690,246	--	—	—
1,143,029	—	—	1,143,029	0.36	1,143,029	--	—	—
1,143,029	—	—	1,143,029	0.36	1,143,029	--	—	—
1,143,029	—	—	1,143,029	0.36	1,143,029	--	—	—
673,219	—	—	673,219	0.21	673,219	--	—	—
112,179	—	—	112,179	0.04	112,179	--	—	—
112,179	—	—	112,179	0.04	112,179	--	—	—
561,040	—	—	561,040	0.18	561,040	--	—	—
561,040	—	—	561,040	0.18	561,040	--	—	—
3,448,286	—	—	3,448,286	1.08	3,448,286	--	—	—
3,448,286	—	—	3,448,286	1.08	3,448,286	--	—	—
3,448,286	—	—	3,448,286	1.08	3,448,286	--	—	—
2,472,593	—	—	2,472,593	0.77	2,472,593	--	—	—
2,472,593	—	—	2,472,593	0.77	2,472,593	--	—	—
2,472,593	—	—	2,472,593	0.77	2,472,593	--	—	—

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

中華民國112年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計
1	18			交 通 部	—	868,060	—	—	868,060
		1		賠 償 收 入	—	868,060	—	—	868,060
			1	一 般 賠 償 收 入	—	868,060	—	—	868,060
	19			中 央 氣 象 局 (中 央 氣 象 署)	—	454,822	—	—	454,822
		1		賠 償 收 入	—	454,822	—	—	454,822
			1	一 般 賠 償 收 入	—	454,822	—	—	454,822
	20			觀 光 局 及 所 屬 (觀 光 署 及 所 屬)	—	11,653,839	—	—	11,653,839
		1		賠 償 收 入	—	11,653,839	—	—	11,653,839
			1	一 般 賠 償 收 入	—	11,653,839	—	—	11,653,839
	21			公 路 總 局 及 所 屬 (公 路 局 及 所 屬)	—	12,013,814	—	—	12,013,814
		1		賠 償 收 入	—	12,013,814	—	—	12,013,814
			1	一 般 賠 償 收 入	—	12,013,814	—	—	12,013,814
	22			鐵 道 局 及 所 屬	—	10,565,706	—	—	10,565,706
		1		賠 償 收 入	—	10,565,706	—	—	10,565,706
			1	一 般 賠 償 收 入	—	10,565,706	—	—	10,565,706
	23			核 能 研 究 所	—	182,217	—	—	182,217
		1		賠 償 收 入	—	182,217	—	—	182,217
			1	一 般 賠 償 收 入	—	182,217	—	—	182,217
	24			水 土 保 持 局 (農 村 發 展 及 水 土 保 持 署 及 所 屬)	—	175,481	—	—	175,481
		1		賠 償 收 入	—	175,481	—	—	175,481
			1	一 般 賠 償 收 入	—	175,481	—	—	175,481
	25			衛 生 福 利 部	—	282,123	—	—	282,123
		1		賠 償 收 入	—	282,123	—	—	282,123
			1	一 般 賠 償 收 入	—	282,123	—	—	282,123

特別決算歲入來源別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
868,060	—	—	868,060	0.27	868,060	--	—	—
868,060	—	—	868,060	0.27	868,060	--	—	—
868,060	—	—	868,060	0.27	868,060	--	—	—
454,822	—	—	454,822	0.14	454,822	--	—	—
454,822	—	—	454,822	0.14	454,822	--	—	—
454,822	—	—	454,822	0.14	454,822	--	—	—
11,653,839	—	—	11,653,839	3.65	11,653,839	--	—	—
11,653,839	—	—	11,653,839	3.65	11,653,839	--	—	—
11,653,839	—	—	11,653,839	3.65	11,653,839	--	—	—
12,013,814	—	—	12,013,814	3.76	12,013,814	--	—	—
12,013,814	—	—	12,013,814	3.76	12,013,814	--	—	—
12,013,814	—	—	12,013,814	3.76	12,013,814	--	—	—
10,565,706	—	—	10,565,706	3.31	10,565,706	--	—	—
10,565,706	—	—	10,565,706	3.31	10,565,706	--	—	—
10,565,706	—	—	10,565,706	3.31	10,565,706	--	—	—
182,217	—	—	182,217	0.06	182,217	--	—	—
182,217	—	—	182,217	0.06	182,217	--	—	—
182,217	—	—	182,217	0.06	182,217	--	—	—
175,481	—	—	175,481	0.05	175,481	--	—	—
175,481	—	—	175,481	0.05	175,481	--	—	—
175,481	—	—	175,481	0.05	175,481	--	—	—
282,123	—	—	282,123	0.09	282,123	--	—	—
282,123	—	—	282,123	0.09	282,123	--	—	—
282,123	—	—	282,123	0.09	282,123	--	—	—

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

中華民國112年度

科 目				預 算 數	決 算			
款	項	目	節 名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計
1	26		食 品 藥 物 管 理 署	—	43,040	—	—	43,040
		1	賠 償 收 入	—	43,040	—	—	43,040
		1	一 般 賠 償 收 入	—	43,040	—	—	43,040
	27		國 民 健 康 署	—	19,552	—	—	19,552
		1	賠 償 收 入	—	19,552	—	—	19,552
		1	一 般 賠 償 收 入	—	19,552	—	—	19,552
	28		環 境 保 護 署 (環 境 部)	—	249,749	30,100	—	279,849
		1	賠 償 收 入	—	249,749	30,100	—	279,849
		1	一 般 賠 償 收 入	—	249,749	30,100	—	279,849
	29		數 位 發 展 部	—	42,000	—	—	42,000
		1	賠 償 收 入	—	42,000	—	—	42,000
		1	一 般 賠 償 收 入	—	42,000	—	—	42,000
	30		數 位 產 業 署	—	963,160	—	—	963,160
		1	賠 償 收 入	—	963,160	—	—	963,160
		1	一 般 賠 償 收 入	—	963,160	—	—	963,160
	31		國 家 科 學 及 技 術 委 員 會	—	6,150,319	—	—	6,150,319
		1	賠 償 收 入	—	6,150,319	—	—	6,150,319
		1	一 般 賠 償 收 入	—	6,150,319	—	—	6,150,319
2			財 產 收 入	—	176,510,291	631,130	—	177,141,421
	1		國 家 發 展 委 員 會	—	2,010,858	—	—	2,010,858
		1	財 產 孳 息	—	2,010,858	—	—	2,010,858
		1	利 息 收 入	—	2,010,858	—	—	2,010,858
	2		營 建 署 及 所 屬 (國 土 管 理 署 及 所 屬)	—	68,282,665	—	—	68,282,665
		1	廢 舊 物 資 售 價	—	68,282,665	—	—	68,282,665
	3		警 政 署 及 所 屬	—	1,506,581	—	—	1,506,581
		1	廢 舊 物 資 售 價	—	1,506,581	—	—	1,506,581
	4		建 築 研 究 所	—	166,057	—	—	166,057
		1	財 產 孳 息	—	166,057	—	—	166,057
		1	利 息 收 入	—	166,057	—	—	166,057

特別決算歲入來源別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
43,040	—	—	43,040	0.01	43,040	--	—	—
43,040	—	—	43,040	0.01	43,040	--	—	—
43,040	—	—	43,040	0.01	43,040	--	—	—
19,552	—	—	19,552	0.01	19,552	--	—	—
19,552	—	—	19,552	0.01	19,552	--	—	—
19,552	—	—	19,552	0.01	19,552	--	—	—
249,749	30,100	—	279,849	0.09	279,849	--	—	—
249,749	30,100	—	279,849	0.09	279,849	--	—	—
249,749	30,100	—	279,849	0.09	279,849	--	—	—
42,000	—	—	42,000	0.01	42,000	--	—	—
42,000	—	—	42,000	0.01	42,000	--	—	—
42,000	—	—	42,000	0.01	42,000	--	—	—
963,160	—	—	963,160	0.30	963,160	--	—	—
963,160	—	—	963,160	0.30	963,160	--	—	—
963,160	—	—	963,160	0.30	963,160	--	—	—
6,150,319	—	—	6,150,319	1.92	6,150,319	--	—	—
6,150,319	—	—	6,150,319	1.92	6,150,319	--	—	—
6,150,319	—	—	6,150,319	1.92	6,150,319	--	—	—
176,510,291	631,130	—	177,141,421	55.43	177,141,421	--	—	—
2,010,858	—	—	2,010,858	0.63	2,010,858	--	—	—
2,010,858	—	—	2,010,858	0.63	2,010,858	--	—	—
2,010,858	—	—	2,010,858	0.63	2,010,858	--	—	—
68,282,665	—	—	68,282,665	21.36	68,282,665	--	—	—
68,282,665	—	—	68,282,665	21.36	68,282,665	--	—	—
1,506,581	—	—	1,506,581	0.47	1,506,581	--	—	—
1,506,581	—	—	1,506,581	0.47	1,506,581	--	—	—
166,057	—	—	166,057	0.05	166,057	--	—	—
166,057	—	—	166,057	0.05	166,057	--	—	—
166,057	—	—	166,057	0.05	166,057	--	—	—

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

中華民國112年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計
2	5			經 濟 部	—	2,027,341	—	—	2,027,341
		1		財 產 孳 息	—	2,027,341	—	—	2,027,341
			1	利 息 收 入	—	2,027,341	—	—	2,027,341
	6			工業局(產業發展署)	—	8,576,624	—	—	8,576,624
		1		財 產 孳 息	—	4,490,306	—	—	4,490,306
			1	利 息 收 入	—	4,490,306	—	—	4,490,306
		2		廢 舊 物 資 售 價	—	4,086,318	—	—	4,086,318
	7			水利署及所屬	—	404,342	—	—	404,342
		1		財 產 孳 息	—	142,934	—	—	142,934
			1	利 息 收 入	—	142,934	—	—	142,934
		2		財 產 售 價	—	261,408	—	—	261,408
			1	動 產 售 價	—	261,408	—	—	261,408
	8			中小企業處 (中小及新創企業署)	—	43,788	—	—	43,788
		1		財 產 孳 息	—	43,788	—	—	43,788
			1	利 息 收 入	—	43,788	—	—	43,788
	9			加工出口區管理處及 所屬(產業園區管理局 及所屬)	—	748,210	—	—	748,210
		1		廢 舊 物 資 售 價	—	748,210	—	—	748,210
	10			交 通 部	—	115,243	631,130	—	746,373
		1		財 產 孳 息	—	115,243	631,130	—	746,373
			1	利 息 收 入	—	115,243	631,130	—	746,373
	11			觀光局及所屬 (觀光署及所屬)	—	115,917	—	—	115,917
		1		廢 舊 物 資 售 價	—	115,917	—	—	115,917
	12			公路總局及所屬 (公路局及所屬)	—	82,287,885	—	—	82,287,885
		1		廢 舊 物 資 售 價	—	82,287,885	—	—	82,287,885
	13			鐵道局及所屬	—	1,686,437	—	—	1,686,437
		1		廢 舊 物 資 售 價	—	1,686,437	—	—	1,686,437

特別決算歲入來源別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
2,027,341	—	—	2,027,341	0.63	2,027,341	--	—	—
2,027,341	—	—	2,027,341	0.63	2,027,341	--	—	—
2,027,341	—	—	2,027,341	0.63	2,027,341	--	—	—
8,576,624	—	—	8,576,624	2.68	8,576,624	--	—	—
4,490,306	—	—	4,490,306	1.40	4,490,306	--	—	—
4,490,306	—	—	4,490,306	1.40	4,490,306	--	—	—
4,086,318	—	—	4,086,318	1.28	4,086,318	--	—	—
404,342	—	—	404,342	0.13	404,342	--	—	—
142,934	—	—	142,934	0.04	142,934	--	—	—
142,934	—	—	142,934	0.04	142,934	--	—	—
261,408	—	—	261,408	0.08	261,408	--	—	—
261,408	—	—	261,408	0.08	261,408	--	—	—
43,788	—	—	43,788	0.01	43,788	--	—	—
43,788	—	—	43,788	0.01	43,788	--	—	—
43,788	—	—	43,788	0.01	43,788	--	—	—
748,210	—	—	748,210	0.23	748,210	--	—	—
748,210	—	—	748,210	0.23	748,210	--	—	—
115,243	631,130	—	746,373	0.23	746,373	--	—	—
115,243	631,130	—	746,373	0.23	746,373	--	—	—
115,243	631,130	—	746,373	0.23	746,373	--	—	—
115,917	—	—	115,917	0.04	115,917	--	—	—
115,917	—	—	115,917	0.04	115,917	--	—	—
82,287,885	—	—	82,287,885	25.75	82,287,885	--	—	—
82,287,885	—	—	82,287,885	25.75	82,287,885	--	—	—
1,686,437	—	—	1,686,437	0.53	1,686,437	--	—	—
1,686,437	—	—	1,686,437	0.53	1,686,437	--	—	—

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

中華民國112年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計
2	14	1	1	農業委員會(農業部)	—	27,450	—	—	27,450
				財 產 孳 息	—	27,450	—	—	27,450
				利 息 收 入	—	27,450	—	—	27,450
	15	1	1	衛生福利部	—	154,794	—	—	154,794
				財 產 孳 息	—	154,794	—	—	154,794
				利 息 收 入	—	154,794	—	—	154,794
	16	1	1	國民健康署	—	8,531	—	—	8,531
				財 產 孳 息	—	8,531	—	—	8,531
				利 息 收 入	—	8,531	—	—	8,531
	17	1	1	數位發展部	—	372,183	—	—	372,183
				財 產 孳 息	—	372,183	—	—	372,183
				利 息 收 入	—	372,183	—	—	372,183
	18	1	1	數位產業署	—	6,438,017	—	—	6,438,017
				財 產 孳 息	—	6,438,017	—	—	6,438,017
				利 息 收 入	—	6,438,017	—	—	6,438,017
	19	1	1	國家科學及技術委員會	—	1,537,368	—	—	1,537,368
				財 產 孳 息	—	1,537,368	—	—	1,537,368
				利 息 收 入	—	1,537,368	—	—	1,537,368
3	1	1	1	其 他 收 入	—	44,205,336	—	—	44,205,336
				原住民族委員會	—	528,689	—	—	528,689
				雜 項 收 入	—	528,689	—	—	528,689
	2	1	1	其他雜項收入	—	528,689	—	—	528,689
				青 年 發 展 署	—	9,356	—	—	9,356
				雜 項 收 入	—	9,356	—	—	9,356
			1	其他雜項收入	—	9,356	—	—	9,356

特別決算歲入來源別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
27,450	—	—	27,450	0.01	27,450	--	—	—
27,450	—	—	27,450	0.01	27,450	--	—	—
27,450	—	—	27,450	0.01	27,450	--	—	—
154,794	—	—	154,794	0.05	154,794	--	—	—
154,794	—	—	154,794	0.05	154,794	--	—	—
154,794	—	—	154,794	0.05	154,794	--	—	—
8,531	—	—	8,531	0.00	8,531	--	—	—
8,531	—	—	8,531	0.00	8,531	--	—	—
8,531	—	—	8,531	0.00	8,531	--	—	—
372,183	—	—	372,183	0.12	372,183	--	—	—
372,183	—	—	372,183	0.12	372,183	--	—	—
372,183	—	—	372,183	0.12	372,183	--	—	—
6,438,017	—	—	6,438,017	2.01	6,438,017	--	—	—
6,438,017	—	—	6,438,017	2.01	6,438,017	--	—	—
6,438,017	—	—	6,438,017	2.01	6,438,017	--	—	—
1,537,368	—	—	1,537,368	0.48	1,537,368	--	—	—
1,537,368	—	—	1,537,368	0.48	1,537,368	--	—	—
1,537,368	—	—	1,537,368	0.48	1,537,368	--	—	—
44,205,336	—	—	44,205,336	13.83	44,205,336	--	—	—
528,689	—	—	528,689	0.17	528,689	--	—	—
528,689	—	—	528,689	0.17	528,689	--	—	—
528,689	—	—	528,689	0.17	528,689	--	—	—
9,356	—	—	9,356	0.00	9,356	--	—	—
9,356	—	—	9,356	0.00	9,356	--	—	—
9,356	—	—	9,356	0.00	9,356	--	—	—

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

中華民國112年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計
3	3			工業局（產業發展署）	—	1,255,850	—	—	1,255,850
		1		雜 項 收 入	—	1,255,850	—	—	1,255,850
			1	收回以前年度歲出	—	1,255,850	—	—	1,255,850
	4			水利署及所屬	—	37,764,528	—	—	37,764,528
		1		雜 項 收 入	—	37,764,528	—	—	37,764,528
			1	其他雜項收入	—	37,764,528	—	—	37,764,528
	5			能源局（能源署）	—	1,800,000	—	—	1,800,000
		1		雜 項 收 入	—	1,800,000	—	—	1,800,000
			1	其他雜項收入	—	1,800,000	—	—	1,800,000
	6			觀光局及所屬（觀光署及所屬）	—	2,045,664	—	—	2,045,664
		1		雜 項 收 入	—	2,045,664	—	—	2,045,664
			1	收回以前年度歲出	—	1,192,699	—	—	1,192,699
			2	其他雜項收入	—	852,965	—	—	852,965
	7			公路總局及所屬（公路局及所屬）	—	721,156	—	—	721,156
		1		雜 項 收 入	—	721,156	—	—	721,156
			1	收回以前年度歲出	—	270,341	—	—	270,341
			2	其他雜項收入	—	450,815	—	—	450,815
	8			鐵道局及所屬	—	16,140	—	—	16,140
		1		雜 項 收 入	—	16,140	—	—	16,140
			1	收回以前年度歲出	—	16,140	—	—	16,140
	9			水土保持局（農村發展及水土保持署及所屬）	—	56,333	—	—	56,333
		1		雜 項 收 入	—	56,333	—	—	56,333
			1	收回以前年度歲出	—	56,333	—	—	56,333
	10			衛生福利部	—	7,620	—	—	7,620
		1		雜 項 收 入	—	7,620	—	—	7,620
			1	其他雜項收入	—	7,620	—	—	7,620

特別決算歲入來源別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1,255,850	—	—	1,255,850	0.39	1,255,850	--	—	—
1,255,850	—	—	1,255,850	0.39	1,255,850	--	—	—
1,255,850	—	—	1,255,850	0.39	1,255,850	--	—	—
37,764,528	—	—	37,764,528	11.82	37,764,528	--	—	—
37,764,528	—	—	37,764,528	11.82	37,764,528	--	—	—
37,764,528	—	—	37,764,528	11.82	37,764,528	--	—	—
1,800,000	—	—	1,800,000	0.56	1,800,000	--	—	—
1,800,000	—	—	1,800,000	0.56	1,800,000	--	—	—
1,800,000	—	—	1,800,000	0.56	1,800,000	--	—	—
2,045,664	—	—	2,045,664	0.64	2,045,664	--	—	—
2,045,664	—	—	2,045,664	0.64	2,045,664	--	—	—
1,192,699	—	—	1,192,699	0.37	1,192,699	--	—	—
852,965	—	—	852,965	0.27	852,965	--	—	—
721,156	—	—	721,156	0.23	721,156	--	—	—
721,156	—	—	721,156	0.23	721,156	--	—	—
270,341	—	—	270,341	0.08	270,341	--	—	—
450,815	—	—	450,815	0.14	450,815	--	—	—
16,140	—	—	16,140	0.01	16,140	--	—	—
16,140	—	—	16,140	0.01	16,140	--	—	—
16,140	—	—	16,140	0.01	16,140	--	—	—
56,333	—	—	56,333	0.02	56,333	--	—	—
56,333	—	—	56,333	0.02	56,333	--	—	—
56,333	—	—	56,333	0.02	56,333	--	—	—
7,620	—	—	7,620	0.00	7,620	--	—	—
7,620	—	—	7,620	0.00	7,620	--	—	—
7,620	—	—	7,620	0.00	7,620	--	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

中華民國112年度

科 目			預 算 數	決 算			
款	項	目 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
1	1	總 計	209,832,555,000	165,847,249,507	10,925,112,319	30,262,972,001	207,035,333,827
		(1. 一般政務支出)	6,084,110,000	3,760,334,129	321,342,351	1,930,326,272	6,012,002,752
		行 政 支 出	42,503,000	42,503,000	—	—	42,503,000
		公 共 工 程 委 員 會	42,503,000	42,503,000	—	—	42,503,000
		1 數 位 建 設	42,503,000	42,503,000	—	—	42,503,000
		2 民 政 支 出	3,843,431,000	2,988,017,586	8,844,049	778,423,321	3,775,284,956
		1 原 住 民 族 委 員 會	1,738,630,000	1,386,723,531	7,196,487	290,213,558	1,684,133,576
		1 數 位 建 設	115,000,000	105,489,616	—	9,200,000	114,689,616
		2 城 鄉 建 設	1,623,630,000	1,281,233,915	7,196,487	281,013,558	1,569,443,960
		2 內 政 部	1,103,403,000	868,760,432	1,647,562	226,079,227	1,096,487,221
2	1	1 數 位 建 設	18,430,000	18,429,061	—	—	18,429,061
		2 城 鄉 建 設	1,084,973,000	850,331,371	1,647,562	226,079,227	1,078,058,160
		3 消 防 署 及 所 屬	1,001,398,000	732,533,623	—	262,130,536	994,664,159
		1 數 位 建 設	550,398,000	497,326,088	—	46,979,317	544,305,405
		2 城 鄉 建 設	451,000,000	235,207,535	—	215,151,219	450,358,754
		警 政 支 出	1,864,307,000	463,744,965	312,498,302	1,086,224,585	1,862,467,852
		1 警 政 署 及 所 屬	1,864,307,000	463,744,965	312,498,302	1,086,224,585	1,862,467,852
		1 數 位 建 設	555,507,000	229,903,808	275,419,472	50,183,720	555,507,000
		2 城 鄉 建 設	1,308,800,000	233,841,157	37,078,830	1,036,040,865	1,306,960,852
		財 務 支 出	333,869,000	266,068,578	—	65,678,366	331,746,944
3	1	賦 稅 署	107,900,000	40,100,768	—	65,678,366	105,779,134
		1 城 鄉 建 設	107,900,000	40,100,768	—	65,678,366	105,779,134
		2 關 務 署 及 所 屬	39,900,000	39,899,278	—	—	39,899,278
		1 數 位 建 設	39,900,000	39,899,278	—	—	39,899,278
		3 財 政 資 訊 中 心	186,069,000	186,068,532	—	—	186,068,532
		1 數 位 建 設	186,069,000	186,068,532	—	—	186,068,532
		(2. 教育科學文化支出)	54,564,704,000	51,744,975,594	425,022,639	1,776,585,547	53,946,583,780
		教 育 支 出	10,094,774,000	9,829,255,508	—	109,690,000	9,938,945,508
		1 教 育 部	3,756,206,000	3,634,356,933	—	103,390,000	3,737,746,933

特別決算歲出政事別決算審定表

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
165,472,214,763	10,925,112,319	30,637,976,745	207,035,303,827	100.00	- 2,797,251,173	- 1.33	- 30,000	0.00
3,760,334,129	321,342,351	1,930,326,272	6,012,002,752	2.90	- 72,107,248	- 1.19	—	—
42,503,000	—	—	42,503,000	0.02	—	—	—	—
42,503,000	—	—	42,503,000	0.02	—	—	—	—
42,503,000	—	—	42,503,000	0.02	—	—	—	—
2,988,017,586	8,844,049	778,423,321	3,775,284,956	1.82	- 68,146,044	- 1.77	—	—
1,386,723,531	7,196,487	290,213,558	1,684,133,576	0.81	- 54,496,424	- 3.13	—	—
105,489,616	—	9,200,000	114,689,616	0.06	- 310,384	- 0.27	—	—
1,281,233,915	7,196,487	281,013,558	1,569,443,960	0.76	- 54,186,040	- 3.34	—	—
868,760,432	1,647,562	226,079,227	1,096,487,221	0.53	- 6,915,779	- 0.63	—	—
18,429,061	—	—	18,429,061	0.01	- 939	- 0.01	—	—
850,331,371	1,647,562	226,079,227	1,078,058,160	0.52	- 6,914,840	- 0.64	—	—
732,533,623	—	262,130,536	994,664,159	0.48	- 6,733,841	- 0.67	—	—
497,326,088	—	46,979,317	544,305,405	0.26	- 6,092,595	- 1.11	—	—
235,207,535	—	215,151,219	450,358,754	0.22	- 641,246	- 0.14	—	—
463,744,965	312,498,302	1,086,224,585	1,862,467,852	0.90	- 1,839,148	- 0.10	—	—
463,744,965	312,498,302	1,086,224,585	1,862,467,852	0.90	- 1,839,148	- 0.10	—	—
229,903,808	275,419,472	50,183,720	555,507,000	0.27	—	—	—	—
233,841,157	37,078,830	1,036,040,865	1,306,960,852	0.63	- 1,839,148	- 0.14	—	—
266,068,578	—	65,678,366	331,746,944	0.16	- 2,122,056	- 0.64	—	—
40,100,768	—	65,678,366	105,779,134	0.05	- 2,120,866	- 1.97	—	—
40,100,768	—	65,678,366	105,779,134	0.05	- 2,120,866	- 1.97	—	—
39,899,278	—	—	39,899,278	0.02	- 722	- 0.00	—	—
39,899,278	—	—	39,899,278	0.02	- 722	- 0.00	—	—
186,068,532	—	—	186,068,532	0.09	- 468	- 0.00	—	—
186,068,532	—	—	186,068,532	0.09	- 468	- 0.00	—	—
51,744,945,594	425,022,639	1,776,585,547	53,946,553,780	26.06	- 618,150,220	- 1.13	- 30,000	0.00
9,829,255,508	—	109,690,000	9,938,945,508	4.80	- 155,828,492	- 1.54	—	—
3,634,356,933	—	103,390,000	3,737,746,933	1.81	- 18,459,067	- 0.49	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期

中華民國 112 年度

科 目				預 算 數	決 算			
款	項	目	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
5	1	1	數 位 建 設	1,493,313,000	1,384,609,561	—	103,390,000	1,487,999,561
		2	人才培育促進就業建設	2,262,893,000	2,249,747,372	—	—	2,249,747,372
		2	國民及學前教育署	5,993,206,000	5,864,046,122	—	—	5,864,046,122
	2	1	數 位 建 設	752,253,000	750,304,048	—	—	750,304,048
		2	城 鄉 建 設	430,000,000	421,940,759	—	—	421,940,759
		3	人才培育促進就業建設	4,810,953,000	4,691,801,315	—	—	4,691,801,315
	3		體 育 署	255,700,000	241,345,750	—	6,300,000	247,645,750
		1	城 鄉 建 設	255,700,000	241,345,750	—	6,300,000	247,645,750
	4		青 年 發 展 署	79,740,000	79,584,703	—	—	79,584,703
		1	城 鄉 建 設	79,740,000	79,584,703	—	—	79,584,703
	5		國立教育廣播電臺	9,922,000	9,922,000	—	—	9,922,000
		1	人才培育促進就業建設	9,922,000	9,922,000	—	—	9,922,000
6			科 學 支 出	35,744,629,000	34,694,728,330	272,785,312	479,835,489	35,447,349,131
	1		中 央 研 究 院	125,000,000	124,835,810	—	—	124,835,810
		1	綠 能 建 設	85,000,000	84,837,837	—	—	84,837,837
		2	數 位 建 設	40,000,000	39,997,973	—	—	39,997,973
	2		經 濟 部	7,991,702,000	7,972,681,855	—	—	7,972,681,855
		1	綠 能 建 設	1,514,000,000	1,510,223,429	—	—	1,510,223,429
		2	數 位 建 設	6,471,882,000	6,456,706,430	—	—	6,456,706,430
		3	人才培育促進就業建設	5,820,000	5,751,996	—	—	5,751,996
	3		工業局（產業發展署）	2,976,956,000	2,930,987,927	—	11,398,348	2,942,386,275
		1	綠 能 建 設	543,020,000	515,266,287	—	11,398,348	526,664,635
		2	數 位 建 設	2,148,310,000	2,132,743,051	—	—	2,132,743,051
		3	人才培育促進就業建設	285,626,000	282,978,589	—	—	282,978,589
	4		標準檢驗局及所屬	692,325,000	670,911,115	—	17,340,540	688,251,655
		1	綠 能 建 設	632,685,000	611,314,449	—	17,340,540	628,654,989
		2	數 位 建 設	59,640,000	59,596,666	—	—	59,596,666
	5		智 慧 財 產 局	30,496,000	30,496,000	—	—	30,496,000
		1	數 位 建 設	30,496,000	30,496,000	—	—	30,496,000

特別決算歲出政事別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1,384,609,561	—	103,390,000	1,487,999,561	0.72	- 5,313,439	- 0.36	—	—
2,249,747,372	—	—	2,249,747,372	1.09	- 13,145,628	- 0.58	—	—
5,864,046,122	—	—	5,864,046,122	2.83	- 129,159,878	- 2.16	—	—
750,304,048	—	—	750,304,048	0.36	- 1,948,952	- 0.26	—	—
421,940,759	—	—	421,940,759	0.20	- 8,059,241	- 1.87	—	—
4,691,801,315	—	—	4,691,801,315	2.27	- 119,151,685	- 2.48	—	—
241,345,750	—	6,300,000	247,645,750	0.12	- 8,054,250	- 3.15	—	—
241,345,750	—	6,300,000	247,645,750	0.12	- 8,054,250	- 3.15	—	—
79,584,703	—	—	79,584,703	0.04	- 155,297	- 0.19	—	—
79,584,703	—	—	79,584,703	0.04	- 155,297	- 0.19	—	—
9,922,000	—	—	9,922,000	0.00	—	—	—	—
9,922,000	—	—	9,922,000	0.00	—	—	—	—
34,694,698,330	272,785,312	479,835,489	35,447,319,131	17.12	- 297,309,869	- 0.83	- 30,000	0.00
124,835,810	—	—	124,835,810	0.06	- 164,190	- 0.13	—	—
84,837,837	—	—	84,837,837	0.04	- 162,163	- 0.19	—	—
39,997,973	—	—	39,997,973	0.02	- 2,027	- 0.01	—	—
7,972,681,855	—	—	7,972,681,855	3.85	- 19,020,145	- 0.24	—	—
1,510,223,429	—	—	1,510,223,429	0.73	- 3,776,571	- 0.25	—	—
6,456,706,430	—	—	6,456,706,430	3.12	- 15,175,570	- 0.23	—	—
5,751,996	—	—	5,751,996	0.00	- 68,004	- 1.17	—	—
2,930,987,927	—	11,398,348	2,942,386,275	1.42	- 34,569,725	- 1.16	—	—
515,266,287	—	11,398,348	526,664,635	0.25	- 16,355,365	- 3.01	—	—
2,132,743,051	—	—	2,132,743,051	1.03	- 15,566,949	- 0.72	—	—
282,978,589	—	—	282,978,589	0.14	- 2,647,411	- 0.93	—	—
670,911,115	—	17,340,540	688,251,655	0.33	- 4,073,345	- 0.59	—	—
611,314,449	—	17,340,540	628,654,989	0.30	- 4,030,011	- 0.64	—	—
59,596,666	—	—	59,596,666	0.03	- 43,334	- 0.07	—	—
30,496,000	—	—	30,496,000	0.01	—	—	—	—
30,496,000	—	—	30,496,000	0.01	—	—	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期

中華民國 112 年度

科 目			預 算 數	決 算			
款	項	目 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
6	6	水 利 署 及 所 屬	102,960,000	78,137,435	17,206,097	—	95,343,532
		1 數 位 建 設	102,960,000	78,137,435	17,206,097	—	95,343,532
	7	中 小 企 業 處 (中小及新創企業署)	297,475,000	297,327,411	—	—	297,327,411
		1 數 位 建 設	198,000,000	197,892,411	—	—	197,892,411
		2 人才培育促進就業建設	99,475,000	99,435,000	—	—	99,435,000
	8	加工出口區管理處及所屬 (產業園區管理局及所屬)	23,978,000	23,483,000	—	—	23,483,000
		1 人才培育促進就業建設	23,978,000	23,483,000	—	—	23,483,000
	9	中 央 地 質 調 查 所 (地質調查及礦業管理中心)	159,660,000	102,613,879	—	53,723,400	156,337,279
		1 綠 能 建 設	159,660,000	102,613,879	—	53,723,400	156,337,279
	10	能 源 局 (能 源 署)	485,100,000	466,100,000	—	—	466,100,000
		1 綠 能 建 設	485,100,000	466,100,000	—	—	466,100,000
	11	交 通 部	395,000,000	385,704,769	—	5,670,000	391,374,769
		1 數 位 建 設	395,000,000	385,704,769	—	5,670,000	391,374,769
	12	中 央 氣 象 局 (中 央 氣 象 署)	481,900,000	481,900,000	—	—	481,900,000
		1 數 位 建 設	481,900,000	481,900,000	—	—	481,900,000
	13	運 輸 研 究 所	22,905,000	22,801,466	—	—	22,801,466
		1 數 位 建 設	22,905,000	22,801,466	—	—	22,801,466
	14	公 路 總 局 及 所 屬 (公 路 局 及 所 屬)	178,800,000	153,028,282	—	11,320,000	164,348,282
		1 綠 能 建 設	96,800,000	71,028,282	—	11,320,000	82,348,282
		2 數 位 建 設	82,000,000	82,000,000	—	—	82,000,000
	15	鐵 道 局 及 所 屬	135,000,000	121,058,496	—	13,941,504	135,000,000
		1 數 位 建 設	135,000,000	121,058,496	—	13,941,504	135,000,000
	16	核 能 研 究 所	377,908,000	377,798,884	—	—	377,798,884
		1 綠 能 建 設	377,908,000	377,798,884	—	—	377,798,884
	17	數 位 發 展 部	8,913,380,000	8,587,245,905	253,179,215	53,103,013	8,893,528,133
		1 數 位 建 設	8,913,380,000	8,587,245,905	253,179,215	53,103,013	8,893,528,133

特別決算歲出政事別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
78,137,435	17,206,097	—	95,343,532	0.05	- 7,616,468	- 7.40	—	—
78,137,435	17,206,097	—	95,343,532	0.05	- 7,616,468	- 7.40	—	—
297,327,411	—	—	297,327,411	0.14	- 147,589	- 0.05	—	—
197,892,411	—	—	197,892,411	0.10	- 107,589	- 0.05	—	—
99,435,000	—	—	99,435,000	0.05	- 40,000	- 0.04	—	—
23,483,000	—	—	23,483,000	0.01	- 495,000	- 2.06	—	—
23,483,000	—	—	23,483,000	0.01	- 495,000	- 2.06	—	—
102,613,879	—	53,723,400	156,337,279	0.08	- 3,322,721	- 2.08	—	—
102,613,879	—	53,723,400	156,337,279	0.08	- 3,322,721	- 2.08	—	—
466,100,000	—	—	466,100,000	0.23	- 19,000,000	- 3.92	—	—
466,100,000	—	—	466,100,000	0.23	- 19,000,000	- 3.92	—	—
385,704,769	—	5,670,000	391,374,769	0.19	- 3,625,231	- 0.92	—	—
385,704,769	—	5,670,000	391,374,769	0.19	- 3,625,231	- 0.92	—	—
481,900,000	—	—	481,900,000	0.23	—	—	—	—
481,900,000	—	—	481,900,000	0.23	—	—	—	—
22,801,466	—	—	22,801,466	0.01	- 103,534	- 0.45	—	—
22,801,466	—	—	22,801,466	0.01	- 103,534	- 0.45	—	—
153,028,282	—	11,320,000	164,348,282	0.08	- 14,451,718	- 8.08	—	—
71,028,282	—	11,320,000	82,348,282	0.04	- 14,451,718	- 14.93	—	—
82,000,000	—	—	82,000,000	0.04	—	—	—	—
121,058,496	—	13,941,504	135,000,000	0.07	—	—	—	—
121,058,496	—	13,941,504	135,000,000	0.07	—	—	—	—
377,798,884	—	—	377,798,884	0.18	- 109,116	- 0.03	—	—
377,798,884	—	—	377,798,884	0.18	- 109,116	- 0.03	—	—
8,587,245,905	253,179,215	53,103,013	8,893,528,133	4.30	- 19,851,867	- 0.22	—	—
8,587,245,905	253,179,215	53,103,013	8,893,528,133	4.30	- 19,851,867	- 0.22	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期

中華民國 112 年度

科 目			預 算 數	決 算			
款	項	目 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
6	18	資 通 安 全 署	1,570,000,000	1,530,802,381	—	9,069,884	1,539,872,265
	1	數 位 建 設	1,570,000,000	1,530,802,381	—	9,069,884	1,539,872,265
	19	數 位 產 業 署	5,384,084,000	5,328,323,365	2,400,000	—	5,330,723,365
	1	數 位 建 設	5,253,760,000	5,198,231,206	2,400,000	—	5,200,631,206
	2	人才培育促進就業建設	130,324,000	130,092,159	—	—	130,092,159
	20	國家科學及技術委員會	5,400,000,000	5,008,490,350	—	304,268,800	5,312,759,150
	1	綠 能 建 設	270,000,000	270,000,000	—	—	270,000,000
	2	數 位 建 設	3,465,000,000	3,154,663,513	—	304,268,800	3,458,932,313
	3	人才培育促進就業建設	1,665,000,000	1,583,826,837	—	—	1,583,826,837
7		文 化 支 出	8,725,301,000	7,220,991,756	152,237,327	1,187,060,058	8,560,289,141
	1	國 史 館	69,399,000	69,398,998	—	—	69,398,998
	1	數 位 建 設	69,399,000	69,398,998	—	—	69,398,998
	2	國立故宮博物院	59,200,000	58,911,622	—	—	58,911,622
	1	數 位 建 設	59,200,000	58,911,622	—	—	58,911,622
	3	客家委員會及所屬	866,062,000	706,320,711	147,220,388	—	853,541,099
	1	城 鄉 建 設	866,062,000	706,320,711	147,220,388	—	853,541,099
	4	教 育 部	250,000,000	206,613,596	—	31,211,489	237,825,085
	1	城 鄉 建 設	250,000,000	206,613,596	—	31,211,489	237,825,085
	5	體 育 署	1,967,900,000	1,416,938,733	5,016,939	475,393,559	1,897,349,231
	1	城 鄉 建 設	1,967,900,000	1,416,938,733	5,016,939	475,393,559	1,897,349,231
	6	文 化 部	3,551,165,000	2,849,116,807	—	645,476,831	3,494,593,638
	1	數 位 建 設	1,363,560,000	860,314,721	—	486,384,503	1,346,699,224
	2	城 鄉 建 設	2,187,605,000	1,988,802,086	—	159,092,328	2,147,894,414
	7	文 化 資 產 局	1,569,130,000	1,552,897,262	—	14,286,529	1,567,183,791
	1	城 鄉 建 設	1,569,130,000	1,552,897,262	—	14,286,529	1,567,183,791
	8	國立臺灣美術館及所屬	69,460,000	68,221,257	—	1,175,250	69,396,507
	1	數 位 建 設	29,700,000	28,489,257	—	1,175,250	29,664,507
	2	城 鄉 建 設	39,760,000	39,732,000	—	—	39,732,000

特別決算歲出政事別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1,530,802,381	—	9,069,884	1,539,872,265	0.74	- 30,127,735	- 1.92	—	—
1,530,802,381	—	9,069,884	1,539,872,265	0.74	- 30,127,735	- 1.92	—	—
5,328,293,365	2,400,000	—	5,330,693,365	2.57	- 53,390,635	- 0.99	- 30,000	- 0.00
5,198,201,206	2,400,000	—	5,200,601,206	2.51	- 53,158,794	- 1.01	- 30,000	- 0.00
130,092,159	—	—	130,092,159	0.06	- 231,841	- 0.18	—	—
5,008,490,350	—	304,268,800	5,312,759,150	2.57	- 87,240,850	- 1.62	—	—
270,000,000	—	—	270,000,000	0.13	—	—	—	—
3,154,663,513	—	304,268,800	3,458,932,313	1.67	- 6,067,687	- 0.18	—	—
1,583,826,837	—	—	1,583,826,837	0.77	- 81,173,163	- 4.88	—	—
6,845,987,012	152,237,327	1,562,064,802	8,560,289,141	4.13	- 165,011,859	- 1.89	—	—
69,398,998	—	—	69,398,998	0.03	- 2	0.00	—	—
69,398,998	—	—	69,398,998	0.03	- 2	0.00	—	—
58,911,622	—	—	58,911,622	0.03	- 288,378	- 0.49	—	—
58,911,622	—	—	58,911,622	0.03	- 288,378	- 0.49	—	—
706,320,711	147,220,388	—	853,541,099	0.41	- 12,520,901	- 1.45	—	—
706,320,711	147,220,388	—	853,541,099	0.41	- 12,520,901	- 1.45	—	—
206,613,596	—	31,211,489	237,825,085	0.11	- 12,174,915	- 4.87	—	—
206,613,596	—	31,211,489	237,825,085	0.11	- 12,174,915	- 4.87	—	—
1,041,933,989	5,016,939	850,398,303	1,897,349,231	0.92	- 70,550,769	- 3.59	—	—
1,041,933,989	5,016,939	850,398,303	1,897,349,231	0.92	- 70,550,769	- 3.59	—	—
2,849,116,807	—	645,476,831	3,494,593,638	1.69	- 56,571,362	- 1.59	—	—
860,314,721	—	486,384,503	1,346,699,224	0.65	- 16,860,776	- 1.24	—	—
1,988,802,086	—	159,092,328	2,147,894,414	1.04	- 39,710,586	- 1.82	—	—
1,552,897,262	—	14,286,529	1,567,183,791	0.76	- 1,946,209	- 0.12	—	—
1,552,897,262	—	14,286,529	1,567,183,791	0.76	- 1,946,209	- 0.12	—	—
68,221,257	—	1,175,250	69,396,507	0.03	- 63,493	- 0.09	—	—
28,489,257	—	1,175,250	29,664,507	0.01	- 35,493	- 0.12	—	—
39,732,000	—	—	39,732,000	0.02	- 28,000	- 0.07	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期

中華民國 112 年度

科 目			預 算 數	決 算			
款	項	目 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
7	9	國立臺灣史前文化博物館	49,876,000	49,876,000	—	—	49,876,000
	1	城 鄉 建 設	49,876,000	49,876,000	—	—	49,876,000
	10	國立臺灣歷史博物館	258,109,000	227,696,770	—	19,516,400	247,213,170
	1	數 位 建 設	258,109,000	227,696,770	—	19,516,400	247,213,170
	11	國立臺灣文學館	15,000,000	15,000,000	—	—	15,000,000
	1	城 鄉 建 設	15,000,000	15,000,000	—	—	15,000,000
8		(3. 經濟發展支出)	137,355,735,000	103,239,455,304	9,511,103,013	22,685,939,838	135,436,498,155
		農 業 支 出	42,933,998,000	32,487,079,644	8,361,039,855	1,803,875,640	42,651,995,139
	1	水利署及所屬	36,335,270,000	27,941,636,840	8,190,999,053	22,432,733	36,155,068,626
	1	水 環 境 建 設	36,335,270,000	27,941,636,840	8,190,999,053	22,432,733	36,155,068,626
	2	農業委員會(農業部)	512,600,000	388,641,921	—	106,101,800	494,743,721
	1	水 環 境 建 設	96,800,000	5,745,319	—	80,718,000	86,463,319
	2	綠 能 建 設	83,000,000	79,429,524	—	—	79,429,524
	3	數 位 建 設	252,800,000	244,702,188	—	4,760,000	249,462,188
	4	城 鄉 建 設	80,000,000	58,764,890	—	20,623,800	79,388,690
	3	林 務 局 (林業及自然保育署及所屬)	2,690,715,000	1,074,111,370	104,519,403	1,497,505,306	2,676,136,079
	1	軌 道 建 設	2,315,952,000	778,808,315	98,491,995	1,438,651,690	2,315,952,000
	2	水 環 境 建 設	237,400,000	219,047,622	3,112,908	9,914,848	232,075,378
	3	綠 能 建 設	57,363,000	51,792,989	2,914,500	2,190,000	56,897,489
	4	城 鄉 建 設	80,000,000	24,462,444	—	46,748,768	71,211,212
	4	水土保持局(農村發展及水土保持署及所屬)	1,328,900,000	1,211,182,980	25,697,300	75,440,089	1,312,320,369
	1	水 環 境 建 設	1,229,000,000	1,157,271,433	25,697,300	33,494,089	1,216,462,822
	2	城 鄉 建 設	99,900,000	53,911,547	—	41,946,000	95,857,547
	5	農 業 試 驗 所 (農業試驗所及所屬)	183,843,000	180,136,883	—	—	180,136,883
	1	綠 能 建 設	145,688,000	142,135,195	—	—	142,135,195
	2	數 位 建 設	38,155,000	38,001,688	—	—	38,001,688

特別決算歲出政事別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
49,876,000	—	—	49,876,000	0.02	—	—	—	—
49,876,000	—	—	49,876,000	0.02	—	—	—	—
227,696,770	—	19,516,400	247,213,170	0.12	- 10,895,830	- 4.22	—	—
227,696,770	—	19,516,400	247,213,170	0.12	- 10,895,830	- 4.22	—	—
15,000,000	—	—	15,000,000	0.01	—	—	—	—
15,000,000	—	—	15,000,000	0.01	—	—	—	—
103,239,455,304	9,511,103,013	22,685,939,838	135,436,498,155	65.42	- 1,919,236,845	- 1.40	—	—
32,487,079,644	8,361,039,855	1,803,875,640	42,651,995,139	20.60	- 282,002,861	- 0.66	—	—
27,941,636,840	8,190,999,053	22,432,733	36,155,068,626	17.46	- 180,201,374	- 0.50	—	—
27,941,636,840	8,190,999,053	22,432,733	36,155,068,626	17.46	- 180,201,374	- 0.50	—	—
388,641,921	—	106,101,800	494,743,721	0.24	- 17,856,279	- 3.48	—	—
5,745,319	—	80,718,000	86,463,319	0.04	- 10,336,681	- 10.68	—	—
79,429,524	—	—	79,429,524	0.04	- 3,570,476	- 4.30	—	—
244,702,188	—	4,760,000	249,462,188	0.12	- 3,337,812	- 1.32	—	—
58,764,890	—	20,623,800	79,388,690	0.04	- 611,310	- 0.76	—	—
1,074,111,370	104,519,403	1,497,505,306	2,676,136,079	1.29	- 14,578,921	- 0.54	—	—
778,808,315	98,491,995	1,438,651,690	2,315,952,000	1.12	—	—	—	—
219,047,622	3,112,908	9,914,848	232,075,378	0.11	- 5,324,622	- 2.24	—	—
51,792,989	2,914,500	2,190,000	56,897,489	0.03	- 465,511	- 0.81	—	—
24,462,444	—	46,748,768	71,211,212	0.03	- 8,788,788	- 10.99	—	—
1,211,182,980	25,697,300	75,440,089	1,312,320,369	0.63	- 16,579,631	- 1.25	—	—
1,157,271,433	25,697,300	33,494,089	1,216,462,822	0.59	- 12,537,178	- 1.02	—	—
53,911,547	—	41,946,000	95,857,547	0.05	- 4,042,453	- 4.05	—	—
180,136,883	—	—	180,136,883	0.09	- 3,706,117	- 2.02	—	—
142,135,195	—	—	142,135,195	0.07	- 3,552,805	- 2.44	—	—
38,001,688	—	—	38,001,688	0.02	- 153,312	- 0.40	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期

中華民國 112 年度

科 目			預 算 數	決 算			
款	項	目 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
8	6	林 業 試 驗 所	105,220,000	104,376,617	—	—	104,376,617
	1	綠 能 建 設	105,220,000	104,376,617	—	—	104,376,617
	7	水 產 試 驗 所	70,045,000	69,979,816	—	—	69,979,816
	1	綠 能 建 設	70,045,000	69,979,816	—	—	69,979,816
	8	畜 產 試 驗 所 (畜產試驗所及所屬)	5,182,000	5,156,599	—	—	5,156,599
	1	數 位 建 設	5,182,000	5,156,599	—	—	5,156,599
	9	農 業 藥 物 毒 物 試 驗 所 (農業藥物試驗所)	5,247,000	5,247,000	—	—	5,247,000
	1	綠 能 建 設	5,247,000	5,247,000	—	—	5,247,000
	10	茶 業 改 良 場 (茶及飲料作物改良場)	7,919,000	7,919,000	—	—	7,919,000
	1	綠 能 建 設	7,919,000	7,919,000	—	—	7,919,000
	11	桃 園 區 農 業 改 良 場	19,813,000	19,813,000	—	—	19,813,000
	1	綠 能 建 設	7,875,000	7,875,000	—	—	7,875,000
	2	數 位 建 設	11,938,000	11,938,000	—	—	11,938,000
	12	苗 栗 區 農 業 改 良 場	2,802,000	2,801,721	—	—	2,801,721
	1	綠 能 建 設	2,802,000	2,801,721	—	—	2,801,721
	13	臺 中 區 農 業 改 良 場	11,213,000	11,210,250	—	—	11,210,250
	1	綠 能 建 設	5,247,000	5,244,250	—	—	5,244,250
	2	數 位 建 設	5,966,000	5,966,000	—	—	5,966,000
	14	臺 南 區 農 業 改 良 場	11,568,000	11,567,165	—	—	11,567,165
	1	綠 能 建 設	11,568,000	11,567,165	—	—	11,567,165
	15	高 雄 區 農 業 改 良 場	10,038,000	10,038,000	—	—	10,038,000
	1	綠 能 建 設	3,495,000	3,495,000	—	—	3,495,000
	2	數 位 建 設	6,543,000	6,543,000	—	—	6,543,000
	16	花 蓮 區 農 業 改 良 場	8,750,000	8,748,788	—	—	8,748,788
	1	綠 能 建 設	8,750,000	8,748,788	—	—	8,748,788
	17	臺 東 區 農 業 改 良 場	2,623,000	2,623,000	—	—	2,623,000
	1	綠 能 建 設	2,623,000	2,623,000	—	—	2,623,000

特別決算歲出政事別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
104,376,617	—	—	104,376,617	0.05	- 843,383	- 0.80	—	—
104,376,617	—	—	104,376,617	0.05	- 843,383	- 0.80	—	—
69,979,816	—	—	69,979,816	0.03	- 65,184	- 0.09	—	—
69,979,816	—	—	69,979,816	0.03	- 65,184	- 0.09	—	—
5,156,599	—	—	5,156,599	0.00	- 25,401	- 0.49	—	—
5,156,599	—	—	5,156,599	0.00	- 25,401	- 0.49	—	—
5,247,000	—	—	5,247,000	0.00	—	—	—	—
5,247,000	—	—	5,247,000	0.00	—	—	—	—
7,919,000	—	—	7,919,000	0.00	—	—	—	—
7,919,000	—	—	7,919,000	0.00	—	—	—	—
19,813,000	—	—	19,813,000	0.01	—	—	—	—
7,875,000	—	—	7,875,000	0.00	—	—	—	—
11,938,000	—	—	11,938,000	0.01	—	—	—	—
2,801,721	—	—	2,801,721	0.00	- 279	- 0.01	—	—
2,801,721	—	—	2,801,721	0.00	- 279	- 0.01	—	—
11,210,250	—	—	11,210,250	0.01	- 2,750	- 0.02	—	—
5,244,250	—	—	5,244,250	0.00	- 2,750	- 0.05	—	—
5,966,000	—	—	5,966,000	0.00	—	—	—	—
11,567,165	—	—	11,567,165	0.01	- 835	- 0.01	—	—
11,567,165	—	—	11,567,165	0.01	- 835	- 0.01	—	—
10,038,000	—	—	10,038,000	0.00	—	—	—	—
3,495,000	—	—	3,495,000	0.00	—	—	—	—
6,543,000	—	—	6,543,000	0.00	—	—	—	—
8,748,788	—	—	8,748,788	0.00	- 1,212	- 0.01	—	—
8,748,788	—	—	8,748,788	0.00	- 1,212	- 0.01	—	—
2,623,000	—	—	2,623,000	0.00	—	—	—	—
2,623,000	—	—	2,623,000	0.00	—	—	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期

中華民國 112 年度

科 目			預 算 數	決 算			
款	項	目 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
8	18	漁 業 署 及 所 屬	648,500,000	488,753,745	39,824,099	88,959,612	617,537,456
	1	水 環 境 建 設	531,700,000	372,182,805	39,824,099	88,959,612	500,966,516
	2	綠 能 建 設	98,000,000	97,865,948	—	—	97,865,948
	3	數 位 建 設	18,800,000	18,704,992	—	—	18,704,992
	19	動植物防疫檢疫局及所屬 (動植物防疫檢疫署及所屬)	29,871,000	29,439,750	—	—	29,439,750
	1	數 位 建 設	29,871,000	29,439,750	—	—	29,439,750
	20	農 糧 署 及 所 屬	252,879,000	229,120,897	—	13,436,100	242,556,997
	1	綠 能 建 設	153,479,000	147,076,029	—	3,820,000	150,896,029
	2	城 鄉 建 設	99,400,000	82,044,868	—	9,616,100	91,660,968
	21	農 田 水 利 署	691,000,000	684,574,302	—	—	684,574,302
	1	水 環 境 建 設	651,400,000	646,394,302	—	—	646,394,302
	2	數 位 建 設	39,600,000	38,180,000	—	—	38,180,000
	9	工 業 支 出	10,720,779,000	7,718,856,810	525,379,174	2,246,567,951	10,490,803,935
	1	營 建 署 及 所 屬 (國土管理署及所屬)	2,208,500,000	1,590,572,392	239,042,081	293,779,783	2,123,394,256
	1	城 鄉 建 設	2,208,500,000	1,590,572,392	239,042,081	293,779,783	2,123,394,256
	2	工 業 局 (產 業 發 展 署)	2,867,320,000	1,802,429,919	221,111,394	710,954,332	2,734,495,645
	1	綠 能 建 設	114,550,000	114,500,000	—	—	114,500,000
	2	城 鄉 建 設	2,752,770,000	1,687,929,919	221,111,394	710,954,332	2,619,995,645
	3	加工出口區管理處及所屬 (產業園區管理局及所屬)	534,000,000	421,323,402	45,725,699	66,920,636	533,969,737
	1	城 鄉 建 設	534,000,000	421,323,402	45,725,699	66,920,636	533,969,737
	4	中 央 地 質 調 查 所 (地質調查及礦業管理中心)	419,300,000	229,026,097	19,500,000	162,209,200	410,735,297
	1	綠 能 建 設	419,300,000	229,026,097	19,500,000	162,209,200	410,735,297
	5	能 源 局 (能 源 署)	4,691,659,000	3,675,505,000	—	1,012,704,000	4,688,209,000
	1	綠 能 建 設	4,691,659,000	3,675,505,000	—	1,012,704,000	4,688,209,000

特別決算歲出政事別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
488,753,745	39,824,099	88,959,612	617,537,456	0.30	- 30,962,544	- 4.77	—	—
372,182,805	39,824,099	88,959,612	500,966,516	0.24	- 30,733,484	- 5.78	—	—
97,865,948	—	—	97,865,948	0.05	- 134,052	- 0.14	—	—
18,704,992	—	—	18,704,992	0.01	- 95,008	- 0.51	—	—
29,439,750	—	—	29,439,750	0.01	- 431,250	- 1.44	—	—
29,439,750	—	—	29,439,750	0.01	- 431,250	- 1.44	—	—
229,120,897	—	13,436,100	242,556,997	0.12	- 10,322,003	- 4.08	—	—
147,076,029	—	3,820,000	150,896,029	0.07	- 2,582,971	- 1.68	—	—
82,044,868	—	9,616,100	91,660,968	0.04	- 7,739,032	- 7.79	—	—
684,574,302	—	—	684,574,302	0.33	- 6,425,698	- 0.93	—	—
646,394,302	—	—	646,394,302	0.31	- 5,005,698	- 0.77	—	—
38,180,000	—	—	38,180,000	0.02	- 1,420,000	- 3.59	—	—
7,718,856,810	525,379,174	2,246,567,951	10,490,803,935	5.07	- 229,975,065	- 2.15	—	—
1,590,572,392	239,042,081	293,779,783	2,123,394,256	1.03	- 85,105,744	- 3.85	—	—
1,590,572,392	239,042,081	293,779,783	2,123,394,256	1.03	- 85,105,744	- 3.85	—	—
1,802,429,919	221,111,394	710,954,332	2,734,495,645	1.32	- 132,824,355	- 4.63	—	—
114,500,000	—	—	114,500,000	0.06	- 50,000	- 0.04	—	—
1,687,929,919	221,111,394	710,954,332	2,619,995,645	1.27	- 132,774,355	- 4.82	—	—
421,323,402	45,725,699	66,920,636	533,969,737	0.26	- 30,263	- 0.01	—	—
421,323,402	45,725,699	66,920,636	533,969,737	0.26	- 30,263	- 0.01	—	—
229,026,097	19,500,000	162,209,200	410,735,297	0.20	- 8,564,703	- 2.04	—	—
229,026,097	19,500,000	162,209,200	410,735,297	0.20	- 8,564,703	- 2.04	—	—
3,675,505,000	—	1,012,704,000	4,688,209,000	2.26	- 3,450,000	- 0.07	—	—
3,675,505,000	—	1,012,704,000	4,688,209,000	2.26	- 3,450,000	- 0.07	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

中華民國112年度

科 目			預 算 數	決 算			
款	項	目 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
10		交 通 支 出	77,594,717,000	58,421,128,800	565,716,953	17,976,987,847	76,963,833,600
	1	營 建 署 及 所 屬 (國土管理署及所屬)	10,912,200,000	9,276,107,388	546,605,389	583,313,466	10,406,026,243
	1	城 鄉 建 設	10,912,200,000	9,276,107,388	546,605,389	583,313,466	10,406,026,243
	2	交 通 部	29,457,463,000	22,294,220,677	7,828,264	7,072,493,507	29,374,542,448
	1	軌 道 建 設	28,461,924,000	21,669,618,970	—	6,792,305,030	28,461,924,000
	2	數 位 建 設	284,000,000	284,000,000	—	—	284,000,000
	3	城 鄉 建 設	711,539,000	340,601,707	7,828,264	280,188,477	628,618,448
	3	運 輸 研 究 所	94,395,000	93,951,973	—	—	93,951,973
	1	綠 能 建 設	94,395,000	93,951,973	—	—	93,951,973
	4	公 路 總 局 及 所 屬 (公路局及所屬)	13,656,000,000	9,683,750,925	—	3,946,631,062	13,630,381,987
	1	水 環 境 建 設	104,000,000	104,000,000	—	—	104,000,000
	2	綠 能 建 設	970,000,000	514,525,780	—	430,068,256	944,594,036
	3	數 位 建 設	460,000,000	460,000,000	—	—	460,000,000
	4	城 鄉 建 設	12,122,000,000	8,605,225,145	—	3,516,562,806	12,121,787,951
	5	鐵 道 局 及 所 屬	23,474,659,000	17,073,097,837	11,283,300	6,374,549,812	23,458,930,949
	1	軌 道 建 設	22,702,659,000	16,537,087,889	11,283,300	6,154,287,811	22,702,659,000
	2	數 位 建 設	256,000,000	240,271,949	—	—	240,271,949
	3	城 鄉 建 設	516,000,000	295,737,999	—	220,262,001	516,000,000
11		其 他 經 濟 服 務 支 出	6,106,241,000	4,612,390,050	58,967,031	658,508,400	5,329,865,481
	1	國 家 發 展 委 員 會	2,821,270,000	1,720,228,060	—	403,820,499	2,124,048,559
	1	綠 能 建 設	198,000,000	145,130,336	—	37,513,000	182,643,336
	2	數 位 建 設	993,370,000	779,396,534	—	194,854,280	974,250,814
	3	城 鄉 建 設	721,000,000	587,661,758	—	107,665,089	695,326,847
	4	人才培育促進就業建設	908,900,000	208,039,432	—	63,788,130	271,827,562
	2	經 濟 部	618,680,000	317,596,133	53,874,696	206,822,387	578,293,216
	1	軌 道 建 設	250,000,000	236,771,312	—	—	236,771,312
	2	城 鄉 建 設	368,680,000	80,824,821	53,874,696	206,822,387	341,521,904
	3	中 小 企 業 處 (中小及新創企業署)	583,905,000	564,769,729	—	1,043,000	565,812,729
	1	城 鄉 建 設	583,905,000	564,769,729	—	1,043,000	565,812,729

特別決算歲出政事別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
58,421,128,800	565,716,953	17,976,987,847	76,963,833,600	37.17	- 630,883,400	- 0.81	—	—
9,276,107,388	546,605,389	583,313,466	10,406,026,243	5.03	- 506,173,757	- 4.64	—	—
9,276,107,388	546,605,389	583,313,466	10,406,026,243	5.03	- 506,173,757	- 4.64	—	—
22,294,220,677	7,828,264	7,072,493,507	29,374,542,448	14.19	- 82,920,552	- 0.28	—	—
21,669,618,970	—	6,792,305,030	28,461,924,000	13.75	—	—	—	—
284,000,000	—	—	284,000,000	0.14	—	—	—	—
340,601,707	7,828,264	280,188,477	628,618,448	0.30	- 82,920,552	- 11.65	—	—
93,951,973	—	—	93,951,973	0.05	- 443,027	- 0.47	—	—
93,951,973	—	—	93,951,973	0.05	- 443,027	- 0.47	—	—
9,683,750,925	—	3,946,631,062	13,630,381,987	6.58	- 25,618,013	- 0.19	—	—
104,000,000	—	—	104,000,000	0.05	—	—	—	—
514,525,780	—	430,068,256	944,594,036	0.46	- 25,405,964	- 2.62	—	—
460,000,000	—	—	460,000,000	0.22	—	—	—	—
8,605,225,145	—	3,516,562,806	12,121,787,951	5.85	- 212,049	- 0.00	—	—
17,073,097,837	11,283,300	6,374,549,812	23,458,930,949	11.33	- 15,728,051	- 0.07	—	—
16,537,087,889	11,283,300	6,154,287,811	22,702,659,000	10.97	—	—	—	—
240,271,949	—	—	240,271,949	0.12	- 15,728,051	- 6.14	—	—
295,737,999	—	220,262,001	516,000,000	0.25	—	—	—	—
4,612,390,050	58,967,031	658,508,400	5,329,865,481	2.57	- 776,375,519	- 12.71	—	—
1,720,228,060	—	403,820,499	2,124,048,559	1.03	- 697,221,441	- 24.71	—	—
145,130,336	—	37,513,000	182,643,336	0.09	- 15,356,664	- 7.76	—	—
779,396,534	—	194,854,280	974,250,814	0.47	- 19,119,186	- 1.92	—	—
587,661,758	—	107,665,089	695,326,847	0.34	- 25,673,153	- 3.56	—	—
208,039,432	—	63,788,130	271,827,562	0.13	- 637,072,438	- 70.09	—	—
317,596,133	53,874,696	206,822,387	578,293,216	0.28	- 40,386,784	- 6.53	—	—
236,771,312	—	—	236,771,312	0.11	- 13,228,688	- 5.29	—	—
80,824,821	53,874,696	206,822,387	341,521,904	0.16	- 27,158,096	- 7.37	—	—
564,769,729	—	1,043,000	565,812,729	0.27	- 18,092,271	- 3.10	—	—
564,769,729	—	1,043,000	565,812,729	0.27	- 18,092,271	- 3.10	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期

中華民國 112 年度

科 目			預 算 數	決 算			
款	項	目 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
11	4	觀光局及所屬 (觀光署及所屬)	2,082,386,000	2,009,796,128	5,092,335	46,822,514	2,061,710,977
	1	水 環 境 建 設	200,000,000	190,030,330	—	6,010,741	196,041,071
	2	城 鄉 建 設	1,882,386,000	1,819,765,798	5,092,335	40,811,773	1,865,669,906
		(4. 社會福利支出)	4,498,210,000	1,295,314,883	—	3,114,556,890	4,409,871,773
12		福利服務支出	1,710,996,000	541,970,503	—	1,107,181,769	1,649,152,272
	1	勞 動 部	14,000,000	—	—	14,000,000	14,000,000
	1	城 鄉 建 設	14,000,000	—	—	14,000,000	14,000,000
	2	社 會 及 家 庭 署	1,696,996,000	541,970,503	—	1,093,181,769	1,635,152,272
	1	城 鄉 建 設	307,396,000	24,642,620	—	276,279,000	300,921,620
	2	因應少子化友善 育兒空間建設	1,389,600,000	517,327,883	—	816,902,769	1,334,230,652
13		醫療保健支出	2,787,214,000	753,344,380	—	2,007,375,121	2,760,719,501
	1	衛生福利部	1,045,881,000	347,033,241	—	678,581,739	1,025,614,980
	1	數 位 建 設	327,434,000	291,061,869	—	21,810,739	312,872,608
	2	城 鄉 建 設	718,447,000	55,971,372	—	656,771,000	712,742,372
	2	食品藥物管理署	1,441,010,000	333,858,472	—	1,106,036,382	1,439,894,854
	1	食 品 安 全 建 設	1,441,010,000	333,858,472	—	1,106,036,382	1,439,894,854
	3	中央健康保險署	12,566,000	11,946,130	—	—	11,946,130
	1	數 位 建 設	12,566,000	11,946,130	—	—	11,946,130
	4	國民健康署	287,757,000	60,506,537	—	222,757,000	283,263,537
	1	城 鄉 建 設	287,757,000	60,506,537	—	222,757,000	283,263,537
		(5. 社區發展及 環境保護支出)	7,329,796,000	5,807,169,597	667,644,316	755,563,454	7,230,377,367
14		環境保護支出	7,329,796,000	5,807,169,597	667,644,316	755,563,454	7,230,377,367
	1	營建署及所屬 (國土管理署及所屬)	5,479,730,000	4,171,788,250	543,878,244	698,829,412	5,414,495,906
	1	水 環 境 建 設	5,479,730,000	4,171,788,250	543,878,244	698,829,412	5,414,495,906
	2	建 築 研 究 所	697,710,000	675,030,058	—	—	675,030,058
	1	綠 能 建 設	697,710,000	675,030,058	—	—	675,030,058
	3	環境保護署(環境部)	1,152,356,000	960,351,289	123,766,072	56,734,042	1,140,851,403
	1	水 環 境 建 設	199,000,000	162,172,324	13,073,760	23,753,916	199,000,000
	2	綠 能 建 設	530,000,000	388,539,059	109,050,587	32,111,626	529,701,272
	3	數 位 建 設	397,156,000	394,651,028	1,641,725	—	396,292,753
	4	城 鄉 建 設	26,200,000	14,988,878	—	868,500	15,857,378

特別決算歲出政事別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
2,009,796,128	5,092,335	46,822,514	2,061,710,977	1.00	- 20,675,023	- 0.99	—	—
190,030,330	—	6,010,741	196,041,071	0.09	- 3,958,929	- 1.98	—	—
1,819,765,798	5,092,335	40,811,773	1,865,669,906	0.90	- 16,716,094	- 0.89	—	—
1,295,314,883	—	3,114,556,890	4,409,871,773	2.13	- 88,338,227	- 1.96	—	—
541,970,503	—	1,107,181,769	1,649,152,272	0.80	- 61,843,728	- 3.61	—	—
—	—	14,000,000	14,000,000	0.01	—	—	—	—
—	—	14,000,000	14,000,000	0.01	—	—	—	—
541,970,503	—	1,093,181,769	1,635,152,272	0.79	- 61,843,728	- 3.64	—	—
24,642,620	—	276,279,000	300,921,620	0.15	- 6,474,380	- 2.11	—	—
517,327,883	—	816,902,769	1,334,230,652	0.64	- 55,369,348	- 3.98	—	—
753,344,380	—	2,007,375,121	2,760,719,501	1.33	- 26,494,499	- 0.95	—	—
347,033,241	—	678,581,739	1,025,614,980	0.50	- 20,266,020	- 1.94	—	—
291,061,869	—	21,810,739	312,872,608	0.15	- 14,561,392	- 4.45	—	—
55,971,372	—	656,771,000	712,742,372	0.34	- 5,704,628	- 0.79	—	—
333,858,472	—	1,106,036,382	1,439,894,854	0.70	- 1,115,146	- 0.08	—	—
333,858,472	—	1,106,036,382	1,439,894,854	0.70	- 1,115,146	- 0.08	—	—
11,946,130	—	—	11,946,130	0.01	- 619,870	- 4.93	—	—
11,946,130	—	—	11,946,130	0.01	- 619,870	- 4.93	—	—
60,506,537	—	222,757,000	283,263,537	0.14	- 4,493,463	- 1.56	—	—
60,506,537	—	222,757,000	283,263,537	0.14	- 4,493,463	- 1.56	—	—
5,807,169,597	667,644,316	755,563,454	7,230,377,367	3.49	- 99,418,633	- 1.36	—	—
5,807,169,597	667,644,316	755,563,454	7,230,377,367	3.49	- 99,418,633	- 1.36	—	—
4,171,788,250	543,878,244	698,829,412	5,414,495,906	2.62	- 65,234,094	- 1.19	—	—
4,171,788,250	543,878,244	698,829,412	5,414,495,906	2.62	- 65,234,094	- 1.19	—	—
675,030,058	—	—	675,030,058	0.33	- 22,679,942	- 3.25	—	—
675,030,058	—	—	675,030,058	0.33	- 22,679,942	- 3.25	—	—
960,351,289	123,766,072	56,734,042	1,140,851,403	0.55	- 11,504,597	- 1.00	—	—
162,172,324	13,073,760	23,753,916	199,000,000	0.10	—	—	—	—
388,539,059	109,050,587	32,111,626	529,701,272	0.26	- 298,728	- 0.06	—	—
394,651,028	1,641,725	—	396,292,753	0.19	- 863,247	- 0.22	—	—
14,988,878	—	868,500	15,857,378	0.01	- 10,342,622	- 39.48	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期

中華民國 112 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
1	1	1		總 計	209,832,555,000	165,847,249,507	10,925,112,319	30,262,972,001	207,035,333,827
				總 統 府 主 管	194,399,000	194,234,808	—	—	194,234,808
				國 史 館	69,399,000	69,398,998	—	—	69,398,998
				文 化 支 出	69,399,000	69,398,998	—	—	69,398,998
			1	數 位 建 設	69,399,000	69,398,998	—	—	69,398,998
			1	推廣數位公益服務	69,399,000	69,398,998	—	—	69,398,998
			2	中 央 研 究 院	125,000,000	124,835,810	—	—	124,835,810
				科 學 支 出	125,000,000	124,835,810	—	—	124,835,810
			1	綠 能 建 設	85,000,000	84,837,837	—	—	84,837,837
			2	數 位 建 設	40,000,000	39,997,973	—	—	39,997,973
2	1	1	1	建構開放政府及 智慧城鄉服務	40,000,000	39,997,973	—	—	39,997,973
				行 政 院 主 管	5,527,665,000	3,914,686,924	154,416,875	694,034,057	4,763,137,856
				國 立 故 宮 博 物 院	59,200,000	58,911,622	—	—	58,911,622
				文 化 支 出	59,200,000	58,911,622	—	—	58,911,622
			1	數 位 建 設	59,200,000	58,911,622	—	—	58,911,622
			1	發展數位文創 普及高畫質服務	59,200,000	58,911,622	—	—	58,911,622
			2	國 家 發 展 委 員 會	2,821,270,000	1,720,228,060	—	403,820,499	2,124,048,559
				其 他 經 濟 服 務 支 出	2,821,270,000	1,720,228,060	—	403,820,499	2,124,048,559
			1	綠 能 建 設	198,000,000	145,130,336	—	37,513,000	182,643,336
			2	數 位 建 設	993,370,000	779,396,534	—	194,854,280	974,250,814
			1	基礎建設環境	3,370,000	3,370,000	—	—	3,370,000
			2	推廣數位公益服務	990,000,000	776,026,534	—	194,854,280	970,880,814
			3	城 鄉 建 設	721,000,000	587,661,758	—	107,665,089	695,326,847
			1	加速推動地方創生	721,000,000	587,661,758	—	107,665,089	695,326,847
			4	人才培育促進 就業建設	908,900,000	208,039,432	—	63,788,130	271,827,562
3	1	1		原 住 民 族 委 員 會	1,738,630,000	1,386,723,531	7,196,487	290,213,558	1,684,133,576
				民 政 支 出	1,738,630,000	1,386,723,531	7,196,487	290,213,558	1,684,133,576
			1	數 位 建 設	115,000,000	105,489,616	—	9,200,000	114,689,616
			1	縮短 5G 偏鄉 數位落差	100,000,000	99,696,297	—	—	99,696,297
			2	推廣數位公益服務	15,000,000	5,793,319	—	9,200,000	14,993,319

特別決算歲出機關別決算審定表

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
165,472,214,763	10,925,112,319	30,637,976,745	207,035,303,827	100.00	- 2,797,251,173	- 1.33	- 30,000	0.00
194,234,808	—	—	194,234,808	0.09	- 164,192	- 0.08	—	—
69,398,998	—	—	69,398,998	0.03	- 2	0.00	—	—
69,398,998	—	—	69,398,998	0.03	- 2	0.00	—	—
69,398,998	—	—	69,398,998	0.03	- 2	0.00	—	—
69,398,998	—	—	69,398,998	0.03	- 2	0.00	—	—
69,398,998	—	—	69,398,998	0.03	- 2	0.00	—	—
124,835,810	—	—	124,835,810	0.06	- 164,190	- 0.13	—	—
124,835,810	—	—	124,835,810	0.06	- 164,190	- 0.13	—	—
84,837,837	—	—	84,837,837	0.04	- 162,163	- 0.19	—	—
39,997,973	—	—	39,997,973	0.02	- 2,027	- 0.01	—	—
39,997,973	—	—	39,997,973	0.02	- 2,027	- 0.01	—	—
3,914,686,924	154,416,875	694,034,057	4,763,137,856	2.30	- 764,527,144	- 13.83	—	—
58,911,622	—	—	58,911,622	0.03	- 288,378	- 0.49	—	—
58,911,622	—	—	58,911,622	0.03	- 288,378	- 0.49	—	—
58,911,622	—	—	58,911,622	0.03	- 288,378	- 0.49	—	—
58,911,622	—	—	58,911,622	0.03	- 288,378	- 0.49	—	—
1,720,228,060	—	403,820,499	2,124,048,559	1.03	- 697,221,441	- 24.71	—	—
1,720,228,060	—	403,820,499	2,124,048,559	1.03	- 697,221,441	- 24.71	—	—
145,130,336	—	37,513,000	182,643,336	0.09	- 15,356,664	- 7.76	—	—
779,396,534	—	194,854,280	974,250,814	0.47	- 19,119,186	- 1.92	—	—
3,370,000	—	—	3,370,000	0.00	—	—	—	—
776,026,534	—	194,854,280	970,880,814	0.47	- 19,119,186	- 1.93	—	—
587,661,758	—	107,665,089	695,326,847	0.34	- 25,673,153	- 3.56	—	—
587,661,758	—	107,665,089	695,326,847	0.34	- 25,673,153	- 3.56	—	—
208,039,432	—	63,788,130	271,827,562	0.13	- 637,072,438	- 70.09	—	—
1,386,723,531	7,196,487	290,213,558	1,684,133,576	0.81	- 54,496,424	- 3.13	—	—
1,386,723,531	7,196,487	290,213,558	1,684,133,576	0.81	- 54,496,424	- 3.13	—	—
105,489,616	—	9,200,000	114,689,616	0.06	- 310,384	- 0.27	—	—
99,696,297	—	—	99,696,297	0.05	- 303,703	- 0.30	—	—
5,793,319	—	9,200,000	14,993,319	0.01	- 6,681	- 0.04	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期

中華民國 112 年度

科 目				預 算 數	決 算			
款	項	目	節 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
2	3	2	城 鄉 建 設	1,623,630,000	1,281,233,915	7,196,487	281,013,558	1,569,443,960
			1 原 民 部 落 營 造	942,000,000	778,737,506	6,596,487	133,172,214	918,506,207
			2 推動原住民族多元產業發展 2.0	597,630,000	478,146,031	600,000	118,883,969	597,630,000
			3 加速推動地方創生	84,000,000	24,350,378	—	28,957,375	53,307,753
		4	客家委員會及所屬	866,062,000	706,320,711	147,220,388	—	853,541,099
			文 化 支 出	866,062,000	706,320,711	147,220,388	—	853,541,099
		1	城 鄉 建 設	866,062,000	706,320,711	147,220,388	—	853,541,099
		1	客庄 369 幸福	838,062,000	678,320,711	147,220,388	—	825,541,099
		2	加速推動地方創生	28,000,000	28,000,000	—	—	28,000,000
	5	公共工程委員會	行政支出	42,503,000	42,503,000	—	—	42,503,000
			行 政 支 出	42,503,000	42,503,000	—	—	42,503,000
		1	數 位 建 設	42,503,000	42,503,000	—	—	42,503,000
		1	基礎建設環境	42,503,000	42,503,000	—	—	42,503,000
		內政部主管	內 政 部 主 管	23,267,248,000	17,778,537,108	1,643,671,578	3,150,357,009	22,572,565,695
			內 政 部	1,103,403,000	868,760,432	1,647,562	226,079,227	1,096,487,221
		民政支出	民 政 支 出	1,103,403,000	868,760,432	1,647,562	226,079,227	1,096,487,221
			數 位 建 設	18,430,000	18,429,061	—	—	18,429,061
		1	基礎建設環境	18,430,000	18,429,061	—	—	18,429,061
		2	城 鄉 建 設	1,084,973,000	850,331,371	1,647,562	226,079,227	1,078,058,160
3	1	1	公共服務據點整備	1,084,973,000	850,331,371	1,647,562	226,079,227	1,078,058,160
		營建署及所屬(國土管理署及所屬)	營 建 署 及 所 屬 (國土管理署及所屬)	18,600,430,000	15,038,468,030	1,329,525,714	1,575,922,661	17,943,916,405
			工 業 支 出	2,208,500,000	1,590,572,392	239,042,081	293,779,783	2,123,394,256
		1	城 鄉 建 設	2,208,500,000	1,590,572,392	239,042,081	293,779,783	2,123,394,256
		1	城鎮之心工程	2,118,500,000	1,533,506,437	233,703,132	275,415,383	2,042,624,952
		2	加速推動地方創生	90,000,000	57,065,955	5,338,949	18,364,400	80,769,304

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1,281,233,915	7,196,487	281,013,558	1,569,443,960	0.76	- 54,186,040	- 3.34	—	—
778,737,506	6,596,487	133,172,214	918,506,207	0.44	- 23,493,793	- 2.49	—	—
478,146,031	600,000	118,883,969	597,630,000	0.29	—	—	—	—
24,350,378	—	28,957,375	53,307,753	0.03	- 30,692,247	- 36.54	—	—
706,320,711	147,220,388	—	853,541,099	0.41	- 12,520,901	- 1.45	—	—
706,320,711	147,220,388	—	853,541,099	0.41	- 12,520,901	- 1.45	—	—
706,320,711	147,220,388	—	853,541,099	0.41	- 12,520,901	- 1.45	—	—
678,320,711	147,220,388	—	825,541,099	0.40	- 12,520,901	- 1.49	—	—
28,000,000	—	—	28,000,000	0.01	—	—	—	—
42,503,000	—	—	42,503,000	0.02	—	—	—	—
42,503,000	—	—	42,503,000	0.02	—	—	—	—
42,503,000	—	—	42,503,000	0.02	—	—	—	—
42,503,000	—	—	42,503,000	0.02	—	—	—	—
17,778,537,108	1,643,671,578	3,150,357,009	22,572,565,695	10.90	- 694,682,305	- 2.99	—	—
868,760,432	1,647,562	226,079,227	1,096,487,221	0.53	- 6,915,779	- 0.63	—	—
868,760,432	1,647,562	226,079,227	1,096,487,221	0.53	- 6,915,779	- 0.63	—	—
18,429,061	—	—	18,429,061	0.01	- 939	- 0.01	—	—
18,429,061	—	—	18,429,061	0.01	- 939	- 0.01	—	—
850,331,371	1,647,562	226,079,227	1,078,058,160	0.52	- 6,914,840	- 0.64	—	—
850,331,371	1,647,562	226,079,227	1,078,058,160	0.52	- 6,914,840	- 0.64	—	—
15,038,468,030	1,329,525,714	1,575,922,661	17,943,916,405	8.67	- 656,513,595	- 3.53	—	—
1,590,572,392	239,042,081	293,779,783	2,123,394,256	1.03	- 85,105,744	- 3.85	—	—
1,590,572,392	239,042,081	293,779,783	2,123,394,256	1.03	- 85,105,744	- 3.85	—	—
1,533,506,437	233,703,132	275,415,383	2,042,624,952	0.99	- 75,875,048	- 3.58	—	—
57,065,955	5,338,949	18,364,400	80,769,304	0.04	- 9,230,696	- 10.26	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

中華民國112年度

科 目				預 算 數	決 算			
款	項	目	節 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
3	2	2	交 通 支 出	10,912,200,000	9,276,107,388	546,605,389	583,313,466	10,406,026,243
			城 鄉 建 設	10,912,200,000	9,276,107,388	546,605,389	583,313,466	10,406,026,243
			1 提升道路品質	10,912,200,000	9,276,107,388	546,605,389	583,313,466	10,406,026,243
			環 境 保 護 支 出	5,479,730,000	4,171,788,250	543,878,244	698,829,412	5,414,495,906
			3 水 環 境 建 設	5,479,730,000	4,171,788,250	543,878,244	698,829,412	5,414,495,906
			1 水 與 安 全	5,379,740,000	4,072,735,124	543,878,244	698,829,412	5,315,442,780
			2 水 與 環 境	99,990,000	99,053,126	—	—	99,053,126
			3 警 政 署 及 所 屬	1,864,307,000	463,744,965	312,498,302	1,086,224,585	1,862,467,852
			警 政 支 出	1,864,307,000	463,744,965	312,498,302	1,086,224,585	1,862,467,852
			1 數 位 建 設	555,507,000	229,903,808	275,419,472	50,183,720	555,507,000
			1 推廣數位公益服務	555,507,000	229,903,808	275,419,472	50,183,720	555,507,000
	4	2	城 鄉 建 設	1,308,800,000	233,841,157	37,078,830	1,036,040,865	1,306,960,852
			1 公共服務據點整備	1,308,800,000	233,841,157	37,078,830	1,036,040,865	1,306,960,852
			消 防 署 及 所 屬	1,001,398,000	732,533,623	—	262,130,536	994,664,159
			民 政 支 出	1,001,398,000	732,533,623	—	262,130,536	994,664,159
			1 數 位 建 設	550,398,000	497,326,088	—	46,979,317	544,305,405
			1 建構開放政府及智慧城鄉服務	87,758,000	86,205,311	—	—	86,205,311
			2 基礎建設環境	158,443,000	157,466,088	—	—	157,466,088
			3 推廣數位公益服務	304,197,000	253,654,689	—	46,979,317	300,634,006
			2 城 鄉 建 設	451,000,000	235,207,535	—	215,151,219	450,358,754
			1 公共服務據點整備	451,000,000	235,207,535	—	215,151,219	450,358,754
	5		建 築 研 究 所	697,710,000	675,030,058	—	—	675,030,058
			環 境 保 護 支 出	697,710,000	675,030,058	—	—	675,030,058
			1 綠 能 建 設	697,710,000	675,030,058	—	—	675,030,058

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
9,276,107,388	546,605,389	583,313,466	10,406,026,243	5.03	- 506,173,757	- 4.64	—	—
9,276,107,388	546,605,389	583,313,466	10,406,026,243	5.03	- 506,173,757	- 4.64	—	—
9,276,107,388	546,605,389	583,313,466	10,406,026,243	5.03	- 506,173,757	- 4.64	—	—
4,171,788,250	543,878,244	698,829,412	5,414,495,906	2.62	- 65,234,094	- 1.19	—	—
4,171,788,250	543,878,244	698,829,412	5,414,495,906	2.62	- 65,234,094	- 1.19	—	—
4,072,735,124	543,878,244	698,829,412	5,315,442,780	2.57	- 64,297,220	- 1.20	—	—
99,053,126	—	—	99,053,126	0.05	- 936,874	- 0.94	—	—
463,744,965	312,498,302	1,086,224,585	1,862,467,852	0.90	- 1,839,148	- 0.10	—	—
463,744,965	312,498,302	1,086,224,585	1,862,467,852	0.90	- 1,839,148	- 0.10	—	—
229,903,808	275,419,472	50,183,720	555,507,000	0.27	—	—	—	—
229,903,808	275,419,472	50,183,720	555,507,000	0.27	—	—	—	—
233,841,157	37,078,830	1,036,040,865	1,306,960,852	0.63	- 1,839,148	- 0.14	—	—
233,841,157	37,078,830	1,036,040,865	1,306,960,852	0.63	- 1,839,148	- 0.14	—	—
732,533,623	—	262,130,536	994,664,159	0.48	- 6,733,841	- 0.67	—	—
732,533,623	—	262,130,536	994,664,159	0.48	- 6,733,841	- 0.67	—	—
497,326,088	—	46,979,317	544,305,405	0.26	- 6,092,595	- 1.11	—	—
86,205,311	—	—	86,205,311	0.04	- 1,552,689	- 1.77	—	—
157,466,088	—	—	157,466,088	0.08	- 976,912	- 0.62	—	—
253,654,689	—	46,979,317	300,634,006	0.15	- 3,562,994	- 1.17	—	—
235,207,535	—	215,151,219	450,358,754	0.22	- 641,246	- 0.14	—	—
235,207,535	—	215,151,219	450,358,754	0.22	- 641,246	- 0.14	—	—
675,030,058	—	—	675,030,058	0.33	- 22,679,942	- 3.25	—	—
675,030,058	—	—	675,030,058	0.33	- 22,679,942	- 3.25	—	—
675,030,058	—	—	675,030,058	0.33	- 22,679,942	- 3.25	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期

中華民國 112 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
4	1	1	1	財 政 部 主 管	333,869,000	266,068,578	—	65,678,366	331,746,944
				賦 稅 署	107,900,000	40,100,768	—	65,678,366	105,779,134
				財 務 支 出	107,900,000	40,100,768	—	65,678,366	105,779,134
				城 鄉 建 設	107,900,000	40,100,768	—	65,678,366	105,779,134
				公共服務據點整備	107,900,000	40,100,768	—	65,678,366	105,779,134
				關 務 署 及 所 屬	39,900,000	39,899,278	—	—	39,899,278
				財 務 支 出	39,900,000	39,899,278	—	—	39,899,278
				數 位 建 設	39,900,000	39,899,278	—	—	39,899,278
				基礎建設環境	39,900,000	39,899,278	—	—	39,899,278
				財 政 資 訊 中 心	186,069,000	186,068,532	—	—	186,068,532
				財 務 支 出	186,069,000	186,068,532	—	—	186,068,532
				數 位 建 設	186,069,000	186,068,532	—	—	186,068,532
				基礎建設環境	186,069,000	186,068,532	—	—	186,068,532
				教 育 部 主 管	12,312,674,000	11,452,807,837	5,016,939	616,295,048	12,074,119,824
				教 育 部	4,006,206,000	3,840,970,529	—	134,601,489	3,975,572,018
				教 育 支 出	3,756,206,000	3,634,356,933	—	103,390,000	3,737,746,933
5	1	1	1	數 位 建 設	1,493,313,000	1,384,609,561	—	103,390,000	1,487,999,561
				基礎建設環境	691,000,000	587,352,884	—	103,390,000	690,742,884
				數位人才淬煉	356,313,000	353,046,388	—	—	353,046,388
				縮短 5G 偏鄉 數位落差	446,000,000	444,210,289	—	—	444,210,289
				人才培育促進 就業建設	2,262,893,000	2,249,747,372	—	—	2,249,747,372
				文 化 支 出	250,000,000	206,613,596	—	31,211,489	237,825,085
				城 鄉 建 設	250,000,000	206,613,596	—	31,211,489	237,825,085
				公共服務據點整備	250,000,000	206,613,596	—	31,211,489	237,825,085
				國 民 及 學 前 教 育 署	5,993,206,000	5,864,046,122	—	—	5,864,046,122
				教 育 支 出	5,993,206,000	5,864,046,122	—	—	5,864,046,122
				數 位 建 設	752,253,000	750,304,048	—	—	750,304,048
				基礎建設環境	645,253,000	644,189,341	—	—	644,189,341
				數位人才淬煉	107,000,000	106,114,707	—	—	106,114,707

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
266,068,578	—	65,678,366	331,746,944	0.16	- 2,122,056	- 0.64	—	—
40,100,768	—	65,678,366	105,779,134	0.05	- 2,120,866	- 1.97	—	—
40,100,768	—	65,678,366	105,779,134	0.05	- 2,120,866	- 1.97	—	—
40,100,768	—	65,678,366	105,779,134	0.05	- 2,120,866	- 1.97	—	—
40,100,768	—	65,678,366	105,779,134	0.05	- 2,120,866	- 1.97	—	—
39,899,278	—	—	39,899,278	0.02	- 722	- 0.00	—	—
39,899,278	—	—	39,899,278	0.02	- 722	- 0.00	—	—
39,899,278	—	—	39,899,278	0.02	- 722	- 0.00	—	—
39,899,278	—	—	39,899,278	0.02	- 722	- 0.00	—	—
186,068,532	—	—	186,068,532	0.09	- 468	- 0.00	—	—
186,068,532	—	—	186,068,532	0.09	- 468	- 0.00	—	—
186,068,532	—	—	186,068,532	0.09	- 468	- 0.00	—	—
186,068,532	—	—	186,068,532	0.09	- 468	- 0.00	—	—
11,077,803,093	5,016,939	991,299,792	12,074,119,824	5.83	- 238,554,176	- 1.94	—	—
3,840,970,529	—	134,601,489	3,975,572,018	1.92	- 30,633,982	- 0.76	—	—
3,634,356,933	—	103,390,000	3,737,746,933	1.81	- 18,459,067	- 0.49	—	—
1,384,609,561	—	103,390,000	1,487,999,561	0.72	- 5,313,439	- 0.36	—	—
587,352,884	—	103,390,000	690,742,884	0.33	- 257,116	- 0.04	—	—
353,046,388	—	—	353,046,388	0.17	- 3,266,612	- 0.92	—	—
444,210,289	—	—	444,210,289	0.21	- 1,789,711	- 0.40	—	—
2,249,747,372	—	—	2,249,747,372	1.09	- 13,145,628	- 0.58	—	—
206,613,596	—	31,211,489	237,825,085	0.11	- 12,174,915	- 4.87	—	—
206,613,596	—	31,211,489	237,825,085	0.11	- 12,174,915	- 4.87	—	—
206,613,596	—	31,211,489	237,825,085	0.11	- 12,174,915	- 4.87	—	—
5,864,046,122	—	—	5,864,046,122	2.83	- 129,159,878	- 2.16	—	—
5,864,046,122	—	—	5,864,046,122	2.83	- 129,159,878	- 2.16	—	—
750,304,048	—	—	750,304,048	0.36	- 1,948,952	- 0.26	—	—
644,189,341	—	—	644,189,341	0.31	- 1,063,659	- 0.16	—	—
106,114,707	—	—	106,114,707	0.05	- 885,293	- 0.83	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

中華民國112年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
5	2	2	1	城 鄉 建 設	430,000,000	421,940,759	—	—	421,940,759
				校園社區化改造	430,000,000	421,940,759	—	—	421,940,759
				人才培育促進 就業建設	4,810,953,000	4,691,801,315	—	—	4,691,801,315
				體 育 署	2,223,600,000	1,658,284,483	5,016,939	481,693,559	2,144,994,981
				教 育 支 出	255,700,000	241,345,750	—	6,300,000	247,645,750
				城 鄉 建 設	255,700,000	241,345,750	—	6,300,000	247,645,750
				校園社區化改造	255,700,000	241,345,750	—	6,300,000	247,645,750
				文 化 支 出	1,967,900,000	1,416,938,733	5,016,939	475,393,559	1,897,349,231
				城 鄉 建 設	1,967,900,000	1,416,938,733	5,016,939	475,393,559	1,897,349,231
				充實全民運動環境	1,799,800,000	1,345,143,964	5,000,000	449,656,036	1,799,800,000
				公共服務據點整備	168,100,000	71,794,769	16,939	25,737,523	97,549,231
				青 年 發 展 署	79,740,000	79,584,703	—	—	79,584,703
				教 育 支 出	79,740,000	79,584,703	—	—	79,584,703
				城 鄉 建 設	79,740,000	79,584,703	—	—	79,584,703
				加速推動地方創生	79,740,000	79,584,703	—	—	79,584,703
				國立教育廣播電臺	9,922,000	9,922,000	—	—	9,922,000
				教 育 支 出	9,922,000	9,922,000	—	—	9,922,000
				人才培育促進 就業建設	9,922,000	9,922,000	—	—	9,922,000
				經 濟 部 主 管	58,810,786,000	47,525,025,742	8,548,416,939	2,265,548,576	58,338,991,257
				經 濟 部	8,610,382,000	8,290,277,988	53,874,696	206,822,387	8,550,975,071
6	1	1	1	科 學 支 出	7,991,702,000	7,972,681,855	—	—	7,972,681,855
				綠 能 建 設	1,514,000,000	1,510,223,429	—	—	1,510,223,429
				數 位 建 設	6,471,882,000	6,456,706,430	—	—	6,456,706,430
				建構開放政府及 智慧城鄉服務	110,000,000	110,000,000	—	—	110,000,000
				基礎建設環境	25,782,000	25,780,686	—	—	25,780,686
				產業數位轉型	6,336,100,000	6,320,925,744	—	—	6,320,925,744
				人才培育促進 就業建設	5,820,000	5,751,996	—	—	5,751,996
				其他經濟服務支出	618,680,000	317,596,133	53,874,696	206,822,387	578,293,216

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
421,940,759	—	—	421,940,759	0.20	- 8,059,241	- 1.87	—	—
421,940,759	—	—	421,940,759	0.20	- 8,059,241	- 1.87	—	—
4,691,801,315	—	—	4,691,801,315	2.27	- 119,151,685	- 2.48	—	—
1,283,279,739	5,016,939	856,698,303	2,144,994,981	1.04	- 78,605,019	- 3.54	—	—
241,345,750	—	6,300,000	247,645,750	0.12	- 8,054,250	- 3.15	—	—
241,345,750	—	6,300,000	247,645,750	0.12	- 8,054,250	- 3.15	—	—
241,345,750	—	6,300,000	247,645,750	0.12	- 8,054,250	- 3.15	—	—
1,041,933,989	5,016,939	850,398,303	1,897,349,231	0.92	- 70,550,769	- 3.59	—	—
1,041,933,989	5,016,939	850,398,303	1,897,349,231	0.92	- 70,550,769	- 3.59	—	—
971,668,132	5,000,000	823,131,868	1,799,800,000	0.87	—	—	—	—
70,265,857	16,939	27,266,435	97,549,231	0.05	- 70,550,769	- 41.97	—	—
79,584,703	—	—	79,584,703	0.04	- 155,297	- 0.19	—	—
79,584,703	—	—	79,584,703	0.04	- 155,297	- 0.19	—	—
79,584,703	—	—	79,584,703	0.04	- 155,297	- 0.19	—	—
79,584,703	—	—	79,584,703	0.04	- 155,297	- 0.19	—	—
9,922,000	—	—	9,922,000	0.00	—	—	—	—
9,922,000	—	—	9,922,000	0.00	—	—	—	—
9,922,000	—	—	9,922,000	0.00	—	—	—	—
47,525,025,742	8,548,416,939	2,265,548,576	58,338,991,257	28.18	- 471,794,743	- 0.80	—	—
8,290,277,988	53,874,696	206,822,387	8,550,975,071	4.13	- 59,406,929	- 0.69	—	—
7,972,681,855	—	—	7,972,681,855	3.85	- 19,020,145	- 0.24	—	—
1,510,223,429	—	—	1,510,223,429	0.73	- 3,776,571	- 0.25	—	—
6,456,706,430	—	—	6,456,706,430	3.12	- 15,175,570	- 0.23	—	—
110,000,000	—	—	110,000,000	0.05	—	—	—	—
25,780,686	—	—	25,780,686	0.01	- 1,314	- 0.01	—	—
6,320,925,744	—	—	6,320,925,744	3.05	- 15,174,256	- 0.24	—	—
5,751,996	—	—	5,751,996	0.00	- 68,004	- 1.17	—	—
317,596,133	53,874,696	206,822,387	578,293,216	0.28	- 40,386,784	- 6.53	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

中華民國112年度

科 目				預 算 數	決 算			
款	項	目	節 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
6	1	4	軌 道 建 設	250,000,000	236,771,312	—	—	236,771,312
			1 中南部觀光鐵路	250,000,000	236,771,312	—	—	236,771,312
			5 城 鄉 建 設	368,680,000	80,824,821	53,874,696	206,822,387	341,521,904
			1 公共服務據點整備	368,680,000	80,824,821	53,874,696	206,822,387	341,521,904
			2 工 業 局 (產 業 發 展 署)	5,844,276,000	4,733,417,846	221,111,394	722,352,680	5,676,881,920
			科 學 支 出	2,976,956,000	2,930,987,927	—	11,398,348	2,942,386,275
			1 綠 能 建 設	543,020,000	515,266,287	—	11,398,348	526,664,635
			2 數 位 建 設	2,148,310,000	2,132,743,051	—	—	2,132,743,051
			1 基礎建設環境	15,743,000	15,691,414	—	—	15,691,414
			2 產業數位轉型	1,529,047,000	1,516,527,902	—	—	1,516,527,902
			3 推廣數位公益服務	603,520,000	600,523,735	—	—	600,523,735
			3 人才培育促進 就業建設	285,626,000	282,978,589	—	—	282,978,589
			工 業 支 出	2,867,320,000	1,802,429,919	221,111,394	710,954,332	2,734,495,645
			4 綠 能 建 設	114,550,000	114,500,000	—	—	114,500,000
			5 城 鄉 建 設	2,752,770,000	1,687,929,919	221,111,394	710,954,332	2,619,995,645
			1 開發在地型產業園區	2,752,770,000	1,687,929,919	221,111,394	710,954,332	2,619,995,645
			3 標準檢驗局及所屬	692,325,000	670,911,115	—	17,340,540	688,251,655
			科 學 支 出	692,325,000	670,911,115	—	17,340,540	688,251,655
			1 綠 能 建 設	632,685,000	611,314,449	—	17,340,540	628,654,989
			2 數 位 建 設	59,640,000	59,596,666	—	—	59,596,666
			1 基礎建設環境	9,840,000	9,839,500	—	—	9,839,500
			2 推廣數位公益服務	49,800,000	49,757,166	—	—	49,757,166
			4 智 慧 財 產 局	30,496,000	30,496,000	—	—	30,496,000
			科 學 支 出	30,496,000	30,496,000	—	—	30,496,000
			1 數 位 建 設	30,496,000	30,496,000	—	—	30,496,000
			1 基礎建設環境	30,496,000	30,496,000	—	—	30,496,000
5			水利署及所屬	36,438,230,000	28,019,774,275	8,208,205,150	22,432,733	36,250,412,158
			科 學 支 出	102,960,000	78,137,435	17,206,097	—	95,343,532

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
236,771,312	—	—	236,771,312	0.11	- 13,228,688	- 5.29	—	—
236,771,312	—	—	236,771,312	0.11	- 13,228,688	- 5.29	—	—
80,824,821	53,874,696	206,822,387	341,521,904	0.16	- 27,158,096	- 7.37	—	—
80,824,821	53,874,696	206,822,387	341,521,904	0.16	- 27,158,096	- 7.37	—	—
4,733,417,846	221,111,394	722,352,680	5,676,881,920	2.74	- 167,394,080	- 2.86	—	—
2,930,987,927	—	11,398,348	2,942,386,275	1.42	- 34,569,725	- 1.16	—	—
515,266,287	—	11,398,348	526,664,635	0.25	- 16,355,365	- 3.01	—	—
2,132,743,051	—	—	2,132,743,051	1.03	- 15,566,949	- 0.72	—	—
15,691,414	—	—	15,691,414	0.01	- 51,586	- 0.33	—	—
1,516,527,902	—	—	1,516,527,902	0.73	- 12,519,098	- 0.82	—	—
600,523,735	—	—	600,523,735	0.29	- 2,996,265	- 0.50	—	—
282,978,589	—	—	282,978,589	0.14	- 2,647,411	- 0.93	—	—
1,802,429,919	221,111,394	710,954,332	2,734,495,645	1.32	- 132,824,355	- 4.63	—	—
114,500,000	—	—	114,500,000	0.06	- 50,000	- 0.04	—	—
1,687,929,919	221,111,394	710,954,332	2,619,995,645	1.27	- 132,774,355	- 4.82	—	—
1,687,929,919	221,111,394	710,954,332	2,619,995,645	1.27	- 132,774,355	- 4.82	—	—
670,911,115	—	17,340,540	688,251,655	0.33	- 4,073,345	- 0.59	—	—
670,911,115	—	17,340,540	688,251,655	0.33	- 4,073,345	- 0.59	—	—
611,314,449	—	17,340,540	628,654,989	0.30	- 4,030,011	- 0.64	—	—
59,596,666	—	—	59,596,666	0.03	- 43,334	- 0.07	—	—
9,839,500	—	—	9,839,500	0.00	- 500	- 0.01	—	—
49,757,166	—	—	49,757,166	0.02	- 42,834	- 0.09	—	—
30,496,000	—	—	30,496,000	0.01	—	—	—	—
30,496,000	—	—	30,496,000	0.01	—	—	—	—
30,496,000	—	—	30,496,000	0.01	—	—	—	—
30,496,000	—	—	30,496,000	0.01	—	—	—	—
28,019,774,275	8,208,205,150	22,432,733	36,250,412,158	17.51	- 187,817,842	- 0.52	—	—
78,137,435	17,206,097	—	95,343,532	0.05	- 7,616,468	- 7.40	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

中華民國112年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
6	5	1	1	數 位 建 設	102,960,000	78,137,435	17,206,097	—	95,343,532
				建構開放政府及智慧城鄉服務	102,960,000	78,137,435	17,206,097	—	95,343,532
				農 業 支 出	36,335,270,000	27,941,636,840	8,190,999,053	22,432,733	36,155,068,626
			2	水 環 境 建 設	36,335,270,000	27,941,636,840	8,190,999,053	22,432,733	36,155,068,626
				1 水 與 發 展	18,383,570,000	16,464,283,185	1,840,568,640	12,819,175	18,317,671,000
				2 水 與 安 全	17,357,000,000	11,173,106,311	6,083,707,746	9,613,558	17,266,427,615
				3 水 與 環 境	594,700,000	304,247,344	266,722,667	—	570,970,011
				中 小 企 業 處 (中小及新創企業署)	881,380,000	862,097,140	—	1,043,000	863,140,140
				科 學 支 出	297,475,000	297,327,411	—	—	297,327,411
			6	1 數 位 建 設	198,000,000	197,892,411	—	—	197,892,411
				1 推廣數位公益服務	198,000,000	197,892,411	—	—	197,892,411
				2 人才培育促進 就業建設	99,475,000	99,435,000	—	—	99,435,000
				其他經濟服務支出	583,905,000	564,769,729	—	1,043,000	565,812,729
				3 城 鄉 建 設	583,905,000	564,769,729	—	1,043,000	565,812,729
				1 開發在地型產業園區	510,645,000	493,210,441	—	1,043,000	494,253,441
				2 加速推動地方創生	73,260,000	71,559,288	—	—	71,559,288
			7	加工出口區管理處及 所屬(產業園區管理局 及所屬)	557,978,000	444,806,402	45,725,699	66,920,636	557,452,737
				科 學 支 出	23,978,000	23,483,000	—	—	23,483,000
				1 人才培育促進 就業建設	23,978,000	23,483,000	—	—	23,483,000
				工 業 支 出	534,000,000	421,323,402	45,725,699	66,920,636	533,969,737
				2 城 鄉 建 設	534,000,000	421,323,402	45,725,699	66,920,636	533,969,737
				1 開發在地型產業園區	534,000,000	421,323,402	45,725,699	66,920,636	533,969,737
			8	中央地質調查所 (地質調查及礦業管理中心)	578,960,000	331,639,976	19,500,000	215,932,600	567,072,576
				科 學 支 出	159,660,000	102,613,879	—	53,723,400	156,337,279
				1 綠 能 建 設	159,660,000	102,613,879	—	53,723,400	156,337,279
				工 業 支 出	419,300,000	229,026,097	19,500,000	162,209,200	410,735,297

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
78,137,435	17,206,097	—	95,343,532	0.05	- 7,616,468	- 7.40	—	—
78,137,435	17,206,097	—	95,343,532	0.05	- 7,616,468	- 7.40	—	—
27,941,636,840	8,190,999,053	22,432,733	36,155,068,626	17.46	- 180,201,374	- 0.50	—	—
27,941,636,840	8,190,999,053	22,432,733	36,155,068,626	17.46	- 180,201,374	- 0.50	—	—
16,464,283,185	1,840,568,640	12,819,175	18,317,671,000	8.85	- 65,899,000	- 0.36	—	—
11,173,106,311	6,083,707,746	9,613,558	17,266,427,615	8.34	- 90,572,385	- 0.52	—	—
304,247,344	266,722,667	—	570,970,011	0.28	- 23,729,989	- 3.99	—	—
862,097,140	—	1,043,000	863,140,140	0.42	- 18,239,860	- 2.07	—	—
297,327,411	—	—	297,327,411	0.14	- 147,589	- 0.05	—	—
197,892,411	—	—	197,892,411	0.10	- 107,589	- 0.05	—	—
197,892,411	—	—	197,892,411	0.10	- 107,589	- 0.05	—	—
99,435,000	—	—	99,435,000	0.05	- 40,000	- 0.04	—	—
564,769,729	—	1,043,000	565,812,729	0.27	- 18,092,271	- 3.10	—	—
564,769,729	—	1,043,000	565,812,729	0.27	- 18,092,271	- 3.10	—	—
493,210,441	—	1,043,000	494,253,441	0.24	- 16,391,559	- 3.21	—	—
71,559,288	—	—	71,559,288	0.03	- 1,700,712	- 2.32	—	—
444,806,402	45,725,699	66,920,636	557,452,737	0.27	- 525,263	- 0.09	—	—
23,483,000	—	—	23,483,000	0.01	- 495,000	- 2.06	—	—
23,483,000	—	—	23,483,000	0.01	- 495,000	- 2.06	—	—
421,323,402	45,725,699	66,920,636	533,969,737	0.26	- 30,263	- 0.01	—	—
421,323,402	45,725,699	66,920,636	533,969,737	0.26	- 30,263	- 0.01	—	—
421,323,402	45,725,699	66,920,636	533,969,737	0.26	- 30,263	- 0.01	—	—
331,639,976	19,500,000	215,932,600	567,072,576	0.27	- 11,887,424	- 2.05	—	—
102,613,879	—	53,723,400	156,337,279	0.08	- 3,322,721	- 2.08	—	—
102,613,879	—	53,723,400	156,337,279	0.08	- 3,322,721	- 2.08	—	—
229,026,097	19,500,000	162,209,200	410,735,297	0.20	- 8,564,703	- 2.04	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期

中華民國 112 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
6	8	2		綠 能 建 設	419,300,000	229,026,097	19,500,000	162,209,200	410,735,297
	9			能源局（能源署）	5,176,759,000	4,141,605,000	—	1,012,704,000	5,154,309,000
				科 學 支 出	485,100,000	466,100,000	—	—	466,100,000
		1		綠 能 建 設	485,100,000	466,100,000	—	—	466,100,000
				工 業 支 出	4,691,659,000	3,675,505,000	—	1,012,704,000	4,688,209,000
		2		綠 能 建 設	4,691,659,000	3,675,505,000	—	1,012,704,000	4,688,209,000
7				交通部主管	69,978,508,000	52,319,310,553	24,203,899	17,471,428,399	69,814,942,851
	1			交 通 部	29,852,463,000	22,679,925,446	7,828,264	7,078,163,507	29,765,917,217
				科 學 支 出	395,000,000	385,704,769	—	5,670,000	391,374,769
		1		數 位 建 設	395,000,000	385,704,769	—	5,670,000	391,374,769
		1		推廣數位公益服務	395,000,000	385,704,769	—	5,670,000	391,374,769
				交 通 支 出	29,457,463,000	22,294,220,677	7,828,264	7,072,493,507	29,374,542,448
		2		軌 道 建 設	28,461,924,000	21,669,618,970	—	6,792,305,030	28,461,924,000
		1		高鐵臺鐵連結成網	76,000,000	54,625,188	—	21,374,812	76,000,000
		2		臺 鐵 升 級 及 改善東部服務	5,891,168,000	1,755,651,128	—	4,135,516,872	5,891,168,000
		3		都市推動捷運	22,144,756,000	19,615,670,384	—	2,529,085,616	22,144,756,000
		4		中南部觀光鐵路	350,000,000	243,672,270	—	106,327,730	350,000,000
		3		數 位 建 設	284,000,000	284,000,000	—	—	284,000,000
		1		基礎建設環境	284,000,000	284,000,000	—	—	284,000,000
		4		城 鄉 建 設	711,539,000	340,601,707	7,828,264	280,188,477	628,618,448
		1		推動觀光升級	711,539,000	340,601,707	7,828,264	280,188,477	628,618,448
	2			中央氣象局 （中央氣象署）	481,900,000	481,900,000	—	—	481,900,000
				科 學 支 出	481,900,000	481,900,000	—	—	481,900,000
		1		數 位 建 設	481,900,000	481,900,000	—	—	481,900,000
		1		建構開放政府及 智慧城鄉服務	142,000,000	142,000,000	—	—	142,000,000
		2		基礎建設環境	339,900,000	339,900,000	—	—	339,900,000
	3			觀光局及所屬 （觀光署及所屬）	2,082,386,000	2,009,796,128	5,092,335	46,822,514	2,061,710,977
				其他經濟服務支出	2,082,386,000	2,009,796,128	5,092,335	46,822,514	2,061,710,977

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
229,026,097	19,500,000	162,209,200	410,735,297	0.20	- 8,564,703	- 2.04	—	—
4,141,605,000	—	1,012,704,000	5,154,309,000	2.49	- 22,450,000	- 0.43	—	—
466,100,000	—	—	466,100,000	0.23	- 19,000,000	- 3.92	—	—
466,100,000	—	—	466,100,000	0.23	- 19,000,000	- 3.92	—	—
3,675,505,000	—	1,012,704,000	4,688,209,000	2.26	- 3,450,000	- 0.07	—	—
3,675,505,000	—	1,012,704,000	4,688,209,000	2.26	- 3,450,000	- 0.07	—	—
52,319,310,553	24,203,899	17,471,428,399	69,814,942,851	33.72	- 163,565,149	- 0.23	—	—
22,679,925,446	7,828,264	7,078,163,507	29,765,917,217	14.38	- 86,545,783	- 0.29	—	—
385,704,769	—	5,670,000	391,374,769	0.19	- 3,625,231	- 0.92	—	—
385,704,769	—	5,670,000	391,374,769	0.19	- 3,625,231	- 0.92	—	—
385,704,769	—	5,670,000	391,374,769	0.19	- 3,625,231	- 0.92	—	—
22,294,220,677	7,828,264	7,072,493,507	29,374,542,448	14.19	- 82,920,552	- 0.28	—	—
21,669,618,970	—	6,792,305,030	28,461,924,000	13.75	—	—	—	—
54,625,188	—	21,374,812	76,000,000	0.04	—	—	—	—
1,755,651,128	—	4,135,516,872	5,891,168,000	2.85	—	—	—	—
19,615,670,384	—	2,529,085,616	22,144,756,000	10.70	—	—	—	—
243,672,270	—	106,327,730	350,000,000	0.17	—	—	—	—
284,000,000	—	—	284,000,000	0.14	—	—	—	—
284,000,000	—	—	284,000,000	0.14	—	—	—	—
340,601,707	7,828,264	280,188,477	628,618,448	0.30	- 82,920,552	- 11.65	—	—
340,601,707	7,828,264	280,188,477	628,618,448	0.30	- 82,920,552	- 11.65	—	—
481,900,000	—	—	481,900,000	0.23	—	—	—	—
481,900,000	—	—	481,900,000	0.23	—	—	—	—
481,900,000	—	—	481,900,000	0.23	—	—	—	—
142,000,000	—	—	142,000,000	0.07	—	—	—	—
339,900,000	—	—	339,900,000	0.16	—	—	—	—
2,009,796,128	5,092,335	46,822,514	2,061,710,977	1.00	- 20,675,023	- 0.99	—	—
2,009,796,128	5,092,335	46,822,514	2,061,710,977	1.00	- 20,675,023	- 0.99	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期

中華民國112年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
7	3	1	1	水 環 境 建 設	200,000,000	190,030,330	—	6,010,741	196,041,071
				1 水 與 環 境	200,000,000	190,030,330	—	6,010,741	196,041,071
				2 城 鄉 建 設	1,882,386,000	1,819,765,798	5,092,335	40,811,773	1,865,669,906
				1 推 動 觀 光 升 級	1,786,386,000	1,738,893,572	5,092,335	33,461,773	1,777,447,680
				2 加 速 推 動 地 方 創 生	96,000,000	80,872,226	—	7,350,000	88,222,226
				4 運 輸 研 究 所	117,300,000	116,753,439	—	—	116,753,439
				科 學 支 出	22,905,000	22,801,466	—	—	22,801,466
				1 數 位 建 設	22,905,000	22,801,466	—	—	22,801,466
				1 推 廣 數 位 公 益 服 務	22,905,000	22,801,466	—	—	22,801,466
				交 通 支 出	94,395,000	93,951,973	—	—	93,951,973
				2 綠 能 建 設	94,395,000	93,951,973	—	—	93,951,973
				5 公 路 總 局 及 所 屬 (公 路 局 及 所 屬)	13,834,800,000	9,836,779,207	—	3,957,951,062	13,794,730,269
				科 學 支 出	178,800,000	153,028,282	—	11,320,000	164,348,282
				1 綠 能 建 設	96,800,000	71,028,282	—	11,320,000	82,348,282
				2 數 位 建 設	82,000,000	82,000,000	—	—	82,000,000
				1 推 廣 數 位 公 益 服 務	82,000,000	82,000,000	—	—	82,000,000
				交 通 支 出	13,656,000,000	9,683,750,925	—	3,946,631,062	13,630,381,987
				3 水 環 境 建 設	104,000,000	104,000,000	—	—	104,000,000
				1 水 與 安 全	104,000,000	104,000,000	—	—	104,000,000
				4 綠 能 建 設	970,000,000	514,525,780	—	430,068,256	944,594,036
				5 數 位 建 設	460,000,000	460,000,000	—	—	460,000,000
				1 基 礎 建 設 環 境	460,000,000	460,000,000	—	—	460,000,000
				6 城 鄉 建 設	12,122,000,000	8,605,225,145	—	3,516,562,806	12,121,787,951
				1 改 善 停 車 問 題	7,300,000,000	3,945,866,422	—	3,354,068,578	7,299,935,000
				2 提 升 道 路 品 質	4,762,000,000	4,603,849,795	—	158,150,205	4,762,000,000
				3 加 速 推 動 地 方 創 生	60,000,000	55,508,928	—	4,344,023	59,852,951
				6 鐵 道 局 及 所 屬	23,609,659,000	17,194,156,333	11,283,300	6,388,491,316	23,593,930,949
				科 學 支 出	135,000,000	121,058,496	—	13,941,504	135,000,000
				1 數 位 建 設	135,000,000	121,058,496	—	13,941,504	135,000,000

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
190,030,330	—	6,010,741	196,041,071	0.09	- 3,958,929	- 1.98	—	—
190,030,330	—	6,010,741	196,041,071	0.09	- 3,958,929	- 1.98	—	—
1,819,765,798	5,092,335	40,811,773	1,865,669,906	0.90	- 16,716,094	- 0.89	—	—
1,738,893,572	5,092,335	33,461,773	1,777,447,680	0.86	- 8,938,320	- 0.50	—	—
80,872,226	—	7,350,000	88,222,226	0.04	- 7,777,774	- 8.10	—	—
116,753,439	—	—	116,753,439	0.06	- 546,561	- 0.47	—	—
22,801,466	—	—	22,801,466	0.01	- 103,534	- 0.45	—	—
22,801,466	—	—	22,801,466	0.01	- 103,534	- 0.45	—	—
22,801,466	—	—	22,801,466	0.01	- 103,534	- 0.45	—	—
93,951,973	—	—	93,951,973	0.05	- 443,027	- 0.47	—	—
93,951,973	—	—	93,951,973	0.05	- 443,027	- 0.47	—	—
9,836,779,207	—	3,957,951,062	13,794,730,269	6.66	- 40,069,731	- 0.29	—	—
153,028,282	—	11,320,000	164,348,282	0.08	- 14,451,718	- 8.08	—	—
71,028,282	—	11,320,000	82,348,282	0.04	- 14,451,718	- 14.93	—	—
82,000,000	—	—	82,000,000	0.04	—	—	—	—
82,000,000	—	—	82,000,000	0.04	—	—	—	—
9,683,750,925	—	3,946,631,062	13,630,381,987	6.58	- 25,618,013	- 0.19	—	—
104,000,000	—	—	104,000,000	0.05	—	—	—	—
104,000,000	—	—	104,000,000	0.05	—	—	—	—
514,525,780	—	430,068,256	944,594,036	0.46	- 25,405,964	- 2.62	—	—
460,000,000	—	—	460,000,000	0.22	—	—	—	—
460,000,000	—	—	460,000,000	0.22	—	—	—	—
8,605,225,145	—	3,516,562,806	12,121,787,951	5.85	- 212,049	- 0.00	—	—
3,945,866,422	—	3,354,068,578	7,299,935,000	3.53	- 65,000	- 0.00	—	—
4,603,849,795	—	158,150,205	4,762,000,000	2.30	—	—	—	—
55,508,928	—	4,344,023	59,852,951	0.03	- 147,049	- 0.25	—	—
17,194,156,333	11,283,300	6,388,491,316	23,593,930,949	11.40	- 15,728,051	- 0.07	—	—
121,058,496	—	13,941,504	135,000,000	0.07	—	—	—	—
121,058,496	—	13,941,504	135,000,000	0.07	—	—	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期

中華民國 112 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
7	6	1	1	推廣數位公益服務	135,000,000	121,058,496	—	13,941,504	135,000,000
				交 通 支 出	23,474,659,000	17,073,097,837	11,283,300	6,374,549,812	23,458,930,949
			2	軌 道 建 設	22,702,659,000	16,537,087,889	11,283,300	6,154,287,811	22,702,659,000
			1	臺鐵升級及改善 東 部 服 務	6,736,150,000	3,022,317,252	—	3,713,832,748	6,736,150,000
			2	鐵路立體化及 通 勤 提 速	14,855,850,000	13,260,609,557	—	1,595,240,443	14,855,850,000
			3	都市推動捷運	977,900,000	186,049,726	—	791,850,274	977,900,000
			4	軌道規劃作業	132,759,000	68,111,354	11,283,300	53,364,346	132,759,000
		3		數 位 建 設	256,000,000	240,271,949	—	—	240,271,949
			1	基礎建設環境	256,000,000	240,271,949	—	—	240,271,949
		4		城 鄉 建 設	516,000,000	295,737,999	—	220,262,001	516,000,000
			1	推動觀光升級	516,000,000	295,737,999	—	220,262,001	516,000,000
8				勞 動 部 主 管	14,000,000	—	—	14,000,000	14,000,000
	1			勞 動 部	14,000,000	—	—	14,000,000	14,000,000
				福 利 服 務 支 出	14,000,000	—	—	14,000,000	14,000,000
		1		城 鄉 建 設	14,000,000	—	—	14,000,000	14,000,000
		1		公共服務據點整備	14,000,000	—	—	14,000,000	14,000,000
9				原子能委員會主管 (核能安全委員會及所屬)	377,908,000	377,798,884	—	—	377,798,884
	1			核 能 研 究 所	377,908,000	377,798,884	—	—	377,798,884
				科 學 支 出	377,908,000	377,798,884	—	—	377,798,884
		1		綠 能 建 設	377,908,000	377,798,884	—	—	377,798,884
10				農 業 委 員 會 (農 業 部) 主 管	6,598,728,000	4,545,442,804	170,040,802	1,781,442,907	6,496,926,513
	1			農 業 委 員 會 (農 業 部)	512,600,000	388,641,921	—	106,101,800	494,743,721
				農 業 支 出	512,600,000	388,641,921	—	106,101,800	494,743,721
		1		水 環 境 建 設	96,800,000	5,745,319	—	80,718,000	86,463,319
		1		水 與 環 境	96,800,000	5,745,319	—	80,718,000	86,463,319
		2		綠 能 建 設	83,000,000	79,429,524	—	—	79,429,524
		3		數 位 建 設	252,800,000	244,702,188	—	4,760,000	249,462,188
		1		基礎建設環境	42,800,000	42,059,827	—	—	42,059,827

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
121,058,496	—	13,941,504	135,000,000	0.07	—	—	—	—
17,073,097,837	11,283,300	6,374,549,812	23,458,930,949	11.33	- 15,728,051	- 0.07	—	—
16,537,087,889	11,283,300	6,154,287,811	22,702,659,000	10.97	—	—	—	—
3,022,317,252	—	3,713,832,748	6,736,150,000	3.25	—	—	—	—
13,260,609,557	—	1,595,240,443	14,855,850,000	7.18	—	—	—	—
186,049,726	—	791,850,274	977,900,000	0.47	—	—	—	—
68,111,354	11,283,300	53,364,346	132,759,000	0.06	—	—	—	—
240,271,949	—	—	240,271,949	0.12	- 15,728,051	- 6.14	—	—
240,271,949	—	—	240,271,949	0.12	- 15,728,051	- 6.14	—	—
295,737,999	—	220,262,001	516,000,000	0.25	—	—	—	—
295,737,999	—	220,262,001	516,000,000	0.25	—	—	—	—
—	—	14,000,000	14,000,000	0.01	—	—	—	—
—	—	14,000,000	14,000,000	0.01	—	—	—	—
—	—	14,000,000	14,000,000	0.01	—	—	—	—
—	—	14,000,000	14,000,000	0.01	—	—	—	—
—	—	14,000,000	14,000,000	0.01	—	—	—	—
377,798,884	—	—	377,798,884	0.18	- 109,116	- 0.03	—	—
377,798,884	—	—	377,798,884	0.18	- 109,116	- 0.03	—	—
377,798,884	—	—	377,798,884	0.18	- 109,116	- 0.03	—	—
377,798,884	—	—	377,798,884	0.18	- 109,116	- 0.03	—	—
4,545,442,804	170,040,802	1,781,442,907	6,496,926,513	3.14	- 101,801,487	- 1.54	—	—
388,641,921	—	106,101,800	494,743,721	0.24	- 17,856,279	- 3.48	—	—
388,641,921	—	106,101,800	494,743,721	0.24	- 17,856,279	- 3.48	—	—
5,745,319	—	80,718,000	86,463,319	0.04	- 10,336,681	- 10.68	—	—
5,745,319	—	80,718,000	86,463,319	0.04	- 10,336,681	- 10.68	—	—
79,429,524	—	—	79,429,524	0.04	- 3,570,476	- 4.30	—	—
244,702,188	—	4,760,000	249,462,188	0.12	- 3,337,812	- 1.32	—	—
42,059,827	—	—	42,059,827	0.02	- 740,173	- 1.73	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期

中華民國 112 年度

科 目				預 算 數	決 算 數				
款	項	目	節 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
10	1	3	2	推廣數位公益服務	210,000,000	202,642,361	—	4,760,000	207,402,361
			4	城 鄉 建 設	80,000,000	58,764,890	—	20,623,800	79,388,690
	2	1		加速推動地方創生	80,000,000	58,764,890	—	20,623,800	79,388,690
				林 務 局 (林業及自然保育署及所屬)	2,690,715,000	1,074,111,370	104,519,403	1,497,505,306	2,676,136,079
				農 業 支 出	2,690,715,000	1,074,111,370	104,519,403	1,497,505,306	2,676,136,079
			1	軌 道 建 設	2,315,952,000	778,808,315	98,491,995	1,438,651,690	2,315,952,000
			1	中南部觀光鐵路	2,315,952,000	778,808,315	98,491,995	1,438,651,690	2,315,952,000
			2	水 環 境 建 設	237,400,000	219,047,622	3,112,908	9,914,848	232,075,378
			1	水 與 安 全	237,400,000	219,047,622	3,112,908	9,914,848	232,075,378
			3	綠 能 建 設	57,363,000	51,792,989	2,914,500	2,190,000	56,897,489
			4	城 鄉 建 設	80,000,000	24,462,444	—	46,748,768	71,211,212
			1	加速推動地方創生	80,000,000	24,462,444	—	46,748,768	71,211,212
	3			水土保持局（農村發展及水土保持署及所屬）	1,328,900,000	1,211,182,980	25,697,300	75,440,089	1,312,320,369
				農 業 支 出	1,328,900,000	1,211,182,980	25,697,300	75,440,089	1,312,320,369
			1	水 環 境 建 設	1,229,000,000	1,157,271,433	25,697,300	33,494,089	1,216,462,822
			1	水 與 安 全	1,229,000,000	1,157,271,433	25,697,300	33,494,089	1,216,462,822
			2	城 鄉 建 設	99,900,000	53,911,547	—	41,946,000	95,857,547
			1	加速推動地方創生	99,900,000	53,911,547	—	41,946,000	95,857,547
				農 業 試 驗 所 （農業試驗所及所屬）	183,843,000	180,136,883	—	—	180,136,883
				農 業 支 出	183,843,000	180,136,883	—	—	180,136,883
			1	綠 能 建 設	145,688,000	142,135,195	—	—	142,135,195
			2	數 位 建 設	38,155,000	38,001,688	—	—	38,001,688
	4	1	1	建構開放政府及智慧城鄉服務	6,948,000	6,828,033	—	—	6,828,033
			2	基礎建設環境	15,896,000	15,877,953	—	—	15,877,953
			3	推廣數位公益服務	15,311,000	15,295,702	—	—	15,295,702
			5	林 業 試 驗 所	105,220,000	104,376,617	—	—	104,376,617
				農 業 支 出	105,220,000	104,376,617	—	—	104,376,617

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
202,642,361	—	4,760,000	207,402,361	0.10	- 2,597,639	- 1.24	—	—
58,764,890	—	20,623,800	79,388,690	0.04	- 611,310	- 0.76	—	—
58,764,890	—	20,623,800	79,388,690	0.04	- 611,310	- 0.76	—	—
1,074,111,370	104,519,403	1,497,505,306	2,676,136,079	1.29	- 14,578,921	- 0.54	—	—
1,074,111,370	104,519,403	1,497,505,306	2,676,136,079	1.29	- 14,578,921	- 0.54	—	—
778,808,315	98,491,995	1,438,651,690	2,315,952,000	1.12	—	—	—	—
778,808,315	98,491,995	1,438,651,690	2,315,952,000	1.12	—	—	—	—
219,047,622	3,112,908	9,914,848	232,075,378	0.11	- 5,324,622	- 2.24	—	—
219,047,622	3,112,908	9,914,848	232,075,378	0.11	- 5,324,622	- 2.24	—	—
51,792,989	2,914,500	2,190,000	56,897,489	0.03	- 465,511	- 0.81	—	—
24,462,444	—	46,748,768	71,211,212	0.03	- 8,788,788	- 10.99	—	—
24,462,444	—	46,748,768	71,211,212	0.03	- 8,788,788	- 10.99	—	—
1,211,182,980	25,697,300	75,440,089	1,312,320,369	0.63	- 16,579,631	- 1.25	—	—
1,211,182,980	25,697,300	75,440,089	1,312,320,369	0.63	- 16,579,631	- 1.25	—	—
1,157,271,433	25,697,300	33,494,089	1,216,462,822	0.59	- 12,537,178	- 1.02	—	—
1,157,271,433	25,697,300	33,494,089	1,216,462,822	0.59	- 12,537,178	- 1.02	—	—
53,911,547	—	41,946,000	95,857,547	0.05	- 4,042,453	- 4.05	—	—
53,911,547	—	41,946,000	95,857,547	0.05	- 4,042,453	- 4.05	—	—
180,136,883	—	—	180,136,883	0.09	- 3,706,117	- 2.02	—	—
180,136,883	—	—	180,136,883	0.09	- 3,706,117	- 2.02	—	—
142,135,195	—	—	142,135,195	0.07	- 3,552,805	- 2.44	—	—
38,001,688	—	—	38,001,688	0.02	- 153,312	- 0.40	—	—
6,828,033	—	—	6,828,033	0.00	- 119,967	- 1.73	—	—
15,877,953	—	—	15,877,953	0.01	- 18,047	- 0.11	—	—
15,295,702	—	—	15,295,702	0.01	- 15,298	- 0.10	—	—
104,376,617	—	—	104,376,617	0.05	- 843,383	- 0.80	—	—
104,376,617	—	—	104,376,617	0.05	- 843,383	- 0.80	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期

中華民國 112 年度

科 目				預 算 數	決 算 數			
款	項	目	節 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
10	5	1	綠 能 建 設	105,220,000	104,376,617	—	—	104,376,617
	6		水 產 試 驗 所	70,045,000	69,979,816	—	—	69,979,816
			農 業 支 出	70,045,000	69,979,816	—	—	69,979,816
		1	綠 能 建 設	70,045,000	69,979,816	—	—	69,979,816
	7		畜 產 試 驗 所 (畜產試驗所及所屬)	5,182,000	5,156,599	—	—	5,156,599
			農 業 支 出	5,182,000	5,156,599	—	—	5,156,599
		1	數 位 建 設	5,182,000	5,156,599	—	—	5,156,599
		1	推廣數位公益服務	5,182,000	5,156,599	—	—	5,156,599
	8		農業藥物毒物試驗所 (農業藥物試驗所)	5,247,000	5,247,000	—	—	5,247,000
			農 業 支 出	5,247,000	5,247,000	—	—	5,247,000
		1	綠 能 建 設	5,247,000	5,247,000	—	—	5,247,000
	9		茶 業 改 良 場 (茶及飲料作物改良場)	7,919,000	7,919,000	—	—	7,919,000
			農 業 支 出	7,919,000	7,919,000	—	—	7,919,000
		1	綠 能 建 設	7,919,000	7,919,000	—	—	7,919,000
	10		桃園區農業改良場	19,813,000	19,813,000	—	—	19,813,000
			農 業 支 出	19,813,000	19,813,000	—	—	19,813,000
		1	綠 能 建 設	7,875,000	7,875,000	—	—	7,875,000
		2	數 位 建 設	11,938,000	11,938,000	—	—	11,938,000
		1	建構開放政府及 智慧城鄉服務	8,944,000	8,944,000	—	—	8,944,000
		2	推廣數位公益服務	2,994,000	2,994,000	—	—	2,994,000
	11		苗栗區農業改良場	2,802,000	2,801,721	—	—	2,801,721
			農 業 支 出	2,802,000	2,801,721	—	—	2,801,721
		1	綠 能 建 設	2,802,000	2,801,721	—	—	2,801,721
	12		臺中區農業改良場	11,213,000	11,210,250	—	—	11,210,250
			農 業 支 出	11,213,000	11,210,250	—	—	11,210,250
		1	綠 能 建 設	5,247,000	5,244,250	—	—	5,244,250
		2	數 位 建 設	5,966,000	5,966,000	—	—	5,966,000
		1	推廣數位公益服務	5,966,000	5,966,000	—	—	5,966,000

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
104,376,617	—	—	104,376,617	0.05	- 843,383	- 0.80	—	—
69,979,816	—	—	69,979,816	0.03	- 65,184	- 0.09	—	—
69,979,816	—	—	69,979,816	0.03	- 65,184	- 0.09	—	—
69,979,816	—	—	69,979,816	0.03	- 65,184	- 0.09	—	—
5,156,599	—	—	5,156,599	0.00	- 25,401	- 0.49	—	—
5,156,599	—	—	5,156,599	0.00	- 25,401	- 0.49	—	—
5,156,599	—	—	5,156,599	0.00	- 25,401	- 0.49	—	—
5,156,599	—	—	5,156,599	0.00	- 25,401	- 0.49	—	—
5,247,000	—	—	5,247,000	0.00	—	—	—	—
5,247,000	—	—	5,247,000	0.00	—	—	—	—
5,247,000	—	—	5,247,000	0.00	—	—	—	—
7,919,000	—	—	7,919,000	0.00	—	—	—	—
7,919,000	—	—	7,919,000	0.00	—	—	—	—
7,919,000	—	—	7,919,000	0.00	—	—	—	—
19,813,000	—	—	19,813,000	0.01	—	—	—	—
19,813,000	—	—	19,813,000	0.01	—	—	—	—
7,875,000	—	—	7,875,000	0.00	—	—	—	—
11,938,000	—	—	11,938,000	0.01	—	—	—	—
8,944,000	—	—	8,944,000	0.00	—	—	—	—
2,994,000	—	—	2,994,000	0.00	—	—	—	—
2,801,721	—	—	2,801,721	0.00	- 279	- 0.01	—	—
2,801,721	—	—	2,801,721	0.00	- 279	- 0.01	—	—
2,801,721	—	—	2,801,721	0.00	- 279	- 0.01	—	—
11,210,250	—	—	11,210,250	0.01	- 2,750	- 0.02	—	—
11,210,250	—	—	11,210,250	0.01	- 2,750	- 0.02	—	—
5,244,250	—	—	5,244,250	0.00	- 2,750	- 0.05	—	—
5,966,000	—	—	5,966,000	0.00	—	—	—	—
5,966,000	—	—	5,966,000	0.00	—	—	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期

中華民國 112 年度

科 目				預 算 數	決 算			
款	項	目	節 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
10	13		臺南區農業改良場	11,568,000	11,567,165	—	—	11,567,165
			農 業 支 出	11,568,000	11,567,165	—	—	11,567,165
		1	綠 能 建 設	11,568,000	11,567,165	—	—	11,567,165
	14		高雄區農業改良場	10,038,000	10,038,000	—	—	10,038,000
			農 業 支 出	10,038,000	10,038,000	—	—	10,038,000
		1	綠 能 建 設	3,495,000	3,495,000	—	—	3,495,000
		2	數 位 建 設	6,543,000	6,543,000	—	—	6,543,000
		1	推廣數位公益服務	6,543,000	6,543,000	—	—	6,543,000
	15		花蓮區農業改良場	8,750,000	8,748,788	—	—	8,748,788
			農 業 支 出	8,750,000	8,748,788	—	—	8,748,788
		1	綠 能 建 設	8,750,000	8,748,788	—	—	8,748,788
	16		臺東區農業改良場	2,623,000	2,623,000	—	—	2,623,000
			農 業 支 出	2,623,000	2,623,000	—	—	2,623,000
		1	綠 能 建 設	2,623,000	2,623,000	—	—	2,623,000
	17		漁業署及所屬	648,500,000	488,753,745	39,824,099	88,959,612	617,537,456
			農 業 支 出	648,500,000	488,753,745	39,824,099	88,959,612	617,537,456
		1	水 環 境 建 設	531,700,000	372,182,805	39,824,099	88,959,612	500,966,516
		1	水 與 安 全	382,066,000	275,599,535	30,831,685	52,110,977	358,542,197
		2	水 與 環 境	149,634,000	96,583,270	8,992,414	36,848,635	142,424,319
		2	綠 能 建 設	98,000,000	97,865,948	—	—	97,865,948
		3	數 位 建 設	18,800,000	18,704,992	—	—	18,704,992
		1	推廣數位公益服務	18,800,000	18,704,992	—	—	18,704,992
	18		動植物防疫檢疫局及所屬 (動植物防疫檢疫署及所屬)	29,871,000	29,439,750	—	—	29,439,750
			農 業 支 出	29,871,000	29,439,750	—	—	29,439,750
		1	數 位 建 設	29,871,000	29,439,750	—	—	29,439,750
		1	推廣數位公益服務	29,871,000	29,439,750	—	—	29,439,750
	19		農糧署及所屬	252,879,000	229,120,897	—	13,436,100	242,556,997
			農 業 支 出	252,879,000	229,120,897	—	13,436,100	242,556,997
		1	綠 能 建 設	153,479,000	147,076,029	—	3,820,000	150,896,029

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
11,567,165	—	—	11,567,165	0.01	- 835	- 0.01	—	—
11,567,165	—	—	11,567,165	0.01	- 835	- 0.01	—	—
11,567,165	—	—	11,567,165	0.01	- 835	- 0.01	—	—
10,038,000	—	—	10,038,000	0.00	—	—	—	—
10,038,000	—	—	10,038,000	0.00	—	—	—	—
3,495,000	—	—	3,495,000	0.00	—	—	—	—
6,543,000	—	—	6,543,000	0.00	—	—	—	—
6,543,000	—	—	6,543,000	0.00	—	—	—	—
8,748,788	—	—	8,748,788	0.00	- 1,212	- 0.01	—	—
8,748,788	—	—	8,748,788	0.00	- 1,212	- 0.01	—	—
8,748,788	—	—	8,748,788	0.00	- 1,212	- 0.01	—	—
2,623,000	—	—	2,623,000	0.00	—	—	—	—
2,623,000	—	—	2,623,000	0.00	—	—	—	—
2,623,000	—	—	2,623,000	0.00	—	—	—	—
488,753,745	39,824,099	88,959,612	617,537,456	0.30	- 30,962,544	- 4.77	—	—
488,753,745	39,824,099	88,959,612	617,537,456	0.30	- 30,962,544	- 4.77	—	—
372,182,805	39,824,099	88,959,612	500,966,516	0.24	- 30,733,484	- 5.78	—	—
275,599,535	30,831,685	52,110,977	358,542,197	0.17	- 23,523,803	- 6.16	—	—
96,583,270	8,992,414	36,848,635	142,424,319	0.07	- 7,209,681	- 4.82	—	—
97,865,948	—	—	97,865,948	0.05	- 134,052	- 0.14	—	—
18,704,992	—	—	18,704,992	0.01	- 95,008	- 0.51	—	—
18,704,992	—	—	18,704,992	0.01	- 95,008	- 0.51	—	—
29,439,750	—	—	29,439,750	0.01	- 431,250	- 1.44	—	—
29,439,750	—	—	29,439,750	0.01	- 431,250	- 1.44	—	—
29,439,750	—	—	29,439,750	0.01	- 431,250	- 1.44	—	—
29,439,750	—	—	29,439,750	0.01	- 431,250	- 1.44	—	—
229,120,897	—	13,436,100	242,556,997	0.12	- 10,322,003	- 4.08	—	—
229,120,897	—	13,436,100	242,556,997	0.12	- 10,322,003	- 4.08	—	—
147,076,029	—	3,820,000	150,896,029	0.07	- 2,582,971	- 1.68	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期

中華民國 112 年度

科 目				預 算 數	決 算			
款	項	目	節 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
10	19	2	城 鄉 建 設	99,400,000	82,044,868	—	9,616,100	91,660,968
		1	加速推動地方創生	99,400,000	82,044,868	—	9,616,100	91,660,968
	20		農 田 水 利 署	691,000,000	684,574,302	—	—	684,574,302
			農 業 支 出	691,000,000	684,574,302	—	—	684,574,302
		1	水 環 境 建 設	651,400,000	646,394,302	—	—	646,394,302
		1	水 與 安 全	651,400,000	646,394,302	—	—	646,394,302
		2	數 位 建 設	39,600,000	38,180,000	—	—	38,180,000
		1	建構開放政府及 智慧城鄉服務	39,600,000	38,180,000	—	—	38,180,000
11			衛生福利部主管	4,484,210,000	1,295,314,883	—	3,100,556,890	4,395,871,773
	1		衛 生 福 利 部	1,045,881,000	347,033,241	—	678,581,739	1,025,614,980
			醫 療 保 健 支 出	1,045,881,000	347,033,241	—	678,581,739	1,025,614,980
		1	數 位 建 設	327,434,000	291,061,869	—	21,810,739	312,872,608
		1	推廣數位公益服務	327,434,000	291,061,869	—	21,810,739	312,872,608
		2	城 鄉 建 設	718,447,000	55,971,372	—	656,771,000	712,742,372
		1	公共服務據點整備	658,047,000	55,971,372	—	596,371,000	652,342,372
		2	加速推動地方創生	60,400,000	—	—	60,400,000	60,400,000
	2		食 品 藥 物 管 理 署	1,441,010,000	333,858,472	—	1,106,036,382	1,439,894,854
			醫 療 保 健 支 出	1,441,010,000	333,858,472	—	1,106,036,382	1,439,894,854
		1	食 品 安 全 建 設	1,441,010,000	333,858,472	—	1,106,036,382	1,439,894,854
	3		中 央 健 康 保 險 署	12,566,000	11,946,130	—	—	11,946,130
			醫 療 保 健 支 出	12,566,000	11,946,130	—	—	11,946,130
		1	數 位 建 設	12,566,000	11,946,130	—	—	11,946,130
		1	推廣數位公益服務	12,566,000	11,946,130	—	—	11,946,130
	4		國 民 健 康 署	287,757,000	60,506,537	—	222,757,000	283,263,537
			醫 療 保 健 支 出	287,757,000	60,506,537	—	222,757,000	283,263,537
		1	城 鄉 建 設	287,757,000	60,506,537	—	222,757,000	283,263,537
		1	公共服務據點整備	287,757,000	60,506,537	—	222,757,000	283,263,537

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
82,044,868	—	9,616,100	91,660,968	0.04	- 7,739,032	- 7.79	—	—
82,044,868	—	9,616,100	91,660,968	0.04	- 7,739,032	- 7.79	—	—
684,574,302	—	—	684,574,302	0.33	- 6,425,698	- 0.93	—	—
684,574,302	—	—	684,574,302	0.33	- 6,425,698	- 0.93	—	—
646,394,302	—	—	646,394,302	0.31	- 5,005,698	- 0.77	—	—
646,394,302	—	—	646,394,302	0.31	- 5,005,698	- 0.77	—	—
38,180,000	—	—	38,180,000	0.02	- 1,420,000	- 3.59	—	—
38,180,000	—	—	38,180,000	0.02	- 1,420,000	- 3.59	—	—
1,295,314,883	—	3,100,556,890	4,395,871,773	2.12	- 88,338,227	- 1.97	—	—
347,033,241	—	678,581,739	1,025,614,980	0.50	- 20,266,020	- 1.94	—	—
347,033,241	—	678,581,739	1,025,614,980	0.50	- 20,266,020	- 1.94	—	—
291,061,869	—	21,810,739	312,872,608	0.15	- 14,561,392	- 4.45	—	—
291,061,869	—	21,810,739	312,872,608	0.15	- 14,561,392	- 4.45	—	—
55,971,372	—	656,771,000	712,742,372	0.34	- 5,704,628	- 0.79	—	—
55,971,372	—	596,371,000	652,342,372	0.32	- 5,704,628	- 0.87	—	—
—	—	60,400,000	60,400,000	0.03	—	—	—	—
333,858,472	—	1,106,036,382	1,439,894,854	0.70	- 1,115,146	- 0.08	—	—
333,858,472	—	1,106,036,382	1,439,894,854	0.70	- 1,115,146	- 0.08	—	—
333,858,472	—	1,106,036,382	1,439,894,854	0.70	- 1,115,146	- 0.08	—	—
11,946,130	—	—	11,946,130	0.01	- 619,870	- 4.93	—	—
11,946,130	—	—	11,946,130	0.01	- 619,870	- 4.93	—	—
11,946,130	—	—	11,946,130	0.01	- 619,870	- 4.93	—	—
11,946,130	—	—	11,946,130	0.01	- 619,870	- 4.93	—	—
60,506,537	—	222,757,000	283,263,537	0.14	- 4,493,463	- 1.56	—	—
60,506,537	—	222,757,000	283,263,537	0.14	- 4,493,463	- 1.56	—	—
60,506,537	—	222,757,000	283,263,537	0.14	- 4,493,463	- 1.56	—	—
60,506,537	—	222,757,000	283,263,537	0.14	- 4,493,463	- 1.56	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期

中華民國 112 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
11	5			社 會 及 家 庭 署	1,696,996,000	541,970,503	—	1,093,181,769	1,635,152,272
				福 利 服 務 支 出	1,696,996,000	541,970,503	—	1,093,181,769	1,635,152,272
		1		城 鄉 建 設	307,396,000	24,642,620	—	276,279,000	300,921,620
			1	公共服務據點整備	267,796,000	24,642,620	—	236,679,000	261,321,620
			2	加速推動地方創生	39,600,000	—	—	39,600,000	39,600,000
		2		因應少子化友善育兒空間建設	1,389,600,000	517,327,883	—	816,902,769	1,334,230,652
12				環 境 保 護 署 (環 境 部) 主 管	1,152,356,000	960,351,289	123,766,072	56,734,042	1,140,851,403
	1			環 境 保 護 署 (環 境 部)	1,152,356,000	960,351,289	123,766,072	56,734,042	1,140,851,403
				環 境 保 護 支 出	1,152,356,000	960,351,289	123,766,072	56,734,042	1,140,851,403
		1		水 環 境 建 設	199,000,000	162,172,324	13,073,760	23,753,916	199,000,000
			1	水 與 環 境	199,000,000	162,172,324	13,073,760	23,753,916	199,000,000
			2	綠 能 建 設	530,000,000	388,539,059	109,050,587	32,111,626	529,701,272
			3	數 位 建 設	397,156,000	394,651,028	1,641,725	—	396,292,753
			1	建構開放政府及智慧城鄉服務	397,156,000	394,651,028	1,641,725	—	396,292,753
		4		城 鄉 建 設	26,200,000	14,988,878	—	868,500	15,857,378
			1	公共服務據點整備	26,200,000	14,988,878	—	868,500	15,857,378
13				文 化 部 主 管	5,512,740,000	4,762,808,096	—	680,455,010	5,443,263,106
	1			文 化 部	3,551,165,000	2,849,116,807	—	645,476,831	3,494,593,638
				文 化 支 出	3,551,165,000	2,849,116,807	—	645,476,831	3,494,593,638
		1		數 位 建 設	1,363,560,000	860,314,721	—	486,384,503	1,346,699,224
			1	基礎建設環境	15,560,000	15,035,124	—	—	15,035,124
			2	推廣數位公益服務	1,348,000,000	845,279,597	—	486,384,503	1,331,664,100
		2		城 鄉 建 設	2,187,605,000	1,988,802,086	—	159,092,328	2,147,894,414
			1	文化生活圈建設	2,022,000,000	1,846,719,638	—	135,749,256	1,982,468,894
			2	加速推動地方創生	165,605,000	142,082,448	—	23,343,072	165,425,520
	2			文 化 資 產 局	1,569,130,000	1,552,897,262	—	14,286,529	1,567,183,791
				文 化 支 出	1,569,130,000	1,552,897,262	—	14,286,529	1,567,183,791

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
541,970,503	—	1,093,181,769	1,635,152,272	0.79	- 61,843,728	- 3.64	—	—
541,970,503	—	1,093,181,769	1,635,152,272	0.79	- 61,843,728	- 3.64	—	—
24,642,620	—	276,279,000	300,921,620	0.15	- 6,474,380	- 2.11	—	—
24,642,620	—	236,679,000	261,321,620	0.13	- 6,474,380	- 2.42	—	—
—	—	39,600,000	39,600,000	0.02	—	—	—	—
517,327,883	—	816,902,769	1,334,230,652	0.64	- 55,369,348	- 3.98	—	—
960,351,289	123,766,072	56,734,042	1,140,851,403	0.55	- 11,504,597	- 1.00	—	—
960,351,289	123,766,072	56,734,042	1,140,851,403	0.55	- 11,504,597	- 1.00	—	—
960,351,289	123,766,072	56,734,042	1,140,851,403	0.55	- 11,504,597	- 1.00	—	—
162,172,324	13,073,760	23,753,916	199,000,000	0.10	—	—	—	—
162,172,324	13,073,760	23,753,916	199,000,000	0.10	—	—	—	—
388,539,059	109,050,587	32,111,626	529,701,272	0.26	- 298,728	- 0.06	—	—
394,651,028	1,641,725	—	396,292,753	0.19	- 863,247	- 0.22	—	—
394,651,028	1,641,725	—	396,292,753	0.19	- 863,247	- 0.22	—	—
14,988,878	—	868,500	15,857,378	0.01	- 10,342,622	- 39.48	—	—
14,988,878	—	868,500	15,857,378	0.01	- 10,342,622	- 39.48	—	—
4,762,808,096	—	680,455,010	5,443,263,106	2.63	- 69,476,894	- 1.26	—	—
2,849,116,807	—	645,476,831	3,494,593,638	1.69	- 56,571,362	- 1.59	—	—
2,849,116,807	—	645,476,831	3,494,593,638	1.69	- 56,571,362	- 1.59	—	—
860,314,721	—	486,384,503	1,346,699,224	0.65	- 16,860,776	- 1.24	—	—
15,035,124	—	—	15,035,124	0.01	- 524,876	- 3.37	—	—
845,279,597	—	486,384,503	1,331,664,100	0.64	- 16,335,900	- 1.21	—	—
1,988,802,086	—	159,092,328	2,147,894,414	1.04	- 39,710,586	- 1.82	—	—
1,846,719,638	—	135,749,256	1,982,468,894	0.96	- 39,531,106	- 1.96	—	—
142,082,448	—	23,343,072	165,425,520	0.08	- 179,480	- 0.11	—	—
1,552,897,262	—	14,286,529	1,567,183,791	0.76	- 1,946,209	- 0.12	—	—
1,552,897,262	—	14,286,529	1,567,183,791	0.76	- 1,946,209	- 0.12	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期

中華民國 112 年度

科 目				預 算 數	決 算			
款	項	目	節 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
13	2	1	城 鄉 建 設	1,569,130,000	1,552,897,262	—	14,286,529	1,567,183,791
			1 文化生活圈建設	1,497,160,000	1,483,317,894	—	13,566,529	1,496,884,423
			2 加速推動地方創生	71,970,000	69,579,368	—	720,000	70,299,368
		3	國立臺灣美術館及所屬	69,460,000	68,221,257	—	1,175,250	69,396,507
			文 化 支 出	69,460,000	68,221,257	—	1,175,250	69,396,507
		1	數 位 建 設	29,700,000	28,489,257	—	1,175,250	29,664,507
			1 推廣數位公益服務	29,700,000	28,489,257	—	1,175,250	29,664,507
		2	城 鄉 建 設	39,760,000	39,732,000	—	—	39,732,000
			1 加速推動地方創生	39,760,000	39,732,000	—	—	39,732,000
		4	國立臺灣史前文化博物館	49,876,000	49,876,000	—	—	49,876,000
			文 化 支 出	49,876,000	49,876,000	—	—	49,876,000
		1	城 鄉 建 設	49,876,000	49,876,000	—	—	49,876,000
			1 文化生活圈建設	49,876,000	49,876,000	—	—	49,876,000
		5	國立臺灣歷史博物館	258,109,000	227,696,770	—	19,516,400	247,213,170
			文 化 支 出	258,109,000	227,696,770	—	19,516,400	247,213,170
		1	數 位 建 設	258,109,000	227,696,770	—	19,516,400	247,213,170
			發展數位文創 普及高畫質服務	258,109,000	227,696,770	—	19,516,400	247,213,170
		6	國立臺灣文學館	15,000,000	15,000,000	—	—	15,000,000
			文 化 支 出	15,000,000	15,000,000	—	—	15,000,000
		1	城 鄉 建 設	15,000,000	15,000,000	—	—	15,000,000
			1 文化生活圈建設	15,000,000	15,000,000	—	—	15,000,000
14	1	1	數位發展部主管	15,867,464,000	15,446,371,651	255,579,215	62,172,897	15,764,123,763
			數 位 發 展 部	8,913,380,000	8,587,245,905	253,179,215	53,103,013	8,893,528,133
			科 學 支 出	8,913,380,000	8,587,245,905	253,179,215	53,103,013	8,893,528,133
			數 位 建 設	8,913,380,000	8,587,245,905	253,179,215	53,103,013	8,893,528,133
			基礎建設環境	597,380,000	366,195,613	228,623,576	—	594,819,189

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1,552,897,262	—	14,286,529	1,567,183,791	0.76	- 1,946,209	- 0.12	—	—
1,483,317,894	—	13,566,529	1,496,884,423	0.72	- 275,577	- 0.02	—	—
69,579,368	—	720,000	70,299,368	0.03	- 1,670,632	- 2.32	—	—
68,221,257	—	1,175,250	69,396,507	0.03	- 63,493	- 0.09	—	—
68,221,257	—	1,175,250	69,396,507	0.03	- 63,493	- 0.09	—	—
28,489,257	—	1,175,250	29,664,507	0.01	- 35,493	- 0.12	—	—
28,489,257	—	1,175,250	29,664,507	0.01	- 35,493	- 0.12	—	—
39,732,000	—	—	39,732,000	0.02	- 28,000	- 0.07	—	—
39,732,000	—	—	39,732,000	0.02	- 28,000	- 0.07	—	—
49,876,000	—	—	49,876,000	0.02	—	—	—	—
49,876,000	—	—	49,876,000	0.02	—	—	—	—
49,876,000	—	—	49,876,000	0.02	—	—	—	—
49,876,000	—	—	49,876,000	0.02	—	—	—	—
227,696,770	—	19,516,400	247,213,170	0.12	- 10,895,830	- 4.22	—	—
227,696,770	—	19,516,400	247,213,170	0.12	- 10,895,830	- 4.22	—	—
227,696,770	—	19,516,400	247,213,170	0.12	- 10,895,830	- 4.22	—	—
227,696,770	—	19,516,400	247,213,170	0.12	- 10,895,830	- 4.22	—	—
15,000,000	—	—	15,000,000	0.01	—	—	—	—
15,000,000	—	—	15,000,000	0.01	—	—	—	—
15,000,000	—	—	15,000,000	0.01	—	—	—	—
15,000,000	—	—	15,000,000	0.01	—	—	—	—
15,446,341,651	255,579,215	62,172,897	15,764,093,763	7.61	- 103,370,237	- 0.65	- 30,000	- 0.00
8,587,245,905	253,179,215	53,103,013	8,893,528,133	4.30	- 19,851,867	- 0.22	—	—
8,587,245,905	253,179,215	53,103,013	8,893,528,133	4.30	- 19,851,867	- 0.22	—	—
8,587,245,905	253,179,215	53,103,013	8,893,528,133	4.30	- 19,851,867	- 0.22	—	—
366,195,613	228,623,576	—	594,819,189	0.29	- 2,560,811	- 0.43	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期

中華民國 112 年度

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
14	1	1	2	5G 基礎公共建設	7,406,000,000	7,391,181,539	9,662,567	—	7,400,844,106
			3	縮短 5G 偏鄉數位落差	910,000,000	829,868,753	14,893,072	53,103,013	897,864,838
			2	資 通 安 全 署	1,570,000,000	1,530,802,381	—	9,069,884	1,539,872,265
				科 學 支 出	1,570,000,000	1,530,802,381	—	9,069,884	1,539,872,265
			1	數 位 建 設	1,570,000,000	1,530,802,381	—	9,069,884	1,539,872,265
			1	基礎建設環境	1,570,000,000	1,530,802,381	—	9,069,884	1,539,872,265
			3	數 位 產 業 署	5,384,084,000	5,328,323,365	2,400,000	—	5,330,723,365
				科 學 支 出	5,384,084,000	5,328,323,365	2,400,000	—	5,330,723,365
			1	數 位 建 設	5,253,760,000	5,198,231,206	2,400,000	—	5,200,631,206
			1	建構開放政府及智慧城鄉服務	1,078,000,000	1,064,497,278	—	—	1,064,497,278
15	1	1	2	產業數位轉型	2,852,700,000	2,818,788,464	—	—	2,818,788,464
			3	數位人才淬煉	476,760,000	472,232,906	—	—	472,232,906
			4	5G 基礎公共建設	229,300,000	229,069,735	—	—	229,069,735
			5	推廣數位公益服務	617,000,000	613,642,823	2,400,000	—	616,042,823
			2	人才培育促進就業建設	130,324,000	130,092,159	—	—	130,092,159
				國家科學及技術委員會主管	5,400,000,000	5,008,490,350	—	304,268,800	5,312,759,150
			1	國家科學及技術委員會	5,400,000,000	5,008,490,350	—	304,268,800	5,312,759,150
				科 學 支 出	5,400,000,000	5,008,490,350	—	304,268,800	5,312,759,150
			1	綠 能 建 設	270,000,000	270,000,000	—	—	270,000,000
			2	數 位 建 設	3,465,000,000	3,154,663,513	—	304,268,800	3,458,932,313
			1	建構開放政府及智慧城鄉服務	510,000,000	504,879,913	—	4,242,984	509,122,897
			2	基礎建設環境	1,069,000,000	1,039,795,346	—	26,430,000	1,066,225,346
			3	產業數位轉型	918,000,000	907,741,186	—	7,999,950	915,741,136
			4	數位人才淬煉	150,000,000	149,842,934	—	—	149,842,934
			5	5G 基礎公共建設	818,000,000	552,404,134	—	265,595,866	818,000,000
			3	人才培育促進就業建設	1,665,000,000	1,583,826,837	—	—	1,583,826,837

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
7,391,181,539	9,662,567	—	7,400,844,106	3.57	- 5,155,894	- 0.07	—	—
829,868,753	14,893,072	53,103,013	897,864,838	0.43	- 12,135,162	- 1.33	—	—
1,530,802,381	—	9,069,884	1,539,872,265	0.74	- 30,127,735	- 1.92	—	—
1,530,802,381	—	9,069,884	1,539,872,265	0.74	- 30,127,735	- 1.92	—	—
1,530,802,381	—	9,069,884	1,539,872,265	0.74	- 30,127,735	- 1.92	—	—
1,530,802,381	—	9,069,884	1,539,872,265	0.74	- 30,127,735	- 1.92	—	—
5,328,293,365	2,400,000	—	5,330,693,365	2.57	- 53,390,635	- 0.99	- 30,000	- 0.00
5,328,293,365	2,400,000	—	5,330,693,365	2.57	- 53,390,635	- 0.99	- 30,000	- 0.00
5,198,201,206	2,400,000	—	5,200,601,206	2.51	- 53,158,794	- 1.01	- 30,000	- 0.00
1,064,497,278	—	—	1,064,497,278	0.51	- 13,502,722	- 1.25	—	—
2,818,758,464	—	—	2,818,758,464	1.36	- 33,941,536	- 1.19	- 30,000	- 0.00
472,232,906	—	—	472,232,906	0.23	- 4,527,094	- 0.95	—	—
229,069,735	—	—	229,069,735	0.11	- 230,265	- 0.10	—	—
613,642,823	2,400,000	—	616,042,823	0.30	- 957,177	- 0.16	—	—
130,092,159	—	—	130,092,159	0.06	- 231,841	- 0.18	—	—
5,008,490,350	—	304,268,800	5,312,759,150	2.57	- 87,240,850	- 1.62	—	—
5,008,490,350	—	304,268,800	5,312,759,150	2.57	- 87,240,850	- 1.62	—	—
5,008,490,350	—	304,268,800	5,312,759,150	2.57	- 87,240,850	- 1.62	—	—
270,000,000	—	—	270,000,000	0.13	—	—	—	—
3,154,663,513	—	304,268,800	3,458,932,313	1.67	- 6,067,687	- 0.18	—	—
504,879,913	—	4,242,984	509,122,897	0.25	- 877,103	- 0.17	—	—
1,039,795,346	—	26,430,000	1,066,225,346	0.51	- 2,774,654	- 0.26	—	—
907,741,186	—	7,999,950	915,741,136	0.44	- 2,258,864	- 0.25	—	—
149,842,934	—	—	149,842,934	0.07	- 157,066	- 0.10	—	—
552,404,134	—	265,595,866	818,000,000	0.40	—	—	—	—
1,583,826,837	—	—	1,583,826,837	0.77	- 81,173,163	- 4.88	—	—

肆、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期

中華民國 112 年度

科 目				修 正 內 容	修		
款	項	目	名 稱		實 增	現 減	數 應 付
5	3		總 計		—	375,034,744	—
			教 育 部 主 管		—	375,004,744	—
			體 育 署		—	375,004,744	—
			文 化 支 出		—	375,004,744	—
14	3	2	城 鄉 建 設	補助地方政府經費，尚未執行逕列實現數。	—	375,004,744	—
			數 位 發 展 部 主 管		—	30,000	—
			數 位 產 業 署		—	30,000	—
			科 學 支 出		—	30,000	—
		1	數 位 建 設	補助之廠商資格與規定不符。	—	30,000	—

特別決算歲出決算修正數明細表

至 113 年度

單位：新臺幣元

正 數					應 繳 回 國 庫 數		備 註
數 保	留	數 合	計		剔 除 數	減 列 數	
減	增	減	增	減			
—	375,004,744	—	375,004,744	375,034,744	30,000	—	
—	375,004,744	—	375,004,744	375,004,744	—	—	
—	375,004,744	—	375,004,744	375,004,744	—	—	
—	375,004,744	—	375,004,744	375,004,744	—	—	
—	375,004,744	—	375,004,744	375,004,744	—	—	
—	—	—	—	30,000	30,000	—	
—	—	—	—	30,000	30,000	—	
—	—	—	—	30,000	30,000	—	
—	—	—	—	30,000	30,000	—	

伍、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算歲入應收保留原因分析簡明表

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	應 收 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
交通部主管				
交通部				
財產收入	—	631	--	尚待收繳之補助計畫專戶孳息收入。
環境保護署 (環境部)主管				
環境保護署 (環境部)				
罰款及賠償收入	—	30	--	應收廠商違約罰款收入。

註：本表所列項目係指應收保留數達20%，或3千萬元以上者。

陸、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算歲入超收原因分析簡明表

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	決 算 數 審 定 數	超 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
總 統 府 主 管					
中 央 研 究 院					
罰款及賠償收入	—	4,701	4,701	--	廠商逾期違約賠償收入。
行 政 院 主 管					
國 家 發 展 委 員 會					
財 產 收 入	—	2,010	2,010	--	原未編列預算之補助款專戶孳息收入。
內 政 部 主 管					
內 政 部					
罰款及賠償收入	—	2,152	2,152	--	廠商逾期違約罰款收入。
營 建 署 及 所 屬 (國土管理署及所屬)					
罰款及賠償收入	—	21,898	21,898	--	廠商逾期違約罰款收入。
財 產 收 入	—	68,282	68,282	--	地方政府繳回營建工程剩餘土石方及道路 刨除料收入。
警 政 署 及 所 屬					
罰款及賠償收入	—	1,287	1,287	--	廠商逾期違約罰款收入。
財 產 收 入	—	1,506	1,506	--	地方政府繳回有價廢料變賣收入。
經 濟 部 主 管					
經 濟 部					
罰款及賠償收入	—	1,625	1,625	--	廠商違約罰款收入。
財 產 收 入	—	2,027	2,027	--	委辦計畫代管補助款專戶衍生之利息收入。
工業局(產業發展署)					
財 產 收 入	—	8,576	8,576	--	委辦計畫代管補助款專戶衍生之利息收入。
其 他 收 入	—	1,255	1,255	--	收回以前年度補助地方政府工程結餘款。
水 利 署 及 所 屬					
罰款及賠償收入	—	12,690	12,690	--	廠商違約罰款收入。
其 他 收 入	—	37,764	37,764	--	地方政府繳回工程有價料變賣收入。
中 小 企 業 處 (中小及新創企業署)					
罰款及賠償收入	—	1,143	1,143	--	補助地方政府計畫繳回違約罰款收入。

陸、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算歲入超收原因分析簡明表（續）

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	決 算 數 審 定 數	超 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
中央地質調查所 （地質調查及礦業 管 理 中 心）					
罰款及賠償收入	—	3,448	3,448	--	廠商違約罰款收入。
能源局（能源署）					
罰款及賠償收入	—	2,472	2,472	--	廠商逾期違約罰款收入。
其 他 收 入	—	1,800	1,800	--	收取沙崙綠能科技示範場域之廠商技術授權金。
交通部主管					
觀光局及所屬 （觀光署及所屬）					
罰款及賠償收入	—	11,653	11,653	--	廠商逾期違約罰款收入。
其 他 收 入	—	2,045	2,045	--	收回以前年度補助計畫賸餘款。
公路總局及所屬 （公路局及所屬）					
罰款及賠償收入	—	12,013	12,013	--	廠商逾期、違約及勞安等罰款收入。
財 產 收 入	—	82,287	82,287	--	變賣刨除料收入。
鐵道局及所屬					
罰款及賠償收入	—	10,565	10,565	--	廠商逾期違約罰款收入。
財 產 收 入	—	1,686	1,686	--	變賣刨除料等廢舊物資收入。
數位發展部主管					
數位產業署					
財 產 收 入	—	6,438	6,438	--	科技計畫專戶利息收入。
國家科學及技術委員會主管					
國家科學及技術委員會					
罰款及賠償收入	—	6,150	6,150	--	廠商逾期違約罰款收入。
財 產 收 入	—	1,537	1,537	--	財團法人國家實驗研究院及行政法人國家災害防救科技中心繳回專戶存款利息收入。

註：本表所列項目係指超收數達20%且百萬元以上，或3千萬元以上者。

柒、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算歲出應付保留原因分析簡明表

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
行 政 院 主 管 國 家 發 展 委 員 會				
綠 能 建 設	198,000	37,513	18.95	委託辦理淨零公正轉型相關計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
數 位 建 設	993,370	194,854	19.62	委託辦理完善亞洲·矽谷創新研發中心智慧運籌管理平臺（112-113年）計畫等案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
城 鄉 建 設	721,000	107,665	14.93	委託或補助辦理地方創生相關計畫，合約期程跨年度、尚未完成結案審查作業等，須保留繼續執行。
人 才 培 育 促 進 就 業 建 設	908,900	63,788	7.02	委託、補助或合作辦理雙語政策相關計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
原 住 民 族 委 員 會				
城 鄉 建 設	1,623,630	288,210	17.75	補助辦理文化健康綜合服務據點友善空間整建、部落產業升級等計畫，尚在執行或未及完成核銷作業，須保留繼續執行。
客 家 委 員 會 及 所 屬				
城 鄉 建 設	866,062	147,220	17.00	補助辦理客庄創生環境營造計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
內 政 部 主 管 內 政 部				
城 鄉 建 設	1,084,973	227,726	20.99	補助地方政府辦理辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震評估及整建計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
營 建 署 及 所 屬 (國土管理署及所屬)				
城 鄉 建 設	2,208,500	532,821	24.13	補助地方政府辦理城鎮之心工程計畫，部分案件未及於年度結束前辦理核銷或合約期程跨年度，須保留繼續執行。
城 鄉 建 設	10,912,200	1,129,918	10.35	補助地方政府辦理提升道路品質計畫，部分案件未及於年度結束前辦理核銷或合約期程跨年度，須保留繼續執行。
水 環 境 建 設	5,479,730	1,242,707	22.68	補助地方政府辦理水與安全計畫，部分案件合約期程跨年度或天災等自然環境影響，工程期程延宕，須保留繼續執行。
警 政 署 及 所 屬				
數 位 建 設	555,507	325,603	58.61	警消微波網路系統移頻計畫，因部分施作項目尚未完成驗收，須保留繼續執行。
城 鄉 建 設	1,308,800	1,073,119	81.99	補助地方警察局辦理辦公廳舍耐震補強、拆除重建或新建工程，合約期程跨年度，或受原物料價格上漲影響須變更補助計畫而延後進度，須保留繼續執行。

柒、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算歲出應付保留原因分析簡明表（續）

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
消防署及所屬				
數位建設	550,398	46,979	8.54	消防 5G 場域計畫－智慧防災教育整合建置後續擴充案，因未完成驗收，須保留繼續執行。
城鄉建設	451,000	215,151	47.71	補助地方消防局新建或拆除重建工程案，合約期程跨年度、尚未完工驗收等，須保留繼續執行。
財政部主管				
賦稅署				
城鄉建設	107,900	65,678	60.87	補助地方稅捐稽徵機關辦理辦公廳舍耐震能力補強工程，合約期程跨年度，或未及完成驗收等，須保留繼續執行。
教育部主管				
教育部				
數位建設	1,493,313	103,390	6.92	委外辦理新世代教育學術研究骨幹網路設備採購案，尚未完成驗收，須保留繼續執行。
城鄉建設	250,000	31,211	12.48	補助地方政府辦理 112－113 年度公共圖書館耐震能力改善實施計畫，因辦理變更設計或多次招標流標等影響執行進度，須保留繼續執行。
體育署				
城鄉建設	1,967,900	855,415	43.47	補助地方政府辦理充實全民運動環境計畫，因執行期程跨年度、規劃設計延遲、多次招標流標等，須保留繼續執行。
經濟部主管				
經濟部				
城鄉建設	368,680	260,697	70.71	補助地方政府辦理公有零售市場建築物耐震能力評估及補強拆除重建工程計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
工業局（產業發展署）				
城鄉建設	2,752,770	932,065	33.86	補助地方政府辦理「神岡豐洲科技工業園區（一期）計畫－台 13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程」等案，尚未完成結算或驗收等，須保留繼續執行。
水利署及所屬				
水環境建設	36,335,270	8,213,431	22.60	補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
加工出口區管理處及所屬（產業園區管理局及所屬）				
城鄉建設	534,000	112,646	21.09	楠梓科技產業園區創新產業大樓新建工程尚在執行中，須保留繼續執行。
中央地質調查所（地質調查及礦業管理中心）				

柒、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算歲出應付保留原因分析簡明表（續）

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
綠 能 建 設	159,660	53,723	33.65	花蓮縣瑞林地地區地質模型建置與資源潛能評估（2/2）等案尚在執行中，須保留繼續執行。
綠 能 建 設	419,300	181,709	43.34	東部變質岩區地質鑽井及資源測試等案尚在執行中，須保留繼續執行。
能源局（能源署）				
綠 能 建 設	4,691,659	1,012,704	21.59	高雄海洋科技產業創新專區之興達漁港遊憩水域疏浚工程案，受海象及天候等不可抗力因素影響，或合約期程跨年度，須保留繼續執行。
交通部主管 交通部				
軌 道 建 設	28,461,924	6,792,305	23.86	辦理臺鐵電務智慧化提升計畫項下號誌聯鎖系統及平交道防護設備等工程，執行期程跨年度，須保留繼續執行。
城 鄉 建 設	711,539	288,016	40.48	辦理海洋觀光計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
觀光局及所屬 （觀光署及所屬）				
城 鄉 建 設	1,882,386	45,904	2.44	補助地方政府辦理觀光前瞻建設計畫，部分案件受天候影響展延工期，須保留繼續執行。
公路總局及所屬 （公路局及所屬）				
綠 能 建 設	970,000	430,068	44.34	補助地方政府辦理公共充電樁設置計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
城 鄉 建 設	12,122,000	3,516,562	29.01	補助地方政府辦理改善停車問題計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
鐵道局及所屬				
軌 道 建 設	22,702,659	6,165,571	27.16	辦理花東地區鐵路雙軌電氣化及鐵道技術及驗證中心等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
城 鄉 建 設	516,000	220,262	42.69	辦理臺鐵車站美學與功能提升計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
勞動部主管 勞動部				
城 鄉 建 設	14,000	14,000	100.00	補助新竹市政府辦理勞工育樂中心耐震補強暨外牆更新整修工程計畫，因採購作業多次流標，延宕計畫進度，須保留繼續執行。
農業委員會（農業部）主管 農業委員會（農業部）				
水 環 境 建 設	96,800	80,718	83.39	補助彰化縣政府辦理彰化縣畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心計畫，尚在執行中，須保留繼續執行。

柒、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算歲出應付保留原因分析簡明表（續）

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
城 鄉 建 設	80,000	20,623	25.78	補助花蓮縣富里鄉農會及高雄市大樹區農會辦理閒置穀倉再利用計畫，尚在執行中，須保留繼續執行。
林務局(林業及自然保育署及所屬)				
軌 道 建 設	2,315,952	1,537,143	66.37	辦理阿里山林業鐵路車輛購置案，受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行。
城 鄉 建 設	80,000	46,748	58.44	補助地方政府辦理加速推動地方創生計畫，因核定補助案時程延遲、合約期程跨年度或尚未完成結案審查作業等，須保留繼續執行。
水土保持局(農村發展及水土保持署及所屬)				
水 環 境 建 設	1,229,000	59,191	4.82	辦理宜蘭縣南澳鄉碧候社區旁野溪排水治理改善工程等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
城 鄉 建 設	99,900	41,946	41.99	辦理嘉義縣大林鎮頂員林埤環境整建等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
漁 業 署 及 所 屬				
水 環 境 建 設	531,700	128,783	24.22	補助地方政府辦理新竹漁港漁產品直銷中心周邊改善計畫工程及興達養殖漁業生產區等排水改善工程，因解約重新發包或合約期程跨年度，須保留繼續執行。
衛生福利部主管				
衛 生 福 利 部				
城 鄉 建 設	718,447	656,771	91.42	補助地方政府整建社區活動中心、活化公有閒置空間或土地轉型設置長照資源，暨辦理衛生廳舍耐震補強工程，未及發包或合約期程跨年度等，須保留繼續執行。
食品藥物管理署				
食 品 安 全 建 設	1,441,010	1,106,036	76.75	辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
國 民 健 康 署				
城 鄉 建 設	287,757	222,757	77.41	補助地方政府修建衛生所，合約期程跨年度，或尚未結案撥款，須保留繼續執行。
社 會 及 家 庭 署				
城 鄉 建 設	307,396	276,279	89.88	補助國家住宅及都市更新中心於興辦社會住宅內設置社區式身心障礙服務資源，及地方政府修建老人活動中心，合約期程跨年度，須保留繼續執行。

柒、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算歲出應付保留原因分析簡明表（續）

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
因應少子化友善育兒空間建設	1,389,600	816,902	58.79	補助地方政府修建社區公共托育設施等案件，合約期程跨年度，或未及完成驗收等，須保留繼續執行。
環境保護署(環境部)主管				
環境保護署(環境部)				
水環境建設	199,000	36,827	18.51	補助地方政府辦理污水截流及水質淨化等水環境改善工作，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
綠能建設	530,000	141,162	26.63	補助地方政府辦理新增或擴充公共能源補充設施場域、鼓勵布建能源補充設施等計畫，未及完成結案核銷，須保留繼續執行。
文化部主管				
文化部				
數位建設	1,363,560	486,384	35.67	辦理 5G 時代超高畫質內容創新應用等計畫，執行期程跨年度，須保留繼續執行。
城鄉建設	2,187,605	159,092	7.27	補助市縣政府辦理地方影視音發展等計畫，執行期程跨年度，須保留繼續執行。
數位發展部主管				
數位發展部				
數位建設	8,913,380	306,282	3.44	應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫（基礎建設環境），尚未完成驗收作業，須保留繼續執行。
國家科學及技術委員會主管				
國家科學及技術委員會				
數位建設	3,465,000	304,268	8.78	補助財團法人國家實驗研究院辦理臺南 IDC 機房建築工程及後續擴充等採購案，受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情及營建成本增加等因素影響，延後決標，工程履約期程跨年度，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

捌、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算歲出賸餘原因分析簡明表

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
行 政 院 主 管				
國家發展委員會				
人才培育促進就業建設	908,900	637,072	70.09	雙語國家發展中心設置條例草案未完成立法程序，報經行政院核定暫不成立行政法人，相關經費不予動支。
原住民族委員會				
城鄉建設	1,623,630	54,186	3.34	補助計畫經費之結餘。
內 政 部 主 管				
營建署及所屬（國土管理署及所屬）				
城鄉建設	2,208,500	85,105	3.85	按業務需要減少支付之賸餘及補助計畫經費之結餘。
城鄉建設	10,912,200	506,173	4.64	按業務需要減少支付之賸餘及補助計畫經費之結餘。
水環境建設	5,479,730	65,234	1.19	按業務需要減少支付之賸餘及補助計畫經費之結餘。
教 育 部 主 管				
國民及學前教育署				
人才培育促進就業建設	4,810,953	119,151	2.48	補助計畫經費之結餘。
體 育 署				
城鄉建設	1,967,900	70,550	3.59	部分運動場館經耐震評估後，無須辦理補強工程。
經 濟 部 主 管				
工業局（產業發展署）				
城鄉建設	2,752,770	132,774	4.82	補助計畫經費之結餘。
水利署及所屬				
水環境建設	36,335,270	180,201	0.50	縣市管河川及區域排水整體改善計畫、營繕工程等經費結餘。

捌、中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算歲出賸餘原因分析簡明表（續）

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
交通部主管 交通部 城鄉建設	711,539	82,920	11.65	海洋觀光計畫經費結餘。
農業委員會（農業部）主管 漁業署及所屬 水環境建設	531,700	30,733	5.78	補（捐）助或委辦計畫經費之結餘。
衛生福利部主管 社會及家庭署 因應少子化友善 育兒空間建設	1,389,600	55,369	3.98	補助地方政府辦理建構0—2歲兒童社區公共托育計畫經費結餘。
環境保護署（環境部）主管 環境保護署（環境部） 城鄉建設	26,200	10,342	39.48	委辦計畫經費結餘。
文化部主管 文化部 城鄉建設	2,187,605	39,710	1.82	重建臺灣藝術史等計畫經費結餘。
數位發展部主管 資通安全署 數位建設	1,570,000	30,127	1.92	補（捐）助計畫經費之結餘。
數位產業署 數位建設	5,253,760	53,158	1.01	補（捐）助計畫經費之結餘。
國家科學及技術委員會主管 國家科學及技術委員會 人才培育促進 就業建設	1,665,000	81,173	4.88	補助計畫經費結餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達20%，或3千萬元以上者。

玖、中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期

中華民國 112 年度

科 目		預 算 數	決 算			
款 名	稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
	總 計	199,845,000	97,421,150	687,290	5,387,833	103,496,273
2	行 政 院 主 管	107,250,000	42,469,902	—	3,830,433	46,300,335
3	內 政 部 主 管	9,800,000	5,112,017	—	1,150,000	6,262,017
6	經 濟 部 主 管	31,580,000	23,220,722	687,290	—	23,908,012
7	交 通 部 主 管	40,415,000	19,817,194	—	—	19,817,194
13	文 化 部 主 管	2,000,000	372,000	—	407,400	779,400
14	數 位 發 展 部 主 管	8,800,000	6,429,315	—	—	6,429,315

特別決算媒體政策及業務宣導費決算審定數總表

至 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	金 額	%	
97,421,150	687,290	5,387,833	103,496,273	- 96,348,727	- 48.21	
42,469,902	—	3,830,433	46,300,335	- 60,949,665	- 56.83	
5,112,017	—	1,150,000	6,262,017	- 3,537,983	- 36.10	
23,220,722	687,290	—	23,908,012	- 7,671,988	- 24.29	
19,817,194	—	—	19,817,194	- 20,597,806	- 50.97	
372,000	—	407,400	779,400	- 1,220,600	- 61.03	
6,429,315	—	—	6,429,315	- 2,370,685	- 26.94	

戊、附錄

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行成果

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算，合計 7,696 億 8,791 萬餘元。截至 113 年底止，實現數 6,994 億 8,905 萬餘元，應付保留數 481 億 7,303 萬餘元，賸餘數 220 億 2,582 萬餘元。茲依國家發展委員會公布之各年度總績效檢討報告與各分支計畫執行進度及績效報告，將第 1 期至第 4 期特別預算截至 113 年底執行成果，按照建設類別擇要摘述如次：

一、軌道建設

（一） 高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫：已於 107 年 1 月 26 日完成臺鐵新左營站更新；108 年 8 月 28 日完成 60 輛電聯車更新，提供通勤旅客舒適、友善與便捷之軌道運輸優質服務。

（二） 票務系統整合再造計畫：已於 108 年 4 月 23 日上線，提供 QR Code 無紙化票證服務、新版旅客訂票 APP「台鐵 e 訂通」及智慧劃座等功能。

（三） 臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫：已於 109 年 1 月 3 日完成雙軌化通車切換，強化臺中山城與沿海區域之聯繫。

（四） 淡海輕軌運輸系統：第一期路網綠山線及藍海線分別於 107 年 12 月 24 日、109 年 11 月 15 日正式通車營運，串聯淡水地區觀光景點，改善淡海新市鎮聯外交通問題。

（五） 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫：南迴鐵路全線電氣化業於 109 年 12 月 23 日通車，高雄至臺東間可縮短行車時間 27 分鐘、高雄至花蓮間可縮短行車時間 39 分鐘。

(六) 安坑輕軌運輸系統計畫：全線列車已於 111 年 11 月 7 日完成穩定性測試，並於 112 年 2 月 10 日通車，有效提高新店、安坑地區運輸旅運需求，提供民眾更便捷交通路徑，活絡地方發展。

(七) 臺南市區鐵路地下化計畫：C213 標四維地下道 111 年 12 月 26 日通車；C211 標臺南北段地下化工程，第 2 工區結構壁龕頂板施作，第 4 工區及第 5 工區結構側牆施作；C214 標南臺南站路段地下化工程，第 2 工區已完成隧道結構頂板。

(八) 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫：GC01 標統包工程，已完成基樁 1,795 支，基礎樁帽 315 座，墩柱 264 墩，車站結構並已進入裝修施作；GC02 標統包工程，已完成連續壁 3,941 公尺；GC03 標統包工程，累計完成隧道鑽掘 4,562 公尺。

(九) 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫：已於 113 年 6 月 30 日完工通車，可增進岡山地區接駁轉乘功能，並促進地區均衡發展。

二、水環境建設

(一) 水與發展：石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫之防淤隧道於 112 年 2 月竣工後，已藉由防淤隧道進行水力排砂 45 萬立方公尺；烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫於 113 年 5 月完成 6 個湖區蓄水工作，有效蓄水量達 1,450 萬立方公尺，並持續穩定提供水源，經淨水後分別供水至彰化及南投地區每日 13 萬噸；離島地區供水改善計畫第二期完成馬公 6,000 噸、七美嶼及吉貝嶼等海淡廠，增加澎湖地區每日 7,500 噸海淡水產水能力；翡翠原水管工程計畫之原水管於 113 年 6 月通水後，113 年度颱風期間共調度 407 萬噸水量。

(二) 水與安全：增加縣市管河川及區域排水保護面積 252.06 平方公里、施設堤防護岸及排水路改善 226.08 公里、下水道改善 94.48 公里、都市滯洪量增加 45.97 萬立方公尺、農田排水渠道改善 188.51 公里及農田構造物改善 120 座。

(三) 水與環境：完成水環境亮點 124 處、營造親水空間 479.42 公頃。

三、綠能建設

(一) 科學城公共建設計畫－國家科學及技術委員會：第一期資安暨智慧科技研發大樓已於 109 年 5 月完工，並於 110 年 4 月正式啟用，第二期創新育成大樓已於 113 年 12 月提出使用執照申請，將俟完成驗收後啟用，以強化產業研究聚落特色，協助新創、研發與人才培育等。

(二) 智慧電動巴士 DMIT 計畫：完成推動國內廠商投入產創平臺等政府計畫資源共 29 案；推動國內電動巴士關鍵零組件相關廠商合作共 7 案。

(三) 強化電網運轉彈性公共建設計畫：臺南鹽田光電站儲能系統(裝置容量 20MW)於 111 年度完工併網；建構一般地區併網環境(裝置容量 140MW)，路園、龍潭及冬山等變電所儲能案皆已完工併網；偏鄉部落及離島地區儲能系統(裝置容量 2MW)，共 3 案皆已完工併網。

(四) 國家綠能標準檢測驗證計畫：完成離岸風電驗證管理建置 4 項、離岸風電關鍵零組件及運維檢測能量建置 22 項、離岸風場驗證審查 15 案。

(五) 離岸風電水下基礎產業技術升級輔導計畫：完成產業輔導廠商技術能力審查共 22 案、銲接技術人員累計訓練 144 人次。

四、數位建設

（一） 發展數位文創普及高畫質服務：國家文化記憶庫入口網站（含 1.0 入口網站、2.0 主題平臺及線上策展平臺）累計網頁瀏覽量 1,441 萬餘次、創造數位素材引用、分享或下載等 36 萬餘次，加值應用累計創造產值 4 億 8,019 萬餘元；應用 IT 技術完成高階 2D/3D 文物數位化 6 萬 3,137 件，及建置索引典、推動文物英文化轉譯、詞彙知識校準等工作 3 萬 7,653 件。

（二） 建構開放政府及智慧城鄉服務：國產空氣品質感測器布建點數 2,620 點，提升國內技術自主及應用；協助 20 個民間防災產業單位透過物聯網智慧自動控制技術，開發各項防災警示產品；開放地震速報監測資料，累計提供規模 5.5 以上地震事件 2,372 筆及 15 家轉發商地震速報資訊；促進我國 400 家業者投入發展智慧城鄉應用，並促成 311 項智慧城鄉應用服務解決方案、53 項智慧城鄉解決方案輸出合作案及 132 項中小企業行動智慧應用場域方案。

（三） 基礎建設環境：布建總計 773 個非同步軌道衛星站，強化戰時或重大災害發生時之通訊網路韌性；完成 15 項重要為民服務系統移轉公有雲、10 個市縣教育網路中心連接至區域網路中心頻寬提升作業，及臺灣學術網路 35 處內容傳遞網路（CDN）服務節點；完成建置光纜通道，包括省道公路 49 公里、國道公路 69 公里及高鐵沿線 330 公里；113 年累計建置 4 個工控場域，並設置攻防技術檢測實驗室，培訓高階學員 30 人，擴充政府開放場域環境實驗能量。

（四） 產業數位轉型：臺灣雲市集全程推動各行各業超過 6 萬 8,000 家次轉型上雲，提升數位營運能力，帶動企業投資超過 11 億元，創造商機 26 億元；促成國際大廠 2 家在臺設立高科技研發基地，與臺廠技術合作 163 案，新增研發投

資 478 億元、帶動採購及投資 3,876 億元；協助 3.5 代面板產線轉型全球首條半導體封裝產線，促進投資逾 62 億元；協助材料、設備業者進行 AI 晶片相關產品開發驗證，促成投資 66 億元。

（五） 數位人才淬煉：培育教師實施數位教學能力，各市縣累計培育 9 萬 5,600 名教師參與基礎及進階增能工作坊課程，並開發數位教材與推廣，累計產出數位教材 3,143 組、新科技互動教材 1,650 組；以扎根人才、產業人才、實戰人才建構三大人才育成機制，培育重點產業所需 AI 創新應用人才 1,719 人次、未來 AI 應用人才 6,691 人次。

（六） 5G 基礎公共建設：5G 網路非偏鄉電波人口涵蓋率 97.54%，5G 基地臺總建設數 4 萬 8,195 臺，已補助業者 1 萬 5,622 臺 5G 基地臺、補助電信業者 17 億 487 萬元加強建設具韌性之 5G 網路，補助 14 件 5G 垂直場域應用服務案；結合網通設備產品具 5G 資安保護，累計帶動廠商投資金額 5 億 6,200 萬元，並提升整體 5G 資安產值 24 億元。

（七） 縮短 5G 偏鄉數位落差：補助業者於偏鄉地區建置 635 臺行動寬頻基地臺，全國 87 個偏遠地區已有 70 個鄉鎮市區之 5G 村里電波人口涵蓋率達 90% 以上；學生使用 5G 於線上互動情境之探索、體驗及自主學習等 7 萬 932 人次，並設置延展實境(XR)數位共學中心，遠距直播開課時數 258 小時，受惠學生 1 萬 9,037 人次。

（八） 推廣數位公益服務：結合地方文化特色，以虛擬實境（VR）/擴增實境（AR）/混合實境（MR）及數位學生等技術，用於地方場域、場館進行實證達 43 案次，擴大文化科技應用範疇，並帶動地方投資金額達 31 億元、整體產值達 124

億元、相關活動參與人數達 450 萬人；辦理 2024 TTXC 臺灣文化科技大會，匯聚作品與節目超過 70 件、國際論壇 12 場及產業交流活動 226 場，吸引逾 93 萬人次參與。

五、城鄉建設

（一）改善停車問題計畫：核定補助興建停車場工程案 157 件、完工 40 件、提供 1 萬 7,901 個停車位。

（二）提升道路品質計畫 2.0（內政部）：完成綠化面積 1 萬 6,572 平方公尺、公共通行路障排除改善 315 處、改善道路品質 201 公里。

（三）城鎮之心工程計畫：補助地方政府強化城鎮空間核心設施、提升都市公共設施服務機能，共計打造亮點 20 處。

（四）開發在地型產業園區計畫：核定城鄉特色產業創新轉型輔導計畫 46 案，創造就業人數 153 人，新增營業額 2 億元，衍生投資 2 億元。

（五）文化生活圈建設計畫：補助地方政府辦理博物館與地方文化館升級計畫 200 案、地方藝文場館興（整）建計畫 64 案。

（六）校園社區化改造計畫：補助 223 校設置學校社區共讀站、40 校興（整）建草地運動場及 61 校設置樂活運動站。

（七）加速推動地方創生計畫：輔導地方創生計畫 210 件，設置青年培力工作站 65 站。

（八）充實全民運動環境計畫：補助地方政府興（整）建全民運動館 21 案、興（整）建風雨球場及改善既有場館 171 案。

(九) 客庄 369 幸福計畫：辦理世界客家博覽會，超過 1,100 萬人次參與，創造經濟產值 385 億元。

(十) 原民部落營造與產業發展計畫：核定原住民族文化健康站友善空間整建 480 案及補助地方政府執行計畫人力 31 人。

六、因應少子化友善育兒空間建設

(一) 建構 0—2 歲兒童社區公共托育計畫：補助增設或改善 456 處社區公共托育設施、87 處托育資源中心、132 處社會福利服務中心、29 處兒少家庭福利館及 13 處兒少緊急及中長期安置機構，擴充服務量能，增加民眾使用托育服務及福利服務之普及性與可近性。

(二) 校園社區化改造計畫—營造友善育兒空間：補助新建幼兒園園舍，讓民眾就近選擇平價、品質有保障之教保場所，106 至 109 年度新建幼兒園園舍 268 班（485 間教室），已全數於 111 學年度開園招生。

七、食品安全建設

(一) 現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫：興建工程於 111 年 6 月開工，執行進度 38.86%，較預定進度 30.09%，超前 8.77 個百分點。

(二) 邊境查驗通關管理系統效能提升：建置各港埠辦事處獨立機櫃及軟體、邊境查驗系統各港埠辦事處風險核判獨立運作功能擴充，使各港埠辦事處可獨立運作風險核判作業；另在上開已完成之新建構基礎平臺上，持續發展食品雲相關系統升級。自 110 年起資訊系統維運由公務預算支應。

(三) 強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質：補助 21 市縣衛生局購置檢驗所需儀器設備 999 套，及聘用檢驗人力 379 人次，以提升檢驗量能，市縣衛生局累計完成聯合分工檢驗體系檢驗 69,263 件、一般例行性檢驗 550,459 件，及通過衛生福利部食品藥物管理署實驗室認證之檢驗方法計 2,396 件。

(四) 強化中央食安檢驗量能：購置 59 套檢驗儀器，並藉由開發高精密、高靈敏及高通量之檢驗方法，增加檢驗效率、擴增檢驗量能及縮短檢驗時間。

(五) 提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化：完成昆陽大樓整建工程之可行性評估、委託設計監造及委託專案管理案等採購發包作業。

八、人才培育促進就業建設

(一) 2030 雙語政策計畫：培育雙語教學師資 10,184 人、高級中等以下學校進行部分領域或學科雙語教學 1,772 校次，製播線上英語學習節目 9,301 集等。

(二) 青年科技創新創業基地建置計畫：累計輔導 663 家新創團隊、促成投資金額 319.14 億元等。

(三) 重點產業高階人才培訓計畫：博士級人才實務訓練 544 人、參與合作廠商 459 家等。

(四) 年輕學者養成計畫：累計產出高品質(Q1)學術論文 974 篇、辦理國際研討會、論壇等學術交流活動 5 場次，及獲得國際獎項、擔任國際期刊編輯、審查委員、學術社群重要職位 290 人次等。

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算執行情形

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算 1,070 億 7,084 萬餘元，自 106 至 107 年度止，分 2 個年度實施。截至 113 年底止，實現數 1,007 億 4,405 萬餘元（94.09%），應付保留數 1 億 8,170 萬餘元（0.17%），主要係部分計畫新建工程及購置設備，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行。茲依主管機關別（表 1）及建設類別（表 2）分述如次：

一、主管機關別

（一） 總統府主管：預算數 3 億 5,685 萬元，截至 113 年底止，實現數 3 億 1,534 萬餘元（88.37%），賸餘數 4,150 萬餘元（11.63%）。

（二） 行政院主管：預算數 27 億 3,592 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 25 億 3,354 萬餘元（92.60%），賸餘數 2 億 237 萬餘元（7.40%）。

（三） 內政部主管：預算數 168 億 2,800 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 163 億 7,647 萬餘元（97.32%），賸餘數 4 億 5,152 萬餘元（2.68%）。

（四） 財政部主管：預算數 5 億 9,657 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 5 億 9,656 萬餘元（99.99%），賸餘數 7,856 元（0.00%）。

（五） 教育部主管：預算數 116 億 860 萬元，截至 113 年底止，實現數 113 億 6,427 萬餘元（97.90%），賸餘數 2 億 4,432 萬餘元（2.10%）。

（六） 法務部主管：預算數 1,980 萬元，截至 113 年底止，實現數 1,978 萬餘元（99.93%），賸餘數 1 萬餘元（0.07%）。

（七） 經濟部主管：預算數 301 億 5,562 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 267 億 5,090 萬餘元（88.71%），應付保留數 1 億 8,170 萬餘元（0.60%），主要係能源局（112 年 9 月 26 日改制為能源署，下稱能源署）高雄海洋科技產業創新專區

之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行，賸餘數 32 億 2,301 萬餘元（10.69%）。

（八） **交通部主管**：預算數 224 億 4,257 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 223 億 4,457 萬餘元（99.56%），應付保留數 6,519 萬餘元（0.29%），決算審核結果，修正減列應付保留數 6,519 萬餘元，如數增列減免（註銷）數，係補助地方政府辦理軌道建設計畫經費，短期內仍無法執行，已毋須持續保留，賸餘數 9,800 萬餘元（0.44%）。

（九） **農業委員會（農業部）主管**：預算數 45 億 1,900 萬元，截至 113 年底止，實現數 40 億 3,898 萬餘元（89.38%），賸餘數 4 億 8,001 萬餘元（10.62%）。

（十） **衛生福利部主管**：預算數 41 億 1,700 萬元，截至 113 年底止，實現數 31 億 6,008 萬餘元（76.76%），賸餘數 9 億 5,691 萬餘元（23.24%）。

（十一） **環境保護署（環境部）主管**：預算數 23 億 5,049 萬元，截至 113 年底止，實現數 23 億 1,822 萬餘元（98.63%），賸餘數 3,226 萬餘元（1.37%）。

（十二） **文化部主管**：預算數 47 億 5,017 萬元，截至 113 年底止，實現數 43 億 9,844 萬餘元（92.60%），賸餘數 3 億 5,172 萬餘元（7.40%）。

（十三） **科技部（國家科學及技術委員會）主管**：預算數 65 億 7,496 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 65 億 1,219 萬餘元（99.05%），賸餘數 6,276 萬餘元（0.95%）。

（十四） **金融監督管理委員會主管**：預算數 1,527 萬元，截至 113 年底止，實現數 1,463 萬餘元（95.86%），賸餘數 63 萬餘元（4.14%）。

表 1 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算執行情形（主管機關別）

106 年 9 月 13 日至 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

主管機關	預算數	累計實現數		賸餘（減免、註銷）數		應付保留數		保留原因
		金額	%	金額	%	金額	%	
合計	107,070	100,744	94.09	6,145	5.74	181	0.17	
總統府	356	315	88.37	41	11.63	—	—	
行政院小計	2,735	2,533	92.60	202	7.40	—	—	
行政院	450	433	96.25	16	3.75	—	—	
國立故宮博物院	139	129	92.83	9	7.17	—	—	
國家發展委員會	100	99	99.19	0.8	0.81	—	—	
原住民族委員會	743	681	91.72	61	8.28	—	—	
客家委員會及所屬	788	730	92.72	57	7.28	—	—	
國家通訊傳播委員會	515	459	89.17	55	10.83	—	—	
內政部	16,828	16,376	97.32	451	2.68	—	—	
財政部	596	596	99.99	0	0.00	—	—	
教育部	11,608	11,364	97.90	244	2.10	—	—	
法務部	19	19	99.93	0.01	0.07	—	—	
經濟部	30,155	26,750	88.71	3,223	10.69	181	0.60	主要係能源署高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行。
交通部	22,442	22,344	99.56	98	0.44	—	—	
農業委員會（農業部）	4,519	4,038	89.38	480	10.62	—	—	
衛生福利部	4,117	3,160	76.76	956	23.24	—	—	
環境保護署（環境部）	2,350	2,318	98.63	32	1.37	—	—	
文化部	4,750	4,398	92.60	351	7.40	—	—	
科技部（國家科學及技術委員會）	6,574	6,512	99.05	62	0.95	—	—	
金融監督管理委員會	15	14	95.86	0.6	4.14	—	—	

資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告、108 至 113 年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

二、建設類別

（一） **軌道建設**：預算數 165 億 6,657 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 164 億 6,857 萬餘元（99.41%），應付保留數 6,519 萬餘元（0.39%），決算審核結果，修正減列應付保留數 6,519 萬餘元，如數增列減免（註銷）數，係補助地方政府辦理軌道建設計畫經費，短期內仍無法執行，已毋須持續保留，賸餘數 9,800 萬餘元（0.59%）。

（二） **水環境建設**：預算數 251 億 1,800 萬元，截至 113 年底止，實現數 235 億 7,194 萬餘元（93.84%），賸餘數 15 億 4,605 萬餘元（6.16%）。

（三） **綠能建設**：預算數 80 億 3,444 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 71 億 5,717 萬餘元（89.08%），應付保留數 1 億 8,170 萬餘元（2.26%），主要係經濟部能源

署高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行，賸餘數 6 億 9,557 萬餘元（8.66%）。

（四） **數位建設**：預算數 158 億 9,452 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 154 億 7,540 萬餘元（97.36%），賸餘數 4 億 1,911 萬餘元（2.64%）。

（五） **城鄉建設**：預算數 350 億 3,491 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 320 億 1,754 萬餘元（91.39%），賸餘數 30 億 1,736 萬餘元（8.61%）。

（六） **因應少子化友善育兒空間建設**：預算數 19 億 6,050 萬元，截至 113 年底止，實現數 16 億 7,467 萬餘元（85.42%），賸餘數 2 億 8,582 萬餘元（14.58%）。

（七） **食品安全建設**：預算數 3 億 800 萬元，截至 113 年底止，實現數 2 億 8,695 萬餘元（93.17%），賸餘數 2,104 萬餘元（6.83%）。

（八） **人才培育促進就業建設**：預算數 41 億 5,388 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 40 億 9,178 萬餘元（98.51%），賸餘數 6,209 萬餘元（1.49%）。

表 2 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算執行情形（建設類別）

106 年 9 月 13 日至 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

建設類別	預算數	累計實現數		賸餘（減免、註銷）數		應付保留數		保留原因
		金額	%	金額	%	金額	%	
合計	107,070	100,744	94.09	6,145	5.74	181	0.17	
軌道建設	16,566	16,468	99.41	98	0.59	—	—	
水環境建設	25,118	23,571	93.84	1,546	6.16	—	—	
綠能建設	8,034	7,157	89.08	695	8.66	181	2.26	主要係經濟部能源署高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行。
數位建設	15,894	15,475	97.36	419	2.64	—	—	
城鄉建設	35,034	32,017	91.39	3,017	8.61	—	—	
因應少子化友善育兒空間建設	1,960	1,674	85.42	285	14.58	—	—	
食品安全建設	308	286	93.17	21	6.83	—	—	
人才培育促進就業建設	4,153	4,091	98.51	62	1.49	—	—	

資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告、108 至 113 年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算執行情形

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算 2,229 億 5,405 萬餘元，自 108 至 109 年度止，分 2 個年度實施。截至 113 年底止，實現數 2,133 億 401 萬餘元（95.67%），應付保留數 12 億 3,211 萬餘元（0.55%），主要係合約期程跨年度、尚未結案撥款或尚待辦理功能測試作業等，須保留繼續執行。茲依主管機關別（表 1）及建設類別（表 2）分述如次：

一、主管機關別

（一） 總統府主管：預算數 8 億 476 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 7 億 7,013 萬餘元（95.70%），賸餘數 3,462 萬餘元（4.30%）。

（二） 行政院主管：預算數 48 億 4,224 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 47 億 6,549 萬餘元（98.41%），賸餘數 7,674 萬餘元（1.59%）。

（三） 內政部主管：預算數 333 億 3,815 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 321 億 2,117 萬餘元（96.35%），應付保留數 1,394 萬餘元（0.04%），主要係內政部辦理公共服務據點整備計畫補助案，因未完成驗收、或地處偏遠致工程建材與工班人員調度困難，影響施工進度等，須保留繼續執行，賸餘數 12 億 303 萬餘元（3.61%）。

（四） 財政部主管：預算數 7 億 6,687 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 7 億 6,674 萬餘元（99.98%），賸餘數 12 萬餘元（0.02%）。

（五） 教育部主管：預算數 191 億 1,826 萬元，截至 113 年底止，實現數 183 億 5,465 萬餘元（96.01%），應付保留數 9,473 萬餘元（0.50%），主要係體育署補助地方政府辦理營造休閒運動環境計畫，因變更設計或與廠商訴訟中等，須保留繼續執行，賸餘數 6 億 6,887 萬餘元（3.50%）。

（六） 法務部主管：預算數 8,918 萬元，截至 113 年底止，實現數 8,918 萬元（100.00%）。

(七) **經濟部主管**：預算數 592 億 3,694 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 557 億 5,248 萬餘元 (94.12%)，應付保留數 4 億 4,622 萬餘元 (0.75%)，主要係能源局 (112 年 9 月 26 日改制為能源署，下稱能源署) 高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行，賸餘數 30 億 3,823 萬餘元 (5.13%)。

(八) **交通部主管**：預算數 569 億 5,082 萬元，截至 113 年底止，實現數 555 億 6,715 萬餘元 (97.57%)，應付保留數 3 億 8,812 萬餘元 (0.68%)，主要係鐵道局辦理機場捷運增設機場第三航廈站 (A14 站) 等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行，賸餘數 9 億 9,553 萬餘元 (1.75%)。

(九) **原子能委員會主管 (核能安全委員會及所屬)**：預算數 1 億 9,600 萬元，截至 113 年底止，實現數 1 億 9,597 萬餘元 (99.99%)，賸餘數 2 萬餘元 (0.01%)。

(十) **農業委員會 (農業部) 主管**：預算數 74 億 546 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 69 億 3,275 萬餘元 (93.62%)，賸餘數 4 億 7,271 萬餘元 (6.38%)。

(十一) **衛生福利部主管**：預算數 73 億 272 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 61 億 9,224 萬餘元 (84.79%)，應付保留數 2 億 8,520 萬餘元 (3.91%)，主要係衛生福利部補助地方政府整建社區活動中心、活化公有閒置空間設置長照資源，因合約期程跨年度，或尚未結案撥款等，須保留繼續執行，賸餘數 8 億 2,527 萬餘元 (11.30%)。

(十二) **環境保護署 (環境部) 主管**：預算數 50 億 5,209 萬元，截至 113 年底止，實現數 48 億 8,603 萬餘元 (96.71%)，賸餘數 1 億 6,605 萬餘元 (3.29%)。

(十三) **文化部主管**：預算數 154 億 3,667 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 148 億 7,664 萬餘元 (96.37%)，應付保留數 388 萬餘元 (0.03%)，主要係文化部補助私有老建築保存再生計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行，賸餘數 5 億 5,614 萬餘元 (3.60%)。

(十四) 科技部(國家科學及技術委員會)主管：預算數 123 億 3,839 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 119 億 5,793 萬餘元(96.92%)，賸餘數 3 億 8,046 萬餘元(3.08%)。

(十五) 金融監督管理委員會主管：預算數 1,470 萬元，截至 113 年底止，實現數 1,463 萬餘元(99.58%)，賸餘數 6 萬餘元(0.42%)。

(十六) 國軍退除役官兵輔導委員會主管：預算數 6,076 萬元，截至 113 年底止，實現數 6,075 萬餘元(99.99%)，賸餘數 2,299 元(0.00%)。

表 1 中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算執行情形(主管機關別)

108 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

主管機關	預算數	累計實現數		賸餘(減免、註銷)數		應付保留數		保留原因
		金額	%	金額	%	金額	%	
合計	222,954	213,304	95.67	8,417	3.78	1,232	0.55	
總統府	804	770	95.70	34	4.30	—	—	
行政院小計	4,842	4,765	98.41	76	1.59	—	—	
行政院	1,066	1,051	98.62	14	1.38	—	—	
國立故宮博物院	197	193	98.11	3	1.89	—	—	
國家發展委員會	120	118	98.21	2	1.79	—	—	
原住民族委員會	1,515	1,503	99.21	11	0.79	—	—	
客家委員會及所屬	1,187	1,186	99.91	1	0.09	—	—	
國家通訊傳播委員會	754	711	94.29	43	5.71	—	—	
內政部	33,338	32,121	96.35	1,203	3.61	13	0.04	主要係內政部辦理公共服務據點整備計畫補助案，因未完成驗收、或地處偏遠致工程建材與工班人員調度困難，影響施工進度等，須保留繼續執行。

表 1 中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算執行情形（主管機關別）（續）

108 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

主管機關	預算數	累計實現數		賸餘（減免、註銷）數		應付保留數		保留原因
		金額	%	金額	%	金額	%	
財政部	766	766	99.98	0.1	0.02	—	—	
教育部	19,118	18,354	96.01	668	3.50	94	0.50	主要係體育署補助地方政府辦理營造休閒運動環境計畫，因變更設計或與廠商訴訟中等，須保留繼續執行。
法務部	89	89	100.00	—	—	—	—	
經濟部	59,236	55,752	94.12	3,038	5.13	446	0.75	主要係能源署高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行。
交通部	56,950	55,567	97.57	995	1.75	338	0.68	主要係鐵道局辦理機場捷運增設機場第三航廈站（A14 站）等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
原子能委員會 （核能安全委員會及所屬）	196	195	99.99	0.02	0.01	—	—	
農業委員會（農業部）	7,405	6,932	93.26	472	6.38	—	—	
衛生福利部	7,302	6,192	84.79	825	11.30	285	3.91	主要係衛生福利部補助地方政府整建社區活動中心、活化公有閒置空間設置長照資源，因合約期程跨年度，或尚未結案撥款等，須保留繼續執行。
環境保護署（環境部）	5,052	4,886	96.71	166	3.29	—	—	
文化部	15,436	14,876	96.37	556	3.60	3	0.03	主要係文化部補助私有老建築保存再生計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
科技部 （國家科學及技術委員會）	12,338	11,957	96.92	380	3.08	—	—	
金融監督管理委員會	14	14	99.58	0.06	0.42	—	—	
國軍退除役官兵輔導委員會	60	60	99.99	0	0.00	—	—	

資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算審核報告、110 至 113 年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

二、建設類別

(一) **軌道建設**：預算數 416 億 2,043 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 407 億 3,381 萬餘元 (97.87%)，應付保留數 3 億 8,812 萬餘元 (0.93%)，主要係交通部鐵道局辦理機場捷運增設機場第三航廈站 (A14 站) 等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行，賸餘數 4 億 9,848 萬餘元 (1.20%)。

(二) **水環境建設**：預算數 581 億 5,576 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 544 億 5,961 萬餘元 (93.64%)，賸餘數 36 億 9,615 萬餘元 (6.36%)。

(三) **綠能建設**：預算數 114 億 504 萬餘元，截至 113 年底止，實現 102 億 3,562 萬餘元 (89.75%)，應付保留數 3 億 7,761 萬餘元 (3.31%)，主要係經濟部能源署高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行，賸餘數 7 億 9,181 萬餘元 (6.94%)。

(四) **數位建設**：預算數 272 億 3,093 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 266 億 7,016 萬餘元 (97.94%)，賸餘數 5 億 6,077 萬餘元 (2.06%)。

(五) **城鄉建設**：預算數 719 億 7,519 萬元，截至 113 年底止，實現數 693 億 5,512 萬餘元 (96.36%)，應付保留數 4 億 3,552 萬餘元 (0.61%)，主要係衛生福利部補助地方政府整建社區活動中心、活化公有閒置空間設置長照資源，因合約期程跨年度，或尚未結案撥款等，須保留繼續執行，賸餘數 21 億 8,453 萬餘元 (3.04%)。

(六) **因應少子化友善育兒空間建設**：預算數 22 億 1,920 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 17 億 8,352 萬餘元 (80.37%)，賸餘數 4 億 3,568 萬餘元 (19.63%)。

(七) **食品安全建設**：預算數 5 億 6,154 萬元，截至 113 年底止，實現數 5 億

2,423 萬餘元 (93.36%)，應付保留數 3,084 萬餘元 (5.49%)，主要係衛生福利部食品藥物管理署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫之先期規劃採購案及委託監造服務案，合約期程跨年度，須保留繼續執行，賸餘數 645 萬餘元 (1.15%)。

(八) 人才培育促進就業建設：預算數 97 億 8,593 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 95 億 4,191 萬餘元 (97.51%)，賸餘數 2 億 4,401 萬餘元 (2.49%)。

表 2 中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算執行情形 (建設類別)

108 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

建設類別	預算數	累計實現數		賸餘 (減免、註銷) 數		應付保留數		保留原因
		金額	%	金額	%	金額	%	
合計	222,954	213,304	95.67	8,417	3.78	1,232	0.55	
軌道建設	41,620	40,733	97.87	498	1.20	388	0.93	主要係交通部鐵道局辦理機場捷運增設機場第三航廈站 (A14 站) 等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
水環境建設	58,155	54,459	93.64	3,696	6.36	—	—	
綠能建設	11,405	10,235	89.75	791	6.94	377	3.31	主要係經濟部能源署高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行。
數位建設	27,230	26,670	97.94	560	2.06	—	—	
城鄉建設	71,975	69,355	96.36	2,184	3.04	435	0.61	主要係衛生福利部補助地方政府整建社區活動中心、活化公有閒置空間設置長照資源，因合約期程跨年度，或尚未結案撥款等，須保留繼續執行。
因應少子化友善育兒空間建設	2,219	1,783	80.37	435	19.63	—	—	
食品安全建設	561	524	93.36	6	1.15	30	5.49	主要係衛生福利部食品藥物管理署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫之先期規劃採購案及委託監造服務案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
人才培育促進就業建設	9,785	9,541	97.51	244	2.49	—	—	

資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算審核報告、110 至 113 年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

肆、中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算執行情形

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算 2,298 億 3,046 萬餘元，自 110 至 111 年度止，分 2 個年度實施。截至 113 年底止，實現數 2,199 億 6,876 萬餘元（95.71%），應付保留數 51 億 9,613 萬餘元（2.26%），主要係工程合約期程跨年度，或尚未結案撥款、或工程展延等，須保留繼續執行。茲依主管機關別（表 1）及建設類別（表 2）分述如次：

一、主管機關別

（一） 總統府主管：預算數 2 億 6,480 萬元，截至 113 年底止，實現數 2 億 6,388 萬餘元（99.65%），賸餘數 91 萬餘元（0.35%）。

（二） 行政院主管：預算數 233 億 1,890 萬元，截至 113 年底止，實現數 226 億 8,536 萬餘元（97.28%），應付保留數 7,181 萬餘元（0.31%），主要係原住民族委員會補助地方政府辦理優化原住民族通路經營平臺計畫、國家發展委員會補助地方政府辦理地方創生公有建築空間整備活化計畫等，因未及核銷結案、執行期程跨年度等，須保留繼續執行，賸餘數 5 億 6,172 萬餘元（2.41%）。

（三） 內政部主管：預算數 206 億 6,610 萬元，截至 113 年底止，實現數 201 億 8,297 萬餘元（97.66%），應付保留數 7,969 萬餘元（0.39%），主要係內政部及警政署辦理公共服務據點整備計畫補助案，因合約期程跨年度、變更設計，或驗收未完成等，須保留繼續執行，賸餘數 4 億 342 萬餘元（1.95%）。

（四） 財政部主管：預算數 2 億 5,160 萬元，截至 113 年底止，實現數 2 億 5,159 萬餘元（99.99%），賸餘數 2,512 元（0.00%）。

（五） 教育部主管：預算數 334 億 2,270 萬元，截至 113 年底止，實現數 326 億 6,620 萬餘元（97.74%），應付保留數 5 億 4,468 萬餘元（1.63%），主要係體育

署補助地方政府辦理充實全民運動環境計畫，因變更設計或解約重新招標、多次流標等，須保留繼續執行，賸餘數 2 億 1,181 萬餘元（0.63%）。

（六） **經濟部主管**：預算數 625 億 2,656 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 610 億 641 萬餘元（97.57%），應付保留數 2 億 4,304 萬餘元（0.39%），主要係能源局（112 年 9 月 26 日改制為能源署，下稱能源署）高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行，賸餘數 12 億 7,709 萬餘元（2.04%）。

（七） **交通部主管**：預算數 592 億 8,536 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 561 億 4,315 萬餘元（94.70%），應付保留數 15 億 9,282 萬餘元（2.69%），主要係鐵道局辦理臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行，賸餘數 15 億 4,938 萬餘元（2.61%）。

（八） **原子能委員會主管（核能安全委員會及所屬）**：預算數 4 億 2,000 萬元，截至 113 年底止，實現數 4 億 1,997 萬餘元（99.99%），賸餘數 2 萬餘元（0.00%）。

（九） **農業委員會（農業部）主管**：預算數 65 億 7,300 萬元，截至 113 年底止，實現數 60 億 7,081 萬餘元（92.36%），應付保留數 3 億 3,070 萬餘元（5.03%），主要係林務局（112 年 8 月 1 日改制為林業及自然保育署，下稱林業及自然保育署）辦理阿里山林業鐵路車輛購置案，受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行，賸餘數 1 億 7,148 萬餘元（2.61%）。

（十） **衛生福利部主管**：預算數 56 億 6,594 萬元，截至 113 年底止，實現數 32 億 4,354 萬餘元（57.25%），應付保留數 22 億 670 萬餘元（38.95%），主要係衛生福利部補助地方政府整建社區活動中心、活化公有閒置空間或土地轉型改置長照資源，因合約期程跨年度，或尚未結案撥款等，須保留繼續執行，賸餘數 2 億 1,568 萬餘元（3.81%）。

(十一) 環境保護署(環境部)主管：預算數9億7,000萬元，截至113年底止，實現數9億32萬餘元(92.82%)，應付保留數1,313萬餘元(1.35%)，主要係環境保護署(112年8月22日改制為環境部)補助地方政府辦理水庫污染熱區快篩與特定集水區營養鹽總量削減工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行，賸餘數5,654萬餘元(5.83%)。

(十二) 文化部主管：預算數55億6,010萬元，截至113年底止，實現數52億8,005萬餘元(94.96%)，應付保留數1億1,353萬餘元(2.04%)，主要係文化部補助國家級文化生活產業園區—布袋戲傳習中心興建等計畫，執行期程跨年度，須保留繼續執行，賸餘數1億6,651萬餘元(2.99%)。

(十三) 科技部(國家科學及技術委員會)主管：預算數99億540萬元，截至113年底止，實現數98億5,785萬餘元(99.52%)，賸餘數4,754萬餘元(0.48%)。

(十四) 海洋委員會主管：預算數10億元，截至113年底止，實現數9億9,658萬餘元(99.66%)，賸餘數341萬餘元(0.34%)。

表1 中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算執行情形(主管機關別)

110年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣百萬元

主管機關	預算數	累計實現數		賸餘(減免、註銷)數		應付保留數		保留原因
		金額	%	金額	%	金額	%	
合計	229,830	219,968	95.71	4,665	2.03	5,196	2.26	
總統府	264	263	99.65	0.9	0.35	—	—	
行政院小計	23,318	22,685	97.28	561	2.41	71	0.31	
行政院	809	804	99.40	4	0.60	—	—	
國立故宮博物院	207	202	97.69	4	2.31	—	—	
國家發展委員會	1,780	1,490	83.68	263	14.78	27	1.54	主要係國家發展委員會補助地方政府辦理地方創生公有建築空間整備活化計畫，執行期程跨年度，須保留繼續執行。
原住民族委員會	1,862	1,667	89.56	150	8.06	44	2.38	主要係原住民族委員會補助地方政府辦理優化原住民族通路經營平臺等計畫，因未及核銷結案、執行期程跨年度等，須保留繼續執行。
客家委員會及所屬	1,088	1,085	99.74	2	0.26	—	—	
國家通訊傳播委員會	17,530	17,395	99.22	135	0.78	—	—	
公共工程委員會	41	41	100.00	—	—	—	—	
內政部	20,666	20,182	97.66	403	1.95	79	0.39	主要係內政部及警政署辦理公共服務據點整備計畫補助案，因合約期程跨年度、變更設計，或驗收未完成等，須保留繼續執行。

表 1 中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算執行情形（主管機關別）（續）

110 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

主管機關	預算數	累計實現數		賸餘（減免、註銷）數		應付保留數		保留原因
		金額	%	金額	%	金額	%	
財政部	251	251	99.99	0	0.00	—	—	
教育部	33,422	32,666	97.74	211	0.63	544	1.63	主要係體育署補助地方政府辦理充實全民運動環境計畫，因變更設計或解約重新招標、多次流標等，須保留繼續執行。
經濟部	62,526	61,006	97.57	1,277	2.04	243	0.39	主要係能源署高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行。
交通部	59,285	56,143	94.70	1,549	2.61	1,592	2.69	主要係鐵道局辦理臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
原子能委員會 （核能安全委員會及所屬）	420	419	99.99	0.02	0.00	—	—	
農業委員會（農業部）	6,573	6,070	92.36	171	2.61	330	5.03	主要係林業及自然保育署辦理阿里山林業鐵路車輛購置案，受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行。
衛生福利部	5,665	3,243	57.25	215	3.81	2,206	38.95	主要係衛生福利部補助地方政府整建社區活動中心、活化公有閒置空間或土地轉型改置長照資源，因合約期程跨年度，或尚未結案撥款等，須保留繼續執行。
環境保護署（環境部）	970	900	92.82	56	5.83	13	1.35	主要係環境部補助地方政府辦理水庫污染熱區快篩與特定集水區營養鹽總量削減工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
文化部	5,560	5,280	94.96	166	2.99	113	2.04	主要係文化部補助國家級文化生活產業園區—布袋戲傳習中心興建等計畫，執行期程跨年度，須保留繼續執行。
科技部 （國家科學及技術委員會）	9,905	9,857	99.52	47	0.48	—	—	
海洋委員會	1,000	996	99.66	3	0.34	—	—	

註：1. 數位發展部於 111 年 8 月 27 日成立，行政院（本院）、國家發展委員會、國家通訊傳播委員會、經濟部及交通部等中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算部分分支計畫，移由數位發展部承接，本表係依各分支計畫原編列預算主管機關表達。

2. 資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算審核報告、112 與 113 年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

二、建設類別

(一) **軌道建設**：預算數 401 億 9,796 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 375 億 2,359 萬餘元 (93.35%)，應付保留數 13 億 4,720 萬餘元 (3.35%)，主要係交通部鐵道局辦理臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設等計畫、農業部林業及自然保育署辦理阿里山林業鐵路車輛購置案，合約期程跨年度，及受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行，賸餘數 13 億 2,716 萬餘元 (3.30%)。

(二) **水環境建設**：預算數 523 億 8,200 萬元，截至 113 年底止，實現數 512 億 506 萬餘元 (97.75%)，應付保留數 9,676 萬餘元 (0.18%)，主要係經濟部水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行，賸餘數 10 億 8,016 萬餘元 (2.06%)。

(三) **綠能建設**：預算數 78 億 3,871 萬餘元，截至 113 年底止，實現 75 億 7,966 萬餘元 (96.70%)，應付保留數 1 億 2,212 萬餘元 (1.56%)，主要係經濟部能源署高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行，賸餘數 1 億 3,692 萬餘元 (1.75%)。

(四) **數位建設**：預算數 443 億 435 萬元，截至 113 年底止，實現數 435 億 8,282 萬餘元 (98.37%)，應付保留數 275 萬餘元 (0.01%)，主要係內政部辦理警消微波網路系統移頻計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行，賸餘數 7 億 1,876 萬餘元 (1.62%)。

(五) **城鄉建設**：預算數 740 億 8,780 萬元，截至 113 年底止，實現數 703 億 7,656 萬餘元 (94.99%)，應付保留數 27 億 6,538 萬餘元 (3.73%)，主要係衛生福利部補助地方政府辦理整建社區活動中心、活化公有閒置空間或土地轉型改置長照資源，及教育部體育署補助地方政府辦理充實全民運動環境計畫，因合約期程跨年度、尚未結案撥款、變更設計、解約重新招標，或多次流標等，須保留繼續執行，賸餘數 9 億 4,584 萬餘元 (1.28%)。

(六) **因應少子化友善育兒空間建設**：預算數 18 億 1,400 萬元，截至 113 年底止，實現數 9 億 4,482 萬餘元 (52.09%)，應付保留數 7 億 4,557 萬餘元 (41.10%)，主要係衛生福利部社會及家庭署辦理建構 0—2 歲兒童社區公共托育計畫，補助地方政府布建社區公共托育設施及整建兒少家庭福利館，因合約期程跨年度，或未完成驗收等，須保留繼續執行，賸餘數 1 億 2,360 萬餘元 (6.81%)。

(七) **食品安全建設**：預算數 16 億 2,594 萬元，截至 113 年底止，實現數 15 億 271 萬餘元 (92.42%)，應付保留數 1 億 1,631 萬餘元 (7.15%)，主要係衛生福利部食品藥物管理署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程，因多次流標影響執行進度，須保留繼續執行，賸餘數 690 萬餘元 (0.42%)。

(八) **人才培育促進就業建設**：預算數 75 億 7,970 萬元，截至 113 年底止，實現數 72 億 5,350 萬餘元 (95.70%)，賸餘數 3 億 2,619 萬餘元 (4.30%)。

表 2 中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算執行情形（建設類別）

110 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

建設類別	預算數	累計實現數		賸餘（減免、註銷）數		應付保留數		保留原因
		金額	%	金額	%	金額	%	
合計	229,830	219,968	95.71	4,665	2.03	5,196	2.26	
軌道建設	40,197	37,523	93.35	1,327	3.30	1,347	3.35	主要係交通部鐵道局辦理臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設等計畫、農業部林業及自然保育署辦理阿里山林業鐵路車輛購置案，合約期程跨年度，及受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行。
水環境建設	52,382	51,205	97.75	1,080	2.06	96	0.18	主要係經濟部水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
綠能建設	7,838	7,579	96.70	136	1.75	122	1.56	主要係經濟部能源署高雄海洋科技產業創新專區之深水池新建工程及設備購置案等，尚待辦理功能測試作業，須保留繼續執行。
數位建設	44,304	43,582	98.37	718	1.62	2	0.01	主要係內政部辦理警消微波網路系統移頻計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
城鄉建設	74,087	70,376	94.99	945	1.28	2,765	3.73	主要係衛生福利部補助地方政府辦理整建社區活動中心、活化公有閒置空間或土地轉型改置長照資源，及教育部體育署補助地方政府辦理充實全民運動環境計畫，因合約期程跨年度、尚未結案撥款、變更設計、解約重新招標，或多次流標等，須保留繼續執行。
因應少子化友善育兒空間建設	1,814	944	52.09	123	6.81	745	41.10	主要係衛生福利部社會及家庭署辦理建構 0—2 歲兒童社區公共托育計畫，補助地方政府布建社區公共托育設施及整建兒少家庭福利館，因合約期程跨年度，或未完成驗收等，須保留繼續執行。
食品安全建設	1,625	1,502	92.42	6	0.42	116	7.15	主要係衛生福利部食品藥物管理署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程，因多次流標影響執行進度，須保留繼續執行。
人才培育促進就業建設	7,579	7,253	95.70	326	4.30	—	—	

資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算審核報告、112 與 113 年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

伍、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助地方政府計畫經費暨各地方政府自籌經費編列及執行情形

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算編列補助地方政府經費共計 3,995 億 6,178 萬餘元，截至 113 年底止，中央各機關核定補助地方政府計畫總經費合計 1 兆 2,973 億 6,427 萬餘元，其中由中央政府補助經費計 7,063 億 4,430 萬餘元（含前瞻特別預算及其他預算來源），由地方自籌之經費計 5,910 億 1,997 萬餘元。茲將中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助地方政府計畫經費暨各地方政府自籌經費編列及執行情形分述如次：

一、中央政府補助地方政府計畫經費編列及執行情形

第 1 期至第 4 期特別預算計有行政院（含行政院、國家發展委員會、原住民族委員會、客家委員會及所屬）、內政部、財政部、教育部、經濟部、交通部、勞動部、農業委員會（112 年 8 月 1 日改制為農業部）、衛生福利部、環境保護署（112 年 8 月 22 日改制為環境部）、文化部、海洋委員會、數位發展部等 13 個主管機關編列補助地方政府計畫經費，其中第 1 期至第 3 期特別預算（下稱以前期別特別預算）編列預算數為 3,040 億 7,890 萬餘元，實際核定補助經費計 2,757 億 7,971 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 2,669 億 6,660 萬餘元（96.80%），應付保留數 37 億 7,485 萬餘元（1.37%）；第 4 期特別預算編列預算數為 954 億 8,287 萬餘元，實際核定補助經費計 941 億 4,427 萬餘元，截至 113 年底止，實現數 709 億 7,515 萬餘元（75.39%），應付保留數 219 億 173 萬餘元（23.26%）。茲依主管機關別、建設類別及市縣別分別列表如下：

（一） 主管機關別

表1 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算補助地方政府計畫經費執行情形總表（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第4期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	20,614	1,297,364,279	275,779,715	266,966,600	96.80	3,774,854	1.37	94,144,278	70,975,152	75.39	21,901,738	23.26		
行政院（本院）	44	2,132,157	1,494,128	1,462,831	97.91	—	—	—	—	—	—	—		
國家發展委員會	48	278,752	172,387	105,860	61.41	27,440	15.92	57,230	16,126	28.18	33,100	57.84		
原住民族委員會	735	6,326,532	3,231,228	3,106,044	96.13	44,373	1.37	1,315,943	1,081,291	82.17	234,394	17.81		
客家委員會及所屬	87	4,220,265	2,001,757	1,998,661	99.85	—	—	525,919	518,106	98.51	—	—		
內政部	5,142	134,855,457	66,584,120	64,980,199	97.59	90,877	0.14	20,486,933	15,555,079	75.93	4,368,396	21.32		
財政部	46	299,072	187,381	187,320	99.97	—	—	11,296	10,331	91.46	678	6.01		
教育部	3,096	84,304,340	52,899,443	51,880,655	98.07	639,412	1.21	7,040,832	5,769,722	81.95	892,926	12.68		
經濟部	3,976	111,537,053	51,733,055	50,366,762	97.36	189,529	0.37	21,062,023	13,417,042	63.70	7,563,219	35.91		
交通部	1,065	884,274,088	61,107,062	59,930,694	98.07	881,727	1.44	35,286,214	28,605,465	81.07	6,625,227	18.78		
勞動部	1	16,737	—	—	—	—	—	14,000	—	—	14,000	100.00		
農業委員會（農業部）	232	4,545,138	2,892,721	2,748,945	95.03	13,339	0.46	694,875	384,624	55.35	280,826	40.41		
衛生福利部	3,430	19,703,354	11,344,130	9,040,262	79.69	1,800,109	15.87	2,708,336	975,578	36.02	1,633,752	60.32		
環境保護署（環境部）	343	10,093,321	6,557,026	6,371,017	97.16	13,133	0.20	641,849	480,882	74.92	150,376	23.43		
文化部	2,330	33,163,224	15,569,367	14,781,437	94.94	74,912	0.48	3,081,822	2,958,869	96.01	100,868	3.27		
海洋委員會	13	8,053	5,904	5,904	100.00	—	—	—	—	—	—	—		
數位發展部	26	1,606,728	—	—	—	—	—	1,217,000	1,202,032	98.77	3,969	0.33		

註：1. 本表統計至113年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第4期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表1-1 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算行政院(本院)補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第4期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	44	2,132,157	1,494,128	1,462,831	97.91	—	—	—	—	--	—	--
臺北市	2	270,008	135,004	126,019	93.35	—	—	—	—	--	—	--
新北市	2	271,785	163,071	155,071	95.09	—	—	—	—	--	—	--
桃園市	2	155,248	93,149	86,982	93.38	—	—	—	—	--	—	--
臺中市	2	94,290	56,574	56,450	99.78	—	—	—	—	--	—	--
臺南市	2	97,677	68,374	68,346	99.96	—	—	—	—	--	—	--
高雄市	2	173,613	121,529	121,526	100.00	—	—	—	—	--	—	--
基隆市	2	119,595	83,717	83,710	99.99	—	—	—	—	--	—	--
宜蘭縣	2	164,080	131,264	131,209	99.96	—	—	—	—	--	—	--
新竹縣	2	102,168	71,517	71,442	99.90	—	—	—	—	--	—	--
新竹市	2	58,334	40,834	39,990	97.93	—	—	—	—	--	—	--
苗栗縣	2	81,748	73,574	72,966	99.17	—	—	—	—	--	—	--
彰化縣	2	87,875	70,300	68,639	97.64	—	—	—	—	--	—	--
南投縣	2	62,250	49,800	48,941	98.28	—	—	—	—	--	—	--
雲林縣	2	63,389	50,711	49,720	98.05	—	—	—	—	--	—	--
嘉義縣	2	53,525	48,173	47,984	99.61	—	—	—	—	--	—	--
嘉義市	2	53,304	37,313	37,312	100.00	—	—	—	—	--	—	--
屏東縣	2	52,532	47,279	47,279	100.00	—	—	—	—	--	—	--
花蓮縣	2	13,347	12,012	11,411	95.00	—	—	—	—	--	—	--
臺東縣	2	72,601	65,342	63,880	97.76	—	—	—	—	--	—	--
澎湖縣	2	63,459	57,112	57,026	99.85	—	—	—	—	--	—	--
金門縣	2	8,588	6,012	5,460	90.83	—	—	—	—	--	—	--
連江縣	2	12,741	11,467	11,458	99.92	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至113年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第4期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自行政院提供資料。

表1-2 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算國家發展委員會補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第4期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	48	278,752	172,387	105,860	61.41	27,440	15.92	57,230	16,126	28.18	33,100	57.84
新北市	5	33,740	9,837	9,139	92.91	—	—	15,460	5,400	34.93	10,060	65.07
桃園市	2	3,738	2,803	2,645	94.38	—	—	—	—	--	—	--
臺南市	3	18,114	9,307	8,223	88.35	—	—	5,180	—	—	5,180	100.00
高雄市	2	13,700	5,000	4,950	99.02	—	—	5,960	5,873	98.55	—	—
基隆市	1	5,882	5,000	—	—	5,000	100.00	—	—	--	—	--
宜蘭縣	5	31,639	26,292	25,679	97.67	—	—	—	—	--	—	--
新竹縣	2	6,464	3,035	3,019	99.46	—	—	2,130	—	—	—	—
苗栗縣	2	9,489	8,540	6,536	76.53	—	—	—	—	--	—	--

表1-2 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算國家發展委員會補助地方政府計畫經費執行情形（續）

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第4期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
彰化縣	1	9,440	8,020	—	—	—	—	—	—	--	—	--		
南投縣	2	12,007	3,788	3,359	88.68	—	—	6,410	—	—	6,410	100.00		
雲林縣	3	15,591	7,897	7,151	90.54	—	—	5,670	—	—	—	—		
嘉義縣	3	14,527	13,069	12,396	94.85	—	—	—	—	--	—	--		
嘉義市	2	9,015	7,212	1,469	20.38	5,400	74.88	—	—	--	—	--		
屏東縣	3	20,979	15,991	5,872	36.73	10,000	62.54	—	—	--	—	--		
花蓮縣	4	28,608	25,742	7,972	30.97	—	—	—	—	--	—	--		
臺東縣	6	33,626	20,847	7,442	35.70	7,040	33.77	6,080	—	—	6,080	100.00		
金門縣	1	6,220	—	—	--	—	--	4,970	4,852	97.64	—	—		
連江縣	1	5,970	—	—	--	—	--	5,370	—	—	5,370	100.00		

- 註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。
2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
3. 資料來源：整理自國家發展委員會提供資料。

表1-3 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算原住民族委員會補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第4期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	735	6,326,532	3,231,228	3,106,044	96.13	44,373	1.37	1,315,943	1,081,291	82.17	234,394	17.81		
新北市	32	260,707	69,234	65,052	93.96	—	—	52,888	51,294	96.98	1,594	3.02		
桃園市	39	650,245	195,676	158,335	80.92	35,067	17.92	82,682	76,642	92.70	6,039	7.30		
臺中市	34	316,858	157,247	148,030	94.14	—	—	58,677	46,651	79.50	12,026	20.50		
臺南市	14	282,283	105,913	98,367	92.88	7,545	7.12	40,181	29,996	74.65	10,185	25.35		
高雄市	58	447,479	228,193	219,381	96.14	—	—	69,970	51,574	73.71	18,396	26.29		
基隆市	7	23,879	15,203	14,493	95.33	—	—	616	616	100.00	—	—		
宜蘭縣	43	352,228	200,418	199,220	99.40	—	—	39,780	38,123	95.83	1,400	3.52		
新竹縣	42	343,829	153,770	151,508	98.53	—	—	110,083	98,519	89.50	11,564	10.50		
新竹市	12	64,417	26,207	26,207	100.00	—	—	11,518	11,518	100.00	—	—		
苗栗縣	44	208,866	113,826	113,134	99.39	—	—	78,631	64,322	81.80	14,309	18.20		
南投縣	65	528,592	298,801	288,083	96.41	1,760	0.59	125,745	78,622	62.53	47,123	37.47		
嘉義縣	32	141,408	87,233	85,873	98.44	—	—	29,877	29,657	99.26	220	0.74		
屏東縣	123	1,179,576	686,190	668,088	97.36	—	—	281,020	232,114	82.60	48,906	17.40		
花蓮縣	96	770,186	420,382	412,603	98.15	—	—	198,867	150,739	75.80	48,128	24.20		
臺東縣	94	755,972	472,928	457,662	96.77	—	—	135,401	120,900	89.29	14,500	10.71		

- 註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。
2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
3. 資料來源：整理自原住民族委員會提供資料。

表1-4 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算客家委員會及所屬補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第4期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	87	4,220,265	2,001,757	1,998,661	99.85	—	—	525,919	518,106	98.51	—	—
桃園市	14	1,689,053	1,184,578	1,184,296	99.98	—	—	2,492	2,407	96.59	—	—
臺中市	10	202,415	137,846	137,243	99.56	—	—	5,021	5,021	100.00	—	—
高雄市	3	6,253	693	693	100.00	—	—	2,692	2,692	100.00	—	—
宜蘭縣	1	10,000	2,454	2,454	100.00	—	—	6,002	6,002	100.00	—	—
新竹縣	10	898,114	213,251	213,140	99.95	—	—	323,371	317,831	98.29	—	—
苗栗縣	25	807,834	401,364	399,814	99.61	—	—	5,706	5,512	96.60	—	—
雲林縣	4	34,069	12,217	11,974	98.01	—	—	13,646	13,615	99.78	—	—
嘉義縣	4	17,750	6,088	6,088	100.00	—	—	9,611	7,988	83.11	—	—
屏東縣	13	547,773	43,262	42,953	99.29	—	—	152,301	152,301	100.00	—	—
花蓮縣	3	7,000	—	—	—	—	—	5,074	4,734	93.31	—	—

註：1. 本表統計至113年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第4期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自客家委員會提供資料。

表1-5 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算內政部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第4期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	5,142	134,855,457	66,584,120	64,980,199	97.59	90,877	0.14	20,486,933	15,555,079	75.93	4,368,396	21.32
臺北市	38	947,827	183,263	173,685	94.77	—	—	77,736	69,249	89.08	6,551	8.43
新北市	306	11,236,978	4,843,017	4,766,907	98.43	—	—	1,400,811	1,131,765	80.79	221,000	15.78
桃園市	167	11,779,069	5,601,090	5,509,257	98.36	—	—	820,202	716,879	87.40	88,764	10.82
臺中市	329	11,828,208	4,278,787	3,933,127	91.92	—	—	1,511,942	1,144,955	75.73	349,864	23.14
臺南市	474	12,257,189	6,155,446	6,029,193	97.95	—	—	2,289,407	1,834,697	80.14	419,158	18.31
高雄市	289	9,495,847	5,586,063	5,490,621	98.29	—	—	1,171,962	905,421	77.26	254,625	21.73
基隆市	110	2,055,357	1,167,336	1,152,938	98.77	—	—	354,749	197,091	55.56	153,503	43.27
宜蘭縣	149	3,730,080	2,436,906	2,401,840	98.56	—	—	573,134	511,037	89.17	20,981	3.66
新竹縣	204	4,452,008	2,455,471	2,433,836	99.12	—	—	601,753	438,927	72.94	155,675	25.87
新竹市	104	2,906,087	1,189,350	1,176,827	98.95	—	—	400,076	205,496	51.36	194,374	48.58
苗栗縣	357	8,393,265	3,373,087	3,275,274	97.10	67,936	2.01	2,015,727	1,227,986	60.92	747,262	37.07
彰化縣	319	6,882,293	3,837,307	3,640,451	94.87	—	—	944,900	833,458	88.21	78,690	8.33
南投縣	266	5,029,951	2,811,449	2,686,365	95.55	—	—	706,438	581,761	82.35	51,334	7.27
雲林縣	341	8,670,769	4,594,260	4,549,258	99.02	4,565	0.10	1,185,325	1,087,891	91.78	32,001	2.70
嘉義縣	456	9,071,837	5,064,488	4,967,148	98.08	—	—	1,552,861	1,124,286	72.40	387,371	24.95
嘉義市	92	3,142,794	805,538	779,546	96.77	—	—	758,767	480,680	63.35	263,831	34.77
屏東縣	452	9,027,495	4,410,262	4,359,008	98.84	—	—	1,918,037	1,230,739	64.17	626,666	32.67
花蓮縣	188	3,814,038	2,378,829	2,349,751	98.78	9,000	0.38	490,491	440,434	89.79	32,294	6.58
臺東縣	222	3,378,691	2,033,802	2,005,233	98.60	4,819	0.24	470,692	414,836	88.13	33,394	7.09
澎湖縣	121	2,861,378	1,218,012	1,203,880	98.84	—	—	689,285	558,777	81.07	121,776	17.67
金門縣	87	2,294,294	1,021,553	986,264	96.55	4,556	0.45	329,562	238,333	72.32	89,747	27.23
連江縣	71	1,599,993	1,138,792	1,109,780	97.45	—	—	223,066	180,371	80.86	39,522	17.72

註：1. 本表統計至113年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第4期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自內政部提供資料。

表 1-6 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算財政部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	46	299,072	187,381	187,320	99.97	—	—	11,296	10,331	91.46	678	6.01
臺北市	2	63,421	31,702	31,702	100.00	—	—	—	—	--	—	--
新北市	3	56,474	24,740	24,740	100.00	—	—	10,669	9,726	91.17	678	6.36
桃園市	2	20,703	12,420	12,420	100.00	—	—	—	—	--	—	--
臺中市	2	11,490	6,659	6,652	99.89	—	—	—	—	--	—	--
臺南市	2	20,192	14,134	14,134	100.00	—	—	—	—	--	—	--
高雄市	3	27,931	19,030	19,030	100.00	—	—	626	604	96.42	—	—
基隆市	2	7,200	5,039	5,039	100.00	—	—	—	—	--	—	--
宜蘭縣	2	5,113	4,091	4,091	100.00	—	—	—	—	--	—	--
新竹縣	2	11,183	7,821	7,821	100.00	—	—	—	—	--	—	--
新竹市	2	5,274	3,691	3,691	100.00	—	—	—	—	--	—	--
苗栗縣	2	5,241	4,716	4,716	100.00	—	—	—	—	--	—	--
彰化縣	2	12,983	10,242	10,198	99.57	—	—	—	—	--	—	--
南投縣	2	5,667	4,534	4,534	100.00	—	—	—	—	--	—	--
雲林縣	2	11,365	9,086	9,086	100.00	—	—	—	—	--	—	--
嘉義縣	2	5,716	5,145	5,145	100.00	—	—	—	—	--	—	--
嘉義市	2	7,220	5,051	5,051	100.00	—	—	—	—	--	—	--
屏東縣	2	9,376	8,419	8,416	99.97	—	—	—	—	--	—	--
花蓮縣	2	3,307	2,863	2,863	100.00	—	—	—	—	--	—	--
臺東縣	2	3,854	3,469	3,469	100.00	—	—	—	—	--	—	--
澎湖縣	2	2,474	2,223	2,223	100.00	—	—	—	—	--	—	--
金門縣	2	1,421	990	983	99.25	—	—	—	—	--	—	--
連江縣	2	1,459	1,309	1,309	100.00	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自財政部提供資料。

表 1-7 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算教育部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	3,096	84,304,340	52,899,443	51,880,655	98.07	639,412	1.21	7,040,832	5,769,722	81.95	892,926	12.68
臺北市	185	4,311,185	2,111,607	1,949,348	92.32	140,307	6.64	282,623	256,119	90.62	11,700	4.14
新北市	241	9,011,536	5,947,161	5,850,298	98.37	53,831	0.91	506,698	473,314	93.41	6,300	1.24
桃園市	184	7,432,045	4,403,393	4,379,299	99.45	7,851	0.18	462,663	417,168	90.17	28,177	6.09
臺中市	252	8,807,183	5,594,583	5,447,807	97.38	95,573	1.71	661,924	629,248	95.06	3,102	0.47
臺南市	163	8,718,657	4,828,139	4,790,895	99.23	17,500	0.36	536,260	456,936	85.21	46,753	8.72
高雄市	213	9,100,697	6,160,204	6,031,526	97.91	104,936	1.70	701,669	636,826	90.76	33,460	4.77
基隆市	120	1,570,484	1,123,323	1,070,525	95.30	41,144	3.66	97,888	90,394	92.34	360	0.37
宜蘭縣	141	2,600,631	1,816,353	1,803,730	99.31	—	—	275,464	230,712	83.75	28,716	10.42
新竹縣	130	2,379,538	1,465,882	1,462,108	99.74	875	0.06	310,843	286,706	92.24	5,388	1.73
新竹市	114	1,945,157	1,296,673	1,252,931	96.63	37,675	2.91	155,737	149,681	96.11	2,905	1.87
苗栗縣	153	2,652,703	2,084,705	2,057,259	98.68	5,000	0.24	235,523	209,591	88.99	—	—

表1-7 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算教育部補助地方政府計畫經費執行情形(續)

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第4期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	應付保留數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
彰化縣	137	4,189,223	3,025,379	2,997,942	99.09	5,000	0.17	317,654	291,152	91.66	228	0.07		
南投縣	120	2,285,432	1,659,285	1,647,504	99.29	—	—	294,757	277,578	94.17	—	—		
雲林縣	154	2,764,422	1,970,137	1,953,820	99.17	7,180	0.36	349,520	201,973	57.79	122,311	34.99		
嘉義縣	132	2,269,437	1,703,741	1,682,959	98.78	—	—	290,315	264,419	91.08	8,795	3.03		
嘉義市	86	996,500	417,272	411,180	98.54	—	—	290,857	153,950	52.93	131,494	45.21		
屏東縣	149	6,810,674	2,995,478	2,970,174	99.16	—	—	730,343	366,550	50.19	336,269	46.04		
花蓮縣	107	1,901,833	1,349,344	1,329,327	98.52	9,306	0.69	212,043	131,610	62.07	72,467	34.18		
臺東縣	115	1,927,931	1,438,203	1,414,174	98.33	—	—	201,741	138,766	68.78	54,496	27.01		
澎湖縣	84	1,220,996	560,143	552,401	98.62	—	—	63,427	54,546	86.00	—	—		
金門縣	64	607,643	338,843	236,558	69.81	97,129	28.66	47,645	40,141	84.25	—	—		
連江縣	52	800,424	609,583	588,881	96.60	16,101	2.64	15,229	12,334	80.99	—	—		

註：1. 本表統計至113年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第4期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自教育部提供資料。

表1-8 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算經濟部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第4期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	應付保留數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	3,976	111,537,053	51,733,055	50,366,762	97.36	189,529	0.37	21,062,023	13,417,042	63.70	7,563,219	35.91		
臺北市	4	2,426,965	799,135	759,045	94.98	40,000	5.01	—	—	—	—	—		
新北市	119	7,808,569	3,942,523	3,901,352	98.96	—	—	726,256	240,027	33.05	479,641	66.04		
桃園市	154	6,311,724	2,960,507	2,894,469	97.77	5,298	0.18	790,477	606,201	76.69	174,541	22.08		
臺中市	327	4,583,256	1,996,236	1,940,006	97.18	—	—	539,505	323,552	59.97	205,734	38.13		
臺南市	545	11,370,326	4,349,116	4,311,915	99.14	1,959	0.05	2,866,017	1,834,075	63.99	1,024,465	35.75		
高雄市	436	17,134,735	7,126,485	7,072,828	99.25	4,357	0.06	3,073,729	1,745,074	56.77	1,323,869	43.07		
基隆市	41	772,897	428,378	397,310	92.75	—	—	167,655	63,501	37.88	103,307	61.62		
宜蘭縣	121	4,281,649	1,519,750	1,483,292	97.60	1,701	0.11	1,081,437	645,720	59.71	420,505	38.88		
新竹縣	110	2,375,608	1,374,139	1,340,456	97.55	—	—	106,178	77,164	72.67	28,541	26.88		
新竹市	72	2,003,864	1,182,051	1,141,159	96.54	568	0.05	132,040	112,824	85.45	19,215	14.55		
苗栗縣	142	2,218,974	1,090,042	1,079,079	98.99	3,397	0.31	379,108	198,982	52.49	178,290	47.03		
彰化縣	227	8,006,021	3,561,298	3,408,209	95.70	42,883	1.20	1,561,319	960,124	61.49	594,322	38.07		
南投縣	92	687,862	381,405	357,147	93.64	119	0.03	101,990	41,508	40.70	59,095	57.94		
雲林縣	425	10,317,033	4,767,476	4,277,519	89.72	13,158	0.28	2,007,673	1,004,615	50.04	991,642	49.39		
嘉義縣	422	15,794,739	9,059,703	9,018,888	99.55	1,625	0.02	3,829,947	2,884,343	75.31	944,035	24.65		
嘉義市	29	441,816	125,781	121,725	96.78	—	—	104,828	79,344	75.69	25,483	24.31		
屏東縣	294	8,288,336	3,327,535	3,253,446	97.77	5,847	0.18	2,647,827	1,831,101	69.15	816,432	30.83		
花蓮縣	128	1,267,190	827,543	814,803	98.46	—	—	178,311	118,781	66.61	58,543	32.83		
臺東縣	80	1,147,112	586,498	575,788	98.17	—	—	260,027	254,201	97.76	5,810	2.23		
澎湖縣	52	436,204	311,660	303,408	97.35	—	—	52,284	45,142	86.34	6,507	12.45		
金門縣	82	2,032,850	936,510	877,810	93.73	29,136	3.11	206,644	133,399	64.56	71,987	34.84		
連江縣	74	1,829,309	1,079,273	1,037,099	96.09	39,475	3.66	248,763	217,356	87.37	31,248	12.56		

註：1. 本表統計至113年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第4期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自經濟部提供資料。

表 1-9 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算交通部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 4 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	1,065	884,274,088	61,107,062	59,930,694	98.07	881,727	1.44	35,286,214	28,605,465	81.07	6,625,227	18.78		
臺北市	6	109,280,166	1,593,755	1,593,755	100.00	—	—	1,276,998	1,015,792	79.55	261,206	20.45		
新北市	76	226,938,886	16,759,233	16,744,462	99.91	—	—	9,515,685	8,807,757	92.56	705,562	7.41		
桃園市	69	145,897,546	15,992,252	15,948,667	99.73	1,940	0.01	8,438,111	7,410,877	87.83	1,027,233	12.17		
臺中市	73	169,569,203	2,222,748	2,118,834	95.33	80,868	3.64	1,484,426	927,946	62.51	550,697	37.10		
臺南市	77	9,265,483	3,396,169	3,094,590	91.12	277,729	8.18	1,613,859	757,285	46.92	855,517	53.01		
高雄市	86	180,706,860	4,086,553	4,037,148	98.79	—	—	6,443,589	4,705,325	73.02	1,734,819	26.92		
基隆市	10	1,831,500	738,438	559,198	75.73	174,852	23.68	278,474	125,619	45.11	152,854	54.89		
宜蘭縣	49	3,229,211	1,758,123	1,675,548	95.30	—	—	424,706	420,104	98.92	2,831	0.67		
新竹縣	41	3,614,636	1,529,130	1,527,501	99.89	—	—	345,436	310,278	89.82	35,153	10.18		
新竹市	18	2,960,459	1,046,522	853,292	81.54	187,587	17.92	215,432	192,363	89.29	23,034	10.69		
苗栗縣	62	2,475,850	960,333	953,282	99.27	—	—	768,935	632,371	82.24	130,397	16.96		
彰化縣	47	2,926,868	840,647	834,102	99.22	—	—	615,795	394,144	64.01	217,047	35.25		
南投縣	50	1,677,125	835,142	829,898	99.37	—	—	288,435	281,210	97.49	5,900	2.05		
雲林縣	80	3,516,999	1,179,963	1,164,794	98.71	14,683	1.24	760,467	436,391	57.38	322,023	42.35		
嘉義縣	57	2,519,224	955,843	949,231	99.31	—	—	550,207	320,521	58.25	228,463	41.52		
嘉義市	20	2,617,517	215,549	212,988	98.81	—	—	312,753	113,115	36.17	199,637	63.83		
屏東縣	77	5,840,997	3,112,350	3,108,864	99.89	2,660	0.09	621,376	600,864	96.70	12,956	2.09		
花蓮縣	35	1,101,294	743,298	742,450	99.89	—	—	155,720	155,713	100.00	—	—		
臺東縣	73	2,434,573	1,080,942	1,068,194	98.82	—	—	453,084	447,871	98.85	3,090	0.68		
澎湖縣	29	2,324,523	1,179,247	1,177,516	99.85	—	—	398,497	396,930	99.61	444	0.11		
金門縣	14	1,842,258	178,082	57,209	32.13	118,576	66.59	40,889	30,004	73.38	1,099	2.69		
連江縣	16	1,702,901	702,733	679,160	96.65	22,827	3.25	283,329	122,974	43.40	155,255	54.80		

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自交通部提供資料。

表 1-10 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算勞動部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 4 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	1	16,737	—	—	--	—	--	14,000	—	—	14,000	100.00		
新竹市	1	16,737	—	—	--	—	--	14,000	—	—	14,000	100.00		

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自勞動部提供資料。

表 1-11 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算農業委員會（農業部）補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	232	4,545,138	2,892,721	2,748,945	95.03	13,339	0.46	694,875	384,624	55.35	280,826	40.41
新北市	9	183,514	95,406	92,478	96.93	—	—	32,200	29,954	93.03	—	—
桃園市	11	141,505	87,545	87,487	99.93	—	—	6,500	6,492	99.88	—	—
臺中市	2	14,538	10,573	10,568	99.95	—	—	—	—	--	—	--
臺南市	14	157,176	97,696	94,769	97.00	—	—	19,306	4,501	23.31	6,774	35.09
高雄市	21	859,898	620,841	598,326	96.37	716	0.12	80,884	29,191	36.09	48,690	60.20
基隆市	2	61,474	48,036	43,672	90.92	4,275	8.90	—	—	--	—	--
宜蘭縣	13	126,300	97,020	90,232	93.00	—	—	11,292	4,292	38.01	7,000	61.99
新竹縣	8	109,884	83,880	61,777	73.65	—	—	555	555	100.00	—	—
新竹市	8	483,916	297,263	294,626	99.11	—	—	61,493	14,979	24.36	45,841	74.55
苗栗縣	12	144,351	124,201	120,149	96.74	—	—	5,040	4,853	96.30	—	—
彰化縣	19	443,840	241,130	227,943	94.53	—	—	117,038	28,196	24.09	80,718	68.97
南投縣	16	111,280	76,170	66,477	87.28	—	—	20,300	5,077	25.01	14,616	72.00
雲林縣	21	167,135	87,411	83,819	95.89	—	—	30,585	22,732	74.32	4,010	13.11
嘉義縣	20	592,595	332,801	326,445	98.09	—	—	193,008	169,608	87.88	22,500	11.66
屏東縣	18	477,561	225,902	194,935	86.29	8,346	3.69	93,992	53,442	56.86	39,550	42.08
花蓮縣	4	16,556	14,900	14,276	95.82	—	—	—	—	--	—	--
臺東縣	23	153,106	120,404	109,758	91.16	—	—	15,270	7,370	48.26	7,474	48.95
澎湖縣	3	7,856	1,100	1,100	100.00	—	—	5,970	2,052	34.38	3,650	61.14
金門縣	8	292,646	230,437	230,101	99.85	—	—	1,440	1,324	92.00	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自農業委員會（農業部）提供資料。

表 1-12 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算衛生福利部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	3,430	19,703,354	11,344,130	9,040,262	79.69	1,800,109	15.87	2,708,336	975,578	36.02	1,633,752	60.32
臺北市	102	707,678	233,728	207,307	88.70	26,000	11.12	—	—	--	—	--
新北市	303	1,230,769	532,205	513,155	96.42	5,998	1.13	120,017	76,413	63.67	33,094	27.57
桃園市	244	1,549,247	665,508	559,284	84.04	54,840	8.24	122,808	76,776	62.52	39,100	31.84
臺中市	270	1,211,326	569,510	510,709	89.68	24,758	4.35	187,347	111,706	59.63	53,919	28.78
臺南市	305	1,121,397	672,971	501,113	74.46	89,361	13.28	232,429	40,807	17.56	189,567	81.56
高雄市	356	1,818,582	821,815	747,261	90.93	41,709	5.08	257,909	135,994	52.73	106,809	41.41
基隆市	48	166,851	117,910	110,963	94.11	—	—	17,715	10,405	58.74	7,200	40.64
宜蘭縣	181	661,976	490,918	418,055	85.16	33,982	6.92	80,638	51,919	64.39	22,666	28.11
新竹縣	78	562,703	332,083	296,635	89.33	22,000	6.62	71,063	28,972	40.77	36,000	50.66
新竹市	35	165,329	104,450	100,444	96.17	—	—	7,692	7,672	99.75	—	—
苗栗縣	104	689,404	328,319	243,483	74.16	68,434	20.84	137,358	28,108	20.46	109,217	79.51
彰化縣	152	2,467,742	1,691,818	1,102,668	65.18	582,344	34.42	343,005	70,764	20.63	269,843	78.67

表 1-12 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算衛生福利部補助地方政府計畫經費執行情形（續）

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
南投縣	123	817,268	551,891	353,055	63.97	175,129	31.73	126,821	41,382	32.63	81,899	64.58
雲林縣	242	1,270,419	866,652	670,742	77.39	152,866	17.64	176,096	50,085	28.44	118,776	67.45
嘉義縣	272	1,256,449	823,273	615,589	74.77	183,360	22.27	288,275	53,307	18.49	226,184	78.46
嘉義市	30	167,212	61,595	56,090	91.06	—	—	67,076	25,553	38.10	41,472	61.83
屏東縣	184	1,945,631	1,390,392	1,158,065	83.29	193,760	13.94	135,909	45,650	33.59	86,836	63.89
花蓮縣	183	415,293	245,010	180,335	73.60	39,602	16.16	112,927	37,421	33.14	75,095	66.50
臺東縣	72	420,157	257,230	199,274	77.47	48,597	18.89	110,868	20,181	18.20	89,382	80.62
澎湖縣	61	250,429	197,602	172,080	87.08	14,759	7.47	29,397	17,071	58.07	9,325	31.72
金門縣	48	436,860	233,342	212,775	91.19	—	—	35,870	14,604	40.71	21,240	59.21
連江縣	37	370,622	155,900	111,170	71.31	42,605	27.33	47,106	30,778	65.34	16,124	34.23

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自衛生福利部提供資料。

表 1-13 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算環境保護署（環境部）補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	343	10,093,321	6,557,026	6,371,017	97.16	13,133	0.20	641,849	480,882	74.92	150,376	23.43
新北市	12	417,945	210,102	199,229	94.83	—	—	44,997	44,997	100.00	—	—
桃園市	36	1,549,356	844,157	810,960	96.07	12,112	1.43	242,114	181,800	75.09	60,313	24.91
臺中市	29	3,059,339	2,023,790	1,988,598	98.26	—	—	2,205	2,029	91.99	176	8.01
臺南市	34	802,348	389,659	373,661	95.89	—	—	207,851	129,155	62.14	78,696	37.86
高雄市	30	508,557	307,576	304,002	98.84	—	—	30,358	28,883	95.14	1,475	4.86
基隆市	21	471,918	351,152	323,623	92.16	—	—	11,692	1,905	16.29	—	—
宜蘭縣	17	147,879	106,186	100,472	94.62	—	—	4,785	2,741	57.28	2,044	42.72
新竹縣	5	69,451	27,001	23,430	86.77	—	—	12,725	12,295	96.62	—	—
新竹市	13	130,135	98,613	98,613	100.00	—	—	—	—	--	—	--
苗栗縣	17	301,530	251,608	246,395	97.93	—	—	6,993	2,693	38.52	4,174	59.68
彰化縣	8	156,085	119,655	119,621	99.97	—	—	2,458	2,458	100.00	—	—
南投縣	11	56,329	36,865	36,865	100.00	—	—	2,035	2,035	100.00	—	—
雲林縣	32	1,510,733	1,199,224	1,180,742	98.46	—	—	12,756	12,726	99.77	29	0.23
嘉義縣	11	85,246	53,385	52,232	97.84	—	—	19,008	16,573	87.19	2,187	11.51
嘉義市	16	123,124	73,829	71,991	97.51	—	—	13,100	13,005	99.28	94	0.72
屏東縣	35	611,328	408,650	386,031	94.46	—	—	11,029	11,029	100.00	—	—
花蓮縣	6	36,386	24,097	24,097	100.00	—	—	7,830	7,830	100.00	—	—
臺東縣	2	5,112	116	116	100.00	—	—	4,400	3,215	73.07	1,184	26.93
澎湖縣	5	4,439	3,485	3,485	100.00	—	—	347	347	100.00	—	—
金門縣	2	37,338	20,426	19,404	95.00	1,021	5.00	5,160	5,159	99.99	—	—
連江縣	1	8,736	7,441	7,441	100.00	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自環境保護署（環境部）提供資料。

表1-14 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算文化部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第4期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	2,330	33,163,224	15,569,367	14,781,437	94.94	74,912	0.48	3,081,822	2,958,869	96.01	100,868	3.27		
臺北市	122	2,451,215	286,555	281,887	98.37	—	—	51,711	51,711	100.00	—	—		
新北市	148	1,619,319	725,065	715,387	98.67	—	—	72,925	72,925	100.00	—	—		
桃園市	154	2,331,162	1,056,909	1,030,647	97.52	—	—	143,829	142,569	99.12	1,260	0.88		
臺中市	136	3,616,335	1,388,508	1,369,173	98.61	—	—	89,340	88,853	99.45	362	0.41		
臺南市	187	3,407,127	1,537,573	1,485,197	96.59	—	—	305,444	285,019	93.31	19,075	6.24		
高雄市	175	3,748,180	1,749,740	1,737,826	99.32	—	—	587,342	561,361	95.58	24,305	4.14		
基隆市	48	1,672,046	943,199	926,678	98.25	—	—	69,902	69,902	100.00	—	—		
宜蘭縣	125	1,148,545	765,905	712,445	93.02	—	—	94,715	93,875	99.11	840	0.89		
新竹縣	72	213,177	105,587	103,222	97.76	—	—	23,828	23,828	100.00	—	—		
新竹市	85	1,562,031	599,140	455,015	75.94	—	—	98,447	93,330	94.80	3,500	3.56		
苗栗縣	97	498,616	311,755	301,092	96.58	—	—	86,670	82,010	94.62	—	—		
彰化縣	89	757,503	365,863	333,249	91.09	2,112	0.58	156,814	152,723	97.39	4,090	2.61		
南投縣	66	363,946	192,722	163,786	84.99	—	—	66,836	66,836	100.00	—	—		
雲林縣	151	1,474,305	900,464	813,759	90.37	72,800	8.08	124,912	120,530	96.49	4,381	3.51		
嘉義縣	108	671,860	430,270	406,360	94.44	—	—	64,730	60,930	94.13	3,300	5.10		
嘉義市	92	963,742	369,977	365,107	98.68	—	—	68,658	65,858	95.92	2,800	4.08		
屏東縣	153	3,427,225	1,674,331	1,480,366	88.42	—	—	543,220	527,752	97.15	5,100	0.94		
花蓮縣	67	643,889	447,850	433,098	96.71	—	—	96,203	69,933	72.69	25,000	25.99		
臺東縣	110	615,355	450,646	439,498	97.53	—	—	48,331	45,712	94.58	2,100	4.35		
澎湖縣	62	440,471	257,803	254,074	98.55	—	—	98,644	98,644	100.00	—	—		
金門縣	33	296,578	179,564	148,807	82.87	—	—	23,875	21,875	91.62	2,000	8.38		
連江縣	50	1,240,587	829,929	824,756	99.38	—	—	165,436	162,683	98.34	2,753	1.66		

註：1. 本表統計至113年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第4期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自文化部提供資料。

表1-15 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算海洋委員會補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第4期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	13	8,053	5,904	5,904	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
桃園市	1	300	210	210	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺南市	1	380	283	283	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高雄市	1	500	388	388	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基隆市	1	210	170	170	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
宜蘭縣	1	420	357	357	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
苗栗縣	1	126	111	111	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表1-15 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算海洋委員會補助地方政府計畫經費執行情形(續)

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第4期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
雲林縣	1	150	127	127	100.00	—	—	—	—	--	—	--
屏東縣	2	3,700	2,242	2,242	100.00	—	—	—	—	--	—	--
花蓮縣	1	252	226	226	100.00	—	—	—	—	--	—	--
臺東縣	2	1,915	1,723	1,723	100.00	—	—	—	—	--	—	--
金門縣	1	100	64	64	100.00	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至113年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第4期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自海洋委員會提供資料。

表1-16 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算數位發展部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第4期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	26	1,606,728	—	—	--	—	--	1,217,000	1,202,032	98.77	3,969	0.33
臺北市	1	54,189	—	—	--	—	--	27,094	27,094	100.00	—	—
新北市	1	162,656	—	—	--	—	--	97,593	97,422	99.83	—	—
桃園市	1	18,295	—	—	--	—	--	12,806	12,806	100.00	—	—
臺中市	1	63,944	—	—	--	—	--	38,366	37,762	98.42	—	—
臺南市	2	178,071	—	—	--	—	--	137,982	137,421	99.59	—	—
高雄市	2	231,794	—	—	--	—	--	173,423	173,422	100.00	—	—
基隆市	1	22,400	—	—	--	—	--	15,680	15,680	100.00	—	—
宜蘭縣	2	178,082	—	—	--	—	--	141,905	141,316	99.58	—	—
新竹縣	1	83,004	—	—	--	—	--	58,103	58,057	99.92	—	—
新竹市	1	100,221	—	—	--	—	--	70,155	67,756	96.58	1,569	2.24
苗栗縣	1	120,356	—	—	--	—	--	108,320	101,698	93.89	—	—
彰化縣	1	21,885	—	—	--	—	--	17,508	17,110	97.73	—	—
南投縣	1	54,732	—	—	--	—	--	43,786	43,764	99.95	—	—
雲林縣	1	50,606	—	—	--	—	--	45,545	45,142	99.11	—	—
嘉義縣	2	131,155	—	—	--	—	--	111,640	109,031	97.66	2,400	2.15
嘉義市	1	7,250	—	—	--	—	--	5,800	5,800	100.00	—	—
屏東縣	1	17,425	—	—	--	—	--	15,683	15,683	100.00	—	—
花蓮縣	1	27,710	—	—	--	—	--	22,168	21,799	98.34	—	—
臺東縣	1	36,892	—	—	--	—	--	33,203	33,203	100.00	—	—
澎湖縣	1	29,385	—	—	--	—	--	26,432	26,256	99.33	—	—
金門縣	1	6,000	—	—	--	—	--	4,200	4,200	100.00	—	—
連江縣	1	10,669	—	—	--	—	--	9,602	9,602	100.00	—	—

註：1. 本表統計至113年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第4期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自數位發展部提供資料。

(二) 建設類別

表2 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算補助地方政府計畫經費執行情形總表（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第4期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		金額	%
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	20,614	1,297,364,279	275,779,715	266,966,600	96.80	3,774,854	1.37	94,144,278	70,975,152	75.39	21,901,738	23.26		
軌道建設	21	790,681,077	31,098,076	30,624,956	98.48	376,327	1.21	22,144,756	19,615,670	88.58	2,529,085	11.42		
水環境建設	3,438	129,011,227	64,778,498	63,069,908	97.36	96,765	0.15	24,101,582	16,083,370	66.73	7,925,289	32.88		
綠能建設	48	4,204,712	1,743,767	1,691,308	96.99	—	—	1,454,589	1,048,292	72.07	387,048	26.61		
數位建設	1,305	20,038,752	13,277,458	13,156,404	99.09	—	—	2,215,621	2,192,170	98.94	10,098	0.46		
城鄉建設	12,808	333,851,132	156,296,615	150,495,300	96.29	2,954,626	1.89	39,304,656	28,309,571	72.03	10,302,431	26.21		
因應少子化友善育兒空間建設	1,627	9,451,077	4,828,350	4,264,455	88.32	347,135	7.19	1,249,864	411,998	32.96	747,784	59.83		
食品安全建設	147	1,161,142	650,178	639,827	98.41	—	—	309,950	308,840	99.64	—	—		
人才培育促進就業建設	1,220	8,965,158	3,106,769	3,024,441	97.35	—	—	3,363,256	3,005,239	89.36	—	—		

註：1. 本表統計至113年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第4期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表2-1 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算軌道建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第4期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		金額	%
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	21	790,681,077	31,098,076	30,624,956	98.48	376,327	1.21	22,144,756	19,615,670	88.58	2,529,085	11.42		
臺北市	1	106,157,998	1,354,051	1,354,051	100.00	—	—	1,047,991	821,263	78.37	226,727	21.63		
新北市	5	211,408,053	13,248,605	13,248,605	100.00	—	—	8,074,665	7,776,540	96.31	298,124	3.69		
桃園市	4	134,716,380	13,366,000	13,322,415	99.67	1,940	0.01	7,020,000	6,940,103	98.86	79,896	1.14		
臺中市	3	161,624,286	386,920	299,567	77.42	80,868	20.90	300,000	—	—	300,000	100.00		
臺南市	1	269,000	225,400	72,348	32.10	140,451	62.31	—	—	—	—	—		
高雄市	4	176,226,100	2,308,200	2,274,274	98.53	—	—	5,702,100	4,077,763	71.51	1,624,336	28.49		
新竹市	3	279,260	208,900	53,693	25.70	153,066	73.27	—	—	—	—	—		

註：1. 本表統計至113年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第4期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 2-2 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算水環境建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	3,438	129,011,227	64,778,498	63,069,908	97.36	96,765	0.15	24,101,582	16,083,370	66.73	7,925,289	32.88
臺北市	2	2,415,000	794,400	754,400	94.96	40,000	5.04	—	—	--	—	--
新北市	108	8,051,866	4,099,341	3,983,284	97.17	—	—	1,399,278	732,399	52.34	646,711	46.22
桃園市	162	11,650,148	6,480,451	6,351,912	98.02	17,410	0.27	1,155,185	940,623	81.43	214,562	18.57
臺中市	159	9,448,516	5,259,678	4,884,434	92.87	—	—	752,695	447,296	59.43	303,237	40.29
臺南市	340	16,577,248	7,209,849	7,138,886	99.02	1,959	0.03	3,950,945	2,754,591	69.72	1,169,689	29.61
高雄市	424	17,032,046	7,964,050	7,870,380	98.82	991	0.01	2,812,160	1,731,833	61.58	1,070,255	38.06
基隆市	50	1,007,961	615,050	572,088	93.01	4,275	0.70	184,467	69,329	37.58	114,767	62.22
宜蘭縣	108	5,038,627	2,103,105	1,994,701	94.85	298	0.01	1,142,461	742,703	65.01	395,057	34.58
新竹縣	84	1,498,922	995,675	930,197	93.42	—	—	100,411	78,250	77.93	22,161	22.07
新竹市	87	2,668,949	1,562,718	1,542,082	98.68	568	0.04	224,551	136,151	60.63	87,724	39.07
苗栗縣	116	2,394,727	1,426,911	1,407,140	98.61	3,397	0.24	274,507	179,834	65.51	94,122	34.29
彰化縣	192	7,561,107	3,041,278	2,857,651	93.96	6,090	0.20	1,559,939	973,754	62.42	572,904	36.73
南投縣	93	1,291,154	889,361	789,539	88.78	119	0.01	142,235	54,478	38.30	87,732	61.68
雲林縣	373	9,814,319	5,476,911	5,416,084	98.89	13,158	0.24	1,995,628	1,025,284	51.38	966,128	48.41
嘉義縣	418	15,505,536	8,675,072	8,620,007	99.37	1,625	0.02	4,183,973	3,260,813	77.94	918,398	21.95
嘉義市	35	614,555	277,546	266,588	96.05	—	—	146,828	102,550	69.84	43,607	29.70
屏東縣	290	9,313,400	3,764,057	3,638,736	96.67	5,847	0.16	3,061,623	2,021,114	66.01	1,039,415	33.95
花蓮縣	103	1,517,789	1,082,809	1,056,452	97.57	—	—	156,739	99,962	63.78	56,777	36.22
臺東縣	77	1,286,347	713,261	687,022	96.32	—	—	274,355	264,181	96.29	10,157	3.70
澎湖縣	47	418,637	307,204	298,513	97.17	—	—	46,766	39,957	85.44	6,507	13.91
金門縣	93	2,190,599	1,067,740	1,044,700	97.84	1,021	0.10	260,103	186,704	71.78	71,987	27.68
連江縣	77	1,713,763	972,022	965,103	99.29	—	—	276,723	241,554	87.29	33,382	12.06

- 註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。
2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 2-3 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算綠能建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	48	4,204,712	1,743,767	1,691,308	96.99	—	—	1,454,589	1,048,292	72.07	387,048	26.61
臺北市	2	87,624	—	—	--	—	--	20,810	16,968	81.54	3,805	18.29
新北市	2	63,950	—	—	--	—	--	45,099	45,099	100.00	—	—
桃園市	2	401,979	—	—	--	—	--	314,367	171,100	54.43	143,267	45.57

表 2-3 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算綠能建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形（續）

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
臺中市	2	179,575	—	—	--	—	--	136,946	130,584	95.35	6,333	4.62
臺南市	5	2,650,743	1,743,767	1,691,308	96.99	—	—	281,674	137,525	48.82	144,075	51.15
高雄市	3	86,537	—	—	--	—	--	65,782	63,211	96.09	2,569	3.91
基隆市	2	21,198	—	—	--	—	--	15,208	12,529	82.38	170	1.12
宜蘭縣	2	36,394	—	—	--	—	--	28,210	26,366	93.47	783	2.78
新竹縣	2	81,906	—	—	--	—	--	61,899	26,704	43.14	35,153	56.79
新竹市	1	147,504	—	—	--	—	--	105,890	101,101	95.48	4,789	4.52
苗栗縣	1	65,720	—	—	--	—	--	55,567	52,789	95.00	2,778	5.00
彰化縣	2	59,292	—	—	--	—	--	51,346	46,790	91.13	604	1.18
南投縣	2	79,826	—	—	--	—	--	61,770	58,310	94.40	3,197	5.18
雲林縣	3	31,421	—	—	--	—	--	27,642	17,538	63.45	6,855	24.80
嘉義縣	3	38,708	—	—	--	—	--	32,492	9,899	30.47	22,256	68.50
嘉義市	2	24,214	—	—	--	—	--	19,869	13,169	66.28	6,699	33.72
屏東縣	2	64,054	—	—	--	—	--	61,855	53,499	86.49	1,694	2.74
花蓮縣	2	14,490	—	—	--	—	--	11,585	10,711	92.45	—	—
臺東縣	4	38,933	—	—	--	—	--	34,109	32,378	94.92	1,565	4.59
澎湖縣	1	11,060	—	—	--	—	--	8,897	8,452	95.00	444	5.00
金門縣	2	16,238	—	—	--	—	--	11,073	11,073	100.00	—	—
連江縣	1	3,340	—	—	--	—	--	2,490	2,490	100.00	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。
 2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
 3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 2-4 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算數位建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,305	20,038,752	13,277,458	13,156,404	99.09	—	—	2,215,621	2,192,170	98.94	10,098	0.46
臺北市	88	1,781,255	989,416	961,489	97.18	—	—	111,678	111,659	99.98	—	—
新北市	97	2,145,369	1,341,987	1,333,236	99.35	—	—	247,856	244,399	98.61	3,258	1.31
桃園市	84	1,853,804	1,124,640	1,115,464	99.18	—	—	103,704	103,700	100.00	—	—
臺中市	98	1,674,811	1,129,382	1,125,731	99.68	—	—	168,497	167,655	99.50	—	—
臺南市	58	1,259,855	838,369	838,210	99.98	—	—	177,625	177,064	99.68	—	—
高雄市	92	3,308,974	2,218,055	2,188,503	98.67	—	—	292,360	292,281	99.97	—	—
基隆市	46	396,886	279,975	279,494	99.83	—	—	26,748	26,748	100.00	—	—

表 2-4 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算數位建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形(續)

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫 總件數	核定計畫 總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
宜蘭縣	52	703,836	411,261	409,029	99.46	—	—	169,861	169,245	99.64	—	—
新竹縣	60	644,871	406,059	403,200	99.30	—	—	91,483	91,285	99.78	—	—
新竹市	52	576,720	357,120	353,049	98.86	—	—	85,559	83,160	97.20	1,569	1.83
苗栗縣	57	624,920	426,233	425,086	99.73	—	—	135,884	129,226	95.10	—	—
彰化縣	46	757,240	609,592	606,061	99.42	—	—	34,978	34,539	98.75	—	—
南投縣	51	644,226	448,427	446,546	99.58	—	—	102,023	101,590	99.58	—	—
雲林縣	48	624,874	480,465	479,377	99.77	—	—	57,446	57,040	99.29	—	—
嘉義縣	62	601,618	402,712	401,815	99.78	—	—	124,843	122,235	97.91	2,400	1.92
嘉義市	38	284,473	191,535	188,507	98.42	—	—	23,962	23,961	99.99	—	—
屏東縣	58	740,268	611,666	609,902	99.71	—	—	49,814	46,917	94.18	2,869	5.76
花蓮縣	52	448,352	331,775	328,696	99.07	—	—	56,333	55,932	99.29	—	—
臺東縣	52	460,531	332,336	323,657	97.39	—	—	63,702	62,605	98.28	—	—
澎湖縣	43	266,936	188,181	186,740	99.23	—	—	50,489	50,313	99.65	—	—
金門縣	35	122,306	83,830	79,319	94.62	—	—	11,697	11,582	99.02	—	—
連江縣	36	116,616	74,430	73,282	98.46	—	—	29,069	29,024	99.85	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。
 2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
 3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 2-5 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算城鄉建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫 總件數	核定計畫 總經費	以前期別特別預算						第 4 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數			
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	12,808	333,851,132	156,296,615	150,495,300	96.29	2,954,626	1.89	39,304,656	28,309,571	72.03	10,302,431	26.21		
臺北市	190	8,901,949	1,848,829	1,671,913	90.43	166,307	9.00	357,986	307,081	85.78	48,924	13.67		
新北市	707	35,328,018	13,778,685	13,633,217	98.94	59,830	0.43	2,418,961	1,887,398	78.03	491,999	20.34		
桃園市	592	29,046,549	11,358,288	11,142,328	98.10	97,758	0.86	2,222,841	1,231,416	55.40	966,902	43.50		
臺中市	925	28,142,562	10,507,939	10,251,039	97.56	105,173	1.00	2,762,543	2,207,229	79.90	520,610	18.85		
臺南市	1,260	25,736,840	11,036,712	10,634,398	96.35	201,497	1.83	3,466,254	2,175,056	62.75	1,263,459	36.45		
高雄市	789	24,996,876	13,177,867	12,913,790	98.00	150,727	1.14	3,132,433	2,326,626	74.28	789,237	25.20		
基隆市	233	6,940,053	3,880,776	3,591,378	92.54	220,997	5.69	697,468	390,471	55.98	295,086	42.31		
宜蘭縣	570	10,341,522	6,543,856	6,392,051	97.68	1,402	0.02	1,238,656	1,096,849	88.55	88,477	7.14		
新竹縣	451	12,207,057	6,026,588	6,001,654	99.59	875	0.01	1,517,595	1,319,871	86.97	179,008	11.80		
新竹市	253	8,501,444	3,664,027	3,405,452	92.94	72,195	1.97	676,755	464,387	68.62	210,356	31.08		

表 2-5 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算城鄉建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形(續)

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫 總件數	核定計畫 總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
苗栗縣	740	14,822,395	6,903,552	6,731,099	97.50	94,524	1.37	3,171,089	2,052,913	64.74	1,058,819	33.39
彰化縣	637	16,629,675	9,802,051	8,976,703	91.58	617,137	6.30	2,019,075	1,409,083	69.79	574,282	28.44
南投縣	575	9,231,914	5,393,163	5,098,113	94.53	170,891	3.17	1,290,636	1,042,269	80.76	171,449	13.28
雲林縣	917	18,758,500	9,373,932	8,601,221	91.76	238,451	2.54	2,440,137	1,736,055	71.15	621,293	25.46
嘉義縣	923	15,802,446	9,208,441	8,925,944	96.93	127,733	1.39	2,337,796	1,507,399	64.48	786,029	33.62
嘉義市	239	7,356,948	1,590,367	1,551,913	97.58	5,400	0.34	1,300,584	713,680	54.87	573,033	44.06
屏東縣	1,056	27,083,813	13,512,802	13,021,663	96.37	188,766	1.40	3,674,224	2,744,066	74.68	857,208	23.33
花蓮縣	585	7,667,917	4,901,269	4,803,588	98.01	21,408	0.44	1,095,484	882,044	80.52	193,681	17.68
臺東縣	610	8,951,521	5,385,101	5,257,121	97.62	43,139	0.80	1,269,842	1,066,747	84.01	177,406	13.97
澎湖縣	264	6,736,211	3,175,511	3,144,702	99.03	—	—	1,196,216	1,059,998	88.61	125,426	10.49
金門縣	151	5,215,410	1,846,110	1,520,014	82.34	249,398	13.51	354,294	248,841	70.24	92,847	26.21
連江縣	141	5,451,501	3,380,738	3,225,987	95.42	121,010	3.58	663,776	440,082	66.30	216,890	32.68

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。
 2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
 3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 2-6 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算因應少子化友善育兒空間建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫 總件數	核定計畫 總經費	以前期別特別預算						第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	
合計	1,627	9,451,077	4,828,350	4,264,455	88.32	347,135	7.19	1,249,864	411,998	32.96	747,784	59.83	
臺北市	93	129,682	39,079	38,784	99.25	—	—	—	—	--	—	--	
新北市	248	808,054	347,924	339,248	97.51	—	—	81,041	52,800	65.15	17,838	22.01	
桃園市	151	1,095,833	416,100	388,446	93.35	—	—	75,780	48,651	64.20	20,800	27.45	
臺中市	190	1,040,421	507,072	469,550	92.60	15,158	2.99	143,417	77,145	53.79	45,701	31.87	
臺南市	98	591,552	395,685	325,579	82.28	50,188	12.68	81,372	1,169	1.44	78,148	96.04	
高雄市	278	1,560,971	740,455	718,679	97.06	—	—	164,053	90,138	54.94	60,054	36.61	
基隆市	25	230,642	179,715	177,225	98.61	—	—	11,100	3,790	34.14	7,200	64.86	
宜蘭縣	63	318,869	223,942	179,810	80.29	33,982	15.17	43,166	14,476	33.54	22,666	52.51	
新竹縣	47	425,447	304,318	272,966	89.70	22,000	7.23	54,200	12,274	22.65	36,000	66.42	
新竹市	16	89,840	58,783	55,776	94.89	—	—	—	—	--	—	--	
苗栗縣	42	408,767	285,646	228,751	80.08	46,846	16.40	27,930	—	—	27,930	100.00	
彰化縣	65	486,732	196,212	185,791	94.69	9,112	4.64	145,900	46,368	31.78	97,149	66.59	
南投縣	34	97,747	58,957	44,562	75.58	5,998	10.17	11,193	4,500	40.20	4,000	35.74	

表 2-6 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算因應少子化友善育兒空間建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形（續）

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 4 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	應付保留數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
雲林縣	49	285,649	183,659	146,699	79.88	13,644	7.43	23,900	17,332	72.52	900	3.77		
嘉義縣	61	401,599	200,677	137,176	68.36	55,627	27.72	117,273	13,089	11.16	96,373	82.18		
嘉義市	11	81,638	13,750	10,488	76.28	—	—	44,472	3,000	6.75	41,472	93.25		
屏東縣	41	561,053	303,939	262,735	86.44	26,000	8.55	82,029	7,500	9.14	71,529	87.20		
花蓮縣	38	174,616	78,186	39,154	50.08	36,500	46.68	65,187	3,908	6.00	61,070	93.68		
臺東縣	14	89,510	29,535	10,259	34.74	17,317	58.63	28,406	—	—	28,386	99.93		
澎湖縣	18	88,810	63,718	47,839	75.08	14,759	23.16	12,325	—	—	9,325	75.66		
金門縣	26	234,056	117,826	103,342	87.71	—	—	28,390	7,127	25.10	21,240	74.82		
連江縣	19	249,578	83,167	81,586	98.10	—	—	8,725	8,724	99.99	—	—		

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 2-7 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算食品安全建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 4 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	應付保留數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	147	1,161,142	650,178	639,827	98.41	—	—	309,950	308,840	99.64	—	—		
新北市	7	81,508	45,695	44,168	96.66	—	—	15,435	15,435	100.00	—	—		
桃園市	7	88,135	43,016	39,882	92.71	—	—	24,470	23,867	97.54	—	—		
臺中市	7	71,031	33,118	32,982	99.59	—	—	21,440	21,440	100.00	—	—		
臺南市	7	115,570	60,816	60,560	99.58	—	—	31,638	31,638	100.00	—	—		
高雄市	7	107,761	60,408	59,433	98.39	—	—	25,800	25,578	99.14	—	—		
基隆市	7	40,802	28,900	27,706	95.87	—	—	4,616	4,616	100.00	—	—		
宜蘭縣	7	51,359	26,474	26,089	98.55	—	—	17,180	17,172	99.96	—	—		
新竹縣	7	41,043	25,082	25,080	99.99	—	—	7,752	7,750	99.98	—	—		
新竹市	7	25,190	12,460	12,030	96.55	—	—	7,692	7,672	99.75	—	—		
苗栗縣	7	41,148	20,451	20,230	98.92	—	—	16,579	16,575	99.98	—	—		
彰化縣	7	63,704	33,672	33,660	99.97	—	—	19,410	19,405	99.98	—	—		
南投縣	7	52,666	25,899	25,649	99.04	—	—	18,864	18,738	99.33	—	—		
雲林縣	7	43,767	28,185	27,816	98.69	—	—	9,242	9,242	100.00	—	—		
嘉義縣	7	58,443	32,287	32,182	99.68	—	—	20,310	20,241	99.66	—	—		
嘉義市	7	57,767	23,893	23,892	100.00	—	—	22,604	22,553	99.77	—	—		
屏東縣	7	76,038	45,294	44,590	98.45	—	—	23,139	23,139	100.00	—	—		
花蓮縣	7	49,325	38,002	37,509	98.70	—	—	6,210	6,210	100.00	—	—		

表 2-7 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算食品安全建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形（續）

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 4 期特別預算			
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
臺東縣	7	20,701	14,427	14,409	99.88	—	—	4,203	4,203	100.00	—	—
澎湖縣	7	29,780	21,873	21,832	99.81	—	—	4,927	4,927	100.00	—	—
金門縣	7	21,965	13,508	13,484	99.82	—	—	4,064	4,060	99.91	—	—
連江縣	7	23,439	16,718	16,635	99.51	—	—	4,374	4,374	100.00	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 2-8 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算人才培育促進就業建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 4 期特別預算			
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,220	8,965,158	3,106,769	3,024,441	97.35	—	—	3,363,256	3,005,239	89.36	—	—
臺北市	86	1,039,145	348,976	342,114	98.03	—	—	177,697	162,995	91.73	—	—
新北市	83	1,346,063	459,360	455,514	99.16	—	—	313,863	286,924	91.42	—	—
桃園市	78	676,411	311,705	304,516	97.69	—	—	208,337	191,158	91.75	—	—
臺中市	83	1,197,185	618,956	603,896	97.57	—	—	293,216	266,374	90.85	—	—
臺南市	54	495,615	114,183	109,399	95.81	—	—	264,411	232,850	88.06	—	—
高雄市	80	955,367	365,078	360,450	98.73	—	—	405,427	374,813	92.45	—	—
基隆市	51	144,153	42,489	40,431	95.16	—	—	74,765	67,631	90.46	—	—
宜蘭縣	50	177,229	47,401	46,947	99.04	—	—	94,327	79,029	83.78	—	—
新竹縣	56	322,524	64,849	62,799	96.84	—	—	132,730	116,999	88.15	—	—
新竹市	48	113,057	20,789	20,714	99.64	—	—	66,144	63,151	95.47	—	—
苗栗縣	58	250,679	63,393	60,989	96.21	—	—	146,456	126,792	86.57	—	—
彰化縣	55	404,010	88,854	83,159	93.59	—	—	245,844	220,191	89.57	—	—
南投縣	54	294,911	86,047	81,608	94.84	—	—	156,834	139,889	89.20	—	—
雲林縣	62	308,458	102,478	101,316	98.87	—	—	158,201	133,209	84.20	—	—
嘉義縣	49	217,120	64,026	59,215	92.49	—	—	122,796	106,990	87.13	—	—
嘉義市	40	109,900	22,029	21,074	95.66	—	—	63,520	58,394	91.93	—	—
屏東縣	54	421,985	110,530	108,117	97.82	—	—	198,056	170,992	86.34	—	—
花蓮縣	40	174,402	60,056	57,816	96.27	—	—	88,097	80,230	91.07	—	—
臺東縣	40	139,356	57,495	53,748	93.48	—	—	64,480	56,142	87.07	—	—
澎湖縣	42	90,182	31,901	27,568	86.42	—	—	44,664	36,119	80.87	—	—
金門縣	31	62,223	16,810	14,579	86.73	—	—	30,634	24,504	79.99	—	—
連江縣	26	25,175	9,353	8,460	90.46	—	—	12,746	9,850	77.28	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

(三) 市縣別

表 3-1-1 臺北市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	462	120,512,656	5,374,753	5,122,751	95.31	206,307	3.84	1,716,164	1,419,967	82.74	279,458	16.28
行政院(本院)	2	270,008	135,004	126,019	93.35	—	—	—	—	--	—	--
內政部	38	947,827	183,263	173,685	94.77	—	—	77,736	69,249	89.08	6,551	8.43
財政部	2	63,421	31,702	31,702	100.00	—	—	—	—	--	—	--
教育部	185	4,311,185	2,111,607	1,949,348	92.32	140,307	6.64	282,623	256,119	90.62	11,700	4.14
經濟部	4	2,426,965	799,135	759,045	94.98	40,000	5.01	—	—	--	—	--
交通部	6	109,280,166	1,593,755	1,593,755	100.00	—	—	1,276,998	1,015,792	79.55	261,206	20.45
衛生福利部	102	707,678	233,728	207,307	88.70	26,000	11.12	—	—	--	—	--
文化部	122	2,451,215	286,555	281,887	98.37	—	—	51,711	51,711	100.00	—	—
數位發展部	1	54,189	—	—	--	—	--	27,094	27,094	100.00	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-1-2 臺北市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	462	120,512,656	5,374,753	5,122,751	95.31	206,307	3.84	1,716,164	1,419,967	82.74	279,458	16.28
軌道建設	1	106,157,998	1,354,051	1,354,051	100.00	—	—	1,047,991	821,263	78.37	226,727	21.63
水環境建設	2	2,415,000	794,400	754,400	94.96	40,000	5.04	—	—	--	—	--
綠能建設	2	87,624	—	—	--	—	--	20,810	16,968	81.54	3,805	18.29
數位建設	88	1,781,255	989,416	961,489	97.18	—	—	111,678	111,659	99.98	—	—
城鄉建設	190	8,901,949	1,848,829	1,671,913	90.43	166,307	9.00	357,986	307,081	85.78	48,924	13.67
因應少子化友善育兒空間建設	93	129,682	39,079	38,784	99.25	—	—	—	—	--	—	--
人才培育促進就業建設	86	1,039,145	348,976	342,114	98.03	—	—	177,697	162,995	91.73	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-2-1 新北市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 4 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		金額	%
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	1,257	259,232,884	33,321,598	33,037,275	99.15	59,830	0.18	12,596,202	11,040,998	87.65	1,457,932	11.57		
行政院(本院)	2	271,785	163,071	155,071	95.09	—	—	—	—	—	—	—		
國家發展委員會	5	33,740	9,837	9,139	92.91	—	—	15,460	5,400	34.93	10,060	65.07		
原住民族委員會	32	260,707	69,234	65,052	93.96	—	—	52,888	51,294	96.98	1,594	3.02		
內政部	306	11,236,978	4,843,017	4,766,907	98.43	—	—	1,400,811	1,131,765	80.79	221,000	15.78		
財政部	3	56,474	24,740	24,740	100.00	—	—	10,669	9,726	91.17	678	6.36		
教育部	241	9,011,536	5,947,161	5,850,298	98.37	53,831	0.91	506,698	473,314	93.41	6,300	1.24		
經濟部	119	7,808,569	3,942,523	3,901,352	98.96	—	—	726,256	240,027	33.05	479,641	66.04		
交通部	76	226,938,886	16,759,233	16,744,462	99.91	—	—	9,515,685	8,807,757	92.56	705,562	7.41		
農業委員會(農業部)	9	183,514	95,406	92,478	96.93	—	—	32,200	29,954	93.03	—	—		
衛生福利部	303	1,230,769	532,205	513,155	96.42	5,998	1.13	120,017	76,413	63.67	33,094	27.57		
環境保護署(環境部)	12	417,945	210,102	199,229	94.83	—	—	44,997	44,997	100.00	—	—		
文化部	148	1,619,319	725,065	715,387	98.67	—	—	72,925	72,925	100.00	—	—		
數位發展部	1	162,656	—	—	—	—	—	97,593	97,422	99.83	—	—		

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-2-2 新北市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 4 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		金額	%
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	1,257	259,232,884	33,321,598	33,037,275	99.15	59,830	0.18	12,596,202	11,040,998	87.65	1,457,932	11.57		
軌道建設	5	211,408,053	13,248,605	13,248,605	100.00	—	—	8,074,665	7,776,540	96.31	298,124	3.69		
水環境建設	108	8,051,866	4,099,341	3,983,284	97.17	—	—	1,399,278	732,399	52.34	646,711	46.22		
綠能建設	2	63,950	—	—	—	—	—	45,099	45,099	100.00	—	—		
數位建設	97	2,145,369	1,341,987	1,333,236	99.35	—	—	247,856	244,399	98.61	3,258	1.31		
城鄉建設	707	35,328,018	13,778,685	13,633,217	98.94	59,830	0.43	2,418,961	1,887,398	78.03	491,999	20.34		

表 3-2-2 新北市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)(續)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
因應少子化友善育兒空間建設	248	808,054	347,924	339,248	97.51	—	—	81,041	52,800	65.15	17,838	22.01
食品安全建設	7	81,508	45,695	44,168	96.66	—	—	15,435	15,435	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	83	1,346,063	459,360	455,514	99.16	—	—	313,863	286,924	91.42	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-3-1 桃園市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,080	179,529,242	33,100,202	32,664,966	98.69	117,109	0.35	11,124,688	9,650,621	86.75	1,425,430	12.81
行政院(本院)	2	155,248	93,149	86,982	93.38	—	—	—	—	--	—	--
國家發展委員會	2	3,738	2,803	2,645	94.38	—	—	—	—	--	—	--
原住民族委員會	39	650,245	195,676	158,335	80.92	35,067	17.92	82,682	76,642	92.70	6,039	7.30
客家委員會及所屬	14	1,689,053	1,184,578	1,184,296	99.98	—	—	2,492	2,407	96.59	—	—
內政部	167	11,779,069	5,601,090	5,509,257	98.36	—	—	820,202	716,879	87.40	88,764	10.82
財政部	2	20,703	12,420	12,420	100.00	—	—	—	—	--	—	--
教育部	184	7,432,045	4,403,393	4,379,299	99.45	7,851	0.18	462,663	417,168	90.17	28,177	6.09
經濟部	154	6,311,724	2,960,507	2,894,469	97.77	5,298	0.18	790,477	606,201	76.69	174,541	22.08
交通部	69	145,897,546	15,992,252	15,948,667	99.73	1,940	0.01	8,438,111	7,410,877	87.83	1,027,233	12.17
農業委員會(農業部)	11	141,505	87,545	87,487	99.93	—	—	6,500	6,492	99.88	—	—
衛生福利部	244	1,549,247	665,508	559,284	84.04	54,840	8.24	122,808	76,776	62.52	39,100	31.84
環境委員會(環境部)	36	1,549,356	844,157	810,960	96.07	12,112	1.43	242,114	181,800	75.09	60,313	24.91
文化部	154	2,331,162	1,056,909	1,030,647	97.52	—	—	143,829	142,569	99.12	1,260	0.88
海洋委員會	1	300	210	210	100.00	—	—	—	—	--	—	--
數位發展部	1	18,295	—	—	--	—	--	12,806	12,806	100.00	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-3-2 桃園市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,080	179,529,242	33,100,202	32,664,966	98.69	117,109	0.35	11,124,688	9,650,621	86.75	1,425,430	12.81
軌道建設	4	134,716,380	13,366,000	13,322,415	99.67	1,940	0.01	7,020,000	6,940,103	98.86	79,896	1.14
水環境建設	162	11,650,148	6,480,451	6,351,912	98.02	17,410	0.27	1,155,185	940,623	81.43	214,562	18.57
綠能建設	2	401,979	—	—	--	—	--	314,367	171,100	54.43	143,267	45.57
數位建設	84	1,853,804	1,124,640	1,115,464	99.18	—	—	103,704	103,700	100.00	—	—
城鄉建設	592	29,046,549	11,358,288	11,142,328	98.10	97,758	0.86	2,222,841	1,231,416	55.40	966,902	43.50
因應少子化友善育兒空間建設	151	1,095,833	416,100	388,446	93.35	—	—	75,780	48,651	64.20	20,800	27.45
食品安全建設	7	88,135	43,016	39,882	92.71	—	—	24,470	23,867	97.54	—	—
人才培育促進就業建設	78	676,411	311,705	304,516	97.69	—	—	208,337	191,158	91.75	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-4-1 臺中市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,467	203,378,389	18,443,067	17,667,202	95.79	201,200	1.09	4,578,757	3,317,725	72.46	1,175,883	25.68
行政院(本院)	2	94,290	56,574	56,450	99.78	—	—	—	—	--	—	--
原住民族委員會	34	316,858	157,247	148,030	94.14	—	—	58,677	46,651	79.50	12,026	20.50
客家委員會及所屬	10	202,415	137,846	137,243	99.56	—	—	5,021	5,021	100.00	—	—
內政部	329	11,828,208	4,278,787	3,933,127	91.92	—	—	1,511,942	1,144,955	75.73	349,864	23.14
財政部	2	11,490	6,659	6,652	99.89	—	—	—	—	--	—	--
教育部	252	8,807,183	5,594,583	5,447,807	97.38	95,573	1.71	661,924	629,248	95.06	3,102	0.47
經濟部	327	4,583,256	1,996,236	1,940,006	97.18	—	—	539,505	323,552	59.97	205,734	38.13
交通部	73	169,569,203	2,222,748	2,118,834	95.33	80,868	3.64	1,484,426	927,946	62.51	550,697	37.10
農業委員會(農業部)	2	14,538	10,573	10,568	99.95	—	—	—	—	--	—	--
衛生福利部	270	1,211,326	569,510	510,709	89.68	24,758	4.35	187,347	111,706	59.63	53,919	28.78
環境委員會(環境部)	29	3,059,339	2,023,790	1,988,598	98.26	—	—	2,205	2,029	91.99	176	8.01
文化部	136	3,616,335	1,388,508	1,369,173	98.61	—	—	89,340	88,853	99.45	362	0.41
數位發展部	1	63,944	—	—	--	—	--	38,366	37,762	98.42	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-4-2 臺中市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,467	203,378,389	18,443,067	17,667,202	95.79	201,200	1.09	4,578,757	3,317,725	72.46	1,175,883	25.68
軌道建設	3	161,624,286	386,920	299,567	77.42	80,868	20.90	300,000	—	—	300,000	100.00
水環境建設	159	9,448,516	5,259,678	4,884,434	92.87	—	—	752,695	447,296	59.43	303,237	40.29
綠能建設	2	179,575	—	—	--	—	--	136,946	130,584	95.35	6,333	4.62
數位建設	98	1,674,811	1,129,382	1,125,731	99.68	—	—	168,497	167,655	99.50	—	—
城鄉建設	925	28,142,562	10,507,939	10,251,039	97.56	105,173	1.00	2,762,543	2,207,229	79.90	520,610	18.85
因應少子化友善育兒空間建設	190	1,040,421	507,072	469,550	92.60	15,158	2.99	143,417	77,145	53.79	45,701	31.87
食品安全建設	7	71,031	33,118	32,982	99.59	—	—	21,440	21,440	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	83	1,197,185	618,956	603,896	97.57	—	—	293,216	266,374	90.85	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-5-1 臺南市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,823	47,696,427	21,624,784	20,870,691	96.51	394,096	1.82	8,253,920	5,509,897	66.75	2,655,373	32.17
行政院(本院)	2	97,677	68,374	68,346	99.96	—	—	—	—	--	—	--
國家發展委員會	3	18,114	9,307	8,223	88.35	—	—	5,180	—	—	5,180	100.00
原住民族委員會	14	282,283	105,913	98,367	92.88	7,545	7.12	40,181	29,996	74.65	10,185	25.35
內政部	474	12,257,189	6,155,446	6,029,193	97.95	—	—	2,289,407	1,834,697	80.14	419,158	18.31
財政部	2	20,192	14,134	14,134	100.00	—	—	—	—	--	—	--
教育部	163	8,718,657	4,828,139	4,790,895	99.23	17,500	0.36	536,260	456,936	85.21	46,753	8.72
經濟部	545	11,370,326	4,349,116	4,311,915	99.14	1,959	0.05	2,866,017	1,834,075	63.99	1,024,465	35.75
交通部	77	9,265,483	3,396,169	3,094,590	91.12	277,729	8.18	1,613,859	757,285	46.92	855,517	53.01
農業委員會(農業部)	14	157,176	97,696	94,769	97.00	—	—	19,306	4,501	23.31	6,774	35.09
衛生福利部	305	1,121,397	672,971	501,113	74.46	89,361	13.28	232,429	40,807	17.56	189,567	81.56
環境委員會(環境部)	34	802,348	389,659	373,661	95.89	—	—	207,851	129,155	62.14	78,696	37.86
文化部	187	3,407,127	1,537,573	1,485,197	96.59	—	—	305,444	285,019	93.31	19,075	6.24
海洋委員會	1	380	283	283	100.00	—	—	—	—	--	—	--
數位發展部	2	178,071	—	—	--	—	--	137,982	137,421	99.59	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-5-2 臺南市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,823	47,696,427	21,624,784	20,870,691	96.51	394,096	1.82	8,253,920	5,509,897	66.75	2,655,373	32.17
軌道建設	1	269,000	225,400	72,348	32.10	140,451	62.31	—	—	--	—	--
水環境建設	340	16,577,248	7,209,849	7,138,886	99.02	1,959	0.03	3,950,945	2,754,591	69.72	1,169,689	29.61
綠能建設	5	2,650,743	1,743,767	1,691,308	96.99	—	—	281,674	137,525	48.82	144,075	51.15
數位建設	58	1,259,855	838,369	838,210	99.98	—	—	177,625	177,064	99.68	—	—
城鄉建設	1,260	25,736,840	11,036,712	10,634,398	96.35	201,497	1.83	3,466,254	2,175,056	62.75	1,263,459	36.45
因應少子化友善育兒空間建設	98	591,552	395,685	325,579	82.28	50,188	12.68	81,372	1,169	1.44	78,148	96.04
食品安全建設	7	115,570	60,816	60,560	99.58	—	—	31,638	31,638	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	54	495,615	114,183	109,399	95.81	—	—	264,411	232,850	88.06	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-6-1 高雄市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,677	224,274,634	26,834,115	26,385,513	98.33	151,719	0.57	12,600,118	8,982,245	71.29	3,546,451	28.15
行政院(本院)	2	173,613	121,529	121,526	100.00	—	—	—	—	--	—	--
國家發展委員會	2	13,700	5,000	4,950	99.02	—	—	5,960	5,873	98.55	—	—
原住民族委員會	58	447,479	228,193	219,381	96.14	—	—	69,970	51,574	73.71	18,396	26.29
客家委員會及所屬	3	6,253	693	693	100.00	—	—	2,692	2,692	100.00	—	—
內政部	289	9,495,847	5,586,063	5,490,621	98.29	—	—	1,171,962	905,421	77.26	254,625	21.73
財政部	3	27,931	19,030	19,030	100.00	—	—	626	604	96.42	—	—
教育部	213	9,100,697	6,160,204	6,031,526	97.91	104,936	1.70	701,669	636,826	90.76	33,460	4.77
經濟部	436	17,134,735	7,126,485	7,072,828	99.25	4,357	0.06	3,073,729	1,745,074	56.77	1,323,869	43.07
交通部	86	180,706,860	4,086,553	4,037,148	98.79	—	—	6,443,589	4,705,325	73.02	1,734,819	26.92
農業委員會(農業部)	21	859,898	620,841	598,326	96.37	716	0.12	80,884	29,191	36.09	48,690	60.20
衛生福利部	356	1,818,582	821,815	747,261	90.93	41,709	5.08	257,909	135,994	52.73	106,809	41.41
環境委員會(環境部)	30	508,557	307,576	304,002	98.84	—	—	30,358	28,883	95.14	1,475	4.86
文化部	175	3,748,180	1,749,740	1,737,826	99.32	—	—	587,342	561,361	95.58	24,305	4.14
海洋委員會	1	500	388	388	100.00	—	—	—	—	--	—	--
數位發展部	2	231,794	—	—	--	—	--	173,423	173,422	100.00	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-6-2 高雄市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,677	224,274,634	26,834,115	26,385,513	98.33	151,719	0.57	12,600,118	8,982,245	71.29	3,546,451	28.15
軌道建設	4	176,226,100	2,308,200	2,274,274	98.53	—	—	5,702,100	4,077,763	71.51	1,624,336	28.49
水環境建設	424	17,032,046	7,964,050	7,870,380	98.82	991	0.01	2,812,160	1,731,833	61.58	1,070,255	38.06
綠能建設	3	86,537	—	—	--	—	--	65,782	63,211	96.09	2,569	3.91
數位建設	92	3,308,974	2,218,055	2,188,503	98.67	—	—	292,360	292,281	99.97	—	—
城鄉建設	789	24,996,876	13,177,867	12,913,790	98.00	150,727	1.14	3,132,433	2,326,626	74.28	789,237	25.20
因應少子化友善育兒空間建設	278	1,560,971	740,455	718,679	97.06	—	—	164,053	90,138	54.94	60,054	36.61
食品安全建設	7	107,761	60,408	59,433	98.39	—	—	25,800	25,578	99.14	—	—
人才培育促進就業建設	80	955,367	365,078	360,450	98.73	—	—	405,427	374,813	92.45	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-7-1 基隆市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	414	8,781,697	5,026,907	4,688,325	93.26	225,273	4.48	1,014,373	575,115	56.70	417,225	41.13
行政院(本院)	2	119,595	83,717	83,710	99.99	—	—	—	—	--	—	--
國家發展委員會	1	5,882	5,000	—	—	5,000	100.00	—	—	--	—	--
原住民族委員會	7	23,879	15,203	14,493	95.33	—	—	616	616	100.00	—	—
內政部	110	2,055,357	1,167,336	1,152,938	98.77	—	—	354,749	197,091	55.56	153,503	43.27
財政部	2	7,200	5,039	5,039	100.00	—	—	—	—	--	—	--
教育部	120	1,570,484	1,123,323	1,070,525	95.30	41,144	3.66	97,888	90,394	92.34	360	0.37
經濟部	41	772,897	428,378	397,310	92.75	—	—	167,655	63,501	37.88	103,307	61.62
交通部	10	1,831,500	738,438	559,198	75.73	174,852	23.68	278,474	125,619	45.11	152,854	54.89
農業委員會(農業部)	2	61,474	48,036	43,672	90.92	4,275	8.90	—	—	--	—	--
衛生福利部	48	166,851	117,910	110,963	94.11	—	—	17,715	10,405	58.74	7,200	40.64
環境委員會(環境部)	21	471,918	351,152	323,623	92.16	—	—	11,692	1,905	16.29	—	—
文化部	48	1,672,046	943,199	926,678	98.25	—	—	69,902	69,902	100.00	—	—
海洋委員會	1	210	170	170	100.00	—	—	—	—	--	—	--
數位發展部	1	22,400	—	—	--	—	--	15,680	15,680	100.00	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-7-2 基隆市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	414	8,781,697	5,026,907	4,688,325	93.26	225,273	4.48	1,014,373	575,115	56.70	417,225	41.13
水環境建設	50	1,007,961	615,050	572,088	93.01	4,275	0.70	184,467	69,329	37.58	114,767	62.22
綠能建設	2	21,198	—	—	--	—	--	15,208	12,529	82.38	170	1.12
數位建設	46	396,886	279,975	279,494	99.83	—	—	26,748	26,748	100.00	—	—
城鄉建設	233	6,940,053	3,880,776	3,591,378	92.54	220,997	5.69	697,468	390,471	55.98	295,086	42.31
因應少子化友善育兒空間建設	25	230,642	179,715	177,225	98.61	—	—	11,100	3,790	34.14	7,200	64.86
食品安全建設	7	40,802	28,900	27,706	95.87	—	—	4,616	4,616	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	51	144,153	42,489	40,431	95.16	—	—	74,765	67,631	90.46	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-8-1 宜蘭縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	852	16,667,837	9,356,042	9,048,629	96.71	35,683	0.38	2,733,862	2,145,845	78.49	506,985	18.54
行政院(本院)	2	164,080	131,264	131,209	99.96	—	—	—	—	--	—	--
國家發展委員會	5	31,639	26,292	25,679	97.67	—	—	—	—	--	—	--
原住民族委員會	43	352,228	200,418	199,220	99.40	—	—	39,780	38,123	95.83	1,400	3.52
客家委員會及所屬	1	10,000	2,454	2,454	100.00	—	—	6,002	6,002	100.00	—	—
內政部	149	3,730,080	2,436,906	2,401,840	98.56	—	—	573,134	511,037	89.17	20,981	3.66
財政部	2	5,113	4,091	4,091	100.00	—	—	—	—	--	—	--
教育部	141	2,600,631	1,816,353	1,803,730	99.31	—	—	275,464	230,712	83.75	28,716	10.42
經濟部	121	4,281,649	1,519,750	1,483,292	97.60	1,701	0.11	1,081,437	645,720	59.71	420,505	38.88
交通部	49	3,229,211	1,758,123	1,675,548	95.30	—	—	424,706	420,104	98.92	2,831	0.67
環境保護署(農業部)	13	126,300	97,020	90,232	93.00	—	—	11,292	4,292	38.01	7,000	61.99
衛生福利部	181	661,976	490,918	418,055	85.16	33,982	6.92	80,638	51,919	64.39	22,666	28.11
環境保護署(環境部)	17	147,879	106,186	100,472	94.62	—	—	4,785	2,741	57.28	2,044	42.72
文化部	125	1,148,545	765,905	712,445	93.02	—	—	94,715	93,875	99.11	840	0.89
海洋委員會	1	420	357	357	100.00	—	—	—	—	--	—	--
數位發展部	2	178,082	—	—	--	—	--	141,905	141,316	99.58	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-8-2 宜蘭縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 4 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	852	16,667,837	9,356,042	9,048,629	96.71	35,683	0.38	2,733,862	2,145,845	78.49	506,985	18.54		
水環境建設	108	5,038,627	2,103,105	1,994,701	94.85	298	0.01	1,142,461	742,703	65.01	395,057	34.58		
綠能建設	2	36,394	—	—	--	—	--	28,210	26,366	93.47	783	2.78		
數位建設	52	703,836	411,261	409,029	99.46	—	—	169,861	169,245	99.64	—	—		
城鄉建設	570	10,341,522	6,543,856	6,392,051	97.68	1,402	0.02	1,238,656	1,096,849	88.55	88,477	7.14		
因應少子化友善育兒空間建設	63	318,869	223,942	179,810	80.29	33,982	15.17	43,166	14,476	33.54	22,666	52.51		
食品安全建	7	51,359	26,474	26,089	98.55	—	—	17,180	17,172	99.96	—	—		
人才培育促進就業建設	50	177,229	47,401	46,947	99.04	—	—	94,327	79,029	83.78	—	—		

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-9-1 新竹縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 4 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	707	15,221,773	7,822,573	7,695,900	98.38	22,875	0.29	1,966,072	1,653,136	84.08	272,322	13.85		
行政院(本院)	2	102,168	71,517	71,442	99.90	—	—	—	—	--	—	--		
國家發展委員會	2	6,464	3,035	3,019	99.46	—	—	2,130	—	—	—	—		
原住民族委員會	42	343,829	153,770	151,508	98.53	—	—	110,083	98,519	89.50	11,564	10.50		
客家委員會及所屬	10	898,114	213,251	213,140	99.95	—	—	323,371	317,831	98.29	—	—		
內政部	204	4,452,008	2,455,471	2,433,836	99.12	—	—	601,753	438,927	72.94	155,675	25.87		
財政部	2	11,183	7,821	7,821	100.00	—	—	—	—	--	—	--		
教育部	130	2,379,538	1,465,882	1,462,108	99.74	875	0.06	310,843	286,706	92.24	5,388	1.73		
經濟部	110	2,375,608	1,374,139	1,340,456	97.55	—	—	106,178	77,164	72.67	28,541	26.88		
交通部	41	3,614,636	1,529,130	1,527,501	99.89	—	—	345,436	310,278	89.82	35,153	10.18		
農業委員會(農業部)	8	109,884	83,880	61,777	73.65	—	—	555	555	100.00	—	—		
衛生福利部	78	562,703	332,083	296,635	89.33	22,000	6.62	71,063	28,972	40.77	36,000	50.66		
環境保護署(環境部)	5	69,451	27,001	23,430	86.77	—	—	12,725	12,295	96.62	—	—		
文化部	72	213,177	105,587	103,222	97.76	—	—	23,828	23,828	100.00	—	—		
數位發展部	1	83,004	—	—	--	—	--	58,103	58,057	99.92	—	—		

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-9-2 新竹縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	707	15,221,773	7,822,573	7,695,900	98.38	22,875	0.29	1,966,072	1,653,136	84.08	272,322	13.85
水環境建設	84	1,498,922	995,675	930,197	93.42	—	—	100,411	78,250	77.93	22,161	22.07
綠能建設	2	81,906	—	—	--	—	--	61,899	26,704	43.14	35,153	56.79
數位建設	60	644,871	406,059	403,200	99.30	—	—	91,483	91,285	99.78	—	—
城鄉建設	451	12,207,057	6,026,588	6,001,654	99.59	875	0.01	1,517,595	1,319,871	86.97	179,008	11.80
因應少子化友善育兒空間建設	47	425,447	304,318	272,966	89.70	22,000	7.23	54,200	12,274	22.65	36,000	66.42
食品安全建設	7	41,043	25,082	25,080	99.99	—	—	7,752	7,750	99.98	—	—
人才培育促進就業建設	56	322,524	64,849	62,799	96.84	—	—	132,730	116,999	88.15	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-10-1 新竹市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	467	12,401,968	5,884,798	5,442,799	92.49	225,830	3.84	1,166,593	855,624	73.34	304,439	26.10
行政院(本院)	2	58,334	40,834	39,990	97.93	—	—	—	—	--	—	--
原住民族委員會	12	64,417	26,207	26,207	100.00	—	—	11,518	11,518	100.00	—	—
內政部	104	2,906,087	1,189,350	1,176,827	98.95	—	—	400,076	205,496	51.36	194,374	48.58
財政部	2	5,274	3,691	3,691	100.00	—	—	—	—	--	—	--
教育部	114	1,945,157	1,296,673	1,252,931	96.63	37,675	2.91	155,737	149,681	96.11	2,905	1.87
經濟部	72	2,003,864	1,182,051	1,141,159	96.54	568	0.05	132,040	112,824	85.45	19,215	14.55
交通部	18	2,960,459	1,046,522	853,292	81.54	187,587	17.92	215,432	192,363	89.29	23,034	10.69
勞動部	1	16,737	—	—	--	—	--	14,000	—	—	14,000	100.00
農業委員會(農業部)	8	483,916	297,263	294,626	99.11	—	—	61,493	14,979	24.36	45,841	74.55
衛生福利部	35	165,329	104,450	100,444	96.17	—	—	7,692	7,672	99.75	—	—
環境保護署(環境部)	13	130,135	98,613	98,613	100.00	—	—	—	—	--	—	--
文化部	85	1,562,031	599,140	455,015	75.94	—	—	98,447	93,330	94.80	3,500	3.56
數位發展部	1	100,221	—	—	--	—	--	70,155	67,756	96.58	1,569	2.24

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-10-2 新竹市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第4期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	467	12,401,968	5,884,798	5,442,799	92.49	225,830	3.84	1,166,593	855,624	73.34	304,439	26.10
軌道建設	3	279,260	208,900	53,693	25.70	153,066	73.27	—	—	--	—	--
水環境建設	87	2,668,949	1,562,718	1,542,082	98.68	568	0.04	224,551	136,151	60.63	87,724	39.07
綠能建設	1	147,504	—	—	--	—	--	105,890	101,101	95.48	4,789	4.52
數位建設	52	576,720	357,120	353,049	98.86	—	—	85,559	83,160	97.20	1,569	1.83
城鄉建設	253	8,501,444	3,664,027	3,405,452	92.94	72,195	1.97	676,755	464,387	68.62	210,356	31.08
因應少子化友善育兒空間建設	16	89,840	58,783	55,776	94.89	—	—	—	—	--	—	--
食品安全建設	7	25,190	12,460	12,030	96.55	—	—	7,692	7,672	99.75	—	—
人才培育促進就業建設	48	113,057	20,789	20,714	99.64	—	—	66,144	63,151	95.47	—	—

註：1. 本表統計至113年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第4期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-11-1 苗栗縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第4期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,021	18,608,358	9,126,188	8,873,297	97.23	144,768	1.59	3,828,014	2,558,131	66.83	1,183,650	30.92
行政院(本院)	2	81,748	73,574	72,966	99.17	—	—	—	—	--	—	--
國家發展委員會	2	9,489	8,540	6,536	76.53	—	—	—	—	--	—	--
原住民族委員會	44	208,866	113,826	113,134	99.39	—	—	78,631	64,322	81.80	14,309	18.20
客家委員會及所屬	25	807,834	401,364	399,814	99.61	—	—	5,706	5,512	96.60	—	—
內政部	357	8,393,265	3,373,087	3,275,274	97.10	67,936	2.01	2,015,727	1,227,986	60.92	747,262	37.07
財政部	2	5,241	4,716	4,716	100.00	—	—	—	—	--	—	--
教育部	153	2,652,703	2,084,705	2,057,259	98.68	5,000	0.24	235,523	209,591	88.99	—	—
經濟部	142	2,218,974	1,090,042	1,079,079	98.99	3,397	0.31	379,108	198,982	52.49	178,290	47.03
交通部	62	2,475,850	960,333	953,282	99.27	—	—	768,935	632,371	82.24	130,397	16.96
農業委員會(農業部)	12	144,351	124,201	120,149	96.74	—	—	5,040	4,853	96.30	—	—
衛生福利部	104	689,404	328,319	243,483	74.16	68,434	20.84	137,358	28,108	20.46	109,217	79.51
環境保護署(環境部)	17	301,530	251,608	246,395	97.93	—	—	6,993	2,693	38.52	4,174	59.68
文化部	97	498,616	311,755	301,092	96.58	—	—	86,670	82,010	94.62	—	—
海洋委員會	1	126	111	111	100.00	—	—	—	—	--	—	--
數位發展部	1	120,356	—	—	--	—	--	108,320	101,698	93.89	—	—

註：1. 本表統計至113年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第4期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-11-2 苗栗縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第4期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,021	18,608,358	9,126,188	8,873,297	97.23	144,768	1.59	3,828,014	2,558,131	66.83	1,183,650	30.92
水環境建設	116	2,394,727	1,426,911	1,407,140	98.61	3,397	0.24	274,507	179,834	65.51	94,122	34.29
綠能建設	1	65,720	—	—	--	—	--	55,567	52,789	95.00	2,778	5.00
數位建設	57	624,920	426,233	425,086	99.73	—	—	135,884	129,226	95.10	—	—
城鄉建設	740	14,822,395	6,903,552	6,731,099	97.50	94,524	1.37	3,171,089	2,052,913	64.74	1,058,819	33.39
因應少子化友善育兒空間建設	42	408,767	285,646	228,751	80.08	46,846	16.40	27,930	—	—	27,930	100.00
食品安全建設	7	41,148	20,451	20,230	98.92	—	—	16,579	16,575	99.98	—	—
人才培育促進就業建設	58	250,679	63,393	60,989	96.21	—	—	146,456	126,792	86.57	—	—

註：1. 本表統計至113年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第4期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-12-1 彰化縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第4期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,004	25,961,761	13,771,662	12,743,027	92.53	632,340	4.59	4,076,495	2,750,134	67.46	1,244,940	30.54
行政院(本院)	2	87,875	70,300	68,639	97.64	—	—	—	—	--	—	--
國家發展委員會	1	9,440	8,020	—	—	—	—	—	—	--	—	--
內政部	319	6,882,293	3,837,307	3,640,451	94.87	—	—	944,900	833,458	88.21	78,690	8.33
財政部	2	12,983	10,242	10,198	99.57	—	—	—	—	--	—	--
教育部	137	4,189,223	3,025,379	2,997,942	99.09	5,000	0.17	317,654	291,152	91.66	228	0.07
經濟部	227	8,006,021	3,561,298	3,408,209	95.70	42,883	1.20	1,561,319	960,124	61.49	594,322	38.07
交通部	47	2,926,868	840,647	834,102	99.22	—	—	615,795	394,144	64.01	217,047	35.25
農業委員會(農業部)	19	443,840	241,130	227,943	94.53	—	—	117,038	28,196	24.09	80,718	68.97
衛生福利部	152	2,467,742	1,691,818	1,102,668	65.18	582,344	34.42	343,005	70,764	20.63	269,843	78.67
環境保護署(環境部)	8	156,085	119,655	119,621	99.97	—	—	2,458	2,458	100.00	—	—
文化部	89	757,503	365,863	333,249	91.09	2,112	0.58	156,814	152,723	97.39	4,090	2.61
數位發展部	1	21,885	—	—	--	—	--	17,508	17,110	97.73	—	—

註：1. 本表統計至113年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第4期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-12-2 彰化縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第4期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	1,004	25,961,761	13,771,662	12,743,027	92.53	632,340	4.59	4,076,495	2,750,134	67.46	1,244,940	30.54		
水環境建設	192	7,561,107	3,041,278	2,857,651	93.96	6,090	0.20	1,559,939	973,754	62.42	572,904	36.73		
綠能建設	2	59,292	—	—	--	—	--	51,346	46,790	91.13	604	1.18		
數位建設	46	757,240	609,592	606,061	99.42	—	—	34,978	34,539	98.75	—	—		
城鄉建設	637	16,629,675	9,802,051	8,976,703	91.58	617,137	6.30	2,019,075	1,409,083	69.79	574,282	28.44		
因應少子化友善育兒空間建設	65	486,732	196,212	185,791	94.69	9,112	4.64	145,900	46,368	31.78	97,149	66.59		
食品安全建設	7	63,704	33,672	33,660	99.97	—	—	19,410	19,405	99.98	—	—		
人才培育促進就業建設	55	404,010	88,854	83,159	93.59	—	—	245,844	220,191	89.57	—	—		

註：1. 本表統計至113年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第4期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表3-13-1 南投縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第4期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第4期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	816	11,692,446	6,901,856	6,486,019	93.97	177,009	2.56	1,783,556	1,419,776	79.60	266,380	14.94		
行政院(本院)	2	62,250	49,800	48,941	98.28	—	—	—	—	--	—	--		
國家發展委員會	2	12,007	3,788	3,359	88.68	—	—	6,410	—	—	6,410	100.00		
原住民族委員會	65	528,592	298,801	288,083	96.41	1,760	0.59	125,745	78,622	62.53	47,123	37.47		
內政部	266	5,029,951	2,811,449	2,686,365	95.55	—	—	706,438	581,761	82.35	51,334	7.27		
財政部	2	5,667	4,534	4,534	100.00	—	—	—	—	--	—	--		
教育部	120	2,285,432	1,659,285	1,647,504	99.29	—	—	294,757	277,578	94.17	—	—		
經濟部	92	687,862	381,405	357,147	93.64	119	0.03	101,990	41,508	40.70	59,095	57.94		
交通部	50	1,677,125	835,142	829,898	99.37	—	—	288,435	281,210	97.49	5,900	2.05		
農業委員會(農業部)	16	111,280	76,170	66,477	87.28	—	—	20,300	5,077	25.01	14,616	72.00		
衛生福利部	123	817,268	551,891	353,055	63.97	175,129	31.73	126,821	41,382	32.63	81,899	64.58		
環境保護署(環境部)	11	56,329	36,865	36,865	100.00	—	—	2,035	2,035	100.00	—	—		
文化部	66	363,946	192,722	163,786	84.99	—	—	66,836	66,836	100.00	—	—		
數位發展部	1	54,732	—	—	--	—	--	43,786	43,764	99.95	—	—		

註：1. 本表統計至113年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第4期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-13-2 南投縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	816	11,692,446	6,901,856	6,486,019	93.97	177,009	2.56	1,783,556	1,419,776	79.60	266,380	14.94
水環境建設	93	1,291,154	889,361	789,539	88.78	119	0.01	142,235	54,478	38.30	87,732	61.68
綠能建設	2	79,826	—	—	--	—	--	61,770	58,310	94.40	3,197	5.18
數位建設	51	644,226	448,427	446,546	99.58	—	—	102,023	101,590	99.58	—	—
城鄉建設	575	9,231,914	5,393,163	5,098,113	94.53	170,891	3.17	1,290,636	1,042,269	80.76	171,449	13.28
因應少子化友善育兒空間建設	34	97,747	58,957	44,562	75.58	5,998	10.17	11,193	4,500	40.20	4,000	35.74
食品安全建設	7	52,666	25,899	25,649	99.04	—	—	18,864	18,738	99.33	—	—
人才培育促進就業建設	54	294,911	86,047	81,608	94.84	—	—	156,834	139,889	89.20	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-14-1 雲林縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,459	29,866,990	15,645,633	14,772,515	94.42	265,254	1.70	4,712,198	2,995,705	63.57	1,595,177	33.85
行政院(本院)	2	63,389	50,711	49,720	98.05	—	—	—	—	--	—	--
國家發展委員會	3	15,591	7,897	7,151	90.54	—	—	5,670	—	—	—	—
客家委員會及所屬	4	34,069	12,217	11,974	98.01	—	—	13,646	13,615	99.78	—	—
內政部	341	8,670,769	4,594,260	4,549,258	99.02	4,565	0.10	1,185,325	1,087,891	91.78	32,001	2.70
財政部	2	11,365	9,086	9,086	100.00	—	—	—	—	--	—	--
教育部	154	2,764,422	1,970,137	1,953,820	99.17	7,180	0.36	349,520	201,973	57.79	122,311	34.99
經濟部	425	10,317,033	4,767,476	4,277,519	89.72	13,158	0.28	2,007,673	1,004,615	50.04	991,642	49.39
交通部	80	3,516,999	1,179,963	1,164,794	98.71	14,683	1.24	760,467	436,391	57.38	322,023	42.35
農業委員會(農業部)	21	167,135	87,411	83,819	95.89	—	—	30,585	22,732	74.32	4,010	13.11
衛生福利部	242	1,270,419	866,652	670,742	77.39	152,866	17.64	176,096	50,085	28.44	118,776	67.45
環境保護署(環境部)	32	1,510,733	1,199,224	1,180,742	98.46	—	—	12,756	12,726	99.77	29	0.23
文化部	151	1,474,305	900,464	813,759	90.37	72,800	8.08	124,912	120,530	96.49	4,381	3.51
海洋委員會	1	150	127	127	100.00	—	—	—	—	--	—	--
數位發展部	1	50,606	—	—	--	—	--	45,545	45,142	99.11	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-14-2 雲林縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,459	29,866,990	15,645,633	14,772,515	94.42	265,254	1.70	4,712,198	2,995,705	63.57	1,595,177	33.85
水環境建設	373	9,814,319	5,476,911	5,416,084	98.89	13,158	0.24	1,995,628	1,025,284	51.38	966,128	48.41
綠能建設	3	31,421	—	—	--	—	--	27,642	17,538	63.45	6,855	24.80
數位建設	48	624,874	480,465	479,377	99.77	—	—	57,446	57,040	99.29	—	—
城鄉建設	917	18,758,500	9,373,932	8,601,221	91.76	238,451	2.54	2,440,137	1,736,055	71.15	621,293	25.46
因應少子化友善育兒空間建設	49	285,649	183,659	146,699	79.88	13,644	7.43	23,900	17,332	72.52	900	3.77
食品安全建設	7	43,767	28,185	27,816	98.69	—	—	9,242	9,242	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	62	308,458	102,478	101,316	98.87	—	—	158,201	133,209	84.20	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-15-1 嘉義縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,523	32,625,473	18,583,216	18,176,342	97.81	184,985	1.00	6,939,484	5,040,669	72.64	1,825,457	26.31
行政院(本院)	2	53,525	48,173	47,984	99.61	—	—	—	—	--	—	--
國家發展委員會	3	14,527	13,069	12,396	94.85	—	—	—	—	--	—	--
原住民族委員會	32	141,408	87,233	85,873	98.44	—	—	29,877	29,657	99.26	220	0.74
客家委員會及所屬	4	17,750	6,088	6,088	100.00	—	—	9,611	7,988	83.11	—	—
內政部	456	9,071,837	5,064,488	4,967,148	98.08	—	—	1,552,861	1,124,286	72.40	387,371	24.95
財政部	2	5,716	5,145	5,145	100.00	—	—	—	—	--	—	--
教育部	132	2,269,437	1,703,741	1,682,959	98.78	—	—	290,315	264,419	91.08	8,795	3.03
經濟部	422	15,794,739	9,059,703	9,018,888	99.55	1,625	0.02	3,829,947	2,884,343	75.31	944,035	24.65
交通部	57	2,519,224	955,843	949,231	99.31	—	—	550,207	320,521	58.25	228,463	41.52
農業委員會(農業部)	20	592,595	332,801	326,445	98.09	—	—	193,008	169,608	87.88	22,500	11.66
衛生福利部	272	1,256,449	823,273	615,589	74.77	183,360	22.27	288,275	53,307	18.49	226,184	78.46
環境保護署(環境部)	11	85,246	53,385	52,232	97.84	—	—	19,008	16,573	87.19	2,187	11.51
文化部	108	671,860	430,270	406,360	94.44	—	—	64,730	60,930	94.13	3,300	5.10
數位發展部	2	131,155	—	—	--	—	--	111,640	109,031	97.66	2,400	2.15

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-15-2 嘉義縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 4 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		金額	%
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	1,523	32,625,473	18,583,216	18,176,342	97.81	184,985	1.00	6,939,484	5,040,669	72.64	1,825,457	26.31		
水環境建設	418	15,505,536	8,675,072	8,620,007	99.37	1,625	0.02	4,183,973	3,260,813	77.94	918,398	21.95		
綠能建設	3	38,708	—	—	--	—	--	32,492	9,899	30.47	22,256	68.50		
數位建設	62	601,618	402,712	401,815	99.78	—	—	124,843	122,235	97.91	2,400	1.92		
城鄉建設	923	15,802,446	9,208,441	8,925,944	96.93	127,733	1.39	2,337,796	1,507,399	64.48	786,029	33.62		
因應少子化 友善育兒空間建設	61	401,599	200,677	137,176	68.36	55,627	27.72	117,273	13,089	11.16	96,373	82.18		
食品安全建設	7	58,443	32,287	32,182	99.68	—	—	20,310	20,241	99.66	—	—		
人才培育促進就業建設	49	217,120	64,026	59,215	92.49	—	—	122,796	106,990	87.13	—	—		

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-16-1 嘉義市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 4 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		金額	%
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	372	8,529,497	2,119,121	2,062,464	97.33	5,400	0.25	1,621,841	937,308	57.79	664,813	40.99		
行政院 (本院)	2	53,304	37,313	37,312	100.00	—	—	—	—	--	—	--		
國家發展委員會	2	9,015	7,212	1,469	20.38	5,400	74.88	—	—	--	—	--		
內政部	92	3,142,794	805,538	779,546	96.77	—	—	758,767	480,680	63.35	263,831	34.77		
財政部	2	7,220	5,051	5,051	100.00	—	—	—	—	--	—	--		
教育部	86	996,500	417,272	411,180	98.54	—	—	290,857	153,950	52.93	131,494	45.21		
經濟部	29	441,816	125,781	121,725	96.78	—	—	104,828	79,344	75.69	25,483	24.31		
交通部	20	2,617,517	215,549	212,988	98.81	—	—	312,753	113,115	36.17	199,637	63.83		
衛生福利部	30	167,212	61,595	56,090	91.06	—	—	67,076	25,553	38.10	41,472	61.83		
環境保護署 (環境部)	16	123,124	73,829	71,991	97.51	—	—	13,100	13,005	99.28	94	0.72		
文化部	92	963,742	369,977	365,107	98.68	—	—	68,658	65,858	95.92	2,800	4.08		

表 3-16-1 嘉義市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)(續)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
數位發展部	1	7,250	—	—	--	—	--	5,800	5,800	100.00	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-16-2 嘉義市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	372	8,529,497	2,119,121	2,062,464	97.33	5,400	0.25	1,621,841	937,308	57.79	664,813	40.99
水環境建設	35	614,555	277,546	266,588	96.05	—	—	146,828	102,550	69.84	43,607	29.70
綠能建設	2	24,214	—	—	--	—	--	19,869	13,169	66.28	6,699	33.72
數位建設	38	284,473	191,535	188,507	98.42	—	—	23,962	23,961	99.99	—	—
城鄉建設	239	7,356,948	1,590,367	1,551,913	97.58	5,400	0.34	1,300,584	713,680	54.87	573,033	44.06
因應少子化友善育兒空間建設	11	81,638	13,750	10,488	76.28	—	—	44,472	3,000	6.75	41,472	93.25
食品安全建設	7	57,767	23,893	23,892	100.00	—	—	22,604	22,553	99.77	—	—
人才培育促進就業建設	40	109,900	22,029	21,074	95.66	—	—	63,520	58,394	91.93	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-17-1 屏東縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,508	38,260,613	18,348,289	17,685,745	96.39	220,614	1.20	7,150,742	5,067,229	70.86	1,972,718	27.59
行政院(本院)	2	52,532	47,279	47,279	100.00	—	—	—	—	--	—	--
國家發展委員會	3	20,979	15,991	5,872	36.73	10,000	62.54	—	—	--	—	--
原住民族委員會	123	1,179,576	686,190	668,088	97.36	—	—	281,020	232,114	82.60	48,906	17.40
客家委員會及所屬	13	547,773	43,262	42,953	99.29	—	—	152,301	152,301	100.00	—	—

表 3-17-1 屏東縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)(續)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
內政部	452	9,027,495	4,410,262	4,359,008	98.84	—	—	1,918,037	1,230,739	64.17	626,666	32.67
財政部	2	9,376	8,419	8,416	99.97	—	—	—	—	--	—	--
教育部	149	6,810,674	2,995,478	2,970,174	99.16	—	—	730,343	366,550	50.19	336,269	46.04
經濟部	294	8,288,336	3,327,535	3,253,446	97.77	5,847	0.18	2,647,827	1,831,101	69.15	816,432	30.83
交通部	77	5,840,997	3,112,350	3,108,864	99.89	2,660	0.09	621,376	600,864	96.70	12,956	2.09
農業委員會 (農業部)	18	477,561	225,902	194,935	86.29	8,346	3.69	93,992	53,442	56.86	39,550	42.08
衛生福利部	184	1,945,631	1,390,392	1,158,065	83.29	193,760	13.94	135,909	45,650	33.59	86,836	63.89
環境保護署 (環境部)	35	611,328	408,650	386,031	94.46	—	—	11,029	11,029	100.00	—	—
文化部	153	3,427,225	1,674,331	1,480,366	88.42	—	—	543,220	527,752	97.15	5,100	0.94
海洋委員會	2	3,700	2,242	2,242	100.00	—	—	—	—	--	—	--
數位發展部	1	17,425	—	—	--	—	--	15,683	15,683	100.00	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-17-2 屏東縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,508	38,260,613	18,348,289	17,685,745	96.39	220,614	1.20	7,150,742	5,067,229	70.86	1,972,718	27.59
水環境建設	290	9,313,400	3,764,057	3,638,736	96.67	5,847	0.16	3,061,623	2,021,114	66.01	1,039,415	33.95
綠能建設	2	64,054	—	—	--	—	--	61,855	53,499	86.49	1,694	2.74
數位建設	58	740,268	611,666	609,902	99.71	—	—	49,814	46,917	94.18	2,869	5.76
城鄉建設	1,056	27,083,813	13,512,802	13,021,663	96.37	188,766	1.40	3,674,224	2,744,066	74.68	857,208	23.33
因應少子化 友善育兒空間建設	41	561,053	303,939	262,735	86.44	26,000	8.55	82,029	7,500	9.14	71,529	87.20
食品安全建設	7	76,038	45,294	44,590	98.45	—	—	23,139	23,139	100.00	—	—
人才培育促進 就業建設	54	421,985	110,530	108,117	97.82	—	—	198,056	170,992	86.34	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-18-1 花蓮縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	827	10,046,893	6,492,100	6,323,217	97.40	57,908	0.89	1,479,638	1,138,999	76.98	311,529	21.05
行政院(本院)	2	13,347	12,012	11,411	95.00	—	—	—	—	—	—	—
國家發展委員會	4	28,608	25,742	7,972	30.97	—	—	—	—	—	—	—
原住民族委員會	96	770,186	420,382	412,603	98.15	—	—	198,867	150,739	75.80	48,128	24.20
客家委員會及所屬	3	7,000	—	—	—	—	—	5,074	4,734	93.31	—	—
內政部	188	3,814,038	2,378,829	2,349,751	98.78	9,000	0.38	490,491	440,434	89.79	32,294	6.58
財政部	2	3,307	2,863	2,863	100.00	—	—	—	—	—	—	—
教育部	107	1,901,833	1,349,344	1,329,327	98.52	9,306	0.69	212,043	131,610	62.07	72,467	34.18
經濟部	128	1,267,190	827,543	814,803	98.46	—	—	178,311	118,781	66.61	58,543	32.83
交通部	35	1,101,294	743,298	742,450	99.89	—	—	155,720	155,713	100.00	—	—
農業委員會(農業部)	4	16,556	14,900	14,276	95.82	—	—	—	—	—	—	—
衛生福利部	183	415,293	245,010	180,335	73.60	39,602	16.16	112,927	37,421	33.14	75,095	66.50
環境保護署(環境部)	6	36,386	24,097	24,097	100.00	—	—	7,830	7,830	100.00	—	—
文化部	67	643,889	447,850	433,098	96.71	—	—	96,203	69,933	72.69	25,000	25.99
海洋委員會	1	252	226	226	100.00	—	—	—	—	—	—	—
數位發展部	1	27,710	—	—	—	—	—	22,168	21,799	98.34	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-18-2 花蓮縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	827	10,046,893	6,492,100	6,323,217	97.40	57,908	0.89	1,479,638	1,138,999	76.98	311,529	21.05
水環境建設	103	1,517,789	1,082,809	1,056,452	97.57	—	—	156,739	99,962	63.78	56,777	36.22
綠能建設	2	14,490	—	—	—	—	—	11,585	10,711	92.45	—	—
數位建設	52	448,352	331,775	328,696	99.07	—	—	56,333	55,932	99.29	—	—
城鄉建設	585	7,667,917	4,901,269	4,803,588	98.01	21,408	0.44	1,095,484	882,044	80.52	193,681	17.68
因應少子化友善育兒空間建設	38	174,616	78,186	39,154	50.08	36,500	46.68	65,187	3,908	6.00	61,070	93.68
食品安全建設	7	49,325	38,002	37,509	98.70	—	—	6,210	6,210	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	40	174,402	60,056	57,816	96.27	—	—	88,097	80,230	91.07	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-19-1 臺東縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	804	10,986,902	6,532,156	6,346,218	97.15	60,456	0.93	1,739,099	1,486,257	85.46	217,515	12.51
行政院(本院)	2	72,601	65,342	63,880	97.76	—	—	—	—	--	—	--
國家發展委員會	6	33,626	20,847	7,442	35.70	7,040	33.77	6,080	—	—	6,080	100.00
原住民族委員會	94	755,972	472,928	457,662	96.77	—	—	135,401	120,900	89.29	14,500	10.71
內政部	222	3,378,691	2,033,802	2,005,233	98.60	4,819	0.24	470,692	414,836	88.13	33,394	7.09
財政部	2	3,854	3,469	3,469	100.00	—	—	—	—	--	—	--
教育部	115	1,927,931	1,438,203	1,414,174	98.33	—	—	201,741	138,766	68.78	54,496	27.01
經濟部	80	1,147,112	586,498	575,788	98.17	—	—	260,027	254,201	97.76	5,810	2.23
交通部	73	2,434,573	1,080,942	1,068,194	98.82	—	—	453,084	447,871	98.85	3,090	0.68
農業委員會(農業部)	23	153,106	120,404	109,758	91.16	—	—	15,270	7,370	48.26	7,474	48.95
衛生福利部	72	420,157	257,230	199,274	77.47	48,597	18.89	110,868	20,181	18.20	89,382	80.62
環境保護署(環境部)	2	5,112	116	116	100.00	—	—	4,400	3,215	73.07	1,184	26.93
文化部	110	615,355	450,646	439,498	97.53	—	—	48,331	45,712	94.58	2,100	4.35
海洋委員會	2	1,915	1,723	1,723	100.00	—	—	—	—	--	—	--
數位發展部	1	36,892	—	—	--	—	--	33,203	33,203	100.00	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-19-2 臺東縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	804	10,986,902	6,532,156	6,346,218	97.15	60,456	0.93	1,739,099	1,486,257	85.46	217,515	12.51
水環境建設	77	1,286,347	713,261	687,022	96.32	—	—	274,355	264,181	96.29	10,157	3.70
綠能建設	4	38,933	—	—	--	—	--	34,109	32,378	94.92	1,565	4.59
數位建設	52	460,531	332,336	323,657	97.39	—	—	63,702	62,605	98.28	—	—
城鄉建設	610	8,951,521	5,385,101	5,257,121	97.62	43,139	0.80	1,269,842	1,066,747	84.01	177,406	13.97
因應少子化友善育兒空間建設	14	89,510	29,535	10,259	34.74	17,317	58.63	28,406	—	—	28,386	99.93
食品安全建設	7	20,701	14,427	14,409	99.88	—	—	4,203	4,203	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	40	139,356	57,495	53,748	93.48	—	—	64,480	56,142	87.07	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-20-1 澎湖縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	422	7,641,618	3,788,390	3,727,197	98.38	14,759	0.39	1,364,286	1,199,768	87.94	141,703	10.39
行政院(本院)	2	63,459	57,112	57,026	99.85	—	—	—	—	--	—	--
內政部	121	2,861,378	1,218,012	1,203,880	98.84	—	—	689,285	558,777	81.07	121,776	17.67
財政部	2	2,474	2,223	2,223	100.00	—	—	—	—	--	—	--
教育部	84	1,220,996	560,143	552,401	98.62	—	—	63,427	54,546	86.00	—	—
經濟部	52	436,204	311,660	303,408	97.35	—	—	52,284	45,142	86.34	6,507	12.45
交通部	29	2,324,523	1,179,247	1,177,516	99.85	—	—	398,497	396,930	99.61	444	0.11
農業委員會(農業部)	3	7,856	1,100	1,100	100.00	—	—	5,970	2,052	34.38	3,650	61.14
衛生福利部	61	250,429	197,602	172,080	87.08	14,759	7.47	29,397	17,071	58.07	9,325	31.72
環境保護署(環境部)	5	4,439	3,485	3,485	100.00	—	—	347	347	100.00	—	—
文化部	62	440,471	257,803	254,074	98.55	—	—	98,644	98,644	100.00	—	—
數位發展部	1	29,385	—	—	--	—	--	26,432	26,256	99.33	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-20-2 澎湖縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	422	7,641,618	3,788,390	3,727,197	98.38	14,759	0.39	1,364,286	1,199,768	87.94	141,703	10.39
水環境建設	47	418,637	307,204	298,513	97.17	—	—	46,766	39,957	85.44	6,507	13.91
綠能建設	1	11,060	—	—	--	—	--	8,897	8,452	95.00	444	5.00
數位建設	43	266,936	188,181	186,740	99.23	—	—	50,489	50,313	99.65	—	—
城鄉建設	264	6,736,211	3,175,511	3,144,702	99.03	—	—	1,196,216	1,059,998	88.61	125,426	10.49
因應少子化友善育兒空間建設	18	88,810	63,718	47,839	75.08	14,759	23.16	12,325	—	—	9,325	75.66
食品安全建設	7	29,780	21,873	21,832	99.81	—	—	4,927	4,927	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	42	90,182	31,901	27,568	86.42	—	—	44,664	36,119	80.87	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-21-1 金門縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	345	7,862,799	3,145,825	2,775,441	88.23	250,420	7.96	700,258	493,894	70.53	186,074	26.57
行政院(本院)	2	8,588	6,012	5,460	90.83	—	—	—	—	--	—	--
國家發展委員會	1	6,220	—	—	--	—	--	4,970	4,852	97.64	—	—
內政部	87	2,294,294	1,021,553	986,264	96.55	4,556	0.45	329,562	238,333	72.32	89,747	27.23
財政部	2	1,421	990	983	99.25	—	—	—	—	--	—	--
教育部	64	607,643	338,843	236,558	69.81	97,129	28.66	47,645	40,141	84.25	—	—
經濟部	82	2,032,850	936,510	877,810	93.73	29,136	3.11	206,644	133,399	64.56	71,987	34.84
交通部	14	1,842,258	178,082	57,209	32.13	118,576	66.59	40,889	30,004	73.38	1,099	2.69
農業委員會(農業部)	8	292,646	230,437	230,101	99.85	—	—	1,440	1,324	92.00	—	—
衛生福利部	48	436,860	233,342	212,775	91.19	—	—	35,870	14,604	40.71	21,240	59.21
環境保護署(環境部)	2	37,338	20,426	19,404	95.00	1,021	5.00	5,160	5,159	99.99	—	—
文化部	33	296,578	179,564	148,807	82.87	—	—	23,875	21,875	91.62	2,000	8.38
海洋委員會	1	100	64	64	100.00	—	—	—	—	--	—	--
數位發展部	1	6,000	—	—	--	—	--	4,200	4,200	100.00	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-21-2 金門縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	345	7,862,799	3,145,825	2,775,441	88.23	250,420	7.96	700,258	493,894	70.53	186,074	26.57
水環境建設	93	2,190,599	1,067,740	1,044,700	97.84	1,021	0.10	260,103	186,704	71.78	71,987	27.68
綠能建設	2	16,238	—	—	--	—	--	11,073	11,073	100.00	—	—
數位建設	35	122,306	83,830	79,319	94.62	—	—	11,697	11,582	99.02	—	—
城鄉建設	151	5,215,410	1,846,110	1,520,014	82.34	249,398	13.51	354,294	248,841	70.24	92,847	26.21
因應少子化友善育兒空間建設	26	234,056	117,826	103,342	87.71	—	—	28,390	7,127	25.10	21,240	74.82
食品安全建設	7	21,965	13,508	13,484	99.82	—	—	4,064	4,060	99.91	—	—
人才培育促進進就業建設	31	62,223	16,810	14,579	86.73	—	—	30,634	24,504	79.99	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-22-1 連江縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	307	7,583,415	4,536,429	4,371,056	96.35	121,010	2.67	997,905	736,101	73.76	250,273	25.08
行政院(本院)	2	12,741	11,467	11,458	99.92	—	—	—	—	—	—	—
國家發展委員會	1	5,970	—	—	—	—	—	5,370	—	—	5,370	100.00
內政部	71	1,599,993	1,138,792	1,109,780	97.45	—	—	223,066	180,371	80.86	39,522	17.72
財政部	2	1,459	1,309	1,309	100.00	—	—	—	—	—	—	—
教育部	52	800,424	609,583	588,881	96.60	16,101	2.64	15,229	12,334	80.99	—	—
經濟部	74	1,829,309	1,079,273	1,037,099	96.09	39,475	3.66	248,763	217,356	87.37	31,248	12.56
交通部	16	1,702,901	702,733	679,160	96.65	22,827	3.25	283,329	122,974	43.40	155,255	54.80
衛生福利部	37	370,622	155,900	111,170	71.31	42,605	27.33	47,106	30,778	65.34	16,124	34.23
環境保護署(環境部)	1	8,736	7,441	7,441	100.00	—	—	—	—	—	—	—
文化部	50	1,240,587	829,929	824,756	99.38	—	—	165,436	162,683	98.34	2,753	1.66
數位發展部	1	10,669	—	—	—	—	—	9,602	9,602	100.00	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-22-2 連江縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算補助計畫經費執行情形
(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 4 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	307	7,583,415	4,536,429	4,371,056	96.35	121,010	2.67	997,905	736,101	73.76	250,273	25.08
水環境建設	77	1,713,763	972,022	965,103	99.29	—	—	276,723	241,554	87.29	33,382	12.06
綠能建設	1	3,340	—	—	—	—	—	2,490	2,490	100.00	—	—
數位建設	36	116,616	74,430	73,282	98.46	—	—	29,069	29,024	99.85	—	—
城鄉建設	141	5,451,501	3,380,738	3,225,987	95.42	121,010	3.58	663,776	440,082	66.30	216,890	32.68
因應少子化友善育兒空間建設	19	249,578	83,167	81,586	98.10	—	—	8,725	8,724	99.99	—	—
食品安全建設	7	23,439	16,718	16,635	99.51	—	—	4,374	4,374	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	26	25,175	9,353	8,460	90.46	—	—	12,746	9,850	77.28	—	—

註：1. 本表統計至 113 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 4 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

二、地方政府自籌經費預算編列及執行情形

依前瞻基礎建設特別條例第 3 條規定，中央執行機關負責各項具體執行之前瞻基礎建設計畫之研擬、預算編列及推動；地方執行機關負責就其執行之前瞻基礎建設計畫，依預算程序配合編列相關預算，經各該直轄市、縣（市）議會通過後動支。各地方政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 3 期前瞻基礎建設計畫特別預算(下稱以前期別特別預算)地方政府編列自籌經費已納入各該政府 106 至 113 年度預算編列者，合計 1,666 億 4,671 萬餘元，截至 113 年底止，累計執行數合計 1,492 億 7,719 萬餘元；第 4 期前瞻基礎建設計畫特別預算地方政府編列自籌經費已納入各該政府 112 至 113 年度預算編列者，合計 582 億 7,179 萬餘元，截至 113 年底止，累計執行數 450 億 4,062 萬餘元。

茲將市縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫以前期別特別預算及第 4 期特別預算補助計畫地方政府自籌經費預算編列及執行情形分別列表如下：

（一）臺北市政府

表 4-1-1 臺北市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	19,263,822	18,877,685	9,769,305	7,010,455
行政院（本院）	131,597	125,010	—	—
內政部	377,615	330,218	202,380	196,105
財政部	31,710	31,702	—	—
教育部	1,272,759	978,939	120,529	67,253
經濟部	1,594,400	1,504,612	—	—
交通部	13,942,267	14,032,252	8,512,758	5,826,461
衛生福利部	818,683	779,850	—	—
文化部	1,094,789	1,095,097	906,542	893,539
數位發展部	—	—	27,094	27,094

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自臺北市政府提供資料。

表 4-1-2 臺北市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	19,263,822	18,877,685	9,769,305	7,010,455
軌道建設	12,915,250	12,915,250	7,192,884	4,725,695
水環境建設	1,587,250	1,497,517	—	—
綠能建設	—	—	11,906	11,888
數位建設	599,441	578,437	47,572	46,987
城鄉建設	3,972,438	3,702,937	2,425,442	2,187,074
因應少子化友善育兒空間建設	92,557	87,977	—	—
人才培育促進就業建設	96,885	95,565	91,500	38,809

資料來源：整理自臺北市政府提供資料。

（二） 新北市政府

表 4-2-1 新北市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	49,472,347	48,759,430	17,000,306	15,340,731
行政院（本院）	108,714	108,674	65,063	64,948
國家發展委員會	2,862	2,862	7,701	7,256
原住民族委員會	44,913	31,577	11,584	3,826
內政部	3,841,554	3,476,825	1,088,435	438,251
財政部	16,493	16,682	4,572	4,811
教育部	1,813,221	1,626,496	117,962	101,866
經濟部	2,306,480	2,239,362	103,358	38,813
交通部	39,613,002	39,579,921	15,336,250	14,465,799
農業委員會（農業部）	41,827	64,993	13,800	13,955
衛生福利部	961,794	960,033	195,367	145,287
環境保護署（環境部）	109,715	104,546	4,523	3,723
文化部	611,768	547,455	51,686	52,191

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自新北市政府提供資料。

表 4-2-2 新北市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	49,472,347	48,759,430	17,000,306	15,340,731
軌道建設	33,232,562	33,232,562	12,166,371	12,183,465
水環境建設	1,484,941	1,607,673	348,619	274,470
數位建設	424,935	421,228	90,107	90,506
城鄉建設	13,384,800	12,569,650	4,133,397	2,593,900
因應少子化友善育兒空間建設	800,104	797,497	161,419	111,351
食品安全建設	15,233	14,782	5,145	5,145
人才培育促進就業建設	129,769	116,035	95,245	81,892

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自新北市政府提供資料。

（三）桃園市政府

表 4-3-1 桃園市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	20,621,691	19,850,961	3,066,248	2,421,131
行政院（本院）	62,099	58,316	—	—
國家發展委員會	835	835	—	—
原住民族委員會	255,187	254,359	2,980	2,189
客家委員會及所屬	371,416	369,100	—	—
內政部	3,389,317	3,042,166	498,882	297,225
財政部	8,281	8,280	—	—
教育部	1,641,417	1,591,079	283,396	127,741
經濟部	1,474,028	1,385,439	234,231	232,596
交通部	11,557,268	11,361,021	1,910,838	1,649,889
農業委員會（農業部）	43,810	43,799	3,650	3,648
衛生福利部	406,334	371,588	81,914	67,835
環境保護署（環境部）	357,866	343,938	30,537	21,200
文化部	1,053,737	1,020,945	14,327	13,316
海洋委員會	90	90	—	—
數位發展部	—	—	5,488	5,488

資料來源：整理自桃園市政府提供資料。

表 4-3-2 桃園市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	20,621,691	19,850,961	3,066,248	2,421,131
軌道建設	8,335,169	8,335,169	1,123,000	1,123,000
水環境建設	2,108,085	1,913,942	264,769	253,797
綠能建設	—	—	40,046	40,046
數位建設	325,349	320,630	46,432	41,967
城鄉建設	9,407,580	8,875,189	1,487,616	875,633
因應少子化友善育兒空間建設	332,796	303,592	78,820	64,977
食品安全建設	14,340	13,294	1,887	1,887
人才培育促進就業建設	98,371	89,143	23,677	19,822

資料來源：整理自桃園市政府提供資料。

（四）臺中市政府

表 4-4-1 臺中市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	13,442,853	11,032,438	1,604,954	575,918
行政院（本院）	37,716	37,633	—	—
原住民族委員會	41,276	35,119	5,415	4,289
客家委員會及所屬	42,331	38,710	1,600	664
內政部	3,655,813	2,348,990	236,847	72,293
財政部	9,192	8,870	—	—
教育部	1,816,745	1,641,331	118,182	97,170
經濟部	767,457	597,977	88,927	64,871
交通部	3,929,960	3,390,233	1,038,969	252,183
農業委員會（農業部）	1,412	1,410	—	—
衛生福利部	250,836	202,209	68,404	41,522
環境保護署（環境部）	914,760	823,712	960	869
文化部	1,975,349	1,906,240	20,070	16,876
數位發展部	—	—	25,578	25,177

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

表 4-4-2 臺中市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	13,442,853	11,032,438	1,604,954	575,918
軌道建設	403,346	326,999	342,840	—
水環境建設	1,792,303	1,621,349	119,914	74,931
綠能建設	—	—	42,629	3,743
數位建設	333,532	328,413	52,145	47,852
城鄉建設	10,575,374	8,476,036	937,603	356,598
因應少子化友善育兒空間建設	214,209	176,030	49,407	33,775
食品安全建設	9,324	9,278	7,149	7,149
人才培育促進就業建設	114,763	94,331	53,265	51,868

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

（五）臺南市政府

表 4-5-1 臺南市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	10,683,947	9,402,589	801,585	536,816
行政院（本院）	29,303	29,290	—	—
國家發展委員會	2,259	2,055	1,300	—
原住民族委員會	74,583	894	6,985	49,024
內政部	1,768,928	1,518,045	48,989	32,558
財政部	6,059	6,057	—	—
教育部	3,015,273	2,996,410	144,966	151,939
經濟部	1,489,698	1,305,886	81,690	53,403
交通部	2,861,371	2,252,323	223,355	109,242
農業委員會（農業部）	33,543	25,860	312	148
衛生福利部	299,774	243,484	108,719	20,900
環境保護署（環境部）	120,530	100,072	734	663
文化部	976,450	916,040	150,538	85,025
海洋委員會	76	70	—	—
數位發展部	6,096	6,096	33,993	33,910

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自臺南市政府提供資料。

表 4-5-2 臺南市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	10,683,947	9,402,589	801,585	536,816
軌道建設	41,200	14,323	—	—
水環境建設	1,593,592	1,416,211	57,449	52,464
綠能建設	284,300	270,002	655	624
數位建設	194,650	193,696	38,500	38,273
城鄉建設	8,391,705	7,352,638	630,692	404,767
因應少子化友善育兒空間建設	127,788	110,603	39,102	8,932
食品安全建設	15,206	15,087	7,910	7,910
人才培育促進就業建設	35,502	30,025	27,275	23,844

資料來源：整理自臺南市政府提供資料。

（六）高雄市政府

表 4-6-1 高雄市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	11,729,680	10,667,978	15,576,817	13,784,241
行政院（本院）	52,085	52,084	—	—
國家發展委員會	1,250	1,237	1,490	1,468
原住民族委員會	35,431	33,460	13,057	8,135
客家委員會及所屬	120	118	886	406
內政部	1,063,075	948,476	549,947	174,038
財政部	8,159	8,155	110	106
教育部	1,939,964	1,585,217	140,814	107,490
經濟部	2,037,749	1,659,446	320,564	202,207
交通部	5,063,520	4,928,431	13,794,019	12,737,932
農業委員會（農業部）	205,173	187,858	57,657	29,514
衛生福利部	467,952	418,786	263,777	229,659
環境保護署（環境部）	92,726	83,867	25,414	13,343
文化部	762,372	760,816	350,707	221,566
海洋委員會	100	20	—	—
數位發展部	—	—	58,371	58,371

資料來源：整理自高雄市政府提供資料。

表 4-6-2 高雄市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	11,729,680	10,667,978	15,576,817	13,784,241
軌道建設	3,996,605	3,969,301	13,292,186	12,402,402
水環境建設	1,886,136	1,557,662	245,716	112,949
綠能建設	—	—	13,350	6,255
數位建設	395,390	390,469	87,814	77,001
城鄉建設	4,928,956	4,278,517	1,623,980	912,091
因應少子化友善育兒空間建設	424,509	380,295	247,247	218,833
食品安全建設	15,103	14,859	6,450	6,394
人才培育促進就業建設	82,979	76,872	60,071	48,314

資料來源：整理自高雄市政府提供資料。

（七）基隆市政府

表 4-7-1 基隆市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	2,575,992	2,245,148	142,301	106,534
行政院（本院）	35,878	35,859	—	—
國家發展委員會	890	890	—	—
原住民族委員會	4,434	3,518	—	—
內政部	386,316	364,137	67,850	36,550
財政部	2,161	2,160	—	—
教育部	709,207	691,612	—	—
經濟部	100,437	96,246	3,946	3,926
交通部	730,082	454,739	1,214	—
農業委員會（農業部）	13,437	13,437	—	—
衛生福利部	38,357	36,692	4,259	1,194
環境保護署（環境部）	104,530	96,321	704	537
文化部	450,228	449,501	57,606	57,606
海洋委員會	31	30	—	—
數位發展部	—	—	6,720	6,720

資料來源：整理自基隆市政府提供資料。

表 4-7-2 基隆市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	2,575,992	2,245,148	142,301	106,534
水環境建設	174,631	158,684	1,325	1,137
綠能建設	—	—	1,214	—
數位建設	134,507	126,070	6,720	6,720
城鄉建設	2,187,901	1,883,006	128,918	97,617
因應少子化友善育兒空間建設	69,267	68,365	3,507	442
食品安全建設	6,132	5,912	616	616
人才培育促進就業建設	3,551	3,109	—	—

資料來源：整理自基隆市政府提供資料。

（八）宜蘭縣政府

表 4-8-1 宜蘭縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	2,668,423	2,360,341	324,424	279,909
行政院（本院）	32,816	32,532	—	—
國家發展委員會	2,085	2,055	3,751	3,792
原住民族委員會	88,932	88,824	2,500	941
客家委員會及所屬	1,400	1,198	—	—
內政部	485,319	426,957	36,784	18,543
財政部	1,023	1,120	—	—
教育部	502,632	374,371	70,518	66,971
經濟部	303,055	223,763	21,558	9,492
交通部	884,670	886,972	146,397	146,397
農業委員會（農業部）	11,399	9,736	—	—
衛生福利部	91,839	78,024	5,737	4,677
環境保護署（環境部）	25,566	21,811	—	—
文化部	237,620	212,910	19,200	11,116
海洋委員會	63	63	—	—
數位發展部	—	—	17,976	17,976

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自宜蘭縣政府提供資料。

表 4-8-2 宜蘭縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	2,668,423	2,360,341	324,424	279,909
水環境建設	333,526	278,630	7,271	7,271
數位建設	78,995	75,847	17,976	17,976
城鄉建設	2,191,528	1,946,232	289,497	246,980
因應少子化友善育兒空間建設	52,829	50,716	1,879	1,009
食品安全建設	4,673	4,659	2,507	2,505
人才培育促進就業建設	6,869	4,254	5,293	4,165

資料來源：整理自宜蘭縣政府提供資料。

（九）新竹縣政府

表 4-9-1 新竹縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	3,422,510	2,712,225	501,384	319,140
行政院（本院）	30,651	33,853	—	—
國家發展委員會	862	862	—	—
原住民族委員會	33,017	31,436	11,446	6,791
客家委員會及所屬	60,660	56,432	88,156	78
內政部	933,209	789,285	120,057	67,609
財政部	3,363	3,352	—	—
教育部	454,191	325,934	34,499	25,225
經濟部	445,918	269,650	35,848	27,052
交通部	1,171,058	1,033,752	173,474	163,061
農業委員會（農業部）	24,010	16,067	1,431	1,324
衛生福利部	202,361	95,443	5,558	9,917
環境保護署（環境部）	11,089	6,577	—	—
文化部	52,118	49,577	18,479	5,663
數位發展部	—	—	12,433	12,417

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自新竹縣政府提供資料。

表 4-9-2 新竹縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	3,422,510	2,712,225	501,384	319,140
水環境建設	223,231	169,474	24,404	15,849
綠能建設	—	—	15,000	—
數位建設	100,102	97,748	16,383	13,930
城鄉建設	2,887,224	2,345,380	428,390	269,766
因應少子化友善育兒空間建設	185,780	76,957	3,211	7,587
食品安全建設	6,271	6,270	1,938	1,937
人才培育促進就業建設	19,901	16,393	12,056	10,068

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自新竹縣政府提供資料。

（十）新竹市政府

表 4-10-1 新竹市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	3,528,938	2,378,827	1,150,428	665,777
行政院（本院）	19,967	19,605	—	—
原住民族委員會	7,200	7,194	1,315	1,310
內政部	476,548	403,835	102,758	62,496
財政部	1,583	1,583	—	—
教育部	543,613	532,096	2,344	6,387
經濟部	456,170	354,467	102,390	82,032
交通部	1,385,064	632,442	691,537	465,929
農業委員會（農業部）	108,013	88,961	—	—
衛生福利部	110,677	105,376	1,923	1,918
環境保護署（環境部）	28,068	27,849	—	—
文化部	392,030	205,414	218,092	15,991
數位發展部	—	—	30,066	29,711

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

表 4-10-2 新竹市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	3,528,938	2,378,827	1,150,428	665,777
軌道建設	21,370	10,861	—	—
水環境建設	513,607	428,173	102,390	82,032
綠能建設	—	—	21,040	—
數位建設	82,583	108,143	32,142	31,518
城鄉建設	2,861,120	1,802,811	992,663	545,728
因應少子化友善育兒空間建設	28,037	25,353	—	—
食品安全建設	3,115	2,730	1,923	1,918
人才培育促進就業建設	19,105	754	268	4,580

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

（十一）苗栗縣政府

表 4-11-1 苗栗縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	2,326,326	1,673,528	724,997	193,788
行政院（本院）	12,258	8,110	—	—
國家發展委員會	855	519	—	—
原住民族委員會	3,738	3,396	3,199	2,254
客家委員會及所屬	92,380	87,796	356	712
內政部	1,003,742	640,101	416,912	74,982
財政部	524	524	—	—
教育部	315,896	296,128	21,524	16,862
經濟部	232,182	185,376	135,381	2,446
交通部	218,389	170,864	90,300	76,116
農業委員會（農業部）	14,550	12,910	—	—
衛生福利部	333,459	179,811	46,999	5,234
環境保護署（環境部）	36,803	33,941	2,796	2,796
文化部	61,532	54,034	2,430	7,429
海洋委員會	12	12	—	—
數位發展部	—	—	5,096	4,951

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

表 4-11-2 苗栗縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	2,326,326	1,673,528	724,997	193,788
水環境建設	182,773	141,297	5,093	1,756
數位建設	69,949	64,901	9,570	9,422
城鄉建設	1,855,065	1,391,335	691,644	176,437
因應少子化友善育兒空間建設	207,051	66,408	9,970	—
食品安全建設	2,275	2,274	1,573	1,572
人才培育促進就業建設	9,211	7,312	7,146	4,599

資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

（十二）彰化縣政府

表 4-12-1 彰化縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	4,071,719	3,142,328	1,143,315	122,396
行政院（本院）	17,575	17,159	—	—
國家發展委員會	1,420	—	—	—
內政部	688,095	589,069	70,363	32,671
財政部	2,599	2,550	—	—
教育部	781,828	649,566	23,253	20,315
經濟部	614,167	540,450	67,035	18,330
交通部	518,595	458,298	—	—
農業委員會（農業部）	56,006	46,736	21,413	4,056
衛生福利部	1,220,549	690,793	879,594	16,640
環境保護署（環境部）	31,922	30,292	—	—
文化部	138,961	117,410	77,278	26,104
數位發展部	—	—	4,377	4,277

資料來源：整理自彰化縣政府提供資料。

表 4-12-2 彰化縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	4,071,719	3,142,328	1,143,315	122,396
水環境建設	665,165	548,308	72,224	20,040
數位建設	106,495	105,700	4,377	4,277
城鄉建設	3,212,656	2,413,360	1,030,862	72,513
因應少子化友善育兒空間建設	64,917	54,929	12,558	5,137
食品安全建設	7,196	7,096	3,426	3,425
人才培育促進就業建設	15,287	12,933	19,867	17,002

資料來源：整理自彰化縣政府提供資料。

（十三） 南投縣政府

表 4-13-1 南投縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	926,693	840,945	220,880	128,968
行政院（本院）	12,450	12,235	—	—
國家發展委員會	800	800	—	—
原住民族委員會	15,926	14,420	10,980	10,179
內政部	229,228	203,595	62,501	29,323
財政部	1,133	1,133	—	—
教育部	255,824	248,782	43,899	39,111
經濟部	97,857	89,693	9,492	5,003
交通部	174,037	171,368	66,806	28,038
農業委員會（農業部）	11,810	10,161	375	—
衛生福利部	73,771	46,270	13,813	4,398
環境保護署（環境部）	3,542	2,933	540	447
文化部	50,313	39,548	1,525	1,525
數位發展部	—	—	10,946	10,941

資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

表 4-13-2 南投縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	926,693	840,945	220,880	128,968
水環境建設	171,560	146,923	15,340	8,894
綠能建設	—	—	208	—
數位建設	83,483	82,624	16,058	16,039
城鄉建設	643,229	585,807	171,862	91,341
因應少子化友善育兒空間建設	10,842	9,901	5,926	2,989
食品安全建設	4,572	4,567	968	945
人才培育促進就業建設	13,005	11,121	10,515	8,758

資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

（十四） 雲林縣政府

表 4-14-1 雲林縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	3,532,859	3,016,229	730,460	321,080
行政院（本院）	12,678	12,678	—	—
國家發展委員會	2,538	2,460	—	—
客家委員會及所屬	5,242	5,242	—	—
內政部	1,231,678	1,016,440	244,334	130,857
財政部	2,273	2,271	—	—
教育部	377,356	358,925	154,617	4,224
經濟部	667,467	628,262	88,296	48,443
交通部	372,561	336,040	159,656	87,174
農業委員會（農業部）	26,495	26,438	—	—
衛生福利部	258,487	169,687	56,194	33,276
環境保護署（環境部）	214,483	210,219	6,824	5,201
文化部	361,574	247,539	15,475	6,841
海洋委員會	22	22	—	—
數位發展部	—	—	5,060	5,060

資料來源：整理自雲林縣政府提供資料。

表 4-14-2 雲林縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	3,532,859	3,016,229	730,460	321,080
水環境建設	873,041	834,972	95,151	55,648
綠能建設	—	—	1,547	142
數位建設	83,085	82,584	5,060	5,060
城鄉建設	2,456,705	2,001,586	610,551	247,951
因應少子化友善育兒空間建設	97,742	75,084	15,403	9,531
食品安全建設	4,975	4,713	1,364	1,364
人才培育促進就業建設	17,308	17,288	1,381	1,381

資料來源：整理自雲林縣政府提供資料。

（十五）嘉義縣政府

表 4-15-1 嘉義縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	3,920,029	2,738,597	487,195	105,250
行政院（本院）	5,352	5,331	—	—
國家發展委員會	3,271	620	—	—
原住民族委員會	1,444	1,364	149	149
內政部	1,192,307	864,025	288,174	25,835
財政部	686	686	—	—
教育部	350,858	280,540	13,885	8,406
經濟部	1,667,972	1,095,989	51,432	13,672
交通部	280,258	158,640	16,736	—
農業委員會（農業部）	34,117	34,117	—	—
衛生福利部	253,998	171,660	100,731	42,676
環境保護署（環境部）	5,941	4,229	6,889	5,312
文化部	123,821	121,389	5,681	5,681
數位發展部	—	—	3,515	3,515

資料來源：整理自嘉義縣政府提供資料。

表 4-15-2 嘉義縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	3,920,029	2,738,597	487,195	105,250
水環境建設	635,654	506,223	69,550	14,074
綠能建設	—	—	1,117	650
數位建設	46,242	29,572	10,194	9,084
城鄉建設	3,080,376	2,082,164	301,556	35,254
因應少子化友善育兒空間建設	150,109	113,420	97,874	39,968
食品安全建設	3,589	3,579	2,257	2,250
人才培育促進就業建設	4,057	3,635	4,645	3,968

資料來源：整理自嘉義縣政府提供資料。

（十六）嘉義市政府

表 4-16-1 嘉義市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	2,213,013	1,210,024	829,054	111,597
行政院（本院）	15,991	15,991	7,450	4,375
國家發展委員會	4,230	4,230	—	—
內政部	668,580	312,804	149,377	43,663
財政部	2,168	2,166	—	—
教育部	527,550	130,128	17,908	16,522
經濟部	61,721	34,104	24,290	23,623
交通部	404,630	203,770	594,188	2,825
衛生福利部	37,805	33,489	15,814	5,231
環境保護署（環境部）	31,546	28,186	—	—
文化部	458,788	445,152	20,025	15,357

資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

表 4-16-2 嘉義市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	2,213,013	1,210,024	829,054	111,597
水環境建設	89,703	56,129	24,799	23,659
數位建設	61,585	60,480	8,953	5,566
城鄉建設	2,025,885	1,061,184	768,268	66,053
因應少子化友善育兒空間建設	21,984	18,801	10,519	—
食品安全建設	5,973	5,973	5,295	5,231
人才培育促進就業建設	7,881	7,454	11,217	11,086

資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

（十七）屏東縣政府

表 4-17-1 屏東縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	7,047,529	4,286,770	2,506,444	2,317,816
行政院（本院）	5,253	5,253	—	—
國家發展委員會	8,554	7,146	—	—
原住民族委員會	58,034	49,551	9,884	9,599
客家委員會及所屬	19,422	3,811	35,600	210
內政部	753,198	552,611	50,435	27,909
財政部	938	936	12,427	—
教育部	2,219,018	368,496	1,859,835	1,846,093
經濟部	865,315	514,790	79,404	79,197
交通部	1,704,287	1,620,530	164,633	139,126
農業委員會（農業部）	136,301	124,915	9,625	5,489
衛生福利部	796,526	587,569	9,517	6,634
環境保護署（環境部）	59,435	43,566	240	199
文化部	419,793	406,143	273,099	201,614
海洋委員會	1,450	1,449	—	—
數位發展部	—	—	1,742	1,742

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

表 4-17-2 屏東縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	7,047,529	4,286,770	2,506,444	2,317,816
水環境建設	825,761	621,537	89,035	84,383
綠能建設	—	—	2,199	2,092
數位建設	86,737	82,115	4,544	3,985
城鄉建設	5,822,853	3,342,040	2,396,424	2,216,128
因應少子化友善育兒空間建設	291,911	224,014	1,923	1,516
食品安全建設	5,034	4,955	2,571	2,571
人才培育促進就業建設	15,232	12,107	9,745	7,139

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

（十八）花蓮縣政府

表 4-18-1 花蓮縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	1,279,017	1,176,712	218,443	110,065
行政院（本院）	1,335	1,267	—	—
國家發展委員會	948	885	—	—
原住民族委員會	40,899	26,351	21,282	9,904
客家委員會及所屬	600	526	—	—
內政部	540,739	506,349	42,157	37,905
財政部	344	325	—	—
教育部	205,650	198,857	70,433	10,418
經濟部	205,719	190,505	8,749	2,583
交通部	120,331	120,063	13,600	13,416
農業委員會（農業部）	1,656	1,587	—	—
衛生福利部	102,060	72,901	34,167	18,328
環境保護署（環境部）	2,685	2,679	—	—
文化部	56,015	54,380	22,510	12,056
海洋委員會	30	30	—	—
數位發展部	—	—	5,542	5,449

資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。

表 4-18-2 花蓮縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	1,279,017	1,176,712	218,443	110,065
水環境建設	224,728	210,571	9,418	3,135
綠能建設	—	—	2,687	2,469
數位建設	62,162	61,525	8,193	7,777
城鄉建設	903,808	831,647	171,777	85,106
因應少子化友善育兒空間建設	77,169	63,171	19,295	5,015
食品安全建設	4,223	4,222	350	350
人才培育促進就業建設	6,925	5,574	6,720	6,210

資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。

（十九） 臺東縣政府

表 4-19-1 臺東縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	1,088,060	834,097	669,803	243,856
行政院（本院）	7,259	7,097	—	—
國家發展委員會	6,689	1,171	—	—
原住民族委員會	23,488	21,265	3,351	1,671
內政部	299,412	279,718	31,412	23,997
財政部	385	385	—	—
教育部	216,505	194,220	106,762	105,520
經濟部	106,449	94,797	57,736	55,736
交通部	166,891	101,143	425,125	19,516
農業委員會（農業部）	14,927	13,838	2,504	1,243
衛生福利部	154,697	31,450	21,602	16,113
環境保護署（環境部）	13	13	583	583
文化部	91,151	88,802	17,035	15,784
海洋委員會	191	191	—	—
數位發展部	—	—	3,689	3,689

資料來源：整理自臺東縣政府提供資料。

表 4-19-2 臺東縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	1,088,060	834,097	669,803	243,856
水環境建設	106,339	94,191	61,695	55,435
綠能建設	—	—	4,823	4,804
數位建設	46,917	45,129	6,332	5,750
城鄉建設	895,968	668,783	569,267	159,049
因應少子化友善育兒空間建設	30,520	19,524	19,974	14,632
食品安全建設	1,604	1,603	467	467
人才培育促進就業建設	6,710	4,864	7,242	3,717

資料來源：整理自臺東縣政府提供資料。

（二十）澎湖縣政府

表 4-20-1 澎湖縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	1,091,007	998,634	59,223	40,266
行政院（本院）	7,570	7,778	—	—
內政部	301,129	244,059	18,561	13,419
財政部	247	247	—	—
教育部	60,742	78,529	3,190	2,860
經濟部	56,578	53,936	4,267	4,117
交通部	596,189	547,740	6,031	3,889
農業委員會（農業部）	112	112	107	107
衛生福利部	34,979	32,808	1,538	547
環境保護署（環境部）	408	389	—	—
文化部	33,051	33,033	22,573	12,348
數位發展部	—	—	2,952	2,976

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

表 4-20-2 澎湖縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	1,091,007	998,634	59,223	40,266
水環境建設	47,325	51,779	4,181	4,030

表 4-20-2 澎湖縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）（續）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
綠能建設	—	—	2,162	—
數位建設	22,339	22,605	4,080	4,104
城鄉建設	992,361	899,768	45,197	29,851
因應少子化友善育兒空間建設	22,168	19,393	990	—
食品安全建設	2,432	2,428	548	547
人才培育促進就業建設	4,380	2,659	2,062	1,732

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

（二十一）金門縣政府

表 4-21-1 金門縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	1,334,873	769,945	537,119	110,317
行政院（本院）	3,862	3,374	—	—
內政部	306,730	205,672	54,944	23,557
財政部	429	421	—	—
教育部	98,323	57,612	171,940	7,947
經濟部	253,643	227,304	64,308	40,864
交通部	449,073	62,916	229,487	29,293
農業委員會（農業部）	71,843	75,263	52	52
衛生福利部	69,913	60,288	5,987	1,965
環境保護署（環境部）	10,574	10,574	—	—
文化部	70,461	66,501	8,530	4,835
海洋委員會	20	16	—	—
數位發展部	—	—	1,868	1,800

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自金門縣政府提供資料。

表 4-21-2 金門縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	1,334,873	769,945	537,119	110,317
水環境建設	188,947	170,747	32,137	20,328
綠能建設	—	—	3,986	3,872
數位建設	21,205	19,091	2,513	2,445
城鄉建設	1,073,611	539,228	490,456	80,019

表 4-21-2 金門縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）（續）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
因應少子化友善育兒空間建設	43,017	33,961	5,254	1,234
食品安全建設	2,417	2,411	596	595
人才培育促進就業建設	5,674	4,505	2,174	1,821

資料來源：整理自金門縣政府提供資料。

（二十二）連江縣政府

表 4-22-1 連江縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	405,371	301,754	207,097	194,557
行政院（本院）	1,622	1,618	—	—
內政部	183,266	112,991	43,455	59,424
財政部	111	110	—	—
教育部	25,169	11,572	1,151	660
經濟部	91,809	66,254	41,522	41,008
交通部	43,591	32,898	94,725	68,083
衛生福利部	5,993	22,769	486	486
環境保護署（環境部）	826	826	—	—
文化部	52,979	52,711	24,689	23,827
數位發展部	—	—	1,066	1,066

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自連江縣政府提供資料。

表 4-22-2 連江縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費預算編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 4 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	405,371	301,754	207,097	194,557
水環境建設	48,594	48,525	19,737	18,528
數位建設	6,988	6,909	1,066	1,066
城鄉建設	327,680	224,289	184,654	173,815
因應少子化友善育兒空間建設	19,682	19,682	—	—
食品安全建設	1,861	1,858	486	486
人才培育促進就業建設	564	488	1,151	660

資料來源：整理自連江縣政府提供資料。

陸、國家發展委員會前瞻基礎建設計畫 113 年度總績效檢討報告

第 4 期特別預算執行情形摘要

中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算，截至 113 年底(112 年 1 月至 113 年 12 月)止，特別預算累計分配數 2,098.325 億元，執行數 2,024.051 億元，計畫經費達成率為 96.46%。依主管機關別計畫經費達成率自高至低排序，依序為客家委員會 100%、核能安全委員會 100%、國史館 100%、中央研究院 99.81%、經濟部 99.54%、環境部 99.42%、數位發展部 99.39%、文化部 98.61%、國家發展委員會 97.60%、教育部 96.77%，其餘部會之計畫經費達成率均低於平均值 96.46%（表 1）。依建設類別計畫經費達成率自高至低排序，依序為水環境建設 99.83%、人才培育促進就業建設 99.35%、數位建設 98.37%、綠能建設 97.06%、軌道建設 94.80%、城鄉建設 93.48%、食品安全建設 92.06%、因應少子化友善育兒空間建設 78.69%（表 2）。

表 1 前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算執行情形統計表（依主管機關）
（112 年 1 月至 113 年 12 月）

單位：新臺幣億元、%						
項次	主管機關	計畫項數	第 4 期預算數 (112-113 年)	截至 113 年 12 月 分配數 (A)	執行數 (B)	計畫經費 達成率 (B/A×100)
總計		148	2,098.325	2,098.325	2,024.051	96.46
1	客家委員會	1	8.381	8.381	8.381	100.00
2	核能安全委員會	2	3.779	3.779	3.779	100.00
3	國史館	1	0.694	0.694	0.694	100.00
4	中央研究院	1	0.850	0.850	0.848	99.81
5	經濟部	45	583.011	583.011	580.315	99.54
6	環境部	1	7.180	7.180	7.139	99.42
7	數位發展部	17	176.675	176.675	175.604	99.39
8	文化部	5	52.140	52.140	51.415	98.61
9	國家發展委員會	4	111.493	111.493	108.821	97.60
10	教育部	5	39.501	39.501	38.226	96.77

表 1 前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算執行情形統計表（依主管機關）（續）
（112 年 1 月至 113 年 12 月）

單位：新臺幣億元、%

項次	主管機關	計畫項數	第 4 期預算數 (112-113 年)	截至 113 年 12 月 分配數 (A)	執行數 (B)	計畫經費 達成率 (B/A×100)
11	交通部	36	695.837	695.837	670.948	96.42
12	國家科學及技術委員會	10	58.124	58.124	55.298	95.14
13	原住民族委員會	2	15.396	15.396	14.623	94.98
14	內政部	9	241.725	241.725	226.940	93.88
15	農業部	3	61.362	61.362	49.836	81.22
16	衛生福利部	6	42.176	42.176	31.186	73.94

註：1. 若計畫屬多機關共同辦理（如「加速推動地方創生計畫」等），預算執行原則全列計於計畫彙整機關；惟以下 2 項計畫之預算執行分別歸屬各辦理機關：

（1）縣市管河川及區域排水整體改善計畫（經濟部、內政部、農業部、交通部）。

（2）全國水環境改善計畫（經濟部、內政部、農業部、環境部、交通部）。

2. 表內各數值係小數點第 4 位四捨五入。

資料來源：行政院政府計畫管理資訊網（GPMnet）及政府科技計畫資訊網（GSTP）（資料日期為 114 年 2 月 27 日）。

表 2 前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算執行情形統計表（依建設類別）
（112 年 1 月至 113 年 12 月）

單位：新臺幣億元、%

項次	建設類別	計畫項數	第 4 期預算數 (112-113 年)	截至 113 年 12 月 分配數 (A)	執行數 (B)	計畫經費 達成率 (B/A×100)
總計		148	2,098.325	2,098.325	2,024.051	96.46
1	水環境建設	13	450.643	450.643	449.891	99.83
2	人才培育促進就業建設	5	102.029	102.029	101.365	99.35
3	數位建設	52	380.430	380.430	374.217	98.37
4	綠能建設	31	126.481	126.481	122.760	97.06
5	軌道建設	27	537.305	537.305	509.341	94.80
6	城鄉建設	18	473.132	473.132	442.277	93.48
7	食品安全建設	1	14.410	14.410	13.266	92.06
8	因應少子化友善育兒空間建設	1	13.896	13.896	10.934	78.69

註：表內各數值係小數點第 4 位四捨五入。

資料來源：行政院政府計畫管理資訊網（GPMnet）及政府科技計畫資訊網（GSTP）（資料日期為 114 年 2 月 27 日）。