

中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期特別決算審核報告

中華民國 114 年度

審計長 陳瑞敏

前 言

中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期特別決算，行政院於 115 年 4 月 30 日提出於監察院轉行到部，本部已於法定期限內，依法完成審核。

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於 106 年 7 月 7 日公布施行。行政院依據前瞻基礎建設特別條例第 7 條第 1 項：「中央政府依本條例支應前瞻基礎建設計畫，以 4 年為期程，預算上限為新臺幣 4,200 億元，期滿後，後續預算及期程，經立法院同意後，以不超過前期預算規模及期程為之，並以特別預算方式編列，分期辦理預算籌編及審議；其預算編製不受預算法第 23 條不得充經常支出規定之限制。」之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期特別預算，執行期程為 114 年度。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期特別預算，歲入預算無列數，歲出預算數 701 億 4,775 萬元，決算審核結果，審定歲入實現數 8,611 萬餘元；歲出實現數經修正增列 2,539 萬餘元，減列應付保留數 2,539 萬餘元，審定實現數 351 億 8,049 萬餘元，應付保留數 314 億 6,333 萬餘元，合計決算審定數為 666 億 4,383 萬餘元，歲入歲出差短 665 億 5,772 萬餘元，配合國庫資金整體統籌調度，如數保留債務之舉借預算，以支應以後年度需要。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期特別預算計推動軌道、水環境、綠能、數位、城鄉、因應少子化友善育兒空間、食品安全及人才培育促進就業等 8 類建設。相關建設計畫已獲致具體成果，包括：軌道建設之臺鐵成功追分段完成雙軌化通車切換強化臺中山城與沿海區域之聯

繫、淡海輕軌運輸系統第一期路網綠山線及藍海線通車營運串聯淡水地區觀光景點、南迴鐵路臺東潮州段電氣化全線通車、高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段通車、臺南車站地面站體、桃園都會區鐵路地下化等；水環境建設之曾文南化聯通管東口堰上游增設管線工程，達成南北雙向備援輸水能力每日 80 萬噸、增加縣市管河川及區域排水保護面積 277.19 平方公里等；綠能建設之高雄海洋科技產業創新專區－離岸工程中心完工啟用、離岸風電智慧監控系統及應變平臺建置完成、完成離岸風電關鍵零組件及運維檢測能量建置 22 項、離岸風場驗證審查 18 案、補助業者推動電動物流車示範運行 2 家，完成導入電動小貨車 88 輛等；數位建設之促成國際大廠 3 家在臺設立高端研發中心、完成建置省道、國道、高鐵光纜通道共 482 公里、補助逾 6 萬家次使用雲端解決方案等；城鄉建設之核定補助興建停車場工程案 156 件，完工 16 件提供 7,838 個停車位、完成道路綠化面積 8,993 平方公尺、補助地方藝文場館整建及興建計畫 7 場館等；因應少子化友善育兒空間建設之補助增設或改善 545 處社區公共托育設施、90 處托育資源中心、132 處社會福利服務中心、30 處兒少家庭福利館及 14 處兒少緊急及中長期安置機構等；食品安全建設之完成現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓頂樓板結構施作；人才培育促進就業建設之培育雙語教學師資 11,669 人、推動產業人才數位技能培訓 28,167 人次、推動培訓數位轉型實務人才 2,344 人次等。綜觀本特別預算執行結果，具有振興經濟，帶動國內經濟動能效果，相關建設計畫亦有實質進展，有助於對人民生活產生正面影響，惟整體預算執行仍有努力空間，部分建設計畫之執行及完工後營運績效，尚待持續研謀改善。

本部對於中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期特別預算執行之審核、計畫實施之考核及重要審核意見，已在本報告有關章節予以分析說明，以供參閱。

茲當本特別決算審核完竣，謹依法編具審核報告，敬請審議。

中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期特別決算審核報告

中華民國 114 年度

目 錄

前言

甲、總述

壹、預算執行之審核	甲— 1
一、歲入部分	甲— 1
二、歲出部分	甲— 1
(一) 主管機關別	甲— 3
(二) 建設類別	甲— 7
三、融資調度部分	甲— 8
貳、計畫實施之考核	甲— 9
參、重要審核意見	甲— 12
決算審核結果重要審核意見彙總索引	甲— 12
一、整體性意見	甲— 18
二、軌道建設	甲— 23
三、水環境建設	甲— 29
四、綠能建設	甲— 39

五、數位建設·····	甲—	49
六、城鄉建設·····	甲—	65
七、因應少子化友善育兒空間建設·····	甲—	81
八、食品安全建設·····	甲—	84
九、人才培育促進就業建設·····	甲—	86

乙、最終審定數額表

壹、歲入歲出決算審定數簡明比較表·····	乙—	1
貳、審定後收支簡明比較分析表·····	乙—	3
參、融資調度決算審定表·····	乙—	5

丙、平衡表之查核····· 丙— 1

丁、其他附表

壹、歲入來源別決算審定表·····	丁—	1
貳、歲出政事別決算審定表·····	丁—	9
參、歲出機關別決算審定表·····	丁—	23
肆、歲出決算修正數明細表·····	丁—	49
伍、歲入超收原因分析簡明表·····	丁—	51

陸、歲出應付保留原因分析簡明表	丁— 52
柒、歲出賸餘原因分析簡明表	丁— 57
捌、媒體政策及業務宣導費決算審定數總表	丁— 59

戊、附錄

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行成果	戊— 1
貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算	
執行情形	戊— 7
一、主管機關別	戊— 7
二、建設類別	戊— 11
參、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助地方政府計	
畫經費暨地方政府自籌經費編列及執行情形	戊— 14
一、中央政府補助地方政府計畫經費編列及執行情形	戊— 14
(一) 主管機關別	戊— 15
(二) 建設類別	戊— 26
(三) 市縣別	戊— 33
二、地方政府自籌經費預算編列及執行情形	戊— 56

審編說明

- 一、內文及統計圖表敘及資料年度，以民國年度為原則，如引用國際資訊，或有以西元年度表達情形。
- 二、約數金額【如：億（餘）元、萬（餘）元等】之表達，以餘數全捨為原則。
- 三、各決算書表內各細目金額係採四捨五入表達至元，而合計數係以各細目原值加總後，四捨五入表達至元，故表列各細目之和與合計數或有差異；各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。
- 四、統計表內數值為零或數值無統計者，以「—」表示；數值尚未發布者，以「…」表示；數值無意義者，以「--」表示；有數值惟未達表列統計單位者，最多表達至小數點後 2 位，否則以「0」表示；各項數值合計數係以各細項原值加總後，表達至表列統計單位（如億元、百萬元、千元等），細項數字之和與合計數或有差異；各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。
- 五、部分機關（基金、行政法人）於 114 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日間改制、更名、新設或改隸者（如下表）。

主管別	所屬機關（基金、行政法人）改制、更名、新設或改隸情形
教育部	運動部組織法經總統於 114 年 1 月 24 日制定公布，自 114 年 9 月 9 日施行，教育部體育署依該法改制為運動部，並新設全民運動署。
	因應運動部於 114 年 9 月 9 日成立，原教育部主管運動發展基金，及監督行政法人國家運動訓練中心、國家運動科學中心，改由運動部管轄；另國家運動產業發展中心設置條例於 114 年 1 月 24 日制定公布，自 114 年 10 月 1 日施行並新設行政法人國家運動產業發展中心，由運動部監督。
海洋委員會	依海洋污染防治法規定，於 114 年度新設海洋污染防治基金。

資料時間：114 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 30 日。

甲、總述

壹、預算執行之審核

中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期特別預算，歲入預算無列數，歲出預算數 701 億 4,775 萬元，全數以舉借債務支應。茲將預算執行之審核結果，說明如次：

一、歲入部分

歲入預算無列數，決算審核結果，審定實現數 8,611 萬餘元，主要係交通部公路局工程結餘款及廠商逾期、違約及勞安等罰款收入。

二、歲出部分

歲出預算 701 億 4,775 萬元，決算審核結果，修正增列實現數 2,539 萬餘元，減列應付保留數 2,539 萬餘元，主要係經濟部水利署辦理曾文南化聯通管工程計畫及台南山上淨水場供水系統改善工程計畫，相關經費帳載錯誤；審定實現數 351 億 8,049 萬餘元（50.15%），應付保留數 314 億 6,333 萬餘元（44.85%），主要係委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過、受規劃或發包作業時程影響、未完成驗收、不合格或要求廠商重新施作等，須保留繼續執行（表 1），其中經濟部、交通部、內政部、數位發展部、衛生福利部及農業部等 6 個主管機關保留金額均超逾 10 億元，合計達 291 億 2,402 萬餘元，占應付保留數 92.56%，另衛生福利部、勞動部、數位發展部、行政院及環境部保留金額占其預算數比率超逾 50%，歲出預算執行效率尚待加強檢討提升（表 2）。合計決算審定數為 666 億 4,383 萬餘元，預算賸餘 35 億 391 萬餘元（5.00%），主要係補（捐）助、委辦計畫經費賸餘、計畫變更致未實施或工作量減少、按業務實際需要減少支付等（表 3），如以機關別區分，主要係內政部、交通部及數位發展部等主管機關之經費賸餘（表 4）。茲依主管機關別及建設類別分述如次：

表 1 歲出應付保留數分析（原因別）

單位：新臺幣百萬元、%

保 留 原 因	經 費 種 類	合 計		營繕工程	財物購置	其他
		金額	占比			
合計		31,463	100.00 (100.00%)	25,307 (80.43%)	553 (1.76%)	5,602 (17.81%)
1. 委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。		23,911	76.00	18,593	313	5,004
2. 受規劃或發包作業時程影響。		3,205	10.19	2,531	132	541
3. 驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。		1,393	4.43	1,243	100	50
4. 國外採購受他國政府、國外廠商未能配合影響。		889	2.83	889	—	—
5. 受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施工。		699	2.22	698	—	0.7
6. 發包前後計畫（設計）變更或發包困難。		662	2.11	662	—	—
7. 補（捐）助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。		569	1.81	564	—	4
8. 市場狀況變化多次招標未決影響進度。		55	0.18	55	—	—
9. 權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。		38	0.12	38	—	—
10. 廠商違約，提起訴訟。		7	0.03	7	—	—
11. 其他。		29	0.09	21	7	0.7

表 2 歲出應付保留數彙計（機關別）

單位：新臺幣百萬元、%

主管機關名稱	預算數	應付保留數	
		金額	占預算數比率
合計	70,147	31,463	44.85
衛 生 福 利 部	3,417	⑤ 3,135	91.74
勞 動 部	181	141	78.12
數 位 發 展 部	4,690	④ 3,297	70.30
行 政 院	1,428	762	53.36
環 境 部	1,042	550	52.86
內 政 部	12,712	③ 5,939	46.72
交 通 部	14,452	② 6,529	45.18
經 濟 部	20,630	① 9,171	44.46
文 化 部	1,383	447	32.33
農 業 部	4,224	1,051	24.88
國 家 科 學 及 技 術 委 員 會	1,681	215	12.85
財 政 部	161	18	11.33
教 育 部	4,099	202	4.95
總 統 府	42	—	—

註：1. 本表主管機關名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

2. 應付保留數金額欄前端所植①～⑤，係表示保留金額較多之前5個主管機關。

表 3 歲出經費賸餘分析（原因別）

單位：新臺幣百萬元、%

經費賸餘原因	金額	占比
合計	3,503	100.00
1. 補（捐）助、委辦計畫經費賸餘。	2,491	71.09
2. 計畫變更致未實施或工作量減少。	646	18.46
3. 按業務實際需要減少支付。	228	6.53
4. 營繕工程及財物採購結餘。	119	3.42
5. 其他零星賸餘。	17	0.49

表 4 歲出經費賸餘彙計（機關別）

單位：新臺幣百萬元、%

主管機關名稱	預算數	經費賸餘	
		金額	占預算數比率
合計	70,147	3,503	5.00
勞 動 部	181	30	16.70
內 政 部	12,712	① 1,578	12.42
數 位 發 展 部	4,690	③ 425	9.08
農 業 部	4,224	④ 349	8.27
文 化 部	1,383	101	7.32
環 境 部	1,042	48	4.66
交 通 部	14,452	② 513	3.55
行 政 院	1,428	46	3.28
教 育 部	4,099	107	2.63
總 統 府	42	1	2.46
經 濟 部	20,630	⑤ 255	1.24
國 家 科 學 及 技 術 委 員 會	1,681	18	1.09
衛 生 福 利 部	3,417	28	0.84
財 政 部	161	0.03	0.02

註：1. 本表主管機關名稱係按經費賸餘金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

2. 經費賸餘金額欄前端所植①～⑤，係表示金額較高之前 5 個主管機關。

（一）主管機關別

1. 總統府主管：預算數 4,200 萬元，決算審核結果，審定實現數 4,096 萬餘元（97.54%），預算賸餘 103 萬餘元（2.46%），主要係採購經費結餘。

2. 行政院主管：預算數 14 億 2,882 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 6 億 1,960 萬餘元（43.36%），應付保留數 7 億 6,240 萬餘元（53.36%），主要係原住民族委員會補助辦理文化健康綜合服務據點友善空間整建、部落產業升級等計畫，尚在執行或未及完成核銷作業；客家委員會補助辦理客庄創生環境營造計畫、國

家發展委員會委託辦理 AI 軟硬共融整合輸出計畫，合約期程跨年度等，須保留繼續執行。合計決算審定數為 13 億 8,200 萬餘元，預算賸餘 4,682 萬餘元（3.28%），主要係原住民族委員會補助計畫經費結餘。

3. **內政部主管：**預算數 127 億 1,242 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 51 億 9,435 萬餘元（40.86%），應付保留數 59 億 3,972 萬餘元（46.72%），主要係國土管理署及所屬補助地方政府辦理提升道路品質等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為 111 億 3,407 萬餘元，預算賸餘 15 億 7,835 萬餘元（12.42%），主要係補助計畫經費結餘。

4. **財政部主管：**預算數 1 億 6,117 萬元，決算審核結果，審定實現數 1 億 4,286 萬餘元（88.64%），應付保留數 1,826 萬餘元（11.33%），主要係賦稅署補助地方稅捐稽徵機關辦理辦公廳舍耐震能力補強工程，因合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為 1 億 6,113 萬餘元，預算賸餘 3 萬餘元（0.02%），主要係按業務需要減少支付之賸餘。

5. **教育部主管：**預算數 40 億 9,973 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 37 億 8,918 萬餘元（92.43%），應付保留數 2 億 288 萬餘元（4.95%），主要係補助地方政府辦理公共圖書館耐震能力改善實施計畫，因辦理變更設計、多次招標流標等，須保留繼續執行。合計決算審定數為 39 億 9,206 萬餘元，預算賸餘 1 億 766 萬餘元（2.63%），主要係補（捐）助或委辦計畫經費結餘。

6. **經濟部主管：**預算數 206 億 3,011 萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數 2,539 萬餘元，如數增列實現數，主要係水利署辦理曾文南化聯通管工程計畫及台南山上淨水場供水系統改善工程計畫，相關經費帳載錯誤；審定實現數 112 億 346 萬餘元（54.31%），應付保留數 91 億 7,163 萬餘元（44.46%），主要係水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數 203 億 7,509 萬餘元，預算賸餘 2 億 5,501 萬餘元

(1.24%)，主要係水利署辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫、營繕工程等經費結餘。

7. **交通部主管：**預算數 144 億 5,271 萬元，決算審核結果，審定實現數 74 億 1,048 萬餘元 (51.27%)，應付保留數 65 億 2,919 萬餘元 (45.18%)，主要係辦理高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫，及補助地方政府新建停車場工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為 139 億 3,968 萬餘元，預算賸餘 5 億 1,302 萬餘元 (3.55%)，主要係提升道路品質計畫經費結餘。

8. **勞動部主管：**預算數 1 億 8,110 萬元，決算審核結果，審定實現數 937 萬餘元 (5.18%)，應付保留數 1 億 4,148 萬餘元 (78.12%)，主要係補助地方政府辦理勞工行政公有建築物耐震補強工程，合約期程跨年度，或尚未完成驗收，須保留繼續執行。合計決算審定數為 1 億 5,085 萬餘元，預算賸餘 3,024 萬餘元 (16.70%)，主要係基隆市政府勞工朋友活動中心拆除工程未及於 114 年底前完成發包，經取消補助之經費結餘。

9. **農業部主管：**預算數 42 億 2,469 萬元，決算審核結果，審定實現數 28 億 2,449 萬餘元 (66.86%)，應付保留數 10 億 5,100 萬餘元 (24.88%)，主要係農村發展及水土保持署及所屬、漁業署及所屬補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，部分工程受豪雨等因素影響尚未完工，或合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為 38 億 7,549 萬餘元，預算賸餘 3 億 4,919 萬餘元 (8.27%)，主要係農業部補助彰化縣政府興建畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，未及於 114 年底前完成整體工程招標之經費結餘。

10. **衛生福利部主管：**預算數 34 億 1,744 萬元，決算審核結果，審定實現數 2 億 5,359 萬餘元 (7.42%)，應付保留數 31 億 3,517 萬餘元 (91.74%)，主要係衛生福利部、國民健康署、社會及家庭署補助地方政府辦理公有危險建築補強重建、建構 0—2 歲兒童社區公共托育等計畫，及食品藥物管理署辦理現代化食品藥物

國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程，因合約期程跨年度，或未及完成驗收等，須保留繼續執行。合計決算審定數為 33 億 8,877 萬餘元，預算賸餘 2,866 萬餘元（0.84%），主要係補助計畫經費結餘。

11. **環境部主管：**預算數 10 億 4,230 萬元，決算審核結果，審定實現數 4 億 4,283 萬餘元（42.49%），應付保留數 5 億 5,093 萬餘元（52.86%），主要係環境部補助地方政府辦理水岸環境改善計畫、廢（污）水能資源化、低碳智慧化處理示範等計畫，及氣候變遷署補助地方政府辦理淨零綠生活建構韌性家園、冷卻行動示範運行補助等計畫，因合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為 9 億 9,376 萬餘元，預算賸餘 4,853 萬餘元（4.66%），主要係補助計畫經費結餘。

12. **文化部主管：**預算數 13 億 8,388 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 8 億 3,525 萬餘元（60.36%），應付保留數 4 億 4,737 萬餘元（32.33%），主要係文化部辦理推動藝文專業場館升級等計畫，執行期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為 12 億 8,262 萬餘元，預算賸餘 1 億 126 萬餘元（7.32%），主要係美術館與藝文館舍建置及升級等計畫經費結餘。

13. **數位發展部主管：**預算數 46 億 9,034 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 9 億 6,723 萬餘元（20.62%），應付保留數 32 億 9,729 萬餘元（70.30%），主要係辦理補助 5G 網路建設及 DIGITAL⁺數位創新補助平台等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數為 42 億 6,452 萬餘元，預算賸餘 4 億 2,581 萬餘元（9.08%），主要係政府數位韌性強化計畫經行政院核定排除補助地方政府事項之賸餘。

14. **國家科學及技術委員會主管：**預算數 16 億 8,100 萬元，決算審核結果，審定實現數 14 億 4,679 萬餘元（86.07%），應付保留數 2 億 1,596 萬餘元（12.85%），主要係補助財團法人國家實驗研究院辦理 AI 運算資料中心建置及新世代教育學術研究骨幹網路設備等採購案，尚在執行中或未完成驗收，須保留繼續執

行。合計決算審定數為 16 億 6,275 萬餘元，預算賸餘 1,824 萬餘元（1.09%），主要係按業務需要減少支付之賸餘。

（二） 建設類別

1. **軌道建設：**預算數 56 億 6,410 萬元，決算審核結果，審定實現數 37 億 9,925 萬餘元（67.08%），應付保留數 18 億 6,484 萬餘元（32.92%），主要係高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫、機場捷運增設機場第三航廈站（A14 站）計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數 56 億 6,410 萬元，無預算賸餘。

2. **水環境建設：**預算數 217 億 9,410 萬元，決算審核結果，修正減列應付保留數 2,539 萬餘元，如數增列實現數，係經濟部水利署辦理曾文南化聯通管工程計畫及台南山上淨水場供水系統改善工程計畫，相關經費帳載錯誤；審定實現數 93 億 3,678 萬餘元（42.84%），應付保留數 109 億 6,369 萬餘元（50.31%），主要係經濟部水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數 203 億 48 萬餘元，預算賸餘 14 億 9,361 萬餘元（6.85%），主要係縣市管河川及區域排水整體改善計畫、營繕工程等經費結餘。

3. **綠能建設：**預算數 31 億 3,850 萬元，決算審核結果，審定實現數 23 億 4,100 萬餘元（74.59%），應付保留數 6 億 8,079 萬餘元（21.69%），主要係環境部補助地方政府辦理廢（污）水能資源化、低碳智慧化處理示範等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數 30 億 2,179 萬餘元，預算賸餘 1 億 1,670 萬餘元（3.72%），主要係推動低碳永續社區認證及建構韌性家園計畫之經費結餘。

4. **數位建設：**預算數 122 億 7,722 萬元，決算審核結果，審定實現數 79 億 2,453 萬餘元（64.55%），應付保留數 38 億 2,204 萬餘元（31.13%），主要係數位發展部辦理補助 5G 網路建設計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數 117 億 4,657 萬餘元，預算賸餘 5 億 3,064 萬餘元（4.32%），主要係政府數位韌性強化計畫經行政院核定排除補助地方政府事項之賸餘。

5. **城鄉建設：**預算數 221 億 4,141 萬元，決算審核結果，審定實現數 84 億 8,544 萬餘元（38.32%），應付保留數 123 億 9,764 萬餘元（55.99%），主要係內政部國土管理署及所屬、交通部公路局及所屬補助地方政府分別辦理提升道路品質、改善停車問題等計畫，因合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數 208 億 8,308 萬餘元，預算賸餘 12 億 5,832 萬餘元（5.68%），主要係補助地方政府辦理提升道路品質計畫經費結餘。

6. **因應少子化友善育兒空間建設：**預算數 4 億 7,244 萬元，決算審核結果，審定實現數 6,185 萬餘元（13.09%），應付保留數 4 億 1,058 萬餘元（86.91%），主要係衛生福利部社會及家庭署補助地方政府修建社區公共托育設施等案件，合約期程跨年度，或未及完成驗收等，須保留繼續執行。合計決算審定數 4 億 7,244 萬元，無預算賸餘。

7. **食品安全建設：**預算數 13 億 5,000 萬元，決算審核結果，審定實現數 1 億 3,088 萬餘元（9.70%），應付保留數 12 億 1,880 萬餘元（90.28%），主要係衛生福利部食品藥物管理署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數 13 億 4,968 萬餘元，預算賸餘 31 萬餘元（0.02%），主要係補助計畫經費結餘。

8. **人才培育促進就業建設：**預算數 33 億 998 萬元，決算審核結果，審定實現數 31 億 73 萬餘元（93.68%），應付保留數 1 億 492 萬餘元（3.17%），主要係國家發展委員會辦理跨機關友善雙語環境計畫等，合約期程跨年度，須保留繼續執行。合計決算審定數 32 億 566 萬餘元，預算賸餘 1 億 431 萬餘元（3.15%），主要係教育部國民及學前教育署按業務需要減少支出之賸餘。

三、融資調度部分

債務之舉借預算數 701 億 4,775 萬元，決算審核結果，審定無實現數，保留數 665 億 5,772 萬餘元（94.88%），係配合各項未完工程經費需求及國庫資金整體統籌調度，須保留於以後年度繼續執行。合計決算審定數 665 億 5,772 萬餘元，較預算減少 35 億 9,002 萬餘元（5.12%）。

貳、計畫實施之考核

中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期特別預算，114 年度列有 109 項業務計畫，140 項工作計畫，分由總統府、行政院（含國立故宮博物院、國家發展委員會、原住民族委員會、客家委員會及所屬、核能安全委員會及所屬、公共工程委員會）、內政部、財政部、教育部、經濟部、交通部、勞動部、農業部、衛生福利部、環境部、文化部、數位發展部及國家科學及技術委員會等 14 個主管機關執行。執行結果，已完成者 69 項（49.29%），尚待繼續執行者 71 項（50.71%，表 1）。茲將各主管機關工作計畫執行情形分述如次：

表 1 114 年度各主管機關工作計畫執行情形

主管機關名稱		單位：項		
合 計		合 計	已 完 成 項 數	尚 待 繼 續 執 行 項 數
合 計		140	69	71
總 統 府		2	2	—
行 政 院		9	2	7
內 政 部		10	3	7
財 政 部		3	2	1
教 育 部		9	7	2
經 濟 部		27	16	11
交 通 部		23	8	15
勞 動 部		1	—	1
農 業 部		25	21	4
衛 生 福 利 部		5	—	5
環 境 部		7	3	4
文 化 部		6	1	5
數 位 發 展 部		8	1	7
國家科學及技術委員會		5	3	2

一、總統府主管：業務（工作）計畫 2 項，包含綠能建設、建構開放政府及智慧城市鄉服務等項目，已全數執行完成。

二、行政院主管：業務計畫 7 項，下分工作計畫 9 項，包含發展數位文創普及高畫質服務、基礎建設環境、推廣數位公益服務、人才培育促進就業建設、原民部落營造、推動原住民族多元產業發展 2.0、客庄 369 幸福、綠能建設等項目，其中已執行完成者 2 項，尚在執行者 7 項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

三、內政部主管：業務計畫 9 項，下分工作計畫 10 項，包含基礎建設環境、公共服務據點整備、綠能建設、提升道路品質、水與安全、水與環境、建構開放政府及智慧城鄉服務等項目，其中已執行完成者 3 項，尚在執行者 7 項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

四、財政部主管：業務（工作）計畫 3 項，包含公共服務據點整備、基礎建設環境等項目，其中已執行完成者 2 項，尚在執行者 1 項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

五、教育部主管：業務計畫 6 項，下分工作計畫 9 項，包含基礎建設環境、數位人才淬煉、縮短 5G 偏鄉數位落差、公共服務據點整備、人才培育促進就業建設等項目，其中已執行完成者 7 項，尚在執行者 2 項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

六、經濟部主管：業務計畫 21 項，下分工作計畫 27 項，包含建構開放政府及智慧城鄉服務、產業數位轉型、水與發展、水與安全、水與環境及綠能建設等項目，其中已執行完成者 16 項，尚在執行者 11 項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

七、交通部主管：業務計畫 17 項，下分工作計畫 23 項，包含基礎建設環境、建構開放政府及智慧城鄉服務、水與安全、綠能建設、推廣數位公益服務、改善停車問題、提升道路品質、軌道規劃作業、鐵路立體化及通勤提速、都市推動捷運、中南部觀光鐵路、高鐵臺鐵連結成網及推動觀光升級等項目，其中已執行完成者 8 項，尚在執行者 15 項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

八、勞動部主管：業務（工作）計畫 1 項，係公共服務據點整備，尚在執行中，原因詳「壹、預算執行之審核」。

九、農業部主管：業務計畫 21 項，下分工作計畫 25 項，包含水與環境、水與發展、水與安全、基礎建設環境、推廣數位公益服務、建構開放政府及智慧城鄉服務、公共服務據點整備等項目，其中已執行完成者 21 項，尚在執行者 4 項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十、衛生福利部主管：業務（工作）計畫 5 項，包含公共服務據點整備、食品安全建設、因應少子化友善育兒空間建設等項目，全數尚在執行中，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十一、環境部主管：業務（工作）計畫 7 項，包含水與環境、綠能建設、建構開放政府及智慧城鄉服務、公共服務據點整備等項目，其中已執行完成者 3 項，尚在執行者 4 項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十二、文化部主管：業務計畫 4 項，下分工作計畫 6 項，包含推廣數位公益服務、文化生活圈建設、發展數位文創普及高畫質服務等項目，其中已執行完成者 1 項，尚在執行者 5 項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十三、數位發展部主管：業務計畫 4 項，下分工作計畫 8 項，包含基礎建設環境、5G 基礎公共建設、縮短 5G 偏鄉數位落差、建構開放政府及智慧城鄉服務、產業數位轉型等項目，其中已執行完成者 1 項，尚在執行者 7 項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

十四、國家科學及技術委員會主管：業務計畫 2 項，下分工作計畫 5 項，包含建構開放政府及智慧城鄉服務、基礎建設環境、產業數位轉型、5G 基礎公共建設、人才培育促進就業建設等項目，其中已執行完成者 3 項，尚在執行者 2 項，原因詳「壹、預算執行之審核」。

參、重要審核意見

決算審核結果重要審核意見彙總索引

一、整體性意見

- (一) 前瞻計畫推動與特別預算執行，對經濟動能產出具有貢獻，惟仍有部分分支計畫未完成，影響計畫目標與效益之達成；且部分計畫之執行過程，核有效能過低等情事，允宜研謀改善，以提升計畫執行成效……………甲- 18
- (二) 前瞻計畫特別預算共分5期，執行8年餘，業於114年底屆期，整體預算實現率逾9成，惟部分主管機關未結清數金額龐鉅，允宜針對預算執行落後原因研謀改善……………甲- 19
- (三) 地方政府執行前瞻計畫，完善基礎建設，惟於自籌預算編列、執行及營運使用效益等方面，間有待改善之處，允宜強化督導考核機制，以提升前瞻基礎建設推動成效……………甲- 20
- (四) 推動前瞻計畫有助經濟發展與區域均衡，惟114年底屆期後，尚未完成總結評估報告及第5期特別預算績效報告，允宜儘速辦理……………甲- 22

二、軌道建設

- (一) 交通部補助地方政府辦理捷運建設，可紓解都會區交通壅塞，提升運輸服務品質，惟機關執行有共同性缺失樣態之情事，允宜督促檢討改善……………甲- 24
- (二) 政府推動臺灣鐵路海線雙軌化計畫，有助提升運輸效能及促進區域均衡發展，惟中央與地方政府對部分重疊路段採高架或平面方式興建尚未取得共識，允宜研謀改善……………甲- 24
- (三) 鐵道局辦理桃園機場捷運A14車站共構銜接第三航廈，提供機場旅客聯外運輸服務，惟未就委託代辦車站結構體工程進度落後及施工品質缺失等情事，督促代辦機關檢討改善，致結構體延後交付，影響後續裝修及電梯等工程之推展，允宜研謀改善……………甲- 25
- (四) 政府推動高鐵延伸宜蘭，可滿足城際區域發展需求，惟推動過程社會各界多有建議，尚待溝通協調整合，以加速推動計畫……………甲- 26
- (五) 林業保育署為提升阿里山林業鐵路營運安全，辦理阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫，惟間有部分邊坡修繕、光纖建置工程進度落

後及車輛採購期程延遲等情事，影響計畫推動成效，允宜積極研謀改善，以增進林鐵安全營運……………甲- 27

- (六) 臺鐵公司辦理高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫，於基本設計階段增加經費，惟遲未完成計畫修正，致影響整體計畫期程，允宜研謀改善，以提升整體計畫執行效能……………甲- 28

三、水環境建設

- (一) 水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，有助優化防洪韌性及氣候調適能力，惟直轄市、縣(市)管河川及區域排水平均治理率均未及 5 成，且部分河川及區域排水尚未完成治理計畫，允宜督促檢討改善，以提升防洪能力……………甲- 29
- (二) 水利署為恢復白河水庫蓄水庫容，規劃辦理繞庫防淤工程及河道放淤作業，並為因應水力排砂增加急水溪淤積量，持續辦理河道疏濬作業，惟河道放淤量及部分疏濬計畫未達目標值，且與水庫排砂及河道放淤相關之評估作業及溝通協調機制均未盡周妥，允宜研謀因應改善措施，俾利發揮繞庫防淤工程正面效益……………甲- 31
- (三) 水利署為改善民眾飲用水品質，持續補助地方政府新建或改善簡易自來水工程，惟經水質抽驗結果不合格之簡易自來水系統，申請補助加裝淨水處理設備之比率仍低，嚴重影響水質安全，允宜積極輔導設置淨水處理設施，維護民眾飲水安全……………甲- 34
- (四) 國土管理署補助及督導各地方政府規劃建設雨水下水道系統，惟部分市縣規劃(檢討)報告製訂年度已久，未再重新辦理規劃檢討，原規劃標準或將不符實需；又部分已規劃系統區域尚未施作，或部分易淹水地區尚未規劃建置系統，於颱風暴雨期間恐生淹水災情，潛存致災風險，允宜督促各地方政府研謀改善妥處，俾利完善雨水下水道系統，以有效降低水患災害，保障人民生命財產安全……………甲- 35
- (五) 農村發展及水土保持署為降低水患災害，辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，惟部分計畫治理範圍仍有淹水熱點及生態檢核規範未臻完備等情事，允宜研謀改善……………甲- 37

四、綠能建設

- (一) 能源署建置高雄海洋科技產業創新專區，有助發展離岸風電相關產業，惟委託高雄市政府海洋局代辦興達漁港港池疏浚工程，未積極督

- 促有效處理疏浚工程之污染底泥，致後續須增加鉅額經費辦理遠洋棄置作業，且海洋工程區承租廠商已無續接市場訂單，無水下基礎運送需求，致配合運送離岸風電水下基礎設施之疏浚工程完成後恐無法發揮效益，又採購之水下遙控無人載具及水產加工智慧化等設備使用效益未如預期，允宜檢討改善……………甲- 39
- (二) 能源署為強化離岸風電緊急危難事故救援機制，建置離岸風電監控系統及應變平臺，鑑於離岸風機數量逐年增加，衍生海上事故風險恐隨增，允宜加強人員教育訓練，並持續協調取得離岸風電業者監控資訊，以提升災害應變能力並擴充監控系統及應變平臺效能……………甲- 41
- (三) 能源署為因應 2050 淨零碳排目標，補助台灣中油公司辦理鐵砧山碳捕存計畫，惟現階段碳捕捉成本偏高，設備封存所需碳源不足，允宜督促積極尋訪碳源，及適時研議業者提供碳源獎勵機制之可行性，以利計畫目標之達成……………甲- 42
- (四) 標準檢驗局國家儲能檢測中心已申請試驗室認證及進行正式營運效益評估，惟部分檢測領域認證進度未如預期，且檢驗設備未能配合認證時程採購，又營運效益評估未完整納入檢測服務與政策因素，允宜檢討改善，以充實檢測量能並發揮檢測中心建置效益……………甲- 43
- (五) 中央研究院為發展儲能技術，建置百萬瓦級大型儲能系統，惟系統運行 1 年餘，電能管理系統尚未完成，所儲電力仍未輸出運用，又部分儀表板數據亦有異常情形，允宜研謀改善，以加速驗證大型儲能系統效能，帶動綠能技術升級及產業發展……………甲- 45
- (六) 產業發展署辦理電動物流車補助計畫，已獲致示範與減碳成效，惟電動貨車占全國貨車登記數比率甚低，又計畫將於 115 年度屆期，尚未充分掌握電動物流車市場需求及規劃延續性計畫，允宜檢討改善，俾利持續擴大減碳效益及示範成效……………甲- 46
- (七) 環境部持續建置本土化碳足跡排放係數資料庫，惟產業涵蓋範圍、資料更新速度及後續推動規劃仍待強化，為應歐盟 CBAM 已於 2026 年正式實施，產業碳足跡盤查及供應鏈管理要求將日趨嚴格，允宜加速資料庫建置作業，協助產業推動綠色供應鏈及淨零轉型……………甲- 47

五、數位建設

- (一) 國科會辦理學術型資安研究計畫，補助學研機關（構）開發前瞻資安

- 關鍵技術，惟研發成果未技術移轉及銜接其他部會，又部分計畫未有與國際合作研發實績，另雲端資安攻防平臺之儲存及運算資源不敷使用，實證場域使用成效亦待提升，允宜研謀改善，以增進資安科研成果應用與人才培育效益……………甲- 49
- (二) 數發部補助電信業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺，惟績效指標未能充分反映實際通訊品質且部分地區服務品質仍待改善，又部分業者未依政府採購法規定辦理採購作業，允宜研謀改善，以利評估補助計畫成效及提升整體數位韌性，並加強監督業者落實依規辦理……甲- 51
- (三) 通傳會為確保災時民眾基本通訊權益，已建立行動通訊災害漫遊機制，惟電信業者間分工協調配套措施未盡周妥，又丹娜絲風災期間嘉南地區具長時備援能力之防救災基地臺及衛星通訊備援量能有限，影響災區行動通訊品質，允宜研謀改善，以提升行動通訊之抗災韌性…………甲- 53
- (四) 通傳會為保障國民通訊品質，已增訂基地臺鐵塔耐風標準，惟舊型基地臺鐵塔存有耐風能力及結構安全性不符現行規範之疑慮，又電信業者災害防救業務計畫內容與災害應變實際需求存有落差等情，允宜研謀改善，以發揮災害應變能力……………甲- 55
- (五) 因應財政收支劃分法修正後，地方政府自有財源增加，資安署刪減補助地方政府辦理資通安全業務預算，為避免地方政府因資安防護能量不足，成為整體政府資安防護破口，允宜研謀妥處……………甲- 56
- (六) 國發會規劃以亞洲·矽谷 5G 創新應用計畫，強化智慧城市數據整合、加速 5G 及 AIoT 應用服務商業擴散，惟建構相關平臺未達預期成效，又部分補助案件已終止服務，或後續擴散輸出成效待追蹤驗證等，允宜督促檢討改善，俾利充分發揮經費效益……………甲- 56
- (七) 經濟部為推動科技應用強化半導體產業創新競爭量能，辦理 AI 晶片異質整合模組前瞻製造平台計畫，並以服務（投資）金額及服務廠商家數為績效衡量指標，計畫審查委員提出增加合作廠商家數之建議，惟執行結果，部分實際服務件數及廠商家數未盡理想，允宜檢討改善，以擴散產業轉型之效果……………甲- 61
- (八) 半導體中心辦理矽基量子計算次系統開發計畫，規劃自主建置矽基量子電腦，惟因開發遭遇重大困難而調整計畫目標，改為另案採購超導量子電腦，致原購置設備效益未如預期，且部分設備尚未對外開放

- 提供服務，允宜研謀改善，以提升使用效益……………甲- 62
- (九) 數產署透過臺灣雲市集平臺引領中小微型企業數位轉型，惟平臺瀏覽人次逐年下降，又計畫績效指標多偏重企業參與家次，欠缺實質效益之成果型指標，允宜研謀改善，以強化平臺運作效能及檢視政策推動成果……………甲- 63
- (十) 鐵道局為推動鐵道運輸智慧化，業訂定鐵道物聯網系統架構及雲端設備通訊介面技術規範，並建置智慧鐵道雲平台介接鐵道數據資料，惟因部分捷運及鐵路營運機構尚未完成雲平台之建置，另規範捷運營運機構提報數據之相關監督辦法尚在研修中，致影響平台建置效益，允宜研謀改善……………甲- 64

六、城鄉建設

- (一) 國土管理署補助地方政府辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫，期增進城鎮風貌魅力，惟部分已完工補助計畫未適時納為評鑑考核範疇，致未及時檢視計畫維護管理及使用效益，允宜研謀改善妥處，以提升計畫執行成效……………甲- 65
- (二) 園管局辦理老舊科技產業園區之更新重建及既有園區擴區，提供創新產業發展空間，惟相關工程屢有進度未如預期，又新建完工之園區廠辦大樓，部分廠辦空間廠商進駐率未達8成，允宜檢討改善，俾達提升用地效能及協助產業發展之目標……………甲- 66
- (三) 教育部辦理補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫，有助提升公共圖書館館舍耐震能力，惟尚有部分須耐震補強公共圖書館未辦理整建、搬遷或補強作業，部分公共圖書館尚未取得使用執照，允宜輔導改善……………甲- 67
- (四) 公路局辦理改善停車問題計畫，補助地方政府新設停車場，惟部分停車場平均使用率未如預期，允宜研謀改善……………甲- 69
- (五) 文化部補助市縣政府辦理地方文化特色及藝文人口培育計畫，以協力發展地方文化及培育藝文人口，惟計畫管考機制未盡周妥、各市縣研提跨年度計畫之比率偏低，不利於計畫扎根及文化傳承等目標之達成，允宜研謀改善……………甲- 71
- (六) 衛福部結合公有空間整建設置各類長照服務據點，惟整建長照衛福據點計畫預算執行率欠佳，且補助整建長照創新整合型服務場館多數

案件進度落後，影響服務開辦期程，又配合地方創生計畫補助場館新建工程於預算屆期保留經費仍鉅，允宜研謀改善，以利加速布建社區照顧資源……………甲- 73

(七) 航港局為建構優質港埠設施，辦理海洋觀光計畫，惟對部分補助地方政府辦理計畫之執行及使用效益考核未臻落實，又建置資訊整合平臺提供一站式服務，整合成效亦待精進，允宜研謀改善……………甲- 76

(八) 客家委員會補助市縣政府辦理客庄創生環境營造計畫，未建立督導團訪視建議之追蹤改善機制；又部分補助案件之規劃設計成果擱（棄）置未用，或受規劃設計耽延、工程多次流標等影響，結案期程延遲，均待研謀改善……………甲- 77

(九) 原住民族委員會持續推動部落之心示範點建置補助計畫，有助提升原住民族居住環境品質，惟部分據點建置進度落後或實際服務內容偏離計畫目標，允宜研謀改善，以強化執行管控及提供服務效益之追蹤考核機制……………甲- 79

七、因應少子化友善育兒空間建設

社家署推動建構0-2歲兒童社區公共托育計畫，有助拓展托育服務資源，惟經費執行連年落後，且間有部分補助案件於核定後短期內撤案、整建工程核銷結案後遲未開辦服務等情，又部分已開辦服務據點候補人數眾多，或因托育人員不足影響服務量能，允宜督促研謀改善，以提升計畫執行成效……………甲- 81

八、食品安全建設

食藥署辦理昆陽大樓整建計畫，擴增實驗室數量，惟尚未盤點評估所需檢驗人力及進用時程，恐影響檢驗業務發展，允宜配合實驗室整建進度，預先盤整培育專業人員，以發揮整建計畫效益……………甲- 84

九、人才培育促進就業建設

(一) 教育部推動大專校院學生雙語化學習計畫，惟多數參與計畫學校學生英語聽說讀寫能力尚待提升，及間有學校全英語（EMI）授課與學生修讀情形欠佳，允宜督促學校研謀改善……………甲- 87

(二) 推動2030雙語政策，以厚植學生英語學習能力，惟學生使用酷英網平臺之登入率偏低，城鄉學生英語能力及英語師資量能存有差距，允宜研謀改善，以提升英語學習及教學品質……………甲- 90

一、整體性意見

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，規劃辦理前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），並制定前瞻基礎建設特別條例（下稱前瞻條例），經總統於106年7月7日公布施行。前瞻計畫內容包括軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8大建設主軸，透過盤點地方建設需求，優先執行配合區域聯合治理之跨縣市建設，藉以促進地方整體發展及區域平衡，提升交通、環境整備、數位、綠能、教育社福等基礎建設水準。經查前瞻計畫特別預算整體執行情形，核有下列重要審核意見：

（一） 前瞻計畫推動與特別預算執行，對經濟動能產出具有貢獻，惟仍有部分分支計畫未完成，影響計畫目標與效益之達成；且部分計畫之執行過程，核有效能過低等情事，允宜研謀改善，以提升計畫執行成效。

政府為打造未來30年國家發展所需之基礎建設，推動前瞻計畫，期能達成促進產業轉型升級及落實區域均衡發展等計畫目標。前瞻計畫分2階段共5期，累計編列預算8,398億3,566萬餘元，經8年餘之執行結果，累計實現數為7,610億8,746萬餘元，已補強地方基礎建設、改善區域平衡、強化高速網路普及與偏鄉數位應用等，對經濟動能產出具有貢獻。惟據中央主管機關提供資料，各中央執行機關於第1期至第5期特別預算累計辦理501項次分支計畫，截至114年底執行結果，各期辦理之分支計畫仍計有129項次（占25.75%）迄未執行完竣，包括軌道建設32項次、水環境建設20項次、綠能建設13項次、數位建設22項次、城鄉建設37項次、人才培育促進就業建設2項、因應少子化友善育兒空間建設1項、食品安全建設2項，亦即逾四分之一分支計畫未如預期於整體特別預算執行期間內完成，已影響前瞻計畫目標與預期效益之達成。另前瞻計畫第1期至第5期特別預算執行期間，除經本部查核發現各機關人員涉有財務上重大違失之行為，經依審計法第17條前段規定，報請監察院處理者2案外，經本部及所屬審計處（室）考核各執行或補助機關辦理前瞻計畫之績效，核有未盡職責或效能過低情事，截至115年6月底止，已依審計法第69條第1項前段規定，通知其上級機關妥處，並報告監察院者，計有58案，該等案件於規劃、執行、營運管理等階段作業仍有諸多執行缺失，其中規劃階段常見之缺失，包括：先期規劃與可行性評估不盡確實；

預算編列、經費估算或財務計畫未臻周妥；使用者需求調查、政策盤點或溝通不足等。執行階段常見之缺失，包括：設計審查未盡落實或品質欠佳；招標策略與採購管理效能過低；施工履約管理及進度管控不力等。營運管理階段常見之缺失，包括：設施完工後閒置且運用效益不彰；使用執照取得延誤或程序違法致影響啟用期程；營運管理計畫及模式未臻健全等，經函請行政院研謀改善，以提升計畫執行成效。據復：前瞻計畫執行至114年底止，501項分支計畫中仍有129項（25.75%）尚未完成，主要係因新型冠狀病毒肺炎（COVID—19）疫情、立法院預算審議與協商遲延、勞動力與物料短缺、營建物價上漲、颱風與極端降雨等不可抗力因素，致工程發包困難、工期與預算必須修正展延，影響計畫推動所致；各中央執行機關已加速執行，國家發展委員會與行政院公共工程委員會、國家科學及技術委員會等前瞻計畫管考機關並將盡力協助解決執行困難，及就本部查核前瞻計畫發現常見執行缺失，函請各中央執行機關參考防範，持續強化後續類此計畫進度管控，以確保計畫效益充分發揮。

（二） 前瞻計畫特別預算共分5期，執行8年餘，業於114年底屆期，整體預算實現率逾9成，惟部分主管機關未結清數金額龐鉅，允宜針對預算執行落後原因研謀改善。

政府編列特別預算推動前瞻計畫，係為完成長年受限年度經費無法達成之事，確保經費完整性（專款專用）與連續性（跨年度延續），於特定期間內加速執行攸關國家長遠發展之重大基礎建設，並發揮擴大公共支出、提振景氣及帶動需求之乘數效果。行政院依據前瞻條例第7條第1項規定，於106至114年度已共編列5期前瞻計畫特別預算，其中第1期（106至107年度）、第2期（108至109年度）、第3期（110至111年度）、第4期（112至113年度）及第5期（114年度）分別編列1,070億7,084萬餘元、2,229億5,405萬餘元、2,298億3,046萬餘元、2,098億3,255萬餘元及701億4,775萬元，合計8,398億3,566萬餘元，由總統府、行政院及內政部等19個主管機關執行。經查，第1期至第5期特別預算執行結果，截至114年底止累計實現數為7,610億8,746萬餘元，占預算編列數之實現率已達9成，惟除第5期特別預算因立法審議程序，迄至114年7月初始公布，執行期間縮短，致實現率僅50.15%外，截至114年底止前瞻計畫第

2期至第4期特別預算於各期執行期間結束後分別已5年、3年及1年，迄未執行完竣；又截至114年底止第2期至第5期特別預

表 1-1 截至 114 年底前瞻計畫第 1 期至第 5 期特別預算執行情形

單位：新臺幣千元、%

期別	預算數	實現數		應付保留數		賸餘 (減免、註銷數)
		金額	比率	金額	比率	
合計	839,835,669	761,087,469	90.62	51,792,987	6.17	26,955,211
第 1 期	107,070,847	100,926,486	94.26	—	—	6,144,360
第 2 期	222,954,054	214,217,229	96.08	309,200	0.14	8,427,624
第 3 期	229,830,463	221,940,346	96.57	2,943,116	1.28	4,947,000
第 4 期	209,832,555	188,822,908	89.99	17,077,336	8.14	3,932,310
第 5 期	70,147,750	35,180,498	50.15	31,463,335	44.85	3,503,916

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

算應付保留數，須轉入115年度繼續執行金額，尚有517億9,298萬餘元（表1-1），其中以交通部（183億7,421萬餘元）、經濟部（110億3,608萬餘元）、衛生福利部（72億2,554萬餘元）、內政部（70億5,571萬餘元）及數位發展部（33億1,129萬餘元）等5個中央主管機關未結清數金額龐鉅。經函請行政院督促相關機關針對計畫與預算執行落後原因研謀改善。據復：各主管機關業就前瞻計畫特別預算各項進度落後計畫督促所屬積極趕辦，將依規定持續督促相關機關針對預算執行欠佳原因積極研謀改善，並加強計畫執行進度管控，以因應國家發展需求。

（三） 地方政府執行前瞻計畫，完善基礎建設，惟於自籌預算編列、執行及營運使用效益等方面，間有待改善之處，允宜強化督導考核機制，以提升前瞻基礎建設推動成效。

前瞻條例第4條規定，建設項目分為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8大建設主軸。依中央各主管機關查填前瞻計畫特別預算補助地方政府計畫核定及執行情形調查表列載，截至114年底止，前瞻計畫第1期至第5期核定計畫總經費1兆3千7百餘億元；次依各地方政府查填相關預算編列及執行情形，各市縣配合前瞻計畫第1期至第5期特別預算編列之自籌經費分別為322億1,474萬餘元、553億6,451萬餘元、804億7,131萬餘元、595億9,457萬餘元及125億833萬餘元，累計執行數分別為293億8,480萬餘元、512億5,714萬餘元、731億4,276萬餘元、518億1,864萬餘元及76億6,430萬餘

元。又截至114年底止，前瞻計畫第1期至第4期特別預算地方政府累計編列自籌經費合計2,276億4,514萬餘元，累計執行數合計2,056億336萬餘元，累計執行率90.32%，其中11個縣市累計執行率未達80%；前瞻計畫第5期特別預算地方政府編列自籌經費合計125億833萬餘元，累計執行數76億6,430萬餘元，執行率61.27%，其中18個市縣執行率未達80%，執行進度未如預期。另各地方政府於114年度推動前瞻計畫執行情形，經本部調查結果，核有：1. 自籌經費預算編列方面，部分市縣未妥為規劃財務調度及積極開源，致自籌財源偏低且配合款沉重，加重財政負擔。2. 規劃評估方面，部分市縣先期規劃作業歷經多次修正，仍未獲同意；先期評估或規劃作業未盡周全，致計畫內容多次更迭或工期延宕，影響預算執行及建設計畫推動；部分項目未評估、逕自取消，或待有效規劃；未覈實審查規劃設計成果文件；基礎建設系統規劃未達標準或久未檢討，又資源分布不均，致供需配置失衡。3. 執行與控管方面，部分市縣辦理軌道建設，計畫擬定欠周延，或用地取得與管線遷移期程延宕，或未落實履約管理；辦理水環境建設，防洪設施布設、維護及應變機制未盡周全，或未依契約施作，且材料數量及強度亦未符契約規定；辦理提升道路品質計畫，人行道環境與普及率尚待提升，或工程預算審查及履約管理未臻周延，影響通行安全或工程執行效能；辦理改善停車問題計畫，工程設計與預算審查未盡覈實致數量浮列，或施工品質及履約管控欠佳，影響公共設施安全；辦理文化生活圈、城鎮之心與推動觀光升級等計畫，古蹟修復及整體工程時程延宕，或減項發包與前置規劃欠妥；辦理公共服務據點計畫，施工品質與履約管理欠佳，或工程進度未如預期；辦理少子化友善育兒空間建設，部分公私立托育機構收費超逾契約上限，或館舍空間使用情形待妥適評估。4. 營運使用效益方面，部分市縣辦理軌道建設，客運量、開發收益及延伸線營運績效未達預期，影響整體效益；辦理充電樁設置、停車場及道路改善等計畫，設施數量與使用率未達預期，或人行及通行環境維護欠佳，影響公共服務效能與通行安全；辦理地方創生及休閒運動環境計畫，營運策略未臻周延，或公共運輸與運動場館使用未如預期；辦理文化生活圈及觀光據點計畫，空間利用及活化措施未盡周全，或館舍與景觀空間使用效益偏低；推動校園電力與冷氣改善及校園社區化計畫，管理制度與使用機制未臻完善，或相關資訊公開及財產管理欠佳；辦理少子化友善育兒空間建設，托育及親子服務量能與涵蓋率不足，或部分親子館目標與參與人次偏低；辦理水環境建設，自行車道維護、防

洪標準提升及海水淡化廠設備管理未臻周全等情事。經函請行政院促請中央相關主管機關強化督導考核機制，以提升前瞻基礎建設推動成效。據復：各主管機關將持續依相關作業規範管考，並督促地方政府妥為規劃財務調度及開拓財源，覈實辦理規劃階段各項作業，落實執行階段之進度及履約品質管控，強化後續維護管理作業。

（四） 推動前瞻計畫有助經濟發展與區域均衡，惟114年底屆期後，尚未完成總結評估報告及第5期特別預算績效報告，允宜儘速辦理。

依前瞻條例第9條第1項及第2項規定，中央執行機關應將執行進度及績效，每年向立法院提出書面報告。前瞻計畫執行完成後，中央執行機關應就其實施成效作成總結評估報告，並即送立法院。另國家發展委員會（下稱國發會）依前瞻條例第10條規定訂定之前瞻基礎建設計畫績效管考作業準則二、（五）年度總績效檢討規定，各計畫主管部會研擬年度績效檢討報告，內容項目應包括年度經費與績效目標達成情形、總體績效目標達成情形、重要執行成果等項目，應於次年1月底前報送立法院備查，並副知國家科學及技術委員會與行政院公共工程委員會等管考機關；國發會於次年2月20日前彙整前瞻計畫年度總績效檢討報告報行政院，嗣奉該院核定後併同各計畫年度績效檢討報告登載於行政院全球資訊網前瞻計畫專區，供民眾查詢參閱。經查，前瞻計畫自106年9月起執行並於114年度屆期，計已執行8年餘，國發會為配合行政院主計總處及本部依決算法與審計法規定於115年上半年辦理前瞻計畫全期決算作業，於114年12月19日以發管字第1141402443號函請各中央執行機關依所訂格式撰擬主管計畫之總結評估報告，並於115年2月底前向該會提出，俾利該會彙整該計畫整體實施成效製成總結評估報告陳報行政院核定後送立法院。嗣國發會以辦理前瞻計畫總結評估報告委託技術服務採購案，受115年度總預算審議通過公布施行較遲之影響，及考量總結評估報告審查作業時程，預定於116年上半年期間始能將總結評估報告函送立法院，惟與前瞻計畫屆期（114年底）相距業已1年餘；又前瞻計畫第5期特別預算績效報告，截至115年5月底止仍未送立法院，且未登載於行政院全球資訊網前瞻計畫專區，供民眾查詢參閱，影響政府施政透明度，經函請行政院督促儘速辦理。據復：刻由國發會研提總結評估報告並涵蓋第5期特別預算之辦理情形，並控管相關時程，預定115年9月底完成初稿，並將於年底前簽陳行政院核定送立法院及辦理公開等事宜。

二、軌道建設

政府為因應綠色交通運輸趨勢，考量國內偏鄉交通不便、私人運具持有比例偏高及公共運輸量提升已達瓶頸等課題，將軌道建設納入前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），就全國鐵路網之建置，包括骨幹、城際、都會內鐵道建設做全面性規劃，以打造友善無縫、具產業機會、安全可靠、悠遊易行、永續營運及觀光魅力之運輸服務。前瞻計畫第 1 期至第 5 期軌道建設，共計辦理 61 項分支計畫，特別預算共編列 1,577 億 7,960 萬餘元（第 1 期 165 億 6,657 萬餘元；第 2 期 416 億 2,043 萬餘元；第 3 期 401 億 9,796 萬餘元；第 4 期 537 億 3,053 萬餘元；第 5 期 56 億 6,410 萬元），並依「高鐵臺鐵連結成網」、「臺鐵升級及改善東部服務」、「鐵路立體化或通勤提速」、「都市推捷運」、「中南部觀光鐵路」及「軌道建設規劃作業」等 6 大主軸，並分由交通部、農業委員會（112 年 8 月 1 日改制為農業部）及經濟部等 3 個主管機關執行。截至 114 年底止，部分計畫已完成，包括：107 年 1 月 26 日完成臺鐵新左營站更新，108 年 8 月 28 日完成更新電聯車 60 輛，提供旅客舒適、友善之服務；臺鐵第四代票務系統上線，提供 QR Code 無紙化票證服務、新版旅客訂票 APP「台鐵 e 訂通」及智慧劃座等功能；臺鐵成功追分段完成雙軌化通車切換，強化臺中山城與沿海區域之聯繫；淡海輕軌運輸系統第一期路網綠山線及藍海線通車營運，串聯淡水地區觀光景點，改善淡海新市鎮聯外交通問題；南迴鐵路臺東潮州段電氣化全線通車，高雄至臺東間可縮短行車時間 27 分鐘、高雄至花蓮間可縮短行車時間 39 分鐘；安坑輕軌全線列車 112 年 2 月 10 日通車，有效提高新店、安坑地區運輸旅運需求，並活絡地方發展；高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段 113 年 6 月 30 日通車，增進岡山地區接駁轉乘功能，及促進地區均衡發展；臺南市區鐵路地下化四維地下道 111 年 12 月 26 日通車，臺南車站地面站體 114 年 4 月 8 日上梁，全線隧道主結構 114 年 10 月 28 日完成；桃園都會區鐵路地下化，中壢臨時前站、鳳鳴臨時站及內壢站新建跨站天橋，分別於 113 年 6 月 16 日、同年 11 月 30 日、114 年 12 月 20 日啟用，提供民眾便捷通勤旅運之服務。經查軌道建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

(一) 交通部補助地方政府辦理捷運建設，可紓解都會區交通壅塞，提升運輸服務品質，惟機關執行有共同性缺失樣態之情事，允宜督促檢討改善。

交通部於前瞻計畫特別預算軌道建設類別補助地方政府辦理捷運建設，可紓解都會區交通擁擠，提供優質公共運輸服務。該部運輸研究所亦先後提出「輕軌系統容量分析暨應用研究」與「捷運路網規劃參考手冊」等研究成果，供相關單位作為捷運系統規劃、興建及營運階段之決策參考。經查，前瞻計畫軌道建設類別之捷運建設執行情形，於可行性研究、綜合規劃、計畫執行及營運階段，核有：可行性研究或綜合規劃作業歷經多次修正仍未通過、未妥善評估非自償性經費、未依規定成立軌道發展基金、未將捷運站場周邊開發收益，納入挹注軌道建設發展基金、都市計畫變更程序或土地取得延宕、招標作業未如期完成、未事先調查施工範圍管線遷移，致增加工期、自償性財源收入未如預期、實際旅運量及票箱收入未如預期等缺失態樣(表 2-1)，經函請交通部督促研謀改善。據

復：已督促各地方政府針

對共同性缺失態樣檢討及改善，並將本部查核結果納入後續督導考核、研修補助作業規範及審查補助計畫之參考。

表 2-1 前瞻計畫軌道建設類別之捷運建設執行缺失態樣

計畫階段	缺失態樣
可行性研究及綜合規劃	1. 可行性研究或綜合規劃作業歷經多次修正仍未通過。
	2. 未妥善評估非自償性經費。
執行	1. 未依規定成立軌道發展基金。
	2. 未將捷運站場周邊開發收益，納入挹注軌道建設發展基金。
	3. 都市計畫變更程序或土地取得延宕。
	4. 招標作業未如期完成。
	5. 未事先調查施工範圍管線遷移，致增加工期。
營運	1. 自償性財源收入未如預期。
	2. 實際旅運量及票箱收入未如預期。

註：1. 資料截止日：114 年 12 月 31 日。

2. 資料來源：本部自行整理。

(二) 政府推動臺灣鐵路海線雙軌化計畫，有助提升運輸效能及促進區域均衡發展，惟中央與地方政府對部分重疊路段採高架或平面方式興建尚未取得共識，允宜研謀改善。

交通部鐵道局(下稱鐵道局)為提升臺鐵海線運輸容量，推動「臺鐵海線(談文至追分)雙軌化建設計畫」(下稱海線雙軌計畫)，規劃將苗栗談文至臺中追分等單軌路段，改建為平面雙軌化，該計畫之可行性研究業經行政院於 113 年 1 月 29 日核

定，正辦理綜合規劃作業中。經查海線雙軌計畫與臺中市政府推動「大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫」（可行性研究尚未通過）部分規劃路線重疊，其中大甲至沙鹿路段，鐵道局辦理中之綜合規劃係以「平面雙軌」為原則，惟臺中市政府則規劃採「高架雙軌」方式辦理（圖 2-1），

圖 2-1 「臺鐵海線（談文至追分）雙軌化建設計畫」及「大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫」路線比較
鐵道局規劃案
臺中市政府規劃案



資料來源：整理自鐵道局提供資料。

雙方對於採高架或平面方式興建尚未取得共識，為利海線雙軌計畫推動順遂，經函請交通部強化中央與地方政府之整合機制。據復：已與臺中市政府橫向聯繫及協調，嗣行政院核定臺中市政府提報之山海線雙軌高架建置計畫之可行性研究報告後，再將重疊路段之辦理方式，整合納入鐵道局提報之海線雙軌計畫綜合規劃。

（三） 鐵道局辦理桃園機場捷運 A14 車站共構銜接第三航廈，提供機場旅客聯外運輸服務，惟未就委託代辦車站結構體工程進度落後及施工品質缺失等情事，督促代辦機關檢討改善，致結構體延後交付，影響後續裝修及電梯等工程之推展，允宜研謀改善。

交通部鐵道局（下稱鐵道局）為提供機場旅客無縫便捷聯外捷運服務，由前瞻計畫第 1 至第 5 期特別預算編列 26.32 億元，辦理機場捷運增設機場第三航廈站（A14 站）計畫，包含地下三層結構體、建築裝修、水電環控、電梯及電扶梯等工程。本案共構銜接第三航廈（圖 2-2），提供機場旅客聯外運輸服務，其中地下結構體工程於 106 年 12 月 14 日委託桃園國際機場股份有限公司（下稱桃機公司）代辦，依代辦協議書該公司應於 108 年 3 月 1 日前完成，交付鐵道局辦理後續建築裝

修、水電環控、電梯及電扶梯等工程。經查其執行情形，核有：桃機公司代辦 A14 車站結構體工程進度落後 7 年餘，且期間發生地下室側牆滲水、筏基基坑積水等情，惟鐵道局未有效督促桃機公司就工程進度落後及施工品質缺失等情事，積極研謀改善，致桃機公司遲於 112

圖 2-2 機場捷運增設機場第三航廈站（A14 站）計畫



資料來源：擷取自鐵道局網站。

年 9 月 19 日始辦理結構體交付，影響後續建築裝修及電梯等工程之推展情事，經函請交通部督促研謀改善。據復：有關滲漏水及淹水問題，已透過止水灌漿與排水措施，逐步改善工區作業條件，另為確保 A14 車站配合 116 年底通車啟用目標，鐵道局將持續召開工程會報、專案會議及現地督導等管控機制，滾動掌握工程辦理情形，督促施工團隊就各項限制因素加速推動改善措施，並同步強化與相關界面單位之協調整合，降低工程風險並提升整體執行成效。

（四） 政府推動高鐵延伸宜蘭，可滿足城際區域發展需求，惟推動過程社會各界多有建議，尚待溝通協調整合，以加速推動計畫。

交通部鐵道局（下稱鐵道局）為提升東部鐵路運輸服務，滿足城際區域發展需求，於 108 年啟動高鐵延伸宜蘭評估作業，規劃以高鐵南港站作為路線延伸起點，終點站位於宜蘭縣政中心南側（約 350 公尺處），將初步規劃成果陳報交通部，該部 110 年 2 月 9 日函請該局就宜蘭端設站位置詳加分析。嗣該局將可行性研究暨綜合規劃報告陳報交通部，該部於 111 年 1 月 27 日召開環評前審查會議，作成「本計畫暫以縣政中心以南站址方案為高鐵站址優選方案，請鐵道局據以辦理後續環評作業」之結論。該局爰於 111 年 6 月 8 日將環境影響說明書提送前行政院環境保護署（112 年 8 月 22 日改制為環境部）審議，經該署審議決議賡續辦理二階環評作業。該局於 111

年12月舉辦環境影響說明書公開會議，112年6、7月召開範疇界定會議，並接續辦理「高鐵延伸宜蘭計畫」二階環評技術服務採購案。交通部雖先後舉辦3場「高鐵延伸宜蘭計畫」公聽會（圖2-3），惟對於高鐵延伸宜蘭案推動過程社會意見分歧，外界擔憂高鐵造成環境破壞、土地徵收，及切割良田土地零碎化，宜蘭縣政府建議鐵道局評估頭城至礁溪段高鐵與臺鐵共構路廊之可行性，並將現有鐵道一併高架化等

圖 2-3 高鐵延伸宜蘭路線規劃情形



資料來源：擷取自鐵道局網站。

意見，尚待整合與回應各方建議，經函請交通部妥為因應處理。據復：本計畫已依環境影響評估法及其相關規定完備地方說明程序，蒐集瞭解民眾關注議題，同時藉由多元管道進行溝通，於鐵道局官網設立高鐵延伸宜蘭資訊專區，方便民眾即時掌握資訊，後續將出席相關說明會與地方溝通，盼凝聚共識、優化規劃細節，與地方攜手帶動整體發展。

（五）林業保育署為提升阿里山林業鐵路營運安全，辦理阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫，惟間有部分邊坡修繕、光纖建置工程進度落後及車輛採購期程延遲等情事，影響計畫推動成效，允宜積極研謀改善，以增進林鐵安全營運。

農業部林業及自然保育署（下稱林業保育署）為提升阿里山林業鐵路設施及設備安全性，研提「阿里山林業鐵路設施設備安全提升計畫」，報經行政院於107年9月27日核定，納入前瞻計畫之軌道建設，計畫期程為108至112年度，總經費為20億7,140萬元，嗣經2次修正計畫，期程展延至114年，總經費增加為37億6,770萬元。經查執行情形，核有：1. 已辦理林業鐵路邊坡調查監測及改善規劃，並完成部分高風險邊坡修繕，惟第一分道車站周邊二期工程因遭遇堅硬岩盤地質，廠商施工量能不足，致挖掘進度緩慢影響工進；2. 已規劃建置阿里山林業鐵路沿線光纖路網，以提升行車監控即時性，惟光纖路網山地段工程因部分路段地形狹窄及承攬廠商人力不足等因素影

響，致進度落後；3. 為汰換老舊車輛辦理阿里山林業鐵路車輛購置及追日景觀車廂採購案，惟決標後因考量車輛頂部空間而重新評估車廂設計高度，致延遲交車及試運轉時程等情事，經函請林業保育署研謀改善。據復：1. 已督促廠商就基礎開挖及材料運輸作業加派人員及機具持續趕工，俾如期如質完成邊坡修繕；2. 已督促廠商研提趕工計畫，採取多點同步施作、多線平行推進策略，並持續追蹤廠商施工進度及出工人數狀況，即時協助廠商解決工程困難，加速光纖基礎建設工程進度；3. 車廂高度涉及空調設備之調整，經檢討車輛內部冷氣設計型式及車廂設計高度，已完成車廂細部設計，將持續管控車輛交付及試運轉期程。

（六） 臺鐵公司辦理高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫，於基本設計階段增加經費，惟遲未完成計畫修正，致影響整體計畫期程，允宜研謀改善，以提升整體計畫執行效能。

國營臺灣鐵路股份有限公司（下稱臺鐵公司）為達成高鐵彰化站與臺鐵路線間無縫轉乘服務，辦理高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫，經交通部陳報行政院於 111 年 10 月 28 日核定，計畫總經費為 29.55 億元，其中由前瞻計畫第 1、3、4 及 5 期特別預算編列補助 4.41 億元，於臺鐵田中站新鋪設單線軌道銜接至高鐵彰化站，全長約 3.1 公里（圖 2-4），預計於 118 年底通車。經查執行情形，核有：於基本設計階段大幅增加工程經費 28.61 億元，惟遲未依據行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第 9 點第 1 項第 3 款及第 2 項規定，完成計畫修正，致相關土木建築工程及機電系統等標案，須俟計畫修正後始得續行推動，延宕整體計畫期程 2 年等情事，經函請交通部研謀改善。據復：臺鐵公司已修正計畫報告書，經陳報交通部於 115 年 6 月 25 日函送國家發展委員會審議，該部將於每月召開之重大工程推動會報，加強進度落後或經費異常計畫之追蹤管考，並於計畫主要工作項目變更或總經費增加時，促請所轄單位儘速啟動計畫修正。

圖 2-4 高鐵彰化站與臺鐵田中站預計轉乘接駁路線



資料來源：整理自高鐵彰化站與臺鐵轉乘接駁計畫綜合規劃。

三、水環境建設

政府為因應氣候變遷，建立遠離水患安全宜居的環境，與持續穩定供水，維持重要水庫有效容量及智慧水管理，辦理結合生態保育、水質改善及周邊地景之改善計畫，以恢復河川生命力及親水永續水環境，自 106 年度起於前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），將水環境建設類別納於其中，實施期程自 106 至 114 年度。前瞻計畫第 1 期至第 5 期特別預算水環境建設計畫共計編列預算 2,025 億 1,416 萬餘元（第 1 期 251 億 1,800 萬元；第 2 期 581 億 5,576 萬餘元；第 3 期 523 億 8,200 萬元；第 4 期 450 億 6,430 萬元；第 5 期 217 億 9,410 萬元），推動辦理水與發展、水與安全及水與環境等 3 大主軸共 23 項建設計畫，分由經濟部、內政部、交通部、農業委員會（112 年 8 月 1 日改制為農業部）、海洋委員會、環境保護署（112 年 8 月 22 日改制為環境部）等主管機關執行。截至 114 年底止，已完成曾文南化聯通管東口堰上游增設管線工程，達成南送、北送之雙向備援輸水能力每日 80 萬噸、增加縣市管河川及區域排水保護面積 277.19 平方公里、完成水環境亮點 130 處等。經查水環境建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一）水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，有助優化防洪韌性及氣候調適能力，惟直轄市、縣（市）管河川及區域排水平均治理率均未及 5 成，且部分河川及區域排水尚未完成治理計畫，允宜督促檢討改善，以提升防洪能力。

經濟部為改善淹水面積、維持防洪設施功能，辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，計畫期程為 106 至 114 年度，計畫總經費為 1,004 億元（其中 936.26 億元於前瞻計畫特別預算「水環境建設」項下支應），截至 114 年底止，累計編列預算數 943 億餘元，累計實現數 942 億餘元，實現率 99.87%，經濟部水利署（下稱水利署）並於該計畫補助地方政府辦理治理及應急工程計 675 件、740 件，核定補助金額共計 700 億餘元，期達成增加保護面積 275 平方公里、施設堤防護岸及排水路改善 240 公里等計畫目標。依河川管理辦法第 3 條第 1 款、第 4 條第 1 項、第 13 條及排水管理辦法第 4 條第 1 款、第 10 條第 1 項等規定，中央管、直轄市及縣（市）管河川及區域排水之管理機關，應以單一水系及區域排水集水區域，或利害有關之數個水系為規劃單元，辦理河川治理計畫及區域排水集水區域治理計畫之規劃、設計及施工。據水

利署統計，全國扣除基隆市等 12 個地方政府轄內尚無直轄市及縣（市）管河川、連江縣政府尚無直轄市及縣（市）管區域排水外，其餘 10 個地方政府之河川及 21 個地方政府之區域排水，平均治理率分別為 46.86% 及 47.29%，均未及 5 成，其中新北市、臺中市、雲林縣等 3 個地方政府之河川治理率及新北市、臺中市、南投縣、彰化縣、臺東縣等 5 個地方政府之區域排水治理率，甚未及 3 成（表 3-1），核屬偏低，恐影響防洪韌性及氣候調適能力。另依河川治理計畫訂定程序第 3 點規定，直轄市及縣（市）管河川治理規劃或規劃檢討經河川主管機關完成核定後，據以編訂河川治理計畫及繪製水道治理計畫線或用地範圍線圖，並召開地方說明會及提送「河川治理計畫審議小組」完成審議後，報請經濟部核定並公告水道治理計畫線或用地範圍線圖，惟截至 114 年底止，新北市等 10 個地方政府共計 96 條直轄市及縣（市）管河川中，計有宜蘭縣大川溪、金面溪、福德溪及屏東縣石盤溪、九棚溪、牡丹溪、里仁溪等 7 條河川未曾辦理治理基本計畫，其餘 89 條河川，仍有新北市等 5 個地方政府共計 40 條河川、96.40 公里河段尚未報經經濟部核定完成法定公告程序，且全國 1,652 條直轄市及縣（市）管區域排水中，計有 975 條（59.02%）未曾辦理治理規劃及治理計畫，或雖已完成治理規劃惟尚未辦理治理計畫（表 3-2），影響後續相關治理工程之

表 3-1 直轄市及縣（市）管河川及區域排水治理率未及 3 成情形

單位：公尺、%

治理項目	地方政府別	規劃治理長度	已完成治理長度	治理率
河川	新北市	11,498	1,477	12.85
	臺中市	23,180	1,573	6.79
	雲林縣	46,514	11,410	24.53
區域排水	新北市	24,719	6,735	27.25
	臺中市	140,015	39,436	28.17
	南投縣	62,898	3,173	5.04
	彰化縣	534,505	80,740	15.11
	臺東縣	17,770	4,565	25.69

註：1. 資料時間：截至 114 年底止。

2. 資料來源：整理自水利署提供資料。

表 3-2 直轄市及縣（市）管區域排水未辦理治理計畫情形

單位：條、%

地方政府別	區域排水數量 (A)	未辦理治理規劃及治理計畫 (B)	已完成治理規劃惟未辦理治理計畫 (C)	未完成治理計畫占比 [(B+C) / A × 100]
合計	1,652	425	550	59.02
臺北市	3	—	—	—
新北市	71	56	3	83.10
桃園市	52	—	15	28.85
臺中市	135	49	53	75.56
臺南市	165	15	43	35.15
高雄市	118	19	86	88.98
基隆市	6	—	—	—
宜蘭縣	52	9	26	67.31
新竹縣	66	1	28	43.94
新竹市	16	1	6	43.75
苗栗縣	73	7	62	94.52
彰化縣	218	19	1	9.17
南投縣	166	101	5	63.86
雲林縣	146	38	83	82.88
嘉義縣	69	4	18	31.88
嘉義市	13	—	8	61.54
屏東縣	92	11	79	97.83
花蓮縣	79	38	9	59.49
臺東縣	19	6	—	31.58
澎湖縣	73	51	9	82.19
金門縣	20	—	16	80.00

註：1. 資料時間：截至 114 年底止。

2. 連江縣無區域排水，爰無列入本表統計範圍。

3. 資料來源：整理自上開各地方政府查填資料。

執行，經函請水利署督促及協助各地方政府積極辦理直轄市、縣（市）管河川及區域排水之治理規劃及治理計畫，並加強落實相關監督管考機制，俾利提升都市治理及防洪能力。據復：業已啟動治理規劃及檢討工作，相關縣市管河川及排水整體改善計畫刻正陳報經濟部核定，並將定期控管追蹤直轄市及縣（市）管河川及區域排水之水道治理計畫線或用地範圍線核定公告進度，儘速完成法定公告程序。

（二）水利署為恢復白河水庫蓄水庫容，規劃辦理繞庫防淤工程及河道放淤作業，並為因應水力排砂增加急水溪淤積量，持續辦理河道疏濬作業，惟河道放淤量及部分疏濬計畫未達目標值，且與水庫排砂及河道放淤相關之評估作業及溝通協調機制均未盡周妥，允宜研謀因應改善措施，俾利發揮繞庫防淤工程正面效益。

水利署南區水資源分署（下稱南區水資源分署）為恢復白河水庫蓄水庫容，減低南部缺水風險，以落實水庫永續經營，辦理「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」，執行「繞庫防淤工程」、「白水溪橋改建工程」、「水庫清淤（含陸挖清淤工程及河道放淤工程）」等 3 項主要工程，期能於 112 年度達成白河水庫庫容恢復至 1,250 萬立方公尺、累計水庫清淤（陸挖）量 250 萬立方公尺及河道放淤量 30 萬立方公尺等目標，計畫期程為 108 至 112 年度，計畫總經費為 17.7 億元。另水利署第五河川分署（下稱第五河川分署）鑑於急水溪水系流程甚短，逕流豐枯差異甚大，且白河水庫位於急水溪之主要支流白水溪上方，繞庫防淤工程及河道放淤工程完工後，水庫排砂將大幅增加急水溪中下游淤積量，爰透過每年滾動檢討「急水溪水系整體疏濬評估計畫」，評估未來 3 年內須辦理疏濬河段及待徵收取得用地，110 至 114 年間已針對急水溪各主要支流完成 11 案河道疏濬計畫，累計疏濬量達 128.5 萬立方公尺。截至 114 年底止，「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」及上開 11 案河道疏濬計畫，共計編列預算數 21 億 4,038 萬餘元，累計執行數 19 億 4,139 萬餘元，執行率 90.70%。經查執行情形，核有下列事項：

1. 南區水資源分署未充分評估河道放淤作業對於急水溪中下游居民可能造成之影響，嗣因民眾陳情而停止放淤；且因未及時加強與當地農民溝通，衍生民眾對於水力排砂作業疑慮：據南區水資源分署統計，截至 112 年底止，白河水庫庫容已增加為 1,378.8 萬立方公尺，機械陸挖清淤量累計 324.2 萬立方公尺，均已達成目標值，惟河道放淤量為 15 萬立方公尺，僅達原訂目標值 30 萬立方公尺之半數(表 3-3)，主要係 109 年 10 月完成抽泥放淤 15 萬立方公尺後，因民眾陳情而未再辦理後續擴充，終止河道放淤作業，剩餘 15 萬立方公尺之清淤目標量調整由機械陸挖方式代替。惟查，白河水庫之管理單位農業部農田水利署嘉南管理處（下稱嘉南管理處）為配合休耕期間，每年均於 2 至 5 月間在白河水庫為空庫情況下，進行機械陸挖清淤作業，後續月份則因水庫蓄水，無法再進行機械陸挖，且水力排砂作業尚須於汛期或颱風期間配合水情條件進行，致白河水庫全年有近半年時間無法進行清淤作業，南區水資源分署明知白河水庫長年以機械陸挖為主要清淤管道，惟未於「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」規劃之初，充分評估河道放淤作業執行之可行性及放淤後對於急水溪中下游居民可能造成之影響，致 109 年 10 月甫完成河道放淤目標數量半數之際，即因民眾陳情而終止辦理河道放淤作業，相關規劃作業、評估決策機制及操作模式顯未盡周延。又南區水資源分署未於 108 年度甫完成防洪防淤隧道且繞庫防淤工程刻正辦理規劃之際，及時辦理水力排砂及繞庫排砂作業之影響評估，擬訂相關替代方案，並協調嘉南管理處及第五河川分署加強與當地農民溝通，適時化解民眾疑慮，而遲至 111 年 4 月 8 日始邀集相關單位、地方政府及當地民眾召開地方說明會，甚於臺南市政府水利局 114 年 8 月 29 日召開白水溪淤積改善方案研商會議時，仍於會中請南區水

表 3-3 「白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段」執行情形

單位：千立方公尺

績效指標項目	目標值	截至 112 年底實際值
白河水庫庫容	12,500	13,788
水庫清淤（陸挖）量	2,500	3,242
河道放淤量	300	150

資料來源：整理自水利署全球資訊網發布之 112 年度「現有水庫概況」統計報表及南區水資源分署提供資料。

資源分署及嘉南管理處擇期至白河區公所說明白河水庫執行水力排砂情形，供地方瞭解，及建請嘉南管理處審慎評估白河水庫執行水力排砂時機等，相關評估作業、溝通協調機制及因應作為均未盡周妥，致後續衍生當地民眾對於水力排砂作業疑慮，經函請經濟部督促水利署強化溝通協調機制，化解民眾疑慮，並協調嘉南管理處妥適研議水力排砂操作時機，俾利發揮繞庫防淤工程正面效益。據復：將持續辦理急水溪河道保護工程，透過河道整理、新設(延長)堤防護岸等，提升下游河防安全，並透過多元管道進行宣導及說明，讓民眾瞭解相關工法、效益及配套措施等，期發揮正面效益。

2. 第五河川分署每年滾動檢討「急水溪水系整體疏濬評估計畫」，惟部分疏濬計畫未達目標值；又未積極爭取疏濬經費，影響後續疏濬執行進度與成效：第五河川分署為確實維持急水溪水系河防安全，每年均滾動檢討「急水溪水系整體疏濬評估計畫」，評估未來3年內須辦理疏濬河段及待徵收取得用地，110至114年間共計完成11案急水溪主支流疏濬計畫，累計疏濬量達128萬餘立方公尺，惟有7案實際疏濬量未達目標值，其中「111年度急水溪斷面110-111.1疏濬工程兼供土石採售分離-工程標」甚僅達原訂目標之10.70%，主要係考量疏濬後土石暫置空間不足，配合調整疏濬量能，或因部分疏濬用地及所需便道尚待辦理徵收用地取得所致。又第五河川分署於110年間即已知悉白河水庫進行防洪防淤隧道水力排砂及河道放淤，可能加劇急水溪水系中下游淤積情形，惟未能及時協調南區水資源分署共同評估「白河水庫繞庫防淤工程」未來完工後，繞庫排砂作業對於急水溪中下游淤積可能造成之影響，預為研謀因應對策，並針對急水溪水系易淤積河段，積極爭取相關經費，加強辦理急水溪水系疏濬作業，遲至白河水庫繞庫防淤工程於113年5月完工後，始大幅投入經費辦理河道疏濬，致有8個經第五河川分署盤點須辦理河道疏濬之河段，分別歷經1至8年，因遲未獲核定徵收經費，而無法完成徵收用地取得及後續疏濬作業，迄至115年度始向水利

署提報用地先期作業（表 3-4），影響後續疏濬執行進度與成效，經函請經濟部督促水利署重新盤點容易淤積或疏濬之河段，儘速辦理用地徵收及河道疏濬，俾利提升疏濬效能及排洪能力。據復：已完成聖賢堆置場、五軍營堆置場及第 3 堆置場，作為清疏白河水庫排放淤砂及緊急疏濬之用，另持續評估白河水庫防洪防淤隧道及繞庫防淤工程進行水力排砂，對於急水溪

水系中下游淤積情形造成之影響，盤點易淤積或待疏濬之河段，積極研議規劃調整相關疏濬及徵收經費，儘速辦理所需用地徵收取得及河道疏濬，以維河防及民眾安全。

（三）水利署為改善民眾飲用水品質，持續補助地方政府新建或改善簡易自來水工程，惟經水質抽驗結果不合格之簡易自來水系統，申請補助加裝淨水處理設備之比率仍低，嚴重影響水質安全，允宜積極輔導設置淨水處理設施，維護民眾飲水安全。

經濟部為解決無自來水地區供水問題，改善民眾飲用水品質，自106年度起，賡續透過前瞻計畫特別預算及公共建設計畫預算，辦理「無自來水地區供水改善計畫第三期」(計畫期程106至110年度)、「無自來水地區供水改善計畫第四期」(計畫期程111至113年度)、「無自來水地區供水改善計畫第五期」(計畫期程114至118年度)，補助新建或改善簡易自來水工程，以山泉水或地下水作為水源，提供當地民眾日常用水需求，確保系統供水穩定及水質安全，據經濟部水利署（下稱水利署）統計，112年至114年10月間補助簡易自來水工程及系統營運計89件，核定補助經費4億6,654萬餘元，截至114年10月底止，全國列管簡易自來水系統計839處。本部前於113年度查核

表 3-4 截至 114 年底尚未完成用地徵收取得之待疏濬河段

單位：立方公尺

序號	河川名稱	預計疏濬河段	預計疏濬量	首次列入疏濬評估計畫年度
1	龜重溪	斷面 1-5	25	107
2	白水溪	斷面 116-122	20	108
3	急水溪	斷面 102-104	15	108
4	急水溪	斷面 86-90	20	111
5	急水溪	斷面 90-93	20	111
6	急水溪	斷面 108-109	12	114
7	急水溪	斷面 107-108	12	114
8	急水溪	斷面 107-93	60	114

註：1. 本表統計範圍為 107 至 114 年間列入急水溪整體疏濬評估計畫，惟截至 114 年底迄未完成徵收，且於 115 年始提報用地先期作業之預計疏濬河段。
2. 資料來源：整理自第五河川分署提供資料。

「環境部指定簡易自來水為飲用水種類及相關列管情形」，曾就141處已達環境部列管規模（用水人數達500人或供水戶數達100戶以上，且每日供水量在100 立方公尺以上）之簡易自來水系統，因未加裝簡易淨水處理設備，爰排除飲用水管理條例之適用範圍，並未進行列管等情，函請行政院督促研謀改善，據復：環境部已邀集水利署及各地方政府召開協商會議，決議由各地方政府針對上述141處尚未列管之簡易自來水系統進行水質抽驗，其中計有104處於110至113年間經抽驗水質不合格，將請各地方政府輔導各該自來水主管機關及管理單位向水利署申請補助辦理簡易自來水新建或改善工程，完備簡易淨水處理設施等。惟截至114年8月底止，上述104處水質抽驗結果不合格之簡易自來水系統，扣除非屬水利署列管之8處，其餘96處中，僅18處向該署申請補助辦理簡易自來水工程，並加裝淨水處理設備，申請比率為18.75%，未及2成，核屬偏低，難以確保該等簡易自來水系統之水質狀況，嚴重影響民眾飲水安全，經函請水利署督促各地方政府儘速輔導設置淨水處理設施。據復：已持續編列補助經費，協助地方政府針對水質抽驗不合格之簡易自來水系統，優先輔導設置淨水處理設施，並結合水質抽驗結果，強化列管輔導及改善機制，以確保民眾飲水安全。

（四） 國土管理署補助及督導各地方政府規劃建設雨水下水道系統，惟部分市縣規劃（檢討）報告製訂年度已久，未再重新辦理規劃檢討，原規劃標準或將不符實需；又部分已規劃系統區域尚未施作，或部分易淹水地區尚未規劃建置系統，於颱風暴雨期間恐生淹水災情，潛存致災風險，允宜督促各地方政府研謀改善妥處，俾利完善雨水下水道系統，以有效降低水患災害，保障人民生命財產安全。

前內政部營建署（112年9月20日改制為內政部國土管理署，下稱國土管理署）配合經濟部前瞻計畫水環境建設項下之縣市管河川及區域排水整體改善計畫，辦理下水道及都市其他排水工程，推動下水道系統規劃檢討、都市排水整體改善等工作，期協助改善都市水環境整體效益，經於前瞻計畫第1期至第5期特別預算編列預算數222億1,374萬元，截至114年底止，累計實現數189億3,525萬餘元，實現率85.24%。經查截至114年底執行情形，核有：1.全國各地方政府提報經內政部核定

之雨水下水道系統規劃(檢討)報告計 356 份，報告逾 10 年未再重新辦理規劃檢討者 223 份，各市縣久未檢討平均比率為 62.64%，其中部分地方政府久未檢討比率，較上述平均比率為高(表 3-5)，該等規劃(檢討)報告製訂年度已久，未再重新辦理規劃檢討，原規劃設計標準恐不符現況所需；2. 全國各市縣雨水下水道系統規劃建設總長度 6,947.69 公里，實際建設總長度 5,694.01 公里，整體實施率 81.96%，惟各地方政府已規劃尚未施作仍有 1,253.68 公里(18.04%)，於颱風豪雨期間，恐生淹水災情，潛存致災風險；3. 近 5 年度(110 至 114 年度)位於都市計畫區內之淹水案件計有 5,004 處，其中淹水地點周邊 150 公尺區域未規劃建置雨水下水道系統者 657 處、淹水地點周邊 150 公尺區域已規劃尚未施作雨水下水道者 369 處，及已建置完成雨水下水道，惟其周邊 150 公尺仍發生淹水

者 3,978 處，相關系統之規劃建置或排水功能有待檢討改善等情事，經函請國土管理署督促各地方政府研謀改善妥處。據復：1. 持續督促及宣導各地方政府，加強雨水下水道系統檢討規劃作業，鼓勵跳脫原有規劃路線，或融入相關滯蓄洪設施，以改善當地排水問題；2. 請各地方政府儘速依實際防減災需求，就已規劃尚未施作雨水下水道所遇地下管線牴觸等窒礙，研議可行替代方案，並於整體檢討規劃時進行幹線調整更新，以提升實施率；3. 積極督促相關地方政府檢討確認淹水原因，提報改善措施或辦理雨水下水道系統檢討規劃，評估其他替代方案，或增設都市滯蓄洪設施，以減輕災害規模，提升都市容洪量，分擔排洪設施於災害性降雨時之排水負荷。

表 3-5 截至 114 年底各地方政府雨水下水道系統規劃(檢討)報告逾 10 年未再重新辦理規劃檢討情形

單位：份、%

項次	地方政府別	規劃(檢討)報告數	逾 10 年未檢討數	久未檢討比率
合 計		356	223	62.64
1	臺北市	2	1	50.00
2	新北市	39	37	94.87
3	桃園市	28	21	75.00
4	臺中市	21	3	14.29
5	臺南市	34	9	26.47
6	高雄市	32	15	46.88
7	基隆市	3	—	—
8	宜蘭縣	15	12	80.00
9	新竹縣	13	12	92.31
10	新竹市	2	—	—
11	苗栗縣	16	7	43.75
12	彰化縣	29	23	79.31
13	南投縣	19	13	68.42
14	雲林縣	20	11	55.00
15	嘉義縣	22	19	86.36
16	嘉義市	1	—	—
17	屏東縣	28	19	67.86
18	花蓮縣	11	11	100.00
19	臺東縣	13	7	53.85
20	澎湖縣	3	—	—
21	金門縣	3	2	66.67
22	連江縣	2	1	50.00

資料來源：整理自國土管理署提供資料。

(五) 農村發展及水土保持署為降低水患災害，辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，惟部分計畫治理範圍仍有淹水熱點及生態檢核規範未臻完備等情事，允宜研謀改善。

政府為改善國家基礎投資環境，加強國內投資動能，帶動經濟發展，推動前瞻計畫，其中水環境建設之水與安全主軸，主要係辦理水患改善工作，並兼顧環境改善。農業部農村發展及水土保持署（下稱農村水保署）為改善縣市管河川上游坡地水土保持，自 110 年起配合經濟部推動前瞻計畫水環境建設項下之縣市管河川及區域排水整體改善計畫，辦理直轄市、縣（市）河川與排水系統流域之上游山坡地水土資源保育及治山防洪等工作，於前瞻計畫第 5 期特別預算編列預算數 13 億 5,400 萬元，決算數 13 億 3,888 萬餘元，執行率 98.88%，核定治理工程 242 處。經查執行情形，核有下列事項：

1. 政府為降低水患災害，推動縣市管河川及區域排水整體改善計畫，惟部分計畫治理範圍仍有淹水熱點，潛存氣候變遷下之淹水災害風險，允宜研謀改善，並評估納入氣候變遷影響因子辨識高風險區位之可行性：依縣市管河川及區域排水整體改善計畫之計畫目標載述，政府為加速改善各縣市高淹水風險地區，持續投入辦理直轄市、縣（市）管河川、排水治理，及流域內上游坡地水土資源保育等工作，以改善淹水面積，提高整治率。又依國家科學及技術委員會與環境部於 113 年 5 月公告之「國家氣候變遷科學報告 2024：現象、衝擊與調適」載述，水文頻率分析顯示降雨量隨著暖化嚴重程度增加，極端降雨對臺灣的影響日益嚴重。經查，農村水保署為改善縣市管河川上游坡地水土保持，110 年度至 114 年 8 月底止，已核定 792 件治理工程，工程結算經費 28 億 4,335 萬餘元，控制土砂生產量 522.5 萬立方公尺。經以農村水保署縣市管河川及區域排水上游坡地治理範圍（下稱計畫治理範圍）1 公里×1 公里網格圖，套疊國家災害防救科技中心之近 5 年度（109 至 113 年度，下同）淹水點位發現，2,354 個淹水點位坐落於計畫治理範圍之 997 個網格內，發生 2 次以上之淹水情形者計有 445 個網格數，其中甚有同一網格發生 35 次之情形；按水系分析，淹水點位最多前 3 名，依序為嘉義縣市朴子溪上游排水系統 179 個、高雄市鳳山溪排水系統 164 個、臺中市大里溪水系 158 個，合計 501 個。次查，該署就重點集水區治理評估，係以持續土砂災害及水土保持設施施作情形進行風險評估，尚未納入氣候變遷影響因子辨識高風險區位，惟經套疊上開 3 個水系計畫治理範圍圖及國家災害

防救科技中心之氣候變遷全球暖化情境下（AR6—GWLs）淹水災害風險空間圖資之最小統計區危害脆弱度圖發現，在全球暖化 1.5°C 情境下，嘉義縣市朴子溪上游排水系統、高雄市鳳山溪排水系統、臺中市大里溪水系屬危害—脆弱度風險面積，分別為 1 萬 5,571.84 公頃、3,105.10 公頃、7,319.58 公頃，其中屬最高風險等級（等級 5）之面積分別達 8,342.16 公頃、834.17 公頃及 3,053.06 公頃，約占 53.57%、26.86% 及 41.71%。經函請農業部督促農村水保署就計畫治理範圍淹水熱點研謀改善措施，並評估納入氣候變遷影響因子辨識高風險區位之可行性，以提升整體性水患治理韌性。據復：將於流域治理規劃及工程評估過程，導入資料整合、空間分析及氣候變遷調適策略，以建立高度韌性之水患治理架構。

2. 為減輕治理工程對生態環境造成影響，研訂生態檢核標準作業程序，惟未依第 1 級生態檢核實施範圍選定原則，持續滾動盤點核心物種及生態檢核區，致檢核範圍基礎資料未能即時反映生態現況，允宜適時滾動檢討：依縣市管河川及區域排水整體改善計畫執行步驟及方法載述，工程各階段應落實生態檢核。經查，農村水保署為減輕治理工程對生態環境造成之影響，於 110 年 1 月 18 日公告水土保持及農村再生工程實施第一級生態檢核區域圖（下稱第 1 級生態檢核區域圖），並於 113 年 5 月 8 日修正農業部農村發展及水土保持署工程管理標準作業程序生態檢核標準作業書（下稱生態檢核標準作業），明確規範第 1 級生態檢核實施範圍選定原則，列有網格採條件式列入，核心物種數目 4 種以上之單一網格、任 1 種國家極度瀕危物種（NCR）調查紀錄所在之網格等原則。農業部生物多樣性研究所與林業及自然保育署於 113 年度至 114 年 5 月間陸續公告臺灣鳥類、兩棲類、淡水魚類、陸域爬行類、陸域哺乳類、蝶類之紅皮書名錄，惟經比對上開紅皮書及該署公告之核心物種清冊發現，截至 114 年 10 月 9 日止，農村水保署未依生態檢核標準作業，將灰鶯、粉紅鸚嘴、玉山間爬岩鰍、屏東鬚鱨、高屏馬口鱨等國家瀕危物種及時納列核心物種；又套疊該署第 1 級生態檢核區域之網格圖，及集水區友善環境生態資訊資料庫之物種點位清冊發現，核心物種數目在 4 種以上，已達應施行第 1 級生態檢核標準之網格數為 764 個，其中未納入第 1 級生態檢核區域圖層之網格數為 234 個（30.63%），現行第 1 級生態檢核區域圖未能即時反映生態現況，經函請農業部督促農村水保署檢討改善。據復：已召開專家會議，刻正依專家建議研擬檢討方案，預計於 115 年度完成通盤檢討，以提升生態檢核效能。

四、綠能建設

政府考量全球正處於能源轉型關鍵時代，綠色能源為未來驅動經濟發展之新引擎，期 114 年度再生能源配比達 20%。另為創新綠能經濟，促進環境永續發展，自 106 年度起編列特別預算推動前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），將綠能建設納於其中，以補足未來綠能發展所需之基礎建設、技術驗證等缺口，冀建構能源內需市場，帶動國內相關綠能產業發展，打造臺灣成為亞洲綠能產業發展之重要據點，實施期程自 106 至 114 年度。前瞻計畫第 1 期至第 5 期特別預算綠能建設計畫共計編列預算 430 億 6,481 萬餘元（第 1 期 80 億 3,444 萬餘元；第 2 期 114 億 504 萬餘元；第 3 期 78 億 3,871 萬餘元；第 4 期 126 億 4,810 萬餘元；第 5 期 31 億 3,850 萬元），推動綠能技術及建設完備、加速綠能科學城建置、前瞻技術試驗及健全綠色金融機制等 3 大主軸共 72 項建設計畫，分由總統府、行政院、核能安全委員會、內政部、經濟部、交通部、農業部、環境部、國家科學及技術委員會等 9 個主管機關執行。截至 114 年底止，部分計畫已完成，包括：高雄海洋科技產業創新專區－離岸工程中心完工啟用；離岸風電智慧監控系統及應變平臺建置完成；完成離岸風電關鍵零組件及運維檢測能量建置 22 項、離岸風場驗證審查 18 案；補助業者推動電動物流車示範運行 2 家，完成導入電動小貨車 88 輛；完成建置更新 75 項碳足跡排放係數項目等。經查綠能建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一） 能源署建置高雄海洋科技產業創新專區，有助發展離岸風電相關產業，惟委託高雄市政府海洋局代辦興達漁港港池疏浚工程，未積極督促有效處理疏浚工程之污染底泥，致後續須增加鉅額經費辦理遠洋棄置作業，且海洋工程區承租廠商已無續接市場訂單，無水下基礎運送需求，致配合運送離岸風電水下基礎設施之疏浚工程完成後恐無法發揮效益，又採購之水下遙控無人載具及水產加工智慧化等設備使用效益未如預期，允宜檢討改善。

經濟部為配合政府風力發電 4 年推動計畫需求，暨達到活化興達漁港之目的，於 106 年 6 月 16 日提出「高雄海洋科技產業創新專區」計畫，經行政院於 106 年 7 月 6 日核定，並納入前瞻計畫「綠能建設」項目執行，由經濟部能源署（下稱能源署）

主責執行，以「一區三中心」四大主軸進行規劃，建置海洋工程區，暨海洋科技工程人才培訓及認證中心、海洋科技產業創新研發中心（下稱海創中心）與海洋科技工程材料研發及認證中心（下稱海材中心）等 3 個中心（圖 4-1），計畫執行期程自 106 年 9 月至 109 年 12 月，總經費

圖 4-1 高雄海洋科技產業創新專區三中心



資料來源：整理自能源署提供資料。

55 億元。計畫執行過程，因配合國際測試規範標準及產業需求，將海材中心併入海創中心，又為因應離岸風電、浮式載臺、海上太陽能及海洋多元能源整合等領域技術驗證需求日益增加，將海創中心之深水池，獨立為「離岸工程中心」。另因海洋工程區碼頭整建方式、風場開發商需求、深水池工程相關設備介面整合複雜，暨配合海洋工程區離岸風電水下基礎載運之興達漁港港池疏浚工程屢遭民眾抗爭，工程停工致工期延宕等，於 107 年 2 月至 113 年 10 月間辦理 7 次計畫修正，計畫經費調整為 51 億 4,751 萬餘元，執行期限由 109 年 12 月展延至 114 年 8 月。經查執行情形，核有：

1. 能源署委託高雄市政府海洋局代辦興達漁港港池疏浚工程，惟未積極督促有效處理疏浚工程之污染底泥，嗣迫於階段限期將屆，逕將航道內原規劃作為養灘之底泥，移運於遊憩水域填築，致後續須增加鉅額疏浚經費辦理遠洋棄置作業，亦未能妥為規劃並適時修正計畫籌措經費及時辦理，相關作業延宕逾 4 年，致疏浚經費由原評估 1 億 8,200 萬元驟增至 3 億 4,531 萬餘元（表 4-1），造成不經濟支出，另能源署已知海洋工程區承租廠商（興達海洋基礎股份有限公司，下稱興達海基公司）學習曲線未如預

表 4-1 海洋工程區遊憩水域底泥實際棄置與原評估時比較情形

單位：立方公尺、新臺幣千元、%

項目	年月	109.8 (A)	113.12 (B)	比較增減 (B-A)	
				數量	比率
底泥量		280,000	205,303	- 74,697	- 26.68
海洋棄置單位成本		650	1,682	1,032	158.77
海洋棄置工程費		182,000	345,319	163,319	89.74

註：1. 109 年 8 月之底泥量為預估值，113 年 12 月之底泥量為實際辦理海洋棄置量。

2. 資料來源：整理自能源署提供資料。

期，且隨著風機快速大型化，選址之興達漁港水深不足，難以符合大型化運輸要求，自 110 年 6 月起已無市場訂單，惟未於後續修正計畫適時評估調整並督促興達海基公司辦理轉型，致配合運送離岸風電水下基礎設施之港池疏浚工程完成後恐無法發揮原預計效益；2. 未配合深水池工程執行進度實況，採購水下遙控無人載具（ROV）設備，致設備甫驗收完成即長期閒置，甚或無水下實務使用即屆保固期限，須另行支付 80 萬元之設備維修費，始能確保設備功能正常，復因未諳國內養殖產業特性及尋求養殖經驗鏈結合適在地魚種，業者進駐廠區尚乏研究成果即辦理提前解約，後續亦無業者進駐延續相關研究，致水產加工相關智慧化設備使用效益未如預期等效能過低情事，經依審計法第 69 條第 1 項前段規定，於 115 年 2 月 11 日函請經濟部督促檢討改善，並報告監察院。經經濟部研提下列改善措施：1. 嗣後於辦理重大公共建設計畫，將強化事前可行性評估規劃，並納入地方政府、在地民眾、產業需求及專家意見，積極取得共識以縮短時間成本及降低變動風險，另經濟部已協助興達海基公司轉型，嗣後將規劃提供能源基礎設施及公共工程、再生能源、碼頭及後線儲區營運、技術人力服務等四大業務，其中有關碼頭業務，將執行離岸風電運維、海上基點浮標布放及運輸補給等，以發揮港池疏浚工程效益；2. 已於 115 年 3 月進行 ROV 課程開設，且為規劃業界所需，已於離岸工程中心模擬水池完成 ROV 光纖通訊纜線校正等整備工作及性能測試，俾利將 ROV 設備應用於其他水域之巡檢及探勘作業，另有關水產智能養殖設備部分，已評估導入智慧化技術模式及研發海洋資源開發技術，並與學研單位建立常態合作，且規劃結合智慧養殖廠商或當地漁會等，進行空間設備合作運用，以提升設備運用彈性與效益。嗣經監察院於 115 年 6 月 11 日函復准予備查。


（二） 能源署為強化離岸風電緊急危難事故救援機制，建置離岸風電監控系統及應變平臺，鑑於離岸風機數量逐年增加，衍生海上事故風險恐隨增，允宜加強人員教育訓練，並持續協調取得離岸風電業者監控資訊，以提升災害應變能力並擴充監控系統及應變平臺效能。

經濟部能源署（下稱能源署）為強化離岸風電緊急危難事故救援機制，於前瞻計畫第 5 期特別預算編列 4,500 萬元，執行「離岸風電智慧監控系統及應變平臺建置計

畫」，藉由介接及運用交通部航港局船舶即時定位及軌跡資訊（下稱 AIS）、中央氣象署氣海象資訊等資料，透過建置之監控及警報系統，期能及早發現、預警可能之災情，並於海上事故發生時達到應變之效。截至 114 年底，監控系統及應變平臺已完成建置。經查執行情形，核有：1. 能源署自 113 年起，已透過接收交通部航港局離岸風場航道船舶交通服務中心通報有關擱淺或失能船舶、海上浮標或漂流物進入風場或周遭等事件，獲知可能致災之訊息並轉知離岸風電業者，113 至 114 年度發布通報事件計 73 起，包含 1 起海洋油污污染災害、3 起未達災害通報等級之虛驚事件，以及 69 起具有危害風險之預警事件，顯示離岸風場所處海域具一定風險。依離岸風電減碳旗艦行動計畫載列，119 年度離岸風電目標裝置容量為 10,909MW，如以單機裝置容量 10MW 估算，119 年度臺灣西部海域上將設置逾千支風機，且大多集中設置於彰化外海，屆時海上事故風險恐將隨增；2. 離岸風電智慧監控系統及應變平臺除規劃介接交通部航港局、中央氣象署、內政部等單位之 AIS 軌跡、氣海象資料、電子海圖、各風場範圍外，尚包含各家離岸風電業者設置之雷達設備及監控系統等資料，惟因涉及業者營業機密與部分案場資訊傳輸規格相異等因素，截至 115 年 3 月底止，尚未進行資訊傳輸。鑑於離岸風電案場已逐步往深海區域發展，介接業者之雷達設備及監控系統，有助擴增監控範圍，可於災害發生時透過監控畫面即時掌握案場實況，經函請能源署加強監控人員之教育訓練、適時辦理災害模擬演練，並於不涉及營業機密範疇下，持續加強與離岸風電業者協調資料提供方式。據復：1. 年度並邀集離岸風電業者辦理災害事故通報作業程序說明會；2. 後續將持續加強與離岸風電業者及交通部航港局溝通，依實際需求檢討資料介接事宜。

（三） 能源署為因應 2050 淨零碳排目標，補助台灣中油公司辦理鐵砧山碳捕存計畫，惟現階段碳捕捉成本偏高，設備封存所需碳源不足，允宜督促積極尋訪碳源，及適時研議業者提供碳源獎勵機制之可行性，以利計畫目標之達成。

經濟部能源署（下稱能源署）為驗證碳封存技術應用於地層實行之可行性及安全性，於前瞻計畫第4期及第5期特別預算共編列經費8.41億元，推動二氧化碳捕捉及封存試驗計畫，其中3億400萬元補助台灣中油股份有限公司（下稱台灣中油公司）辦理「鐵砧山碳捕存跨部會試驗計畫」，擇定苗栗通霄鐵砧山作為碳封存試驗地點，預計於114至116年度灌注二氧化碳共30萬噸。經查，截至115年3月底止，台灣中油公司碳封存試驗場域之地面灌注設備已建置完成並取得丙類（高壓氣體類壓力容器）工作場所執照，於115年4月18日至5月15日注入二氧化碳240噸辦理試俾作業（圖4-2）。另台灣中油公司為確保未來相關設備有足夠供封存之二氧化碳來源，已洽詢國內多家業者提供二氧化碳意願，惟因現階段技術能力尚待提升，相關捕捉成本偏高（約50至70美元/噸），國內業者將捕捉之二氧化碳多數優先轉化為化學品或燃料等具經濟價值之商品轉售，截至115年3月底止，台灣中



資料來源：整理自台灣中油公司提供資料。

油公司僅透過能源署媒合長春石油化學股份有限公司無償提供碳源10噸供封存使用，占原訂每年灌注目標值（10萬噸）之0.01%，顯示未來具有高度缺乏穩定碳源供應風險，建置之灌注井及地面設施恐將面臨設備低度運作甚或長期閒置。經函請能源署督促並協助台灣中油公司尋訪與國內大型碳排放量業者合作事宜，及適時研議業者提供碳源獎勵機制之可行性。據復：將請台灣中油公司持續與業者合作捕捉取得充足二氧化碳，以累積實務操作經驗及實證數據；另依氣候變遷因應法第33條規定，溫室氣體管理基金已納入捕捉二氧化碳業者獎勵機制。

（四）標準檢驗局國家儲能檢測中心已申請試驗室認證及進行正式營運效益評估，惟部分檢測領域認證進度未如預期，且檢驗設備未能配合認證時程採購，又營運效益評估未完整納入檢測服務與政策因素，允宜檢討改善，以充實檢測量能並發揮檢測中心建置效益。

經濟部標準檢驗局（下稱標準檢驗局）配合及因應國內布建大型儲能系統以穩定電網等能源轉型政策，於「國家綠能標準檢測驗證計畫（110 至 114 年）」項下辦理儲能系統標準檢測驗證技術建置子計畫（下稱儲能檢測計畫），並於前瞻計畫第 3 至 5 期特別預算共編列 7 億 1,075 萬元支應，截至 114 年底止，累計執行數 7 億 441 萬餘元，執行率 99.11%。經查執行情形，核有下列事項：

1. 申請試驗室認證建立公信力，惟部分檢測領域認證進度未如預期，且部分檢驗設備未契合申請認證時點辦理採購：標準檢驗局辦理儲能檢測計畫，除研析國內外儲能系統相關檢測標準及規範、制定國家標準，並於苗栗銅鑼建置國家儲能系統安全檢測試驗室（下稱國家儲能檢測中心），提供國內儲能機櫃及電動車輛符合國際標準之安全試驗環境，保障儲能系統產品安全性。國家儲能檢測中心建置之檢測範疇包含儲能系統、電動車輛、運輸及熱失控評估等 4 個領域（表 4-2），經標準檢驗局參據國際標準訂定我國國家標準（CNS），並向財團法人全國認證基金會申請試驗室認證（下稱 TAF 認證），以建立公信力。經查，截至 114 年底，定置型/車輛輔助電池（UL 1973）檢測範疇 1 項，因尚待制定對應之國家標準，國家儲能檢測中心迄未申辦認證，認證進度未如預期；又 TAF 認證範圍排除「功能性安全評估（IEC 62619/CNS 62619）」，係該中心於 113 年申請該檢測項目認證時，檢測所需設備（雙向直流電源供應試驗系統）尚未採購，影響檢測量能之完備，經函請標準檢驗局檢討改善。據復：考量檢測中心屬國家級實驗室，認證範圍以 CNS 國家標準為原則，惟為協助廠商拓展北美地區市場，爰建置檢測範疇涵蓋 UL 1973；功能性安全評估部分所需檢測設備已於 114 年完成購置，規劃於 115 年建立檢測技術能量及實際案例，並俟財團法人全國認證基金會建立認證能力後提出申請。

表 4-2 截至 114 年底國家儲能檢測中心檢測領域認證進度

檢測領域	標準範圍	試驗法規		TAF 獲證日期
		國際標準	對應我國標準	
儲能系統	定置型工業用鋰電池	IEC 62619 (2022)	CNS 62619 (112 年版)	113.12.4
	定置型／車輛輔助電池	UL 1973 (2022)	無	—
電動車輛	電動車儲能系統	ECE R100.02 (2022)	CNS 16160 (112 年版)	113.12.4
運輸	儲能運輸試驗	UN 38.3 (2015)	CNS 16080 (108 年版)	114.12.18
熱失控	儲能系統熱失控	UL 9540A (IEC 62933-5-2 附錄 C) (2020)	CNS 62933-5-2 附錄 C (111 年版)	114.12.18

資料來源：整理自標準檢驗局提供資料。

2. 國家儲能檢測中心正式對外營運，惟營運效益評估內容未將部分認證項目及未來政策規定完整納入：國家儲能檢測中心於 113 年 12 月啟用，115 年起正式對外營運，可提供 6 項儲能標準檢測服務（3 項國家標準、3 項國際標準）。惟據 114 年 8 月完成之儲能檢測中心營運效益評估報告所載，115 年度僅規劃提供 CNS 16160 電動車儲能系統檢測、CNS 62619 定置型工業用儲能系統檢測等 2 項服務，至熱失控（CNS 62933—5—2 附錄 C）等檢測領域，則未納入營運效益評估；復查標準檢驗局前於 114 年 6 月 18 日公告修正「戶外電池儲能系統案場驗證技術規範」，其中案場審查階段，要求併網式儲能系統安全性應進行熱失控測試（CNS 62933—5—2），設計審查階段自 115 年起，並應檢附經全國認證基金會認證或標準檢驗局認可指定試驗室核發之 CNS 62933—5—2 附錄 C「BESS 大型燃燒測試」報告，顯示熱失控檢測領域之認證有其必要性且具市場需求性，經函請標準檢驗局檢討納入營運評估之必要性，以發揮檢測中心建置效益。據復：考量政策優先推動定置型及電動車鋰電池之安全檢測，爰僅先以該 2 項作為營運效益評估標的，至熱失控 CNS 62933—5—2 附錄 C 試驗 1 項，因成本項目繁雜且無前例可循，須蒐集實測數據以確保成本資料之精確，後續將視實際檢測情形滾動檢討。

（五） 中央研究院為發展儲能技術，建置百萬瓦級大型儲能系統，惟系統運行 1 年餘，電能管理系統尚未完成，所儲電力仍未輸出運用，又部分儀表板數據亦有異常情形，允宜研謀改善，以加速驗證大型儲能系統效能，帶動綠能技術升級及產業發展。

中央研究院為研發我國儲能及動力電池自主技術，於 110 年提出「建置分散式區域規模之大型儲能系統，推動綠能產業發展計畫」（下稱大型儲能計畫），期程為 110 年 1 月至 114 年 8 月，總經費 2 億 5,400 萬元，由前瞻計畫第 3 至 5 期特別預算支應，嗣因前瞻計畫第 5 期特別預算於 114 年度 7 月公布，展延計畫期程至 114 年底完成。截至 114 年底止，累計實現數 2 億 5,188 萬餘元，實現率 99.17%。據大型儲能計畫所載，研究主軸包括發展電池儲能系統及建立新世代固態電池基礎學術研究，該院將所發展之新型快充電芯整合於貨櫃成為大型儲能系統，建置於南部院區。本部前辦理該院 113 年度財務收支及決算抽查，曾就大型儲能系統因廠商延後交貨，運

轉期間未及原定至少 1 年之階段目標，復因儲存電力併網方式變更，所儲電力尚無法利用，經函請該院研謀改善，據復擬自控制介面新增手動儲能系統充放電等功能，並增設自動連動監控系統，以提升系統智慧化管理與調度能力等。案經追蹤覆核結果，該院為將大型儲能系統所儲電力輸出供南部院區使用，辦理「MWh 級儲能設備之電能管理系統」案，於 114 年 11 月 5 日決標，契約金額 103 萬 5,000 元，預計於 114 年底前完成系統架設及測試之驗收作業。經查大型儲能系統於 113 年 4 月間進行連續 1 小時全載等充放電測試，已具儲電能力，惟 113 年 8 月底運行至 114 年底歷時 1 年餘，所儲電力尚無法輸出運用，未能驗證系統之充放電效能；另本部 114 年 11 月 20 日赴南部院區實地查核，發現大型儲能系統儀表板顯示電池儲存容量為零，8 個機櫃均為離線狀態等，經函請中央研究院儘速完成相關電能管理系統建置，並排除儀表板數據異常情形，以驗證大型儲能系統效能，帶動綠能技術升級及產業發展。據復：因「MWh 級儲能設備之電能管理系統」案得標廠商申請解約，該院經整體考量執行品質、安全性等同意辦理，經重新評估大型儲能系統後續運用方式，刻正研議將其移至物理研究所運用之可行性，以驗證其效能並賡續優化；就儀表板監控數據擷取異常部分，機櫃及維運廠商初步判定為 2 號機櫃部分電池模組線路異常，系統自動啟動保護程序並進行局部斷開，避免異常狀態擴大所致，將請原廠技術單位檢測與確認後，辦理排除作業。

（六） 產業發展署辦理電動物流車補助計畫，已獲致示範與減碳成效，惟電動貨車占全國貨車登記數比率甚低，又計畫將於 115 年度屆期，尚未充分掌握電動物流車市場需求及規劃延續性計畫，允宜檢討改善，俾利持續擴大減碳效益及示範成效。

經濟部產業發展署（下稱產業發展署）為因應政府「2030 年國內新售電動車市佔率達 30%」之目標，於前瞻計畫綠能建設項下辦理「電動物流車補助計畫」，計畫期程為 112 至 115 年度，計畫總經費 3 億元，截至 114 年底止，累計編列預算數 2 億 855 萬元，累計實現數 2 億 846 萬元，實現率 99.96%，規劃推動車廠電動小貨車車型開發及物流業者倉儲集發貨站示範區，建立產業研發量能，並透過推動電動小貨車示範案例等相關策略，加速國內物流貨車汰換為電動小貨車。112 至 114 年度已導入

電動小貨車計 88 輛，並帶動電動小貨車銷售計 692 輛，預估每年可減少碳排 9,743.36 公噸 CO₂e。惟據交通部公路局機動車輛登記數統計，截至 114 年底止，全國小貨車及大貨車登記數分別計 97 萬 6,590 輛、17 萬 6,540 輛，其中電動小貨車及電動大貨車分別為 789 輛、27 輛，僅占全國登記數之 0.08%、0.02%，均未及 1%（表 4-3），整體電動物流車數量與占比亟待提升。按前瞻計畫第 5 期特別預算已於 114 年底屆期，電動物流車補助計畫 115 年度相關經費需求，產業發展署已規劃以「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」支應，惟該補助計畫將於 115 年度屆期，截至 115 年 4 月 17 日止，該署尚未研議規劃延續性計畫因應，據以賡續拓展投入應用驗證之物流業者，擴大電動

表 4-3 全國貨車登記情形

單位：輛、%

車輛	登記總數 (A)	電動貨車 (B)	占比 (B/A×100)
小貨車	976,590	789	0.08
大貨車	176,540	27	0.02

註：1. 小貨車與大貨車係依道路交通安全規則所訂。

2. 資料來源：整理自產業發展署提供資料。

物流車示範運行成果及減碳效益，且據產業發展署說明，該補助計畫因涉及商業機密、能源價格等因素，尚無法取得市場需求車輛數等數據，致未能充分掌握國內電動物流車市場之實際需求，以作為後續擬定推動策略及評估賡續投入相關經費增加輔導量能之參據，不利持續擴大減碳效益及示範成效。經函請產業發展署洽相關部會共同研謀汰購電動貨車相關經濟誘因措施並研議規劃延續性計畫，俾利擴大減碳效益。據復：將透過產業升級創新平臺研發補助機制，持續協助業者投入開發作業，並視市場需求及產業投入情形，滾動檢討修正相關推動作法與資源配置，以持續帶動國內電動商用車產業發展。

（七）環境部持續建置本土化碳足跡排放係數資料庫，惟產業涵蓋範圍、資料更新速度及後續推動規劃仍待強化，為應歐盟 CBAM 已於 2026 年正式實施，產業碳足跡盤查及供應鏈管理要求將日趨嚴格，允宜加速資料庫建置作業，協助產業推動綠色供應鏈及淨零轉型。

環境部依氣候變遷因應法第 3 條及第 37 條規定，協助國內產業自主計算產品碳足跡，並自 101 年度起建置「產品碳足跡資訊網」及本土化「碳足跡排放係數資料庫」，以降低業者辦理碳足跡盤查成本，提升產業揭露產品碳足跡之誘因。嗣為持續

完善及更新資料庫內容，由環境部氣候變遷署（下稱氣候署）於 113 年 9 月報經行政院核定「淨零排放－氣候法制治理策略精進計畫」，於前瞻計畫第 5 期特別預算編列 1,740 萬元，辦理建立碳足跡排放係數資料庫、溫室氣體排放量測技術建立與執行等計畫，截至 114 年底止，累計實現數 952 萬餘元，應付保留數 653 萬餘元，完成建置更新 75 項碳足跡排放係數項目，累計建置 1,164 筆資料；並分別於 114 年 10 月及 115 年 1 月發布「碳足跡排放係數資料庫審查標準作業流程」及「碳足跡排放係數建置及使用作業指引」，獲致階段性成果。經查，據氣候署 113 年度委託財團法人工業技術研究院辦理「113－114 年建立產品碳足跡排放係數專案工作計畫」成果報告指出，瑞士、美國、日本、韓國等各國為滿足供應鏈碳揭露需求，均積極建立生命週期盤查資料庫或碳足跡排放係數資料庫，其中瑞士 ecoinvent 資料庫、美國 Sphera 資料庫均涵蓋 2 萬餘筆數據，且涵蓋產業別已擴及農業、製造、化工、能源、運輸、服務業等多元領域，而我國碳足跡排放係數資料庫發展歷經 10 餘年，相較於國際資料庫之產業別涵蓋範圍、資料建置筆數及迭代更新速度等項仍有提升空間；復查環境部及氣候署受限公務預算規模，僅於 100、103 及 113 年度 3 次辦理碳足跡排放係數建置相關工作計畫，其中 113 年度計畫經費係由前瞻計畫第 5 期特別預算支應，執行期程已於 114 年底屆期，氣候署未提出接續計畫，致未設定 115 年度碳足跡排放係數資料庫建置或審查項數目標，不利維持政策延續性及銜接計畫成果。鑑於歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）已於 2026 年正式實施，相關產業面臨之碳足跡盤查範圍、資料透明度及管理強度勢將日趨嚴格，為降低國內產業因國際碳管制措施所衍生之貿易障礙及出口成本負擔，經函請環境部督促氣候署賡續推動建置碳足跡排放係數資料庫、盤查制度、審查機制及資訊平臺。據復：已運用溫室氣體管理基金預算，於 115 年度賡續辦理碳足跡排放係數審查建置、電力係數精進與資料庫維運計畫，並將展開跨部會協商及邀請相關產業公會座談，瞭解關鍵產業碳足跡係數需求，積極擴充資料庫涵蓋量能，以系統性解決各領域產業在碳盤查實務上所面臨之挑戰。

五、數位建設

政府為建構支持我國未來 10 年發展之數位建設，於 106 年度起編列特別預算推動前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），將數位建設納於其中，期能加速我國數位轉型，實施期程自 106 至 114 年度。前瞻計畫第 1 期至第 5 期特別預算數位建設計畫計編列預算 1,377 億 4,998 萬餘元（第 1 期 158 億 9,452 萬餘元；第 2 期 272 億 3,093 萬餘元；第 3 期 443 億 435 萬元；第 4 期 380 億 4,295 萬餘元；第 5 期 122 億 7,722 萬元），辦理 A 世代半導體—先端技術與產業鏈自主發展、領航企業研發深耕、台灣光纜通道、引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂、AI 智慧應用暨人才淬煉推動、國家文化記憶庫及數位博物館應用等共 77 個分支計畫，分由經濟部、交通部、數位發展部、文化部等 16 個主管機關執行；截至 114 年底止，已完成多項工作計畫，包括：完成半導體自主開發設備驗證 22 項、創造半導體設備產值 130 億元；促成國際大廠 3 家在臺設立高端研發中心、新增研發投資 583 億元、帶動採購及投資 4,991 億元；完成建置光纜通道，包括省道公路 83.4 公里、國道公路 68.6 公里及高鐵沿線 330 公里；臺灣雲市集累計核定逾 400 家資訊服務廠商、提供逾 2,000 件雲端解決方案、補助逾 6 萬 8,000 家次使用雲端解決方案、提升偏鄉企業（組織）數位營運能力 1,298 家次、促成 456 家企業及 615 位業師投入培育數位青年；培訓 AI 應用人才 6,559 人次、促成業者投資 AI 產業 64 億餘元、帶動在地就（創）業機會 2,524 人次；國家文化記憶庫入口網站累計網頁瀏覽量逾 2,355 萬次、創造數位素材引用、分享或下載等逾 54 萬次、加值應用累計創造產值 5 億 6,753 萬餘元等。經查數位建設計畫推動辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一）國科會辦理學術型資安研究計畫，補助學研機關（構）開發前瞻資安關鍵技術，惟研發成果未技術移轉及銜接其他部會，又部分計畫未有與國際合作研發實績，另雲端資安攻防平臺之儲存及運算資源不敷使用，實證場域使用成效亦待提升，允宜研謀改善，以增進資安科研成果應用與人才培育效益。

國家科學及技術委員會（下稱國科會）為強化未來新興科技資安防護能量，鼓勵學研界投入前瞻資安關鍵技術研究，於前瞻計畫第 3 期至第 5 期特別預算編列 5 億 9,500 萬元，辦理臺灣資安卓越深耕—學術型資安研究計畫（下稱學術型資安研究計

畫)，下分前瞻資安技術研究、資安科技擴散及共享服務 2 項細部計畫，執行期間為 110 年 1 月至 114 年 9 月，期透過整合產學研資安跨域研發資源，發展新型態攻擊之資安防禦技術，增進我國資安自主研發能力，執行結果，累計實現數 5 億 7,725 萬餘元，實現率 97.02%。經查執行情形，核有下列事項：

1. 前瞻資安技術研究之研發成果未技術移轉及銜接至其他部會，不利研發能量擴散，又部分計畫未有與國際合作研發實績：依據學術型資安研究計畫 114 年度綱要計畫書列載，國科會因應國內資安市場規模小，專業人才招聘不易，廠商難以深耕資安技術研發，為建立智慧國家發展安全環境，推動人工智慧及 5G 通訊等議題之前瞻資安技術研發，並藉由產學合作及技術移轉，擴散資安研發能量。復依前瞻資安技術研究細部計畫之補助計畫徵求公告列載，該計畫深耕上中游尖端資安科研能量，並將具應用潛力之研究成果串聯至數位發展部（下稱數發部）等部會，推動應用技術研發，另強化與先進國家研發機構合作關係，提高國內資安領域能見度。經查，國科會 110 至 114 年度計核定補助中央研究院、國立臺灣大學及國立中山大學等 14 個學研機關（構）辦理 68 件前瞻資安科技專案計畫，補助經費 4 億 6,057 萬餘元，執行結果，已累計開發 865 項關鍵技術、91 項檢測技術及 142 項應用平臺（表 5-1），並發展產學合作 98 件，惟尚未有技術移轉案件，研究成果未有效轉化

表 5-1 前瞻資安技術研究計畫補助情形及研發成果

單位：個、件、新臺幣千元、項

項目 年度	補助情形			研發成果		
	學研機構	計畫件數	經費	關鍵技術	檢測技術	應用平臺
合計		68	460,574	865	91	142
110	12	17	78,488	24	8	12
111	12	18	98,455	32	3	4
112	11	13	110,955	141	17	18
113	11	11	109,460	383	38	56
114	9	9	63,216	285	25	52

註：1. 部分學研機關（構）多年度皆獲補助，爰未統計其合計數。

2. 資料來源：整理自國科會提供資料。

為產業應用，復未盤點具應用潛力之研究成果，銜接至數發部等部會補助資源，進行下一階段之應用技術研發，不利研發能量擴散至產業端；另 111 至 114 年度各學研機關（構）與國際資安研究機構合作共 35 件，除國立臺灣大學及國立中山大學等 5 所大學已促成 11 件國際資安技術共同研發外，其餘 9 個學研機關（構）執

行之計畫均無與國際研究機構合作研發實績，不利我國資安領域與國際研究接軌，經函請國科會研謀改善，以增進資安科研成果之應用效益與國際能見度。據復：已與數發部等相關部會建立研發成果及應用進展之共享機制，並將技術落地應用與深化國際合作列為計畫之績效審查重點事項，以強化資安技術落地及國際影響力。

2. 雲端資安攻防平臺儲存及運算資源不敷使用，資安實證場域使用成效待提升：國科會為完善資安科技研發環境，培育下世代資安人才，於資安科技擴散及共享服務細部計畫項下，補助財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（下稱國網中心）維運雲端資安攻防平臺（Cyber Defense Exercise, CDX）及推動資安訓練課程，110 至 114 年度補助經費共 7,500 萬元。經查執行情形，核有：（1）國網中心為協助用戶進行資安攻防演練與技術研究，透過 CDX 雲端虛擬網路架構，建置擬真企業網路環境，並提供 816 個核心中央處理器（CPU）、8.8TB 記憶體、347.6TB 儲存空間等運算資源，惟按國網中心 113 年 1 月至 114 年 12 月統計之 99 筆 CDX 使用情形，計有 79 筆負載率【實際使用空間／（總儲存空間×80%）】逾 80%，其中 5 筆已逾 100%，並衍生 48 件經用戶通報虛擬主機異常及系統效能不足情事，CDX 既有之儲存及運算資源已未能滿足使用需求；（2）國網中心配合國家關鍵基礎設施防護政策，培育跨領域資安人才，於 110 至 113 年間完成建置紅藍軍攻防、IOT 物聯網、金融資安、V2C 車聯網、智慧電網及醫療資安等 6 個主題式資安實證場域，透過模擬不同場域植入網路安全漏洞，使用戶於更貼近真實之網路環境，進行資安攻防演練及教學，惟截至 114 年底止，均未有用戶主動提出申請使用等情事。經函請國科會督促研謀改善，以增進我國資安技術研發能量及資安人才知能。據復：（1）將藉由清除 CDX 未實際使用帳戶，釋出儲存空間與運算資源，並妥適配置各專案資源，以因應用戶使用需求；（2）將透過舉辦工作坊，引導用戶瞭解各實證場域特色與學習重點，另於 CDX 公告相關資訊，強化資訊擴散，以提升場域使用成效。

（二）數發部補助電信業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺，惟績效指標未能充分反映實際通訊品質且部分地區服務品質仍待改善，又部分業者未依政府採購法規定辦理採購作業，允宜研謀改善，以利評估補助計畫成效及提升整體數位韌性，並加強監督業者落實依規辦理。

政府為縮小城鄉數位落差、強化行動寬頻網路涵蓋率及韌性、提升偏遠地區防救災通訊能力，以保障偏鄉民眾基本通訊權益及公共安全，自 110 年由國家通訊傳播委員會（下稱通傳會）辦理強化偏鄉地區行動寬頻網路數位韌性與近用之基礎設施建置計畫【下稱強化偏鄉行動網路韌性計畫，111 年底改由數位發展部（下稱數發部）承接辦理】，執行期間為 110 年至 114 年 8 月（後變更至 115 年 8 月），計畫總經費 18 億

3,400 萬元，由前瞻計畫特別預算支應。截至本部查核日（114 年 12 月 17 日）止，已補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺 635 座、定點式與機動式防救災行動通訊平臺 62 座等。經查執行情形，核有下列事項：

1. 行動寬頻整體服務品質持續提升，惟績效指標未能充分反映實際通訊品質且部分地區服務品質仍待改善：通傳會為掌握我國行動網路服務品質與網路建設成效，110 年前曾委託財團法人電信技術中心辦理全國行動寬頻量測調查，採定點及移動量測方式，統計各市縣及不同使用場域之行動寬頻平均下載及上傳速率，作為監督電信網路建設與電信業者服務品質之重要參據。經查，通傳會自 111 年後即未辦理相關委託量測作業，本部依偏遠地區法定清冊所列鄉鎮市區範圍，篩選 112 至 114 年度 SPEEDTEST 網路速度測試平臺之偏遠地區行動寬頻測速資料計 4 萬 1,339 筆，並採 10Mbps 作為行動寬頻服務品質較為不足之參考門檻。分析結果顯示，112 至 114 年度全臺共計 14 處點位於該 3 年間所有測速結果，下載速度均未達 10Mbps，若排除每一年度僅測試 1 次之點位，仍有 5 處 3 年間測速結果均未達 10Mbps，部分地區行動寬頻服務品質仍待改善（表 5-2）；又補助計畫之績效指標著重於基地臺建置或優化等量化建設成果，對於實際通訊品質、穩定度及可用性之成效，尚缺乏相對應之驗證或評估資料；另數發部辦理 114 年度相關通訊品質量測作業，主要係針對關鍵基礎設施、大眾交通運輸及國道高速公路等處，並未比照通傳會調查涵蓋全臺範圍，且未依行政院審議意見

表 5-2 網路下載速度不足 10Mbps 之點位

單位：Mbps

地點	平均下載速度		
	112 年	113 年	114 年
新竹縣尖石鄉新樂村	2.89	5.38	3.57
桃園市復興區霞雲里	0.56	2.80	1.97
南投縣鹿谷鄉和雅村	6.00	5.83	3.45
臺南市東山區聖賢里	1.41	6.37	5.97
高雄市六龜區新發里	1.43	6.70	4.84

資料來源：整理自 SPEEDTEST 網路速度測試平臺。

核實盤點強化偏鄉行動網路韌性計畫辦理成果等情事，經函請數發部研議將通訊品質、穩定度及可用性之量測，納入計畫補助之成效評估，以提升整體數位韌性。據復：將持續與通傳會協力合作，監理電信服務品質、穩定及可用性，並將透過補助案建置成效及運作情形，作為後續相關補助計畫審查及成效評估之參考。

2. 補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺，補助金額占採購金額半數以上且逾公告金額，惟業者未依政府採購法規定辦理採購作業：依政府採購法（下稱採購法）第 4 條第 1 項規定，法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採

購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，適用本法之規定，並應受該機關之監督；行為時補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺作業要點（110 年 3 月 15 日公布，112 年 2 月 4 日廢止）第 9 點，亦有類似規定。經查，通傳會自 110 年起辦理強化偏鄉行動網路韌性計畫，嗣因政府組織改造，數發部於 111 年 8 月 27 日成立，111 年底改由該部承接辦理相關業務，並自 112 年起賡續辦理相關補助事宜。截至本部查核日（114 年 12 月 17 日）止，強化偏鄉行動網路韌性計畫已核定補助計 852 案，其中 3 案採全額補助電信業者於離島地區從事建設，包含 110 年連江縣北竿鄉亮島地區建置計畫（911 萬餘元）、111 年連江縣北竿鄉高登島地區建置計畫（781 萬餘元）、111 年基隆市中正區彭佳嶼地區建置計畫（1,742 萬餘元），總建置經費合計 3,435 萬餘元，其建置內容包括行動寬頻基地臺設備、鐵塔、傳輸設備及電力工程等，依採購法及前揭作業要點規定，應適用採購法。惟據數發部提供前揭 3 件補助計畫執行情形資料，受補助之電信業者未依採購法相關規定於政府電子採購網公告辦理採購作業，核與規定未合，經函請數發部加強監督業者依規辦理。據復：倘後續遇有類此情事，將請受補助者確實依據採購法及相關規定辦理採購作業，並落實監督之責。

（三） 通傳會為確保災時民眾基本通訊權益，已建立行動通訊災害漫遊機制，惟電信業者間分工協調配套措施未盡周妥，又丹娜絲風災期間嘉南地區具長時備援能力之防救災基地臺及衛星通訊備援量能有限，影響災區行動通訊品質，允宜研謀改善，以提升行動通訊之抗災韌性。

丹娜絲颱風於 114 年 7 月初侵襲嘉義、臺南地區，據國家通訊傳播委員會（下稱通傳會）統計計有 1,293 座行動基地臺受損，造成嘉南地區部分鄉（鎮、區）通訊中斷，電信業者為維持基本通訊服務，除動員人力搶修外，並調派行動基地臺車支援災區，惟因臨時架設之行動基地臺高度及涵蓋範圍有限，導致臺南市七股區、嘉義縣布袋鎮等地之通訊品質仍不穩定，通傳會為確保民眾基本通訊權益，經協調三大電信業者於 114 年 8 月 7 日啟動災害漫遊機制，災區民眾於原門號訊號無法使用時，可透過其他電信業者網路進行通訊，嗣於同年 10 月 27 日訂定啟動行動通訊災害漫遊機制作業要點，俾利業者依循辦理。經查執行情形，核有：1. 丹娜絲颱風災情期間，各電信業者派遣行動基地臺車進駐嘉南地區災區支援通訊服務，係各依其既有應變機

制自行調度，經比對通傳會提供之 7 月 11 日至 23 日、25 日、28 日及 31 日各業者行動基地臺車派遣地點資料，存有不同業者於同一時間派遣行動基地臺車支援相同地點通訊服務之情形（表 5-3）；又通傳會雖已訂定上開作業要點，規範啟動條件、作業流程及停用時機等事項，惟未規範電信業者間行動基地臺車派遣分工；2. 據通傳會「丹娜絲颱風通訊災害電信與電力系統線路改善方案」載述，全國計有 1,293 座行動基地臺因風災受損，且因大量電線桿倒塌，附掛其上之光纖回傳線路與電力線路同步受損，為造成嘉南地區行動通訊中斷之主要原因。經查七股、布袋、義竹等災情較為嚴重之地區，均尚未設置防救災基地臺，且災後通訊復原期間，電信業者調派 43 輛行動基地臺車支援災區通訊，其中具備衛星通訊回傳能力者僅 28 輛，其餘 15 輛仍有賴連接災區光纖回傳線路，防救災基地臺及衛星通訊備援量能相對有限等情事，經函請通傳會研議強化電信業者間分工協調配套措施，及滾動檢討現行防救災基地臺之布局，以提升行動通訊網路整體韌性。據復：1. 將協調電信事業在關鍵節點提升蓄電池續航力，並於發生大範圍行動通訊網路災情時，協調三大電信業者優先搶修不同區域，再透過災害漫遊機制，以加速恢復整體災區之通訊服務；2. 將督促電信事業優先於台灣電力股份有限公司變電所或政府防災中心附近設置基地臺，並鼓勵採購低軌衛星行動基地臺車，確保斷網時可透過衛星維持數據傳輸；另將整合業者資源，根據氣象預報，預先部署行動基地臺車及機動發電機至災害潛勢區安全處所，並鼓勵業者共建「高抗災基地臺」，共同分擔成本。

表 5-3 114 年丹娜絲颱風侵襲期間不同業者於相同時間及地點均派遣行動基地臺車支援之情形

單位：家

日期	縣市	鄉鎮	派遣地點	派遣業者數
7 月 11 日至 7 月 15 日	嘉義縣	義竹鄉	義竹鄉公所	2
7 月 11 日至 7 月 25 日	臺南市	七股區	頂山代天府	2
7 月 12 日	嘉義縣	東石鄉	東石鄉公所	2
7 月 12 日	臺南市	將軍區	將軍區公所	2
7 月 13 日至 7 月 31 日	臺南市	七股區	西興宮	2
7 月 14 日至 7 月 16 日	臺南市	麻豆區	大地莊園	2
7 月 28 日至 7 月 31 日	臺南市	北門區	錦湖國民小學	2
7 月 28 日	臺南市	白河區	白河區公所	3
7 月 31 日	嘉義縣	朴子市	朴子市公所	2
7 月 31 日	臺南市	白河區	白河區公所	2
7 月 31 日	臺南市	後壁區	後壁區公所	3

資料來源：整理自通傳會提供之資料。

(四) 通傳會為保障國民通訊品質，已增訂基地臺鐵塔耐風標準，惟舊型基地臺鐵塔存有耐風能力及結構安全性不符現行規範之疑慮，又電信業者災害防救業務計畫內容與災害應變實際需求存有落差等情，允宜研謀改善，以發揮災害應變能力。

依行動通信網路業務基地臺設置使用管理辦法（下稱行動基地臺設置辦法）第15條之1第3項規定，空地型鐵塔式基地臺之鐵塔耐風程度應達15級以上。次依災害防救法第19條第1項規定，公共事業應依災害防救基本計畫擬訂災害防救業務計畫，送請中央目的事業主管機關核定。經查執行情形，核有：1. 行動基地臺設置辦法規定係於106年8月17日修正後始明確訂定，部分早期建置之空地型鐵塔，其耐風程度未必符合現行規範要求。又據國家通訊傳播委員會（下稱通傳會）提供資料，截至114年11月底止，全國行動通訊基地臺有效執照數合計133,578張，以登錄申請日期統計，於106年以前設置之空地型鐵塔式基地臺有效執照尚有2,246張，因部分基地臺係由多家業者共構使用，執照數量與實際鐵塔數量未必完全相同，通傳會亦未掌握實際鐵塔數量及早期建置空地型鐵塔式基地臺之鐵塔耐風程度，僅要求業者辦理自主檢查，並由該會北區、中區、南區監理處每年至少抽查10處，經統計110至114年度累計抽查120處，惟相較106年以前設置之空地型鐵塔式基地臺有效執照件數，抽查量能尚待提升；2. 經檢視通傳會所核定之中華電信股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、遠傳電信股份有限公司等行動通信業者112年度災害防救業務計畫內容，整體偏重於組織分工、通報程序、災前整備檢點及既有維運搶修作業原則等程序性說明，對於實際重大災害情境下之相關減災、整備、災害應變及災後復原重建作為，多屬概括性描述（舉如減災作業僅提及採取必要防護措施，並未敘明實質內容），間有未就不同災害類型、影響範圍或規模差異（如區域性停電、廣域性通訊中斷或複合型災害）等情，具體說明相應之應變措施、資源配置原則、應變作業啟動條件及復原優先順序，計畫內容與防災應變實際需求之連結性不足，影響其作為災害應變決策及調度依據之實質效用等情事，經函請通傳會檢討改進。據復：1. 將落實抽查基地臺，並擴大抽查數量，另相關電信業者已定期巡檢，及透過數位發展部每年補助建置防災型基地臺、傳輸優化及具備抗15級風鐵塔優化等，增強基地臺抗災韌性；2. 已於115年3月11日訂定「強化通傳事業防災應變能力專案計畫」，將「3D災害潛勢區套圖」、「網路防災韌性設計」及「事故調查經驗學習」等事項，以及具體化資源調度清冊，列出各區機動基地臺車、發電機等

精確位置及調度機制，納入通傳業者災害防救業務計畫審查範圍，並不定期抽核計畫執行情形，以輔導業者穩固防災基礎及提升應變能力。

（五）因應財政收支劃分法修正後，地方政府自有財源增加，資安署刪減補助地方政府辦理資通安全業務預算，為避免地方政府因資安防護能量不足，成為整體政府資安防護破口，允宜研謀妥處。

數位發展部資通安全署（下稱資安署）推動「政府及基層數位韌性強化計畫-政府基層機關資安防護升級」，114 年度編列預算 5 億 5,400 萬元，預計建置全國性資通安全業務推動系統，並考量新型態資安攻擊可能來自信任邊界內，再擴散至內部其他系統，加上各地方政府因檢測量能不足，致非核心系統資源被稀釋，可能成為資安防護破口，且現行資安檢測工具因未具備惡意攻擊之實戰觀點，存有盲點等，爰計畫補助地方政府導入零信任、技術檢測、滲透測試及紅藍軍攻防演練等事項。財政收支劃分法修正後，地方政府自有財源增加，行政院爰建議前開補助事項全數由地方政府負擔，並請數位發展部鼓勵地方政府優先採用國內新創業者開發之資安解決方案，帶動國內資安產業發展等。資安署業依上開建議，修改計畫名稱為「政府數位韌性強化計畫」並刪減補助地方政府辦理資通安全業務計畫之預算計 3 億 9,150 萬元，僅就修正後之計畫預算 1 億 6,250 萬元繼續執行，惟刪除相關補助事項並改由地方政府自籌辦理後，引導地方政府後續自籌經費導入零信任架構及推動資安檢測技術等工作，避免地方政府因資安防護能量不足成為整體政府資安防護破口之相關規劃，經函請資安署研謀妥處。據復：為提升地方政府資安防護量能，將持續辦理資安人才增能及教育訓練等，並以資安情資交流方式，引導地方政府推動相關資安工作。又後續將配合資通安全管理法修法，擴大執行實地稽核，檢視地方政府資安防護作業落實情形。另為增強地方政府資安防護能量，已洽請各地方政府提報資安聯防所需資安軟體需求，並於 114 年 12 月完成地方政府資安防護軟體之布建作業。

（六）國發會規劃以亞洲・矽谷 5G 創新應用計畫，強化智慧城市數據整合、加速 5G 及 AIoT 應用服務商業擴散，惟建構相關平臺未達預期成效，又部分補助案件已終止服務，或後續擴散輸出成效待追蹤驗證等，允宜督促檢討改善，俾利充分發揮經費效益。

國家發展委員會（下稱國發會）為加速 5G 應用普及化發展，建構數位創新智慧城

市新典範，規劃於亞洲·矽谷 5G 創新應用計畫（下稱亞矽 5G 計畫），期程自 110 年 1 月 1 日至 115 年 8 月 31 日，執行「完善亞洲·矽谷創新研發中心智慧運籌管理平臺」、「推動 5G 智慧城市示範」、「打造 5G 開放網路應用」等 3 項策略，該會以前瞻計畫第 3 期至第 5 期特別預算編列 16 億 8,150 萬元，截至 114 年底止，累計實現數 15 億 937 萬餘元。經查執行情形，核有下列事項，經函請行政院督促研謀改善。據復：已於 115 年 4 月 22 日交由國發會會商有關機關研處。

1. 委託桃園市政府辦理建置智慧運籌管理平臺等工作項目，部分執行成果未能延續運用、建置平臺未盡發揮原定功能，或整體加值應用成效有限等，影響建構效益：國發會於亞矽 5G 計畫分項策略「完善亞洲·矽谷創新研發中心智慧運籌管理平臺」規劃透由建置智慧運籌管理中心（Intelligent Operation Center, IOC）及智慧資料中心（Intelligent Data Center, IDC）所組成之智慧運籌管理平臺，串接 5G 智慧城市應用服務，促進人民生活品質與環境永續，並驅動 5G 及 AIoT 應用服務商業擴散，自 110 年起以桃園市政府提出之「亞洲·矽谷創新研發中心智慧運籌管理平臺」（契約期間為 110 年 5 月 12 日至 111 年 12 月 20 日，下稱第一期委辦計畫）、「完善亞洲·矽谷創新研發中心智慧運籌管理平臺（112-113 年）」（契約期間為 112 年 7 月 17 日至 114 年 8 月 31 日，下稱第二期委辦計畫）等 2 項計畫為基礎，簽訂委辦協議書委託該府辦理有關工作項目，經費合計 2 億 8,000 萬元，執行結果，累計實現數 2 億 6,827 萬餘元。經查執行情形，核有：（1）桃園市政府於第一期委辦計畫委託廠商辦理智慧運籌管理平臺營運規劃與示範平臺建置，投入經費 3,977 萬元，主要以亞矽 5G 計畫勾勒之智慧運籌管理平臺藍圖願景，盤點生活機能等 9 大主題數據資源，規劃跨域串接相關資料 116 筆，及建置智慧運籌示範平臺（下稱 IOC 示範平臺）完成介接部分資料，並上架自行開發之 API，藉由各式介面呈現介接資料，初步實證智慧運籌管理平臺強化城市治理、吸引業者加值應用之可行性；桃園市政府另委外完成建置市政資料治理暨大數據分析平臺，及調整與維護擴充該府既有城市治理相關平臺，投入經費合計 4,033 萬餘元。惟查，桃園市政府辦理第二期委辦計畫，原規劃以第一期委辦計畫建置之市政資料治理暨大數據分析平臺及 9 大數據主題為基礎，持續建構智慧運籌管理平臺，實際則以新建置之產業數據分析平臺（下稱產業 IOC 平臺）及數據 API 管理平臺（投入經費合計 2,879 萬餘元），作為智慧運籌管理平臺，且第一期委辦計畫架設之 IOC 示範平臺於 112 年底停止維運後，原規劃介接之 116

筆資料，實際於第二期委辦計畫建置之產業 IOC 平臺、數據 API 管理平臺介接者僅 17 筆（占 14.66%），又原規劃之 9 項主題中，3 項於第二期委辦計畫未有任何資料介接，餘 6 項介接比率僅介於 7.14%至 33.33%間（表 5-4），凸顯第一期委辦計畫所建構強化城市治理平臺框架，似乎未能延續深化推動，投入資源未獲應有效益。另查，桃園市政府於第一期委辦計畫完成建置市政資料治理暨大數據分析平臺，及辦理資料探勘數據分析平臺、桃園資料開放平臺、空間決策分析平臺等既有平臺之系統調整及資料維護擴充，截至本部查核日（114 年 12 月 19 日）止，僅有桃園資料開放平臺之 13 筆資料實際介接至產業 IOC 平臺或數據 API 管理平臺，形同國發會委辦經費成果，多限縮在建置、調整、或維護擴充該府系統平臺，與該會委辦核心工作項目智慧運籌管理平臺之關聯性甚低，未發揮委辦經費效益；（2）第二期委辦計畫規劃將原僅歷史、靜態之統計資料，提升至即時、預警決策資料，並整合桃園市政府水利及交通類別重要戰情資訊，打造即時預警之整合性資訊平臺，協助市府以大數據提前預警異常情形，提升問題反應能力與決策品質，另整合資料提供予外部單位介接開發應用服務，提升資料再利用價值。惟查，實際建置平臺結果，產業 IOC 平臺介接桃園市產業相關數據均屬歷史統計資料，其定位為供桃園市政府經濟發展局人員視覺化分析產業狀況與趨勢變化；數據 API 管理平臺則以民眾為主要使用對象，雖串接交通、氣候、水情、民生等資料，惟欠乏部分具關鍵戰情價值，且原規劃供桃園市政府提前預警並作決策參據之即時資料（如水位警戒、車流狀況等），又配合開發 API 呈現 10 個報表主題中，計 7 個主題僅歷史資料等，凸顯該 2 個平臺無論在目標使用者、收整資料之類型及呈現等，均大幅偏離第二期委辦計畫所述，打造即時預警整合性資訊平臺輔助提前預警與提升決策品質等委辦計畫目標；（3）據國發會填報亞矽 5G 計畫執行情形，分項策略「完善亞洲·矽谷創新研發中心智慧運籌管理平臺」已達到促成廠商結合數據發展 5G 智慧化創新產品或服務示範應用 2 案之計畫目標。惟查，該 2 案實際均未運用產業 IOC 平臺、數據 API 管理平臺及所串接之

表 5-4 第一期委辦計畫盤點規劃介接資料於第二期委辦計畫實際介接情形

單位：筆、%

主題	原規劃介接資料數	實際介接資料數	介接比率
合計	116	17	14.66
生活機能	10	1	10.00
經濟產業	9	1	11.11
交通運輸	30	10	33.33
基礎設施	8	2	25.00
市民服務	6	—	—
天氣環境	14	1	7.14
智慧能源	12	2	16.67
公共安全	22	—	—
健康照護	5	—	—

註：1. 第二期委辦計畫建置平臺介接資料項目內容，如包含或近似於第一期委辦計畫盤點規劃介接資料內涵，本表即列為屬第二期委辦計畫實際介接資料。

2. 資料來源：整理自桃園市政府提供資料。

資料，尚難衡量及彰顯智慧運籌管理平臺建置及資料加值運用成效，加以產業 IOC 平臺資料實際未開放釋出，截至 114 年 10 月底止，數據 API 管理平臺所開發之 API，尚無直接促成廠商開發 5G 智慧化創新產品或服務之實績，整體加值運用效益有限，未能達成以智慧運籌管理平臺促進應用服務商業擴散之計畫目標等情事。允宜督促國發會研謀提升平臺運作效能，及爾後辦理類此案件，宜強化計畫審核、督導管考及績效考核機制，以確保執行內容與計畫目標相契合，提升經費投入效益。

2. 補助業者導入 5G 及 AIoT 技術建構智慧城鄉示範應用案例，間有實際補助徵案模式未盡契合亞矽 5G 計畫所訂策略，部分補助案件尚無涉公共治理範疇，或已終止服務，或後續擴散輸出成效待追蹤驗證等情事：國發會執行亞矽 5G 計畫分項策略「推動 5G 智慧城市示範」，期透過政府與相關產業合作，鏈結在地需求及場域驗證，推動 5G 智慧城鄉示範案例，加速擴大國內 5G 產業發展及應用效益，於 110 至 113 年間辦理兩期「促進 5G 及人工智慧導入智慧城鄉物聯網創新應用補助計畫」（下稱第一期、第二期補助計畫），補助國內廠商將 5G、AIoT 技術導入智慧城鄉示範應用共 23 案，補助金額合計 6 億 2,339 萬餘元（表 5-5）；另該會於補助計畫執行期間，以亞洲·矽谷-5G 智慧城鄉產業應用計畫（下稱第一期委辦案）、亞洲·矽谷-5G ORAN 智慧城鄉深化及推廣計畫（下稱第二期委辦案）等 2 期採購案，委託台北市電腦商業同業公會（下稱電腦同業公會）辦理產業諮詢輔導、補助計畫審查、管考、成果推廣與效益擴散等工作，結算金額合計 1 億 9,995 萬元。經查執行情形，核有：（1）依循亞矽 5G 計畫闡述之城市治理挑戰及產業發展需要，分項策略「推動 5G 智慧城市示範」規劃透過跨部會協調平臺整合 5G 智慧城市發展需求，建立由中央政府出題、產業解題之補助徵案模式，引導企業於國內場域驗證 5G 智慧城市解決方案，以建立合宜之居住與產業發展環境，並形成可擴散之應用模式。惟查，國發會實際辦理兩期補助計畫

表 5-5 促進 5G 及人工智慧導入智慧城鄉物聯網創新應用補助計畫執行情形

單位：案、新臺幣千元

期別	合計	第一期	第二期
執行期間		110/07/02-111/09/30	112/01/01-113/09/30
補助案數	23	9	14
補助金額	623,398	191,000	432,397

註：1. 各補助案與廠商簽訂補助契約之執行期間略有不同，本表所列第一期及第二期補助計畫執行期間係以各期補助計畫與廠商簽訂補助契約最早開始日及最晚結束日表達。

2. 資料來源：整理自國發會提供資料。

徵案作法，係從產業需求角度出發，不限應用領域及驗證場域，開放廠商於符合使用國產 5G 設備之前提下，洽經場域主同意即可提案申請，並未依計畫所述透過跨部會協調平臺蒐集各部會意見及整合 5G 智慧城市發展需求，再據以引導產業提出解決方案之模式徵案；復查，23 案補助計畫中，計有 5 案（補助金額合計 1 億 4,375 萬餘元）之驗證場域為私部門製造運輸場所，所開發之服務應用非直接觸及一般大眾，核與亞矽 5G 計畫規劃兼顧城市治理及產業發展，引導業界開發創新服務之策略未盡契合；又餘 18 案之驗證場域係位於公眾空間，期透過所開發之智慧創新應用服務，提升民眾生活之安全性與優化體驗，截至 114 年 10 月底止，距第一期、第二期補助計畫屆期 3 年餘、1 年餘，各有 5 案、2 案（補助金額合計 1 億 6,669 萬餘元），受補助廠商於服務方案取得驗證成果後已終止服務，除核與各該補助計畫所定持續營運之規劃不符外，亦致補助經費優化民眾生活品質之公共利益未能延續，且未充分發揮智慧城鄉案例示範效果；(2) 國發會為落實亞矽 5G 計畫分項策略「推動 5G 智慧城市示範」，於國內場域驗證 5G 智慧城市解決方案，以形成可擴散之應用模式，於兩期補助計畫均要求受補助廠商提出複製應用解決方案至其他場域，及未來輸出國際市場等擴散規劃。惟查，該會追蹤補助案擴散輸出成效之作法，係委請電腦同業公會於第一期、第二期委辦案履約期間，分別追蹤第一期補助計畫之 9 案及第二期補助計畫之 14 案後續擴散輸出成果，並列於該公會 111 年 12 月及 113 年 12 月提出之結案報告，然該等報告距第一期及第二期補助計畫執行結束僅約 3 個月，成果恐未充分顯現，且該會後續未再系統性追蹤及掌握各案實際擴散輸出情形，據本部查核發現，截至 114 年 10 月底止，未及依補助計畫規劃期程將解決方案落地於國內其他場域或輸出國外者 6 案，實際擴散輸出之場域或項目與補助案開發之解決方案無直接關聯，績效歸因有待商榷者 4 案，合共 10 案（補助金額合計 2 億 9,008 萬餘元）之擴散輸出進度未如預期或成效待驗證，不利達成形塑可擴散應用模式之目標等情事。允宜督促國發會持續優化及落實相關徵案及追蹤輔導機制，以全面掌握補助資源擴散輸出情形，並適時給予輔導協助，俾利加速相關產業發展及應用服務落地，創造最大智慧城鄉示範效果。

(七) 經濟部為推動科技應用強化半導體產業創新競爭量能，辦理 AI 晶片異質整合模組前瞻製造平台計畫，並以服務（投資）金額及服務廠商家數為績效衡量指標，計畫審查委員提出增加合作廠商家數之建議，惟執行結果，部分實際服務件數及廠商家數未盡理想，允宜檢討改善，以擴散產業轉型之效果。

經濟部為推動發展科技應用並強化創新競爭能量，提升產業競爭力，辦理「AI 晶片異質整合模組前瞻製造平台計畫」，計畫期程為 110 至 114 年度，經費 14 億 9,710 萬元，由前瞻計畫特別預算支應。截至 114 年底止，累計執行數 14 億 8,531 萬餘元，執行率 99.21%。該計畫規劃建置 AI 晶片異質整合模組前瞻製造平台，提供晶片級異質整合少量生產服務，為全球首例商業模式，惟查該計畫 111 年度審查委員已提出「目前計畫書提到許多公司有興趣，且聯盟成員招募順利，但真正參與共同研發的廠商似乎不多」之審查意見，建議應增加核心合作廠商之數量。又計畫所列「技術移轉」、「委託及工業服務」、「帶動國內廠商投資促進就業」等 3 項主要績效指標，均包含件（家）數及金額，然執行結果，實際服務（投資）金額雖已達預計目標，惟部分服務件數或廠商家數並不如預期，如：110 至 114 年度之「委託及工業服務」1 項，預計累計服務中小企業件數、家數、金額分別為 40 件、40 家、1.4 億元，惟實際累計達成值分別為 31 件、28 家、1.87 億元（表 5-6），恐限縮該產業轉型之擴散效果。

表 5-6 委託及工業服務對象為中小企業之指標達成情形

單位：件、家、新臺幣百萬元

年度 指標	合計		110		111		112		113		114	
	預計	實際	預計	實際	預計	實際	預計	實際	預計	實際	預計	實際
件數	40	31	6	6	6	8	10	6	12	3	6	8
廠商家數	40	28	6	5	6	8	10	5	12	2	6	8
金額	140	187	20	25	20	31	30	81	40	21	30	28

資料來源：整理自 AI 晶片異質整合模組前瞻製造平台計畫 110 至 114 年度執行報告。

鑑於政府為提升我國先進晶片設計能力，並加速異質整合設計及介面，規劃於 113 至 122 年間投入 3,000 億元經費，以引導臺灣成為 IC 設計領導指標，又國際半導體技術發展藍圖（International Technology Roadmap for Semiconductors, ITRS）已於 2014 年將異質整合確立為半導體產業重要發展方向，經函請經濟部檢討改善。據復：未來將持續藉由計畫推動成立之 Hi Chip 研發聯盟，強化與中小型業者及跨領域應用廠商之鏈結，促進少量多樣應用新市場，並持續鞏固與強化我國於 AI 晶片異質整合及前瞻製造領域之產業優勢。

(八) 半導體中心辦理矽基量子計算次系統開發計畫，規劃自主建置矽基量子電腦，惟因開發遭遇重大困難而調整計畫目標，改為另案採購超導量子電腦，致原購置設備效益未如預期，且部分設備尚未對外開放提供服務，允宜研謀改善，以提升使用效益。

國家科學及技術委員會（下稱國科會）為實現臺灣第一個量子電腦系統，補助財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心（下稱半導體中心）辦理 A 世代半導體—前瞻半導體及量子技術研發計畫之分項子計畫四—「A 世代半導體技術：矽基量子計算次系統開發」，執行期程為 110 至 114 年度，總經費 5 億 5,400 萬元，計採購 4 件貴重儀器（金額 1 億 1,714 萬餘元），規劃整合量子計算次系統，建置多位元矽基量子電腦，並於設備驗收後之 9 至 10 個月內執行量測技術開發後對外開放。惟因計畫目標、時程以及研究人力與量能，相較國際頂尖研發團隊之開發經驗落差過大或過於困難，經重新調整計畫目標，改為製作高品質量子點元件，並驗證其量子點特性，致設備使用規劃與效益未如預期，又截至本部查核日（115 年 4 月 23 日）止，其中 3 項貴重儀器距驗收完成日已 1 年 3 個月至 3 年 8 個月，因以執行計畫技術開發為重點，或配合廠務年度歲修停機等，均尚未對外開放（表 5-7）。另國科會考量我國量

表 5-7 110 至 114 年度國科會補助半導體中心購置量子開發相關貴重儀器情形

單位：新臺幣千元

貴重儀器名稱	決標日期	驗收日期	金額	儀器對外開放日期
合 計			187,148	
無液氦稀釋致冷量測系統	110 年 2 月 23 日	111 年 8 月 23 日	18,879	預計 115 年第 3 季開放
無液氦極低溫系統	110 年 12 月 16 日	112 年 5 月 16 日	21,750	預計 115 年第 3 季開放
電子束微影系統	111 年 1 月 12 日	111 年 12 月 15 日	29,145	113 年 6 月 28 日
多腔體量子元件原子層沉積系統	112 年 8 月 14 日	113 年 12 月 27 日	47,374	預計 115 年第 2 季開放
5 位元超導量子電腦系統	113 年 9 月 9 日	114 年 9 月 24 日	70,000	預計 115 年第 3 季開放

資料來源：整理自半導體中心提供資料。

子位元製造技術仍需時日逐一克服瓶頸，爰於 112 年 11 月補助半導體中心辦理量子電腦次系統研發平臺規劃計畫，執行期間為 112 年 11 月至 114 年 9 月，總經費 8,818 萬元，採購芬蘭 IQM 公司之 5 位元超導量子電腦（5-Qbit Superconducting Quantum Computer，金額 7,000 萬元），於 114 年 9 月 24 日完成驗收後，尚處於設備功能測試及服務環境建置階段，亦未對外提供服務（同表 5-7），據半導體中心說明，因前揭貴重儀器不同於一般量產型設備，須待技術成熟、操作流程與管理機制完善，並訂定合理服務方案及價格後，方能對外開放。經函請國科會督促完善設備相關管理機制

及服務定價，並妥適規劃對外開放期程，以提升儀器建置效益。據復：考量極低溫系統與一般量產設備迥異之物理特性，半導體中心刻正與量子國家隊進行實質晶片測試，以累積實務經驗並最佳化設備環境配置，及研議可行之服務方案及合理之服務定價，預計於115年第3季開放外界使用，提升設備使用效益。

（九）數產署透過臺灣雲市集平臺引領中小微型企業數位轉型，惟平臺瀏覽人次逐年下降，又計畫績效指標多偏重企業參與家次，欠缺實質效益之成果型指標，允宜研謀改善，以強化平臺運作效能及檢視政策推動成果。

前經濟部中小企業處（112年9月26日改制為中小及新創企業署）為加速普及中小微型企業數位化程度及提升數位轉型準備度，辦理「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」，建立點數補助機制及政府資源發放平臺「臺灣雲市集」，提供一站式服務供中小微型企業擇選適合之數位應用雲端解決方案。嗣數位發展部於111年8月27日成立後，前揭相關業務移由該部所屬數位產業署（下稱數產署）承接。據數產署統計，臺灣雲市集平臺112至114年度維運經費平均每年約2,826萬餘元，自113年3月停止發放數位點數補助後，僅以企業查詢網站形式持續展示各類雲端解決方案，惟該平臺瀏覽人次自111年度約42萬餘人次，逐年下降至114年度約6萬餘人次，僅為111年度之14.76%。另數產署辦理「引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫」，訂有轉型知識推廣至300家企業、帶動各行各業提升數位營運能力4,800家次及參與AI數位轉型工作坊至少1,500家次等績效指標，惟該等指標多偏重企業參與家次，僅能反映數位轉型普及擴散程度，尚欠缺政府資源投入產生實質效益之成果型指標，不利檢視政策推動成效及不同規模企業實際受益情形。據該署統計，中小微型企業使用雲端解決方案之續用率約70%，近6成續用企業表示可提升營收及競爭力，惟迄未就企業使用雲端解決方案之營運效率改善情形及長期持續使用狀況等效益衡量。又行政院為落實政府創新經濟、均衡臺灣、包容成長等3大整體經濟政策目標，於113年7月設立行政院經濟發展委員會，推動國家整體進步，其中包容成長議題涉及中小企業轉型升級，因中小微型企業間存在數位能力落差，亟待運用協助數位弱勢企業提升數位營運能力等實質效益作為計畫執行之績效指標，俾均衡整體中小微型企業數位發展。經函請數產署妥擬平臺後續發展策略及研議採用能反映計畫實質效益之績效指標，以強化平臺運作效能及檢視政策推動成果。據復：為因應AI技術快速發展及資訊服務業由專案導向轉型為產品導向之政策需求，已就臺灣雲市集

推動經驗及管理機制，賡續規劃及推動多元整合式 AI 通路平臺、深化供需媒合與商業模式、拓展國際市場等發展策略，另重新盤點相關計畫績效指標，調整為可反映產業結構轉型之關鍵成果指標，並增列帶動營收變化及海外實際營收等實質效益指標，以確保政策資源轉化為實質產業動能。

（十） 鐵道局為推動鐵道運輸智慧化，業訂定鐵道物聯網系統架構及雲端設備通訊介面技術規範，並建置智慧鐵道雲平台介接鐵道數據資料，惟因部分捷運及鐵路營運機構尚未完成雲平台之建置，另規範捷運營運機構提報數據之相關監督辦法尚在研修中，致影響平台建置效益，允宜研謀改善。

交通部鐵道局（下稱鐵道局）為加速交通運輸智慧移動與創新應用服務，於 110 至 111 年間分別辦理建立 5G 智慧鐵道運輸及監理環境計畫專案管理暨雲平台及技術規範研訂委託技術服務、建置交通部智慧鐵道雲平台委託資訊服務等採購案，藉由訂定鐵道物聯網系統架構及雲端設備通訊介面技術規範，暨建置智慧鐵道雲平台（下稱鐵道雲平台），蒐集鐵路及捷運等機構營運資訊，並同步修正相關法令規定，以建立資料蒐集之正當性，據以提升鐵道運輸安全、營運效率及智慧化服務。嗣鐵道局以桃園大眾捷運股份有限公司作為試驗場域，建置 METRO MARS 雲平台，經試驗結果，交通部於 113 年 9 月頒布智慧鐵道系統資訊與通訊技術規範，確立該規範之適用範圍、系統分類、名詞定義等，並由該局研擬基本資訊、系統狀態、公共安全資訊、維修資訊及統計指標等 5 大類共 58 項鐵道數據，作為上傳鐵道雲平台之智慧鐵道重點項目。經查執行情形，核有：1. 截至 114 年 11 月 27 日止，部分捷運及鐵路營運機構尚未完成雲平台之建置，不利鐵道雲平台資料蒐集作業，另鐵路營運機構未依鐵路監督實施辦法及鐵道局指定方式提報鐵道數據至鐵道雲平台，影響建置鐵道雲平台應有之效益；2. 規範捷運營運機構提報數據資料之大眾捷運系統經營維護與安全監督實施辦法擬增訂條文仍研修中，致欠缺要求捷運營運機構提報數據資料之法規依據等情事，經函請鐵道局研謀改善。據復：1. 捷運及鐵路營運機構已申請或規劃申請雲平台建置之補助，將妥善管控並加速辦理雲平台建置之補助作業；另於相關雲平台建置完成前之過渡期間，將函請相關營運機構透過鐵道局提供之軟體進行資料標準格式轉換後傳輸至鐵道雲平台，後續將持續協助營運機構推動雲平台建置，以利數據資料之介接；2. 交通部業於 115 年 2 月 26 日公告大眾捷運系統經營維護與安全監督實施辦法修正草案內容，後續將依行政程序積極辦理。

六、城鄉建設

政府為優化民眾生活環境與品質，促進城鄉均衡發展，於中央政府前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫）第 1 期至第 5 期特別預算編列 2,505 億 5,247 萬餘元執行城鄉建設計畫（前瞻計畫第 1 期 350 億 3,491 萬餘元、前瞻計畫第 2 期 719 億 7,519 萬元、前瞻計畫第 3 期 740 億 8,780 萬元、前瞻計畫第 4 期 473 億 1,315 萬餘元、前瞻計畫第 5 期 221 億 4,141 萬元），補助地方政府辦理城鎮風貌及創生環境營造、開發在地型產業園區、公有危險建築物補強重建、改善停車問題、文化生活圈建設、整建長照衛福據點、海洋觀光、客家浪漫臺三線、客庄 369 幸福、原民部落營造等 22 個分支計畫，以打造多元文化、寧適優質之城鄉環境，分由國家發展委員會、內政部、交通部、經濟部、教育部、環境部、勞動部、財政部、農業部、衛生福利部、文化部、客家委員會、原住民族委員會等 13 個主管機關執行。截至 114 年底止，總計已核定地方政府 13,812 件補助計畫（工程）。經查城鄉建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

（一） 國土管理署補助地方政府辦理城鎮風貌及創生環境營造計畫，期增進城鎮風貌魅力，惟部分已完工補助計畫未適時納為評鑑考核範疇，致未及時檢視計畫維護管理及使用效益，允宜研謀改善妥處，以提升計畫執行成效。

內政部營建署（112 年 9 月 20 日改制為內政部國土管理署，下稱國土管理署）為配合國家永續發展，聚焦二、三級城鎮再生，報經行政院於 109 年 6 月 8 日核定「城鎮風貌及創生環境營造計畫（110 至 115 年）」，計畫總經費 60 億元，補助地方政府辦理城鎮機能提升整體規劃及營造計畫（50 億 7,000 萬元）、環境景觀總顧問與社區規劃師駐地輔導計畫（9 億 3,000 萬元）等 2 項工作項目，以期增進城鎮風貌魅力，提升整體競爭力。國土管理署為提升計畫品質、預防工程缺失、督導工程進度以及考核以前年度補助計畫完成設施之維護管理情形，訂有「內政部補助地方政府城鎮風貌及創生環境營造計畫考核評鑑作業要點」，依該要點第 2 點規定，該署於計畫執行期間，應辦理年度整體執行績效、工程督導及維護管理等考核評鑑。經查，國土管

理署於 112 年度辦理 110 至 111 年度城鄉風貌計畫執行績效評鑑暨工程督導考核(下稱評鑑考核)時，個案工程維管督導考核對象僅為 98 至 109 年度之完工案件，未將 110 及 111 年度完工案件納為評鑑範疇；嗣該署於 114 年度辦理 112 至 113 年度城鄉風貌計畫評鑑考核時，復以查核行程緊湊無法增加抽查數量等為由，將考核對象訂為 101 至 109 年度完工案件，而未將 110 至 113 年度完工案件納為抽查範疇，且 110 至 113 年度完工案件中，部分地方政府完工後設施存有毀損、停車位遭占用或堆置工程材料或執行成效未達預期效益等情，惟因上述案件未納入維護管理情形考核，致未及時發現缺失並研謀改善。經函請國土管理署盤點計畫期間已完工補助計畫，妥適納入評鑑考核計畫抽查，以提升計畫成效。據復：後續於辦理年度執行績效評鑑暨工程督導考核時，將「維護管理個案抽查案件」之查核對象擴大為所有已完工案件，以確保計畫執行效益。

(二) 園管局辦理老舊科技產業園區之更新重建及既有園區擴區，提供創新產業發展空間，惟相關工程屢有進度未如預期，又新建完工之園區廠辦大樓，部分廠辦空間廠商進駐率未達 8 成，允宜檢討改善，俾達提升用地效能及協助產業發展之目標。

經濟部產業園區管理局(下稱園管局)為打造科技產業園區立體化創新研發產業聚落、因應政府推動臺商回流產業用地需求增加，辦理提升科技產業園區(原加工出口區)用地效能創新產業升級計畫，於前瞻計畫特別預算編列經費 34 億 6,074 萬餘元，期程自 106 年 9 月至 114 年 12 月，主要執行內容為老舊科技產業園區之更新重建及既有園區擴區，包括辦理「高雄園區更新與新建廠辦大樓」、「楠梓科技產業園區行政場域興建創新產業大樓」(下稱楠梓園區興建工程)及「屏東科技產業園區擴區」(下稱屏東園區擴區工程)等工程案件。截至 114 年底止，累計執行數 33 億 7,975 萬餘元，執行率 97.66%。經查執行情形，核有：1. 楠梓園區興建工程及屏東園區擴區工程原預計分別於 113 年 6 月及 112 年 5 月完工，可新增產業使用空間約 8.6 公頃及產業用地 28.12 公頃，惟楠梓園區興建工程因設計監造招標作業未如預期，影響

後續工程招標與施工期程；屏東園區擴區工程則因環境影響評估及開發計畫審查等作業較預計耗時近 1 年，復因園區開發工程招標作業因業界施工量能不足、總價利潤偏低等情，歷經 2 次流標，致較原預計期程落後。嗣園管局修正計畫報經行政院於 113 年 12 月核定，楠梓園區興建工程及屏東園區擴區工程之期程展延至 114 年 8 月及 114 年 6 月，較原預計完工期程分別延長 14 個月及 25 個月；復截至 114 年底止，楠梓園區興建工程已屆修正後計畫期程（114 年 8 月），惟因建築量體增加、天候因素展延工期等影響，執行進度僅達 94.05%；另屏東園區擴區工程亦已逾修正後計畫期程（114 年 6 月），並至 114 年 12 月 31 日甫提報竣工，如與原定計畫期程（112 年 5 月）相較，則落後逾 2.5 年；2. 園管局興建聯合辦公大樓、前瞻科技大樓及前瞻創新大樓等 3 棟建物，以提供產業發展空間，並加速老舊廠房汰舊換新、儲備產業用地，於 109 年 12 月至 111 年 1 月間陸續完工。截至 114 年底止，前瞻科技大樓及前瞻創新大樓等 2 棟建物廠商進駐率分別為 100% 及 99.13%，惟聯合辦公大樓僅 76.90%，未及 8 成，且較 113 年底之 82.15%，減少約 5.25 個百分點。為提升園區用地效益，帶動地方經濟發展，經函請園管局研謀檢討改善。據復：1. 楠梓園區興建工程受天候、配合登革熱防治及台灣電力股份有限公司停電歲修等影響而展延，經積極管控工進並持續督導掌握施工現況，已於 115 年 3 月底完工，同年 5 月辦理初驗，至屏東園區擴區工程於 114 年底竣工後已同步啟動招商作業；2. 聯合辦公大樓尚未出租部分，刻正規劃作為廠商周轉基地或臨時辦公室，並擇選部分樓層裝修供廠商作為訓練教室使用，將持續研商空間利用方案，以提升使用效益。

（三） 教育部辦理補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫，有助提升公共圖書館館舍耐震能力，惟尚有部分須耐震補強公共圖書館未辦理整建、搬遷或補強作業，部分公共圖書館尚未取得使用執照，允宜輔導改善。

教育部為提升公共圖書館館舍耐震能力，確保建築物耐久性與安全性，以保障民眾安全，報經行政院核定，由前瞻計畫第 4 期及第 5 期特別預算支應辦理「教育部補助公共圖書館耐震能力改善實施計畫」（下稱圖書館耐震改善計畫），計畫期程 112 至

114 年度，補助對象為直轄市立、縣市立及鄉鎮市立等公共圖書館，累計編列預算數 6 億 5,640 萬元，累計執行數 6 億 1,852 萬餘元，執行率 94.23%。經查執行情形，核有下列事項：

1. 部分須耐震補強公共圖書館尚未辦理整建、搬遷或補強作業，允宜輔導改善，以確保提供民眾服務之圖書館建築物具備足夠耐震能力：依據圖書館法第 3 條、第 4 條與圖書館設立及營運標準第 2 條規定，圖書館業務中央主管機關為教育部，地方主管機關為直轄市政府及縣（市）政府，公立公共圖書館（下稱公共圖書館）分為國立、直轄市立、縣市立、鄉鎮市立及直轄市山地原住民區立等 5 類，係以社會大眾為服務對象，提供圖書資訊服務，推廣終身學習及辦理閱讀等文教活動。截至 115 年 3 月底止，全臺灣公共圖書館計 555 所，包含國立 5 所、直轄市立 300 所、縣市立 36 所、鄉鎮市立 208 所及直轄市山地原住民區立 6 所（以下公共圖書館分析均不含國立部分）。經查，教育部考量臺灣位處環太平洋地震帶，屬於地震災害頻繁發生區域，且劇災型地震具備災害強度及不可預測性；公共圖書館大多於 60 至 70 年代起陸續興建完成，過去建築物耐震設計相關規範相對寬鬆，為確保公共圖書館建築物具有足夠耐震能力，提供民眾安心學習之公共空間，爰報經行政院核定，由前瞻計畫第 4 期及第 5 期特別預算支應辦理圖書館耐震改善計畫，補助對象為直轄市立、縣市立及鄉鎮市立等公共圖書館。依圖書館耐震改善計畫規定，為確保公共圖書館建築物安全性，全體公共圖書館應辦理建築物耐震能力初步評估，並委由專業公會辦理後續詳細評估或結構安全鑑定，經評估或鑑定結果有安全疑慮須補強者，應統一於內政部「建築物實施耐震能力評估及補強資訊管理系統」造冊列管，且由教育部定期管考各館建築物耐震能力補強改善（下稱耐震補強）作業辦理進度。截至 115 年 3 月底止，尚未解除耐震補強列管之公共圖書館計有 85 所，其中屬「待拆除整建」者，計有 6 所（表 6-1），惟其中 2 所因所屬公所尚未編列拆除整建經費，仍於原址持續服務，未見相關工程進度；屬「待補強」者，計有 73 所，其中獲教育部前瞻計畫特別預算或其他機關經費補助者計 51 所，以各單位自籌經費支應者計 9 所，預計陸續於 115

及 116 年度完成補強作業，其餘 13 所尚未編列耐震補強相關工程經費。經函請教育部積極輔導相關地方政府協助研謀具體因應對策，以確保公共圖書館建築物具備足夠耐震能力，提供民眾安心學習場域。據復：將於 115 年度全國公共圖書館發展會議籲請各

地方政府編列經費，持續辦理公共圖書館耐震補強工作，並透過每年定期耐震專案管考會議，逐案督導各地方政府辦理進度，以保障民眾安全。

2. 部分公共圖書館尚未取得使用執照，允宜輔導儘速取得，以提升圖書館整體公共安全水準：依據公共圖書館統計系統資料，全臺灣公共圖書館計 555 所，在我國 368 個鄉鎮市區級行政區中，除金門縣烏坵鄉未設有公共圖書館外，其餘行政區均設有 1 所以上公共圖書館。經查，截至 114 年底止，未取得使用執照者計 42 所（其中 7 所已獲前瞻計畫第 4 期及第 5 期特別預算圖書館耐震改善計畫補助），其中：(1) 已搬離舊建物，目前係借用場域或暫停提供圖書館服務者計 9 所；(2) 圖書館建物已登錄為歷史建築，依照古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群建築管理土地使用消防安全處理辦法，以取得主管機關使用許可函作為替代方案者 1 所；(3) 圖書館所在土地及建物係屬承租，未具相關產權，短期內無法申請使用執照者 2 所；(4) 圖書館興建於 56 年戰地政務時期，無使用執照者 1 所；(5) 圖書館建物係承接原有軍用房舍，無使用執照者 1 所。經函請教育部輔導各地方政府督促尚未取得使用執照之公共圖書館，積極辦理，以取得使用執照，維護建物使用安全，提升圖書館整體公共安全水準。據復：將持續督導地方政府優先編列圖書館公共安全檢查與申報作業所需經費，並要求地方政府督促所屬公共圖書館，其因早期法令、政策或技術限制而未有使用執照者，仍須依合法程序完成補照，以確保圖書館使用安全。

(四) 公路局辦理改善停車問題計畫，補助地方政府新設停車場，惟部分停車場平均使用率未如預期，允宜研謀改善。

表 6-1 截至 115 年 3 月底止尚未完成耐震補強之公共圖書館列管情形

單位：所

列管分類與進度	圖書館數量
合計	85
1. 待拆除整建	6
2. 待搬遷	6
3. 待補強	73

資料來源：整理自教育部提供資料。

政府為改善停車空間不足問題，滿足轉乘及觀光等停車需求，於前瞻計畫特別預算城鄉建設項下已編列經費 255 億餘元，由交通部公路局（下稱公路局）辦理改善停車問題計畫，期藉由優先補助地方政府於公共運輸場站停車轉乘、觀光遊憩旅次量大及人車密集商業活絡等停車位需求迫切之區位，興建路外公共收費停車場，紓緩該等地區之停車需求，並納入智慧化停車管理服務、綠能及性別友善設計原則，以提升停車場使用效益與服務品質。經查執行情形，核有下列事項：

1. 部分案件因核定補助後撤案、未如期發包或履約期間衍生履約爭議等由，影響計畫目標之達成：政府於前瞻計畫第 1 期（106 至 107 年度）、第 2 期（108 至 109 年度）、第 3 期（110 至 111 年度）、第 4 期（112 至 113 年度）及第 5 期（114 年度）特別預算之改善停車問題計畫項下分別編列經費 9 億元、36 億 5,000 萬元、96 億 3,900 萬元、73 億元及 41 億元，由公路局補助地方政府辦理停車場整體規劃及興建工程。截至 114 年底止，第 1 期及第 2 期特別預算已辦理完竣；第 3 期特別預算以前年度歲出轉入數 3 億 2,252 萬餘元，累計實現數 1 億 8,265 萬餘元，實現率僅 56.63%；第 4 期特別預算以前年度歲出轉入數 33 億 5,406 萬餘元，累計實現數 12 億 9,381 萬餘元，實現率僅 38.57%；第 5 期特別預算 41 億元，累計實現數 5 億 8,670 萬餘元，實現率亦僅 14.31%，主要係部分案件經公路局核定補助後，因地方政府政策變更、執行策略調整或地方財政考量等因素而撤案；因原物料成本波動及缺工、缺料等因素，影響停車場工程發包作業；履約期間因統包廠商設計內容與契約規定不符，而衍生爭議等由，影響計畫目標之達成，經函請公路局檢討改善。據復：將定期召開檢討會議，督促地方政府控管工程進度、估驗及撥款轉正情形，並於審議時要求地方政府提具年度經費籌編表，作為案件成熟度及財務可行性審核參考。

2. 部分獲補助停車場之使用率未如預期，影響補助效益：依前瞻基礎建設—城鄉建設—改善停車問題計畫補助審查執行要點第四點（一）、（二）規定，該計畫優先補助公共運輸場站停車轉乘、觀光遊憩或人車密集商業活絡等停車需求迫切之區位。受補助對象應配合辦理可行性評估、交通影響評估，納入委託民間業者經營

管理等整體生命週期維運方案，研提營運管理計畫等，以確保興建後之使用效益。截至 115 年 3 月底止，該計畫補助市縣興建且已完工啟用之停車場計 107 座，其中停車場實際使用率低於核定使用率者，計有臺北市、新竹市、苗栗縣各 1 座、新竹縣及彰化縣各 2 座、屏東縣 3 座，共 10 座（表 6-2），主要係部分停車場址周邊開發、觀光設施或商業活動尚未成熟，致原預期人流及停車需求未如預期；部分停車場位於觀光景點，平假日、尖離峰需求落差甚大，平日使用率偏低；或部分位於轉運節點，惟民眾習慣以機車、親友接

送方式，致停車需求相對較低，或立體停車場因旋轉車道使用舒適程度較差，民眾駕駛操作門檻較高，加以周邊民營停車場競爭，致停車需求不如預期等因素所致，影響補助效益及公共運輸政策整合推動，經函請公路局檢討改善。據復：已督促地方政府研擬多元優惠方案及加強周邊道路管制等措施，以提升停車場實際使用率。

（五） 文化部補助市縣政府辦理地方文化特色及藝文人口培育計畫，以協力發展地方文化及培育藝文人口，惟計畫管考機制未盡周妥、各市縣研提跨年度計畫之比率偏低，不利於計畫扎根及文化傳承等目標之達成，允宜研謀改善。

文化部為與市縣政府協力發展地方文化及培育藝文人口，於「前瞻基礎建設—城鄉建設—文化生活圈建設計畫」項下辦理地方文化特色及藝文人口培育計畫，執行期程為 106 年 9 月至 114 年底，並於前瞻計畫第 1 期至第 5 期特別預算編列預算數計 12 億 7,134 萬餘元，實際執行數計 12 億 6,666 萬餘元，執行率 99.63%。經查執行

表 6-2 已啟用停車場之實際使用率未達預期情形

單位：％、百分點

編號	工程名稱	啟用日期	使用率		
			核定 (A)	實際 (B)	差異 (B-A)
1	內湖 321K01 停車場	112/12/22	98	84	- 14
2	新竹漁人碼頭停車場	107/12/14	30	11	- 19
3	竹東鎮仁愛立體停車場	113/03/01	68	63	- 5
4	嘉豐國小地下停車場	114/04/01	48	16	- 32
5	苗栗縣後龍鎮公所及市區停車場	112/07/01	60	48	- 12
6	員林市三和公園地下停車場	113/05/19	43	33	- 10
7	台鐵彰化車站後站停車場	113/02/03	55	45	- 10
8	屏東縣水門轉運站附設轉乘停車場	110/07/07	30	29	- 1
9	潮州第一立體停車場興建安	114/01/20	30	23	- 7
10	潮州聯合辦公大樓停車場興建安	113/02/01	30	23	- 7

資料來源：整理自公路局提供資料。

情形，核有：1. 文化部為培養藝文欣賞人口及藝術專業人才，協助市縣政府形塑在地藝文特色及建構國際文化識別價值，107 至 114 年度依據文化部地方文化特色及藝文人口培育計畫補助作業要點（下稱文化特色及藝文人口培育補助作業要點）核定補助新北市等 21 個市縣政府辦理藝文教育扎根、藝文場館營運升級及臺灣文化節慶升級等 3 類計畫合計 434 件，補助金額合計 12 億 848 萬餘元。該部為輔導及評核各市縣政府補助計畫執行情形，以作為未來政策推行與補助審查之重要參據，歷年均委託財團法人國家文化藝術基金會及社團法人中華民國表演藝術基金會辦理上開 3 類補助計畫之輔導訪視及評鑑，並將學者專家之評鑑綜合建議事項送各市縣政府參酌改善，惟該部迄未建立相關建議事項之追蹤列管機制，俾供計畫審查參據，有欠周妥；2. 文化部為達成藝文教育扎根及臺灣文化節慶升級計畫賦予扎根、傳承、及形塑品牌等強調須長期累積與延續性之核心目標，要求各市縣政府提送之補助計畫應辦理長程規劃，或計畫規劃應具備延續性及未來發展性。惟 107 至 114 年度文化部受理各市縣政府提案申請臺灣文化節慶升級計畫補助計 205 件，其中僅 107 年度 4 件（比率 1.95%）屬於跨年度計畫，且經審查結果，未獲核定補助；同期間各市縣政府提案申請藝文教育扎根計畫補助案件屬跨年度計畫計 38 件（比率 19.49%），實際獲核定補助僅 8 件（比率 6.67%）（表 6-3），不利計畫扎根、傳承及形塑品牌等目標之達成；3. 依文化特色及藝文人口培育補助作業要點第 3 點第 1 款規定，藝文教育扎根計畫之執行重點為鼓勵學生研習及體驗文化藝術活動，有效結合文化與教育資源，落實文化藝術扎根與地方文化特色傳承發展。文化部 107 至 113 年度累計補助各市縣各級學校 2,533 校次辦理藝文教育扎根計畫，

表 6-3 文化部補助臺灣文化節慶升級及藝文教育扎根計畫提案及核定情形

單位：件、%

計畫類別	項目 年度	市縣政府申請提案情形			文化部核定情形		
		申請案件		比率	核定案件		比率
		跨年度計畫	比率		跨年度計畫	比率	
臺灣文化節慶升級計畫	合計	205	4	1.95	106	—	—
	107	34	4	11.76	19	—	—
	108	23	—	—	14	—	—
	109	24	—	—	15	—	—
	110	29	—	—	15	—	—
	111	21	—	—	12	—	—
	112	25	—	—	9	—	—
	113	24	—	—	10	—	—
	114	25	—	—	12	—	—
藝文教育扎根計畫	合計	195	38	19.49	120	8	6.67
	107	25	5	20.00	11	—	—
	108	26	8	30.77	21	6	28.57
	109	26	3	11.54	19	—	—
	110	29	14	48.28	20	—	—
	111	25	3	12.00	14	1	7.14
	112	22	4	18.18	11	1	9.09
	113	19	—	—	13	—	—
	114	23	1	4.35	11	—	—

資料來源：整理自文化部提供資料（截至 114 年 8 月底止）。

其中幼稚園 280 校次 (11.05%)、國小 1,721 校次 (67.94%)、國中 387 校次 (15.28%)、高中職 94 校次 (3.71%) 及大專校院 51 校次 (2.01%) (表 6-4)，參與學校過半數為國小，又國中至大專校院參與占比呈現遞減現象，且各年度國中至大專校院合計之參與占比均為 2 成左右。按文化藝術扎根與地方文化特色傳承發展非一蹴可幾，須仰賴長期且系統性之引導，現行計畫參與學生學習系統結構斷層，將導致學生於離開國小階段後，缺乏相應之深化課程或體驗機會，致使前期投入之補助資源效益難以累積，不利於地方文化特色之長遠傳承與藝文欣賞人口之穩定增長等情事，經函請文化部研謀改善。據復：1. 將研議強化學者專家評鑑建議事項之追蹤運用，以提升補助資源運用效益與管考周延性；2. 對各項補助計畫進行長期訪視與輔導，協助市縣政府累積執行經驗並朝長期目標推進；3. 已將跨教育階段之銜接計畫，納入接續之相關政策規劃研議參考。

表 6-4 文化部藝文教育扎根計畫補助各學程辦理情形

單位：校次、%

學程 階段 年度	合計 (A=B+C+D)												
	幼稚園		國小		國中至大專校院		國中		高中職		大專校院		
	校次 (B)	占比 (B/Ax 100)	校次 (C)	占比 (C/Ax 100)	校次 小計 (D =E+F+G)	占比 (D/Ax 100)	校次 (E)	占比 (E/Ax 100)	校次 (F)	占比 (F/Ax 100)	校次 (G)	占比 (G/Ax 100)	
合計	2,533	280	11.05	1,721	67.94	532	21.00	387	15.28	94	3.71	51	2.01
107	219	39	17.81	134	61.19	46	21.00	31	14.16	11	5.02	4	1.83
108	612	43	7.03	434	70.92	135	22.06	98	16.01	25	4.08	12	1.96
109	644	55	8.54	448	69.57	141	21.89	102	15.84	28	4.35	11	1.71
110	344	46	13.37	235	68.31	63	18.31	47	13.66	8	2.33	8	2.33
111	309	47	15.21	206	66.67	56	18.12	42	13.59	7	2.27	7	2.27
112	168	10	5.95	121	72.02	37	22.02	29	17.26	6	3.57	2	1.19
113	237	40	16.88	143	60.34	54	22.78	38	16.03	9	3.80	7	2.95

資料來源：整理自文化部提供資料 (截至 114 年 8 月底止)。

(六) 衛福部結合公有空間整建設置各類長照服務據點，惟整建長照衛福據點計畫預算執行率欠佳，且補助整建長照創新整合型服務場館多數案件進度落後，影響服務開辦期程，又配合地方創生計畫補助場館新建工程於預算屆期保留經費仍鉅，允宜研謀改善，以利加速布建社區照顧資源。

衛生福利部（下稱衛福部）為落實「長期照顧十年計畫 2.0（106 至 115 年度）」，建構以社區為基礎之長照服務體系，以前瞻計畫特別預算辦理「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－公共服務據點整備－整建長照衛福據點計畫」（下稱整建長照衛福據點計畫），並配合國家發展委員會推動「前瞻基礎建設計畫－城鄉建設－加速推動地方創生計畫」（下稱加速推動地方創生計畫），辦理其中「地方創生長照衛福據點整備」項目，結合各級政府公有空間，整建設置各類長照服務據點，以加速布建社區照顧資源。經查執行情形，核有下列事項：

1. 整建長照衛福據點計畫前瞻計畫第 5 期特別預算屆期尚無執行數，且第 3 期及第 4 期末清結保留預算高達 7 成以上：衛福部為加速布建社區照顧資源，自 106 年 9 月起辦理整建長照衛福據點計畫，執行期間至 114 年底止，推動包括「整建長照 ABC 據點」、「照顧管理中心照管分站」、「長照創新整合型服務場館」及「整建長照及身心障礙服務據點」等 4 項工作，補助衛福部所屬機構、教育部所屬國立學校、地方政府及國家住宅及都市更新中心，運用公有空間及社會住宅設置長照據點、擴增照管分站，及建設具在地多功能性服務場館。經查，衛福部辦理整建長照衛福據點計畫，編列前瞻計畫第 1 期至第 5 期特別預算合計 99 億 4,882 萬餘元，截至 114 年底止，累計實現數 65 億 6,485 萬餘元，實現率約 65.99%，除第 1 期特別預算已執行完竣外，其餘各期特別預算皆尚未辦竣，並保留經費至 115 年度執行，其中第 3 期及第 4 期特別預

算已分別屆期 3 年及 1 年，累計實現率僅約 20.08% 及 4.92%（表 6-5），保留數 10 億 1,361 萬餘元及 8 億 9,894 萬餘元，占預算數之比率均高達 7 成以上，經費執行率欠佳且保留

表 6-5 整建長照衛福據點計畫經費執行情形

單位：新臺幣千元、%

前瞻計畫 特別預算 期別（年度）	預算數 （A）	截至 114 年底執行情形				
		累計實現數 （B）	實現率 （B/A×100）	保留數	保留數占 預算數比率	賸餘數
合計	9,948,823	6,564,858	65.99	2,351,086	23.63	1,032,877
第 1 期 （106－107）	2,672,184	2,059,491	77.07	— （註 1）	—	612,692
第 2 期 （108－109）	4,594,639	4,196,015	91.32	38,865	0.85	359,758
第 3 期 （110－111）	1,300,000	261,040	20.08	1,013,611	77.97	25,348
第 4 期 （112－113）	982,000	48,311	4.92	898,945	91.54	34,743
第 5 期 （114）	400,000	—	—	399,665	99.92	334

註：1. 前瞻計畫第 1 期特別預算經費已於 112 年度執行完竣。

2. 資料來源：整理自衛福部提供資料。

金額龐鉅；又所編第 5 期特別預算 4 億元，截至 114 年底止尚無實現數，絕大部分預算須保留至 115 年度執行。顯示該計畫已迄執行期限，惟整體執行進度仍大幅落後，連年保留鉅額經費，影響長照社區照顧資源布建進度。據衛福部說明，主要係部分案件前置規劃作業不足，於土地取得及規劃設計階段遭遇困難，及原編工程預算與市場行情存有落差未及早因應調整，且多數工程量體較大及履約期間跨年度等，致影響地方政府申請經費撥付進度。該部雖已定期列管各案件執行進度，並每季召開工程個案執行進度檢討會議、赴地方政府實地訪查、函請地方政府加速辦理請款作業等，惟仍未有效提升預算執行效率，影響計畫目標之達成，經函請衛福部研謀改善，並積極督促地方政府加速執行相關補助案件，以提升預算執行效能。據復：已督請地方政府建立管考機制，並依管考里程碑管控進度，另已將地方政府受補助案件執行情形納入衛生機關業務考評指標之評核項目，並定期召開公共建設推動會報與實地訪查，協助地方政府跨局處協商加速行政作業程序，以提升整體計畫執行率。

2. 結合社區共生理念，整建長照創新整合型服務場館，惟多數案件進度落後，影響服務開辦期程：依整建長照衛福據點計畫載列，前瞻計畫第 3 期至第 5 期特別預算辦理「整建長照 ABC 據點」及「長照創新整合型服務場館」2 項工作項目，規劃布建 85 處社區式服務資源場館，其中長照創新整合型服務場館係以長照服務體系為基礎，建設具在地性、多功能性之整合型服務據點，依社區特性導入族群共融等社區共生理念，提高公有空間使用效益。經查，衛福部以前瞻計畫第 3 期至第 5 期（110 至 114 年度）特別預算 10 億 3,110 萬餘元，核定補助桃園市等 7 個地方政府辦理長照創新整合型服務場館新建工程共 15 案，截至 114 年底止，除 1 案已依計畫書所訂期程開辦小規模多機能服務外，其餘 14 案中，工程已完工尚在媒合服務單位計 1 案、工程尚未發包計 5 案、工程尚未完工驗收計 8 案；且其中 4 案已逾計畫核定表所列預計開辦服務或工程竣工列管日期，仍未完成服務單位媒合，或工程尚未完工驗收，其餘 10 案雖未逾計畫管制期程，惟實際執行進度亦較預計落後，勢將影響實際服務開辦期程，延後政府布建多功能性整合型社福資源場館運作效能之發揮。鑑於行政院於 114 年 12 月核定之「長期照顧十年計畫 3.0」，業將建立社區連續性跨體系服務網絡納為重要執行策略，並自 115 年起實施，允宜持續強化體系間資源整合，

廣布基層社區據點及各類服務資源，發展社區共融照顧圈，經函請衛福部積極輔導改善，以提升長照服務資源布建效能。據復：已定期召開執行進度檢討會議，協助審視個案遭遇之困難提供建議，另針對執行困難或落後案件，組成跨專業輔導小組，實地訪查協助地方政府。

3. 配合地方創生計畫補助辦理長照衛福場館新建工程，惟預算執行率偏低，且計畫經費保留金額仍鉅：衛福部為配合辦理「加速推動地方創生計畫」項下「地方創生長照衛福據點整備」項目，於前瞻計畫第3期及第4期特別預算編列經費合共4億元，核定補助臺南市等5個地方政府辦理場館新建工程共11案。截至114年底止，除1案已撤案及4案已開辦服務或刻正辦理核銷作業外，其餘仍有6案尚在工程履約中，執行進度落後，致所編第3期特別預算已屆期3年，累計實現數6,950萬元，僅占預算數3億元之23.17%，並賡續保留2億285萬餘元至115年度執行；第4期特別預算1億元，執行已歷時3年，全數未實現並保留至115年度執行，顯示該計畫自110年推動以來，執行率偏低且經費保留金額仍鉅，並延後社區式長照服務資源布建進度，經函請衛福部研謀改善，加強案件進度管控措施，以提升預算執行成效。據復：已於管考會議布達各受補助單位工程辦理進度、經費執行進度及服務開辦進度，且訂定管考目標請各地方政府依限達成；另組成跨單位訪查小組，邀集建築學專家委員至執行量能不佳之市縣實地訪查，主動介入並協助解決所遭遇之困難及挑戰。

（七）航港局為建構優質港埠設施，辦理海洋觀光計畫，惟對部分補助地方政府辦理計畫之執行及使用效益考核未臻落實，又建置資訊整合平臺提供一站式服務，整合成效亦待精進，允宜研謀改善。

交通部航港局（下稱航港局）為建構優質港埠客運設施，並營造普及之遊艇活動環境，辦理海洋觀光計畫，報經行政院於110年6月4日核定，計畫期程為110年至114年8月，總經費18億6,600萬元（經費來源包含前瞻計畫特別預算17億982萬元及地方自籌款1億5,618萬元）。本計畫項下包含「交通船碼頭服務設施升級」、「新闢航線行銷獎勵」、「郵輪靠泊港埠建設及旅運設施改善」、「遊艇環島航線行銷」等4項子計畫。航港局於前瞻計畫第3期至第5期特別預算編列經費17億934萬餘元辦理本計畫，截至114年8月底止，累計實現數12億4,650萬餘元，實現率72.92%。

經查執行情形，核有：1. 部分補助地方政府辦理之計畫執行進度落後，惟未確實掌握工程進度受阻原因，無法發揮中央補助機關行政協助輔導或預警管理功能，影響前瞻基礎建設應有之效益；2. 對於部分補助計畫完竣後之使用效益，未落實辦理考核，致難以有效督促暨確保地方政府妥為運用及維護相關設施；3. 建置遊艇資訊整合平臺，擬提供遊艇進出港申請、停泊、補給、休閒觀光、緊急應變等一站式服務，惟部分服務僅提供連結介面，原已建置之網站平臺仍持續獨立運作，維護資源之減省有限，尚待協調整合等情事，經函請航港局研謀改善。據復：1. 業將相關地方政府列為重點輔導對象，並召開工程督導會報，掌握工程進度落後等問題，另於專案會議提供具體建議，並滾動檢討相關機制，加強管控，以順利達成計畫目標；2. 業依交通部航港局補助地方政府訪視計畫持續推動工程實地查核及現地會勘，另於相關會議中，提醒受補助地方政府於保固期滿評估相關設施耗損情形，覈實編列相關維護費用；3. 將持續提升網站整合成效，並與海洋委員會協調整合海域資訊平臺相關功能及服務。

（八）客家委員會補助市縣政府辦理客庄創生環境營造計畫，未建立督導團訪視建議之追蹤改善機制；又部分補助案件之規劃設計成果擱（棄）置未用，或受規劃設計耽延、工程多次流標等影響，結案期程延遲，均待研謀改善。

客家委員會為活絡客庄產業經濟、提振客家文化特色產業、形塑客庄移居及觀光環境，吸引青壯人才回流或移居客庄，運用客家浪漫臺三線計畫、客庄 369 幸福計畫、客庄創生及環境營造計畫（上開 3 項計畫，以下合稱客庄創生環境營造計畫）等公務預算及前瞻計畫各期特別預算資源，補助市縣政府辦理文化資產修復再利用、客庄紀念場域建置、聚落景觀梳理等客庄創生環境營造項目，截至 114 年 8 月底止，計核定補助 520 案、金額 90 億 9,004 萬餘元；另該會為強化客庄創生環境營造計畫之執行成效與管控期程，於 110 至 114 年度委託辦理客庄創生環境營造計畫督導團（下稱督導團），金額合共 7,233 萬元。經查計畫執行情形，核有下列事項：

1. 督導團提送補助案件待改善之訪視結論或建議，仍未建立有效追蹤改善機制，致部分案件連年處於閒置、低度利用或未依計畫目的經營使用：本部前查核客家浪漫臺三線計畫推動情形，曾就客家委員會未依督導團提出之訪視建議，落實督促市縣政府檢討等情，於 112 年 3 月函請行政院督促研謀改善，據復已責成督導團列管影響使用民眾安全或使用違反補助目的之補助案件等。案經追蹤覆核結果，截至

114 年 8 月底止，已歷時 2 年餘，客家委員會仍未建立督導團應將以前年度發現補助標的之使用，影響民眾安全或違反補助目的者，予以追蹤列管其後續改善狀況，俾定期督促市縣政府改善等系統化機制，本部 114 年 10 月至 11 月間實地抽查補助新竹縣、苗栗縣、臺中市、高雄市、屏東縣等 5 個市縣政府 29 案結果，核有已完工之 8 案，經督導團 110 至 113 年連年提出設施維護不當或受補助單位未依申請補助計畫規劃經營使用，補助標的呈閒置或低度使用狀態；或步道周邊未清整，難以通行，影響民眾使用安全等訪視結論，於本部實地查核時仍未改善，削減補助案件達成效益，相關監督作為仍待持續強化。經函請客家委員會研議建立督導團歷年訪視缺失之列管追蹤改善機制，俾使補助經費發揮應有效益。據復：已於委外辦理督導團之採購契約增訂承商須針對開放使用期限尚未屆期之補助案件，每季提報歷年訪查成果，並就現地須改善、閒置或低度使用狀態之補助計畫，持續追蹤至改善完竣。

2. 部分補助規劃設計案之設計成果擱（棄）置未用，衍生不經濟支出：
有關客庄創生環境營造計畫補助規劃設計類案件，經本部設計調查表請新竹縣等 5 個市縣政府查填後續工程辦理情形，核有 10 案、補助金額 2,132 萬餘元，因計畫執行階段始發現土地遭占用、未依規定於計畫執行前取得土地使用同意書、自籌財源不足、未積極辦理後續工程提案等，致設計成果擱（棄）置未用，衍生不經濟支出。經函請客家委員會落實審查提案計畫之可行性及必要性，避免類此情形再生。據復：將就近年補助且已完成設計成果之案件，請市縣政府以自有財力賡續推動，並將推動情形作為未來審查機關提案，是否核定補助之參據。

3. 部分案件規劃設計作業耽延、工程多次流標、或辦理擴充工程等，延遲計畫結案期程：客家委員會以前瞻計畫第 4 期及第 5 期特別預算經費辦理客庄 369 幸福計畫，計核定補助 20 案、金額 12 億 1,175 萬餘元。經查截至 114 年底止，除其中 10 案已於 113 年底前執行完竣、4 案尚在依計畫進度執行外，其餘 6 案（核定補助金額 6 億 1,949 萬元）因規劃設計階段圖說修改耽延、申請行政許可作業費時、工程多次流標、受補助單位增加辦理後續擴充工程等，延遲結案期程 1 至 2 年餘，甚至有執行進度嚴重落後，於核定後 2 年遭撤案者。經函請客家委員會強化督導團於規劃設計階段之預算書圖、單價編列合理性暨執行及完工階段之經費核銷作業等輔導機制，俾利補助案件遂行。據復：將持續透過定期會議、督導團實地訪查及輔導機制掌握與敦促工進，並將建立資訊系統輔助管控執行進度。

(九) 原住民族委員會持續推動部落之心示範點建置補助計畫，有助提升原住民族居住環境品質，惟部分據點建置進度落後或實際服務內容偏離計畫目標，允宜研謀改善，以強化執行管控及提供服務效益之追蹤考核機制。

原住民族委員會為提升原住民族居住環境品質，整合地方公共服務據點，發展成具文化意涵之健康友善空間，提供各種綜合性服務，於「前瞻基礎建設計畫—城鄉建設—原民部落營造」訂定分項計畫「部落之心示範點建置」，並於106年8月訂定(112年1月修訂)部落之心示範點建置補助計畫，補助市縣政府規劃設計及興(整)建部落之心為一處整合原住民長者照護、學童課後照顧、幼兒族語托育、數位運用機會等綜合性服務據點。截至114年底止，原住民族委員會累計投入6億438萬餘元，補助新北市等9個市縣政府建置11處部落之心(表6-6)。經查執行情形，核有：1. 新

表 6-6 截至 114 年底部落之心示範點建置補助計畫執行情形

單位：新臺幣千元、處

項次	市縣別	部落之心名稱	核定補助款	支用數 (註2)	啟用日期	長者 照護		學童 課後 照顧		幼兒 族語 托育		數位 運用 機會	
						規 劃	實 際	規 劃	實 際	規 劃	實 際	規 劃	實 際
有提供服務處數						9	5	7	1	5	1	8	4
未提供服務處數						2	6	4	10	6	10	3	7
合 計			630,727	604,385									
1	新北市	新北市原住民族服務中心	41,208	40,625	預計 115 年 8 月啟用	×	×	×	×	×	×	✓	✓
2	桃園市	桃園市龍潭區原住民族集會所	76,000	76,000	114.05.08	✓	✓	×	×	✓	×	×	×
3	臺南市	臺南市西拉雅族北頭洋綜合服務館	70,749	70,749	預定 116 年 12 月啟用	✓	×	✓	×	×	×	✓	✓
4	高雄市	高雄市原住民故事館	44,079	43,277	112.04.23	✓	△	✓	×	✓	×	✓	×
5	宜蘭縣	宜蘭縣原住民族多功能會館	84,200	84,200	111.10.03	✓	✓	✓	×	✓	×	✓	×
6	新竹縣	新竹縣原住民族文化教育推廣中心	2,990	2,633	111.10.20	✓	×	×	×	×	×	✓	✓
7	苗栗縣	苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心	50,500	45,892	114.08.23	✓	✓	✓	×	×	×	×	×
8	屏東縣	屏東縣新來義部落之心	103,500	103,500	111.07.30	✓	×	✓	×	✓	×	✓	×
9	屏東縣	屏東原民館	63,000	63,000	112.02.25	×	×	×	×	×	×	×	×
10	花蓮縣	花蓮縣新城鄉康樂部落之心	18,000	17,995	114.12.20	✓	✓	✓	×	×	×	✓	✓
11	花蓮縣	花蓮縣光復鄉太巴塢部落多元服務中心	42,500	42,490	預計 115 年 6 月啟用	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	×
(撤案)	臺東縣	臺東縣金峰鄉正興部落之心 (註3)	34,000	14,020									

註：1. 「規劃」標示「✓」、「×

2. 支用數包含前瞻計畫第1期至第5期特別預算實現數5億6,352萬餘元、保留數3,486萬餘元；公務預算實現數600萬元。
3. 臺東縣金峰鄉正興部落之心示範點建置補助計畫，因部分建物遲未取得建造執照，經原住民族委員會109年12月就已完成工項予以結案，其餘項目撤銷補助。
4. 資料來源：整理自原住民族委員會及相關市縣政府提供資料。

北市、臺南市、花蓮縣 3 處部落之心（表 6-6 項次 1、3、11）因受補助市縣政府原住民族行政單位缺乏工程專業人員，須協調其他機關代辦；招決標期間受物價波動影響多次流標；施工期間受地震、颱風及馬太鞍溪堰塞湖等災害影響等，預計啟用日介於 115 年 6 月至 116 年 12 月間，較計畫原定辦竣期程（113 年 3 月至 114 年 2 月間）延宕 2 年餘，影響補助資源及時發揮預期效益；2. 部分補助案件之建置計畫內容，未依部落之心示範點建置補助計畫柒、四規定，整合規劃涵蓋長者照護、學童課後照顧、幼兒族語托育及數位運用機會等 4 項服務（同表 6-6），而原住民族委員會未及時督導市縣政府補充完善計畫內容，即逕核定補助，致該等計畫自規劃階段即未緊密扣合部落之心示範點建置補助計畫之目標；又據各市縣政府查填調查表，截至本部查核日（115 年 4 月 9 日）止，11 處部落之心（8 處營運中、3 處待啟用）實際（待啟用者為規劃）提供長者照護等 4 項服務情形，其中未落實配置或提供相關服務者分別計 6 處、10 處、10 處、7 處（同表 6-6），而將空間轉作辦公廳舍、會議室、教室、多功能室、展覽場地等，供原住民族家庭服務中心、原住民族金融輔導員、原住民族團體、部落大學、部落工藝師等進駐辦公或租借使用等，運作情形未盡契合部落之心作為「整合長者照護、學童課後照顧、幼兒族語托育、數位運用機會」綜合性服務據點之定位；3. 部落之心示範點建置補助計畫督導與考核相關規定，僅限計畫執行期間之作為，並未納入計畫結案後實際提供服務效益之追蹤考核機制，除與行為時中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第 15 條第 1 項第 3 款規定（補助機關應訂定計畫執行完竣後使用效益之管考規定）欠合外，原住民族委員會亦未能透過系統性追蹤機制，及時探究部落之心實際提供服務偏離計畫目標之問題癥結，適時導正市縣政府調整服務內容，以確保部落之心運作效益符合政策目標等情事。經函請原住民族委員會就 3 處尚未啟用之部落之心強化監督輔導力道，有效督促市縣政府及早啟用，並督導市縣政府因地制宜重行檢討確立各部落之心定位，積極規劃及整合所需服務資源，強化部落之心主動提供多元綜合性服務之功能，並建立滾動檢討及追蹤輔導機制，以提升館舍使用效益及原住民族社區服務政策推動成效。據復：1. 將持續督導市縣政府儘速排除執行障礙，儘早啟用部落之心，達成提供族人綜合性服務之目的；2. 將督促市縣政府因地制宜重行審視在地族人需求，確定各部落之心定位與功能，以提供多元綜合性服務；3. 將衡酌督導能量，研議就重大館舍類補助計畫之營運情形建立追蹤輔導機制，以充分發揮補助建置效益。

七、因應少子化友善育兒空間建設

政府為營造優質生養環境，改善少子女化問題，於 106 年度起編列特別預算推動前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），將因應少子化友善育兒空間建設納入其中，期能加速擴大幼兒托育及教保的公共化，提供價格合理且品質有保障的托育及教保服務，減輕家長之經濟負擔，並增進福利服務之可近性，實施期程自 106 至 114 年度。前瞻計畫第 1 期至第 5 期特別預算因應少子化友善育兒空間建設計畫共計編列預算 78 億 5,574 萬餘元（第 1 期 19 億 6,050 萬元；第 2 期 22 億 1,920 萬餘元；第 3 期 18 億 1,400 萬元；第 4 期 13 億 8,960 萬元；第 5 期 4 億 7,244 萬元），第 1 期至第 2 期由衛生福利部社會及家庭署（下稱社家署）、教育部國民及學前教育署分別推動辦理建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫及校園社區化改造計畫－營造友善育兒空間等 2 項計畫，補助市縣政府布建社區公共托育設施等據點及新建幼兒園園舍，預算均已執行完竣；第 3 期至第 5 期由社家署賡續辦理計畫。截至 114 年底止，已補助增設或改善 545 處社區公共托育設施、90 處托育資源中心、132 處社會福利服務中心、30 處兒少家庭福利館及 14 處兒少緊急及中長期安置機構，又 106 至 109 年度補助新建幼兒園園舍 268 班，已全數於 111 學年度開園招生，有助提升托育及教保服務量能。經查因應少子化友善育兒空間建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：**社家署推動建構0-2歲兒童社區公共托育計畫，有助拓展托育服務資源，惟經費執行連年落後，且間有部分補助案件於核定後短期內撤案、整建工程核銷結案後遲未開辦服務等情，又部分已開辦服務據點候補人數眾多，或因托育人員不足影響服務量能，允宜督促研謀改善，以提升計畫執行成效。**

社家署為推動平價、優質、普及之托育服務，辦理建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫，補助地方政府活化地區閒置空間，布建或修繕社區公共托育設施、綜合社會福

利館等服務據點，並補助政府機關（構）設置員工子女托育設施、整建公設兒少緊急及中長期安置機構、結合國家住宅及都市更新中心於新建社會住宅設置社區公共托育設施等，以支持家庭安心育兒。經查執行情形，核有下列事項：

1. 計畫經費執行連年落後，且第3期及第4期未清結保留預算龐鉅，間有補助案件經核定後短期內又申請撤案情事：社家署辦理該計畫編列前瞻特別預算合計59億2,135萬餘元，截至114年底止，累計實現數33億7,574萬餘元，實現率約57.01%，除第1、2期特別預算已執行完竣外，其餘各期特別預算均尚未辦竣並保留經費至115年度執行，其中第3期及第4期特別預算已分別屆期3年及1年，累計實現率分別僅約58.38%及50.67%，保留數分別為6億1,669萬餘元及6億2,223萬餘元，約占預算數之3成及4成，經費執行率欠佳且保留金額龐鉅；又所編第5期特別預算4億7,244萬元，截至114年底止，實現數6,185萬餘元，實現率約13.09%，高達8成6預算須保留至115年度執行(表7-1)。據社家署說明，主要係部分案件規劃設計作業費時、工程招標多次流標、新建工程進度落後、刻正辦理核銷作業等所致。又截至114年底止，地方政府申請第3至5期補助案件經社家署核定後，又再申請撤案者共計187件，約占該3期核定案件1,321件之14.16%，據該署分析，主要係案件執行進度未如預期，或未及取得場地、因故須變更場地等所致。然其中計有12案於核定補助後3個月內即申請撤案，甚有2案於

核定後2週旋即申請撤案，顯示部分市縣政府未落實執行先期規劃前置作業，社家署亦未於審查期間落實檢核申請案件規劃之完備性，影響特別預算經費運用效益及原定計畫布建資源目標之達成。

表 7-1 建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫經費執行情形

單位：新臺幣千元、%

前瞻特別預算期別 (年度)	預算數(A)	截至 114 年底執行情形				
		累計實現數 (B)	實現率 (B/A×100)	保留數	保留數占 預算數 比率	賸餘數
合 計	5,921,350	3,375,747	57.01	1,649,510	27.86	896,091
第 1 期 (106—107)	790,500	505,972	64.01	—	—	284,527
第 2 期 (108—109)	1,454,810	1,044,836	71.82	—	—	409,973
第 3 期 (110—111)	1,814,000	1,058,943	58.38	616,696	34.00	138,359
第 4 期 (112—113)	1,389,600	704,137	50.67	622,231	44.78	63,230
第 5 期 (114)	472,440	61,857	13.09	410,583	86.91	—

註：1. 第 1 期及第 2 期特別預算已分別於 111 年度、113 年度執行完竣。

2. 資料來源：整理自社家署提供資料。

經函請社家署研謀改善，以提升預算執行效能，並達成計畫預期效益。據復：衡酌縣市轄內公共化托育布建量能、托育資源供需、過往核定案件執行率等進行綜合評估，儘可能降低核定後再申請撤案情形，並就執行進度落後案件實地訪查及不定期施工查核，以確保資源有效運用及經費執行成效。

2. 部分受補助案件於整建工程核銷結案後遲未開辦托育服務，且部分已開辦托育服務據點候補人數眾多，或因托育人員不足影響服務量能：據社家署統計，截至114年底止，第2至4期前瞻特別預算補助整建工程已核銷結案仍未開辦服務案件計有7件，其中3案自核銷結案日迄至114年底止，已逾3至4年，因增建工程進行中，或無員工子女符合收托對象等，遲未開辦服務，致補助投入整建經費尚未達成預期效益目標。又截至114年底止，運用建構0-2歲兒童社區公共托育計畫補助經費，且已營運開辦之社區公共托育服務據點計377處，除22處據點因地處偏遠，當地托育需求較少，或因故暫停服務等外，其餘355處服務據點均有候補人數，且候補人數達100人以上之據點計65處，約17.24%(表7-2)，主要分布於都會地區，顯示人口稠密區域公共托育資源供給量能仍不足，未能滿足民眾送托幼兒需求。另部分地方政府所轄據點雖尚有候補人數，惟因托育人員異動，配置人力不足，致存有無法按核定人數收托幼童情事，影響托育服務資源運用成效，有待加強輔導該等據點加速補足托育人力。經函請社家署督促研謀改善，並加強布建都會區域公共托育資源，以提升整體執行成效。據復：已結合內政部社會住宅興辦計畫及衛生福利部整建長照衛福據點計畫之新建工程，併同規劃設置公共托育設施，積極協助地方政府擴展可運用場址，充實布建設置地點，另就托育人員不足之困境，於115年4月21日修正增訂兒童及少年福利機構設置標準第11條之1第1項規定，據以協助托嬰中心得採先用後訓方式挹注人力。

表 7-2 截至 114 年底建構 0-2 歲兒童社區公共托育計畫補助開辦之公共托育服務據點候補人數情形

單位：處

候補人數區間	服務據點處數
合計	377
0 人	22
1-50 人	180
51-100 人	110
101-150 人	44
151-200 人	16
201 人以上	5

資料來源：整理自社家署提供資料。

八、食品安全建設

政府為強化食品安全管理，於 106 年度起編列特別預算推動前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫），將食品安全建設納於其中，期能提升食品安全稽查、檢驗及研究量能，實施期程自 106 至 114 年度。前瞻計畫第 1 期至第 5 期特別預算食品安全建設計畫計編列預算 52 億 8,649 萬元（第 1 期 3 億 800 萬元；第 2 期 5 億 6,154 萬元；第 3 期 16 億 2,594 萬元；第 4 期 14 億 4,101 萬元；第 5 期 13 億 5,000 萬元），由衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）推動辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫（下稱食藥大樓興建計畫）、邊境查驗通關管理系統效能提升、強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質、強化中央食安檢驗量能、提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化等 5 個子計畫。截至 114 年底執行成果，包括：補助地方衛生局購置檢驗所需儀器設備 1,042 套，及聘用檢驗人力 448 人次，提升檢驗量能及確保檢驗品質；食藥大樓興建計畫工程實際進度 78.24%，較預計進度 73.76%，超前 4.48 個百分點。經查食品安全建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

食藥署辦理昆陽大樓整建計畫，擴增實驗室數量，惟尚未盤點評估所需檢驗人力及進用時程，恐影響檢驗業務發展，允宜配合實驗室整建進度，預先盤整培育專業人員，以發揮整建計畫效益。

食藥署為因應生物性實驗室及實驗動物設施管理等相關法規之持續更新，並改善既有實驗室空間不足之問題，於 109 年 8 月提報修正「前瞻基礎建設計畫－食品安全建設計畫」，請增經費 15 億元辦理「提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化」子計畫（下稱昆陽大樓整建計畫），規劃整建該署昆陽大樓，建置不同防護等級之生物性實驗室、實驗動物中心等共 32 間，經行政院於 109 年 9 月核定於食品安全建設計畫總經費內撙節辦理。該署囿於昆陽大樓整建計畫獲配經費額度 8 億 4,936 萬元，不足原規劃經費需求，爰修正食品安全建設計畫，下修實驗室建置數量為 14 間，並報經行政院於 111 年 1 月核定辦理。嗣該署考量新型冠狀病

毒肺炎（COVID-19）疫情期間，須迅速建立疫苗、快篩試劑等防疫醫藥品之檢驗方法及執行相關檢驗作業，同時亦須辦理例行性食品藥物檢驗業務，爰經重新評估後再度報經行政院於 113 年 5 月核定變更計畫，將昆陽大樓整建計畫經費調增為 20 億元，實驗室建置數量由 14 間增加為 32 間，採 2 階段方式施作，第 1 階段於 118 年底完成建置 25 間實驗室，後續再視實驗室檢驗量能及實際業務需求，評估啟動第 2 階段計畫，於 120 年底完成 7 間實驗室建置（表 8）。經查，據感染性生物材料管理辦法規定，生物性實驗室分為四等級，所操作之感染性生物材料風險與危害程度隨等級遞增，該等實驗室之新進人員及工作人員須完成基礎訓練及繼續教育訓練，以降低人員感染及感染性生物材料外洩風險。截至 114 年底止，食藥署昆陽大樓設置第二等級及第三等級實驗室各 9 間及 1 間，並有 48 名檢驗人員具有第二等級實驗室操作資格，其中同時具有第三等級實驗室操作資格者計 12 名。依前開昆陽大樓整建計畫，該署已規劃於 118 年底完成第二等級、第三等級實驗室各 17 間、4 間，屆時實驗室數量將大幅增加，檢驗人力需求勢將隨增，依行政院於 113 年 5 月核定修正食品安全建設計畫函示食藥署預為規劃安排實驗室專業人力，避免實驗室閒置或低度利用。然截至 115 年 3 月底止，該署尚未就不同等級實驗室運作所需之人力進行整體規劃，預先盤點評估所需檢驗

人力及進用時程，不利未來檢驗業務遂行。經函請食藥署配合實驗室建置進程，及早整體規劃培育專業人員並持續滾動檢討，確保各等級

實驗室均有充足且合格之操作人力，以有效發揮整建計畫效益。據復：將持續培育相關人員，逐步充實生物安全操作人力，並賡續辦理教育訓練，以因應各類感染性檢驗需求及突發緊急任務。

表 8 昆陽大樓整建計畫規劃建置之實驗室數量

單位：間

種類 項目		合計	第二等級	第三等級	正壓實驗室	實驗動物中心
114 年底數量		14	9	1	3	1
行政院 111 年 1 月 核定之建置數量		14	10	2	1	1
行政院 113 年 5 月核定之建 置數量	小計	32	19	9	3	1
	第 1 階段	25	17	4	3	1
	第 2 階段	7	2	5	—	—

資料來源：整理自食藥署提供資料。

九、人才培育促進就業建設

人力資源係經濟成長與國際競爭力之基礎，亦是國家永續發展之關鍵，政府著眼於未來 30 年國家發展所需，應投入更多經費於人才培育，爰將人才培育促進就業建設納入前瞻基礎建設計畫（下稱前瞻計畫）推動，以打造臺灣成為國際標竿創業聚落為核心，吸引國際人才來臺發展，促進青年創業、就業及國際產學研合作交流活動，協助創新創業生態系與國際接軌，實施期程自 106 至 114 年度，由國家發展委員會（下稱國發會）、教育部、經濟部及科技部（111 年 7 月 27 日改制為國家科學及技術委員會，下稱國科會）等 4 個主管機關共計辦理優化技職校院實作環境計畫、2030 雙語政策計畫、推動國際產學聯盟計畫、青年科技創新創業基地建置計畫、重點產業高階人才培訓（與就業）計畫、年輕學者養成計畫、領袖學者助攻計畫、數位與特殊技術人才發展計畫等 8 項次分支計畫（表 9-1）。截至 114 年底止，行政院依據前瞻基礎建設特別條例第 7 條第 1 項規定，已編列 5 期前瞻計畫特別預算，人才培育促進就業建設計畫第 1 期（106 年 9 月至 107 年 12 月）、第 2 期（108 至 109 年）、第 3 期（110 至 111 年）、第 4 期（112 至 113 年）及第 5 期（114 年）分別編列 41 億 5,388 萬餘元、97 億 8,593 萬餘元、75 億 7,970 萬元、102 億 289 萬餘元及 33 億 998 萬元，其執行成果包括：培育雙語教學師資 11,669 人、高級中等以下學校進行部分領域或學科雙語教學 2,377 校次、製播線上英語學習節目 10,126 集；推動產業人才數位技能培訓 28,167 人次；透過產學合作培育在校學生 843 人次、推動培訓數位轉型實務人才 2,344 人次、推動數位人才認證培育 16,351 人次；博士級人才實務訓練 544 人、合作廠商參與 459 家；產出高品質（Q1）學術論文 974 篇、辦理國際研討會、論壇等學術交流活動 5 場次、獲得國際獎項、擔任國際期刊編輯、審查委員、學術社群重要職位 290 人次等。經查人才培育促進就業建設計畫辦理情形，核有下列重要審核意見：

表 9-1 人才培育促進就業建設主軸

項次	分支計畫名稱	期程	主管機關
1	優化技職校院實作環境計畫	106 至 110 年	教育部
2	2030 雙語政策計畫	110 至 114 年	國發會 教育部
3	推動國際產學聯盟計畫	106 至 109 年	國科會
4	青年科技創新創業基地建置計畫	106 至 113 年	國科會
5	重點產業高階人才培訓（與就業）計畫	106 至 114 年	國科會
6	年輕學者養成計畫	107 至 113 年	國科會
7	領袖學者助攻計畫	108 至 109 年	國科會
8	數位與特殊技術人才發展計畫	110 至 114 年	經濟部

資料來源：整理自前瞻計畫（110 年 4 月修正）。

(一) 教育部推動大專校院學生雙語化學習計畫，惟多數參與計畫學校學生英語聽說讀寫能力尚待提升，及間有學校全英語(EMI)授課與學生修讀情形欠佳，允宜督促學校研謀改善。

教育部依據 2030 雙語政策，自 110 年度起分 2 期推動大專校院學生雙語化學習計畫(第 1 期 110 至 114 年度、第 2 期 115 至 119 年度)，分為重點培育計畫與普及提升計畫，協助學校透過全英語授課(English as a Medium of Instruction, EMI)，以英語為知識傳遞之媒介，教授各專業領域知識，建構大專校院雙語化教學與學習環境。該部 113 學年度核定補助國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立中山大學、國立成功大學、國立政治大學、國立清華大學及國立臺灣科技大學等 7 校辦理全校型重點培育計畫；補助國立臺北科技大學等 24 校計 45 個學院辦理領域型重點培育計畫；補助國立屏東大學等 30 校辦理普及提升計畫，110 至 114 年度累計執行數 49 億 6,513 萬餘元。經查執行情形，核有下列事項：

1. 推動大專校院學生雙語化學習之重點培育計畫，有助學校(學院)提升學生英語能力，惟多數參與計畫學校學生聽說讀寫能力尚待提升：依據 2030 雙語政策績效指標，預計至 113 年設立 3 個全校型雙語標竿學校及 18 個專業領域雙語標竿學院。另依大專校院學生雙語化學習計畫(112 年 4 月)載述，重點培育計畫係補助具國際競爭力之大專校院，以培養專業領域雙語專業人才，並作為國內各大專校院推行雙語教育之典範，預計至 113 年及 119 年分別至少 25%及 50%大二學生(日間學制)英語能力達歐洲共同語文參考標準(The Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) B2 等級(相當於全民英檢中高級程度)以上。經查，教育部於 113 年度遴選國立臺灣大學等 4 校為全校型標竿學校，國立陽明交通大學等 9 校計 20 個學院為領域型標竿學院，作為其他學校(學院)推行雙語教育之標竿，尚能達到計畫目標。另該部為瞭解重點培育計畫學校(學院)學生英語能力及計畫目標達成情形，於 112 年 9 月 15 日函請學校應鼓勵學生參加英語檢定測驗。據該部統計各校截至 114 年 7 月 31 日止執行數據，7 所全校型重點培育學校即將升至大二學生(113 學年度入學之日間學制學生)計 14,599 人，其英語聽力、閱讀、口說、寫作能力達 CEFR B2 等級者分別為 5,507 人(37.72%)、5,381 人(36.86%)、2,383 人(16.32%)、2,336 人(16.00%)(表 9-2)，整體而言，已有 25%以上大二

學生英語聽力、閱讀能力達標，口說、寫作能力則尚未達計畫目標；另 45 個領域型重點培育學院即將升至大二學生（113 學年度入學）計

表 9-2 重點培育計畫大二學生英語能力達 CEFR B2 等級情形

單位：人、%

學校類型	學生人數	聽力		閱讀		口說		寫作	
		達標人數	比率	達標人數	比率	達標人數	比率	達標人數	比率
全校型學校	14,599	5,507	37.72	5,381	36.86	2,383	16.32	2,336	16.00
領域型學院	18,290	3,283	17.95	2,872	15.70	859	4.70	844	4.61

資料來源：整理自教育部提供資料。

18,290 人，其英語聽力、閱讀、口說、寫作能力達 CEFR B2 等級者分別為 3,283 人（17.95%）、2,872 人（15.70%）、859 人（4.70%）、844 人（4.61%）（同表 9-1），25% 以上大二學生聽力、閱讀、口說、寫作英語能力達 CEFR B2 等級者，分別計有 18 個學院（占 45 個學院之 40%，下同）、14 個學院（31.11%）、2 個學院（4.44%）、3 個學院（6.67%），多數學院尚未達標。經函請教育部督促學校持續強化學生英語能力，並建立學生相關追蹤與輔導機制，協助學生於在學期間循序提升英語聽說讀寫能力。據復：將於第 2 期大專校院學生雙語化學習計畫，持續引導學校開設大一學術英文（English for Academic Purposes, EAP）與專業英文（English for Specific Purposes, ESP）課程，以強化學生英語基礎能力與專業領域英語應用能力，作為銜接後續 EMI 課程學習之基礎。將考核學校執行情形，提升雙語教育推動效益。

2. 重點培育學校（學院）開設 EMI 課程之教師人數及課程數增加，惟部分學校（學院）開課教師及課程數減少，或課程中師生教學互動較為不足：依據教育部全英語授課（EMI）指引，EMI 係指英語非母語之教育機構提供之學習課程，其內容之傳遞、師生互動、學習及學術支持教材、學習成果展示與評量均使用英語，期培養學生畢業時，具備於學術界或職場中流暢使用英語溝通、表達專業之能力。另大專校院學生雙語化學習計畫（114 年 4 月）新增 EMI 課程品質保證機制，請重點培育學校（學院）分析 EMI 課程執行情形，以確保 EMI 課程品質，提升學生學習成效。經查，110 至 113 學年度全校型重點培育學校專任教師分別為 6,896 人、6,961 人、6,868 人、6,866 人，開設 EMI 課程教師分別為 2,313 人（33.54%）、2,560 人（36.78%）、2,659 人（38.72%）、2,775 人（40.42%），各校 113 學年度開設 EMI 課程教師人數及比率均較 110 學年度增加；110 至 113 學年度領域型重點培育學院專任教師分別為 3,846 人、3,830 人、3,804 人、3,731 人，開設 EMI 課程教師分別為 1,500 人（39%）、1,715 人（44.78%）、1,788 人（47%）、1,821 人（48.81%），整體 113 學年度開設

EMI 課程教師人數及比率均較 110 學年度增加，惟其中 6 個學院 113 學年度開設 EMI 課程教師人數及比率較 110 學年度減少。另 110 至 113 學年度 7 所全校型重點培育學校（學士班及碩士班）開設課程數分別為 40,363 堂、40,812 堂、41,611 堂、41,710 堂，其中屬 EMI 課程分別為 5,131 堂（12.71%）、6,075 堂（14.89%）、6,635 堂（15.95%）、7,288 堂（17.47%），各校 113 學年度開設 EMI 課程數及比率均較 110 學年度增加；110 至 113 學年度 45 個領域型重點培育學院（學士班及碩士班）開設課程數分別為 23,367 堂、23,320 堂、23,645 堂、22,826 堂，其中屬 EMI 課程分別為 3,091 堂（13.23%）、3,629 堂（15.56%）、4,204 堂（17.78%）、4,394 堂（19.25%），EMI 課程數及比率均逐年增加，惟其中 5 個學院 113 學年度開設 EMI 課程數及比率較 110 學年度減少，主要係教師於 EMI 課程傳授專業知識，需使用精細之英語詞彙，惟學生英語能力間有落差，教師難以兼顧每位學生學習情形，致教師減少開設 EMI 課程，或部分新進教師受限教學經驗較為不足，未積極開設 EMI 課程等。又據全校型重點培育學校 113 學年度針對 EMI 課程進行品保分析結果，多數修讀 EMI 課程學生之學習成效雖尚能與修讀非 EMI 課程相當，惟部分學校 EMI 課程中師生針對課程內容討論及互動較為不足，經函請教育部協助學校建立完善 EMI 師資培訓、教學觀摩、教材設計及教學助理支持機制，以提升課程品質及學生學習成效。據復：已補助國立臺灣師範大學等 6 校成立 6 個 EMI 教學資源中心，辦理教師 EMI 教學諮詢、教學助理培訓等，並依據學校執行結果滾動檢討相關措施，以強化教師投入 EMI 教學之意願及專業能力，提升學生 EMI 課程學習成效。

3. 多數學校執行普及提升計畫結果已達 113 年度目標，惟部分學校 EMI 課程授課比率偏低及學生修讀情形欠佳：教育部 113 學年度核定補助國立屏東大學等 30 校辦理普及提升計畫，以提升教師英語教學能力及學生英語能力，預計至 113 年至少 20 所大專校院英語課採 EMI 授課比率達 30% 以上；各校 5% 以上大二及碩一學生修讀至少 1 門 EMI 課程；119 年度至少 40 校英語課採 EMI 授課比率達 80% 以上；各校 10% 以上大二及碩一學生修讀至少 2 門 EMI 課程。經查，普及提升計畫學校 30 校中，113 學年度英語課採 EMI 授課比率介於 11.40% 至 100% 間，其中達 30% 以上者計 27 校，已達計畫目標，其他 3 校英語課採 EMI 授課比率未達 30%，主要係教師 EMI 備課時間較久，或學校提供教師開課誘因不足，或缺乏合適教材等，致開

課情形欠佳。另 113 學年度未達 5% 以上大二及碩一學生修讀至少 1 門 EMI 課程目標之學校，分別有 1 校及 3 校，主要係學生對學習英語信心及動機不足致修課意願不高，或因大一、大二課程多為專業及通識必修課程，惟學校開設之 EMI 課程多為選修課程，學生優先選修與專業科目相關之非 EMI 課程，致修讀情形欠佳。另據普及提升計畫學校 113 學年度自評報告及該部審查意見載述，部分學校大一英語課採 EMI 授課比率距 115 年度之 50% 目標仍有明顯落差，或 EMI 課程課後教學輔導措施仍然不足，經函請教育部協助學校強化教師開設 EMI 課程支持措施，協助教師開設課程，及加強學生課後輔導，以優化英語學習環境及提升學生英語能力。據復：將透過 EMI 教學資源中心協助教師成立社群，建立各學科領域 EMI 教學方法及研發教材，另引導學校開設大一 EAP 與 ESP 課程，以強化學生英語能力，協助學校建構完善之 EMI 教學環境。

(二) 推動 2030 雙語政策，以厚植學生英語學習能力，惟學生使用酷英網平臺之登入率偏低，城鄉學生英語能力及英語師資量能存有差距，允宜研謀改善，以提升英語學習及教學品質。


教育部國民及學前教育署（下稱國教署）為配合推動「2030 雙語政策」，透過前瞻基礎建設計畫之資源挹注，推動高級中等學校以下學校實施雙語教學、弭平城鄉英語學習差距、提供中小學學生免費英語自主學習資源、增進雙語教師教學品質、引進外籍英語教學人員等，期透過雙語政策之長期推動，厚植學生英語學習能力。經查執行情形，核有下列事項：

1. **建置酷英平臺，提供高級中等以下學校學生免費英語線上學習資源，惟整體學生平均登入率仍低，各教育階段使用情形存在落差：**為提升學生英語能力，強化數位輔助英語學習，使英語教學型態多元化，並協助偏遠地區學校解決英語教育資源不足問題，委託國立臺灣師範大學辦理學生英語力評量計畫，建置酷英網英語線上學習平臺（Cool English，下稱酷英平臺），建立國小至高中階段全方位英語數位線上學習平臺。經統計 113 學年度（113 年 9 月 1 日起）至 114 學年度（截至 115 年 2 月）國小至高中（職）學生登入總人次約 512 萬餘人次，如以每 1 人次為 1 人換算（下同），國小至高中（職）學生平均每月登入使用人數占學生總數之比率，分別為國小 8.11%、國中 6.17%、高中 1.97% 及高職 1.85%，整體而言，學生使用人數比率仍偏低；使用學生平均每人每月停留於酷英平臺時間，分別為國小 54.09 分鐘、國中

57.64 分鐘、高中 72.57 分鐘及高職 66.82 分鐘，顯示隨學制年齡增加，學生登入平臺之人數比率反而減少，然停留於平臺時間較長，各教育階段使用情形存在明顯落差，經函請國教署探究原因，研謀改善，以發揮平臺建置效益。據復：將持續透過計畫申請、成果報告、教師研習、工作坊及平臺使用數據，追蹤各教育階段學校導入及學生使用情形，並針對高中（職）學生使用率較低之情形，強化課堂應用示例、教師指派任務設計及學生自主學習誘因，以提升酷英平臺使用效益。

2. 英語能力測驗難度愈高，城鄉差距愈大，偏遠地區學生英語學習成效仍待加強：為提升學生英語能力，國教署委託國立臺灣師範大學運用人工智慧技術開發英語自主檢測系統(下稱英檢系統)，該系統參考歐洲共同語言標準、國內民間英語檢測單位及十二年國民基本教育課程綱要，並結合人工智慧建置而成，檢測項目包含字彙、聽力、口說、閱讀、寫作等 5 部分，檢測級別分為 Pre A1、A1、A2 及 B1，提供教師根據學生受測結果，調整教學內容及方法，提升教學成效。據國教署提供英檢系統測驗成績分析結果，113 至 114 學年度參加測驗人數共 78,796 人，其中通過測驗者 17,054 人，整體通過率為 21.64%(一般地區 22.07%、偏遠地區 18.88%)。經分析各檢測等級通過情形，Pre A1、A1、A2 及 B1 等級，一般地區學生通過率分別為 26.13%、18.37%、9.85%及 5.75%，偏遠地區學生通過率分別為 23.91%、8.65%、6.33%及 0.65%，顯示偏遠地區學生各受測等級通過率均低於一般地區學生，且檢測難度愈高，城鄉差距愈大；另 113 至 114 學年度各測驗項目中，全體學生測驗結果，以字彙平均成績 78.32 分為最高，最低為口說 59.26 分；一般地區學生各測驗項目成績由高至低依序為，

字彙 79.02 分、閱讀 69.97 分、聽力 69.75 分、寫作 67.52 分，口說 60.12 分；偏遠地區學生各測驗項目成績由高至低依序為，字彙 73.80 分、聽力 64.72 分、閱讀 63.78 分、寫作 59.63 分，口說 53.70 分(圖 9)，偏遠地區學生英檢系統測



資料來源：整理自教育部統計處網站及國教署提供資料。

驗結果亦均低於一般地區學生，存有城鄉學習落差，經函請國教署督促各市縣政府加強輔導偏遠地區學校精進英語課程規劃，並善用酷英平臺資源輔助教學，以縮減城鄉英語學習落差。據復：將持續督導市縣政府加強輔導偏遠地區學校善用酷英平臺及英語自主檢測系統，並結合雙語生活化校園計畫、學習扶助、教師增能及專家陪伴機制，協助學校依學生檢測結果及學習弱點精進英語課程規劃，特別強化口說及聽力等應用能力，逐步縮減城鄉英語學習落差，提升偏遠地區學生英語學習成效。

3. 偏遠地區國小未具英語專長教師比率高達 3 成，英語師資培育量能仍有不足；公立國中小引進全時及部分工時外籍教師之比率存有城鄉差距：為增進雙語教學師資品質及提升英語教師教學能量，國教署推動「擴增英語教學人力資源」等策略，主要係引進外籍教學人員，協助高中以下學校營造校園真實英語情境，協助本國教師活化教學知能，提升英語教學成效。經查，114 學年度國小未具英語專長教師者，計有 401 校，其中一般地區國小 132 校，占一般地區國小總校數之 7.86%、偏遠地區國小 269 校，占偏遠地區總校數之 30.09%，英語師資培育量能仍有不足。次查，自 110 學年度起推動「擴大引進外籍英語教學人員計畫」，預計 114 學年度國中小外籍英語教學人員引進 822 人，公立國中小配置 50%「全時外籍英語教學人員」（下稱全時教師）及 50%「部分工時外籍英語教學助理」，漸進達到 2030 年校校有外籍英語教學人員之目標。據國教署統計，公立國中小引進全時教師人數由 110 學年度之 327 校、288 人，逐年增加至 114 學年度之 1,143 校、1,063 人，已達 2030 雙語計畫預計於 114 學年度引進外籍英語教學人員 822 人之目標；又 114 學年度已引進全時教師及部分工時外籍教師之學校計 2,417 校，占公立國中小學校總數 3,298 校之 73.29%(表 9-3)，其

表 9-3 公立國中小引進全時及部分工時外籍教師情形

單位：校、%

學年度	合 計			一般地區			偏遠地區		
	總校數	聘請校數	比率	總校數	聘請校數	比率	總校數	聘請校數	比率
110	3,318	664	20.01	2,192	525	23.95	1,126	139	12.34
111	3,318	1,135	34.21	2,194	882	40.20	1,124	253	22.51
112	3,314	1,522	45.93	2,197	1,150	52.34	1,117	372	33.30
113	3,303	2,465	74.63	2,191	1,855	84.66	1,112	610	54.86
114	3,298	2,417	73.29	2,198	1,811	82.39	1,100	606	55.09

資料來源：整理自教育部統計處網站及國教署提供資料。

中一般地區 1,811 校，占該地區總校數 2,198 校之 82.39%；偏遠地區 606 校，占該

地區總校數 1,100 校之 55.09%，偏遠地區外籍教師引進比率明顯低於一般地區，經函請國教署積極督促市縣政府加速充實偏遠地區國中小本國英語專長教師，並積極營造友善環境，提高外籍教師赴偏鄉任教之意願，改善偏遠地區英語學習環境，以確實達成提升學生英語學習成效之政策目標。據復：將持續督促市縣政府強化偏遠地區國中小英語專長師資盤點與課程規劃，並透過臺灣英語教師培訓計畫、部分工時外籍英語教學助理計畫、英語課程遠距直播共學計畫及地方行政支持措施，協助偏遠地區學校充實英語教學人力，提升外籍教學人員任教意願，逐步改善偏遠地區英語學習環境，縮減城鄉雙語教學資源落差。

4. 推動英語課採全英語授課，對基礎能力不足之學生，恐產生擴大學習落差之風險：2030 雙語計畫載述，推動高中以下學校實施雙語教學，鼓勵學校於部定英語課採全英語授課、鼓勵學校運用英語進行多領域學習，預計 119 年達到高中以下學校 100% 英語課採全英語授課之目標。據國教署統計，113 學年度國中小英語課採全英語授課已達 2,414 校(占國中小總校數之 73.09%)，較 112 學年度之 2,116 校(占國中小總校數之 63.85%)，增加 298 校及 9.24 個百分點；惟 114 學年度高中(職)僅有 129 校英語課採全英語授課，占高中(職)總校數 308 校之 41.88%，與 119 年全面全英語授課之目標仍有差距。進一步以地區別分析，一般地區高中職英語課已採全英語授課之比率約 45.36%，偏遠地區僅 7.14%，城鄉落差極為懸殊。按 112 至 114 學年度國中教育會考英語科及英語聽力「待加強」之比率分別介於 28.08% 至 29.04%、32.25% 至 33.34% 之間，近 3 成學生尚未具備國中階段之英語基本學力，且偏遠地區學生聽力普遍較一般地區學生為低。推動英語課採全英語授課，雖有助於建構語言沉浸環境並提升學生聽說能力，然對基礎能力不足之學生，恐產生擴大學習落差之風險，且對偏鄉地區學生影響尤為顯著。為落實政策目標並兼顧教學品質，經函請國教署協同各市縣政府針對尚未具備英語基本學力之學生，加強實施差異化教學及學習扶助等支持機制，以縮減學習落差，兼顧整體學習成效與教育公平。據復：將持續透過教師教學增能、雙語生活化學習環境、學習扶助、酷英平臺數位學習資源及市縣政府督導機制，強化對基礎能力待加強學生及偏遠地區學生之支持，避免因推動全英語授課而擴大學習落差，兼顧整體學習成效與教育公平。

乙、最終審

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審
			金 額
一、歲 入 合 計	—	86,112,140	86,112,140
（一）罰 款 及 賠 償 收 入	—	25,749,418	25,749,418
（二）財 產 收 入	—	24,310,032	24,310,032
（三）其 他 收 入	—	36,052,690	36,052,690
二、歲 出 合 計	70,147,750,000	66,643,833,608	66,643,833,608
（一）一 般 政 務 支 出	3,095,338,000	2,923,505,854	2,923,505,854
（二）教 育 科 學 文 化 支 出	17,042,087,000	16,352,347,796	16,352,347,796
（三）經 濟 發 展 支 出	41,450,485,000	39,934,530,921	39,934,530,921
（四）社 會 福 利 支 出	3,598,540,000	3,539,628,329	3,539,628,329
（五）社區發展及環境保護支出	4,961,300,000	3,893,820,708	3,893,820,708
三、歲 入 歲 出 餘 絀	- 70,147,750,000	- 66,557,721,468	- 66,557,721,468

定數額表

特別決算歲入歲出決算審定數簡明比較表

114 年度

單位：新臺幣元

定數 占總數%	決算審定數與預算數比較增減		決算審定數與決算數比較增減	
	金額	%	金額	%
100.00	86,112,140	--	—	—
29.90	25,749,418	--	—	—
28.23	24,310,032	--	—	—
41.87	36,052,690	--	—	—
100.00	- 3,503,916,392	- 5.00	—	—
4.39	- 171,832,146	- 5.55	—	—
24.54	- 689,739,204	- 4.05	—	—
59.92	- 1,515,954,079	- 3.66	—	—
5.31	- 58,911,671	- 1.64	—	—
5.84	- 1,067,479,292	- 21.52	—	—
100.00	3,590,028,532	- 5.12	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期

中華民國

項 目	預 算 數		決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、收 入 合 計	70,147,750,000	100.00	66,643,833,608	100.00
(一)歲 入	—	—	86,112,140	0.13
(二)債 務 之 舉 借	70,147,750,000	100.00	66,557,721,468	99.87
二、支 出 合 計	70,147,750,000	100.00	66,643,833,608	100.00
歲 出	70,147,750,000	100.00	66,643,833,608	100.00

特別決算審定後收支簡明比較分析表

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數	決 算 審 定 數	決 算 審 定 數	決 算 審 定 數	決 算 審 定 數
金 額	%	金 額	%	與 減
66,643,833,608	100.00	- 3,503,916,392	- 5.00	
86,112,140	0.13	86,112,140	--	
66,557,721,468	99.87	- 3,590,028,532	- 5.12	
66,643,833,608	100.00	- 3,503,916,392	- 5.00	
66,643,833,608	100.00	- 3,503,916,392	- 5.00	

丙、平衡表之查核

中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期特別決算平衡表原列 114 年 12 月 31 日之資產 17,897,280,709 元、負債 11,213,508,891 元及淨資產 6,683,771,818 元，茲將行政院原列平衡表科目及金額說明如次：

一、資產類

(一) 流動資產：包括應收款項 25,392,447 元，預付款 3,394,301,631 元，預付其他基金款 106,562,050 元，預付其他政府款 8,909,507,039 元，合計 12,435,763,167 元，占 69.48%。

(二) 長期投資：包括採權益法之投資 1,487,419,739 元，其他長期投資 504,922,367 元，合計 1,992,342,106 元，占 11.13%。

(三) 固定資產：包括機械及設備 20,263,467 元，交通及運輸設備 280,153 元，雜項設備 6,287,509 元，購建中固定資產 3,395,025,189 元，合計 3,421,856,318 元，占 19.12%。

(四) 無形資產 47,319,118 元，占 0.26%。

二、負債類

包括應付款項 801,138,581 元，應付其他基金款 55,208,344 元，應付其他政府款 10,357,161,966 元，合計 11,213,508,891 元，占 62.65%。

三、淨資產類

資產減除負債後餘額之淨資產 6,683,771,818 元，占 37.35%。

經審核修正增列歲出實現數 25,392,447 元，減列歲出應付數 25,392,447 元，決算審定後之資產總額 17,871,888,262 元，負債總額 11,188,116,444 元，淨資產總額 6,683,771,818 元。茲列表如次：

中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期特別決算平衡表

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方 科 目	金 額		貸 方 科 目	金 額	
	小 計	合 計		小 計	合 計
資 產 部 分			負 債 部 分		
流 動 資 產		12,435,763,167	流 動 負 債		11,213,508,891
應 收 款 項	25,392,447		應 付 款 項	801,138,581	
預 付 款	3,394,301,631		應付其他基金款	55,208,344	
預付其他基金款	106,562,050		應付其他政府款	10,357,161,966	
預付其他政府款	8,909,507,039				
長 期 投 資		1,992,342,106			
採權益法之投資	1,487,419,739				
其他長期投資	504,922,367				
固 定 資 產		3,421,856,318			
機 械 及 設 備	20,263,467				
交通及運輸設備	280,153				
雜 項 設 備	6,287,509				
購建中固定資產	3,395,025,189				
無 形 資 產		47,319,118			
無 形 資 產	47,319,118				

中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期特別決算平衡表（續）

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方 科 目	金 額		貸 方 科 目	金 額	
	小 計	合 計		小 計	合 計
原 列 資 產 總 額		17,897,280,709	原 列 負 債 總 額		11,213,508,891
本部審核修正決算應調整數		- 25,392,447	本部審核修正決算應調整數		- 25,392,447
增 列 歲 出 實 現 數	- 25,392,447		減 列 歲 出 應 付 數	- 25,392,447	
			調 整 後 負 債 總 額		11,188,116,444
			淨 資 產 部 分		
			原 列 淨 資 產 總 額		6,683,771,818
			調 整 後 淨 資 產 總 額		6,683,771,818
調 整 後 資 產 總 額		17,871,888,262	調 整 後 負 債 及 淨 資 產 總 額		17,871,888,262

丁、其他

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計
1				總 計	—	86,112,140	—	—	86,112,140
				罰 款 及 賠 償 收 入	—	25,749,418	—	—	25,749,418
				原住民委員會	—	4,695	—	—	4,695
				賠 償 收 入	—	4,695	—	—	4,695
				一般賠償收入	—	4,695	—	—	4,695
				核能安全委員會及所屬	—	27,358	—	—	27,358
				賠 償 收 入	—	27,358	—	—	27,358
				一般賠償收入	—	27,358	—	—	27,358
				內 政 部	—	2,990,587	—	—	2,990,587
				賠 償 收 入	—	2,990,587	—	—	2,990,587
				一般賠償收入	—	2,990,587	—	—	2,990,587
				國土管理署及所屬	—	3,357,971	—	—	3,357,971
				賠 償 收 入	—	3,357,971	—	—	3,357,971
				一般賠償收入	—	3,357,971	—	—	3,357,971
				警政署及所屬	—	117,651	—	—	117,651
				賠 償 收 入	—	117,651	—	—	117,651
				一般賠償收入	—	117,651	—	—	117,651
				消防署及所屬	—	2,000	—	—	2,000
				賠 償 收 入	—	2,000	—	—	2,000
				一般賠償收入	—	2,000	—	—	2,000
				建築研究所	—	64,130	—	—	64,130
				賠 償 收 入	—	64,130	—	—	64,130
				一般賠償收入	—	64,130	—	—	64,130
				經 濟 部	—	10,341	—	—	10,341
				賠 償 收 入	—	10,341	—	—	10,341
				一般賠償收入	—	10,341	—	—	10,341
				產業發展署	—	2,880	—	—	2,880
				賠 償 收 入	—	2,880	—	—	2,880
				一般賠償收入	—	2,880	—	—	2,880

附表

特別決算歲入來源別決算審定表

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
86,112,140	—	—	86,112,140	100.00	86,112,140	--	—	—
25,749,418	—	—	25,749,418	29.90	25,749,418	--	—	—
4,695	—	—	4,695	0.01	4,695	--	—	—
4,695	—	—	4,695	0.01	4,695	--	—	—
4,695	—	—	4,695	0.01	4,695	--	—	—
27,358	—	—	27,358	0.03	27,358	--	—	—
27,358	—	—	27,358	0.03	27,358	--	—	—
27,358	—	—	27,358	0.03	27,358	--	—	—
2,990,587	—	—	2,990,587	3.47	2,990,587	--	—	—
2,990,587	—	—	2,990,587	3.47	2,990,587	--	—	—
2,990,587	—	—	2,990,587	3.47	2,990,587	--	—	—
3,357,971	—	—	3,357,971	3.90	3,357,971	--	—	—
3,357,971	—	—	3,357,971	3.90	3,357,971	--	—	—
3,357,971	—	—	3,357,971	3.90	3,357,971	--	—	—
117,651	—	—	117,651	0.14	117,651	--	—	—
117,651	—	—	117,651	0.14	117,651	--	—	—
117,651	—	—	117,651	0.14	117,651	--	—	—
2,000	—	—	2,000	0.00	2,000	--	—	—
2,000	—	—	2,000	0.00	2,000	--	—	—
2,000	—	—	2,000	0.00	2,000	--	—	—
64,130	—	—	64,130	0.07	64,130	--	—	—
64,130	—	—	64,130	0.07	64,130	--	—	—
64,130	—	—	64,130	0.07	64,130	--	—	—
10,341	—	—	10,341	0.01	10,341	--	—	—
10,341	—	—	10,341	0.01	10,341	--	—	—
10,341	—	—	10,341	0.01	10,341	--	—	—
2,880	—	—	2,880	0.00	2,880	--	—	—
2,880	—	—	2,880	0.00	2,880	--	—	—
2,880	—	—	2,880	0.00	2,880	--	—	—

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目				預 算 數	決 算			
款	項	目	節 名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計
1	10		水 利 署 及 所 屬	—	1,493,946	—	—	1,493,946
		1	賠 償 收 入	—	1,493,946	—	—	1,493,946
		1	一 般 賠 償 收 入	—	1,493,946	—	—	1,493,946
	11		產 業 園 區 管 理 局 及 所 屬	—	3,815,758	—	—	3,815,758
		1	賠 償 收 入	—	3,815,758	—	—	3,815,758
		1	一 般 賠 償 收 入	—	3,815,758	—	—	3,815,758
	12		交 通 部	—	11,818	—	—	11,818
		1	賠 償 收 入	—	11,818	—	—	11,818
		1	一 般 賠 償 收 入	—	11,818	—	—	11,818
	13		觀 光 署 及 所 屬	—	459,085	—	—	459,085
		1	賠 償 收 入	—	459,085	—	—	459,085
		1	一 般 賠 償 收 入	—	459,085	—	—	459,085
	14		公 路 局 及 所 屬	—	11,521,233	—	—	11,521,233
		1	賠 償 收 入	—	11,521,233	—	—	11,521,233
		1	一 般 賠 償 收 入	—	11,521,233	—	—	11,521,233
	15		鐵 道 局 及 所 屬	—	1,097,458	—	—	1,097,458
		1	賠 償 收 入	—	1,097,458	—	—	1,097,458
		1	一 般 賠 償 收 入	—	1,097,458	—	—	1,097,458
	16		航 港 局	—	32,278	—	—	32,278
		1	賠 償 收 入	—	32,278	—	—	32,278
		1	一 般 賠 償 收 入	—	32,278	—	—	32,278
	17		農 業 部	—	550	—	—	550
		1	賠 償 收 入	—	550	—	—	550
		1	一 般 賠 償 收 入	—	550	—	—	550
	18		農 村 發 展 及 水 土 保 持 署 及 所 屬	—	263,824	—	—	263,824
		1	賠 償 收 入	—	263,824	—	—	263,824
		1	一 般 賠 償 收 入	—	263,824	—	—	263,824
	19		食 品 藥 物 管 理 署	—	18,482	—	—	18,482
		1	賠 償 收 入	—	18,482	—	—	18,482
		1	一 般 賠 償 收 入	—	18,482	—	—	18,482
	20		國 民 健 康 署	—	1,001	—	—	1,001
		1	賠 償 收 入	—	1,001	—	—	1,001
		1	一 般 賠 償 收 入	—	1,001	—	—	1,001

特別決算歲入來源別決算審定表（續）

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1,493,946	—	—	1,493,946	1.73	1,493,946	--	—	—
1,493,946	—	—	1,493,946	1.73	1,493,946	--	—	—
1,493,946	—	—	1,493,946	1.73	1,493,946	--	—	—
3,815,758	—	—	3,815,758	4.43	3,815,758	--	—	—
3,815,758	—	—	3,815,758	4.43	3,815,758	--	—	—
3,815,758	—	—	3,815,758	4.43	3,815,758	--	—	—
11,818	—	—	11,818	0.01	11,818	--	—	—
11,818	—	—	11,818	0.01	11,818	--	—	—
11,818	—	—	11,818	0.01	11,818	--	—	—
459,085	—	—	459,085	0.53	459,085	--	—	—
459,085	—	—	459,085	0.53	459,085	--	—	—
459,085	—	—	459,085	0.53	459,085	--	—	—
11,521,233	—	—	11,521,233	13.38	11,521,233	--	—	—
11,521,233	—	—	11,521,233	13.38	11,521,233	--	—	—
11,521,233	—	—	11,521,233	13.38	11,521,233	--	—	—
1,097,458	—	—	1,097,458	1.27	1,097,458	--	—	—
1,097,458	—	—	1,097,458	1.27	1,097,458	--	—	—
1,097,458	—	—	1,097,458	1.27	1,097,458	--	—	—
32,278	—	—	32,278	0.04	32,278	--	—	—
32,278	—	—	32,278	0.04	32,278	--	—	—
32,278	—	—	32,278	0.04	32,278	--	—	—
550	—	—	550	0.00	550	--	—	—
550	—	—	550	0.00	550	--	—	—
550	—	—	550	0.00	550	--	—	—
263,824	—	—	263,824	0.31	263,824	--	—	—
263,824	—	—	263,824	0.31	263,824	--	—	—
263,824	—	—	263,824	0.31	263,824	--	—	—
18,482	—	—	18,482	0.02	18,482	--	—	—
18,482	—	—	18,482	0.02	18,482	--	—	—
18,482	—	—	18,482	0.02	18,482	--	—	—
1,001	—	—	1,001	0.00	1,001	--	—	—
1,001	—	—	1,001	0.00	1,001	--	—	—
1,001	—	—	1,001	0.00	1,001	--	—	—

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計
1	21			環 境 部	—	111,600	—	—	111,600
		1		賠 償 收 入	—	111,600	—	—	111,600
			1	一 般 賠 償 收 入	—	111,600	—	—	111,600
	22			氣 候 變 遷 署	—	125,692	—	—	125,692
		1		賠 償 收 入	—	125,692	—	—	125,692
			1	一 般 賠 償 收 入	—	125,692	—	—	125,692
	23			環 境 管 理 署	—	5,400	—	—	5,400
		1		賠 償 收 入	—	5,400	—	—	5,400
			1	一 般 賠 償 收 入	—	5,400	—	—	5,400
	24			國 家 環 境 研 究 院	—	4,470	—	—	4,470
		1		賠 償 收 入	—	4,470	—	—	4,470
			1	一 般 賠 償 收 入	—	4,470	—	—	4,470
	25			國 家 科 學 及 技 術 委 員 會	—	209,210	—	—	209,210
		1		賠 償 收 入	—	209,210	—	—	209,210
			1	一 般 賠 償 收 入	—	209,210	—	—	209,210
2				財 產 收 入	—	24,310,032	—	—	24,310,032
	1			內 政 部	—	34,940	—	—	34,940
		1		廢 舊 物 資 售 價	—	34,940	—	—	34,940
	2			國 土 管 理 署 及 所 屬	—	3,361,156	—	—	3,361,156
		1		廢 舊 物 資 售 價	—	3,361,156	—	—	3,361,156
	3			經 濟 部	—	1,488,689	—	—	1,488,689
		1		財 產 孳 息	—	1,488,689	—	—	1,488,689
			1	利 息 收 入	—	1,488,689	—	—	1,488,689
	4			產 業 發 展 署	—	696,626	—	—	696,626
		1		財 產 孳 息	—	696,626	—	—	696,626
			1	利 息 收 入	—	696,626	—	—	696,626
	5			水 利 署 及 所 屬	—	281,410	—	—	281,410
		1		財 產 售 價	—	281,410	—	—	281,410
			1	動 產 售 價	—	281,410	—	—	281,410

特別決算歲入來源別決算審定表（續）

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
111,600	—	—	111,600	0.13	111,600	--	—	—
111,600	—	—	111,600	0.13	111,600	--	—	—
111,600	—	—	111,600	0.13	111,600	--	—	—
125,692	—	—	125,692	0.15	125,692	--	—	—
125,692	—	—	125,692	0.15	125,692	--	—	—
125,692	—	—	125,692	0.15	125,692	--	—	—
5,400	—	—	5,400	0.01	5,400	--	—	—
5,400	—	—	5,400	0.01	5,400	--	—	—
5,400	—	—	5,400	0.01	5,400	--	—	—
4,470	—	—	4,470	0.01	4,470	--	—	—
4,470	—	—	4,470	0.01	4,470	--	—	—
4,470	—	—	4,470	0.01	4,470	--	—	—
209,210	—	—	209,210	0.24	209,210	--	—	—
209,210	—	—	209,210	0.24	209,210	--	—	—
209,210	—	—	209,210	0.24	209,210	--	—	—
24,310,032	—	—	24,310,032	28.23	24,310,032	--	—	—
34,940	—	—	34,940	0.04	34,940	--	—	—
34,940	—	—	34,940	0.04	34,940	--	—	—
3,361,156	—	—	3,361,156	3.90	3,361,156	--	—	—
3,361,156	—	—	3,361,156	3.90	3,361,156	--	—	—
1,488,689	—	—	1,488,689	1.73	1,488,689	--	—	—
1,488,689	—	—	1,488,689	1.73	1,488,689	--	—	—
1,488,689	—	—	1,488,689	1.73	1,488,689	--	—	—
696,626	—	—	696,626	0.81	696,626	--	—	—
696,626	—	—	696,626	0.81	696,626	--	—	—
696,626	—	—	696,626	0.81	696,626	--	—	—
281,410	—	—	281,410	0.33	281,410	--	—	—
281,410	—	—	281,410	0.33	281,410	--	—	—
281,410	—	—	281,410	0.33	281,410	--	—	—

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目				預 算 數	決 算			
款	項	目	節 名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計
2	6		產業園區管理局及所屬	—	5,474,369	—	—	5,474,369
		1	廢舊物資售價	—	5,474,369	—	—	5,474,369
	7		能源署	—	9,962	—	—	9,962
		1	財產孳息	—	9,962	—	—	9,962
		1	利息收入	—	9,962	—	—	9,962
	8		觀光署及所屬	—	111,237	—	—	111,237
		1	廢舊物資售價	—	111,237	—	—	111,237
	9		公路局及所屬	—	9,756,648	—	—	9,756,648
		1	廢舊物資售價	—	9,756,648	—	—	9,756,648
	10		航港局	—	1,949,593	—	—	1,949,593
		1	廢舊物資售價	—	1,949,593	—	—	1,949,593
	11		國民健康署	—	1,670	—	—	1,670
		1	財產孳息	—	1,670	—	—	1,670
		1	利息收入	—	1,670	—	—	1,670
	12		數位發展部	—	11,021	—	—	11,021
		1	財產孳息	—	11,021	—	—	11,021
		1	利息收入	—	11,021	—	—	11,021
	13		數位產業署	—	136,809	—	—	136,809
		1	財產孳息	—	136,809	—	—	136,809
		1	利息收入	—	136,809	—	—	136,809
	14		國家科學及技術委員會	—	995,902	—	—	995,902
		1	財產孳息	—	995,902	—	—	995,902
		1	利息收入	—	995,902	—	—	995,902
3			其他收入	—	36,052,690	—	—	36,052,690
	1		水利署及所屬	—	6,467,691	—	—	6,467,691
		1	雜項收入	—	6,467,691	—	—	6,467,691
		1	其他雜項收入	—	6,467,691	—	—	6,467,691
	2		產業園區管理局及所屬	—	2,008,202	—	—	2,008,202
		1	雜項收入	—	2,008,202	—	—	2,008,202
		1	收回以前年度歲出	—	2,008,202	—	—	2,008,202
	3		公路局及所屬	—	27,576,797	—	—	27,576,797
		1	雜項收入	—	27,576,797	—	—	27,576,797
		1	收回以前年度歲出	—	27,551,120	—	—	27,551,120
		2	其他雜項收入	—	25,677	—	—	25,677

特別決算歲入來源別決算審定表（續）

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
5,474,369	—	—	5,474,369	6.36	5,474,369	--	—	—
5,474,369	—	—	5,474,369	6.36	5,474,369	--	—	—
9,962	—	—	9,962	0.01	9,962	--	—	—
9,962	—	—	9,962	0.01	9,962	--	—	—
9,962	—	—	9,962	0.01	9,962	--	—	—
111,237	—	—	111,237	0.13	111,237	--	—	—
111,237	—	—	111,237	0.13	111,237	--	—	—
9,756,648	—	—	9,756,648	11.33	9,756,648	--	—	—
9,756,648	—	—	9,756,648	11.33	9,756,648	--	—	—
1,949,593	—	—	1,949,593	2.26	1,949,593	--	—	—
1,949,593	—	—	1,949,593	2.26	1,949,593	--	—	—
1,670	—	—	1,670	0.00	1,670	--	—	—
1,670	—	—	1,670	0.00	1,670	--	—	—
1,670	—	—	1,670	0.00	1,670	--	—	—
11,021	—	—	11,021	0.01	11,021	--	—	—
11,021	—	—	11,021	0.01	11,021	--	—	—
11,021	—	—	11,021	0.01	11,021	--	—	—
136,809	—	—	136,809	0.16	136,809	--	—	—
136,809	—	—	136,809	0.16	136,809	--	—	—
136,809	—	—	136,809	0.16	136,809	--	—	—
995,902	—	—	995,902	1.16	995,902	--	—	—
995,902	—	—	995,902	1.16	995,902	--	—	—
995,902	—	—	995,902	1.16	995,902	--	—	—
36,052,690	—	—	36,052,690	41.87	36,052,690	--	—	—
6,467,691	—	—	6,467,691	7.51	6,467,691	--	—	—
6,467,691	—	—	6,467,691	7.51	6,467,691	--	—	—
6,467,691	—	—	6,467,691	7.51	6,467,691	--	—	—
2,008,202	—	—	2,008,202	2.33	2,008,202	--	—	—
2,008,202	—	—	2,008,202	2.33	2,008,202	--	—	—
2,008,202	—	—	2,008,202	2.33	2,008,202	--	—	—
27,576,797	—	—	27,576,797	32.02	27,576,797	--	—	—
27,576,797	—	—	27,576,797	32.02	27,576,797	--	—	—
27,551,120	—	—	27,551,120	31.99	27,551,120	--	—	—
25,677	—	—	25,677	0.03	25,677	--	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目			預 算 數	決 算			
款	項	目 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
1	1	總 計	70,147,750,000	35,155,106,092	11,213,508,891	20,275,218,625	66,643,833,608
		(1. 一般政務支出)	3,095,338,000	985,585,652	61,619,864	1,876,300,338	2,923,505,854
		行 政 支 出	18,342,000	18,244,017	—	—	18,244,017
		公 共 工 程 委 員 會	18,342,000	18,244,017	—	—	18,244,017
		1 數 位 建 設	18,342,000	18,244,017	—	—	18,244,017
		2 民 政 支 出	2,161,426,000	748,218,988	45,819,478	1,247,931,529	2,041,969,995
		1 原 住 民 族 委 員 會	649,400,000	300,224,304	—	317,251,027	617,475,331
		1 城 鄉 建 設	649,400,000	300,224,304	—	317,251,027	617,475,331
		2 內 政 部	1,269,826,000	408,976,367	45,819,478	727,631,902	1,182,427,747
		1 數 位 建 設	10,576,000	10,576,000	—	—	10,576,000
2	2	城 鄉 建 設	1,259,250,000	398,400,367	45,819,478	727,631,902	1,171,851,747
		3 消 防 署 及 所 屬	242,200,000	39,018,317	—	203,048,600	242,066,917
		1 數 位 建 設	22,000,000	21,993,537	—	—	21,993,537
		2 城 鄉 建 設	220,200,000	17,024,780	—	203,048,600	220,073,380
		3 警 政 支 出	754,400,000	76,254,916	15,800,386	610,100,887	702,156,189
		1 警 政 署 及 所 屬	754,400,000	76,254,916	15,800,386	610,100,887	702,156,189
		1 城 鄉 建 設	754,400,000	76,254,916	15,800,386	610,100,887	702,156,189
		4 財 務 支 出	161,170,000	142,867,731	—	18,267,922	161,135,653
		1 賦 稅 署	25,300,000	7,032,078	—	18,267,922	25,300,000
		1 城 鄉 建 設	25,300,000	7,032,078	—	18,267,922	25,300,000
3	3	關 務 署 及 所 屬	21,381,000	21,349,633	—	—	21,349,633
		1 數 位 建 設	21,381,000	21,349,633	—	—	21,349,633
		3 財 政 資 訊 中 心	114,489,000	114,486,020	—	—	114,486,020
		1 數 位 建 設	114,489,000	114,486,020	—	—	114,486,020
		(2. 教育科學文化支出)	17,042,087,000	11,853,208,771	310,883,066	4,188,255,959	16,352,347,796
		教 育 支 出	3,693,335,000	3,593,795,654	—	5,667,036	3,599,462,690
		1 教 育 部	1,498,500,000	1,475,784,617	—	5,667,036	1,481,451,653
		1 數 位 建 設	571,500,000	550,275,316	—	5,667,036	555,942,352
		2 人才培育促進就業建設	927,000,000	925,509,301	—	—	925,509,301

特別決算歲出政事別決算審定表

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
35,180,498,539	11,188,116,444	20,275,218,625	66,643,833,608	100.00	- 3,503,916,392	- 5.00	—	—
985,585,652	61,619,864	1,876,300,338	2,923,505,854	4.39	- 171,832,146	- 5.55	—	—
18,244,017	—	—	18,244,017	0.03	- 97,983	- 0.53	—	—
18,244,017	—	—	18,244,017	0.03	- 97,983	- 0.53	—	—
18,244,017	—	—	18,244,017	0.03	- 97,983	- 0.53	—	—
748,218,988	45,819,478	1,247,931,529	2,041,969,995	3.06	- 119,456,005	- 5.53	—	—
300,224,304	—	317,251,027	617,475,331	0.93	- 31,924,669	- 4.92	—	—
300,224,304	—	317,251,027	617,475,331	0.93	- 31,924,669	- 4.92	—	—
408,976,367	45,819,478	727,631,902	1,182,427,747	1.77	- 87,398,253	- 6.88	—	—
10,576,000	—	—	10,576,000	0.02	—	—	—	—
398,400,367	45,819,478	727,631,902	1,171,851,747	1.76	- 87,398,253	- 6.94	—	—
39,018,317	—	203,048,600	242,066,917	0.36	- 133,083	- 0.05	—	—
21,993,537	—	—	21,993,537	0.03	- 6,463	- 0.03	—	—
17,024,780	—	203,048,600	220,073,380	0.33	- 126,620	- 0.06	—	—
76,254,916	15,800,386	610,100,887	702,156,189	1.05	- 52,243,811	- 6.93	—	—
76,254,916	15,800,386	610,100,887	702,156,189	1.05	- 52,243,811	- 6.93	—	—
76,254,916	15,800,386	610,100,887	702,156,189	1.05	- 52,243,811	- 6.93	—	—
142,867,731	—	18,267,922	161,135,653	0.24	- 34,347	- 0.02	—	—
7,032,078	—	18,267,922	25,300,000	0.04	—	—	—	—
7,032,078	—	18,267,922	25,300,000	0.04	—	—	—	—
21,349,633	—	—	21,349,633	0.03	- 31,367	- 0.15	—	—
21,349,633	—	—	21,349,633	0.03	- 31,367	- 0.15	—	—
114,486,020	—	—	114,486,020	0.17	- 2,980	- 0.00	—	—
114,486,020	—	—	114,486,020	0.17	- 2,980	- 0.00	—	—
11,853,208,771	310,883,066	4,188,255,959	16,352,347,796	24.54	- 689,739,204	- 4.05	—	—
3,593,795,654	—	5,667,036	3,599,462,690	5.40	- 93,872,310	- 2.54	—	—
1,475,784,617	—	5,667,036	1,481,451,653	2.22	- 17,048,347	- 1.14	—	—
550,275,316	—	5,667,036	555,942,352	0.83	- 15,557,648	- 2.72	—	—
925,509,301	—	—	925,509,301	1.39	- 1,490,699	- 0.16	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目			預 算 數	決 算			
款	項	目 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
5	2	國民及學前教育署	2,190,835,000	2,114,011,037	—	—	2,114,011,037
		1 數位建設	249,335,000	246,734,263	—	—	246,734,263
		2 人才培育促進就業建設	1,941,500,000	1,867,276,774	—	—	1,867,276,774
	3	國立教育廣播電臺	4,000,000	4,000,000	—	—	4,000,000
		1 人才培育促進就業建設	4,000,000	4,000,000	—	—	4,000,000
6		科學支出	11,136,564,000	7,006,267,941	114,252,700	3,535,268,483	10,655,789,124
	1	中央研究院	42,000,000	40,965,000	—	—	40,965,000
		1 綠能建設	30,000,000	28,965,000	—	—	28,965,000
		2 數位建設	12,000,000	12,000,000	—	—	12,000,000
	2	核能安全委員會及所屬	75,000,000	69,766,385	—	5,005,000	74,771,385
		1 綠能建設	75,000,000	69,766,385	—	5,005,000	74,771,385
	3	經濟部	2,898,560,000	2,892,575,000	—	5,985,000	2,898,560,000
		1 綠能建設	204,000,000	204,000,000	—	—	204,000,000
		2 數位建設	2,694,560,000	2,688,575,000	—	5,985,000	2,694,560,000
	4	產業發展署	957,888,000	872,318,855	—	82,420,000	954,738,855
		1 綠能建設	235,500,000	234,136,655	—	—	234,136,655
		2 數位建設	636,834,000	560,701,800	—	74,382,400	635,084,200
		3 人才培育促進就業建設	85,554,000	77,480,400	—	8,037,600	85,518,000
	5	標準檢驗局及所屬	146,294,000	137,586,296	—	—	137,586,296
		1 綠能建設	142,000,000	133,414,296	—	—	133,414,296
		2 數位建設	4,294,000	4,172,000	—	—	4,172,000
	6	智慧財產局	17,836,000	17,835,050	—	—	17,835,050
		1 數位建設	17,836,000	17,835,050	—	—	17,835,050
	7	水利署及所屬	26,000,000	26,000,000	—	—	26,000,000
		1 數位建設	26,000,000	26,000,000	—	—	26,000,000
	8	商業發展署	191,960,000	191,258,555	—	—	191,258,555
		1 數位建設	190,000,000	189,298,555	—	—	189,298,555
		2 人才培育促進就業建設	1,960,000	1,960,000	—	—	1,960,000

特別決算歲出政事別決算審定表（續）

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
2,114,011,037	—	—	2,114,011,037	3.17	- 76,823,963	- 3.51	—	—
246,734,263	—	—	246,734,263	0.37	- 2,600,737	- 1.04	—	—
1,867,276,774	—	—	1,867,276,774	2.80	- 74,223,226	- 3.82	—	—
4,000,000	—	—	4,000,000	0.01	—	—	—	—
4,000,000	—	—	4,000,000	0.01	—	—	—	—
7,006,267,941	114,252,700	3,535,268,483	10,655,789,124	15.99	- 480,774,876	- 4.32	—	—
40,965,000	—	—	40,965,000	0.06	- 1,035,000	- 2.46	—	—
28,965,000	—	—	28,965,000	0.04	- 1,035,000	- 3.45	—	—
12,000,000	—	—	12,000,000	0.02	—	—	—	—
69,766,385	—	5,005,000	74,771,385	0.11	- 228,615	- 0.30	—	—
69,766,385	—	5,005,000	74,771,385	0.11	- 228,615	- 0.30	—	—
2,892,575,000	—	5,985,000	2,898,560,000	4.35	—	—	—	—
204,000,000	—	—	204,000,000	0.31	—	—	—	—
2,688,575,000	—	5,985,000	2,694,560,000	4.04	—	—	—	—
872,318,855	—	82,420,000	954,738,855	1.43	- 3,149,145	- 0.33	—	—
234,136,655	—	—	234,136,655	0.35	- 1,363,345	- 0.58	—	—
560,701,800	—	74,382,400	635,084,200	0.95	- 1,749,800	- 0.27	—	—
77,480,400	—	8,037,600	85,518,000	0.13	- 36,000	- 0.04	—	—
137,586,296	—	—	137,586,296	0.21	- 8,707,704	- 5.95	—	—
133,414,296	—	—	133,414,296	0.20	- 8,585,704	- 6.05	—	—
4,172,000	—	—	4,172,000	0.01	- 122,000	- 2.84	—	—
17,835,050	—	—	17,835,050	0.03	- 950	- 0.01	—	—
17,835,050	—	—	17,835,050	0.03	- 950	- 0.01	—	—
26,000,000	—	—	26,000,000	0.04	—	—	—	—
26,000,000	—	—	26,000,000	0.04	—	—	—	—
191,258,555	—	—	191,258,555	0.29	- 701,445	- 0.37	—	—
189,298,555	—	—	189,298,555	0.28	- 701,445	- 0.37	—	—
1,960,000	—	—	1,960,000	0.00	—	—	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目			預 算 數	決 算			
款	項	目 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
6	9	中 小 及 新 創 企 業 署	94,000,000	93,922,440	—	—	93,922,440
	1	數 位 建 設	94,000,000	93,922,440	—	—	93,922,440
	10	產 業 園 區 管 理 局 及 所 屬	8,180,000	8,180,000	—	—	8,180,000
	1	人 才 培 育 促 進 就 業 建 設	8,180,000	8,180,000	—	—	8,180,000
	11	地 質 調 查 及 礦 業 管 理 中 心	67,000,000	45,001,314	—	—	45,001,314
	1	綠 能 建 設	67,000,000	45,001,314	—	—	45,001,314
	12	中 央 氣 象 署	116,000,000	116,000,000	—	—	116,000,000
	1	數 位 建 設	116,000,000	116,000,000	—	—	116,000,000
	13	運 輸 研 究 所	7,000,000	3,490,630	—	3,509,370	7,000,000
	1	數 位 建 設	7,000,000	3,490,630	—	3,509,370	7,000,000
	14	公 路 局 及 所 屬	65,500,000	62,950,045	—	2,400,000	65,350,045
	1	綠 能 建 設	34,500,000	31,973,800	—	2,400,000	34,373,800
	2	數 位 建 設	31,000,000	30,976,245	—	—	30,976,245
	15	鐵 道 局 及 所 屬	52,000,000	14,395,748	—	36,941,552	51,337,300
	1	數 位 建 設	52,000,000	14,395,748	—	36,941,552	51,337,300
	16	數 位 發 展 部	2,923,060,000	23,101,669	—	2,886,417,505	2,909,519,174
	1	數 位 建 設	2,923,060,000	23,101,669	—	2,886,417,505	2,909,519,174
	17	資 通 安 全 署	709,000,000	294,621,680	—	22,878,320	317,500,000
	1	數 位 建 設	709,000,000	294,621,680	—	22,878,320	317,500,000
	18	數 位 產 業 署	1,058,286,000	649,507,597	114,252,700	273,748,200	1,037,508,497
	1	數 位 建 設	1,018,000,000	610,721,597	114,252,700	273,748,200	998,722,497
	2	人 才 培 育 促 進 就 業 建 設	40,286,000	38,786,000	—	—	38,786,000
	19	國 家 科 學 及 技 術 委 員 會	1,681,000,000	1,446,791,677	—	215,963,536	1,662,755,213
	1	數 位 建 設	1,495,000,000	1,276,421,677	—	215,963,536	1,492,385,213
	2	人 才 培 育 促 進 就 業 建 設	186,000,000	170,370,000	—	—	170,370,000
7		文 化 支 出	2,212,188,000	1,253,145,176	196,630,366	647,320,440	2,097,095,982
	1	國 立 故 宮 博 物 院	27,000,000	24,235,000	—	2,728,500	26,963,500
	1	數 位 建 設	27,000,000	24,235,000	—	2,728,500	26,963,500
	2	客 家 委 員 會 及 所 屬	394,900,000	198,269,634	196,630,366	—	394,900,000
	1	城 鄉 建 設	394,900,000	198,269,634	196,630,366	—	394,900,000

特別決算歲出政事別決算審定表（續）

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
93,922,440	—	—	93,922,440	0.14	- 77,560	- 0.08	—	—
93,922,440	—	—	93,922,440	0.14	- 77,560	- 0.08	—	—
8,180,000	—	—	8,180,000	0.01	—	—	—	—
8,180,000	—	—	8,180,000	0.01	—	—	—	—
45,001,314	—	—	45,001,314	0.07	- 21,998,686	- 32.83	—	—
45,001,314	—	—	45,001,314	0.07	- 21,998,686	- 32.83	—	—
116,000,000	—	—	116,000,000	0.17	—	—	—	—
116,000,000	—	—	116,000,000	0.17	—	—	—	—
3,490,630	—	3,509,370	7,000,000	0.01	—	—	—	—
3,490,630	—	3,509,370	7,000,000	0.01	—	—	—	—
62,950,045	—	2,400,000	65,350,045	0.10	- 149,955	- 0.23	—	—
31,973,800	—	2,400,000	34,373,800	0.05	- 126,200	- 0.37	—	—
30,976,245	—	—	30,976,245	0.05	- 23,755	- 0.08	—	—
14,395,748	—	36,941,552	51,337,300	0.08	- 662,700	- 1.27	—	—
14,395,748	—	36,941,552	51,337,300	0.08	- 662,700	- 1.27	—	—
23,101,669	—	2,886,417,505	2,909,519,174	4.37	- 13,540,826	- 0.46	—	—
23,101,669	—	2,886,417,505	2,909,519,174	4.37	- 13,540,826	- 0.46	—	—
294,621,680	—	22,878,320	317,500,000	0.48	- 391,500,000	- 55.22	—	—
294,621,680	—	22,878,320	317,500,000	0.48	- 391,500,000	- 55.22	—	—
649,507,597	114,252,700	273,748,200	1,037,508,497	1.56	- 20,777,503	- 1.96	—	—
610,721,597	114,252,700	273,748,200	998,722,497	1.50	- 19,277,503	- 1.89	—	—
38,786,000	—	—	38,786,000	0.06	- 1,500,000	- 3.72	—	—
1,446,791,677	—	215,963,536	1,662,755,213	2.49	- 18,244,787	- 1.09	—	—
1,276,421,677	—	215,963,536	1,492,385,213	2.24	- 2,614,787	- 0.17	—	—
170,370,000	—	—	170,370,000	0.26	- 15,630,000	- 8.40	—	—
1,253,145,176	196,630,366	647,320,440	2,097,095,982	3.15	- 115,092,018	- 5.20	—	—
24,235,000	—	2,728,500	26,963,500	0.04	- 36,500	- 0.14	—	—
24,235,000	—	2,728,500	26,963,500	0.04	- 36,500	- 0.14	—	—
198,269,634	196,630,366	—	394,900,000	0.59	—	—	—	—
198,269,634	196,630,366	—	394,900,000	0.59	—	—	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目			預 算 數	決 算			
款	項	目 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
7	3	教 育 部	406,400,000	195,388,314	—	197,216,368	392,604,682
	1	城 鄉 建 設	406,400,000	195,388,314	—	197,216,368	392,604,682
	4	文 化 部	947,888,000	467,870,545	—	379,767,721	847,638,266
	1	數 位 建 設	207,188,000	192,517,515	—	4,693,223	197,210,738
	2	城 鄉 建 設	740,700,000	275,353,030	—	375,074,498	650,427,528
	5	文 化 資 產 局	360,000,000	310,534,397	—	49,463,119	359,997,516
	1	城 鄉 建 設	360,000,000	310,534,397	—	49,463,119	359,997,516
	6	國立臺灣歷史博物館	76,000,000	56,847,286	—	18,144,732	74,992,018
	1	數 位 建 設	76,000,000	56,847,286	—	18,144,732	74,992,018
		(3. 經濟發展支出)	41,450,485,000	19,954,909,362	9,914,196,154	10,065,425,405	39,934,530,921
8		農 業 支 出	18,079,790,000	8,109,124,999	8,637,279,696	833,778,752	17,580,183,447
	1	水 利 署 及 所 屬	13,855,100,000	5,284,632,889	8,354,965,077	65,086,863	13,704,684,829
	1	水 環 境 建 設	13,855,100,000	5,284,632,889	8,354,965,077	65,086,863	13,704,684,829
	2	農 業 部	364,730,000	141,359,297	—	—	141,359,297
	1	水 環 境 建 設	221,000,000	868,000	—	—	868,000
	2	數 位 建 設	143,180,000	140,054,010	—	—	140,054,010
	3	城 鄉 建 設	550,000	437,287	—	—	437,287
	3	林業及自然保育署及所屬	941,267,000	545,211,365	53,219,404	317,967,923	916,398,692
	1	水 環 境 建 設	941,267,000	545,211,365	53,219,404	317,967,923	916,398,692
	4	農村發展及水土保持署及所屬	1,354,000,000	966,512,215	98,292,974	274,076,889	1,338,882,078
	1	水 環 境 建 設	1,354,000,000	966,512,215	98,292,974	274,076,889	1,338,882,078
	5	農業試驗所及所屬	16,860,000	16,847,772	—	—	16,847,772
	1	數 位 建 設	16,860,000	16,847,772	—	—	16,847,772
	6	水 產 試 驗 所	3,500,000	3,275,000	—	—	3,275,000
	1	數 位 建 設	3,500,000	3,275,000	—	—	3,275,000
	7	畜產試驗所及所屬	300,000	300,000	—	—	300,000
	1	數 位 建 設	300,000	300,000	—	—	300,000
	8	茶及飲料作物改良場	2,300,000	2,300,000	—	—	2,300,000
	1	數 位 建 設	2,300,000	2,300,000	—	—	2,300,000
	9	種 苗 改 良 繁 殖 場	1,000,000	1,000,000	—	—	1,000,000
	1	數 位 建 設	1,000,000	1,000,000	—	—	1,000,000
10		桃園區農業改良場	3,600,000	3,600,000	—	—	3,600,000
	1	數 位 建 設	3,600,000	3,600,000	—	—	3,600,000

特別決算歲出政事別決算審定表（續）

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
195,388,314	—	197,216,368	392,604,682	0.59	- 13,795,318	- 3.39	—	—
195,388,314	—	197,216,368	392,604,682	0.59	- 13,795,318	- 3.39	—	—
467,870,545	—	379,767,721	847,638,266	1.27	- 100,249,734	- 10.58	—	—
192,517,515	—	4,693,223	197,210,738	0.30	- 9,977,262	- 4.82	—	—
275,353,030	—	375,074,498	650,427,528	0.98	- 90,272,472	- 12.19	—	—
310,534,397	—	49,463,119	359,997,516	0.54	- 2,484	- 0.00	—	—
310,534,397	—	49,463,119	359,997,516	0.54	- 2,484	- 0.00	—	—
56,847,286	—	18,144,732	74,992,018	0.11	- 1,007,982	- 1.33	—	—
56,847,286	—	18,144,732	74,992,018	0.11	- 1,007,982	- 1.33	—	—
19,980,301,809	9,888,803,707	10,065,425,405	39,934,530,921	59.92	- 1,515,954,079	- 3.66	—	—
8,134,517,446	8,611,887,249	833,778,752	17,580,183,447	26.38	- 499,606,553	- 2.76	—	—
5,310,025,336	8,329,572,630	65,086,863	13,704,684,829	20.56	- 150,415,171	- 1.09	—	—
5,310,025,336	8,329,572,630	65,086,863	13,704,684,829	20.56	- 150,415,171	- 1.09	—	—
141,359,297	—	—	141,359,297	0.21	- 223,370,703	- 61.24	—	—
868,000	—	—	868,000	0.00	- 220,132,000	- 99.61	—	—
140,054,010	—	—	140,054,010	0.21	- 3,125,990	- 2.18	—	—
437,287	—	—	437,287	0.00	- 112,713	- 20.49	—	—
545,211,365	53,219,404	317,967,923	916,398,692	1.38	- 24,868,308	- 2.64	—	—
545,211,365	53,219,404	317,967,923	916,398,692	1.38	- 24,868,308	- 2.64	—	—
966,512,215	98,292,974	274,076,889	1,338,882,078	2.01	- 15,117,922	- 1.12	—	—
966,512,215	98,292,974	274,076,889	1,338,882,078	2.01	- 15,117,922	- 1.12	—	—
16,847,772	—	—	16,847,772	0.03	- 12,228	- 0.07	—	—
16,847,772	—	—	16,847,772	0.03	- 12,228	- 0.07	—	—
3,275,000	—	—	3,275,000	0.00	- 225,000	- 6.43	—	—
3,275,000	—	—	3,275,000	0.00	- 225,000	- 6.43	—	—
300,000	—	—	300,000	0.00	—	—	—	—
300,000	—	—	300,000	0.00	—	—	—	—
2,300,000	—	—	2,300,000	0.00	—	—	—	—
2,300,000	—	—	2,300,000	0.00	—	—	—	—
1,000,000	—	—	1,000,000	0.00	—	—	—	—
1,000,000	—	—	1,000,000	0.00	—	—	—	—
3,600,000	—	—	3,600,000	0.01	—	—	—	—
3,600,000	—	—	3,600,000	0.01	—	—	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目			預 算 數	決 算			
款	項	目 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
8	11	苗栗區農業改良場	1,400,000	1,399,342	—	—	1,399,342
	1	數位建設	1,400,000	1,399,342	—	—	1,399,342
	12	臺中區農業改良場	5,800,000	5,800,000	—	—	5,800,000
	1	數位建設	5,800,000	5,800,000	—	—	5,800,000
	13	臺南區農業改良場	2,500,000	2,499,977	—	—	2,499,977
	1	數位建設	2,500,000	2,499,977	—	—	2,499,977
	14	高雄區農業改良場	5,200,000	5,200,000	—	—	5,200,000
	1	數位建設	5,200,000	5,200,000	—	—	5,200,000
	15	花蓮區農業改良場	1,100,000	1,100,000	—	—	1,100,000
	1	數位建設	1,100,000	1,100,000	—	—	1,100,000
	16	臺東區農業改良場	1,400,000	1,400,000	—	—	1,400,000
	1	數位建設	1,400,000	1,400,000	—	—	1,400,000
	17	漁業署及所屬	438,307,000	49,241,142	130,802,241	176,647,077	356,690,460
	1	水環境建設	438,307,000	49,241,142	130,802,241	176,647,077	356,690,460
	18	動植物防疫檢疫署及所屬	12,000,000	12,000,000	—	—	12,000,000
	1	數位建設	12,000,000	12,000,000	—	—	12,000,000
	19	農田水利署	1,069,426,000	1,065,446,000	—	—	1,065,446,000
	1	水環境建設	1,061,426,000	1,057,666,000	—	—	1,057,666,000
	2	數位建設	8,000,000	7,780,000	—	—	7,780,000
9		工業支出	1,694,000,000	1,385,845,082	72,910,862	214,820,589	1,673,576,533
	1	國土管理署及所屬	28,000,000	6,356,554	7,156,064	4,870,236	18,382,854
	1	綠能建設	28,000,000	6,356,554	7,156,064	4,870,236	18,382,854
	2	產業發展署	94,000,000	93,960,000	—	—	93,960,000
	1	綠能建設	94,000,000	93,960,000	—	—	93,960,000
	3	產業園區管理局及所屬	650,000,000	542,962,281	65,754,798	32,700,000	641,417,079
	1	城鄉建設	650,000,000	542,962,281	65,754,798	32,700,000	641,417,079
	4	地質調查及礦業管理中心	140,000,000	17,841,600	—	121,975,000	139,816,600
	1	綠能建設	140,000,000	17,841,600	—	121,975,000	139,816,600
	5	能源署	782,000,000	724,724,647	—	55,275,353	780,000,000
	1	綠能建設	782,000,000	724,724,647	—	55,275,353	780,000,000

特別決算歲出政事別決算審定表（續）

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
1,399,342	—	—	1,399,342	0.00	- 658	- 0.05	—	—
1,399,342	—	—	1,399,342	0.00	- 658	- 0.05	—	—
5,800,000	—	—	5,800,000	0.01	—	—	—	—
5,800,000	—	—	5,800,000	0.01	—	—	—	—
2,499,977	—	—	2,499,977	0.00	- 23	- 0.00	—	—
2,499,977	—	—	2,499,977	0.00	- 23	- 0.00	—	—
5,200,000	—	—	5,200,000	0.01	—	—	—	—
5,200,000	—	—	5,200,000	0.01	—	—	—	—
1,100,000	—	—	1,100,000	0.00	—	—	—	—
1,100,000	—	—	1,100,000	0.00	—	—	—	—
1,400,000	—	—	1,400,000	0.00	—	—	—	—
1,400,000	—	—	1,400,000	0.00	—	—	—	—
49,241,142	130,802,241	176,647,077	356,690,460	0.54	- 81,616,540	- 18.62	—	—
49,241,142	130,802,241	176,647,077	356,690,460	0.54	- 81,616,540	- 18.62	—	—
12,000,000	—	—	12,000,000	0.02	—	—	—	—
12,000,000	—	—	12,000,000	0.02	—	—	—	—
1,065,446,000	—	—	1,065,446,000	1.60	- 3,980,000	- 0.37	—	—
1,057,666,000	—	—	1,057,666,000	1.59	- 3,760,000	- 0.35	—	—
7,780,000	—	—	7,780,000	0.01	- 220,000	- 2.75	—	—
1,385,845,082	72,910,862	214,820,589	1,673,576,533	2.51	- 20,423,467	- 1.21	—	—
6,356,554	7,156,064	4,870,236	18,382,854	0.03	- 9,617,146	- 34.35	—	—
6,356,554	7,156,064	4,870,236	18,382,854	0.03	- 9,617,146	- 34.35	—	—
93,960,000	—	—	93,960,000	0.14	- 40,000	- 0.04	—	—
93,960,000	—	—	93,960,000	0.14	- 40,000	- 0.04	—	—
542,962,281	65,754,798	32,700,000	641,417,079	0.96	- 8,582,921	- 1.32	—	—
542,962,281	65,754,798	32,700,000	641,417,079	0.96	- 8,582,921	- 1.32	—	—
17,841,600	—	121,975,000	139,816,600	0.21	- 183,400	- 0.13	—	—
17,841,600	—	121,975,000	139,816,600	0.21	- 183,400	- 0.13	—	—
724,724,647	—	55,275,353	780,000,000	1.17	- 2,000,000	- 0.26	—	—
724,724,647	—	55,275,353	780,000,000	1.17	- 2,000,000	- 0.26	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目			預 算 數	決 算			
款	項	目 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
10		交 通 支 出	20,182,210,000	9,942,724,624	1,071,253,112	8,347,595,253	19,361,572,989
	1	國 土 管 理 署 及 所 屬	6,499,000,000	3,008,152,143	1,071,253,112	2,009,583,049	6,088,988,304
		1 城 鄉 建 設	6,499,000,000	3,008,152,143	1,071,253,112	2,009,583,049	6,088,988,304
	2	交 通 部	2,734,814,000	1,497,869,217	—	1,236,299,485	2,734,168,702
		1 軌 道 建 設	2,544,900,000	1,308,600,515	—	1,236,299,485	2,544,900,000
		2 數 位 建 設	83,914,000	83,268,702	—	—	83,268,702
		3 城 鄉 建 設	106,000,000	106,000,000	—	—	106,000,000
	3	公 路 局 及 所 屬	7,293,205,000	2,722,985,663	—	4,181,043,576	6,904,029,239
		1 水 環 境 建 設	251,000,000	140,811,275	—	104,384,317	245,195,592
		2 綠 能 建 設	120,000,000	4,800,000	—	115,200,000	120,000,000
		3 數 位 建 設	378,205,000	314,481,130	—	—	314,481,130
		4 城 鄉 建 設	6,544,000,000	2,262,893,258	—	3,961,459,259	6,224,352,517
	4	鐵 道 局 及 所 屬	3,576,381,000	2,686,156,687	—	890,224,313	3,576,381,000
		1 軌 道 建 設	3,119,200,000	2,490,656,448	—	628,543,552	3,119,200,000
		2 數 位 建 設	19,881,000	19,881,000	—	—	19,881,000
		3 城 鄉 建 設	437,300,000	175,619,239	—	261,680,761	437,300,000
	5	航 港 局	78,810,000	27,560,914	—	30,444,830	58,005,744
		1 城 鄉 建 設	78,810,000	27,560,914	—	30,444,830	58,005,744
11		其 他 經 濟 服 務 支 出	1,494,485,000	517,214,657	132,752,484	669,230,811	1,319,197,952
	1	國 家 發 展 委 員 會	264,185,000	8,861,011	—	240,788,520	249,649,531
		1 數 位 建 設	148,685,000	1,685,000	—	143,900,000	145,585,000
		2 人才培育促進就業建設	115,500,000	7,176,011	—	96,888,520	104,064,531
	2	商 業 發 展 署	551,300,000	80,722,621	132,752,484	280,113,331	493,588,436
		1 城 鄉 建 設	551,300,000	80,722,621	132,752,484	280,113,331	493,588,436
	3	中 小 及 新 創 企 業 署	150,000,000	148,550,000	—	—	148,550,000
		1 城 鄉 建 設	150,000,000	148,550,000	—	—	148,550,000
	4	觀 光 署 及 所 屬	529,000,000	279,081,025	—	148,328,960	427,409,985
		1 城 鄉 建 設	529,000,000	279,081,025	—	148,328,960	427,409,985
		(4 . 社 會 福 利 支 出)	3,598,540,000	262,973,082	—	3,276,655,247	3,539,628,329

特別決算歲出政事別決算審定表（續）

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
9,942,724,624	1,071,253,112	8,347,595,253	19,361,572,989	29.05	- 820,637,011	- 4.07	—	—
3,008,152,143	1,071,253,112	2,009,583,049	6,088,988,304	9.14	- 410,011,696	- 6.31	—	—
3,008,152,143	1,071,253,112	2,009,583,049	6,088,988,304	9.14	- 410,011,696	- 6.31	—	—
1,497,869,217	—	1,236,299,485	2,734,168,702	4.10	- 645,298	- 0.02	—	—
1,308,600,515	—	1,236,299,485	2,544,900,000	3.82	—	—	—	—
83,268,702	—	—	83,268,702	0.12	- 645,298	- 0.77	—	—
106,000,000	—	—	106,000,000	0.16	—	—	—	—
2,722,985,663	—	4,181,043,576	6,904,029,239	10.36	- 389,175,761	- 5.34	—	—
140,811,275	—	104,384,317	245,195,592	0.37	- 5,804,408	- 2.31	—	—
4,800,000	—	115,200,000	120,000,000	0.18	—	—	—	—
314,481,130	—	—	314,481,130	0.47	- 63,723,870	- 16.85	—	—
2,262,893,258	—	3,961,459,259	6,224,352,517	9.34	- 319,647,483	- 4.88	—	—
2,686,156,687	—	890,224,313	3,576,381,000	5.37	—	—	—	—
2,490,656,448	—	628,543,552	3,119,200,000	4.68	—	—	—	—
19,881,000	—	—	19,881,000	0.03	—	—	—	—
175,619,239	—	261,680,761	437,300,000	0.66	—	—	—	—
27,560,914	—	30,444,830	58,005,744	0.09	- 20,804,256	- 26.40	—	—
27,560,914	—	30,444,830	58,005,744	0.09	- 20,804,256	- 26.40	—	—
517,214,657	132,752,484	669,230,811	1,319,197,952	1.98	- 175,287,048	- 11.73	—	—
8,861,011	—	240,788,520	249,649,531	0.37	- 14,535,469	- 5.50	—	—
1,685,000	—	143,900,000	145,585,000	0.22	- 3,100,000	- 2.08	—	—
7,176,011	—	96,888,520	104,064,531	0.16	- 11,435,469	- 9.90	—	—
80,722,621	132,752,484	280,113,331	493,588,436	0.74	- 57,711,564	- 10.47	—	—
80,722,621	132,752,484	280,113,331	493,588,436	0.74	- 57,711,564	- 10.47	—	—
148,550,000	—	—	148,550,000	0.22	- 1,450,000	- 0.97	—	—
148,550,000	—	—	148,550,000	0.22	- 1,450,000	- 0.97	—	—
279,081,025	—	148,328,960	427,409,985	0.64	- 101,590,015	- 19.20	—	—
279,081,025	—	148,328,960	427,409,985	0.64	- 101,590,015	- 19.20	—	—
262,973,082	—	3,276,655,247	3,539,628,329	5.31	- 58,911,671	- 1.64	—	—

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目			預 算 數	決 算			
款	項	目 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
12		福 利 服 務 支 出	752,140,000	71,837,708	—	645,890,409	717,728,117
	1	勞 動 部	181,100,000	9,373,708	—	141,482,000	150,855,708
	1	城 鄉 建 設	181,100,000	9,373,708	—	141,482,000	150,855,708
	2	社 會 及 家 庭 署	571,040,000	62,464,000	—	504,408,409	566,872,409
	1	城 鄉 建 設	98,600,000	607,000	—	93,825,409	94,432,409
	2	因 應 少 子 化 友 善 設 育 兒 空 間 建 設	472,440,000	61,857,000	—	410,583,000	472,440,000
13		醫 療 保 健 支 出	2,846,400,000	191,135,374	—	2,630,764,838	2,821,900,212
	1	衛 生 福 利 部	619,354,000	113,040	—	600,085,231	600,198,271
	1	城 鄉 建 設	619,354,000	113,040	—	600,085,231	600,198,271
	2	食 品 藥 物 管 理 署	1,350,000,000	130,883,857	—	1,218,806,077	1,349,689,934
	1	食 品 安 全 建 設	1,350,000,000	130,883,857	—	1,218,806,077	1,349,689,934
	3	國 民 健 康 署	877,046,000	60,138,477	—	811,873,530	872,012,007
	1	城 鄉 建 設	877,046,000	60,138,477	—	811,873,530	872,012,007
		(5 . 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出)	4,961,300,000	2,098,429,225	926,809,807	868,581,676	3,893,820,708
14		環 境 保 護 支 出	4,961,300,000	2,098,429,225	926,809,807	868,581,676	3,893,820,708
	1	國 土 管 理 署 及 所 屬	3,399,000,000	1,184,524,451	524,395,574	698,430,504	2,407,350,529
	1	水 環 境 建 設	3,399,000,000	1,184,524,451	524,395,574	698,430,504	2,407,350,529
	2	建 築 研 究 所	520,000,000	471,069,464	—	21,631,251	492,700,715
	1	綠 能 建 設	520,000,000	471,069,464	—	21,631,251	492,700,715
	3	環 境 部	561,554,000	198,524,277	311,621,796	50,540,054	560,686,127
	1	水 環 境 建 設	273,000,000	81,925,930	185,218,900	5,600,000	272,744,830
	2	綠 能 建 設	200,000,000	40,877,172	118,603,497	39,910,054	199,390,723
	3	數 位 建 設	88,554,000	75,721,175	7,799,399	5,030,000	88,550,574
	4	氣 候 變 遷 署	438,500,000	207,315,896	90,792,437	97,979,867	396,088,200
	1	綠 能 建 設	438,500,000	207,315,896	90,792,437	97,979,867	396,088,200
	5	環 境 管 理 署	14,246,000	10,197,487	—	—	10,197,487
	1	數 位 建 設	5,446,000	5,446,000	—	—	5,446,000
	2	城 鄉 建 設	8,800,000	4,751,487	—	—	4,751,487
	6	國 家 環 境 研 究 院	28,000,000	26,797,650	—	—	26,797,650
	1	綠 能 建 設	28,000,000	26,797,650	—	—	26,797,650

特別決算歲出政事別決算審定表（續）

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
71,837,708	—	645,890,409	717,728,117	1.08	- 34,411,883	- 4.58	—	—
9,373,708	—	141,482,000	150,855,708	0.23	- 30,244,292	- 16.70	—	—
9,373,708	—	141,482,000	150,855,708	0.23	- 30,244,292	- 16.70	—	—
62,464,000	—	504,408,409	566,872,409	0.85	- 4,167,591	- 0.73	—	—
607,000	—	93,825,409	94,432,409	0.14	- 4,167,591	- 4.23	—	—
61,857,000	—	410,583,000	472,440,000	0.71	—	—	—	—
191,135,374	—	2,630,764,838	2,821,900,212	4.23	- 24,499,788	- 0.86	—	—
113,040	—	600,085,231	600,198,271	0.90	- 19,155,729	- 3.09	—	—
113,040	—	600,085,231	600,198,271	0.90	- 19,155,729	- 3.09	—	—
130,883,857	—	1,218,806,077	1,349,689,934	2.03	- 310,066	- 0.02	—	—
130,883,857	—	1,218,806,077	1,349,689,934	2.03	- 310,066	- 0.02	—	—
60,138,477	—	811,873,530	872,012,007	1.31	- 5,033,993	- 0.57	—	—
60,138,477	—	811,873,530	872,012,007	1.31	- 5,033,993	- 0.57	—	—
2,098,429,225	926,809,807	868,581,676	3,893,820,708	5.84	- 1,067,479,292	- 21.52	—	—
2,098,429,225	926,809,807	868,581,676	3,893,820,708	5.84	- 1,067,479,292	- 21.52	—	—
1,184,524,451	524,395,574	698,430,504	2,407,350,529	3.61	- 991,649,471	- 29.17	—	—
1,184,524,451	524,395,574	698,430,504	2,407,350,529	3.61	- 991,649,471	- 29.17	—	—
471,069,464	—	21,631,251	492,700,715	0.74	- 27,299,285	- 5.25	—	—
471,069,464	—	21,631,251	492,700,715	0.74	- 27,299,285	- 5.25	—	—
198,524,277	311,621,796	50,540,054	560,686,127	0.84	- 867,873	- 0.15	—	—
81,925,930	185,218,900	5,600,000	272,744,830	0.41	- 255,170	- 0.09	—	—
40,877,172	118,603,497	39,910,054	199,390,723	0.30	- 609,277	- 0.30	—	—
75,721,175	7,799,399	5,030,000	88,550,574	0.13	- 3,426	- 0.00	—	—
207,315,896	90,792,437	97,979,867	396,088,200	0.59	- 42,411,800	- 9.67	—	—
207,315,896	90,792,437	97,979,867	396,088,200	0.59	- 42,411,800	- 9.67	—	—
10,197,487	—	—	10,197,487	0.02	- 4,048,513	- 28.42	—	—
5,446,000	—	—	5,446,000	0.01	—	—	—	—
4,751,487	—	—	4,751,487	0.01	- 4,048,513	- 46.01	—	—
26,797,650	—	—	26,797,650	0.04	- 1,202,350	- 4.29	—	—
26,797,650	—	—	26,797,650	0.04	- 1,202,350	- 4.29	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期

中華民國

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
1	1	1	1	總 計	70,147,750,000	35,155,106,092	11,213,508,891	20,275,218,625	66,643,833,608
				總 統 府 主 管	42,000,000	40,965,000	—	—	40,965,000
				中 央 研 究 院	42,000,000	40,965,000	—	—	40,965,000
				科 學 支 出	42,000,000	40,965,000	—	—	40,965,000
				綠 能 建 設	30,000,000	28,965,000	—	—	28,965,000
2	1	2	1	數 位 建 設	12,000,000	12,000,000	—	—	12,000,000
				建構開放政府及 智慧城鄉服務	12,000,000	12,000,000	—	—	12,000,000
				行 政 院 主 管	1,428,827,000	619,600,351	196,630,366	565,773,047	1,382,003,764
				國 立 故 宮 博 物 院	27,000,000	24,235,000	—	2,728,500	26,963,500
				文 化 支 出	27,000,000	24,235,000	—	2,728,500	26,963,500
				數 位 建 設	27,000,000	24,235,000	—	2,728,500	26,963,500
				發展數位文創 普及高畫質服務	27,000,000	24,235,000	—	2,728,500	26,963,500
				國 家 發 展 委 員 會	264,185,000	8,861,011	—	240,788,520	249,649,531
				其 他 經 濟 服 務 支 出	264,185,000	8,861,011	—	240,788,520	249,649,531
				數 位 建 設	148,685,000	1,685,000	—	143,900,000	145,585,000
				基 礎 建 設 環 境	1,685,000	1,685,000	—	—	1,685,000
				推 廣 數 位 公 益 服 務	147,000,000	—	—	143,900,000	143,900,000
				人 才 培 育 促 進 就 業 建 設	115,500,000	7,176,011	—	96,888,520	104,064,531
				原 住 民 族 委 員 會	649,400,000	300,224,304	—	317,251,027	617,475,331
				民 政 支 出	649,400,000	300,224,304	—	317,251,027	617,475,331
4	1	1	1	城 鄉 建 設	649,400,000	300,224,304	—	317,251,027	617,475,331
				原民部落營造	246,000,000	128,731,843	—	87,434,673	216,166,516
				推動原住民族多元 產業發展 2.0	403,400,000	171,492,461	—	229,816,354	401,308,815
				客 家 委 員 會 及 所 屬	394,900,000	198,269,634	196,630,366	—	394,900,000
				文 化 支 出	394,900,000	198,269,634	196,630,366	—	394,900,000
5	1	1	1	城 鄉 建 設	394,900,000	198,269,634	196,630,366	—	394,900,000
				客庄 369 幸福	394,900,000	198,269,634	196,630,366	—	394,900,000
				核 能 安 全 委 員 會 及 所 屬	75,000,000	69,766,385	—	5,005,000	74,771,385
				科 學 支 出	75,000,000	69,766,385	—	5,005,000	74,771,385
				綠 能 建 設	75,000,000	69,766,385	—	5,005,000	74,771,385

特別決算歲出機關別決算審定表

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
35,180,498,539	11,188,116,444	20,275,218,625	66,643,833,608	100.00	- 3,503,916,392	- 5.00	—	—
40,965,000	—	—	40,965,000	0.06	- 1,035,000	- 2.46	—	—
40,965,000	—	—	40,965,000	0.06	- 1,035,000	- 2.46	—	—
40,965,000	—	—	40,965,000	0.06	- 1,035,000	- 2.46	—	—
28,965,000	—	—	28,965,000	0.04	- 1,035,000	- 3.45	—	—
12,000,000	—	—	12,000,000	0.02	—	—	—	—
12,000,000	—	—	12,000,000	0.02	—	—	—	—
619,600,351	196,630,366	565,773,047	1,382,003,764	2.07	- 46,823,236	- 3.28	—	—
24,235,000	—	2,728,500	26,963,500	0.04	- 36,500	- 0.14	—	—
24,235,000	—	2,728,500	26,963,500	0.04	- 36,500	- 0.14	—	—
24,235,000	—	2,728,500	26,963,500	0.04	- 36,500	- 0.14	—	—
24,235,000	—	2,728,500	26,963,500	0.04	- 36,500	- 0.14	—	—
8,861,011	—	240,788,520	249,649,531	0.37	- 14,535,469	- 5.50	—	—
8,861,011	—	240,788,520	249,649,531	0.37	- 14,535,469	- 5.50	—	—
1,685,000	—	143,900,000	145,585,000	0.22	- 3,100,000	- 2.08	—	—
1,685,000	—	—	1,685,000	0.00	—	—	—	—
—	—	143,900,000	143,900,000	0.22	- 3,100,000	- 2.11	—	—
7,176,011	—	96,888,520	104,064,531	0.16	- 11,435,469	- 9.90	—	—
300,224,304	—	317,251,027	617,475,331	0.93	- 31,924,669	- 4.92	—	—
300,224,304	—	317,251,027	617,475,331	0.93	- 31,924,669	- 4.92	—	—
300,224,304	—	317,251,027	617,475,331	0.93	- 31,924,669	- 4.92	—	—
128,731,843	—	87,434,673	216,166,516	0.32	- 29,833,484	- 12.13	—	—
171,492,461	—	229,816,354	401,308,815	0.60	- 2,091,185	- 0.52	—	—
198,269,634	196,630,366	—	394,900,000	0.59	—	—	—	—
198,269,634	196,630,366	—	394,900,000	0.59	—	—	—	—
198,269,634	196,630,366	—	394,900,000	0.59	—	—	—	—
198,269,634	196,630,366	—	394,900,000	0.59	—	—	—	—
69,766,385	—	5,005,000	74,771,385	0.11	- 228,615	- 0.30	—	—
69,766,385	—	5,005,000	74,771,385	0.11	- 228,615	- 0.30	—	—
69,766,385	—	5,005,000	74,771,385	0.11	- 228,615	- 0.30	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
2	6			公共工程委員會	18,342,000	18,244,017	—	—	18,244,017
				行政支出	18,342,000	18,244,017	—	—	18,244,017
		1		數位建設	18,342,000	18,244,017	—	—	18,244,017
			1	基礎建設環境	18,342,000	18,244,017	—	—	18,244,017
3				內政部主管	12,712,426,000	5,194,352,212	1,664,424,614	4,275,296,429	11,134,073,255
	1			內政部	1,269,826,000	408,976,367	45,819,478	727,631,902	1,182,427,747
				民政支出	1,269,826,000	408,976,367	45,819,478	727,631,902	1,182,427,747
		1		數位建設	10,576,000	10,576,000	—	—	10,576,000
			1	基礎建設環境	10,576,000	10,576,000	—	—	10,576,000
		2		城鄉建設	1,259,250,000	398,400,367	45,819,478	727,631,902	1,171,851,747
			1	公共服務據點 整	1,259,250,000	398,400,367	45,819,478	727,631,902	1,171,851,747
	2			國土管理署及所屬	9,926,000,000	4,199,033,148	1,602,804,750	2,712,883,789	8,514,721,687
				工業支出	28,000,000	6,356,554	7,156,064	4,870,236	18,382,854
		1		綠能建設	28,000,000	6,356,554	7,156,064	4,870,236	18,382,854
				交通支出	6,499,000,000	3,008,152,143	1,071,253,112	2,009,583,049	6,088,988,304
		2		城鄉建設	6,499,000,000	3,008,152,143	1,071,253,112	2,009,583,049	6,088,988,304
			1	提升道路品質	6,499,000,000	3,008,152,143	1,071,253,112	2,009,583,049	6,088,988,304
				環境保護支出	3,399,000,000	1,184,524,451	524,395,574	698,430,504	2,407,350,529
		3		水環境建設	3,399,000,000	1,184,524,451	524,395,574	698,430,504	2,407,350,529
			1	水與安全	3,299,000,000	1,085,079,299	524,395,574	698,430,504	2,307,905,377
		2		水與環境	100,000,000	99,445,152	—	—	99,445,152
	3			警政署及所屬	754,400,000	76,254,916	15,800,386	610,100,887	702,156,189
				警政支出	754,400,000	76,254,916	15,800,386	610,100,887	702,156,189
		1		城鄉建設	754,400,000	76,254,916	15,800,386	610,100,887	702,156,189
			1	公共服務據點 整	754,400,000	76,254,916	15,800,386	610,100,887	702,156,189
	4			消防署及所屬	242,200,000	39,018,317	—	203,048,600	242,066,917
				民政支出	242,200,000	39,018,317	—	203,048,600	242,066,917
		1		數位建設	22,000,000	21,993,537	—	—	21,993,537
			1	建構開放政府及 智慧城鄉服務	22,000,000	21,993,537	—	—	21,993,537
		2		城鄉建設	220,200,000	17,024,780	—	203,048,600	220,073,380
			1	公共服務據點 整	220,200,000	17,024,780	—	203,048,600	220,073,380

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
18,244,017	—	—	18,244,017	0.03	- 97,983	- 0.53	—	—
18,244,017	—	—	18,244,017	0.03	- 97,983	- 0.53	—	—
18,244,017	—	—	18,244,017	0.03	- 97,983	- 0.53	—	—
18,244,017	—	—	18,244,017	0.03	- 97,983	- 0.53	—	—
5,194,352,212	1,664,424,614	4,275,296,429	11,134,073,255	16.71	- 1,578,352,745	- 12.42	—	—
408,976,367	45,819,478	727,631,902	1,182,427,747	1.77	- 87,398,253	- 6.88	—	—
408,976,367	45,819,478	727,631,902	1,182,427,747	1.77	- 87,398,253	- 6.88	—	—
10,576,000	—	—	10,576,000	0.02	—	—	—	—
10,576,000	—	—	10,576,000	0.02	—	—	—	—
398,400,367	45,819,478	727,631,902	1,171,851,747	1.76	- 87,398,253	- 6.94	—	—
398,400,367	45,819,478	727,631,902	1,171,851,747	1.76	- 87,398,253	- 6.94	—	—
4,199,033,148	1,602,804,750	2,712,883,789	8,514,721,687	12.78	- 1,411,278,313	- 14.22	—	—
6,356,554	7,156,064	4,870,236	18,382,854	0.03	- 9,617,146	- 34.35	—	—
6,356,554	7,156,064	4,870,236	18,382,854	0.03	- 9,617,146	- 34.35	—	—
3,008,152,143	1,071,253,112	2,009,583,049	6,088,988,304	9.14	- 410,011,696	- 6.31	—	—
3,008,152,143	1,071,253,112	2,009,583,049	6,088,988,304	9.14	- 410,011,696	- 6.31	—	—
3,008,152,143	1,071,253,112	2,009,583,049	6,088,988,304	9.14	- 410,011,696	- 6.31	—	—
1,184,524,451	524,395,574	698,430,504	2,407,350,529	3.61	- 991,649,471	- 29.17	—	—
1,184,524,451	524,395,574	698,430,504	2,407,350,529	3.61	- 991,649,471	- 29.17	—	—
1,085,079,299	524,395,574	698,430,504	2,307,905,377	3.46	- 991,094,623	- 30.04	—	—
99,445,152	—	—	99,445,152	0.15	- 554,848	- 0.55	—	—
76,254,916	15,800,386	610,100,887	702,156,189	1.05	- 52,243,811	- 6.93	—	—
76,254,916	15,800,386	610,100,887	702,156,189	1.05	- 52,243,811	- 6.93	—	—
76,254,916	15,800,386	610,100,887	702,156,189	1.05	- 52,243,811	- 6.93	—	—
76,254,916	15,800,386	610,100,887	702,156,189	1.05	- 52,243,811	- 6.93	—	—
39,018,317	—	203,048,600	242,066,917	0.36	- 133,083	- 0.05	—	—
39,018,317	—	203,048,600	242,066,917	0.36	- 133,083	- 0.05	—	—
21,993,537	—	—	21,993,537	0.03	- 6,463	- 0.03	—	—
21,993,537	—	—	21,993,537	0.03	- 6,463	- 0.03	—	—
17,024,780	—	203,048,600	220,073,380	0.33	- 126,620	- 0.06	—	—
17,024,780	—	203,048,600	220,073,380	0.33	- 126,620	- 0.06	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
3	5			建 築 研 究 所	520,000,000	471,069,464	—	21,631,251	492,700,715
				環 境 保 護 支 出	520,000,000	471,069,464	—	21,631,251	492,700,715
			1	綠 能 建 設	520,000,000	471,069,464	—	21,631,251	492,700,715
4				財 政 部 主 管	161,170,000	142,867,731	—	18,267,922	161,135,653
	1			賦 稅 署	25,300,000	7,032,078	—	18,267,922	25,300,000
				財 務 支 出	25,300,000	7,032,078	—	18,267,922	25,300,000
			1	城 鄉 建 設	25,300,000	7,032,078	—	18,267,922	25,300,000
			1	公 共 服 務 據 點 整 備	25,300,000	7,032,078	—	18,267,922	25,300,000
	2			關 務 署 及 所 屬	21,381,000	21,349,633	—	—	21,349,633
				財 務 支 出	21,381,000	21,349,633	—	—	21,349,633
			1	數 位 建 設	21,381,000	21,349,633	—	—	21,349,633
			1	基 礎 建 設 環 境	21,381,000	21,349,633	—	—	21,349,633
	3			財 政 資 訊 中 心	114,489,000	114,486,020	—	—	114,486,020
				財 務 支 出	114,489,000	114,486,020	—	—	114,486,020
			1	數 位 建 設	114,489,000	114,486,020	—	—	114,486,020
			1	基 礎 建 設 環 境	114,489,000	114,486,020	—	—	114,486,020
5				教 育 部 主 管	4,099,735,000	3,789,183,968	—	202,883,404	3,992,067,372
	1			教 育 部	1,904,900,000	1,671,172,931	—	202,883,404	1,874,056,335
				教 育 支 出	1,498,500,000	1,475,784,617	—	5,667,036	1,481,451,653
			1	數 位 建 設	571,500,000	550,275,316	—	5,667,036	555,942,352
			1	基 礎 建 設 環 境	350,000,000	344,313,435	—	5,667,036	349,980,471
			2	數 位 人 才 淬 煉	89,500,000	84,549,426	—	—	84,549,426
			3	縮 短 5G 偏 鄉 數 位 落 差	132,000,000	121,412,455	—	—	121,412,455
			2	人 才 培 育 促 進 就 業 建 設	927,000,000	925,509,301	—	—	925,509,301
				文 化 支 出	406,400,000	195,388,314	—	197,216,368	392,604,682
	3			城 鄉 建 設	406,400,000	195,388,314	—	197,216,368	392,604,682
			1	公 共 服 務 據 點 整 備	406,400,000	195,388,314	—	197,216,368	392,604,682
	2			國 民 及 學 前 教 育 署	2,190,835,000	2,114,011,037	—	—	2,114,011,037
				教 育 支 出	2,190,835,000	2,114,011,037	—	—	2,114,011,037
			1	數 位 建 設	249,335,000	246,734,263	—	—	246,734,263
			1	基 礎 建 設 環 境	214,835,000	212,799,414	—	—	212,799,414

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
471,069,464	—	21,631,251	492,700,715	0.74	- 27,299,285	- 5.25	—	—
471,069,464	—	21,631,251	492,700,715	0.74	- 27,299,285	- 5.25	—	—
471,069,464	—	21,631,251	492,700,715	0.74	- 27,299,285	- 5.25	—	—
142,867,731	—	18,267,922	161,135,653	0.24	- 34,347	- 0.02	—	—
7,032,078	—	18,267,922	25,300,000	0.04	—	—	—	—
7,032,078	—	18,267,922	25,300,000	0.04	—	—	—	—
7,032,078	—	18,267,922	25,300,000	0.04	—	—	—	—
7,032,078	—	18,267,922	25,300,000	0.04	—	—	—	—
21,349,633	—	—	21,349,633	0.03	- 31,367	- 0.15	—	—
21,349,633	—	—	21,349,633	0.03	- 31,367	- 0.15	—	—
21,349,633	—	—	21,349,633	0.03	- 31,367	- 0.15	—	—
21,349,633	—	—	21,349,633	0.03	- 31,367	- 0.15	—	—
114,486,020	—	—	114,486,020	0.17	- 2,980	- 0.00	—	—
114,486,020	—	—	114,486,020	0.17	- 2,980	- 0.00	—	—
114,486,020	—	—	114,486,020	0.17	- 2,980	- 0.00	—	—
114,486,020	—	—	114,486,020	0.17	- 2,980	- 0.00	—	—
3,789,183,968	—	202,883,404	3,992,067,372	5.99	- 107,667,628	- 2.63	—	—
1,671,172,931	—	202,883,404	1,874,056,335	2.81	- 30,843,665	- 1.62	—	—
1,475,784,617	—	5,667,036	1,481,451,653	2.22	- 17,048,347	- 1.14	—	—
550,275,316	—	5,667,036	555,942,352	0.83	- 15,557,648	- 2.72	—	—
344,313,435	—	5,667,036	349,980,471	0.53	- 19,529	- 0.01	—	—
84,549,426	—	—	84,549,426	0.13	- 4,950,574	- 5.53	—	—
121,412,455	—	—	121,412,455	0.18	- 10,587,545	- 8.02	—	—
925,509,301	—	—	925,509,301	1.39	- 1,490,699	- 0.16	—	—
195,388,314	—	197,216,368	392,604,682	0.59	- 13,795,318	- 3.39	—	—
195,388,314	—	197,216,368	392,604,682	0.59	- 13,795,318	- 3.39	—	—
195,388,314	—	197,216,368	392,604,682	0.59	- 13,795,318	- 3.39	—	—
2,114,011,037	—	—	2,114,011,037	3.17	- 76,823,963	- 3.51	—	—
2,114,011,037	—	—	2,114,011,037	3.17	- 76,823,963	- 3.51	—	—
246,734,263	—	—	246,734,263	0.37	- 2,600,737	- 1.04	—	—
212,799,414	—	—	212,799,414	0.32	- 2,035,586	- 0.95	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目				預 算 數	決 算 數				
款	項	目	節 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
5	2	1	2	數位人才淬煉	34,500,000	33,934,849	—	—	33,934,849
			2	人才培育促進就業建設	1,941,500,000	1,867,276,774	—	—	1,867,276,774
			3	國立教育廣播電臺	4,000,000	4,000,000	—	—	4,000,000
				教育支出	4,000,000	4,000,000	—	—	4,000,000
6	1	1	人才培育促進就業建設	4,000,000	4,000,000	—	—	4,000,000	
			經濟部主管	20,630,118,000	11,178,071,548	8,553,472,359	643,555,547	20,375,099,454	
		1	經濟部	2,898,560,000	2,892,575,000	—	5,985,000	2,898,560,000	
			科學支出	2,898,560,000	2,892,575,000	—	5,985,000	2,898,560,000	
			1	綠能建設	204,000,000	204,000,000	—	—	204,000,000
		2	數位建設	2,694,560,000	2,688,575,000	—	5,985,000	2,694,560,000	
			1	建構開放政府及智慧城鄉服務	30,000,000	30,000,000	—	—	30,000,000
		2	基礎建設環境	14,210,000	8,225,000	—	5,985,000	14,210,000	
			3	產業數位轉型	2,650,350,000	2,650,350,000	—	—	2,650,350,000
		2		產業發展署	1,051,888,000	966,278,855	—	82,420,000	1,048,698,855
			科學支出	957,888,000	872,318,855	—	82,420,000	954,738,855	
			1	綠能建設	235,500,000	234,136,655	—	—	234,136,655
	2		數位建設	636,834,000	560,701,800	—	74,382,400	635,084,200	
		1	基礎建設環境	7,914,000	7,914,000	—	—	7,914,000	
	3	2	2	產業數位轉型	334,650,000	315,373,600	—	18,762,400	334,136,000
				3	推廣數位公益服務	294,270,000	237,414,200	—	55,620,000
		3	人才培育促進就業建設		85,554,000	77,480,400	—	8,037,600	85,518,000
			工業支出	94,000,000	93,960,000	—	—	93,960,000	
		4	綠能建設	94,000,000	93,960,000	—	—	93,960,000	
			標準檢驗局及所屬	146,294,000	137,586,296	—	—	137,586,296	
科學支出		146,294,000		137,586,296	—	—	137,586,296		
1		綠能建設	142,000,000	133,414,296	—	—	133,414,296		
		2	數位建設	4,294,000	4,172,000	—	—	4,172,000	
1			基礎建設環境	4,294,000	4,172,000	—	—	4,172,000	
		4	智慧財產局	17,836,000	17,835,050	—	—	17,835,050	
科學支出				17,836,000	17,835,050	—	—	17,835,050	
1	數位建設		17,836,000	17,835,050	—	—	17,835,050		

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
33,934,849	—	—	33,934,849	0.05	- 565,151	- 1.64	—	—
1,867,276,774	—	—	1,867,276,774	2.80	- 74,223,226	- 3.82	—	—
4,000,000	—	—	4,000,000	0.01	—	—	—	—
4,000,000	—	—	4,000,000	0.01	—	—	—	—
4,000,000	—	—	4,000,000	0.01	—	—	—	—
11,203,463,995	8,528,079,912	643,555,547	20,375,099,454	30.57	- 255,018,546	- 1.24	—	—
2,892,575,000	—	5,985,000	2,898,560,000	4.35	—	—	—	—
2,892,575,000	—	5,985,000	2,898,560,000	4.35	—	—	—	—
204,000,000	—	—	204,000,000	0.31	—	—	—	—
2,688,575,000	—	5,985,000	2,694,560,000	4.04	—	—	—	—
30,000,000	—	—	30,000,000	0.05	—	—	—	—
8,225,000	—	5,985,000	14,210,000	0.02	—	—	—	—
2,650,350,000	—	—	2,650,350,000	3.98	—	—	—	—
966,278,855	—	82,420,000	1,048,698,855	1.57	- 3,189,145	- 0.30	—	—
872,318,855	—	82,420,000	954,738,855	1.43	- 3,149,145	- 0.33	—	—
234,136,655	—	—	234,136,655	0.35	- 1,363,345	- 0.58	—	—
560,701,800	—	74,382,400	635,084,200	0.95	- 1,749,800	- 0.27	—	—
7,914,000	—	—	7,914,000	0.01	—	—	—	—
315,373,600	—	18,762,400	334,136,000	0.50	- 514,000	- 0.15	—	—
237,414,200	—	55,620,000	293,034,200	0.44	- 1,235,800	- 0.42	—	—
77,480,400	—	8,037,600	85,518,000	0.13	- 36,000	- 0.04	—	—
93,960,000	—	—	93,960,000	0.14	- 40,000	- 0.04	—	—
93,960,000	—	—	93,960,000	0.14	- 40,000	- 0.04	—	—
137,586,296	—	—	137,586,296	0.21	- 8,707,704	- 5.95	—	—
137,586,296	—	—	137,586,296	0.21	- 8,707,704	- 5.95	—	—
133,414,296	—	—	133,414,296	0.20	- 8,585,704	- 6.05	—	—
4,172,000	—	—	4,172,000	0.01	- 122,000	- 2.84	—	—
4,172,000	—	—	4,172,000	0.01	- 122,000	- 2.84	—	—
17,835,050	—	—	17,835,050	0.03	- 950	- 0.01	—	—
17,835,050	—	—	17,835,050	0.03	- 950	- 0.01	—	—
17,835,050	—	—	17,835,050	0.03	- 950	- 0.01	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
6	4	1	1	基礎建設環境	17,836,000	17,835,050	—	—	17,835,050
	5			水利署及所屬	13,881,100,000	5,310,632,889	8,354,965,077	65,086,863	13,730,684,829
				科學支出	26,000,000	26,000,000	—	—	26,000,000
		1		數位建設	26,000,000	26,000,000	—	—	26,000,000
			1	建構開放政府及 智慧城鄉服務	26,000,000	26,000,000	—	—	26,000,000
				農業支出	13,855,100,000	5,284,632,889	8,354,965,077	65,086,863	13,704,684,829
		2		水環境建設	13,855,100,000	5,284,632,889	8,354,965,077	65,086,863	13,704,684,829
			1	水與發展	2,554,100,000	2,174,746,129	372,234,680	270,289	2,547,251,098
			2	水與安全	10,109,000,000	2,817,015,581	7,190,771,801	64,816,574	10,072,603,956
			3	水與環境	1,192,000,000	292,871,179	791,958,596	—	1,084,829,775
	6			商業發展署	743,260,000	271,981,176	132,752,484	280,113,331	684,846,991
				科學支出	191,960,000	191,258,555	—	—	191,258,555
		1		數位建設	190,000,000	189,298,555	—	—	189,298,555
			1	產業數位轉型	190,000,000	189,298,555	—	—	189,298,555
		2		人才培育促進 就業建設	1,960,000	1,960,000	—	—	1,960,000
				其他經濟服務支出	551,300,000	80,722,621	132,752,484	280,113,331	493,588,436
		3		城鄉建設	551,300,000	80,722,621	132,752,484	280,113,331	493,588,436
			1	公共服務據點 整 備	551,300,000	80,722,621	132,752,484	280,113,331	493,588,436
	7			中小及新創企業署	244,000,000	242,472,440	—	—	242,472,440
				科學支出	94,000,000	93,922,440	—	—	93,922,440
		1		數位建設	94,000,000	93,922,440	—	—	93,922,440
			1	推廣數位公益 服 務	94,000,000	93,922,440	—	—	93,922,440
				其他經濟服務支出	150,000,000	148,550,000	—	—	148,550,000
		2		城鄉建設	150,000,000	148,550,000	—	—	148,550,000
			1	開發在地型產業 園 區	150,000,000	148,550,000	—	—	148,550,000
	8			產業園區管理局及所屬	658,180,000	551,142,281	65,754,798	32,700,000	649,597,079
				科學支出	8,180,000	8,180,000	—	—	8,180,000
		1		人才培育促進 就業建設	8,180,000	8,180,000	—	—	8,180,000
				工業支出	650,000,000	542,962,281	65,754,798	32,700,000	641,417,079
		2		城鄉建設	650,000,000	542,962,281	65,754,798	32,700,000	641,417,079
			1	開發在地型產業 園 區	650,000,000	542,962,281	65,754,798	32,700,000	641,417,079

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
17,835,050	—	—	17,835,050	0.03	- 950	- 0.01	—	—
5,336,025,336	8,329,572,630	65,086,863	13,730,684,829	20.60	- 150,415,171	- 1.08	—	—
26,000,000	—	—	26,000,000	0.04	—	—	—	—
26,000,000	—	—	26,000,000	0.04	—	—	—	—
26,000,000	—	—	26,000,000	0.04	—	—	—	—
5,310,025,336	8,329,572,630	65,086,863	13,704,684,829	20.56	- 150,415,171	- 1.09	—	—
5,310,025,336	8,329,572,630	65,086,863	13,704,684,829	20.56	- 150,415,171	- 1.09	—	—
2,200,138,576	346,842,233	270,289	2,547,251,098	3.82	- 6,848,902	- 0.27	—	—
2,817,015,581	7,190,771,801	64,816,574	10,072,603,956	15.11	- 36,396,044	- 0.36	—	—
292,871,179	791,958,596	—	1,084,829,775	1.63	- 107,170,225	- 8.99	—	—
271,981,176	132,752,484	280,113,331	684,846,991	1.03	- 58,413,009	- 7.86	—	—
191,258,555	—	—	191,258,555	0.29	- 701,445	- 0.37	—	—
189,298,555	—	—	189,298,555	0.28	- 701,445	- 0.37	—	—
189,298,555	—	—	189,298,555	0.28	- 701,445	- 0.37	—	—
1,960,000	—	—	1,960,000	0.00	—	—	—	—
80,722,621	132,752,484	280,113,331	493,588,436	0.74	- 57,711,564	- 10.47	—	—
80,722,621	132,752,484	280,113,331	493,588,436	0.74	- 57,711,564	- 10.47	—	—
80,722,621	132,752,484	280,113,331	493,588,436	0.74	- 57,711,564	- 10.47	—	—
242,472,440	—	—	242,472,440	0.36	- 1,527,560	- 0.63	—	—
93,922,440	—	—	93,922,440	0.14	- 77,560	- 0.08	—	—
93,922,440	—	—	93,922,440	0.14	- 77,560	- 0.08	—	—
93,922,440	—	—	93,922,440	0.14	- 77,560	- 0.08	—	—
148,550,000	—	—	148,550,000	0.22	- 1,450,000	- 0.97	—	—
148,550,000	—	—	148,550,000	0.22	- 1,450,000	- 0.97	—	—
148,550,000	—	—	148,550,000	0.22	- 1,450,000	- 0.97	—	—
551,142,281	65,754,798	32,700,000	649,597,079	0.97	- 8,582,921	- 1.30	—	—
8,180,000	—	—	8,180,000	0.01	—	—	—	—
8,180,000	—	—	8,180,000	0.01	—	—	—	—
542,962,281	65,754,798	32,700,000	641,417,079	0.96	- 8,582,921	- 1.32	—	—
542,962,281	65,754,798	32,700,000	641,417,079	0.96	- 8,582,921	- 1.32	—	—
542,962,281	65,754,798	32,700,000	641,417,079	0.96	- 8,582,921	- 1.32	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目				預 算 數	決 算			
款	項	目	節 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
6	9		地質調查及礦業中心	207,000,000	62,842,914	—	121,975,000	184,817,914
			科學支出	67,000,000	45,001,314	—	—	45,001,314
		1	綠能建設	67,000,000	45,001,314	—	—	45,001,314
			工業支出	140,000,000	17,841,600	—	121,975,000	139,816,600
		2	綠能建設	140,000,000	17,841,600	—	121,975,000	139,816,600
			能源署	782,000,000	724,724,647	—	55,275,353	780,000,000
		10	工業支出	782,000,000	724,724,647	—	55,275,353	780,000,000
			綠能建設	782,000,000	724,724,647	—	55,275,353	780,000,000
7		1	交通部主管	14,452,710,000	7,410,489,929	—	6,529,192,086	13,939,682,015
			交通部	2,734,814,000	1,497,869,217	—	1,236,299,485	2,734,168,702
		1	交通支出	2,734,814,000	1,497,869,217	—	1,236,299,485	2,734,168,702
			軌道建設	2,544,900,000	1,308,600,515	—	1,236,299,485	2,544,900,000
		1	高鐵路鐵	345,000,000	58,952,367	—	286,047,633	345,000,000
			連結成網	345,000,000	58,952,367	—	286,047,633	345,000,000
		2	都市推動捷運	1,899,900,000	949,648,148	—	950,251,852	1,899,900,000
			中南部觀光鐵路	300,000,000	300,000,000	—	—	300,000,000
		3	數位建設	83,914,000	83,268,702	—	—	83,268,702
			基礎建設環境	83,914,000	83,268,702	—	—	83,268,702
		1	城鄉建設	106,000,000	106,000,000	—	—	106,000,000
			推動觀光升級	106,000,000	106,000,000	—	—	106,000,000
		2	中央氣象署	116,000,000	116,000,000	—	—	116,000,000
			科學支出	116,000,000	116,000,000	—	—	116,000,000
		1	數位建設	116,000,000	116,000,000	—	—	116,000,000
			建構開放政府及智慧城鄉服務	36,000,000	36,000,000	—	—	36,000,000
		2	基礎建設環境	80,000,000	80,000,000	—	—	80,000,000
			觀光署及所屬	529,000,000	279,081,025	—	148,328,960	427,409,985
		3	其他經濟服務支出	529,000,000	279,081,025	—	148,328,960	427,409,985
			城鄉建設	529,000,000	279,081,025	—	148,328,960	427,409,985
		1	推動觀光升級	529,000,000	279,081,025	—	148,328,960	427,409,985
			運輸研究所	7,000,000	3,490,630	—	3,509,370	7,000,000
		4	科學支出	7,000,000	3,490,630	—	3,509,370	7,000,000
			數位建設	7,000,000	3,490,630	—	3,509,370	7,000,000
		1	推廣數位公益服	7,000,000	3,490,630	—	3,509,370	7,000,000
			務	7,000,000	3,490,630	—	3,509,370	7,000,000

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
62,842,914	—	121,975,000	184,817,914	0.28	- 22,182,086	- 10.72	—	—
45,001,314	—	—	45,001,314	0.07	- 21,998,686	- 32.83	—	—
45,001,314	—	—	45,001,314	0.07	- 21,998,686	- 32.83	—	—
17,841,600	—	121,975,000	139,816,600	0.21	- 183,400	- 0.13	—	—
17,841,600	—	121,975,000	139,816,600	0.21	- 183,400	- 0.13	—	—
724,724,647	—	55,275,353	780,000,000	1.17	- 2,000,000	- 0.26	—	—
724,724,647	—	55,275,353	780,000,000	1.17	- 2,000,000	- 0.26	—	—
724,724,647	—	55,275,353	780,000,000	1.17	- 2,000,000	- 0.26	—	—
7,410,489,929	—	6,529,192,086	13,939,682,015	20.92	- 513,027,985	- 3.55	—	—
1,497,869,217	—	1,236,299,485	2,734,168,702	4.10	- 645,298	- 0.02	—	—
1,497,869,217	—	1,236,299,485	2,734,168,702	4.10	- 645,298	- 0.02	—	—
1,308,600,515	—	1,236,299,485	2,544,900,000	3.82	—	—	—	—
58,952,367	—	286,047,633	345,000,000	0.52	—	—	—	—
949,648,148	—	950,251,852	1,899,900,000	2.85	—	—	—	—
300,000,000	—	—	300,000,000	0.45	—	—	—	—
83,268,702	—	—	83,268,702	0.12	- 645,298	- 0.77	—	—
83,268,702	—	—	83,268,702	0.12	- 645,298	- 0.77	—	—
106,000,000	—	—	106,000,000	0.16	—	—	—	—
106,000,000	—	—	106,000,000	0.16	—	—	—	—
116,000,000	—	—	116,000,000	0.17	—	—	—	—
116,000,000	—	—	116,000,000	0.17	—	—	—	—
116,000,000	—	—	116,000,000	0.17	—	—	—	—
36,000,000	—	—	36,000,000	0.05	—	—	—	—
80,000,000	—	—	80,000,000	0.12	—	—	—	—
279,081,025	—	148,328,960	427,409,985	0.64	- 101,590,015	- 19.20	—	—
279,081,025	—	148,328,960	427,409,985	0.64	- 101,590,015	- 19.20	—	—
279,081,025	—	148,328,960	427,409,985	0.64	- 101,590,015	- 19.20	—	—
279,081,025	—	148,328,960	427,409,985	0.64	- 101,590,015	- 19.20	—	—
3,490,630	—	3,509,370	7,000,000	0.01	—	—	—	—
3,490,630	—	3,509,370	7,000,000	0.01	—	—	—	—
3,490,630	—	3,509,370	7,000,000	0.01	—	—	—	—
3,490,630	—	3,509,370	7,000,000	0.01	—	—	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
7	5	6		公 路 局 及 所 屬	7,358,705,000	2,785,935,708	—	4,183,443,576	6,969,379,284
				科 學 支 出	65,500,000	62,950,045	—	2,400,000	65,350,045
	1			綠 能 建 設	34,500,000	31,973,800	—	2,400,000	34,373,800
	2			數 位 建 設	31,000,000	30,976,245	—	—	30,976,245
			1	推廣數位公益服務	31,000,000	30,976,245	—	—	30,976,245
				交 通 支 出	7,293,205,000	2,722,985,663	—	4,181,043,576	6,904,029,239
	3			水 環 境 建 設	251,000,000	140,811,275	—	104,384,317	245,195,592
	1			水 與 安 全	251,000,000	140,811,275	—	104,384,317	245,195,592
	4			綠 能 建 設	120,000,000	4,800,000	—	115,200,000	120,000,000
	5			數 位 建 設	378,205,000	314,481,130	—	—	314,481,130
	1			基礎建設環境	378,205,000	314,481,130	—	—	314,481,130
	6			城 鄉 建 設	6,544,000,000	2,262,893,258	—	3,961,459,259	6,224,352,517
	1			改善停車問題	4,100,000,000	586,700,782	—	3,513,298,229	4,099,999,011
	2			提升道路品質	2,444,000,000	1,676,192,476	—	448,161,030	2,124,353,506
				鐵 道 局 及 所 屬	3,628,381,000	2,700,552,435	—	927,165,865	3,627,718,300
				科 學 支 出	52,000,000	14,395,748	—	36,941,552	51,337,300
	1			數 位 建 設	52,000,000	14,395,748	—	36,941,552	51,337,300
			1	推廣數位公益服務	52,000,000	14,395,748	—	36,941,552	51,337,300
				交 通 支 出	3,576,381,000	2,686,156,687	—	890,224,313	3,576,381,000
	2			軌 道 建 設	3,119,200,000	2,490,656,448	—	628,543,552	3,119,200,000
	1			鐵路立體化及通勤提速	2,351,900,000	2,141,871,142	—	210,028,858	2,351,900,000
	2			都市推動捷運	656,000,000	238,111,306	—	417,888,694	656,000,000
	3			軌道規劃作業	111,300,000	110,674,000	—	626,000	111,300,000
	3			數 位 建 設	19,881,000	19,881,000	—	—	19,881,000
	1			基礎建設環境	19,881,000	19,881,000	—	—	19,881,000
	4			城 鄉 建 設	437,300,000	175,619,239	—	261,680,761	437,300,000
	1			推動觀光升級	437,300,000	175,619,239	—	261,680,761	437,300,000
	7			航 港 局	78,810,000	27,560,914	—	30,444,830	58,005,744
				交 通 支 出	78,810,000	27,560,914	—	30,444,830	58,005,744
	1			城 鄉 建 設	78,810,000	27,560,914	—	30,444,830	58,005,744
	1			推動觀光升級	78,810,000	27,560,914	—	30,444,830	58,005,744
8			勞 動 部 主 管	181,100,000	9,373,708	—	141,482,000	150,855,708	

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
2,785,935,708	—	4,183,443,576	6,969,379,284	10.46	- 389,325,716	- 5.29	—	—
62,950,045	—	2,400,000	65,350,045	0.10	- 149,955	- 0.23	—	—
31,973,800	—	2,400,000	34,373,800	0.05	- 126,200	- 0.37	—	—
30,976,245	—	—	30,976,245	0.05	- 23,755	- 0.08	—	—
30,976,245	—	—	30,976,245	0.05	- 23,755	- 0.08	—	—
2,722,985,663	—	4,181,043,576	6,904,029,239	10.36	- 389,175,761	- 5.34	—	—
140,811,275	—	104,384,317	245,195,592	0.37	- 5,804,408	- 2.31	—	—
140,811,275	—	104,384,317	245,195,592	0.37	- 5,804,408	- 2.31	—	—
4,800,000	—	115,200,000	120,000,000	0.18	—	—	—	—
314,481,130	—	—	314,481,130	0.47	- 63,723,870	- 16.85	—	—
314,481,130	—	—	314,481,130	0.47	- 63,723,870	- 16.85	—	—
2,262,893,258	—	3,961,459,259	6,224,352,517	9.34	- 319,647,483	- 4.88	—	—
586,700,782	—	3,513,298,229	4,099,999,011	6.15	- 989	0.00	—	—
1,676,192,476	—	448,161,030	2,124,353,506	3.19	- 319,646,494	- 13.08	—	—
2,700,552,435	—	927,165,865	3,627,718,300	5.44	- 662,700	- 0.02	—	—
14,395,748	—	36,941,552	51,337,300	0.08	- 662,700	- 1.27	—	—
14,395,748	—	36,941,552	51,337,300	0.08	- 662,700	- 1.27	—	—
14,395,748	—	36,941,552	51,337,300	0.08	- 662,700	- 1.27	—	—
2,686,156,687	—	890,224,313	3,576,381,000	5.37	—	—	—	—
2,490,656,448	—	628,543,552	3,119,200,000	4.68	—	—	—	—
2,141,871,142	—	210,028,858	2,351,900,000	3.53	—	—	—	—
238,111,306	—	417,888,694	656,000,000	0.98	—	—	—	—
110,674,000	—	626,000	111,300,000	0.17	—	—	—	—
19,881,000	—	—	19,881,000	0.03	—	—	—	—
19,881,000	—	—	19,881,000	0.03	—	—	—	—
175,619,239	—	261,680,761	437,300,000	0.66	—	—	—	—
175,619,239	—	261,680,761	437,300,000	0.66	—	—	—	—
27,560,914	—	30,444,830	58,005,744	0.09	- 20,804,256	- 26.40	—	—
27,560,914	—	30,444,830	58,005,744	0.09	- 20,804,256	- 26.40	—	—
27,560,914	—	30,444,830	58,005,744	0.09	- 20,804,256	- 26.40	—	—
27,560,914	—	30,444,830	58,005,744	0.09	- 20,804,256	- 26.40	—	—
9,373,708	—	141,482,000	150,855,708	0.23	- 30,244,292	- 16.70	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
8	1			勞 動 部	181,100,000	9,373,708	—	141,482,000	150,855,708
				福 利 服 務 支 出	181,100,000	9,373,708	—	141,482,000	150,855,708
		1		城 鄉 建 設	181,100,000	9,373,708	—	141,482,000	150,855,708
			1	公 共 服 務 據 點 整 備	181,100,000	9,373,708	—	141,482,000	150,855,708
9	1			農 業 部 主 管	4,224,690,000	2,824,492,110	282,314,619	768,691,889	3,875,498,618
				農 業 部	364,730,000	141,359,297	—	—	141,359,297
				農 業 支 出	364,730,000	141,359,297	—	—	141,359,297
		1		水 環 境 建 設	221,000,000	868,000	—	—	868,000
			1	水 與 環 境	221,000,000	868,000	—	—	868,000
		2		數 位 建 設	143,180,000	140,054,010	—	—	140,054,010
			1	基礎建設環境	25,740,000	25,277,807	—	—	25,277,807
			2	推廣數位公益服	117,440,000	114,776,203	—	—	114,776,203
		3		城 鄉 建 設	550,000	437,287	—	—	437,287
			1	公 共 服 務 據 點 整 備	550,000	437,287	—	—	437,287
	2			林業及自然保育署屬及所	941,267,000	545,211,365	53,219,404	317,967,923	916,398,692
				農 業 支 出	941,267,000	545,211,365	53,219,404	317,967,923	916,398,692
		1		水 環 境 建 設	941,267,000	545,211,365	53,219,404	317,967,923	916,398,692
			1	水 與 發 展	600,000,000	337,232,695	42,154,439	206,533,739	585,920,873
		2		水 與 安 全	341,267,000	207,978,670	11,064,965	111,434,184	330,477,819
	3			農村發展及水土保持署及所屬	1,354,000,000	966,512,215	98,292,974	274,076,889	1,338,882,078
				農 業 支 出	1,354,000,000	966,512,215	98,292,974	274,076,889	1,338,882,078
		1		水 環 境 建 設	1,354,000,000	966,512,215	98,292,974	274,076,889	1,338,882,078
			1	水 與 安 全	1,354,000,000	966,512,215	98,292,974	274,076,889	1,338,882,078
	4			農業試驗所及所屬	16,860,000	16,847,772	—	—	16,847,772
				農 業 支 出	16,860,000	16,847,772	—	—	16,847,772
		1		數 位 建 設	16,860,000	16,847,772	—	—	16,847,772
			1	基礎建設環境	7,000,000	6,991,520	—	—	6,991,520
			2	推廣數位公益服	9,860,000	9,856,252	—	—	9,856,252
	5			水 產 試 驗 所	3,500,000	3,275,000	—	—	3,275,000
				農 業 支 出	3,500,000	3,275,000	—	—	3,275,000
		1		數 位 建 設	3,500,000	3,275,000	—	—	3,275,000
			1	推廣數位公益服	3,500,000	3,275,000	—	—	3,275,000

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
9,373,708	—	141,482,000	150,855,708	0.23	- 30,244,292	- 16.70	—	—
9,373,708	—	141,482,000	150,855,708	0.23	- 30,244,292	- 16.70	—	—
9,373,708	—	141,482,000	150,855,708	0.23	- 30,244,292	- 16.70	—	—
9,373,708	—	141,482,000	150,855,708	0.23	- 30,244,292	- 16.70	—	—
2,824,492,110	282,314,619	768,691,889	3,875,498,618	5.82	- 349,191,382	- 8.27	—	—
141,359,297	—	—	141,359,297	0.21	- 223,370,703	- 61.24	—	—
141,359,297	—	—	141,359,297	0.21	- 223,370,703	- 61.24	—	—
868,000	—	—	868,000	0.00	- 220,132,000	- 99.61	—	—
868,000	—	—	868,000	0.00	- 220,132,000	- 99.61	—	—
140,054,010	—	—	140,054,010	0.21	- 3,125,990	- 2.18	—	—
25,277,807	—	—	25,277,807	0.04	- 462,193	- 1.80	—	—
114,776,203	—	—	114,776,203	0.17	- 2,663,797	- 2.27	—	—
437,287	—	—	437,287	0.00	- 112,713	- 20.49	—	—
437,287	—	—	437,287	0.00	- 112,713	- 20.49	—	—
545,211,365	53,219,404	317,967,923	916,398,692	1.38	- 24,868,308	- 2.64	—	—
545,211,365	53,219,404	317,967,923	916,398,692	1.38	- 24,868,308	- 2.64	—	—
545,211,365	53,219,404	317,967,923	916,398,692	1.38	- 24,868,308	- 2.64	—	—
337,232,695	42,154,439	206,533,739	585,920,873	0.88	- 14,079,127	- 2.35	—	—
207,978,670	11,064,965	111,434,184	330,477,819	0.50	- 10,789,181	- 3.16	—	—
966,512,215	98,292,974	274,076,889	1,338,882,078	2.01	- 15,117,922	- 1.12	—	—
966,512,215	98,292,974	274,076,889	1,338,882,078	2.01	- 15,117,922	- 1.12	—	—
966,512,215	98,292,974	274,076,889	1,338,882,078	2.01	- 15,117,922	- 1.12	—	—
966,512,215	98,292,974	274,076,889	1,338,882,078	2.01	- 15,117,922	- 1.12	—	—
16,847,772	—	—	16,847,772	0.03	- 12,228	- 0.07	—	—
16,847,772	—	—	16,847,772	0.03	- 12,228	- 0.07	—	—
16,847,772	—	—	16,847,772	0.03	- 12,228	- 0.07	—	—
6,991,520	—	—	6,991,520	0.01	- 8,480	- 0.12	—	—
9,856,252	—	—	9,856,252	0.01	- 3,748	- 0.04	—	—
3,275,000	—	—	3,275,000	0.00	- 225,000	- 6.43	—	—
3,275,000	—	—	3,275,000	0.00	- 225,000	- 6.43	—	—
3,275,000	—	—	3,275,000	0.00	- 225,000	- 6.43	—	—
3,275,000	—	—	3,275,000	0.00	- 225,000	- 6.43	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目				預 算 數	決 算 數			
款	項	目	節 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
9	6	1	1	畜產試驗所及所屬	300,000	300,000	—	300,000
				農 業 支 出	300,000	300,000	—	300,000
				數 位 建 設	300,000	300,000	—	300,000
				推廣數位公益服	300,000	300,000	—	300,000
				茶及飲料作物改良場	2,300,000	2,300,000	—	2,300,000
				農 業 支 出	2,300,000	2,300,000	—	2,300,000
				數 位 建 設	2,300,000	2,300,000	—	2,300,000
				推廣數位公益服	2,300,000	2,300,000	—	2,300,000
				種苗改良繁殖場	1,000,000	1,000,000	—	1,000,000
				農 業 支 出	1,000,000	1,000,000	—	1,000,000
				數 位 建 設	1,000,000	1,000,000	—	1,000,000
				推廣數位公益服	1,000,000	1,000,000	—	1,000,000
				桃園區農業改良場	3,600,000	3,600,000	—	3,600,000
				農 業 支 出	3,600,000	3,600,000	—	3,600,000
				數 位 建 設	3,600,000	3,600,000	—	3,600,000
				推廣數位公益服	3,600,000	3,600,000	—	3,600,000
				苗栗區農業改良場	1,400,000	1,399,342	—	1,399,342
				農 業 支 出	1,400,000	1,399,342	—	1,399,342
				數 位 建 設	1,400,000	1,399,342	—	1,399,342
				推廣數位公益服	1,400,000	1,399,342	—	1,399,342
				臺中區農業改良場	5,800,000	5,800,000	—	5,800,000
				農 業 支 出	5,800,000	5,800,000	—	5,800,000
				數 位 建 設	5,800,000	5,800,000	—	5,800,000
				推廣數位公益服	5,800,000	5,800,000	—	5,800,000
				臺南區農業改良場	2,500,000	2,499,977	—	2,499,977
				農 業 支 出	2,500,000	2,499,977	—	2,499,977
				數 位 建 設	2,500,000	2,499,977	—	2,499,977

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
300,000	—	—	300,000	0.00	—	—	—	—
300,000	—	—	300,000	0.00	—	—	—	—
300,000	—	—	300,000	0.00	—	—	—	—
300,000	—	—	300,000	0.00	—	—	—	—
2,300,000	—	—	2,300,000	0.00	—	—	—	—
2,300,000	—	—	2,300,000	0.00	—	—	—	—
2,300,000	—	—	2,300,000	0.00	—	—	—	—
2,300,000	—	—	2,300,000	0.00	—	—	—	—
1,000,000	—	—	1,000,000	0.00	—	—	—	—
1,000,000	—	—	1,000,000	0.00	—	—	—	—
1,000,000	—	—	1,000,000	0.00	—	—	—	—
1,000,000	—	—	1,000,000	0.00	—	—	—	—
3,600,000	—	—	3,600,000	0.01	—	—	—	—
3,600,000	—	—	3,600,000	0.01	—	—	—	—
3,600,000	—	—	3,600,000	0.01	—	—	—	—
3,600,000	—	—	3,600,000	0.01	—	—	—	—
1,399,342	—	—	1,399,342	0.00	- 658	- 0.05	—	—
1,399,342	—	—	1,399,342	0.00	- 658	- 0.05	—	—
1,399,342	—	—	1,399,342	0.00	- 658	- 0.05	—	—
1,399,342	—	—	1,399,342	0.00	- 658	- 0.05	—	—
5,800,000	—	—	5,800,000	0.01	—	—	—	—
5,800,000	—	—	5,800,000	0.01	—	—	—	—
5,800,000	—	—	5,800,000	0.01	—	—	—	—
5,800,000	—	—	5,800,000	0.01	—	—	—	—
2,499,977	—	—	2,499,977	0.00	- 23	- 0.00	—	—
2,499,977	—	—	2,499,977	0.00	- 23	- 0.00	—	—
2,499,977	—	—	2,499,977	0.00	- 23	- 0.00	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
9	12	1	1	推廣數位公益服	2,500,000	2,499,977	—	—	2,499,977
	13			高雄區農業改良場	5,200,000	5,200,000	—	—	5,200,000
				農 業 支 出	5,200,000	5,200,000	—	—	5,200,000
		1		數 位 建 設	5,200,000	5,200,000	—	—	5,200,000
			1	推廣數位公益服	5,200,000	5,200,000	—	—	5,200,000
	14			花蓮區農業改良場	1,100,000	1,100,000	—	—	1,100,000
				農 業 支 出	1,100,000	1,100,000	—	—	1,100,000
		1		數 位 建 設	1,100,000	1,100,000	—	—	1,100,000
			1	推廣數位公益服	1,100,000	1,100,000	—	—	1,100,000
	15			臺東區農業改良場	1,400,000	1,400,000	—	—	1,400,000
				農 業 支 出	1,400,000	1,400,000	—	—	1,400,000
		1		數 位 建 設	1,400,000	1,400,000	—	—	1,400,000
			1	推廣數位公益服	1,400,000	1,400,000	—	—	1,400,000
	16			漁業署及所屬	438,307,000	49,241,142	130,802,241	176,647,077	356,690,460
				農 業 支 出	438,307,000	49,241,142	130,802,241	176,647,077	356,690,460
		1		水 環 境 建 設	438,307,000	49,241,142	130,802,241	176,647,077	356,690,460
			1	水 與 安 全	425,307,000	38,446,634	130,802,241	176,647,077	345,895,952
		2		水 與 環 境	13,000,000	10,794,508	—	—	10,794,508
	17			動植物防疫檢疫署及所屬	12,000,000	12,000,000	—	—	12,000,000
				農 業 支 出	12,000,000	12,000,000	—	—	12,000,000
		1		數 位 建 設	12,000,000	12,000,000	—	—	12,000,000
			1	推廣數位公益服	12,000,000	12,000,000	—	—	12,000,000
	18			農田水利署	1,069,426,000	1,065,446,000	—	—	1,065,446,000
				農 業 支 出	1,069,426,000	1,065,446,000	—	—	1,065,446,000
		1		水 環 境 建 設	1,061,426,000	1,057,666,000	—	—	1,057,666,000
			1	水 與 安 全	1,061,426,000	1,057,666,000	—	—	1,057,666,000
		2		數 位 建 設	8,000,000	7,780,000	—	—	7,780,000

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
2,499,977	—	—	2,499,977	0.00	- 23	- 0.00	—	—
5,200,000	—	—	5,200,000	0.01	—	—	—	—
5,200,000	—	—	5,200,000	0.01	—	—	—	—
5,200,000	—	—	5,200,000	0.01	—	—	—	—
5,200,000	—	—	5,200,000	0.01	—	—	—	—
1,100,000	—	—	1,100,000	0.00	—	—	—	—
1,100,000	—	—	1,100,000	0.00	—	—	—	—
1,100,000	—	—	1,100,000	0.00	—	—	—	—
1,100,000	—	—	1,100,000	0.00	—	—	—	—
1,400,000	—	—	1,400,000	0.00	—	—	—	—
1,400,000	—	—	1,400,000	0.00	—	—	—	—
1,400,000	—	—	1,400,000	0.00	—	—	—	—
1,400,000	—	—	1,400,000	0.00	—	—	—	—
49,241,142	130,802,241	176,647,077	356,690,460	0.54	- 81,616,540	- 18.62	—	—
49,241,142	130,802,241	176,647,077	356,690,460	0.54	- 81,616,540	- 18.62	—	—
49,241,142	130,802,241	176,647,077	356,690,460	0.54	- 81,616,540	- 18.62	—	—
38,446,634	130,802,241	176,647,077	345,895,952	0.52	- 79,411,048	- 18.67	—	—
10,794,508	—	—	10,794,508	0.02	- 2,205,492	- 16.97	—	—
12,000,000	—	—	12,000,000	0.02	—	—	—	—
12,000,000	—	—	12,000,000	0.02	—	—	—	—
12,000,000	—	—	12,000,000	0.02	—	—	—	—
12,000,000	—	—	12,000,000	0.02	—	—	—	—
1,065,446,000	—	—	1,065,446,000	1.60	- 3,980,000	- 0.37	—	—
1,065,446,000	—	—	1,065,446,000	1.60	- 3,980,000	- 0.37	—	—
1,057,666,000	—	—	1,057,666,000	1.59	- 3,760,000	- 0.35	—	—
1,057,666,000	—	—	1,057,666,000	1.59	- 3,760,000	- 0.35	—	—
7,780,000	—	—	7,780,000	0.01	- 220,000	- 2.75	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
9	18	2	1	建構開放政府及 智慧城鄉服務	8,000,000	7,780,000	—	—	7,780,000
10				衛生福利部主管	3,417,440,000	253,599,374	—	3,135,173,247	3,388,772,621
		1		衛 生 福 利 部	619,354,000	113,040	—	600,085,231	600,198,271
				醫 療 保 健 支 出	619,354,000	113,040	—	600,085,231	600,198,271
			1	城 鄉 建 設	619,354,000	113,040	—	600,085,231	600,198,271
			1	公 共 服 務 據 點 整 備	619,354,000	113,040	—	600,085,231	600,198,271
		2		食 品 藥 物 管 理 署	1,350,000,000	130,883,857	—	1,218,806,077	1,349,689,934
				醫 療 保 健 支 出	1,350,000,000	130,883,857	—	1,218,806,077	1,349,689,934
			1	食 品 安 全 建 設	1,350,000,000	130,883,857	—	1,218,806,077	1,349,689,934
		3		國 民 健 康 署	877,046,000	60,138,477	—	811,873,530	872,012,007
				醫 療 保 健 支 出	877,046,000	60,138,477	—	811,873,530	872,012,007
			1	城 鄉 建 設	877,046,000	60,138,477	—	811,873,530	872,012,007
			1	公 共 服 務 據 點 整 備	877,046,000	60,138,477	—	811,873,530	872,012,007
		4		社 會 及 家 庭 署	571,040,000	62,464,000	—	504,408,409	566,872,409
				福 利 服 務 支 出	571,040,000	62,464,000	—	504,408,409	566,872,409
			1	城 鄉 建 設	98,600,000	607,000	—	93,825,409	94,432,409
			1	公 共 服 務 據 點 整 備	98,600,000	607,000	—	93,825,409	94,432,409
		2		因應少子化友善育兒 空 間 建 設	472,440,000	61,857,000	—	410,583,000	472,440,000
11				環 境 部 主 管	1,042,300,000	442,835,310	402,414,233	148,519,921	993,769,464
		1		環 境 部	561,554,000	198,524,277	311,621,796	50,540,054	560,686,127
				環 境 保 護 支 出	561,554,000	198,524,277	311,621,796	50,540,054	560,686,127
			1	水 環 境 建 設	273,000,000	81,925,930	185,218,900	5,600,000	272,744,830
			1	水 與 環 境	273,000,000	81,925,930	185,218,900	5,600,000	272,744,830
		2		綠 能 建 設	200,000,000	40,877,172	118,603,497	39,910,054	199,390,723
		3		數 位 建 設	88,554,000	75,721,175	7,799,399	5,030,000	88,550,574
			1	建構開放政府及 智慧城鄉服務	88,554,000	75,721,175	7,799,399	5,030,000	88,550,574
		2		氣 候 變 遷 署	438,500,000	207,315,896	90,792,437	97,979,867	396,088,200

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決算審定數與 預算數比較增減		決算審定數與 決算數比較增減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
7,780,000	—	—	7,780,000	0.01	- 220,000	- 2.75	—	—
253,599,374	—	3,135,173,247	3,388,772,621	5.08	- 28,667,379	- 0.84	—	—
113,040	—	600,085,231	600,198,271	0.90	- 19,155,729	- 3.09	—	—
113,040	—	600,085,231	600,198,271	0.90	- 19,155,729	- 3.09	—	—
113,040	—	600,085,231	600,198,271	0.90	- 19,155,729	- 3.09	—	—
113,040	—	600,085,231	600,198,271	0.90	- 19,155,729	- 3.09	—	—
130,883,857	—	1,218,806,077	1,349,689,934	2.03	- 310,066	- 0.02	—	—
130,883,857	—	1,218,806,077	1,349,689,934	2.03	- 310,066	- 0.02	—	—
130,883,857	—	1,218,806,077	1,349,689,934	2.03	- 310,066	- 0.02	—	—
60,138,477	—	811,873,530	872,012,007	1.31	- 5,033,993	- 0.57	—	—
60,138,477	—	811,873,530	872,012,007	1.31	- 5,033,993	- 0.57	—	—
60,138,477	—	811,873,530	872,012,007	1.31	- 5,033,993	- 0.57	—	—
60,138,477	—	811,873,530	872,012,007	1.31	- 5,033,993	- 0.57	—	—
62,464,000	—	504,408,409	566,872,409	0.85	- 4,167,591	- 0.73	—	—
62,464,000	—	504,408,409	566,872,409	0.85	- 4,167,591	- 0.73	—	—
607,000	—	93,825,409	94,432,409	0.14	- 4,167,591	- 4.23	—	—
607,000	—	93,825,409	94,432,409	0.14	- 4,167,591	- 4.23	—	—
61,857,000	—	410,583,000	472,440,000	0.71	—	—	—	—
442,835,310	402,414,233	148,519,921	993,769,464	1.49	- 48,530,536	- 4.66	—	—
198,524,277	311,621,796	50,540,054	560,686,127	0.84	- 867,873	- 0.15	—	—
198,524,277	311,621,796	50,540,054	560,686,127	0.84	- 867,873	- 0.15	—	—
81,925,930	185,218,900	5,600,000	272,744,830	0.41	- 255,170	- 0.09	—	—
81,925,930	185,218,900	5,600,000	272,744,830	0.41	- 255,170	- 0.09	—	—
40,877,172	118,603,497	39,910,054	199,390,723	0.30	- 609,277	- 0.30	—	—
75,721,175	7,799,399	5,030,000	88,550,574	0.13	- 3,426	- 0.00	—	—
75,721,175	7,799,399	5,030,000	88,550,574	0.13	- 3,426	- 0.00	—	—
207,315,896	90,792,437	97,979,867	396,088,200	0.59	- 42,411,800	- 9.67	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目				預 算 數	決 算			
款	項	目	節 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
11			環 境 保 護 支 出	438,500,000	207,315,896	90,792,437	97,979,867	396,088,200
	2	1	綠 能 建 設	438,500,000	207,315,896	90,792,437	97,979,867	396,088,200
	3		環 境 管 理 署	14,246,000	10,197,487	—	—	10,197,487
			環 境 保 護 支 出	14,246,000	10,197,487	—	—	10,197,487
		1	數 位 建 設	5,446,000	5,446,000	—	—	5,446,000
		1	建構開放政府及 智慧城鄉服務	5,446,000	5,446,000	—	—	5,446,000
		2	城 鄉 建 設	8,800,000	4,751,487	—	—	4,751,487
		1	公共服務據點 整 備	8,800,000	4,751,487	—	—	4,751,487
	4		國 家 環 境 研 究 院	28,000,000	26,797,650	—	—	26,797,650
			環 境 保 護 支 出	28,000,000	26,797,650	—	—	26,797,650
		1	綠 能 建 設	28,000,000	26,797,650	—	—	26,797,650
12			文 化 部 主 管	1,383,888,000	835,252,228	—	447,375,572	1,282,627,800
	1		文 化 部	947,888,000	467,870,545	—	379,767,721	847,638,266
			文 化 支 出	947,888,000	467,870,545	—	379,767,721	847,638,266
		1	數 位 建 設	207,188,000	192,517,515	—	4,693,223	197,210,738
		1	基礎建設環境	7,188,000	7,187,822	—	—	7,187,822
		2	推廣數位公益 服 務	200,000,000	185,329,693	—	4,693,223	190,022,916
		2	城 鄉 建 設	740,700,000	275,353,030	—	375,074,498	650,427,528
		1	文化生活圈建設	540,000,000	238,348,167	—	211,379,361	449,727,528
		2	公共服務據點 整 備	200,700,000	37,004,863	—	163,695,137	200,700,000
	2		文 化 資 產 局	360,000,000	310,534,397	—	49,463,119	359,997,516
			文 化 支 出	360,000,000	310,534,397	—	49,463,119	359,997,516
		1	城 鄉 建 設	360,000,000	310,534,397	—	49,463,119	359,997,516
		1	文化生活圈建設	360,000,000	310,534,397	—	49,463,119	359,997,516
	3		國 立 臺 灣 歷 史 博 物 館	76,000,000	56,847,286	—	18,144,732	74,992,018
			文 化 支 出	76,000,000	56,847,286	—	18,144,732	74,992,018
		1	數 位 建 設	76,000,000	56,847,286	—	18,144,732	74,992,018

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
207,315,896	90,792,437	97,979,867	396,088,200	0.59	- 42,411,800	- 9.67	—	—
207,315,896	90,792,437	97,979,867	396,088,200	0.59	- 42,411,800	- 9.67	—	—
10,197,487	—	—	10,197,487	0.02	- 4,048,513	- 28.42	—	—
10,197,487	—	—	10,197,487	0.02	- 4,048,513	- 28.42	—	—
5,446,000	—	—	5,446,000	0.01	—	—	—	—
5,446,000	—	—	5,446,000	0.01	—	—	—	—
4,751,487	—	—	4,751,487	0.01	- 4,048,513	- 46.01	—	—
4,751,487	—	—	4,751,487	0.01	- 4,048,513	- 46.01	—	—
26,797,650	—	—	26,797,650	0.04	- 1,202,350	- 4.29	—	—
26,797,650	—	—	26,797,650	0.04	- 1,202,350	- 4.29	—	—
26,797,650	—	—	26,797,650	0.04	- 1,202,350	- 4.29	—	—
835,252,228	—	447,375,572	1,282,627,800	1.92	- 101,260,200	- 7.32	—	—
467,870,545	—	379,767,721	847,638,266	1.27	- 100,249,734	- 10.58	—	—
467,870,545	—	379,767,721	847,638,266	1.27	- 100,249,734	- 10.58	—	—
192,517,515	—	4,693,223	197,210,738	0.30	- 9,977,262	- 4.82	—	—
7,187,822	—	—	7,187,822	0.01	- 178	- 0.00	—	—
185,329,693	—	4,693,223	190,022,916	0.29	- 9,977,084	- 4.99	—	—
275,353,030	—	375,074,498	650,427,528	0.98	- 90,272,472	- 12.19	—	—
238,348,167	—	211,379,361	449,727,528	0.67	- 90,272,472	- 16.72	—	—
37,004,863	—	163,695,137	200,700,000	0.30	—	—	—	—
310,534,397	—	49,463,119	359,997,516	0.54	- 2,484	- 0.00	—	—
310,534,397	—	49,463,119	359,997,516	0.54	- 2,484	- 0.00	—	—
310,534,397	—	49,463,119	359,997,516	0.54	- 2,484	- 0.00	—	—
310,534,397	—	49,463,119	359,997,516	0.54	- 2,484	- 0.00	—	—
56,847,286	—	18,144,732	74,992,018	0.11	- 1,007,982	- 1.33	—	—
56,847,286	—	18,144,732	74,992,018	0.11	- 1,007,982	- 1.33	—	—
56,847,286	—	18,144,732	74,992,018	0.11	- 1,007,982	- 1.33	—	—

參、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期

中華民國

科 目				預 算 數	決 算 數				
款	項	目	節 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	
12	3	1	1	發展數位文創普及高畫質服務	76,000,000	56,847,286	—	18,144,732	74,992,018
13				數位發展部主管	4,690,346,000	967,230,946	114,252,700	3,183,044,025	4,264,527,671
	1			數位發展部	2,923,060,000	23,101,669	—	2,886,417,505	2,909,519,174
				科學支出	2,923,060,000	23,101,669	—	2,886,417,505	2,909,519,174
		1		數位建設	2,923,060,000	23,101,669	—	2,886,417,505	2,909,519,174
			1	基礎建設環境	60,545,000	13,733,000	—	43,017,229	56,750,229
			2	5G 基礎公共建設	2,637,515,000	6,168,669	—	2,630,647,271	2,636,815,940
			3	縮短 5G 偏鄉數位落差	225,000,000	3,200,000	—	212,753,005	215,953,005
	2			資通安全署	709,000,000	294,621,680	—	22,878,320	317,500,000
				科學支出	709,000,000	294,621,680	—	22,878,320	317,500,000
		1		數位建設	709,000,000	294,621,680	—	22,878,320	317,500,000
			1	基礎建設環境	709,000,000	294,621,680	—	22,878,320	317,500,000
	3			數位產業署	1,058,286,000	649,507,597	114,252,700	273,748,200	1,037,508,497
				科學支出	1,058,286,000	649,507,597	114,252,700	273,748,200	1,037,508,497
		1		數位建設	1,018,000,000	610,721,597	114,252,700	273,748,200	998,722,497
			1	建構開放政府及智慧城鄉服務	248,000,000	147,877,370	—	99,912,900	247,790,270
			2	產業數位轉型	610,000,000	366,979,227	80,789,000	143,385,000	591,153,227
			3	數位人才淬煉	160,000,000	95,865,000	33,463,700	30,450,300	159,779,000
	2			人才培育促進就業建設	40,286,000	38,786,000	—	—	38,786,000
14				國家科學及技術委員會主管	1,681,000,000	1,446,791,677	—	215,963,536	1,662,755,213
				國家科學及技術委員會	1,681,000,000	1,446,791,677	—	215,963,536	1,662,755,213
	1			科學支出	1,681,000,000	1,446,791,677	—	215,963,536	1,662,755,213
		1		數位建設	1,495,000,000	1,276,421,677	—	215,963,536	1,492,385,213
			1	建構開放政府及智慧城鄉服務	136,000,000	135,988,790	—	—	135,988,790
			2	基礎建設環境	670,000,000	454,315,029	—	214,963,536	669,278,565
			3	產業數位轉型	329,000,000	327,129,805	—	—	327,129,805
			4	5G 基礎公共建設	360,000,000	358,988,053	—	1,000,000	359,988,053
	2			人才培育促進就業建設	186,000,000	170,370,000	—	—	170,370,000

特別決算歲出機關別決算審定表（續）

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數%	金 額	%	金 額	%
56,847,286	—	18,144,732	74,992,018	0.11	- 1,007,982	- 1.33	—	—
967,230,946	114,252,700	3,183,044,025	4,264,527,671	6.40	- 425,818,329	- 9.08	—	—
23,101,669	—	2,886,417,505	2,909,519,174	4.37	- 13,540,826	- 0.46	—	—
23,101,669	—	2,886,417,505	2,909,519,174	4.37	- 13,540,826	- 0.46	—	—
23,101,669	—	2,886,417,505	2,909,519,174	4.37	- 13,540,826	- 0.46	—	—
13,733,000	—	43,017,229	56,750,229	0.09	- 3,794,771	- 6.27	—	—
6,168,669	—	2,630,647,271	2,636,815,940	3.96	- 699,060	- 0.03	—	—
3,200,000	—	212,753,005	215,953,005	0.32	- 9,046,995	- 4.02	—	—
294,621,680	—	22,878,320	317,500,000	0.48	- 391,500,000	- 55.22	—	—
294,621,680	—	22,878,320	317,500,000	0.48	- 391,500,000	- 55.22	—	—
294,621,680	—	22,878,320	317,500,000	0.48	- 391,500,000	- 55.22	—	—
294,621,680	—	22,878,320	317,500,000	0.48	- 391,500,000	- 55.22	—	—
649,507,597	114,252,700	273,748,200	1,037,508,497	1.56	- 20,777,503	- 1.96	—	—
649,507,597	114,252,700	273,748,200	1,037,508,497	1.56	- 20,777,503	- 1.96	—	—
610,721,597	114,252,700	273,748,200	998,722,497	1.50	- 19,277,503	- 1.89	—	—
147,877,370	—	99,912,900	247,790,270	0.37	- 209,730	- 0.08	—	—
366,979,227	80,789,000	143,385,000	591,153,227	0.89	- 18,846,773	- 3.09	—	—
95,865,000	33,463,700	30,450,300	159,779,000	0.24	- 221,000	- 0.14	—	—
38,786,000	—	—	38,786,000	0.06	- 1,500,000	- 3.72	—	—
1,446,791,677	—	215,963,536	1,662,755,213	2.49	- 18,244,787	- 1.09	—	—
1,446,791,677	—	215,963,536	1,662,755,213	2.49	- 18,244,787	- 1.09	—	—
1,446,791,677	—	215,963,536	1,662,755,213	2.49	- 18,244,787	- 1.09	—	—
1,276,421,677	—	215,963,536	1,492,385,213	2.24	- 2,614,787	- 0.17	—	—
135,988,790	—	—	135,988,790	0.20	- 11,210	- 0.01	—	—
454,315,029	—	214,963,536	669,278,565	1.00	- 721,435	- 0.11	—	—
327,129,805	—	—	327,129,805	0.49	- 1,870,195	- 0.57	—	—
358,988,053	—	1,000,000	359,988,053	0.54	- 11,947	- 0.00	—	—
170,370,000	—	—	170,370,000	0.26	- 15,630,000	- 8.40	—	—

肆、中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期

中華民國

科 目				修 正 內 容	修		
款	項	目	名 稱		實 增	現 減	數 應 付
			總 計		25,392,447	—	—
6			經 濟 部 主 管		25,392,447	—	—
	5		水 利 署 及 所 屬		25,392,447	—	—
			農 業 支 出		25,392,447	—	—
		2	水 環 境 建 設	帳載錯誤。	25,392,447	—	—

特別決算歲出決算修正數明細表

114 年度

單位：新臺幣元

正 數					應 繳 回 國 庫 數		備 註
數	保 留	數	合 計	計	剔 除 數	減 列 數	
減	增	減	增	減			
25,392,447	—	—	25,392,447	25,392,447	—	—	
25,392,447	—	—	25,392,447	25,392,447	—	—	
25,392,447	—	—	25,392,447	25,392,447	—	—	
25,392,447	—	—	25,392,447	25,392,447	—	—	
25,392,447	—	—	25,392,447	25,392,447	—	—	

伍、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別決算歲入超收原因分析簡明表

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	決 算 審 定 數	超 收 數		原 因 分 析
			金 額	%	
內 政 部 主 管					
內 政 部					
罰款及賠償收入	—	2,990	2,990	--	廠商逾期違約罰款收入。
國土管理署及所屬					
罰款及賠償收入	—	3,357	3,357	--	廠商逾期違約罰款收入。
財 產 收 入	—	3,361	3,361	--	地方政府繳回營建工程剩餘土石方及道路 刨除料收入。
經 濟 部 主 管					
經 濟 部					
財 產 收 入	—	1,488	1,488	--	委辦計畫代管補助款專戶衍生之利息收入。
水利署及所屬					
罰款及賠償收入	—	1,493	1,493	--	廠商違約罰款收入。
其 他 收 入	—	6,467	6,467	--	地方政府繳回工程有價料變賣收入。
產業園區管理局及所屬					
罰款及賠償收入	—	3,815	3,815	--	廠商逾期、違約及沒收履約保證金等罰款 收入。
財 產 收 入	—	5,474	5,474	--	出售廢舊物資收入。
其 他 收 入	—	2,008	2,008	--	主要係收回開發在地型產業園區推動辦公 室計畫案會計師查核結算退款。
交 通 部 主 管					
公 路 局 及 所 屬					
罰款及賠償收入	—	11,521	11,521	--	廠商逾期、違約及勞安等罰款收入。
財 產 收 入	—	9,756	9,756	--	變賣刨除料收入。
其 他 收 入	—	27,576	27,576	--	工程結餘款。
鐵 道 局 及 所 屬					
罰款及賠償收入	—	1,097	1,097	--	廠商逾期違約罰款收入。
航 港 局					
財 產 收 入	—	1,949	1,949	--	變賣廢料收入。

註：本表所列項目係指超收數達 20%且百萬元以上，或 3 千萬元以上者。

陸、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別決算歲出應付保留原因分析簡明表

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
行 政 院 主 管				
國家發展委員會				
數位建設	148,685	143,900	96.78	委託辦理 AI 軟硬共融整合輸出計畫等，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
人才培育促進就業建設	115,500	96,888	83.89	辦理跨機關推動友善雙語環境計畫等，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
原住民族委員會				
城鄉建設	649,400	317,251	48.85	補助辦理文化健康綜合服務據點友善空間整建、部落產業升級等計畫，尚在執行或未及完成核銷作業，須保留繼續執行。
客家委員會及所屬				
城鄉建設	394,900	196,630	49.79	補助辦理客庄創生環境營造計畫，合約期程跨年度，或受發包作業時程影響，須保留繼續執行。
內 政 部 主 管				
內 政 部				
城鄉建設	1,259,250	773,451	61.42	補助地方政府辦理辦公廳舍、村（里）集會所（活動中心）耐震評估及整建計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
國土管理署及所屬				
綠能建設	28,000	12,026	42.95	補助地方政府辦理綠能建設計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
城鄉建設	6,499,000	3,080,836	47.40	補助地方政府辦理提升道路品質計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
水環境建設	3,399,000	1,222,826	35.98	補助地方政府辦理水與安全計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
警政署及所屬				
城鄉建設	754,400	625,901	82.97	補助地方警察局辦理辦公廳舍耐震補強、拆除重建或新建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
消防署及所屬				
城鄉建設	220,200	203,048	92.21	補助地方消防局辦理辦公廳舍耐震補強、拆除重建或新建工程，合約期程跨年度或受天然災害影響工程進度，須保留繼續執行。

陸、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別決算歲出應付保留原因分析簡明表（續）

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
財 政 部 主 管				
賦 稅 署				
城 鄉 建 設	25,300	18,267	72.21	補助地方稅捐稽徵機關辦理辦公廳舍耐震能力補強工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
教 育 部 主 管				
教 育 部				
城 鄉 建 設	406,400	197,216	48.53	補助地方政府辦理公共圖書館耐震能力改善實施計畫，因辦理變更設計、多次招標流標等，須保留繼續執行。
經 濟 部 主 管				
產 業 發 展 署				
數 位 建 設	636,834	74,382	11.68	智慧顯示跨域應用暨場域推動計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
水 利 署 及 所 屬				
水 環 境 建 設	13,855,100	8,394,659	60.59	補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
商 業 發 展 署				
城 鄉 建 設	551,300	412,865	74.89	補助地方政府辦理公有零售市場建築物耐震能力評估及補強拆除重建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
產業園區管理局及所屬				
城 鄉 建 設	650,000	98,454	15.15	楠梓科技產業園區創新產業大樓新建工程尚在執行中，須保留繼續執行。
地質調查及礦業管理中心				
綠 能 建 設	140,000	121,975	87.13	鑽探與地質探測系統規劃設計與代辦採購案件尚在執行中，須保留繼續執行。
能 源 署				
綠 能 建 設	782,000	55,275	7.07	高雄海洋科技產業創新專區辦理模擬培訓系統、造風及運動捕捉影像設備等採購案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。

陸、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別決算歲出應付保留原因分析簡明表（續）

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
交通部主管				
交通部				
軌道建設	2,544,900	1,236,299	48.58	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫等，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
觀光署及所屬				
城鄉建設	529,000	148,328	28.04	補助地方政府辦理推動觀光升級計畫，部分工程尚未完工，須保留繼續執行。
運輸研究所				
數位建設	7,000	3,509	50.13	辦理構建 5G 智慧交通數位神經中樞—全系統整合實作與推廣應用，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
公路局及所屬				
水環境建設	251,000	104,384	41.59	台 17 線新興橋改建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
綠能建設	120,000	115,200	96.00	補助高雄市政府購置氫燃料電池大客車，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
城鄉建設	6,544,000	3,961,459	60.54	補助地方政府辦理改善停車問題計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
鐵道局及所屬				
數位建設	52,000	36,941	71.04	辦理推動 5G 提升智慧交通服務效能與安全計畫—強化鐵道運輸安全計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
軌道建設	3,119,200	628,543	20.15	辦理機場捷運增設機場第三航廈站（A14 站）計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
城鄉建設	437,300	261,680	59.84	辦理觀光前瞻建設計畫—臺鐵車站美學與功能提升計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
航港局				
城鄉建設	78,810	30,444	38.63	補助基隆市政府辦理基隆港東岸郵輪廣場串接及市區範圍工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
勞動部主管				
勞動部				

陸、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別決算歲出應付保留原因分析簡明表（續）

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
城 鄉 建 設	181,100	141,482	78.12	補助地方政府辦理勞工行政公有建築物耐震補強工程，合約期程跨年度，或尚未完成驗收，須保留繼續執行。
農 業 部 主 管				
林業及自然保育署及所屬				
水 環 境 建 設	941,267	371,187	39.43	辦理加強水庫集水區保育治理計畫，部分工程受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行。
農村發展及水土保持署及所屬				
水 環 境 建 設	1,354,000	372,369	27.50	辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，部分工程受豪雨等因素影響尚未完工，須保留繼續執行。
漁 業 署 及 所 屬				
水 環 境 建 設	438,307	307,449	70.14	補助地方政府辦理排水改善相關工程及抽水機購置等，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
衛 生 福 利 部 主 管				
衛 生 福 利 部				
城 鄉 建 設	619,354	600,085	96.89	補助地方政府整建社區活動中心、活化公有閒置空間或土地轉型設置長照資源，暨辦理衛生廳舍耐震補強工程，未及發包或合約期程跨年度等，須保留繼續執行。
食 品 藥 物 管 理 署				
食 品 安 全 建 設	1,350,000	1,218,806	90.28	辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程、昆陽大樓整建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
國 民 健 康 署				
城 鄉 建 設	877,046	811,873	92.57	補助地方政府修建衛生所，未及發包或合約期程跨年度等，須保留繼續執行。
社 會 及 家 庭 署				
城 鄉 建 設	98,600	93,825	95.16	補助地方政府修建老人活動中心，未及發包或合約期程跨年度等，須保留繼續執行。
因應少子化友善育兒空間建設	472,440	410,583	86.91	補助地方政府修建社區公共托育設施等案件，合約期程跨年度，或未及完成驗收等，須保留繼續執行。

陸、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別決算歲出應付保留原因分析簡明表（續）

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	應 付 保 留 數		原 因 分 析
		金 額	%	
環 境 部 主 管				
環 境 部				
水 環 境 建 設	273,000	190,818	69.90	補助地方政府辦理水岸環境改善等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
綠 能 建 設	200,000	158,513	79.26	補助地方政府辦理廢（污）水能資源化、低碳智慧化處理示範等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
氣 候 變 遷 署				
綠 能 建 設	438,500	188,772	43.05	補助地方政府辦理淨零綠生活建構韌性家園、冷卻行動示範運行補助等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
文 化 部 主 管				
文 化 部				
城 鄉 建 設	740,700	375,074	50.64	補助市縣政府辦理推動藝文專業場館升級等計畫，執行期程跨年度，須保留繼續執行。
文 化 資 產 局				
城 鄉 建 設	360,000	49,463	13.74	補助高雄市政府辦理再造歷史現場專案計畫—左營舊城見城延續計畫，執行期程跨年度，須保留繼續執行。
國立臺灣歷史博物館				
數 位 建 設	76,000	18,144	23.87	側錄系統採購等案，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
數 位 發 展 部 主 管				
數 位 發 展 部				
數 位 建 設	2,923,060	2,886,417	98.75	辦理補助 5G 網路建設計畫，合約期程跨年度，相關經費須保留繼續執行。
數 位 產 業 署				
數 位 建 設	1,018,000	388,000	38.11	辦理 DIGITAL ⁺ 數位創新補助平台計畫，合約期程跨年度，相關經費須保留繼續執行。
國家科學及技術委員會主 管				
國家科學及技術委員會				
數 位 建 設	1,495,000	215,963	14.45	補助財團法人國家實驗研究院辦理AI 運算資料中心建置及新世代教育學術研究骨幹網路設備等採購案，尚在執行中或未完成驗收，須保留繼續執行。

註：本表所列項目係指應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

柒、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別決算歲出賸餘原因分析簡明表

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
行 政 院 主 管				
原 住 民 族 委 員 會				
城 鄉 建 設	649,400	31,924	4.92	補助計畫經費之結餘。
內 政 部 主 管				
內 政 部				
城 鄉 建 設	1,259,250	87,398	6.94	補助計畫經費之結餘。
國 土 管 理 署 及 所 屬				
綠 能 建 設	28,000	9,617	34.35	補助計畫經費之結餘。
城 鄉 建 設	6,499,000	410,011	6.31	補助計畫經費之結餘。
水 環 境 建 設	3,399,000	991,649	29.17	補助計畫經費之結餘。
警 政 署 及 所 屬				
城 鄉 建 設	754,400	52,243	6.93	補助計畫經費之結餘。
教 育 部 主 管				
國 民 及 學 前 教 育 署				
人 才 培 育 促 進 就 業 建 設	1,941,500	74,223	3.82	補（捐）助或委辦計畫經費之結餘。
經 濟 部 主 管				
水 利 署 及 所 屬				
水 環 境 建 設	13,855,100	150,415	1.09	縣市管河川及區域排水整體改善計畫、營繕工程等經費結餘。
商 業 發 展 署				
城 鄉 建 設	551,300	57,711	10.47	補助地方政府辦理公有零售市場建築物耐震能力評估及補強拆除重建工程經費結餘。
地 質 調 查 及 礦 業 管 理 中 心				
綠 能 建 設	67,000	21,998	32.83	加速全面性地熱資源探查及資訊供應計畫經費結餘。
交 通 部 主 管				
觀 光 署 及 所 屬				

柒、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別決算歲出賸餘原因分析簡明表（續）

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數	賸 餘 數		原 因 分 析
		金 額	%	
城 鄉 建 設	529,000	101,590	19.20	補助計畫案件因重複獲補助、土地取得問題及前期作業延宕等予以撤銷。
公 路 局 及 所 屬				
數 位 建 設	378,205	63,723	16.85	基礎建設環境計畫經費結餘。
城 鄉 建 設	6,544,000	319,647	4.88	補助計畫經費結餘。
航 港 局				
城 鄉 建 設	78,810	20,804	26.40	補助計畫經費結餘。
勞 動 部 主 管				
勞 動 部				
城 鄉 建 設	181,100	30,244	16.70	基隆市政府勞工朋友活動中心拆除工程未及於 114 年底前完成發包，經取消補助之經費結餘。
農 業 部 主 管				
農 業 部				
水 環 境 建 設	221,000	220,132	99.61	補助彰化縣政府興建畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，未及於 114 年底前完成整體工程招標之經費結餘。
城 鄉 建 設	550	112	20.49	補（捐）助計畫經費之結餘。
漁 業 署 及 所 屬				
水 環 境 建 設	438,307	81,616	18.62	補（捐）助或委辦計畫經費之結餘。
環 境 部 主 管				
氣 候 變 遷 署				
綠 能 建 設	438,500	42,411	9.67	補助計畫經費結餘。
環 境 管 理 署				
城 鄉 建 設	8,800	4,048	46.01	補助計畫經費結餘。
文 化 部 主 管				
文 化 部				
城 鄉 建 設	740,700	90,272	12.19	美術館與藝文館舍建置及升級等計畫經費結餘。
數 位 發 展 部 主 管				
資 通 安 全 署				
數 位 建 設	709,000	391,500	55.22	政府數位韌性強化計畫經行政院核定排除補助地方政府事項之賸餘。

註：本表所列項目係指賸餘數達 20%，或 3 千萬元。

捌、中央政府前瞻基礎建設計畫第 5 期

中華民國

科 目		預 算 數	決 算			
款 名	稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
	總 計	40,480,000	6,671,339	—	1,790,904	8,462,243
2	行 政 院 主 管	22,500,000	402,000	—	1,790,904	2,192,904
3	內 政 部 主 管	1,650,000	1,640,000	—	—	1,640,000
6	經 濟 部 主 管	4,630,000	3,629,339	—	—	3,629,339
7	交 通 部 主 管	10,700,000	—	—	—	—
13	數 位 發 展 部 主 管	1,000,000	1,000,000	—	—	1,000,000

特別決算媒體政策及業務宣導費決算審定數總表

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	金 額	%	
6,671,339	—	1,790,904	8,462,243	- 32,017,757	- 79.10	
402,000	—	1,790,904	2,192,904	- 20,307,096	- 90.25	
1,640,000	—	—	1,640,000	- 10,000	- 0.61	
3,629,339	—	—	3,629,339	- 1,000,661	- 21.61	
—	—	—	—	- 10,700,000	- 100.00	
1,000,000	—	—	1,000,000	—	—	

戊、附錄

壹、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行成果

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算，合計 8,398 億 3,566 萬餘元。截至 114 年底止，實現數 7,610 億 8,746 萬餘元，應付保留數 517 億 9,298 萬餘元，賸餘數 269 億 5,521 萬餘元。茲依國家發展委員會公布之各年度總績效檢討報告與各分支計畫執行進度及績效報告，將第 1 期至第 5 期特別預算截至 114 年底執行成果，按照建設類別擇要摘述如次：

一、軌道建設

（一） 高鐵左營站轉乘臺鐵至屏東地區服務優化計畫：已於 107 年 1 月 26 日完成臺鐵新左營站更新；108 年 8 月 28 日完成 60 輛電聯車更新，提供通勤旅客舒適、友善與便捷之軌道運輸優質服務。

（二） 票務系統整合再造計畫：已於 108 年 4 月 23 日上線，提供 QR Code 無紙化票證服務、新版旅客訂票 APP「台鐵 e 訂通」及智慧劃座等功能。

（三） 臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程計畫：已於 109 年 1 月 3 日完成雙軌化通車切換，強化臺中山城與沿海區域之聯繫。

（四） 淡海輕軌運輸系統：第一期路網綠山線及藍海線分別於 107 年 12 月 24 日、109 年 11 月 15 日正式通車營運，串聯淡水地區觀光景點，改善淡海新市鎮聯外交通問題。

（五） 臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫：南迴鐵路全線電氣化業於 109 年 12 月 23 日通車，高雄至臺東間可縮短行車時間 27 分鐘、高雄至花蓮間可縮短行車時間 39 分鐘。

（六） 安坑輕軌運輸系統計畫：全線列車已於 111 年 11 月 7 日完成穩定性測試，並於 112 年 2 月 10 日通車，有效提高新店、安坑地區運輸旅運需求，

提供民眾更便捷交通路徑，活絡地方發展。

（七） 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）暨周邊土地開發計畫：已於 113 年 6 月 30 日完工通車，可增進岡山地區接駁轉乘功能，並促進地區均衡發展。

（八） 臺南市區鐵路地下化計畫：四維地下道於 111 年 12 月 26 日通車；臺南車站地面站體於 114 年 4 月 8 日上梁；全線隧道主結構於 114 年 10 月 28 日完成。

（九） 桃園都會區鐵路地下化計畫：中壢臨時前站、鳳鳴臨時站及內壢站新建跨站天橋，分別於 113 年 6 月 16 日、同年 11 月 30 日、114 年 12 月 20 日啟用，提供民眾便捷通勤旅運之服務。

二、水環境建設

（一） 水與發展：石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫之防淤隧道於 112 年 2 月竣工後，已藉由防淤隧道達成沖淤功能，提升水庫防淤量能，整體排洪能力超過每秒 1 萬 4,700 立方公尺；曾文南化聯通管工程計畫於 114 年 2 月竣工後，提升臺南、高雄地區水源雙向備援調度能力每日 80 萬噸；加強水庫集水區保育治理計畫針對全臺 13 座主要供水水庫，完成減砂入庫控制土砂量 3,180 萬立方公尺；台南山上淨水場供水系統改善工程計畫於 114 年 7 月通水後，提升既有及新增淨水設備達飲用水標準每日各 5 萬噸，完成新建送水管線輸水能力每日合計 10 萬噸。

（二） 水與安全：增加縣市管河川及區域排水保護面積 277.19 平方公里、施設堤防護岸及排水路改善 243.34 公里、下水道改善 112.84 公里、都市滯洪量增加 55.95 萬立方公尺、農田排水渠道改善 219.94 公里及農田構造物改善 147 座。

(三) 水與環境：完成水環境亮點 130 處、營造親水空間 530.72 公頃。

三、綠能建設

(一) 高雄海洋科技產業創新專區計畫：離岸工程中心已於 114 年 8 月啟用。

(二) 離岸風電智慧監控系統及應變平臺建置計畫：已介接交通部航港局船舶即時定位及軌跡資訊，並建置完成監控系統及應變平臺。

(三) 國家綠能標準檢測驗證計畫：完成離岸風電驗證管理建置 4 項、離岸風電關鍵零組件及運維檢測能量建置 22 項、離岸風場驗證審查 18 案。

(四) 電動物流車補助計畫：補助 2 家民間業者於一般物流、小農配送及共享自行車載運調度等多元場域推動電動物流車示範運行，完成導入電動小貨車 88 輛，並帶動電動小貨車銷售 692 輛。

(五) 淨零排放—氣候法制治理策略精進計畫：於 114 年 10 月發布碳足跡排放係數資料庫審查標準作業流程，完成建置更新 75 項碳足跡排放係數項目，累計建置 1,164 筆資料。

四、數位建設

(一) A 世代半導體—先端技術與產業鏈自主發展計畫：完成半導體自主開發設備驗證 22 項、創造半導體設備產值 130 億元、培育碩博級高階人才 484 人、推動在職研習 5,663 人次等。

(二) 領航企業研發深耕計畫：促成國際大廠 3 家在臺設立高端研發中心、新增研發投資 583 億元、帶動採購及投資 4,991 億元、培育研發及營運人才 1,596 人等。

(三) 台灣光纜通道計畫：完成建置光纜通道，包括省道公路 83.4 公里、國道公路 68.6 公里及高鐵沿線 330 公里。

(四) 引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫：臺灣雲市集累計核定逾 400 家資訊服務廠商、提供逾 2,000 件雲端解決方案、補助逾 6 萬 8,000 家次使用雲端解決方案、提升偏鄉企業（組織）數位營運能力 1,298 家次、促成 456 家企業及 615 位業師投入培育數位青年等。

(五) AI 智慧應用暨人才淬煉推動計畫：培訓 AI 應用人才 6,559 人次、促成業者投資 AI 產業 64 億餘元、帶動在地就（創）業機會 2,524 人次等。

(六) 國家文化記憶庫及數位博物館應用計畫：國家文化記憶庫入口網站累計網頁瀏覽量逾 2,355 萬次、創造數位素材引用、分享或下載等逾 54 萬次、加值應用累計創造產值 5 億 6,753 萬餘元；應用 IT 技術完成高階 2D/3D 文物數位化 7 萬 4,743 件、建置索引典、推動文物英文化轉譯、詞彙知識校準 3 萬 8,557 件等。

五、城鄉建設

(一) 改善停車問題計畫：核定補助興建停車場工程案 156 件、完工 16 件、提供 7,838 個停車位。

(二) 提升道路品質計畫（內政部）2.0：完成綠化面積 8,993 平方公尺、公共通行路障排除改善 141 處、改善道路品質 112 公里。

(三) 開發在地型產業園區計畫：補助強化地方工業區公共設施及設置平價產業園區 114 案；及協助企業升級轉型，促進營業額 4,100 萬元，帶動商機 790 萬元。

(四) 文化生活圈建設計畫：補助地方藝文場館整建及興建計畫 7 場館、再造歷史現場計畫 30 案，及完成文化資產與保存技術人才培育 2,415 人次。

(五) 公共服務據點整備－公有危險建築補強重建計畫：補助地方政府辦理辦公廳舍、公共圖書館、公有市場建築物等耐震補強工程 265 案。

(六) 原民部落營造計畫：補助整建原住民文化健康站，提供無障礙友善空間，改善服務據點周邊及部落內公共設施。

(七) 推動原住民多元產業發展 2.0 計畫：核定補助部落產業升級及形塑部落產業示範亮點等計畫 100 案。

(八) 觀光前瞻建設計畫：完成大野柳計畫一雙灣濱海自行車道直鋪、跨橋串聯及東北角沙丘藝域亮點等興建工程。

(九) 海洋觀光計畫：推廣基隆—花蓮等 3 條藍色公路海洋觀光，及補助新闢臺東成功—綠島航線，載運 3,527 人次。

六、因應少子化友善育兒空間建設

(一) 建構 0—2 歲兒童社區公共托育計畫：補助增設或改善 545 處社區公共托育設施、90 處托育資源中心、132 處社會福利服務中心、30 處兒少家庭福利館及 14 處兒少緊急及中長期安置機構，擴充服務量能，增加民眾使用托育服務及福利服務之普及性與可近性。

(二) 校園社區化改造計畫—營造友善育兒空間：補助新建幼兒園園舍，讓民眾就近選擇平價、品質有保障之教保場所，106 至 109 年度新建幼兒園園舍 268 班（485 間教室），已全數於 111 學年度開園招生。

七、食品安全建設

(一) 現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫：興建工程於 111 年 6 月開工，執行進度 78.24%，較預定進度 73.76%，超前 4.48 個百分點。

(二) 邊境查驗通關管理系統效能提升：建置各港埠辦事處獨立機櫃及軟體、邊境查驗系統各港埠辦事處風險核判獨立運作功能擴充，使各港埠辦事處可獨立運作風險核判作業；另在上開已完成之新建構基礎平臺上，持續發展食品雲相關系統升級。自 110 年起資訊系統維運由公務預算支應。

(三) 強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質：補助地方衛生局購置檢驗所需儀器設備 1,042 套，及聘用檢驗人力 448 人次，以提升檢驗量能，地方衛生局累計完成聯合分工檢驗及一般例行性檢驗 68 萬餘件，另通過衛生福利部食品藥物管理署實驗室認證之檢驗方法計 2,802 件。

(四) 強化中央食安檢驗量能：購置 59 套檢驗儀器，並藉由開發高精密、高靈敏及高通量之檢驗方法，增加檢驗效率、擴增檢驗量能及縮短檢驗時間。

(五) 提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化：昆陽大樓整建工程於 114 年 8 月開工，執行進度 1.60%，較預定進度 1.24%，超前 0.36 個百分點。

八、人才培育促進就業建設

(一) 2030 雙語政策計畫：培育雙語教學師資 11,669 人、高級中等以下學校進行部分領域或學科雙語教學 2,377 校次、製播線上英語學習節目 10,126 集等。

(二) 數位與特殊技術人才發展計畫：推動產業人才數位技能培訓 28,167 人次；透過產學合作培育在校學生 843 人次、推動培訓數位轉型實務人才 2,344 人次、推動數位人才認證培育 16,351 人次。

(三) 重點產業高階人才培訓計畫：博士級人才實務訓練 544 人、合作廠商參與 459 家等。

(四) 年輕學者養成計畫：產出高品質 (Q1) 學術論文 974 篇、辦理國際研討會、論壇等學術交流活動 5 場次、獲得國際獎項、擔任國際期刊編輯、審查委員、學術社群重要職位 290 人次等。

貳、中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算執行情形

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期特別預算共計 7,696 億 8,791 萬餘元，自 106 至 113 年度止，分 8 個年度實施。截至 114 年底止，實現數 7,259 億 697 萬餘元（94.31%），應付保留數 203 億 2,965 萬餘元（2.64%），主要係部分計畫、工程合約期程跨年度，或尚未結案撥款等，須保留繼續執行。茲依主管機關別及建設類別分別列表如次：

一、主管機關別

表 1-1 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算執行情形（主管機關別）

106 年 9 月 13 日至 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

主管機關	預算數	累計實現數		賸餘（減免、註銷）數		應付保留數	
		金額	%	金額	%	金額	%
合計	107,070	100,926	94.26	6,144	5.74	—	—
總統府	356	315	88.37	41	11.63	—	—
行政院小計	2,735	2,533	92.60	202	7.40	—	—
行政院	450	433	96.25	16	3.75	—	—
國立故宮博物院	139	129	92.83	9	7.17	—	—
國家發展委員會	100	99	99.19	0.8	0.81	—	—
原住民族委員會	743	681	91.72	61	8.28	—	—
客家委員會及所屬	788	730	92.72	57	7.28	—	—
國家通訊傳播委員會	515	459	89.17	55	10.83	—	—
內政部	16,828	16,376	97.32	451	2.68	—	—
財政部	596	596	99.99	0	0.00	—	—
教育部	11,608	11,364	97.90	244	2.10	—	—
法務部	19	19	99.93	0.01	0.07	—	—
經濟部	30,155	26,933	89.31	3,222	10.69	—	—
交通部	22,442	22,344	99.56	98	0.44	—	—
農業委員會（農業部）	4,519	4,038	89.38	480	10.62	—	—
衛生福利部	4,117	3,160	76.76	956	23.24	—	—
環境保護署（環境部）	2,350	2,318	98.63	32	1.37	—	—
文化部	4,750	4,398	92.60	351	7.40	—	—
科技部（國家科學及技術委員會）	6,574	6,512	99.05	62	0.95	—	—
金融監督管理委員會	15	14	95.86	0.6	4.14	—	—

資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告、108 至 114 年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

表 1-2 中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算執行情形（主管機關別）

108 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

主管機關	預算數	累計實現數		賸餘（減免、註銷）數		應付保留數		保留原因
		金額	%	金額	%	金額	%	
合計	222,954	214,217	96.08	8,427	3.78	309	0.14	
總統府	804	770	95.70	34	4.30	—	—	
行政院小計	4,842	4,765	98.41	76	1.59	—	—	
行政院	1,066	1,051	98.62	14	1.38	—	—	
國立故宮博物院	197	193	98.11	3	1.89	—	—	
國家發展委員會	120	118	98.21	2	1.79	—	—	
原住民族委員會	1,515	1,503	99.21	11	0.79	—	—	
客家委員會及所屬	1,187	1,186	99.91	1	0.09	—	—	
國家通訊傳播委員會	754	711	94.29	43	5.71	—	—	
內政部	33,338	32,133	96.39	1,203	3.61	1	0.00	
財政部	766	766	99.98	0.1	0.02	—	—	
教育部	19,118	18,411	96.30	668	3.50	37	0.20	主要係體育署補助地方政府辦理新竹市立棒球場新建工程，因履約爭議及另案發包改善工程等，須保留繼續執行。
法務部	89	89	100.00	—	—	—	—	
經濟部	59,236	56,198	94.87	3,038	5.13	—	—	
交通部	56,950	55,736	97.87	995	1.75	219	0.38	主要係鐵道局補助臺南市政府辦理臺南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）規劃作業，及辦理臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫等規劃作業，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
原子能委員會（核能安全委員會及所屬）	196	195	99.99	0.02	0.01	—	—	
農業委員會（農業部）	7,405	6,932	93.62	472	6.38	—	—	
衛生福利部	7,302	6,420	87.92	831	11.38	50	0.70	主要係衛生福利部補助地方政府活化公有閒置空間設置長照資源，因尚未結案撥款等，須保留繼續執行。
環境保護署（環境部）	5,052	4,886	96.71	166	3.29	—	—	
文化部	15,436	14,876	96.37	560	3.63	—	—	
科技部（國家科學及技術委員會）	12,338	11,957	96.92	380	3.08	—	—	
金融監督管理委員會	14	14	99.58	0.06	0.42	—	—	
國軍退除役官兵輔導委員會	60	60	99.99	0	0.00	—	—	

註：1. 本表保留原因係說明應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算審核報告、110 至 114 年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

表 1-3 中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算執行情形（主管機關別）

110 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

主管機關	預算數	累計實現數		賸餘（減免、註銷）數		應付保留數		保留原因
		金額	%	金額	%	金額	%	
合計	229,830	221,940	96.57	4,947	2.15	2,943	1.28	
總統府	264	263	99.65	0.9	0.35	—	—	
行政院小計	23,318	22,764	97.62	554	2.38	—	—	
行政院	809	804	99.40	4	0.60	—	—	
國立故宮博物院	207	202	97.69	4	2.31	—	—	
國家發展委員會	1,780	1,517	85.22	263	14.78	—	—	
原住民族委員會	1,862	1,711	91.94	150	8.06	—	—	
客家委員會及所屬	1,088	1,085	99.74	2	0.26	—	—	
國家通訊傳播委員會	17,530	17,402	99.27	128	0.73	—	—	
公共工程委員會	41	41	100.00	—	—	—	—	
內政部	20,666	20,226	97.87	403	1.95	36	0.18	主要係警政署補助地方警察局辦理辦公廳舍耐震補強、拆除重建或新建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
財政部	251	251	99.99	0	0.00	—	—	
教育部	33,422	33,080	98.98	211	0.63	130	0.39	主要係體育署補助地方政府辦理充實全民運動環境計畫，因變更設計或解約重新招標、多次流標等，須保留繼續執行。
經濟部	62,526	61,207	97.89	1,312	2.10	6	0.01	
交通部	59,285	56,799	95.81	1,780	3.00	706	1.19	主要係鐵道局辦理臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
原子能委員會（核能安全委員會及所屬）	420	419	99.99	0.02	0.00	—	—	
農業委員會（農業部）	6,573	6,368	96.88	175	2.67	29	0.45	
衛生福利部	5,665	3,486	61.53	230	4.07	1,949	34.40	主要係衛生福利部補助地方政府活化公有閒置空間或土地轉型設置長照資源，因合約期程跨年度，或尚未結案撥款等，須保留繼續執行。
環境保護署（環境部）	970	902	93.05	56	5.83	10	1.12	
文化部	5,560	5,315	95.59	170	3.07	74	1.33	主要係文化部補助國家級文化生活產業園區—布袋戲傳習中心興建等計畫，執行期程跨年度，須保留繼續執行。
科技部（國家科學及技術委員會）	9,905	9,857	99.52	47	0.48	—	—	
海洋委員會	1,000	996	99.66	3	0.34	—	—	

註：1. 數位發展部於 111 年 8 月 27 日成立，行政院（本院）、國家發展委員會、國家通訊傳播委員會、經濟部及交通部等中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算部分分支計畫，移由數位發展部承接，本表係依各分支計畫原編列預算主管機關表達；另保留原因係說明應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算審核報告、112 至 114 年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

表 1-4 中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算執行情形（主管機關別）

112 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

主管機關	預算數	累計實現數		賸餘（減免、註銷）數		應付保留數		保留原因
		金額	%	金額	%	金額	%	
合計	209,832	188,822	89.99	3,932	1.87	17,077	8.14	
總統府	194	194	99.92	0.1	0.08	—	—	
行政院小計	5,527	4,663	84.36	800	14.48	64	1.17	
國立故宮博物院	59	58	99.51	0.2	0.49	—	—	
國家發展委員會	2,821	2,106	74.66	714	25.34	—	—	
原住民族委員會	1,738	1,601	92.13	72	4.16	64	3.71	主要係原住民族委員會補助地方政府辦理文化健康綜合服務據點友善空間整建、部落產業升級等計畫，因執行期程跨年度、未及核銷結案等，須保留繼續執行。
客家委員會及所屬	866	853	98.55	12	1.45	—	—	
公共工程委員會	42	42	100.00	—	—	—	—	
內政部	23,267	21,106	90.71	1,082	4.65	1,078	4.63	主要係警政署補助地方警察局辦理辦公廳舍耐震補強、拆除重建或新建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
財政部	333	325	97.44	7	2.20	1	0.37	
教育部	12,312	11,869	96.40	240	1.96	201	1.64	主要係體育署補助地方政府辦理屏東縣立國際棒球場興建工程計畫，尚在執行中，須保留繼續執行。
經濟部	58,810	55,982	95.19	969	1.65	1,858	3.16	主要係水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
交通部	69,978	58,867	84.12	190	0.27	10,919	15.60	主要係鐵道局辦理花東地區鐵路雙軌電氣化等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
勞動部	14	—	—	—	—	14	100.00	補助新竹市政府辦理勞工育樂中心耐震補強工程，尚未完成驗收，須保留繼續執行。
原子能委員會（核能安全委員會及所屬）	377	377	99.97	0.1	0.03	—	—	
農業委員會（農業部）	6,598	5,595	84.79	185	2.82	817	12.39	主要係林業及自然保育署辦理阿里山林業鐵路車輛購置案，受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行。
衛生福利部	4,484	2,267	50.57	126	2.82	2,090	46.61	主要係衛生福利部補助地方政府整建社區活動中心、活化公有閒置空間或土地轉型設置長照資源，暨辦理衛生廳舍耐震補強工程，及社會及家庭署補助地方政府修建社區公共托育設施等案件，因合約期程跨年度，或尚未完成驗收等，須保留繼續執行。

表 1-4 中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算執行情形（主管機關別）（續）

112 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

主管機關	預算數	累計實現數		賸餘（減免、註銷）數		應付保留數		保留原因
		金額	%	金額	%	金額	%	
環境保護署（環境部）	1,152	1,096	95.14	56	4.86	—	—	
文化部	5,512	5,417	98.27	77	1.41	17	0.32	
數位發展部	15,867	15,747	99.25	105	0.67	14	0.09	
國家科學及技術委員會	5,400	5,310	98.35	89	1.65	—	—	

註：1. 本表保留原因係說明應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算審核報告、114 年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

二、建設類別

表 2-1 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算執行情形（建設類別）

106 年 9 月 13 日至 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

建設類別	預算數	累計實現數		賸餘（減免、註銷）數		應付保留數	
		金額	%	金額	%	金額	%
合計	107,070	100,926	94.26	6,144	5.74	—	—
軌道建設	16,566	16,468	99.41	98	0.59	—	—
水環境建設	25,118	23,571	93.84	1,546	6.16	—	—
綠能建設	8,034	7,338	91.34	695	8.66	—	—
數位建設	15,894	15,475	97.36	419	2.64	—	—
城鄉建設	35,034	32,018	91.39	3,016	8.61	—	—
因應少子化友善育兒空間建設	1,960	1,674	85.42	285	14.58	—	—
食品安全建設	308	286	93.17	21	6.83	—	—
人才培育促進就業建設	4,153	4,091	98.51	62	1.49	—	—

資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算審核報告、108 至 114 年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

表 2-2 中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算執行情形（建設類別）

108 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

建設類別	預算數	累計實現數		賸餘（減免、註銷）數		應付保留數		保留原因
		金額	%	金額	%	金額	%	
合計	222,954	214,217	96.08	8,427	3.78	309	0.14	
軌道建設	41,620	40,902	98.28	498	1.20	219	0.53	

主要係交通部鐵道局補助臺南市政府辦理臺南市先進運輸系統（藍線、綠線、紅線）規劃作業，及辦理臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫等規劃作業，合約期程跨年度，須保留繼續執行。

表 2-2 中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算執行情形（建設類別）（續）

108 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

建設類別	預算數	累計實現數		賸餘（減免、註銷）數		應付保留數		保留原因
		金額	%	金額	%	金額	%	
水環境建設	58,155	54,459	93.64	3,696	6.36	—	—	
綠能建設	11,405	10,613	93.06	791	6.94	—	—	
數位建設	27,230	26,670	97.94	560	2.06	—	—	
城鄉建設	71,975	69,703	96.84	2,194	3.05	77	0.11	主要係衛生福利部補助地方政府活化公有閒置空間設置長照資源，及教育部體育署補助地方政府辦理新竹市立棒球場新建工程，因尚未結案撥款，或履約爭議及另案發包改善工程等，須保留繼續執行。
因應少子化友善育兒空間建設	2,219	1,783	80.37	435	19.63	—	—	
食品安全建設	561	542	96.70	6	1.15	12	2.15	
人才培育促進就業建設	9,785	9,541	97.51	244	2.49	—	—	

註：1. 本表保留原因係說明應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別決算審核報告、110 至 114 年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

表 2-3 中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算執行情形（建設類別）

110 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

建設類別	預算數	累計實現數		賸餘（減免、註銷）數		應付保留數		保留原因
		金額	%	金額	%	金額	%	
合計	229,830	221,940	96.57	4,947	2.15	2,943	1.28	
軌道建設	40,197	38,078	94.73	1,528	3.80	591	1.47	主要係交通部鐵道局辦理臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
水環境建設	52,382	51,283	97.90	1,080	2.06	18	0.03	
綠能建設	7,838	7,700	98.24	137	1.76	—	—	
數位建設	44,304	43,592	98.39	711	1.61	—	—	
城鄉建設	74,087	71,402	96.38	1,016	1.37	1,668	2.25	主要係衛生福利部補助地方政府活化公有閒置空間或土地轉型設置長照資源，因合約期程跨年度，或尚未結案撥款，須保留繼續執行。
因應少子化友善育兒空間建設	1,814	1,058	58.38	138	7.63	616	34.00	主要係衛生福利部社會及家庭署補助地方政府修建社區公共托育設施等案件，因合約期程跨年度，或未及完成驗收等，須保留繼續執行。

表 2-3 中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算執行情形（建設類別）（續）

110 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

建設類別	預算數	累計實現數		賸餘（減免、註銷）數		應付保留數		保留原因
		金額	%	金額	%	金額	%	
食品安全建設	1,625	1,570	96.57	6	0.42	48	3.00	主要係衛生福利部食品藥物管理署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
人才培育促進就業建設	7,579	7,253	95.70	326	4.30	—	—	

註：1. 本表保留原因係說明應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別決算審核報告、112 至 114 年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

表 2-4 中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算執行情形（建設類別）

112 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣百萬元

建設類別	預算數	累計實現數		賸餘（減免、註銷）數		應付保留數		保留原因
		金額	%	金額	%	金額	%	
合計	209,832	188,822	89.99	3,932	1.87	17,077	8.14	
軌道建設	53,730	44,289	82.43	13	0.03	9,427	17.55	主要係交通部辦理號誌聯鎖系統及平交道防護設備等更新工程，及鐵道局辦理花東地區鐵路雙軌電氣化等計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
水環境建設	45,064	42,460	94.22	773	1.72	1,830	4.06	主要係經濟部水利署補助地方政府辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
綠能建設	12,648	11,942	94.42	504	3.99	201	1.59	主要係交通部公路局公有路外停車場電動汽車充電樁委託經營等案，執行期程跨年度，須保留繼續執行。
數位建設	38,042	37,768	99.28	260	0.69	14	0.04	
城鄉建設	47,313	41,244	87.17	1,459	3.08	4,609	9.74	主要係交通部公路局補助地方政府辦理改善停車問題計畫，執行期程跨年度，須保留繼續執行。
因應少子化友善育兒空間建設	1,389	704	50.67	63	4.55	622	44.78	主要係衛生福利部社會及家庭署補助地方政府修建社區公共托育設施等案件，合約期程跨年度，或未完成驗收等，須保留繼續執行。
食品安全建設	1,441	1,067	74.06	1	0.08	372	25.87	主要係衛生福利部食品藥物管理署辦理現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建工程，合約期程跨年度，須保留繼續執行。
人才培育促進就業建設	10,202	9,347	91.61	855	8.39	—	—	

註：1. 本表保留原因係說明應付保留數達 20%，或 3 千萬元以上者。

2. 資料來源：整理自中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別決算審核報告、114 年度總決算審核報告及中央各主管機關提供資料。

參、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助地方政府計畫經費暨地方政府自籌經費編列及執行情形

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算編列補助地方政府經費共計 4,383 億 5,222 萬餘元，截至 114 年底止，中央各機關核定補助地方政府計畫總經費合計 1 兆 3,737 億 9,613 萬餘元，其中由中央政府補助經費計 7,562 億 2,537 萬餘元（含前瞻特別預算及其他預算來源），由地方自籌之經費計 6,175 億 7,075 萬餘元。茲將中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助地方政府計畫經費暨地方政府自籌經費編列及執行情形分述如次：

一、中央政府補助地方政府計畫經費編列及執行情形

第 1 期至第 5 期特別預算計有行政院（含行政院、國家發展委員會、原住民族委員會、客家委員會及所屬）、內政部、財政部、教育部、經濟部、交通部、勞動部、農業委員會（112 年 8 月 1 日改制為農業部）、衛生福利部、環境保護署（112 年 8 月 22 日改制為環境部）、文化部、海洋委員會、數位發展部等 13 個主管機關編列補助地方政府計畫經費，其中第 1 期至第 4 期特別預算（下稱以前期別特別預算）編列預算數為 3,995 億 6,178 萬餘元，實際核定補助經費計 3,696 億 2,477 萬餘元，截至 114 年底止，實現數 3,530 億 767 萬餘元（95.50%），應付保留數 99 億 2,351 萬餘元（2.68%）；第 5 期特別預算編列預算數為 387 億 9,044 萬餘元，實際核定補助經費計 373 億 6,709 萬餘元，截至 114 年底止，實現數 130 億 2,541 萬餘元（34.86%），應付保留數 225 億 3,321 萬餘元（60.30%）。茲依主管機關別、建設類別及市縣別分別列表如下：

(一) 主管機關別

表 1 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助地方政府計畫經費執行情形總表(主管機關別)

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	22,332	1,373,796,134	369,624,770	353,007,674	95.50	9,923,519	2.68	37,367,097	13,025,411	34.86	22,533,210	60.30		
行政院(本院)	44	2,132,157	1,494,128	1,462,831	97.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—
國家發展委員會	41	228,620	185,257	175,273	94.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—
原住民族委員會	814	6,960,982	4,554,062	4,413,252	96.91	39,979	0.88	510,732	261,713	51.24	224,918	44.04		
客家委員會及所屬	86	4,182,265	2,521,714	2,516,767	99.80	—	—	394,900	198,269	50.21	196,630	49.79		
內政部	5,756	147,773,993	87,028,308	83,491,951	95.94	1,115,996	1.28	11,583,727	4,295,205	37.08	5,860,478	50.59		
財政部	51	456,346	293,183	286,666	97.78	1,222	0.42	25,300	7,032	27.79	18,267	72.21		
教育部	3,364	86,291,931	59,926,998	58,810,490	98.14	370,022	0.62	1,912,270	1,705,505	89.19	197,216	10.31		
經濟部	4,381	133,340,642	73,389,067	69,968,300	95.34	1,840,714	2.51	11,291,271	2,993,852	26.51	8,295,197	73.47		
交通部	1,081	918,244,400	95,898,862	92,000,039	95.93	3,609,426	3.76	7,349,520	2,562,845	34.87	4,753,236	64.67		
勞動部	9	216,534	14,000	—	—	14,000	100.00	151,019	9,373	6.21	141,482	93.68		
農業委員會(農業部)	240	5,324,346	3,577,397	3,257,220	91.05	60,518	1.69	635,972	34,569	5.44	305,932	48.10		
衛生福利部	3,651	21,894,679	13,910,834	10,625,555	76.38	2,775,418	19.95	1,906,292	179,122	9.40	1,721,660	90.31		
環境保護署(環境部)	393	11,167,164	7,189,088	6,960,137	96.82	10,874	0.15	629,423	216,416	34.38	403,029	64.03		
文化部	2,382	33,967,287	18,418,962	17,827,635	96.79	85,345	0.46	976,667	561,506	57.49	415,158	42.51		
海洋委員會	13	8,053	5,904	5,904	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
數位發展部	26	1,606,728	1,217,000	1,205,648	99.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 1-1 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算行政院（本院）補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算				第 5 期特別預算			
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數	
				金額	%	金額	%		金額	%
合計	44	2,132,157	1,494,128	1,462,831	97.91	—	—	—	—	—
臺北市	2	270,008	135,004	126,019	93.35	—	—	—	—	—
新北市	2	271,785	163,071	155,071	95.09	—	—	—	—	—
桃園市	2	155,248	93,149	86,982	93.38	—	—	—	—	—
臺中市	2	94,290	56,574	56,450	99.78	—	—	—	—	—
臺南市	2	97,677	68,374	68,346	99.96	—	—	—	—	—
高雄市	2	173,613	121,529	121,526	100.00	—	—	—	—	—
基隆市	2	119,595	83,717	83,710	99.99	—	—	—	—	—
宜蘭縣	2	164,080	131,264	131,209	99.96	—	—	—	—	—
新竹縣	2	102,168	71,517	71,442	99.90	—	—	—	—	—
新竹市	2	58,334	40,834	39,990	97.93	—	—	—	—	—
苗栗縣	2	81,748	73,574	72,966	99.17	—	—	—	—	—
彰化縣	2	87,875	70,300	68,639	97.64	—	—	—	—	—
南投縣	2	62,250	49,800	48,941	98.28	—	—	—	—	—
雲林縣	2	63,389	50,711	49,720	98.05	—	—	—	—	—
嘉義縣	2	53,525	48,173	47,984	99.61	—	—	—	—	—
嘉義市	2	53,304	37,313	37,312	100.00	—	—	—	—	—
屏東縣	2	52,532	47,279	47,279	100.00	—	—	—	—	—
花蓮縣	2	13,347	12,012	11,411	95.00	—	—	—	—	—
臺東縣	2	72,601	65,342	63,880	97.76	—	—	—	—	—
澎湖縣	2	63,459	57,112	57,026	99.85	—	—	—	—	—
金門縣	2	8,588	6,012	5,460	90.83	—	—	—	—	—
連江縣	2	12,741	11,467	11,458	99.92	—	—	—	—	—

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自行政院提供資料。

表 1-2 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算國家發展委員會補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算				第 5 期特別預算			
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數	
				金額	%	金額	%		金額	%
合計	41	228,620	185,257	175,273	94.61	—	—	—	—	—
新北市	5	33,740	25,297	24,471	96.73	—	—	—	—	—
桃園市	2	3,738	2,803	2,645	94.38	—	—	—	—	—
臺南市	3	18,114	14,487	13,048	90.07	—	—	—	—	—
高雄市	2	13,700	10,960	10,824	98.76	—	—	—	—	—
基隆市	1	5,882	5,000	5,000	100.00	—	—	—	—	—
宜蘭縣	5	31,639	26,292	25,679	97.67	—	—	—	—	—
新竹縣	1	3,794	3,035	3,019	99.46	—	—	—	—	—
苗栗縣	2	9,489	8,540	6,536	76.53	—	—	—	—	—

表 1-2 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算國家發展委員會補助地方政府計畫經費執行情形(續)

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
南投縣	2	12,007	10,198	9,110	89.34	—	—	—	—	--	—	--
雲林縣	2	9,291	7,897	7,151	90.54	—	—	—	—	--	—	--
嘉義縣	3	14,527	13,069	12,396	94.85	—	—	—	—	--	—	--
嘉義市	2	9,015	7,212	6,869	95.26	—	—	—	—	--	—	--
屏東縣	3	20,979	15,991	15,872	99.26	—	—	—	—	--	—	--
花蓮縣	2	10,036	9,032	7,972	88.27	—	—	—	—	--	—	--
臺東縣	4	20,476	15,097	14,482	95.93	—	—	—	—	--	—	--
金門縣	1	6,220	4,970	4,852	97.64	—	—	—	—	--	—	--
連江縣	1	5,970	5,370	5,338	99.42	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自國家發展委員會提供資料。

表 1-3 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算原住民族委員會補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	814	6,960,982	4,554,062	4,413,252	96.91	39,979	0.88	510,732	261,713	51.24	224,918	44.04
新北市	35	267,873	122,123	117,510	96.22	—	—	46,207	40,139	86.87	5,225	11.31
桃園市	42	751,291	278,359	275,970	99.14	—	—	15,334	14,705	95.90	600	3.91
臺中市	37	334,642	209,896	200,558	95.55	4,135	1.97	22,241	14,465	65.04	7,614	34.24
臺南市	15	329,441	146,094	145,934	99.89	160	0.11	57,049	27,870	48.85	29,179	51.15
高雄市	64	469,124	298,239	280,704	94.12	7,812	2.62	18,694	9,804	52.45	6,450	34.50
基隆市	7	23,879	15,820	15,109	95.51	—	—	—	—	--	—	--
宜蘭縣	48	387,207	240,198	238,285	99.20	—	—	27,250	13,418	49.24	13,708	50.31
新竹縣	49	439,073	263,497	258,356	98.05	876	0.33	68,609	38,133	55.58	30,318	44.19
新竹市	12	64,631	37,726	37,726	100.00	—	—	367	367	100.00	—	—
苗栗縣	47	212,083	192,457	186,188	96.74	—	—	4,657	3,457	74.24	840	18.04
彰化縣	1	4,210	—	—	--	—	--	4,210	—	—	4,210	100.00
南投縣	72	593,404	424,547	402,358	94.77	8,460	1.99	37,329	9,688	25.95	26,837	71.89
嘉義縣	37	169,619	117,111	115,750	98.84	—	—	16,512	3,028	18.34	10,520	63.71
屏東縣	142	1,291,647	967,210	940,090	97.20	5,311	0.55	109,055	34,495	31.63	61,779	56.65
花蓮縣	103	799,564	632,448	609,463	96.37	12,007	1.90	18,192	12,105	66.54	5,422	29.80
臺東縣	103	823,286	608,330	589,244	96.86	1,215	0.20	65,020	40,032	61.57	22,212	34.16

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自原住民族委員會提供資料。

表 1-4 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算客家委員會及所屬補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	86	4,182,265	2,521,714	2,516,767	99.80	—	—	394,900	198,269	50.21	196,630	49.79
桃園市	14	1,689,053	1,186,987	1,186,703	99.98	—	—	—	—	--	—	--
臺中市	10	202,415	142,867	142,264	99.58	—	—	2,510	2,510	100.00	—	—
高雄市	3	6,253	3,386	3,386	100.00	—	—	1,842	1,842	100.00	—	—
宜蘭縣	1	10,000	8,456	8,456	100.00	—	—	—	—	--	—	--
新竹縣	10	898,114	531,083	530,972	99.98	—	—	96,673	90,363	93.47	6,310	6.53
苗栗縣	25	807,834	407,071	405,327	99.57	—	—	142,440	62,476	43.86	79,964	56.14
雲林縣	4	34,069	25,863	25,590	98.94	—	—	—	—	--	—	--
嘉義縣	4	17,750	15,700	14,076	89.66	—	—	—	—	--	—	--
屏東縣	12	509,773	195,563	195,255	99.84	—	—	151,433	41,076	27.13	110,356	72.87
花蓮縣	3	7,000	4,734	4,734	100.00	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自客家委員會提供資料。

表 1-5 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算內政部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	5,756	147,773,993	87,028,308	83,491,951	95.94	1,115,996	1.28	11,583,727	4,295,205	37.08	5,860,478	50.59
臺北市	45	1,045,664	259,109	247,526	95.53	—	—	71,568	59,510	83.15	9,890	13.82
新北市	316	12,018,042	6,243,049	6,013,097	96.32	—	—	525,428	221,081	42.08	190,862	36.33
桃園市	177	12,441,637	6,406,612	6,309,679	98.49	—	—	496,140	141,713	28.56	197,182	39.74
臺中市	397	13,586,118	5,790,730	5,390,439	93.09	—	—	858,606	285,894	33.30	476,309	55.47
臺南市	524	13,194,152	8,442,844	8,236,781	97.56	19,392	0.23	1,498,521	537,804	35.89	821,081	54.79
高雄市	322	10,666,120	6,758,025	6,608,707	97.79	—	—	948,938	210,350	22.17	580,273	61.15
基隆市	115	2,457,023	1,522,085	1,497,130	98.36	—	—	248,438	93,957	37.82	113,484	45.68
宜蘭縣	171	3,990,583	3,001,691	2,933,828	97.74	—	—	255,662	98,310	38.45	137,529	53.79
新竹縣	250	6,284,578	3,057,224	3,024,366	98.93	—	—	596,107	234,307	39.31	331,657	55.64
新竹市	101	2,815,905	1,589,427	1,567,050	98.59	—	—	92,228	20,819	22.57	54,056	58.61
苗栗縣	408	9,012,612	5,384,077	4,596,891	85.38	721,285	13.40	1,387,183	595,001	42.89	696,184	50.19
彰化縣	377	7,775,402	4,780,168	4,519,890	94.56	—	—	740,642	299,464	40.43	296,125	39.98
南投縣	301	5,228,093	3,517,888	3,307,030	94.01	—	—	377,650	163,266	43.23	171,085	45.30
雲林縣	402	9,427,360	5,775,586	5,672,366	98.21	—	—	647,116	130,231	20.12	454,296	70.20
嘉義縣	513	10,030,425	6,617,350	6,394,745	96.64	61,094	0.92	867,959	342,276	39.43	397,929	45.85
嘉義市	97	3,220,312	1,561,887	1,458,421	93.38	59,407	3.80	280,341	80,001	28.54	169,408	60.43
屏東縣	489	9,620,702	6,327,044	5,975,539	94.44	213,997	3.38	750,240	288,105	38.40	456,302	60.82
花蓮縣	206	4,050,137	2,869,321	2,831,388	98.68	—	—	254,758	148,414	58.26	94,017	36.90
臺東縣	247	3,673,437	2,503,909	2,455,854	98.08	—	—	258,124	125,517	48.63	89,317	34.60
澎湖縣	126	3,201,187	1,907,297	1,815,942	95.21	39,496	2.07	261,540	90,995	34.79	90,860	34.74
金門縣	96	2,392,323	1,351,116	1,311,613	97.08	1,323	0.10	130,073	95,603	73.50	31,242	24.02
連江縣	76	1,642,174	1,361,858	1,323,659	97.20	—	—	36,456	32,577	89.36	1,380	3.79

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自內政部提供資料。

表 1-6 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算財政部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	51	456,346	293,183	286,666	97.78	1,222	0.42	25,300	7,032	27.79	18,267	72.21
臺北市	2	63,421	31,702	31,702	100.00	—	—	—	—	--	—	--
新北市	3	56,474	35,409	35,409	100.00	—	—	—	—	--	—	--
桃園市	2	20,703	12,420	12,420	100.00	—	—	—	—	--	—	--
臺中市	2	11,490	6,659	6,652	99.89	—	—	—	—	--	—	--
臺南市	3	31,674	23,893	23,827	99.72	—	—	—	—	--	—	--
高雄市	3	27,931	19,657	19,634	99.89	—	—	—	—	--	—	--
基隆市	2	7,200	5,039	5,039	100.00	—	—	—	—	--	—	--
宜蘭縣	2	5,113	4,091	4,091	100.00	—	—	—	—	--	—	--
新竹縣	2	11,183	7,821	7,821	100.00	—	—	—	—	--	—	--
新竹市	2	5,274	3,691	3,691	100.00	—	—	—	—	--	—	--
苗栗縣	3	66,734	48,747	44,206	90.69	—	—	—	—	--	—	--
彰化縣	2	12,983	10,242	10,198	99.57	—	—	—	—	--	—	--
南投縣	2	5,667	4,534	4,534	100.00	—	—	—	—	--	—	--
雲林縣	2	11,365	9,086	9,086	100.00	—	—	—	—	--	—	--
嘉義縣	2	5,716	5,145	5,145	100.00	—	—	—	—	--	—	--
嘉義市	2	7,220	5,051	5,051	100.00	—	—	—	—	--	—	--
屏東縣	3	46,519	33,135	31,909	96.30	1,222	3.69	—	—	--	—	--
花蓮縣	4	50,462	18,863	18,260	96.80	—	—	25,300	7,032	27.79	18,267	72.21
臺東縣	2	3,854	3,469	3,469	100.00	—	—	—	—	--	—	--
澎湖縣	2	2,474	2,223	2,223	100.00	—	—	—	—	--	—	--
金門縣	2	1,421	990	983	99.25	—	—	—	—	--	—	--
連江縣	2	1,459	1,309	1,309	100.00	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自財政部提供資料。

表 1-7 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算教育部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	3,364	86,291,931	59,926,998	58,810,490	98.14	370,022	0.62	1,912,270	1,705,505	89.19	197,216	10.31
臺北市	200	4,457,135	2,385,240	2,333,725	97.84	23,749	1.00	80,205	80,064	99.82	—	—
新北市	256	9,315,281	6,453,859	6,383,745	98.91	—	—	160,929	160,641	99.82	—	—
桃園市	201	7,603,076	4,865,123	4,820,432	99.08	13,493	0.28	117,821	90,003	76.39	27,574	23.40
臺中市	269	9,117,595	6,256,508	6,175,546	98.71	—	—	182,685	174,321	95.42	5,949	3.26
臺南市	175	8,879,785	5,364,399	5,312,653	99.04	700	0.01	139,889	120,133	85.88	19,382	13.86
高雄市	233	9,466,122	6,861,874	6,770,430	98.67	35,941	0.52	249,216	237,318	95.23	11,442	4.59
基隆市	132	1,617,586	1,221,212	1,202,203	98.44	—	—	28,349	28,165	99.35	—	—
宜蘭縣	148	2,659,050	2,089,060	2,055,461	98.39	5,000	0.24	39,405	39,278	99.68	—	—
新竹縣	142	2,474,052	1,776,726	1,754,977	98.78	—	—	59,305	58,020	97.83	—	—
新竹市	124	2,008,720	1,452,411	1,402,612	96.57	40,580	2.79	38,378	38,294	99.78	—	—
苗栗縣	167	2,765,862	2,320,228	2,266,850	97.70	5,000	0.22	89,722	76,488	85.25	12,382	13.80

表 1-7 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算教育部補助地方政府計畫經費執行情形（續）

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
彰化縣	150	4,373,449	3,342,434	3,289,094	98.40	5,000	0.15	131,583	124,858	94.89	6,619	5.03
南投縣	132	2,398,560	1,954,042	1,925,082	98.52	—	—	82,795	77,247	93.30	5,539	6.69
雲林縣	165	2,865,068	2,319,658	2,273,225	98.00	12,056	0.52	82,095	73,580	89.63	7,539	9.18
嘉義縣	144	2,355,631	1,994,057	1,951,138	97.85	5,000	0.25	70,357	57,521	81.76	12,704	18.06
嘉義市	97	1,090,604	708,129	696,031	98.29	—	—	74,658	38,361	51.38	36,274	48.59
屏東縣	161	6,682,383	3,725,821	3,509,040	94.18	163,953	4.40	120,396	93,111	77.34	26,961	22.39
花蓮縣	118	1,992,492	1,561,391	1,542,712	98.80	—	—	67,625	43,607	64.48	23,627	34.94
臺東縣	124	1,986,145	1,639,944	1,606,979	97.99	—	—	47,996	46,406	96.69	706	1.47
澎湖縣	94	747,402	623,570	606,947	97.33	—	—	31,491	30,725	97.57	511	1.63
金門縣	73	629,097	386,488	318,540	82.42	55,287	14.31	12,768	12,760	99.94	—	—
連江縣	59	806,825	624,813	613,056	98.12	4,260	0.68	4,593	4,592	99.97	—	—

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自教育部提供資料。

表 1-8 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算經濟部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	4,381	133,340,642	73,389,067	69,968,300	95.34	1,840,714	2.51	11,291,271	2,993,852	26.51	8,295,197	73.47
臺北市	5	2,430,515	799,135	799,045	99.99	—	—	3,550	1,065	30.00	2,485	70.00
新北市	137	8,337,142	4,724,080	4,489,260	95.03	171,983	3.64	292,796	51,689	17.65	241,106	82.35
桃園市	159	6,376,983	3,750,984	3,665,831	97.73	14,650	0.39	135,318	103,847	76.74	31,471	23.26
臺中市	335	4,699,293	2,535,409	2,444,394	96.41	2,231	0.09	388,324	49,456	12.74	338,571	87.19
臺南市	598	13,849,968	7,350,526	6,962,191	94.72	295,067	4.01	1,993,802	551,684	27.67	1,441,287	72.29
高雄市	492	20,140,614	10,377,515	10,058,435	96.93	249,556	2.40	1,344,103	376,291	28.00	967,811	72.00
基隆市	42	773,847	596,034	537,630	90.20	26,488	4.44	546	546	100.00	—	—
宜蘭縣	130	5,401,355	2,676,626	2,539,163	94.86	6,474	0.24	1,018,682	69,881	6.86	948,573	93.12
新竹縣	114	2,397,831	1,480,317	1,434,784	96.92	6,701	0.45	17,017	9,675	56.86	7,341	43.14
新竹市	76	2,070,685	1,353,091	1,307,399	96.62	4,688	0.35	56,965	34,237	60.10	22,728	39.90
苗栗縣	145	2,339,585	1,469,151	1,458,952	99.31	719	0.05	171,738	24,302	14.15	147,436	85.85
彰化縣	260	10,295,141	5,153,211	4,859,714	94.30	98,011	1.90	451,795	143,031	31.66	308,764	68.34
南投縣	101	1,943,213	481,863	447,014	92.77	7,371	1.53	476,575	445,748	93.53	30,658	6.43
雲林縣	486	13,679,892	6,775,150	5,824,668	85.97	456,134	6.73	1,720,242	249,243	14.49	1,470,998	85.51
嘉義縣	489	19,225,223	12,913,052	12,731,530	98.59	95,956	0.74	1,466,064	428,925	29.26	1,036,451	70.70
嘉義市	35	574,911	227,249	224,167	98.64	2,170	0.95	160,491	6,946	4.33	153,544	95.67
屏東縣	333	11,582,157	5,974,238	5,525,840	92.49	379,489	6.35	1,180,198	320,590	27.16	859,596	72.83
花蓮縣	132	1,362,495	1,001,028	988,956	98.79	—	—	84,654	66,960	79.10	17,693	20.90
臺東縣	84	1,224,623	888,286	870,444	97.99	4,890	0.55	28,000	18,916	67.56	9,083	32.44
澎湖縣	54	524,105	363,944	352,320	96.81	2,736	0.75	75,439	—	—	75,439	100.00
金門縣	90	2,187,223	1,143,154	1,097,882	96.04	14,221	1.24	110,545	28,532	25.81	82,012	74.19
連江縣	84	1,923,830	1,355,013	1,348,672	99.53	1,169	0.09	114,419	12,279	10.73	102,139	89.27

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自經濟部提供資料。

表 1-9 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算交通部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	1,081	918,244,400	95,898,862	92,000,039	95.93	3,609,426	3.76	7,349,520	2,562,845	34.87	4,753,236	64.67		
臺北市	6	109,280,166	2,870,754	2,868,509	99.92	2,244	0.08	22,644	4,005	17.69	18,638	82.31		
新北市	76	247,961,429	26,219,619	26,184,515	99.87	32,737	0.12	1,976,629	1,106,986	56.00	867,697	43.90		
桃園市	71	145,606,751	24,518,179	23,583,872	96.19	889,329	3.63	615,155	128,437	20.88	485,505	78.92		
臺中市	76	169,679,203	3,707,175	3,568,659	96.26	103,335	2.79	176,803	70,151	39.68	105,128	59.46		
臺南市	72	9,200,033	4,910,417	4,066,419	82.81	821,670	16.73	323,046	61,973	19.18	259,768	80.41		
高雄市	86	195,252,666	10,355,349	9,362,499	90.41	944,985	9.13	1,034,102	176,190	17.04	857,911	82.96		
基隆市	9	1,582,094	1,016,912	1,012,050	99.52	—	—	73,656	22,407	30.42	30,444	41.33		
宜蘭縣	47	3,137,211	2,107,392	2,096,057	99.46	—	—	54,460	54,460	100.00	—	—		
新竹縣	44	3,673,416	1,874,566	1,870,422	99.78	2,510	0.13	174,676	12,589	7.21	162,086	92.79		
新竹市	16	2,565,280	1,222,954	1,037,716	84.85	178,544	14.60	58,329	18,327	31.42	40,002	68.58		
苗栗縣	66	2,593,050	1,727,828	1,590,051	92.03	126,000	7.29	251,713	82,647	32.83	167,846	66.68		
彰化縣	49	2,965,911	1,421,358	1,263,106	88.87	150,595	10.60	151,594	42,460	28.01	109,133	71.99		
南投縣	54	1,782,293	1,123,315	1,113,308	99.11	3,700	0.33	162,507	147,492	90.76	14,944	9.20		
雲林縣	81	3,532,999	1,940,983	1,834,179	94.50	102,933	5.30	310,836	105,416	33.91	203,947	65.61		
嘉義縣	58	2,517,186	1,482,648	1,456,928	98.27	20,069	1.35	327,772	128,459	39.19	198,234	60.48		
嘉義市	17	2,615,117	528,302	359,974	68.14	165,766	31.38	774,985	22,384	2.89	752,601	97.11		
屏東縣	80	5,909,157	3,724,019	3,721,973	99.95	—	—	103,823	87,827	84.59	15,995	15.41		
花蓮縣	38	1,172,723	899,012	898,164	99.91	—	—	48,090	43,590	90.64	4,500	9.36		
臺東縣	75	2,478,373	1,492,267	1,478,864	99.10	655	0.04	203,860	48,272	23.68	155,587	76.32		
澎湖縣	31	2,371,658	1,577,745	1,574,891	99.82	—	—	65,084	52,825	81.16	12,259	18.84		
金門縣	14	674,774	218,972	117,171	53.51	60,117	27.45	16,585	—	—	15,080	90.92		
連江縣	15	1,692,901	959,085	940,701	98.08	4,230	0.44	423,162	145,936	34.49	275,921	65.20		

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自交通部提供資料。

表 1-10 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算勞動部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	9	216,534	14,000	—	—	14,000	100.00	151,019	9,373	6.21	141,482	93.68		
桃園市	1	11,494	—	—	--	—	--	9,769	—	—	9,769	100.00		
臺中市	2	13,626	—	—	--	—	--	9,537	9,373	98.29	—	—		
高雄市	2	112,014	—	—	--	—	--	95,211	—	—	95,211	100.00		
宜蘭縣	1	5,200	—	—	--	—	--	4,680	—	—	4,680	100.00		
新竹市	1	16,737	14,000	—	—	14,000	100.00	—	—	--	—	--		
屏東縣	1	16,592	—	—	--	—	--	9,940	—	—	9,940	100.00		
花蓮縣	1	40,869	—	—	--	—	--	21,882	—	—	21,882	100.00		

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自勞動部提供資料。

表1-11 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算農業委員會（農業部）補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第5期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	240	5,324,346	3,577,397	3,257,220	91.05	60,518	1.69	635,972	34,569	5.44	305,932	48.10		
新北市	9	183,514	127,606	122,632	96.10	—	—	—	—	—	—	—		
桃園市	11	141,505	94,045	93,979	99.93	—	—	—	—	—	—	—		
臺中市	2	14,538	10,573	10,568	99.95	—	—	—	—	—	—	—		
臺南市	17	466,817	117,002	103,661	88.60	864	0.74	241,520	32,427	13.43	131,215	54.33		
高雄市	24	1,003,799	701,726	662,947	94.47	13,977	1.99	112,302	437	0.39	111,813	99.56		
基隆市	2	61,474	48,036	48,035	100.00	—	—	—	—	—	—	—		
宜蘭縣	13	126,300	108,312	101,514	93.72	—	—	—	—	—	—	—		
新竹縣	8	109,884	84,436	62,332	73.82	—	—	—	—	—	—	—		
新竹市	8	483,916	358,757	332,743	92.75	22,892	6.38	—	—	—	—	—		
苗栗縣	12	144,351	129,241	125,003	96.72	—	—	—	—	—	—	—		
彰化縣	20	709,340	358,168	261,363	72.97	12,524	3.50	217,800	868	0.40	—	—		
南投縣	15	99,947	86,270	75,971	88.06	—	—	—	—	—	—	—		
雲林縣	22	207,635	117,997	110,557	93.70	—	—	36,450	—	—	35,903	98.50		
嘉義縣	21	622,595	525,809	509,894	96.97	8,659	1.65	27,000	—	—	27,000	100.00		
屏東縣	18	477,561	319,894	258,929	80.94	1,601	0.50	—	—	—	—	—		
花蓮縣	4	16,556	14,900	14,276	95.82	—	—	—	—	—	—	—		
臺東縣	23	153,106	135,674	124,579	91.82	—	—	—	—	—	—	—		
澎湖縣	3	7,856	7,070	6,802	96.22	—	—	—	—	—	—	—		
金門縣	8	293,646	231,877	231,426	99.81	—	—	900	837	93.00	—	—		

註：1. 本表統計至114年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自農業委員會（農業部）提供資料。

表1-12 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算衛生福利部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第5期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	3,651	21,894,679	13,910,834	10,625,555	76.38	2,775,418	19.95	1,906,292	179,122	9.40	1,721,660	90.31		
臺北市	102	707,678	233,728	231,445	99.02	—	—	—	—	—	—	—		
新北市	315	1,505,463	641,818	598,827	93.30	29,834	4.65	193,286	12,872	6.66	180,102	93.18		
桃園市	256	1,596,257	782,917	725,826	92.71	—	—	38,227	11,996	31.38	24,715	64.65		
臺中市	277	1,267,736	743,858	622,415	83.67	78,678	10.58	76,884	13,125	17.07	63,759	82.93		
臺南市	333	1,386,297	920,545	575,409	62.51	288,233	31.31	211,798	12,796	6.04	197,033	93.03		
高雄市	381	1,991,198	1,067,263	909,285	85.20	122,489	11.48	148,848	21,876	14.70	126,586	85.04		
基隆市	55	261,312	135,626	125,220	92.33	3,000	2.21	80,316	4,147	5.16	76,168	94.84		
宜蘭縣	189	677,121	569,557	521,123	91.50	5,500	0.97	14,846	11,329	76.32	3,516	23.68		
新竹縣	83	594,919	398,646	325,607	81.68	58,000	14.55	31,515	5,600	17.77	25,707	81.57		
新竹市	36	169,629	112,142	108,117	96.41	—	—	3,440	3,440	100.00	—	—		
苗栗縣	114	710,767	465,678	271,591	58.32	177,651	38.15	36,285	5,743	15.83	30,540	84.17		
彰化縣	165	2,678,421	2,034,823	1,189,432	58.45	836,187	41.09	157,265	7,107	4.52	150,088	95.44		

表 1-12 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算衛生福利部補助地方政府計畫經費執行情形(續)

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	應付保留數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
南投縣	135	855,231	642,513	417,072	64.91	199,797	31.10	109,669	4,850	4.42	104,819	95.58		
雲林縣	262	1,479,700	1,028,256	796,463	77.46	196,007	19.06	81,938	9,768	11.92	72,000	87.87		
嘉義縣	292	1,465,589	1,100,354	693,062	62.99	376,037	34.17	187,575	5,631	3.00	181,940	97.00		
嘉義市	34	196,346	128,671	81,644	63.45	41,472	32.23	24,984	4,811	19.26	20,173	80.74		
屏東縣	200	2,367,640	1,523,302	1,392,035	91.38	92,206	6.05	382,794	10,590	2.77	371,927	97.16		
花蓮縣	189	506,532	357,938	220,859	61.70	111,595	31.18	85,712	3,832	4.47	81,652	95.26		
臺東縣	75	436,607	368,099	257,436	69.94	99,999	27.17	15,475	15,075	97.42	400	2.58		
澎湖縣	70	240,009	202,914	192,152	94.70	—	—	13,700	9,240	67.45	4,400	32.12		
金門縣	50	427,595	249,172	228,579	91.74	—	—	8,200	3,489	42.56	4,400	53.66		
連江縣	38	372,622	203,007	141,948	69.92	58,729	28.93	3,530	1,800	50.99	1,730	49.01		

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自衛生福利部提供資料。

表 1-13 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算環境保護署（環境部）補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	應付保留數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	393	11,167,164	7,189,088	6,960,137	96.82	10,874	0.15	629,423	216,416	34.38	403,029	64.03		
新北市	15	444,290	255,099	244,227	95.74	—	—	17,404	5,848	33.60	10,812	62.12		
桃園市	40	1,658,721	1,086,271	1,013,184	93.27	10,874	1.00	53,400	13,975	26.17	39,293	73.58		
臺中市	32	3,078,525	2,025,996	1,990,666	98.26	—	—	11,476	6,900	60.12	3,276	28.55		
臺南市	34	829,546	597,510	581,513	97.32	—	—	24,000	5,195	21.65	17,919	74.66		
高雄市	35	571,246	337,934	334,360	98.94	—	—	27,889	6,680	23.95	20,891	74.91		
基隆市	20	465,161	353,057	325,528	92.20	—	—	4,000	3,846	96.15	—	—		
宜蘭縣	20	175,968	110,971	103,213	93.01	—	—	20,679	9,003	43.54	11,675	56.46		
新竹縣	8	110,771	39,726	35,725	89.93	—	—	23,500	8,904	37.89	14,351	61.07		
新竹市	15	144,923	98,613	98,613	100.00	—	—	11,507	6,223	54.08	5,249	45.62		
苗栗縣	21	522,383	258,602	252,204	97.53	—	—	198,266	14,482	7.30	183,501	92.55		
彰化縣	10	171,481	122,114	122,080	99.97	—	—	11,500	9,003	78.29	1,919	16.69		
南投縣	14	126,181	38,900	38,900	100.00	—	—	31,674	7,042	22.24	24,600	77.66		
雲林縣	35	1,753,323	1,211,981	1,193,469	98.47	—	—	39,944	5,044	12.63	34,541	86.47		
嘉義縣	14	108,387	72,394	70,993	98.07	—	—	17,344	6,701	38.64	10,297	59.37		
嘉義市	17	228,098	86,929	85,091	97.89	—	—	86,078	81,869	95.11	4,203	4.88		
屏東縣	40	646,418	419,680	397,061	94.61	—	—	16,839	5,336	31.69	11,490	68.24		
花蓮縣	8	50,928	31,927	31,927	100.00	—	—	11,878	3,893	32.78	3,548	29.88		
臺東縣	3	9,557	4,516	4,516	100.00	—	—	4,000	3,974	99.35	—	—		
澎湖縣	7	15,602	3,832	3,832	100.00	—	—	10,041	5,812	57.89	4,228	42.11		
金門縣	3	42,467	25,586	25,585	100.00	—	—	4,000	3,905	97.65	—	—		
連江縣	2	13,180	7,441	7,441	100.00	—	—	3,999	2,770	69.28	1,228	30.72		

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自環境保護署（環境部）提供資料。

表 1-14 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算文化部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	應付保留數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	2,382	33,967,287	18,418,962	17,827,635	96.79	85,345	0.46	976,667	561,506	57.49	415,158	42.51		
臺北市	123	2,504,565	338,267	333,598	98.62	—	—	6,848	6,848	100.00	—	—		
新北市	150	1,662,979	797,990	788,312	98.79	—	—	11,850	8,850	74.68	3,000	25.32		
桃園市	157	2,353,097	1,200,439	1,174,476	97.84	—	—	25,331	24,816	97.97	515	2.03		
臺中市	139	3,635,970	1,477,849	1,458,385	98.68	—	—	36,223	32,924	90.89	3,299	9.11		
臺南市	196	3,820,022	1,843,018	1,789,177	97.08	—	—	268,242	132,747	49.49	135,494	50.51		
高雄市	178	3,936,990	2,330,109	2,309,147	99.10	12,545	0.54	228,603	79,760	34.89	148,842	65.11		
基隆市	49	1,676,332	1,013,102	996,581	98.37	—	—	4,662	4,662	100.00	—	—		
宜蘭縣	128	1,151,785	860,620	807,161	93.79	—	—	23,249	22,357	96.16	891	3.84		
新竹縣	72	220,001	129,416	127,050	98.17	—	—	12,337	12,337	100.00	—	—		
新竹市	83	1,380,401	631,074	551,846	87.45	—	—	9,627	9,627	100.00	—	—		
苗栗縣	92	504,337	398,426	383,102	96.15	—	—	9,331	6,447	69.09	2,883	30.91		
彰化縣	92	773,703	522,437	491,664	94.11	—	—	42,163	41,280	97.91	879	2.09		
南投縣	69	369,321	259,559	230,622	88.85	—	—	5,980	5,980	100.00	—	—		
雲林縣	152	2,183,719	1,024,676	938,672	91.61	72,800	7.10	16,270	6,270	38.54	10,000	61.46		
嘉義縣	111	798,442	489,500	470,590	96.14	—	—	56,283	21,043	37.39	35,240	62.61		
嘉義市	97	971,641	438,635	433,766	98.89	—	—	9,048	7,964	88.02	1,083	11.98		
屏東縣	160	2,719,948	2,067,052	2,013,218	97.40	—	—	86,065	59,302	68.90	26,762	31.10		
花蓮縣	73	678,541	544,053	528,031	97.06	—	—	31,624	8,547	27.03	23,077	72.97		
臺東縣	111	611,238	498,477	487,117	97.72	—	—	8,881	8,881	100.00	—	—		
澎湖縣	65	472,584	356,448	352,718	98.95	—	—	38,768	15,582	40.19	23,186	59.81		
金門縣	33	296,074	202,439	172,197	85.06	—	—	700	700	100.00	—	—		
連江縣	52	1,245,588	995,366	990,193	99.48	—	—	44,574	44,573	100.00	—	—		

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自文化部提供資料。

表 1-15 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算海洋委員會補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	應付保留數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	13	8,053	5,904	5,904	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
桃園市	1	300	210	210	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臺南市	1	380	283	283	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高雄市	1	500	388	388	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基隆市	1	210	170	170	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
宜蘭縣	1	420	357	357	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
苗栗縣	1	126	111	111	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 1-15 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算海洋委員會補助地方政府計畫經費執行情形（續）

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
雲林縣	1	150	127	127	100.00	—	—	—	—	--	—	--
屏東縣	2	3,700	2,242	2,242	100.00	—	—	—	—	--	—	--
花蓮縣	1	252	226	226	100.00	—	—	—	—	--	—	--
臺東縣	2	1,915	1,723	1,723	100.00	—	—	—	—	--	—	--
金門縣	1	100	64	64	100.00	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自海洋委員會提供資料。

表 1-16 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算數位發展部補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	26	1,606,728	1,217,000	1,205,648	99.07	—	—	—	—	--	—	--
臺北市	1	54,189	27,094	27,094	100.00	—	—	—	—	--	—	--
新北市	1	162,656	97,593	97,422	99.83	—	—	—	—	--	—	--
桃園市	1	18,295	12,806	12,806	100.00	—	—	—	—	--	—	--
臺中市	1	63,944	38,366	37,762	98.42	—	—	—	—	--	—	--
臺南市	2	178,071	137,982	137,421	99.59	—	—	—	—	--	—	--
高雄市	2	231,794	173,423	173,422	100.00	—	—	—	—	--	—	--
基隆市	1	22,400	15,680	15,680	100.00	—	—	—	—	--	—	--
宜蘭縣	2	178,082	141,905	141,316	99.58	—	—	—	—	--	—	--
新竹縣	1	83,004	58,103	58,057	99.92	—	—	—	—	--	—	--
新竹市	1	100,221	70,155	69,028	98.39	—	—	—	—	--	—	--
苗栗縣	1	120,356	108,320	101,698	93.89	—	—	—	—	--	—	--
彰化縣	1	21,885	17,508	17,110	97.73	—	—	—	—	--	—	--
南投縣	1	54,732	43,786	43,764	99.95	—	—	—	—	--	—	--
雲林縣	1	50,606	45,545	45,142	99.11	—	—	—	—	--	—	--
嘉義縣	2	131,155	111,640	111,374	99.76	—	—	—	—	--	—	--
嘉義市	1	7,250	5,800	5,800	100.00	—	—	—	—	--	—	--
屏東縣	1	17,425	15,683	15,683	100.00	—	—	—	—	--	—	--
花蓮縣	1	27,710	22,168	21,799	98.34	—	—	—	—	--	—	--
臺東縣	1	36,892	33,203	33,203	100.00	—	—	—	—	--	—	--
澎湖縣	1	29,385	26,432	26,256	99.33	—	—	—	—	--	—	--
金門縣	1	6,000	4,200	4,200	100.00	—	—	—	—	--	—	--
連江縣	1	10,669	9,602	9,602	100.00	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自數位發展部提供資料。

(二) 建設類別

表2 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算補助地方政府計畫經費執行情形總表(建設類別)

單位：件、新臺幣千元

建設類別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第5期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	應付保留數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	22,332	1,373,796,134	369,624,770	353,007,674	95.50	9,923,519	2.68	37,367,097	13,025,411	34.86	22,533,210	60.30		
軌道建設	22	826,800,117	53,242,832	51,839,494	97.36	1,306,544	2.45	1,899,900	949,648	49.98	950,251	50.02		
水環境建設	3,814	153,600,125	88,869,425	84,873,242	95.50	1,847,041	2.08	14,648,150	3,844,074	26.24	9,553,220	65.22		
綠能建設	115	5,125,277	3,188,109	2,956,023	92.72	121,692	3.82	479,036	136,155	28.42	332,837	69.48		
數位建設	1,406	20,242,989	15,571,906	15,446,119	99.19	—	—	196,681	189,079	96.13	3,087	1.57		
城鄉建設	13,812	345,689,760	195,345,911	185,937,029	95.18	5,896,905	3.02	18,328,717	6,453,504	35.21	11,332,599	61.83		
因應少子化友善育兒空間建設	1,633	9,963,799	5,977,031	4,977,417	83.28	751,334	12.57	379,901	18,687	4.92	361,214	95.08		
食品安全建設	168	1,282,044	960,128	948,667	98.81	—	—	100,000	99,689	99.69	—	—		
人才培育促進就業建設	1,362	11,092,021	6,469,426	6,029,681	93.20	—	—	1,334,711	1,334,572	99.99	—	—		

註：1. 本表統計至114年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表2-1 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算軌道建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第5期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	應付保留數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	22	826,800,117	53,242,832	51,839,494	97.36	1,306,544	2.45	1,899,900	949,648	49.98	950,251	50.02		
臺北市	1	106,157,998	2,402,042	2,402,042	100.00	—	—	—	—	—	—	—		
新北市	5	232,924,943	21,323,270	21,323,270	100.00	—	—	1,064,000	900,000	84.59	164,000	15.41		
桃園市	4	134,716,380	20,386,000	20,281,885	99.49	62,471	0.31	170,000	—	—	170,000	100.00		
臺中市	3	161,624,286	686,920	650,868	94.75	29,567	4.30	—	—	—	—	—		
臺南市	1	269,000	225,400	93,695	41.57	119,104	52.84	—	—	—	—	—		
高雄市	5	190,828,250	8,010,300	7,034,040	87.81	942,334	11.76	665,900	49,648	7.46	616,251	92.54		
新竹市	3	279,260	208,900	53,693	25.70	153,066	73.27	—	—	—	—	—		

註：1. 本表統計至114年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表2-2 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算水環境建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第5期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	3,814	153,600,125	88,869,425	84,873,242	95.50	1,847,041	2.08	14,648,150	3,844,074	26.24	9,553,220	65.22		
臺北市	3	2,418,550	794,400	794,400	100.00	—	—	3,550	1,065	30.00	2,485	70.00		
新北市	123	8,813,909	5,498,620	5,085,495	92.49	170,468	3.10	511,405	105,823	20.69	293,322	57.36		
桃園市	168	12,117,870	7,635,637	7,508,678	98.34	12,921	0.17	457,103	162,189	35.48	154,518	33.80		
臺中市	165	9,815,581	6,012,373	5,592,659	93.02	2,231	0.04	567,439	47,890	8.44	474,614	83.64		
臺南市	387	19,204,151	11,158,794	10,755,873	96.39	278,220	2.49	2,856,094	876,948	30.70	1,792,087	62.75		
高雄市	475	20,484,194	10,776,210	10,371,027	96.24	263,533	2.45	1,835,447	416,744	22.71	1,261,731	68.74		
基隆市	51	1,125,920	799,518	737,639	92.26	22,483	2.81	96,493	36,030	37.34	21,855	22.65		
宜蘭縣	114	6,120,392	3,245,566	3,116,234	96.02	6,474	0.20	1,053,197	93,089	8.84	942,171	89.46		
新竹縣	88	1,521,145	1,096,087	1,026,284	93.63	45	0.00	17,017	9,675	56.86	7,341	43.14		
新竹市	90	2,753,177	1,787,269	1,738,454	97.27	27,580	1.54	115,979	54,950	47.38	44,604	38.46		
苗栗縣	120	2,802,601	1,701,418	1,682,640	98.90	719	0.04	404,567	28,465	7.04	334,126	82.59		
彰化縣	223	10,109,357	4,600,045	4,199,625	91.30	110,535	2.40	706,674	190,339	26.93	255,475	36.15		
南投縣	100	2,614,598	1,030,065	914,599	88.79	4,977	0.48	542,049	453,882	83.73	59,425	10.96		
雲林縣	435	13,294,931	7,472,540	6,969,465	93.27	449,038	6.01	1,825,647	276,250	15.13	1,530,414	83.83		
嘉義縣	481	19,151,175	12,859,045	12,663,950	98.48	95,956	0.75	1,627,534	507,793	31.20	992,596	60.99		
嘉義市	41	902,382	424,374	405,000	95.43	2,170	0.51	247,630	101,663	41.05	141,703	57.22		
屏東縣	329	12,719,383	6,824,555	6,276,825	91.97	376,665	5.52	1,278,553	321,881	25.18	951,413	74.41		
花蓮縣	107	1,613,105	1,234,723	1,210,376	98.03	—	—	84,664	66,960	79.09	17,693	20.90		
臺東縣	79	1,366,310	987,616	954,795	96.68	4,890	0.50	71,966	19,309	26.83	9,455	13.14		
澎湖縣	49	522,538	353,971	342,240	96.69	2,736	0.77	89,839	4,423	4.92	82,032	91.31		
金門縣	101	2,344,972	1,327,844	1,289,963	97.15	14,221	1.07	135,845	53,825	39.62	82,012	60.37		
連江縣	85	1,783,873	1,248,745	1,237,010	99.06	1,169	0.09	119,449	14,867	12.45	102,139	85.51		

註：1. 本表統計至114年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表2-3 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算綠能建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第5期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	115	5,125,277	3,188,109	2,956,023	92.72	121,692	3.82	479,036	136,155	28.42	332,837	69.48		
臺北市	3	88,485	20,810	18,529	89.04	2,244	10.79	500	500	100.00	—	—		
新北市	5	90,295	45,099	45,099	100.00	—	—	17,404	5,848	33.60	10,812	62.12		
桃園市	6	511,345	314,367	185,742	59.08	87,043	27.69	53,400	13,975	26.17	39,293	73.58		

表2-3 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算綠能建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形(續)

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第5期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
臺中市	6	201,199	136,946	130,584	95.35	—	—	12,976	6,900	53.17	4,776	36.81
臺南市	9	2,684,868	2,025,442	1,971,553	97.34	1,355	0.07	27,020	5,195	19.23	20,936	77.48
高雄市	9	251,225	65,782	65,780	100.00	—	—	129,889	6,680	5.14	122,891	94.61
基隆市	4	26,756	15,208	12,700	83.51	—	—	4,326	3,846	88.90	326	7.54
宜蘭縣	6	67,920	28,210	27,150	96.24	—	—	23,179	9,003	38.84	14,175	61.16
新竹縣	5	123,225	61,899	59,346	95.88	2,510	4.06	23,500	8,904	37.89	14,351	61.07
新竹市	3	182,620	105,890	104,874	99.04	—	—	11,507	6,223	54.08	5,249	45.62
苗栗縣	3	80,165	55,567	55,567	100.00	—	—	12,500	9,730	77.85	2,486	19.89
彰化縣	5	72,561	48,028	47,395	98.68	—	—	12,430	9,003	72.43	2,849	22.92
南投縣	6	150,614	61,508	60,511	98.38	996	1.62	32,610	7,042	21.60	25,525	78.27
雲林縣	7	275,414	27,642	17,538	63.45	6,855	24.80	41,094	5,044	12.27	35,664	86.79
嘉義縣	7	61,370	32,492	12,086	37.20	20,069	61.77	17,802	6,701	37.64	10,755	60.42
嘉義市	4	30,198	19,869	19,252	96.90	616	3.10	4,864	4,859	99.90	—	—
屏東縣	8	101,584	55,193	55,193	100.00	—	—	18,839	5,336	28.33	13,463	71.47
花蓮縣	4	29,032	11,578	10,711	92.51	—	—	11,878	3,893	32.78	3,548	29.88
臺東縣	5	43,378	34,109	33,943	99.51	—	—	4,000	3,974	99.35	—	—
澎湖縣	3	22,222	8,897	8,897	100.00	—	—	10,041	5,812	57.89	4,228	42.11
金門縣	4	22,533	11,073	11,073	100.00	—	—	4,884	4,789	98.07	—	—
連江縣	3	8,259	2,490	2,490	100.00	—	—	4,389	2,887	65.79	1,501	34.21

註：1. 本表統計至114年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表2-4 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算數位建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第5期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,406	20,242,989	15,571,906	15,446,119	99.19	—	—	196,681	189,079	96.13	3,087	1.57
臺北市	94	1,800,199	1,092,105	1,073,148	98.26	—	—	22,864	22,724	99.39	—	—
新北市	104	2,177,402	1,589,844	1,580,894	99.44	—	—	26,753	26,494	99.03	—	—
桃園市	91	1,862,422	1,316,161	1,306,980	99.30	—	—	22,359	18,375	82.18	3,087	13.81
臺中市	105	1,697,815	1,297,880	1,293,387	99.65	—	—	19,204	18,905	98.44	—	—
臺南市	62	1,269,150	1,015,994	1,015,275	99.93	—	—	7,993	7,694	96.26	—	—
高雄市	99	3,336,381	2,510,416	2,480,784	98.82	—	—	22,899	22,517	98.33	—	—
基隆市	51	401,950	306,723	306,243	99.84	—	—	4,354	4,173	95.83	—	—

表2-4 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算數位建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形(續)

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第5期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
宜蘭縣	54	706,824	581,122	578,274	99.51	—	—	2,630	2,502	95.17	—	—
新竹縣	64	649,403	497,543	494,486	99.39	—	—	3,898	3,605	92.48	—	—
新竹市	56	580,480	442,680	437,482	98.83	—	—	3,233	3,148	97.39	—	—
苗栗縣	62	632,890	562,117	554,312	98.61	—	—	7,173	7,139	99.54	—	—
彰化縣	51	763,861	644,571	640,601	99.38	—	—	5,826	5,721	98.19	—	—
南投縣	55	660,337	550,451	548,136	99.58	—	—	14,178	14,178	100.00	—	—
雲林縣	52	626,512	537,911	536,417	99.72	—	—	1,474	1,455	98.75	—	—
嘉義縣	67	603,941	527,555	526,394	99.78	—	—	2,090	1,973	94.44	—	—
嘉義市	43	292,918	215,497	212,468	98.59	—	—	7,024	7,001	99.68	—	—
屏東縣	62	745,863	661,481	659,674	99.73	—	—	5,034	4,895	97.25	—	—
花蓮縣	56	456,198	388,109	384,628	99.10	—	—	6,904	6,519	94.43	—	—
臺東縣	54	464,369	396,038	386,262	97.53	—	—	3,454	3,043	88.11	—	—
澎湖縣	47	271,873	238,671	237,053	99.32	—	—	4,443	4,188	94.27	—	—
金門縣	39	124,676	95,527	90,901	95.16	—	—	2,078	2,011	96.76	—	—
連江縣	38	117,516	103,499	102,307	98.85	—	—	810	810	100.00	—	—

註：1. 本表統計至114年12月31日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第1期至第5期特別預算補助款為0及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表2-5 中央政府前瞻基礎建設計畫第1期至第5期特別預算城鄉建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第5期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	13,812	345,689,760	195,345,911	185,937,029	95.18	5,896,905	3.02	18,328,717	6,453,504	35.21	11,332,599	61.83
臺北市	197	9,053,220	2,204,926	2,166,653	98.26	23,749	1.08	100,561	69,865	69.48	28,529	28.37
新北市	738	35,655,915	16,196,866	16,019,649	98.91	52,249	0.32	1,435,819	428,445	29.84	1,003,049	69.86
桃園市	620	29,210,206	13,561,233	12,664,413	93.39	765,911	5.65	706,352	246,674	34.92	440,727	62.39
臺中市	1,017	29,918,713	13,264,123	12,965,875	97.75	95,721	0.72	1,011,063	466,019	46.09	489,317	48.40
臺南市	1,347	27,415,866	14,563,642	13,387,585	91.92	930,557	6.39	1,709,069	488,268	28.57	1,186,188	69.41
高雄市	858	26,132,642	16,305,910	16,024,274	98.27	142,085	0.87	1,306,005	433,397	33.19	868,316	66.49
基隆市	241	7,063,320	4,568,458	4,487,254	98.22	4,005	0.09	309,040	87,930	28.45	197,916	64.04
宜蘭縣	609	10,600,479	7,771,406	7,570,583	97.42	5,000	0.06	338,033	171,568	50.75	164,228	48.58
新竹縣	513	14,220,212	7,536,157	7,486,945	99.35	7,532	0.10	964,609	401,274	41.60	531,844	55.14
新竹市	247	7,797,170	4,274,269	4,062,685	95.05	80,057	1.87	101,540	28,428	28.00	72,182	71.09

表 2-5 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算城鄉建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形(續)

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數			
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
苗栗縣	806	15,600,429	10,112,495	9,015,824	89.16	955,160	9.45	1,807,966	766,577	42.40	984,967	54.48		
彰化縣	712	17,702,670	11,810,827	10,602,097	89.77	899,521	7.62	1,008,370	343,935	34.11	563,237	55.86		
南投縣	638	9,569,867	6,640,094	6,221,516	93.70	207,356	3.12	628,335	319,211	50.80	293,533	46.72		
雲林縣	999	20,313,023	11,794,259	10,807,736	91.64	383,136	3.25	994,825	239,230	24.05	708,881	71.26		
嘉義縣	1,014	16,885,709	11,532,543	11,012,931	95.49	301,291	2.61	1,283,584	424,275	33.05	853,967	66.53		
嘉義市	247	7,433,187	2,885,172	2,618,007	90.74	224,558	7.78	1,102,106	96,290	8.74	979,148	88.84		
屏東縣	1,138	27,215,558	17,056,941	16,341,404	95.81	475,386	2.79	1,504,101	515,178	34.25	975,156	64.83		
花蓮縣	627	8,227,295	6,008,907	5,899,638	98.18	26,032	0.43	507,637	221,982	43.73	272,446	53.67		
臺東縣	650	9,362,358	6,642,028	6,440,049	96.96	94,146	1.42	513,529	242,341	47.19	267,851	52.16		
澎湖縣	285	6,652,031	4,371,727	4,261,636	97.48	39,496	0.90	372,484	171,498	46.04	124,626	33.46		
金門縣	161	4,146,727	2,199,405	1,958,321	89.04	116,728	5.31	123,174	70,726	57.42	47,722	38.74		
連江縣	148	5,513,154	4,044,515	3,921,940	96.97	67,219	1.66	500,503	220,383	44.03	278,759	55.70		

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。
 2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
 3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 2-6 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算因應少子化友善育兒空間建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數			
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	1,633	9,963,799	5,977,031	4,977,417	83.28	751,334	12.57	379,901	18,687	4.92	361,214	95.08		
臺北市	93	129,682	39,079	38,784	99.25	—	—	—	—	--	—	--		
新北市	246	852,117	418,562	398,048	95.10	11,838	2.83	27,623	—	—	27,623	100.00		
桃園市	154	1,112,833	490,380	457,897	93.38	—	—	10,200	1,200	11.76	9,000	88.24		
臺中市	186	1,051,741	637,489	546,696	85.76	60,860	9.55	35,200	—	—	35,200	100.00		
臺南市	101	654,585	477,057	358,237	75.09	96,849	20.30	53,150	—	—	53,150	100.00		
高雄市	286	1,675,870	892,047	829,517	92.99	39,354	4.41	62,531	4,487	7.18	58,044	92.82		
基隆市	25	230,642	190,815	184,866	96.88	3,000	1.57	—	—	--	—	--		
宜蘭縣	62	316,619	265,108	245,435	92.58	5,500	2.07	—	—	--	—	--		
新竹縣	45	449,163	354,018	285,241	80.57	58,000	16.38	24,235	—	—	24,235	100.00		
新竹市	16	89,840	58,783	55,776	94.89	—	—	—	—	--	—	--		
苗栗縣	42	408,767	313,576	228,751	72.95	74,776	23.85	—	—	--	—	--		
彰化縣	69	583,602	342,113	246,159	71.95	92,261	26.97	56,177	—	—	56,177	100.00		
南投縣	32	93,412	67,457	53,062	78.66	5,998	8.89	—	—	--	—	--		

表 2-6 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算因應少子化友善育兒空間建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形（續）

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
雲林縣	49	364,176	203,059	177,677	87.50	900	0.44	14,266	—	—	14,266	100.00
嘉義縣	61	471,266	314,950	151,618	48.14	149,500	47.47	53,000	—	—	53,000	100.00
嘉義市	13	100,826	58,222	13,488	23.17	41,472	71.23	16,438	—	—	16,438	100.00
屏東縣	41	569,557	382,968	362,034	94.53	5,730	1.50	11,079	—	—	11,079	100.00
花蓮縣	38	174,616	143,373	43,062	30.04	97,570	68.05	—	—	--	—	--
臺東縣	15	103,210	57,941	48,239	83.26	7,723	13.33	13,000	13,000	100.00	—	—
澎湖縣	15	63,168	51,959	50,839	97.85	—	—	—	—	--	—	--
金門縣	25	218,518	126,176	111,669	88.50	—	—	3,000	—	—	3,000	100.00
連江縣	19	249,578	91,892	90,310	98.28	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 2-7 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算食品安全建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	168	1,282,044	960,128	948,667	98.81	—	—	100,000	99,689	99.69	—	—
新北市	8	91,308	61,130	59,603	97.50	—	—	7,350	7,350	100.00	—	—
桃園市	8	97,135	67,486	63,749	94.46	—	—	7,200	7,200	100.00	—	—
臺中市	8	80,531	54,558	54,422	99.75	—	—	7,125	7,125	100.00	—	—
臺南市	8	128,565	92,454	92,198	99.72	—	—	10,396	10,396	100.00	—	—
高雄市	8	118,998	86,208	85,011	98.61	—	—	8,990	8,990	100.00	—	—
基隆市	8	43,002	33,516	32,322	96.44	—	—	1,760	1,760	100.00	—	—
宜蘭縣	8	57,359	43,654	43,262	99.10	—	—	5,100	5,100	100.00	—	—
新竹縣	8	43,543	32,834	32,831	99.99	—	—	2,000	2,000	100.00	—	—
新竹市	8	29,490	20,152	19,703	97.77	—	—	3,440	3,440	100.00	—	—
苗栗縣	8	44,898	37,030	36,805	99.39	—	—	3,375	3,375	100.00	—	—
彰化縣	8	69,324	53,082	53,066	99.97	—	—	4,777	4,777	100.00	—	—
南投縣	8	57,666	44,763	44,387	99.16	—	—	4,250	4,250	100.00	—	—
雲林縣	8	49,287	37,427	37,059	99.02	—	—	4,968	4,968	100.00	—	—
嘉義縣	8	62,033	52,597	52,423	99.67	—	—	3,231	3,231	100.00	—	—
嘉義市	8	63,427	46,497	46,445	99.89	—	—	4,811	4,811	100.00	—	—
屏東縣	8	85,918	68,433	67,729	98.97	—	—	8,892	8,892	100.00	—	—
花蓮縣	8	52,925	44,212	43,719	98.89	—	—	3,060	3,060	100.00	—	—

表 2-7 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算食品安全建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形（續）

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
臺東縣	8	22,451	18,630	18,612	99.91	—	—	1,575	1,575	100.00	—	—
澎湖縣	8	32,780	26,800	26,759	99.85	—	—	2,700	2,700	100.00	—	—
金門縣	8	25,965	17,572	17,544	99.84	—	—	3,200	2,889	90.31	—	—
連江縣	8	25,439	21,092	21,009	99.61	—	—	1,800	1,800	100.00	—	—

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 2-8 中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算人才培育促進就業建設相關計畫補助地方政府計畫經費執行情形

單位：件、新臺幣千元

市縣別	核定補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,362	11,092,021	6,469,426	6,029,681	93.20	—	—	1,334,711	1,334,572	99.99	—	—
臺北市	95	1,165,208	526,674	505,109	95.91	—	—	57,340	57,340	100.00	—	—
新北市	91	1,614,782	773,223	742,439	96.02	—	—	134,175	134,147	99.98	—	—
桃園市	86	799,962	520,043	495,675	95.31	—	—	79,882	79,881	100.00	—	—
臺中市	91	1,409,521	912,172	870,271	95.41	—	—	112,282	112,282	100.00	—	—
臺南市	60	655,797	378,595	342,250	90.40	—	—	94,147	94,130	99.98	—	—
高雄市	90	1,236,126	770,505	735,264	95.43	—	—	178,088	178,088	100.00	—	—
基隆市	58	182,405	117,254	108,063	92.16	—	—	23,994	23,992	99.99	—	—
宜蘭縣	55	231,521	141,728	125,977	88.89	—	—	36,775	36,775	100.00	—	—
新竹縣	63	396,100	197,579	179,799	91.00	—	—	44,480	44,473	99.98	—	—
新竹市	54	172,623	86,933	83,865	96.47	—	—	35,145	35,145	100.00	—	—
苗栗縣	65	321,569	209,850	187,781	89.48	—	—	55,757	55,757	100.00	—	—
彰化縣	61	568,427	334,099	303,351	90.80	—	—	114,297	114,297	100.00	—	—
南投縣	61	384,406	242,882	221,497	91.20	—	—	62,758	62,750	99.99	—	—
雲林縣	67	375,226	260,680	234,526	89.97	—	—	52,617	52,605	99.98	—	—
嘉義縣	54	280,279	186,822	166,206	88.96	—	—	49,626	49,612	99.97	—	—
嘉義市	45	150,882	85,550	79,468	92.89	—	—	27,712	27,712	100.00	—	—
屏東縣	61	527,274	308,586	279,109	90.45	—	—	84,286	84,253	99.96	—	—
花蓮縣	45	226,476	148,154	138,047	93.18	—	—	35,573	35,567	99.98	—	—
臺東縣	45	170,037	121,976	109,890	90.09	—	—	23,835	23,831	99.98	—	—
澎湖縣	48	111,109	76,565	63,687	83.18	—	—	16,557	16,557	100.00	—	—
金門縣	36	82,138	47,444	39,084	82.38	—	—	11,589	11,585	99.97	—	—
連江縣	31	30,140	22,100	18,311	82.86	—	—	3,783	3,782	99.96	—	—

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

(三) 市縣別

表 3-1-1 臺北市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算			
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	486	120,813,344	7,080,037	6,998,667	98.85	25,994	0.37	184,816	151,494	81.97	31,014	16.78
行政院（本院）	2	270,008	135,004	126,019	93.35	—	—	—	—	--	—	--
內政部	45	1,045,664	259,109	247,526	95.53	—	—	71,568	59,510	83.15	9,890	13.82
財政部	2	63,421	31,702	31,702	100.00	—	—	—	—	--	—	--
教育部	200	4,457,135	2,385,240	2,333,725	97.84	23,749	1.00	80,205	80,064	99.82	—	—
經濟部	5	2,430,515	799,135	799,045	99.99	—	—	3,550	1,065	30.00	2,485	70.00
交通部	6	109,280,166	2,870,754	2,868,509	99.92	2,244	0.08	22,644	4,005	17.69	18,638	82.31
衛生福利部	102	707,678	233,728	231,445	99.02	—	—	—	—	--	—	--
文化部	123	2,504,565	338,267	333,598	98.62	—	—	6,848	6,848	100.00	—	—
數位發展部	1	54,189	27,094	27,094	100.00	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-1-2 臺北市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算			
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	486	120,813,344	7,080,037	6,998,667	98.85	25,994	0.37	184,816	151,494	81.97	31,014	16.78
軌道建設	1	106,157,998	2,402,042	2,402,042	100.00	—	—	—	—	--	—	--
水環境建設	3	2,418,550	794,400	794,400	100.00	—	—	3,550	1,065	30.00	2,485	70.00
綠能建設	3	88,485	20,810	18,529	89.04	2,244	10.79	500	500	100.00	—	—
數位建設	94	1,800,199	1,092,105	1,073,148	98.26	—	—	22,864	22,724	99.39	—	—
城鄉建設	197	9,053,220	2,204,926	2,166,653	98.26	23,749	1.08	100,561	69,865	69.48	28,529	28.37
因應少子化友善育兒空間建設	93	129,682	39,079	38,784	99.25	—	—	—	—	--	—	--
人才培育促進就業建設	95	1,165,208	526,674	505,109	95.91	—	—	57,340	57,340	100.00	—	—

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-2-1 新北市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,320	282,220,673	45,906,617	45,254,502	98.58	234,555	0.51	3,224,531	1,608,110	49.87	1,498,806	46.48
行政院（本院）	2	271,785	163,071	155,071	95.09	—	—	—	—	--	—	--
國家發展委員會	5	33,740	25,297	24,471	96.73	—	—	—	—	--	—	--
原住民族委員會	35	267,873	122,123	117,510	96.22	—	—	46,207	40,139	86.87	5,225	11.31
內政部	316	12,018,042	6,243,049	6,013,097	96.32	—	—	525,428	221,081	42.08	190,862	36.33
財政部	3	56,474	35,409	35,409	100.00	—	—	—	—	--	—	--
教育部	256	9,315,281	6,453,859	6,383,745	98.91	—	—	160,929	160,641	99.82	—	—
經濟部	137	8,337,142	4,724,080	4,489,260	95.03	171,983	3.64	292,796	51,689	17.65	241,106	82.35
交通部	76	247,961,429	26,219,619	26,184,515	99.87	32,737	0.12	1,976,629	1,106,986	56.00	867,697	43.90
農業委員會（農業部）	9	183,514	127,606	122,632	96.10	—	—	—	—	--	—	--
衛生福利部	315	1,505,463	641,818	598,827	93.30	29,834	4.65	193,286	12,872	6.66	180,102	93.18
環境保護署（環境部）	15	444,290	255,099	244,227	95.74	—	—	17,404	5,848	33.60	10,812	62.12
文化部	150	1,662,979	797,990	788,312	98.79	—	—	11,850	8,850	74.68	3,000	25.32
數位發展部	1	162,656	97,593	97,422	99.83	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-2-2 新北市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,320	282,220,673	45,906,617	45,254,502	98.58	234,555	0.51	3,224,531	1,608,110	49.87	1,498,806	46.48
軌道建設	5	232,924,943	21,323,270	21,323,270	100.00	—	—	1,064,000	900,000	84.59	164,000	15.41
水環境建設	123	8,813,909	5,498,620	5,085,495	92.49	170,468	3.10	511,405	105,823	20.69	293,322	57.36
綠能建設	5	90,295	45,099	45,099	100.00	—	—	17,404	5,848	33.60	10,812	62.12
數位建設	104	2,177,402	1,589,844	1,580,894	99.44	—	—	26,753	26,494	99.03	—	—
城鄉建設	738	35,655,915	16,196,866	16,019,649	98.91	52,249	0.32	1,435,819	428,445	29.84	1,003,049	69.86

表 3-2-2 新北市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）（續）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
因應少子化友善育兒空間建設	246	852,117	418,562	398,048	95.10	11,838	2.83	27,623	—	—	27,623	100.00
食品安全建設	8	91,308	61,130	59,603	97.50	—	—	7,350	7,350	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	91	1,614,782	773,223	742,439	96.02	—	—	134,175	134,147	99.98	—	—

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-3-1 桃園市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,137	180,428,155	44,291,310	42,965,022	97.01	928,347	2.10	1,506,497	529,496	35.15	816,627	54.21
行政院（本院）	2	155,248	93,149	86,982	93.38	—	—	—	—	--	—	--
國家發展委員會	2	3,738	2,803	2,645	94.38	—	—	—	—	--	—	--
原住民族委員會	42	751,291	278,359	275,970	99.14	—	—	15,334	14,705	95.90	600	3.91
客家委員會及所屬	14	1,689,053	1,186,987	1,186,703	99.98	—	—	—	—	--	—	--
內政部	177	12,441,637	6,406,612	6,309,679	98.49	—	—	496,140	141,713	28.56	197,182	39.74
財政部	2	20,703	12,420	12,420	100.00	—	—	—	—	--	—	--
教育部	201	7,603,076	4,865,123	4,820,432	99.08	13,493	0.28	117,821	90,003	76.39	27,574	23.40
經濟部	159	6,376,983	3,750,984	3,665,831	97.73	14,650	0.39	135,318	103,847	76.74	31,471	23.26
交通部	71	145,606,751	24,518,179	23,583,872	96.19	889,329	3.63	615,155	128,437	20.88	485,505	78.92
勞動部	1	11,494	—	—	--	—	--	9,769	—	—	9,769	100.00
農業委員會（農業部）	11	141,505	94,045	93,979	99.93	—	—	—	—	--	—	--
衛生福利部	256	1,596,257	782,917	725,826	92.71	—	—	38,227	11,996	31.38	24,715	64.65
環境委員會（環境部）	40	1,658,721	1,086,271	1,013,184	93.27	10,874	1.00	53,400	13,975	26.17	39,293	73.58
文化部	157	2,353,097	1,200,439	1,174,476	97.84	—	—	25,331	24,816	97.97	515	2.03
海洋委員會	1	300	210	210	100.00	—	—	—	—	--	—	--
數位發展部	1	18,295	12,806	12,806	100.00	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-3-2 桃園市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,137	180,428,155	44,291,310	42,965,022	97.01	928,347	2.10	1,506,497	529,496	35.15	816,627	54.21
軌道建設	4	134,716,380	20,386,000	20,281,885	99.49	62,471	0.31	170,000	—	—	170,000	100.00
水環境建設	168	12,117,870	7,635,637	7,508,678	98.34	12,921	0.17	457,103	162,189	35.48	154,518	33.80
綠能建設	6	511,345	314,367	185,742	59.08	87,043	27.69	53,400	13,975	26.17	39,293	73.58
數位建設	91	1,862,422	1,316,161	1,306,980	99.30	—	—	22,359	18,375	82.18	3,087	13.81
城鄉建設	620	29,210,206	13,561,233	12,664,413	93.39	765,911	5.65	706,352	246,674	34.92	440,727	62.39
因應少子化友善育兒空間建設	154	1,112,833	490,380	457,897	93.38	—	—	10,200	1,200	11.76	9,000	88.24
食品安全建設	8	97,135	67,486	63,749	94.46	—	—	7,200	7,200	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	86	799,962	520,043	495,675	95.31	—	—	79,882	79,881	100.00	—	—

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-4-1 臺中市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,581	205,799,390	23,002,464	22,104,764	96.10	188,380	0.82	1,765,292	659,122	37.34	1,003,909	56.87
行政院（本院）	2	94,290	56,574	56,450	99.78	—	—	—	—	--	—	--
原住民族委員會	37	334,642	209,896	200,558	95.55	4,135	1.97	22,241	14,465	65.04	7,614	34.24
客家委員會及所屬	10	202,415	142,867	142,264	99.58	—	—	2,510	2,510	100.00	—	—
內政部	397	13,586,118	5,790,730	5,390,439	93.09	—	—	858,606	285,894	33.30	476,309	55.47
財政部	2	11,490	6,659	6,652	99.89	—	—	—	—	--	—	--
教育部	269	9,117,595	6,256,508	6,175,546	98.71	—	—	182,685	174,321	95.42	5,949	3.26
經濟部	335	4,699,293	2,535,409	2,444,394	96.41	2,231	0.09	388,324	49,456	12.74	338,571	87.19
交通部	76	169,679,203	3,707,175	3,568,659	96.26	103,335	2.79	176,803	70,151	39.68	105,128	59.46
勞動部	2	13,626	—	—	--	—	--	9,537	9,373	98.29	—	—
農業委員會（農業部）	2	14,538	10,573	10,568	99.95	—	—	—	—	--	—	--
衛生福利部	277	1,267,736	743,858	622,415	83.67	78,678	10.58	76,884	13,125	17.07	63,759	82.93
環境委員會（環境部）	32	3,078,525	2,025,996	1,990,666	98.26	—	—	11,476	6,900	60.12	3,276	28.55
文化部	139	3,635,970	1,477,849	1,458,385	98.68	—	—	36,223	32,924	90.89	3,299	9.11
數位發展部	1	63,944	38,366	37,762	98.42	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-4-2 臺中市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	應付保留數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	1,581	205,799,390	23,002,464	22,104,764	96.10	188,380	0.82	1,765,292	659,122	37.34	1,003,909	56.87		
軌道建設	3	161,624,286	686,920	650,868	94.75	29,567	4.30	—	—	--	—	--		
水環境建設	165	9,815,581	6,012,373	5,592,659	93.02	2,231	0.04	567,439	47,890	8.44	474,614	83.64		
綠能建設	6	201,199	136,946	130,584	95.35	—	—	12,976	6,900	53.17	4,776	36.81		
數位建設	105	1,697,815	1,297,880	1,293,387	99.65	—	—	19,204	18,905	98.44	—	—		
城鄉建設	1,017	29,918,713	13,264,123	12,965,875	97.75	95,721	0.72	1,011,063	466,019	46.09	489,317	48.40		
因應少子化友善育兒空間建設	186	1,051,741	637,489	546,696	85.76	60,860	9.55	35,200	—	—	35,200	100.00		
食品安全建設	8	80,531	54,558	54,422	99.75	—	—	7,125	7,125	100.00	—	—		
人才培育促進就業建設	91	1,409,521	912,172	870,271	95.41	—	—	112,282	112,282	100.00	—	—		

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-5-1 臺南市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	應付保留數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	1,975	52,281,984	29,937,381	28,016,669	93.58	1,426,088	4.76	4,757,871	1,482,633	31.16	3,052,363	64.15		
行政院（本院）	2	97,677	68,374	68,346	99.96	—	—	—	—	--	—	--		
國家發展委員會	3	18,114	14,487	13,048	90.07	—	—	—	—	--	—	--		
原住民族委員會	15	329,441	146,094	145,934	99.89	160	0.11	57,049	27,870	48.85	29,179	51.15		
內政部	524	13,194,152	8,442,844	8,236,781	97.56	19,392	0.23	1,498,521	537,804	35.89	821,081	54.79		
財政部	3	31,674	23,893	23,827	99.72	—	—	—	—	--	—	--		
教育部	175	8,879,785	5,364,399	5,312,653	99.04	700	0.01	139,889	120,133	85.88	19,382	13.86		
經濟部	598	13,849,968	7,350,526	6,962,191	94.72	295,067	4.01	1,993,802	551,684	27.67	1,441,287	72.29		
交通部	72	9,200,033	4,910,417	4,066,419	82.81	821,670	16.73	323,046	61,973	19.18	259,768	80.41		
農業委員會（農業部）	17	466,817	117,002	103,661	88.60	864	0.74	241,520	32,427	13.43	131,215	54.33		
衛生福利部	333	1,386,297	920,545	575,409	62.51	288,233	31.31	211,798	12,796	6.04	197,033	93.03		
環境委員會（環境部）	34	829,546	597,510	581,513	97.32	—	—	24,000	5,195	21.65	17,919	74.66		
文化部	196	3,820,022	1,843,018	1,789,177	97.08	—	—	268,242	132,747	49.49	135,494	50.51		
海洋委員會	1	380	283	283	100.00	—	—	—	—	--	—	--		
數位發展部	2	178,071	137,982	137,421	99.59	—	—	—	—	--	—	--		

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-5-2 臺南市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,975	52,281,984	29,937,381	28,016,669	93.58	1,426,088	4.76	4,757,871	1,482,633	31.16	3,052,363	64.15
軌道建設	1	269,000	225,400	93,695	41.57	119,104	52.84	—	—	--	—	--
水環境建設	387	19,204,151	11,158,794	10,755,873	96.39	278,220	2.49	2,856,094	876,948	30.70	1,792,087	62.75
綠能建設	9	2,684,868	2,025,442	1,971,553	97.34	1,355	0.07	27,020	5,195	19.23	20,936	77.48
數位建設	62	1,269,150	1,015,994	1,015,275	99.93	—	—	7,993	7,694	96.26	—	—
城鄉建設	1,347	27,415,866	14,563,642	13,387,585	91.92	930,557	6.39	1,709,069	488,268	28.57	1,186,188	69.41
因應少子化友善育兒空間建設	101	654,585	477,057	358,237	75.09	96,849	20.30	53,150	—	—	53,150	100.00
食品安全建設	8	128,565	92,454	92,198	99.72	—	—	10,396	10,396	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	60	655,797	378,595	342,250	90.40	—	—	94,147	94,130	99.98	—	—

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-6-1 高雄市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,830	244,063,689	39,417,381	37,625,702	95.45	1,387,308	3.52	4,209,752	1,120,554	26.62	2,927,235	69.53
行政院（本院）	2	173,613	121,529	121,526	100.00	—	—	—	—	--	—	--
國家發展委員會	2	13,700	10,960	10,824	98.76	—	—	—	—	--	—	--
原住民族委員會	64	469,124	298,239	280,704	94.12	7,812	2.62	18,694	9,804	52.45	6,450	34.50
客家委員會及所屬	3	6,253	3,386	3,386	100.00	—	—	1,842	1,842	100.00	—	—
內政部	322	10,666,120	6,758,025	6,608,707	97.79	—	—	948,938	210,350	22.17	580,273	61.15
財政部	3	27,931	19,657	19,634	99.89	—	—	—	—	--	—	--
教育部	233	9,466,122	6,861,874	6,770,430	98.67	35,941	0.52	249,216	237,318	95.23	11,442	4.59
經濟部	492	20,140,614	10,377,515	10,058,435	96.93	249,556	2.40	1,344,103	376,291	28.00	967,811	72.00
交通部	86	195,252,666	10,355,349	9,362,499	90.41	944,985	9.13	1,034,102	176,190	17.04	857,911	82.96
勞動部	2	112,014	—	—	--	—	--	95,211	—	—	95,211	100.00
農業委員會（農業部）	24	1,003,799	701,726	662,947	94.47	13,977	1.99	112,302	437	0.39	111,813	99.56
衛生福利部	381	1,991,198	1,067,263	909,285	85.20	122,489	11.48	148,848	21,876	14.70	126,586	85.04
環境委員會（環境部）	35	571,246	337,934	334,360	98.94	—	—	27,889	6,680	23.95	20,891	74.91
文化部	178	3,936,990	2,330,109	2,309,147	99.10	12,545	0.54	228,603	79,760	34.89	148,842	65.11
海洋委員會	1	500	388	388	100.00	—	—	—	—	--	—	--
數位發展部	2	231,794	173,423	173,422	100.00	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-6-2 高雄市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	應付保留數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	1,830	244,063,689	39,417,381	37,625,702	95.45	1,387,308	3.52	4,209,752	1,120,554	26.62	2,927,235	69.53		
軌道建設	5	190,828,250	8,010,300	7,034,040	87.81	942,334	11.76	665,900	49,648	7.46	616,251	92.54		
水環境建設	475	20,484,194	10,776,210	10,371,027	96.24	263,533	2.45	1,835,447	416,744	22.71	1,261,731	68.74		
綠能建設	9	251,225	65,782	65,780	100.00	—	—	129,889	6,680	5.14	122,891	94.61		
數位建設	99	3,336,381	2,510,416	2,480,784	98.82	—	—	22,899	22,517	98.33	—	—		
城鄉建設	858	26,132,642	16,305,910	16,024,274	98.27	142,085	0.87	1,306,005	433,397	33.19	868,316	66.49		
因應少子化友善育兒空間建設	286	1,675,870	892,047	829,517	92.99	39,354	4.41	62,531	4,487	7.18	58,044	92.82		
食品安全建設	8	118,998	86,208	85,011	98.61	—	—	8,990	8,990	100.00	—	—		
人才培育促進就業建設	90	1,236,126	770,505	735,264	95.43	—	—	178,088	178,088	100.00	—	—		

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。
 2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
 3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-7-1 基隆市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	應付保留數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	438	9,073,998	6,031,494	5,869,089	97.31	29,488	0.49	439,969	157,732	35.85	220,098	50.03		
行政院（本院）	2	119,595	83,717	83,710	99.99	—	—	—	—	--	—	--		
國家發展委員會	1	5,882	5,000	5,000	100.00	—	—	—	—	--	—	--		
原住民族委員會	7	23,879	15,820	15,109	95.51	—	—	—	—	--	—	--		
內政部	115	2,457,023	1,522,085	1,497,130	98.36	—	—	248,438	93,957	37.82	113,484	45.68		
財政部	2	7,200	5,039	5,039	100.00	—	—	—	—	--	—	--		
教育部	132	1,617,586	1,221,212	1,202,203	98.44	—	—	28,349	28,165	99.35	—	—		
經濟部	42	773,847	596,034	537,630	90.20	26,488	4.44	546	546	100.00	—	—		
交通部	9	1,582,094	1,016,912	1,012,050	99.52	—	—	73,656	22,407	30.42	30,444	41.33		
農業委員會（農業部）	2	61,474	48,036	48,035	100.00	—	—	—	—	--	—	--		
衛生福利部	55	261,312	135,626	125,220	92.33	3,000	2.21	80,316	4,147	5.16	76,168	94.84		
環境委員會（環境部）	20	465,161	353,057	325,528	92.20	—	—	4,000	3,846	96.15	—	—		
文化部	49	1,676,332	1,013,102	996,581	98.37	—	—	4,662	4,662	100.00	—	—		
海洋委員會	1	210	170	170	100.00	—	—	—	—	--	—	--		
數位發展部	1	22,400	15,680	15,680	100.00	—	—	—	—	--	—	--		

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。
 2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。
 3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-7-2 基隆市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	438	9,073,998	6,031,494	5,869,089	97.31	29,488	0.49	439,969	157,732	35.85	220,098	50.03
水環境建設	51	1,125,920	799,518	737,639	92.26	22,483	2.81	96,493	36,030	37.34	21,855	22.65
綠能建設	4	26,756	15,208	12,700	83.51	—	—	4,326	3,846	88.90	326	7.54
數位建設	51	401,950	306,723	306,243	99.84	—	—	4,354	4,173	95.83	—	—
城鄉建設	241	7,063,320	4,568,458	4,487,254	98.22	4,005	0.09	309,040	87,930	28.45	197,916	64.04
因應少子化友善育兒空間建設	25	230,642	190,815	184,866	96.88	3,000	1.57	—	—	--	—	--
食品安全建設	8	43,002	33,516	32,322	96.44	—	—	1,760	1,760	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	58	182,405	117,254	108,063	92.16	—	—	23,994	23,992	99.99	—	—

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-8-1 宜蘭縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	908	18,101,117	12,076,798	11,706,918	96.94	16,974	0.14	1,458,916	318,041	21.80	1,120,575	76.81
行政院（本院）	2	164,080	131,264	131,209	99.96	—	—	—	—	--	—	--
國家發展委員會	5	31,639	26,292	25,679	97.67	—	—	—	—	--	—	--
原住民族委員會	48	387,207	240,198	238,285	99.20	—	—	27,250	13,418	49.24	13,708	50.31
客家委員會及所屬	1	10,000	8,456	8,456	100.00	—	—	—	—	--	—	--
內政部	171	3,990,583	3,001,691	2,933,828	97.74	—	—	255,662	98,310	38.45	137,529	53.79
財政部	2	5,113	4,091	4,091	100.00	—	—	—	—	--	—	--
教育部	148	2,659,050	2,089,060	2,055,461	98.39	5,000	0.24	39,405	39,278	99.68	—	—
經濟部	130	5,401,355	2,676,626	2,539,163	94.86	6,474	0.24	1,018,682	69,881	6.86	948,573	93.12
交通部	47	3,137,211	2,107,392	2,096,057	99.46	—	—	54,460	54,460	100.00	—	—
勞動部	1	5,200	—	—	--	—	--	4,680	—	—	4,680	100.00
農業委員會（農業部）	13	126,300	108,312	101,514	93.72	—	—	—	—	--	—	--
衛生福利部	189	677,121	569,557	521,123	91.50	5,500	0.97	14,846	11,329	76.32	3,516	23.68
環境保護署（環境部）	20	175,968	110,971	103,213	93.01	—	—	20,679	9,003	43.54	11,675	56.46
文化部	128	1,151,785	860,620	807,161	93.79	—	—	23,249	22,357	96.16	891	3.84
海洋委員會	1	420	357	357	100.00	—	—	—	—	--	—	--
數位發展部	2	178,082	141,905	141,316	99.58	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-8-2 宜蘭縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	908	18,101,117	12,076,798	11,706,918	96.94	16,974	0.14	1,458,916	318,041	21.80	1,120,575	76.81		
水環境建設	114	6,120,392	3,245,566	3,116,234	96.02	6,474	0.20	1,053,197	93,089	8.84	942,171	89.46		
綠能建設	6	67,920	28,210	27,150	96.24	—	—	23,179	9,003	38.84	14,175	61.16		
數位建設	54	706,824	581,122	578,274	99.51	—	—	2,630	2,502	95.17	—	—		
城鄉建設	609	10,600,479	7,771,406	7,570,583	97.42	5,000	0.06	338,033	171,568	50.75	164,228	48.58		
因應少子化友善育兒空間建設	62	316,619	265,108	245,435	92.58	5,500	2.07	—	—	—	—	—		
食品安全建設	8	57,359	43,654	43,262	99.10	—	—	5,100	5,100	100.00	—	—		
人才培育促進就業建設	55	231,521	141,728	125,977	88.89	—	—	36,775	36,775	100.00	—	—		

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-9-1 新竹縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	786	17,402,794	9,776,118	9,564,935	97.84	68,089	0.70	1,079,741	469,932	43.52	577,772	53.51		
行政院（本院）	2	102,168	71,517	71,442	99.90	—	—	—	—	—	—	—		
國家發展委員會	1	3,794	3,035	3,019	99.46	—	—	—	—	—	—	—		
原住民族委員會	49	439,073	263,497	258,356	98.05	876	0.33	68,609	38,133	55.58	30,318	44.19		
客家委員會及所屬	10	898,114	531,083	530,972	99.98	—	—	96,673	90,363	93.47	6,310	6.53		
內政部	250	6,284,578	3,057,224	3,024,366	98.93	—	—	596,107	234,307	39.31	331,657	55.64		
財政部	2	11,183	7,821	7,821	100.00	—	—	—	—	—	—	—		
教育部	142	2,474,052	1,776,726	1,754,977	98.78	—	—	59,305	58,020	97.83	—	—		
經濟部	114	2,397,831	1,480,317	1,434,784	96.92	6,701	0.45	17,017	9,675	56.86	7,341	43.14		
交通部	44	3,673,416	1,874,566	1,870,422	99.78	2,510	0.13	174,676	12,589	7.21	162,086	92.79		
農業委員會（農業部）	8	109,884	84,436	62,332	73.82	—	—	—	—	—	—	—		
衛生福利部	83	594,919	398,646	325,607	81.68	58,000	14.55	31,515	5,600	17.77	25,707	81.57		
環境保護署（環境部）	8	110,771	39,726	35,725	89.93	—	—	23,500	8,904	37.89	14,351	61.07		
文化部	72	220,001	129,416	127,050	98.17	—	—	12,337	12,337	100.00	—	—		
數位發展部	1	83,004	58,103	58,057	99.92	—	—	—	—	—	—	—		

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-9-2 新竹縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	786	17,402,794	9,776,118	9,564,935	97.84	68,089	0.70	1,079,741	469,932	43.52	577,772	53.51
水環境建設	88	1,521,145	1,096,087	1,026,284	93.63	45	0.00	17,017	9,675	56.86	7,341	43.14
綠能建設	5	123,225	61,899	59,346	95.88	2,510	4.06	23,500	8,904	37.89	14,351	61.07
數位建設	64	649,403	497,543	494,486	99.39	—	—	3,898	3,605	92.48	—	—
城鄉建設	513	14,220,212	7,536,157	7,486,945	99.35	7,532	0.10	964,609	401,274	41.60	531,844	55.14
因應少子化友善育兒空間建設	45	449,163	354,018	285,241	80.57	58,000	16.38	24,235	—	—	24,235	100.00
食品安全建設	8	43,543	32,834	32,831	99.99	—	—	2,000	2,000	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	63	396,100	197,579	179,799	91.00	—	—	44,480	44,473	99.98	—	—

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-10-1 新竹市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	477	11,884,662	6,984,878	6,556,536	93.87	260,704	3.73	270,845	131,336	48.49	122,036	45.06
行政院（本院）	2	58,334	40,834	39,990	97.93	—	—	—	—	--	—	--
原住民族委員會	12	64,631	37,726	37,726	100.00	—	—	367	367	100.00	—	—
內政部	101	2,815,905	1,589,427	1,567,050	98.59	—	—	92,228	20,819	22.57	54,056	58.61
財政部	2	5,274	3,691	3,691	100.00	—	—	—	—	--	—	--
教育部	124	2,008,720	1,452,411	1,402,612	96.57	40,580	2.79	38,378	38,294	99.78	—	—
經濟部	76	2,070,685	1,353,091	1,307,399	96.62	4,688	0.35	56,965	34,237	60.10	22,728	39.90
交通部	16	2,565,280	1,222,954	1,037,716	84.85	178,544	14.60	58,329	18,327	31.42	40,002	68.58
勞動部	1	16,737	14,000	—	—	14,000	100.00	—	—	--	—	--
農業委員會（農業部）	8	483,916	358,757	332,743	92.75	22,892	6.38	—	—	--	—	--
衛生福利部	36	169,629	112,142	108,117	96.41	—	—	3,440	3,440	100.00	—	—
環境保護署（環境部）	15	144,923	98,613	98,613	100.00	—	—	11,507	6,223	54.08	5,249	45.62
文化部	83	1,380,401	631,074	551,846	87.45	—	—	9,627	9,627	100.00	—	—
數位發展部	1	100,221	70,155	69,028	98.39	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-10-2 新竹市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	477	11,884,662	6,984,878	6,556,536	93.87	260,704	3.73	270,845	131,336	48.49	122,036	45.06
軌道建設	3	279,260	208,900	53,693	25.70	153,066	73.27	—	—	--	—	--
水環境建設	90	2,753,177	1,787,269	1,738,454	97.27	27,580	1.54	115,979	54,950	47.38	44,604	38.46
綠能建設	3	182,620	105,890	104,874	99.04	—	—	11,507	6,223	54.08	5,249	45.62
數位建設	56	580,480	442,680	437,482	98.83	—	—	3,233	3,148	97.39	—	—
城鄉建設	247	7,797,170	4,274,269	4,062,685	95.05	80,057	1.87	101,540	28,428	28.00	72,182	71.09
因應少子化友善育兒空間建設	16	89,840	58,783	55,776	94.89	—	—	—	—	--	—	--
食品安全建設	8	29,490	20,152	19,703	97.77	—	—	3,440	3,440	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	54	172,623	86,933	83,865	96.47	—	—	35,145	35,145	100.00	—	—

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-11-1 苗栗縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,106	19,891,322	12,992,056	11,761,684	90.53	1,030,656	7.93	2,291,339	871,045	38.01	1,321,581	57.68
行政院（本院）	2	81,748	73,574	72,966	99.17	—	—	—	—	--	—	--
國家發展委員會	2	9,489	8,540	6,536	76.53	—	—	—	—	--	—	--
原住民族委員會	47	212,083	192,457	186,188	96.74	—	—	4,657	3,457	74.24	840	18.04
客家委員會及所屬	25	807,834	407,071	405,327	99.57	—	—	142,440	62,476	43.86	79,964	56.14
內政部	408	9,012,612	5,384,077	4,596,891	85.38	721,285	13.40	1,387,183	595,001	42.89	696,184	50.19
財政部	3	66,734	48,747	44,206	90.69	—	—	—	—	--	—	--
教育部	167	2,765,862	2,320,228	2,266,850	97.70	5,000	0.22	89,722	76,488	85.25	12,382	13.80
經濟部	145	2,339,585	1,469,151	1,458,952	99.31	719	0.05	171,738	24,302	14.15	147,436	85.85
交通部	66	2,593,050	1,727,828	1,590,051	92.03	126,000	7.29	251,713	82,647	32.83	167,846	66.68
農業委員會（農業部）	12	144,351	129,241	125,003	96.72	—	—	—	—	--	—	--
衛生福利部	114	710,767	465,678	271,591	58.32	177,651	38.15	36,285	5,743	15.83	30,540	84.17
環境保護署（環境部）	21	522,383	258,602	252,204	97.53	—	—	198,266	14,482	7.30	183,501	92.55
文化部	92	504,337	398,426	383,102	96.15	—	—	9,331	6,447	69.09	2,883	30.91
海洋委員會	1	126	111	111	100.00	—	—	—	—	--	—	--
數位發展部	1	120,356	108,320	101,698	93.89	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-11-2 苗栗縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,106	19,891,322	12,992,056	11,761,684	90.53	1,030,656	7.93	2,291,339	871,045	38.01	1,321,581	57.68
水環境建設	120	2,802,601	1,701,418	1,682,640	98.90	719	0.04	404,567	28,465	7.04	334,126	82.59
綠能建設	3	80,165	55,567	55,567	100.00	—	—	12,500	9,730	77.85	2,486	19.89
數位建設	62	632,890	562,117	554,312	98.61	—	—	7,173	7,139	99.54	—	—
城鄉建設	806	15,600,429	10,112,495	9,015,824	89.16	955,160	9.45	1,807,966	766,577	42.40	984,967	54.48
因應少子化友善育兒空間建設	42	408,767	313,576	228,751	72.95	74,776	23.85	—	—	--	—	--
食品安全建設	8	44,898	37,030	36,805	99.39	—	—	3,375	3,375	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	65	321,569	209,850	187,781	89.48	—	—	55,757	55,757	100.00	—	—

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-12-1 彰化縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,129	29,869,804	17,832,767	16,092,296	90.24	1,102,317	6.18	1,908,554	668,074	35.00	877,739	45.99
行政院（本院）	2	87,875	70,300	68,639	97.64	—	—	—	—	--	—	--
原住民族委員會	1	4,210	—	—	--	—	--	4,210	—	—	4,210	100.00
內政部	377	7,775,402	4,780,168	4,519,890	94.56	—	—	740,642	299,464	40.43	296,125	39.98
財政部	2	12,983	10,242	10,198	99.57	—	—	—	—	--	—	--
教育部	150	4,373,449	3,342,434	3,289,094	98.40	5,000	0.15	131,583	124,858	94.89	6,619	5.03
經濟部	260	10,295,141	5,153,211	4,859,714	94.30	98,011	1.90	451,795	143,031	31.66	308,764	68.34
交通部	49	2,965,911	1,421,358	1,263,106	88.87	150,595	10.60	151,594	42,460	28.01	109,133	71.99
農業委員會（農業部）	20	709,340	358,168	261,363	72.97	12,524	3.50	217,800	868	0.40	—	—
衛生福利部	165	2,678,421	2,034,823	1,189,432	58.45	836,187	41.09	157,265	7,107	4.52	150,088	95.44
環境保護署（環境部）	10	171,481	122,114	122,080	99.97	—	—	11,500	9,003	78.29	1,919	16.69
文化部	92	773,703	522,437	491,664	94.11	—	—	42,163	41,280	97.91	879	2.09
數位發展部	1	21,885	17,508	17,110	97.73	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-12-2 彰化縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	應付保留數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	1,129	29,869,804	17,832,767	16,092,296	90.24	1,102,317	6.18	1,908,554	668,074	35.00	877,739	45.99		
水環境建設	223	10,109,357	4,600,045	4,199,625	91.30	110,535	2.40	706,674	190,339	26.93	255,475	36.15		
綠能建設	5	72,561	48,028	47,395	98.68	—	—	12,430	9,003	72.43	2,849	22.92		
數位建設	51	763,861	644,571	640,601	99.38	—	—	5,826	5,721	98.19	—	—		
城鄉建設	712	17,702,670	11,810,827	10,602,097	89.77	899,521	7.62	1,008,370	343,935	34.11	563,237	55.86		
因應少子化友善育兒空間建設	69	583,602	342,113	246,159	71.95	92,261	26.97	56,177	—	—	56,177	100.00		
食品安全建設	8	69,324	53,082	53,066	99.97	—	—	4,777	4,777	100.00	—	—		
人才培育促進就業建設	61	568,427	334,099	303,351	90.80	—	—	114,297	114,297	100.00	—	—		

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-13-1 南投縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	應付保留數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	900	13,530,904	8,637,221	8,063,712	93.36	219,329	2.54	1,284,182	861,316	67.07	378,484	29.47		
行政院（本院）	2	62,250	49,800	48,941	98.28	—	—	—	—	—	—	—		
國家發展委員會	2	12,007	10,198	9,110	89.34	—	—	—	—	—	—	—		
原住民族委員會	72	593,404	424,547	402,358	94.77	8,460	1.99	37,329	9,688	25.95	26,837	71.89		
內政部	301	5,228,093	3,517,888	3,307,030	94.01	—	—	377,650	163,266	43.23	171,085	45.30		
財政部	2	5,667	4,534	4,534	100.00	—	—	—	—	—	—	—		
教育部	132	2,398,560	1,954,042	1,925,082	98.52	—	—	82,795	77,247	93.30	5,539	6.69		
經濟部	101	1,943,213	481,863	447,014	92.77	7,371	1.53	476,575	445,748	93.53	30,658	6.43		
交通部	54	1,782,293	1,123,315	1,113,308	99.11	3,700	0.33	162,507	147,492	90.76	14,944	9.20		
農業委員會（農業部）	15	99,947	86,270	75,971	88.06	—	—	—	—	—	—	—		
衛生福利部	135	855,231	642,513	417,072	64.91	199,797	31.10	109,669	4,850	4.42	104,819	95.58		
環境保護署（環境部）	14	126,181	38,900	38,900	100.00	—	—	31,674	7,042	22.24	24,600	77.66		
文化部	69	369,321	259,559	230,622	88.85	—	—	5,980	5,980	100.00	—	—		
數位發展部	1	54,732	43,786	43,764	99.95	—	—	—	—	—	—	—		

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-13-2 南投縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		金額	%
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	900	13,530,904	8,637,221	8,063,712	93.36	219,329	2.54	1,284,182	861,316	67.07	378,484	29.47		
水環境建設	100	2,614,598	1,030,065	914,599	88.79	4,977	0.48	542,049	453,882	83.73	59,425	10.96		
綠能建設	6	150,614	61,508	60,511	98.38	996	1.62	32,610	7,042	21.60	25,525	78.27		
數位建設	55	660,337	550,451	548,136	99.58	—	—	14,178	14,178	100.00	—	—		
城鄉建設	638	9,569,867	6,640,094	6,221,516	93.70	207,356	3.12	628,335	319,211	50.80	293,533	46.72		
因應少子化友善育兒空間建設	32	93,412	67,457	53,062	78.66	5,998	8.89	—	—	—	—	—		
食品安全建設	8	57,666	44,763	44,387	99.16	—	—	4,250	4,250	100.00	—	—		
人才培育促進就業建設	61	384,406	242,882	221,497	91.20	—	—	62,758	62,750	99.99	—	—		

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-14-1 雲林縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		金額	%
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	1,617	35,298,572	20,333,521	18,780,421	92.36	839,930	4.13	2,934,892	579,555	19.75	2,289,226	78.00		
行政院（本院）	2	63,389	50,711	49,720	98.05	—	—	—	—	—	—	—		
國家發展委員會	2	9,291	7,897	7,151	90.54	—	—	—	—	—	—	—		
客家委員會及所屬	4	34,069	25,863	25,590	98.94	—	—	—	—	—	—	—		
內政部	402	9,427,360	5,775,586	5,672,366	98.21	—	—	647,116	130,231	20.12	454,296	70.20		
財政部	2	11,365	9,086	9,086	100.00	—	—	—	—	—	—	—		
教育部	165	2,865,068	2,319,658	2,273,225	98.00	12,056	0.52	82,095	73,580	89.63	7,539	9.18		
經濟部	486	13,679,892	6,775,150	5,824,668	85.97	456,134	6.73	1,720,242	249,243	14.49	1,470,998	85.51		
交通部	81	3,532,999	1,940,983	1,834,179	94.50	102,933	5.30	310,836	105,416	33.91	203,947	65.61		
農業委員會（農業部）	22	207,635	117,997	110,557	93.70	—	—	36,450	—	—	35,903	98.50		
衛生福利部	262	1,479,700	1,028,256	796,463	77.46	196,007	19.06	81,938	9,768	11.92	72,000	87.87		
環境保護署（環境部）	35	1,753,323	1,211,981	1,193,469	98.47	—	—	39,944	5,044	12.63	34,541	86.47		
文化部	152	2,183,719	1,024,676	938,672	91.61	72,800	7.10	16,270	6,270	38.54	10,000	61.46		
海洋委員會	1	150	127	127	100.00	—	—	—	—	—	—	—		
數位發展部	1	50,606	45,545	45,142	99.11	—	—	—	—	—	—	—		

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-14-2 雲林縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,617	35,298,572	20,333,521	18,780,421	92.36	839,930	4.13	2,934,892	579,555	19.75	2,289,226	78.00
水環境建設	435	13,294,931	7,472,540	6,969,465	93.27	449,038	6.01	1,825,647	276,250	15.13	1,530,414	83.83
綠能建設	7	275,414	27,642	17,538	63.45	6,855	24.80	41,094	5,044	12.27	35,664	86.79
數位建設	52	626,512	537,911	536,417	99.72	—	—	1,474	1,455	98.75	—	—
城鄉建設	999	20,313,023	11,794,259	10,807,736	91.64	383,136	3.25	994,825	239,230	24.05	708,881	71.26
因應少子化友善育兒空間建設	49	364,176	203,059	177,677	87.50	900	0.44	14,266	—	—	14,266	100.00
食品安全建設	8	49,287	37,427	37,059	99.02	—	—	4,968	4,968	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	67	375,226	260,680	234,526	89.97	—	—	52,617	52,605	99.98	—	—

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-15-1 嘉義縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,692	37,515,776	25,506,006	24,585,612	96.39	566,817	2.22	3,036,869	993,587	32.72	1,910,319	62.90
行政院（本院）	2	53,525	48,173	47,984	99.61	—	—	—	—	--	—	--
國家發展委員會	3	14,527	13,069	12,396	94.85	—	—	—	—	--	—	--
原住民族委員會	37	169,619	117,111	115,750	98.84	—	—	16,512	3,028	18.34	10,520	63.71
客家委員會及所屬	4	17,750	15,700	14,076	89.66	—	—	—	—	--	—	--
內政部	513	10,030,425	6,617,350	6,394,745	96.64	61,094	0.92	867,959	342,276	39.43	397,929	45.85
財政部	2	5,716	5,145	5,145	100.00	—	—	—	—	--	—	--
教育部	144	2,355,631	1,994,057	1,951,138	97.85	5,000	0.25	70,357	57,521	81.76	12,704	18.06
經濟部	489	19,225,223	12,913,052	12,731,530	98.59	95,956	0.74	1,466,064	428,925	29.26	1,036,451	70.70
交通部	58	2,517,186	1,482,648	1,456,928	98.27	20,069	1.35	327,772	128,459	39.19	198,234	60.48
農業委員會（農業部）	21	622,595	525,809	509,894	96.97	8,659	1.65	27,000	—	—	27,000	100.00
衛生福利部	292	1,465,589	1,100,354	693,062	62.99	376,037	34.17	187,575	5,631	3.00	181,940	97.00
環境保護署（環境部）	14	108,387	72,394	70,993	98.07	—	—	17,344	6,701	38.64	10,297	59.37
文化部	111	798,442	489,500	470,590	96.14	—	—	56,283	21,043	37.39	35,240	62.61
數位發展部	2	131,155	111,640	111,374	99.76	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-15-2 嘉義縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,692	37,515,776	25,506,006	24,585,612	96.39	566,817	2.22	3,036,869	993,587	32.72	1,910,319	62.90
水環境建設	481	19,151,175	12,859,045	12,663,950	98.48	95,956	0.75	1,627,534	507,793	31.20	992,596	60.99
綠能建設	7	61,370	32,492	12,086	37.20	20,069	61.77	17,802	6,701	37.64	10,755	60.42
數位建設	67	603,941	527,555	526,394	99.78	—	—	2,090	1,973	94.44	—	—
城鄉建設	1,014	16,885,709	11,532,543	11,012,931	95.49	301,291	2.61	1,283,584	424,275	33.05	853,967	66.53
因應少子化友善育兒空間建設	61	471,266	314,950	151,618	48.14	149,500	47.47	53,000	—	—	53,000	100.00
食品安全建設	8	62,033	52,597	52,423	99.67	—	—	3,231	3,231	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	54	280,279	186,822	166,206	88.96	—	—	49,626	49,612	99.97	—	—

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-16-1 嘉義市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	401	8,973,822	3,735,183	3,394,132	90.87	268,816	7.20	1,410,586	242,338	17.18	1,137,289	80.63
行政院（本院）	2	53,304	37,313	37,312	100.00	—	—	—	—	--	—	--
國家發展委員會	2	9,015	7,212	6,869	95.26	—	—	—	—	--	—	--
內政部	97	3,220,312	1,561,887	1,458,421	93.38	59,407	3.80	280,341	80,001	28.54	169,408	60.43
財政部	2	7,220	5,051	5,051	100.00	—	—	—	—	--	—	--
教育部	97	1,090,604	708,129	696,031	98.29	—	—	74,658	38,361	51.38	36,274	48.59
經濟部	35	574,911	227,249	224,167	98.64	2,170	0.95	160,491	6,946	4.33	153,544	95.67
交通部	17	2,615,117	528,302	359,974	68.14	165,766	31.38	774,985	22,384	2.89	752,601	97.11
衛生福利部	34	196,346	128,671	81,644	63.45	41,472	32.23	24,984	4,811	19.26	20,173	80.74
環境保護署（環境部）	17	228,098	86,929	85,091	97.89	—	—	86,078	81,869	95.11	4,203	4.88
文化部	97	971,641	438,635	433,766	98.89	—	—	9,048	7,964	88.02	1,083	11.98
數位發展部	1	7,250	5,800	5,800	100.00	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-16-2 嘉義市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	應付保留數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	401	8,973,822	3,735,183	3,394,132	90.87	268,816	7.20	1,410,586	242,338	17.18	1,137,289	80.63		
水環境建設	41	902,382	424,374	405,000	95.43	2,170	0.51	247,630	101,663	41.05	141,703	57.22		
綠能建設	4	30,198	19,869	19,252	96.90	616	3.10	4,864	4,859	99.90	—	—		
數位建設	43	292,918	215,497	212,468	98.59	—	—	7,024	7,001	99.68	—	—		
城鄉建設	247	7,433,187	2,885,172	2,618,007	90.74	224,558	7.78	1,102,106	96,290	8.74	979,148	88.84		
因應少子化友善育兒空間建設	13	100,826	58,222	13,488	23.17	41,472	71.23	16,438	—	—	16,438	100.00		
食品安全建設	8	63,427	46,497	46,445	99.89	—	—	4,811	4,811	100.00	—	—		
人才培育促進就業建設	45	150,882	85,550	79,468	92.89	—	—	27,712	27,712	100.00	—	—		

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-17-1 屏東縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	應付保留數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	1,647	41,965,140	25,358,159	24,041,971	94.81	857,782	3.38	2,910,786	940,436	32.31	1,951,112	67.03		
行政院（本院）	2	52,532	47,279	47,279	100.00	—	—	—	—	—	—	—		
國家發展委員會	3	20,979	15,991	15,872	99.26	—	—	—	—	—	—	—		
原住民族委員會	142	1,291,647	967,210	940,090	97.20	5,311	0.55	109,055	34,495	31.63	61,779	56.65		
客家委員會及所屬	12	509,773	195,563	195,255	99.84	—	—	151,433	41,076	27.13	110,356	72.87		
內政部	489	9,620,702	6,327,044	5,975,539	94.44	213,997	3.38	750,240	288,105	38.40	456,302	60.82		
財政部	3	46,519	33,135	31,909	96.30	1,222	3.69	—	—	—	—	—		
教育部	161	6,682,383	3,725,821	3,509,040	94.18	163,953	4.40	120,396	93,111	77.34	26,961	22.39		
經濟部	333	11,582,157	5,974,238	5,525,840	92.49	379,489	6.35	1,180,198	320,590	27.16	859,596	72.83		
交通部	80	5,909,157	3,724,019	3,721,973	99.95	—	—	103,823	87,827	84.59	15,995	15.41		
勞動部	1	16,592	—	—	—	—	—	9,940	—	—	9,940	100.00		
農業委員會（農業部）	18	477,561	319,894	258,929	80.94	1,601	0.50	—	—	—	—	—		
衛生福利部	200	2,367,640	1,523,302	1,392,035	91.38	92,206	6.05	382,794	10,590	2.77	371,927	97.16		
環境保護署（環境部）	40	646,418	419,680	397,061	94.61	—	—	16,839	5,336	31.69	11,490	68.24		
文化部	160	2,719,948	2,067,052	2,013,218	97.40	—	—	86,065	59,302	68.90	26,762	31.10		
海洋委員會	2	3,700	2,242	2,242	100.00	—	—	—	—	—	—	—		
數位發展部	1	17,425	15,683	15,683	100.00	—	—	—	—	—	—	—		

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-17-2 屏東縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	1,647	41,965,140	25,358,159	24,041,971	94.81	857,782	3.38	2,910,786	940,436	32.31	1,951,112	67.03
水環境建設	329	12,719,383	6,824,555	6,276,825	91.97	376,665	5.52	1,278,553	321,881	25.18	951,413	74.41
綠能建設	8	101,584	55,193	55,193	100.00	—	—	18,839	5,336	28.33	13,463	71.47
數位建設	62	745,863	661,481	659,674	99.73	—	—	5,034	4,895	97.25	—	—
城鄉建設	1,138	27,215,558	17,056,941	16,341,404	95.81	475,386	2.79	1,504,101	515,178	34.25	975,156	64.83
因應少子化友善育兒空間建設	41	569,557	382,968	362,034	94.53	5,730	1.50	11,079	—	—	11,079	100.00
食品安全建設	8	85,918	68,433	67,729	98.97	—	—	8,892	8,892	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	61	527,274	308,586	279,109	90.45	—	—	84,286	84,253	99.96	—	—

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-18-1 花蓮縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	885	10,779,648	7,979,059	7,730,184	96.88	123,602	1.55	649,716	337,984	52.02	293,688	45.20
行政院（本院）	2	13,347	12,012	11,411	95.00	—	—	—	—	--	—	--
國家發展委員會	2	10,036	9,032	7,972	88.27	—	—	—	—	--	—	--
原住民族委員會	103	799,564	632,448	609,463	96.37	12,007	1.90	18,192	12,105	66.54	5,422	29.80
客家委員會及所屬	3	7,000	4,734	4,734	100.00	—	—	—	—	--	—	--
內政部	206	4,050,137	2,869,321	2,831,388	98.68	—	—	254,758	148,414	58.26	94,017	36.90
財政部	4	50,462	18,863	18,260	96.80	—	—	25,300	7,032	27.79	18,267	72.21
教育部	118	1,992,492	1,561,391	1,542,712	98.80	—	—	67,625	43,607	64.48	23,627	34.94
經濟部	132	1,362,495	1,001,028	988,956	98.79	—	—	84,654	66,960	79.10	17,693	20.90
交通部	38	1,172,723	899,012	898,164	99.91	—	—	48,090	43,590	90.64	4,500	9.36
勞動部	1	40,869	—	—	--	—	--	21,882	—	—	21,882	100.00
農業委員會（農業部）	4	16,556	14,900	14,276	95.82	—	—	—	—	--	—	--
衛生福利部	189	506,532	357,938	220,859	61.70	111,595	31.18	85,712	3,832	4.47	81,652	95.26
環境保護署（環境部）	8	50,928	31,927	31,927	100.00	—	—	11,878	3,893	32.78	3,548	29.88
文化部	73	678,541	544,053	528,031	97.06	—	—	31,624	8,547	27.03	23,077	72.97
海洋委員會	1	252	226	226	100.00	—	—	—	—	--	—	--
數位發展部	1	27,710	22,168	21,799	98.34	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-18-2 花蓮縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	885	10,779,648	7,979,059	7,730,184	96.88	123,602	1.55	649,716	337,984	52.02	293,688	45.20
水環境建設	107	1,613,105	1,234,723	1,210,376	98.03	—	—	84,664	66,960	79.09	17,693	20.90
綠能建設	4	29,032	11,578	10,711	92.51	—	—	11,878	3,893	32.78	3,548	29.88
數位建設	56	456,198	388,109	384,628	99.10	—	—	6,904	6,519	94.43	—	—
城鄉建設	627	8,227,295	6,008,907	5,899,638	98.18	26,032	0.43	507,637	221,982	43.73	272,446	53.67
因應少子化友善育兒空間建設	38	174,616	143,373	43,062	30.04	97,570	68.05	—	—	--	—	--
食品安全建設	8	52,925	44,212	43,719	98.89	—	—	3,060	3,060	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	45	226,476	148,154	138,047	93.18	—	—	35,573	35,567	99.98	—	—

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-19-1 臺東縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	856	11,532,114	8,258,341	7,991,794	96.77	106,761	1.29	631,359	307,075	48.64	277,307	43.92
行政院（本院）	2	72,601	65,342	63,880	97.76	—	—	—	—	--	—	--
國家發展委員會	4	20,476	15,097	14,482	95.93	—	—	—	—	--	—	--
原住民族委員會	103	823,286	608,330	589,244	96.86	1,215	0.20	65,020	40,032	61.57	22,212	34.16
內政部	247	3,673,437	2,503,909	2,455,854	98.08	—	—	258,124	125,517	48.63	89,317	34.60
財政部	2	3,854	3,469	3,469	100.00	—	—	—	—	--	—	--
教育部	124	1,986,145	1,639,944	1,606,979	97.99	—	—	47,996	46,406	96.69	706	1.47
經濟部	84	1,224,623	888,286	870,444	97.99	4,890	0.55	28,000	18,916	67.56	9,083	32.44

表 3-19-1 臺東縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）（續）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
交通部	75	2,478,373	1,492,267	1,478,864	99.10	655	0.04	203,860	48,272	23.68	155,587	76.32
農業委員會（農業部）	23	153,106	135,674	124,579	91.82	—	—	—	—	--	—	--
衛生福利部	75	436,607	368,099	257,436	69.94	99,999	27.17	15,475	15,075	97.42	400	2.58
環境保護署（環境部）	3	9,557	4,516	4,516	100.00	—	—	4,000	3,974	99.35	—	—
文化部	111	611,238	498,477	487,117	97.72	—	—	8,881	8,881	100.00	—	—
海洋委員會	2	1,915	1,723	1,723	100.00	—	—	—	—	--	—	--
數位發展部	1	36,892	33,203	33,203	100.00	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-19-2 臺東縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	856	11,532,114	8,258,341	7,991,794	96.77	106,761	1.29	631,359	307,075	48.64	277,307	43.92
水環境建設	79	1,366,310	987,616	954,795	96.68	4,890	0.50	71,966	19,309	26.83	9,455	13.14
綠能建設	5	43,378	34,109	33,943	99.51	—	—	4,000	3,974	99.35	—	—
數位建設	54	464,369	396,038	386,262	97.53	—	—	3,454	3,043	88.11	—	—
城鄉建設	650	9,362,358	6,642,028	6,440,049	96.96	94,146	1.42	513,529	242,341	47.19	267,851	52.16
因應少子化友善育兒空間建設	15	103,210	57,941	48,239	83.26	7,723	13.33	13,000	13,000	100.00	—	—
食品安全建設	8	22,451	18,630	18,612	99.91	—	—	1,575	1,575	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	45	170,037	121,976	109,890	90.09	—	—	23,835	23,831	99.98	—	—

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-20-1 澎湖縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	455	7,675,724	5,128,592	4,991,115	97.32	42,233	0.82	496,065	205,180	41.36	210,887	42.51
行政院（本院）	2	63,459	57,112	57,026	99.85	—	—	—	—	--	—	--
內政部	126	3,201,187	1,907,297	1,815,942	95.21	39,496	2.07	261,540	90,995	34.79	90,860	34.74
財政部	2	2,474	2,223	2,223	100.00	—	—	—	—	--	—	--
教育部	94	747,402	623,570	606,947	97.33	—	—	31,491	30,725	97.57	511	1.63
經濟部	54	524,105	363,944	352,320	96.81	2,736	0.75	75,439	—	—	75,439	100.00
交通部	31	2,371,658	1,577,745	1,574,891	99.82	—	—	65,084	52,825	81.16	12,259	18.84
農業委員會（農業部）	3	7,856	7,070	6,802	96.22	—	—	—	—	--	—	--
衛生福利部	70	240,009	202,914	192,152	94.70	—	—	13,700	9,240	67.45	4,400	32.12
環境保護署（環境部）	7	15,602	3,832	3,832	100.00	—	—	10,041	5,812	57.89	4,228	42.11
文化部	65	472,584	356,448	352,718	98.95	—	—	38,768	15,582	40.19	23,186	59.81
數位發展部	1	29,385	26,432	26,256	99.33	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-20-2 澎湖縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	455	7,675,724	5,128,592	4,991,115	97.32	42,233	0.82	496,065	205,180	41.36	210,887	42.51
水環境建設	49	522,538	353,971	342,240	96.69	2,736	0.77	89,839	4,423	4.92	82,032	91.31
綠能建設	3	22,222	8,897	8,897	100.00	—	—	10,041	5,812	57.89	4,228	42.11
數位建設	47	271,873	238,671	237,053	99.32	—	—	4,443	4,188	94.27	—	—
城鄉建設	285	6,652,031	4,371,727	4,261,636	97.48	39,496	0.90	372,484	171,498	46.04	124,626	33.46
因應少子化友善育兒空間建設	15	63,168	51,959	50,839	97.85	—	—	—	—	--	—	--
食品安全建設	8	32,780	26,800	26,759	99.85	—	—	2,700	2,700	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	48	111,109	76,565	63,687	83.18	—	—	16,557	16,557	100.00	—	—

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-21-1 金門縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	應付保留數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	374	6,965,531	3,825,044	3,518,558	91.99	130,949	3.42	283,772	145,829	51.39	132,734	46.78		
行政院（本院）	2	8,588	6,012	5,460	90.83	—	—	—	—	—	—	—		
國家發展委員會	1	6,220	4,970	4,852	97.64	—	—	—	—	—	—	—		
內政部	96	2,392,323	1,351,116	1,311,613	97.08	1,323	0.10	130,073	95,603	73.50	31,242	24.02		
財政部	2	1,421	990	983	99.25	—	—	—	—	—	—	—		
教育部	73	629,097	386,488	318,540	82.42	55,287	14.31	12,768	12,760	99.94	—	—		
經濟部	90	2,187,223	1,143,154	1,097,882	96.04	14,221	1.24	110,545	28,532	25.81	82,012	74.19		
交通部	14	674,774	218,972	117,171	53.51	60,117	27.45	16,585	—	—	15,080	90.92		
農業委員會（農業部）	8	293,646	231,877	231,426	99.81	—	—	900	837	93.00	—	—		
衛生福利部	50	427,595	249,172	228,579	91.74	—	—	8,200	3,489	42.56	4,400	53.66		
環境保護署（環境部）	3	42,467	25,586	25,585	100.00	—	—	4,000	3,905	97.65	—	—		
文化部	33	296,074	202,439	172,197	85.06	—	—	700	700	100.00	—	—		
海洋委員會	1	100	64	64	100.00	—	—	—	—	—	—	—		
數位發展部	1	6,000	4,200	4,200	100.00	—	—	—	—	—	—	—		

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-21-2 金門縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算						第 5 期特別預算					
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	應付保留數
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%		
合計	374	6,965,531	3,825,044	3,518,558	91.99	130,949	3.42	283,772	145,829	51.39	132,734	46.78		
水環境建設	101	2,344,972	1,327,844	1,289,963	97.15	14,221	1.07	135,845	53,825	39.62	82,012	60.37		
綠能建設	4	22,533	11,073	11,073	100.00	—	—	4,884	4,789	98.07	—	—		
數位建設	39	124,676	95,527	90,901	95.16	—	—	2,078	2,011	96.76	—	—		
城鄉建設	161	4,146,727	2,199,405	1,958,321	89.04	116,728	5.31	123,174	70,726	57.42	47,722	38.74		
因應少子化友善育兒空間建設	25	218,518	126,176	111,669	88.50	—	—	3,000	—	—	3,000	100.00		
食品安全建設	8	25,965	17,572	17,544	99.84	—	—	3,200	2,889	90.31	—	—		
人才培育促進就業建設	36	82,138	47,444	39,084	82.38	—	—	11,589	11,585	99.97	—	—		

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-22-1 連江縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（主管機關別）

單位：件、新臺幣千元

中央主管機關	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	332	7,727,962	5,534,335	5,393,381	97.45	68,389	1.24	630,736	244,531	38.77	382,400	60.63
行政院（本院）	2	12,741	11,467	11,458	99.92	—	—	—	—	--	—	--
國家發展委員會	1	5,970	5,370	5,338	99.42	—	—	—	—	--	—	--
內政部	76	1,642,174	1,361,858	1,323,659	97.20	—	—	36,456	32,577	89.36	1,380	3.79
財政部	2	1,459	1,309	1,309	100.00	—	—	—	—	--	—	--
教育部	59	806,825	624,813	613,056	98.12	4,260	0.68	4,593	4,592	99.97	—	—
經濟部	84	1,923,830	1,355,013	1,348,672	99.53	1,169	0.09	114,419	12,279	10.73	102,139	89.27
交通部	15	1,692,901	959,085	940,701	98.08	4,230	0.44	423,162	145,936	34.49	275,921	65.20
衛生福利部	38	372,622	203,007	141,948	69.92	58,729	28.93	3,530	1,800	50.99	1,730	49.01
環境保護署（環境部）	2	13,180	7,441	7,441	100.00	—	—	3,999	2,770	69.28	1,228	30.72
文化部	52	1,245,588	995,366	990,193	99.48	—	—	44,574	44,573	100.00	—	—
數位發展部	1	10,669	9,602	9,602	100.00	—	—	—	—	--	—	--

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

表 3-22-2 連江縣政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 5 期特別預算補助計畫經費執行情形（建設類別）

單位：件、新臺幣千元

建設類別	受補助計畫總件數	核定計畫總經費	以前期別特別預算					第 5 期特別預算				
			補助金額	實現數		應付保留數		補助金額	實現數		應付保留數	
				金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
合計	332	7,727,962	5,534,335	5,393,381	97.45	68,389	1.24	630,736	244,531	38.77	382,400	60.63
水環境建設	85	1,783,873	1,248,745	1,237,010	99.06	1,169	0.09	119,449	14,867	12.45	102,139	85.51
綠能建設	3	8,259	2,490	2,490	100.00	—	—	4,389	2,887	65.79	1,501	34.21
數位建設	38	117,516	103,499	102,307	98.85	—	—	810	810	100.00	—	—
城鄉建設	148	5,513,154	4,044,515	3,921,940	96.97	67,219	1.66	500,503	220,383	44.03	278,759	55.70
因應少子化友善育兒空間建設	19	249,578	91,892	90,310	98.28	—	—	—	—	--	—	--
食品安全建設	8	25,439	21,092	21,009	99.61	—	—	1,800	1,800	100.00	—	—
人才培育促進就業建設	31	30,140	22,100	18,311	82.86	—	—	3,783	3,782	99.96	—	—

註：1. 本表統計至 114 年 12 月 31 日止。

2. 核定補助計畫總件數不含第 1 期至第 5 期特別預算補助款為 0 及撤案之案件。

3. 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

二、地方政府自籌經費預算編列及執行情形

依前瞻基礎建設特別條例第 3 條規定，中央執行機關負責各項具體執行之前瞻基礎建設計畫之研擬、預算編列及推動；地方執行機關負責就其執行之前瞻基礎建設計畫，依預算程序配合編列相關預算，經各該直轄市、縣（市）議會通過後動支。各地方政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期至第 4 期前瞻基礎建設計畫特別預算（下稱以前期別特別預算）地方政府編列自籌經費已納入各該政府 106 至 114 年度預算編列者，合計 2,276 億 4,514 萬餘元，截至 114 年底止，累計執行數合計 2,056 億 336 萬餘元；第 5 期前瞻基礎建設計畫特別預算地方政府編列自籌經費已納入各該政府 114 年度預算編列者，合計 125 億 833 萬餘元，截至 114 年底止，累計執行數合計 76 億 6,430 萬餘元。

茲將市縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫以前期別特別預算及第 5 期特別預算補助計畫地方政府自籌經費預算編列及執行情形分別列表如下：

（一） 臺北市府

表 4-1-1 臺北市府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	29,415,525	28,746,056	402,103	500,917
行政院（本院）	131,597	125,010	—	—
國家發展委員會	283	278	—	—
內政部	581,295	552,552	24,594	21,480
財政部	31,710	31,702	—	—
教育部	1,731,502	1,414,658	74,330	11,801
經濟部	1,631,150	1,481,767	—	—
交通部	22,458,174	22,329,051	252,028	416,506
衛生福利部	818,683	782,011	—	—
文化部	2,004,033	2,001,928	51,150	51,129
數位發展部	27,094	27,094	—	—

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自臺北市府提供資料。

表 4-1-2 臺北市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	29,415,525	28,746,056	402,103	500,917
軌道建設	20,108,134	20,108,134	—	—
水環境建設	1,624,000	1,474,672	—	—
綠能建設	15,055	15,018	—	—
數位建設	646,620	625,616	5,038	5,023
城鄉建設	6,747,462	6,256,270	327,773	489,116
因應少子化友善育兒空間建設	92,557	87,977	—	—
人才培育促進就業建設	181,695	178,367	69,291	6,778

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自臺北市政府提供資料。

（二）新北市政府

表 4-2-1 新北市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	66,214,973	65,446,372	4,405,152	3,560,115
行政院（本院）	108,714	108,674	—	—
國家發展委員會	10,984	10,688	—	—
原住民族委員會	56,497	35,403	—	—
內政部	4,656,706	4,308,781	478,540	168,886
財政部	21,065	21,494	—	—
教育部	2,008,223	1,935,832	2,537	2,521
經濟部	2,373,008	2,287,943	78,236	17,811
交通部	54,954,251	54,748,296	3,670,265	3,331,156
農業委員會（農業部）	55,627	78,948	—	—
衛生福利部	1,127,995	1,137,381	139,182	3,752
環境保護署（環境部）	114,239	109,069	5,320	4,917
文化部	662,596	598,909	31,070	31,070
數位發展部	65,063	64,948	—	—

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自新北市政府提供資料。

表 4-2-2 新北市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	66,214,973	65,446,372	4,405,152	3,560,115
軌道建設	45,398,933	45,426,996	2,191,016	2,250,409
水環境建設	1,824,561	1,901,561	126,413	30,752
綠能建設	—	—	5,320	4,917
數位建設	515,043	512,201	2,487	2,471
城鄉建設	17,251,658	16,386,558	2,077,415	1,269,064
因應少子化友善育兒空間建設	932,356	940,909	—	—
食品安全建設	20,378	19,927	2,450	2,450
人才培育促進就業建設	272,041	258,216	49	49

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自新北市政府提供資料。

（三）桃園市政府

表 4-3-1 桃園市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	24,875,280	23,408,719	2,230,581	695,852
行政院（本院）	62,099	57,988	—	—
國家發展委員會	835	835	23	22
原住民族委員會	256,260	253,971	—	—
客家委員會及所屬	370,937	369,045	—	—
內政部	4,433,702	4,190,527	314,836	11,781
財政部	8,281	8,280	—	—
教育部	1,712,460	1,658,525	44,853	44,808
經濟部	1,698,433	1,664,450	34,292	28,981
交通部	14,181,086	13,208,477	1,791,408	580,453
勞動部	—	—	1,725	663
農業委員會（農業部）	39,100	39,087	—	—
衛生福利部	658,286	573,902	17,053	13,157
環境保護署（環境部）	419,916	371,957	15,061	5,320
文化部	1,028,303	1,006,092	11,327	10,663
海洋委員會	90	90	—	—
數位發展部	5,488	5,488	—	—

資料來源：整理自桃園市政府提供資料。

表 4-3-2 桃園市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	24,875,280	23,408,719	2,230,581	695,852
軌道建設	9,458,169	9,458,169	482,750	482,750
水環境建設	3,191,339	3,178,001	47,692	33,802
綠能建設	83,266	40,046	15,061	5,320
數位建設	377,919	370,832	9,312	9,267
城鄉建設	11,022,880	9,716,335	1,619,495	108,544
因應少子化友善育兒空間建設	576,538	496,191	10,800	10,697
食品安全建設	20,649	19,537	1,800	1,800
人才培育促進就業建設	144,517	129,606	43,669	43,669

資料來源：整理自桃園市政府提供資料。

（四）臺中市政府

表 4-4-1 臺中市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	15,783,367	13,852,308	487,022	191,183
行政院（本院）	37,716	37,633	—	—
原住民族委員會	46,691	40,091	—	—
客家委員會及所屬	43,931	39,374	—	—
內政部	3,948,314	3,222,162	217,033	71,054
財政部	4,596	4,435	—	—
教育部	2,414,545	2,059,736	99,837	51,087
經濟部	855,082	674,701	114,626	36,280
交通部	5,151,298	4,724,240	16,500	—
勞動部	—	—	9,783	4,618
農業委員會（農業部）	1,412	1,410	—	—
衛生福利部	319,937	263,535	10,622	10,622
環境保護署（環境部）	915,719	824,599	—	—
文化部	2,018,544	1,935,210	18,619	17,519
數位發展部	25,578	25,177	—	—

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

表 4-4-2 臺中市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	15,783,367	13,852,308	487,022	191,183
軌道建設	746,186	733,105	—	—
水環境建設	1,907,480	1,703,270	143,659	46,865
綠能建設	42,629	12,496	—	—
數位建設	382,383	375,934	3,924	3,726
城鄉建設	12,190,760	10,585,310	272,982	92,524
因應少子化友善育兒空間建設	264,853	219,236	—	—
食品安全建設	16,473	16,427	2,375	2,375
人才培育促進就業建設	232,602	206,527	64,081	45,691

資料來源：整理自臺中市政府提供資料。

（五）臺南市政府

表 4-5-1 臺南市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	13,037,539	10,939,962	260,840	57,491
行政院（本院）	29,303	29,290	—	—
國家發展委員會	3,559	3,262	—	—
原住民族委員會	51,724	51,724	37,044	14,590
內政部	1,900,104	1,672,335	4,739	252
財政部	6,059	6,057	—	—
教育部	3,459,134	3,210,522	—	—
經濟部	1,603,572	1,430,617	25,268	2,633
交通部	4,085,444	2,951,297	6,900	—
農業委員會（農業部）	100,167	43,143	—	—
衛生福利部	447,997	305,583	169,031	37,751
環境保護署（環境部）	121,264	100,735	15,499	452
文化部	1,189,042	1,095,313	2,358	1,811
海洋委員會	76	70	—	—
數位發展部	40,089	40,006	—	—

資料來源：整理自臺南市政府提供資料。

表 4-5-2 臺南市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	13,037,539	10,939,962	260,840	57,491
軌道建設	41,200	18,444	—	—
水環境建設	1,763,915	1,537,330	—	—
綠能建設	284,955	270,626	5,650	452
數位建設	233,151	231,969	9,849	—
城鄉建設	10,459,469	8,674,656	90,699	20,468
因應少子化友善育兒空間建設	168,954	130,066	152,043	33,971
食品安全建設	23,116	22,997	2,599	2,599
人才培育促進就業建設	62,778	53,870	—	—

資料來源：整理自臺南市政府提供資料。

（六）高雄市政府

表 4-6-1 高雄市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	27,617,860	26,071,027	2,173,804	1,501,151
行政院（本院）	52,085	52,084	—	—
國家發展委員會	2,740	2,706	—	—
原住民族委員會	45,034	41,990	—	—
客家委員會及所屬	1,006	925	—	76
內政部	1,684,635	1,441,066	177,908	16,815
財政部	8,269	8,262	—	—
教育部	2,031,387	1,826,120	343,724	301,161
經濟部	2,411,233	2,331,210	125,111	34,086
交通部	18,976,231	18,186,805	1,384,753	1,093,940
勞動部	1,791	1,790	15,014	12,214
農業委員會（農業部）	269,336	244,474	20,238	—
衛生福利部	768,828	661,923	73,763	30,931
環境保護署（環境部）	119,814	100,149	2,922	876
文化部	1,186,994	1,113,125	30,367	11,047
海洋委員會	100	20	—	—
數位發展部	58,371	58,371	—	—

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自高雄市政府提供資料。

表 4-6-2 高雄市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	27,617,860	26,071,027	2,173,804	1,501,151
軌道建設	17,288,791	16,747,747	1,371,765	1,093,940
水環境建設	2,173,008	1,768,314	232,959	48,997
綠能建設	20,755	13,659	—	—
數位建設	486,474	473,660	—	—
城鄉建設	6,783,516	6,303,242	517,617	327,280
因應少子化友善育兒空間建設	704,008	613,755	49,215	28,684
食品安全建設	21,553	21,253	2,247	2,247
人才培育促進就業建設	139,753	129,393	—	—

資料來源：整理自高雄市政府提供資料。

（七）基隆市政府

表 4-7-1 基隆市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	2,759,173	1,946,671	—	—
行政院（本院）	35,878	35,859	—	—
國家發展委員會	890	890	—	—
原住民族委員會	4,434	3,518	—	—
內政部	458,110	309,271	—	—
財政部	2,161	2,160	—	—
教育部	709,207	531,464	—	—
經濟部	109,962	97,023	—	—
交通部	756,488	304,479	—	—
農業委員會（農業部）	13,437	15,374	—	—
衛生福利部	48,830	40,015	—	—
環境保護署（環境部）	105,234	92,851	—	—
文化部	507,786	507,012	—	—
海洋委員會	31	30	—	—
數位發展部	6,720	6,720	—	—

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自基隆市政府提供資料。

表 4-7-2 基隆市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	2,759,173	1,946,671	—	—
水環境建設	176,011	141,344	—	—
綠能建設	1,214	—	—	—
數位建設	145,171	125,448	—	—
城鄉建設	2,349,820	1,600,997	—	—
因應少子化友善育兒空間建設	76,215	68,807	—	—
食品安全建設	7,188	6,964	—	—
人才培育促進就業建設	3,551	3,109	—	—

資料來源：整理自基隆市政府提供資料。

（八）宜蘭縣政府

表 4-8-1 宜蘭縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	3,200,415	2,812,143	96,050	58,408
行政院（本院）	32,816	32,532	—	—
國家發展委員會	5,837	5,848	—	—
原住民族委員會	99,794	94,077	—	—
客家委員會及所屬	1,400	1,198	—	—
內政部	537,149	465,198	8,930	6,138
財政部	1,023	1,120	—	—
教育部	604,109	472,013	79,500	44,863
經濟部	351,717	267,963	—	—
交通部	1,112,058	1,069,905	6,720	6,506
農業委員會（農業部）	11,616	10,134	—	—
衛生福利部	117,085	103,381	900	900
環境保護署（環境部）	26,619	22,864	—	—
文化部	274,054	240,769	—	—
海洋委員會	63	63	—	—
數位發展部	25,071	25,071	—	—

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自宜蘭縣政府提供資料。

表 4-8-2 宜蘭縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	3,200,415	2,812,143	96,050	58,408
水環境建設	367,894	318,986	—	—
綠能建設	6,358	6,358	—	—
數位建設	111,357	108,198	—	—
城鄉建設	2,605,420	2,278,824	95,150	57,508
因應少子化友善育兒空間建設	73,439	70,131	—	—
食品安全建設	7,705	7,690	900	900
人才培育促進就業建設	28,239	21,954	—	—

資料來源：整理自宜蘭縣政府提供資料。

（九）新竹縣政府

表 4-9-1 新竹縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	3,960,490	3,094,957	6,648	2,156
行政院（本院）	30,651	33,853	—	—
國家發展委員會	862	862	—	—
原住民族委員會	47,975	41,439	—	—
客家委員會及所屬	148,816	56,510	—	—
內政部	1,054,106	876,443	5,934	1,484
財政部	3,363	3,352	—	—
教育部	514,877	378,881	714	672
經濟部	482,696	304,691	—	—
交通部	1,344,532	1,196,813	—	—
農業委員會（農業部）	25,441	17,391	—	—
衛生福利部	211,718	109,152	—	—
環境保護署（環境部）	11,089	6,577	—	—
文化部	71,926	56,570	—	—
數位發展部	12,433	12,417	—	—

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自新竹縣政府提供資料。

表 4-9-2 新竹縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	3,960,490	3,094,957	6,648	2,156
水環境建設	248,565	193,313	—	—
綠能建設	15,000	—	—	—
數位建設	117,324	112,466	—	—
城鄉建設	3,335,041	2,655,949	5,934	1,484
因應少子化友善育兒空間建設	188,991	84,544	—	—
食品安全建設	8,209	8,208	—	—
人才培育促進就業建設	47,357	40,475	714	672

資料來源：整理自新竹縣政府提供資料。

（十）新竹市政府

表 4-10-1 新竹市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	3,645,751	2,886,713	4,339	3,079
行政院（本院）	19,967	19,605	—	—
原住民族委員會	10,995	8,504	—	—
內政部	532,098	560,256	655	—
財政部	1,583	1,583	—	—
教育部	553,171	536,041	—	—
經濟部	561,563	443,002	—	—
交通部	1,077,500	816,821	—	—
農業委員會（農業部）	108,013	95,232	—	—
衛生福利部	112,600	107,295	860	860
環境保護署（環境部）	28,068	27,849	—	—
文化部	610,122	240,283	2,824	2,219
數位發展部	30,066	30,238	—	—

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

表 4-10-2 新竹市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	3,645,751	2,886,713	4,339	3,079
軌道建設	21,370	10,861	—	—
水環境建設	618,999	522,979	—	—
綠能建設	41,614	—	—	—
數位建設	120,535	119,851	—	—
城鄉建設	2,790,782	2,197,684	3,479	2,219
因應少子化友善育兒空間建設	28,037	25,353	—	—
食品安全建設	5,038	4,648	860	860
人才培育促進就業建設	19,374	5,334	—	—

資料來源：整理自新竹市政府提供資料。

（十一） 苗栗縣政府

表 4-11-1 苗栗縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	3,182,044	2,474,861	224,455	39,049
行政院（本院）	12,258	8,110	—	—
國家發展委員會	855	519	—	—
原住民族委員會	6,937	6,008	—	—
客家委員會及所屬	92,736	88,606	—	—
內政部	1,430,077	1,071,016	198,699	24,833
財政部	524	524	—	—
教育部	438,246	406,939	7,759	1,043
經濟部	367,564	296,629	—	—
交通部	317,975	267,152	15,366	12,666
農業委員會（農業部）	14,550	12,910	—	—
衛生福利部	386,678	208,309	2,630	506
環境保護署（環境部）	44,566	41,705	—	—
文化部	63,963	61,464	—	—
海洋委員會	12	12	—	—
數位發展部	5,096	4,951	—	—

資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

表 4-11-2 苗栗縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	3,182,044	2,474,861	224,455	39,049
水環境建設	188,766	144,237	3,380	—
綠能建設	6,285	6,285	15,366	12,666
數位建設	84,649	79,454	140	140
城鄉建設	2,664,895	2,141,138	205,194	25,868
因應少子化友善育兒空間建設	217,021	87,717	—	—
食品安全建設	4,118	4,116	375	375
人才培育促進就業建設	16,307	11,911	—	—

資料來源：整理自苗栗縣政府提供資料。

（十二）彰化縣政府

表 4-12-1 彰化縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	5,686,351	3,575,375	367,843	31,839
行政院（本院）	17,575	17,159	—	—
國家發展委員會	1,420	—	—	—
內政部	742,003	644,918	27,693	—
財政部	2,599	2,550	—	—
教育部	849,021	790,118	28,127	20,855
經濟部	669,966	587,919	38,329	3,202
交通部	918,580	505,502	10,576	—
農業委員會（農業部）	77,419	50,793	46,568	—
衛生福利部	2,155,467	771,317	201,062	2,165
環境保護署（環境部）	31,922	30,292	—	—
文化部	216,000	170,524	15,487	5,616
數位發展部	4,377	4,277	—	—

資料來源：整理自彰化縣政府提供資料。

表 4-12-2 彰化縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	5,686,351	3,575,375	367,843	31,839
水環境建設	720,062	598,397	74,534	3,202
綠能建設	3,690	3,273	—	—
數位建設	110,872	109,977	590	580
城鄉建設	4,679,830	2,738,263	261,656	7,781
因應少子化友善育兒空間建設	82,178	66,924	4,805	—
食品安全建設	10,622	10,521	—	—
人才培育促進就業建設	79,094	48,016	26,257	20,275

資料來源：整理自彰化縣政府提供資料。

（十三） 南投縣政府

表 4-13-1 南投縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	1,374,092	1,104,957	322,626	231,756
行政院（本院）	12,450	12,235	—	—
國家發展委員會	1,940	1,815	—	—
原住民族委員會	38,326	26,648	900	—
內政部	293,874	244,004	14,908	7,826
財政部	1,133	1,133	—	—
教育部	285,889	262,484	—	—
經濟部	137,297	119,632	265,231	215,704
交通部	280,894	259,606	11,430	7,150
農業委員會（農業部）	13,677	11,424	—	—
衛生福利部	226,167	84,861	29,081	—
環境保護署（環境部）	9,878	9,177	—	—
文化部	61,615	60,989	1,075	1,075
數位發展部	10,946	10,941	—	—

資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

表 4-13-2 南投縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	1,374,092	1,104,957	322,626	231,756
水環境建設	198,828	164,028	267,250	215,704
綠能建設	208	—	—	—
數位建設	79,328	78,739	—	—
城鄉建設	1,017,374	790,686	55,375	16,052
因應少子化友善育兒空間建設	32,909	30,899	—	—
食品安全建設	7,903	7,875	—	—
人才培育促進就業建設	37,540	32,728	—	—

資料來源：整理自南投縣政府提供資料。

（十四） 雲林縣政府

表 4-14-1 雲林縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	4,228,235	3,566,111	151,847	71,980
行政院（本院）	12,678	12,678	—	—
國家發展委員會	2,538	2,460	—	—
客家委員會及所屬	5,242	5,242	—	—
內政部	1,433,164	1,190,808	11,294	1,981
財政部	2,273	2,271	—	—
教育部	535,640	463,525	—	—
經濟部	754,384	715,204	110,611	52,413
交通部	533,133	430,199	25,855	17,018
農業委員會（農業部）	26,495	26,438	—	—
衛生福利部	319,244	213,612	4,086	566
環境保護署（環境部）	221,307	215,580	—	—
文化部	377,050	283,005	—	—
海洋委員會	22	22	—	—
數位發展部	5,060	5,060	—	—

資料來源：整理自雲林縣政府提供資料。

表 4-14-2 雲林縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	4,228,235	3,566,111	151,847	71,980
水環境建設	966,814	926,810	117,461	54,395
綠能建設	1,547	142	—	—
數位建設	88,146	87,645	—	—
城鄉建設	3,028,990	2,440,689	33,833	17,033
因應少子化友善育兒空間建設	117,708	86,075	—	—
食品安全建設	6,339	6,078	552	552
人才培育促進就業建設	18,690	18,669	—	—

資料來源：整理自雲林縣政府提供資料。

（十五）嘉義縣政府

表 4-15-1 嘉義縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	4,334,421	2,919,683	67,666	5,299
行政院（本院）	5,352	5,331	—	—
國家發展委員會	3,271	620	—	—
原住民族委員會	1,593	1,513	—	—
內政部	1,477,196	1,084,438	47,300	—
財政部	686	686	—	—
教育部	314,107	235,712	—	—
經濟部	1,685,271	1,043,426	8,787	1,720
交通部	296,994	158,640	—	—
農業委員會（農業部）	34,514	34,116	—	—
衛生福利部	357,093	205,124	8,359	359
環境保護署（環境部）	12,830	9,542	—	—
文化部	125,996	121,014	3,219	3,219
數位發展部	19,515	19,515	—	—

資料來源：整理自嘉義縣政府提供資料。

表 4-15-2 嘉義縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	4,334,421	2,919,683	67,666	5,299
水環境建設	681,681	531,984	21,932	1,720
綠能建設	1,117	650	—	—
數位建設	73,782	54,889	—	—
城鄉建設	3,315,529	2,174,367	37,374	3,219
因應少子化友善育兒空間建設	247,983	145,936	8,000	—
食品安全建設	5,625	4,251	359	359
人才培育促進就業建設	8,702	7,604	—	—

資料來源：整理自嘉義縣政府提供資料。

（十六）嘉義市政府

表 4-16-1 嘉義市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	3,146,837	1,929,160	25,518	17,265
行政院（本院）	23,441	22,841	—	—
國家發展委員會	4,230	4,230	—	—
內政部	826,288	610,278	6,212	3,240
財政部	2,168	2,166	—	—
教育部	568,708	344,116	—	—
經濟部	97,564	66,728	18,457	13,176
交通部	1,057,141	348,107	—	—
衛生福利部	53,620	38,720	849	849
環境保護署（環境部）	33,560	30,161	—	—
文化部	480,113	461,809	—	—

資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

表 4-16-2 嘉義市政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	3,146,837	1,929,160	25,518	17,265
水環境建設	122,770	85,505	21,697	16,416
綠能建設	2,014	1,974	—	—
數位建設	71,142	69,110	—	—
城鄉建設	2,887,278	1,723,817	2,972	—
因應少子化友善育兒空間建設	32,503	18,801	—	—
食品安全建設	11,269	11,205	849	849
人才培育促進就業建設	19,858	18,746	—	—

資料來源：整理自嘉義市政府提供資料。

（十七）屏東縣政府

表 4-17-1 屏東縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	8,356,587	5,825,632	231,919	206,150
行政院（本院）	5,253	5,253	—	—
國家發展委員會	8,554	8,554	—	—
原住民族委員會	56,359	49,309	4,025	3,950
客家委員會及所屬	4,686	4,021	—	—
內政部	829,044	652,007	13,592	407
財政部	23,009	5,444	—	—
教育部	2,511,070	927,791	178,505	178,431
經濟部	1,099,402	661,042	18,850	10,452
交通部	2,041,233	1,981,540	—	—
勞動部	—	—	4,740	3,624
農業委員會（農業部）	152,408	139,134	—	—
衛生福利部	852,631	702,267	2,139	1,202
環境保護署（環境部）	59,675	43,765	1,031	956
文化部	710,065	642,308	9,036	7,125
海洋委員會	1,450	1,449	—	—
數位發展部	1,742	1,742	—	—

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

表 4-17-2 屏東縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	8,356,587	5,825,632	231,919	206,150
水環境建設	1,153,911	802,175	37,050	15,358
綠能建設	2,199	2,092	—	—
數位建設	95,445	94,741	—	—
城鄉建設	6,733,382	4,606,554	193,298	189,804
因應少子化友善育兒空間建設	296,352	285,133	583	—
食品安全建設	7,605	7,526	988	988
人才培育促進就業建設	67,691	27,408	—	—

資料來源：整理自屏東縣政府提供資料。

（十八）花蓮縣政府

表 4-18-1 花蓮縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	1,710,917	1,390,541	440	—
行政院（本院）	1,335	1,267	—	—
國家發展委員會	948	885	—	—
原住民族委員會	52,724	32,259	—	—
客家委員會及所屬	600	526	—	—
內政部	629,855	572,332	440	—
財政部	344	325	—	—
教育部	415,205	235,978	—	—
經濟部	214,469	193,088	—	—
交通部	133,931	133,480	—	—
農業委員會（農業部）	1,656	1,587	—	—
衛生福利部	173,063	143,874	—	—
環境保護署（環境部）	2,685	2,679	—	—
文化部	78,525	66,774	—	—
海洋委員會	30	30	—	—
數位發展部	5,542	5,449	—	—

資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。

表 4-18-2 花蓮縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	1,710,917	1,390,541	440	—
水環境建設	234,147	213,707	440	—
綠能建設	2,904	2,667	—	—
數位建設	70,356	69,382	—	—
城鄉建設	1,252,276	968,086	—	—
因應少子化友善育兒空間建設	133,014	120,360	—	—
食品安全建設	4,573	4,572	—	—
人才培育促進就業建設	13,645	11,764	—	—

資料來源：整理自花蓮縣政府提供資料。

（十九） 臺東縣政府

表 4-19-1 臺東縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	1,694,785	1,163,577	25,873	13,319
行政院（本院）	7,259	7,097	—	—
國家發展委員會	6,689	1,171	—	—
原住民族委員會	21,369	20,291	—	—
內政部	293,017	298,195	21,373	13,319
財政部	385	385	—	—
教育部	324,284	302,882	—	—
經濟部	162,009	148,880	—	—
交通部	588,722	128,450	4,500	—
農業委員會（農業部）	17,091	13,567	—	—
衛生福利部	168,576	150,464	—	—
環境保護署（環境部）	596	596	—	—
文化部	100,902	87,714	—	—
海洋委員會	191	191	—	—
數位發展部	3,689	3,689	—	—

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自臺東縣政府提供資料。

表 4-19-2 臺東縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	1,694,785	1,163,577	25,873	13,319
水環境建設	168,035	150,019	—	—
綠能建設	4,823	4,804	—	—
數位建設	55,297	51,917	—	—
城鄉建設	1,399,101	912,135	25,873	13,319
因應少子化友善育兒空間建設	50,495	34,238	—	—
食品安全建設	2,071	2,069	—	—
人才培育促進就業建設	14,961	8,392	—	—

資料來源：整理自臺東縣政府提供資料。

（二十）澎湖縣政府

表 4-20-1 澎湖縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	995,010	904,843	583,501	419,405
行政院（本院）	7,570	7,566	—	—
國家發展委員會	—	—	4	4
內政部	348,086	278,723	182,141	28,673
財政部	247	247	—	—
教育部	90,469	85,147	5,815	5,019
經濟部	60,784	57,700	2,700	2,700
交通部	388,480	384,604	363,981	360,861
農業委員會（農業部）	776	746	—	—
衛生福利部	36,518	32,735	1,522	1,522
環境保護署（環境部）	447	428	1,121	651
文化部	58,678	53,967	26,214	19,973
數位發展部	2,952	2,976	—	—

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

表 4-20-2 澎湖縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	995,010	904,843	583,501	419,405
水環境建設	52,365	49,973	4,300	3,855

表 4-20-2 澎湖縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）（續）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
綠能建設	2,162	2,162	1,121	651
數位建設	26,993	26,597	493	459
城鄉建設	878,652	796,993	571,959	409,574
因應少子化友善育兒空間建設	23,159	19,834	—	—
食品安全建設	2,980	2,976	300	300
人才培育促進就業建設	8,698	6,306	5,326	4,564

資料來源：整理自澎湖縣政府提供資料。

（二十一）金門縣政府

表 4-21-1 金門縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	1,608,565	901,328	422,544	48,727
行政院（本院）	3,862	3,374	—	—
國家發展委員會	1,250	1,213	—	—
內政部	314,795	221,624	132	132
財政部	429	421	—	—
教育部	74,567	68,886	202,205	3,116
經濟部	283,644	283,992	17,327	9,476
交通部	672,637	86,285	197,834	30,733
農業委員會（農業部）	78,452	75,316	260	240
衛生福利部	84,485	72,702	800	722
環境保護署（環境部）	10,574	10,574	1,177	1,172
文化部	81,984	75,122	2,807	3,133
海洋委員會	16	16	—	—
數位發展部	1,868	1,800	—	—

註：1. 累計執行數大於前瞻自籌經費預算數係因前瞻核定計畫經費不足，由地方政府另行籌措財源支應。

2. 資料來源：整理自金門縣政府提供資料。

表 4-21-2 金門縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	1,608,565	901,328	422,544	48,727
水環境建設	233,726	207,795	2,640	2,640
綠能建設	3,986	3,872	1,177	1,172
數位建設	22,903	20,714	260	240

表 4-21-2 金門縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）（續）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
城鄉建設	1,278,829	613,026	413,766	40,949
因應少子化友善育兒空間建設	55,476	44,180	—	—
食品安全建設	4,393	4,386	800	722
人才培育促進就業建設	9,248	7,352	3,900	3,002

資料來源：整理自金門縣政府提供資料。

（二十二）連江縣政府

表 4-22-1 連江縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（中央主管機關別）

單位：新臺幣千元

中央主管機關	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	816,921	642,358	17,558	9,150
行政院（本院）	1,622	1,618	—	—
內政部	208,311	155,308	2,132	1,753
財政部	147	146	—	—
教育部	210,401	164,922	1,177	420
經濟部	133,332	107,447	13,772	6,552
交通部	167,431	122,852	—	—
衛生福利部	16,113	10,768	200	147
環境保護署（環境部）	826	826	—	—
文化部	77,668	77,398	277	277
數位發展部	1,066	1,066	—	—

資料來源：整理自連江縣政府提供資料。

表 4-22-2 連江縣政府辦理中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助計畫自籌經費之編列及執行情形（建設類別）

單位：新臺幣千元

建設類別	以前期別特別預算		第 5 期特別預算	
	累計編列數	累計執行數	累計編列數	累計執行數
合計	816,921	642,358	17,558	9,150
水環境建設	68,331	67,439	13,772	6,552
數位建設	8,055	7,976	—	—
城鄉建設	734,888	561,512	2,409	2,030
因應少子化友善育兒空間建設	1,502	1,502	—	—
食品安全建設	2,347	2,343	200	147
人才培育促進就業建設	1,795	1,583	1,177	420

資料來源：整理自連江縣政府提供資料。