

臺北都會區大眾捷運系統
建設計畫後續路網信義線
特別決算審核報告

中華民國 93 年度至 104 年度

審計部臺北市審計處

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別決算審核報告

中華民國 93 年度至 104 年度

審計部臺北市審計處審計官兼處長 李香美

前 言

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別決算，臺北市政府於民國 105 年 4 月 29 日送達本處，本處已於法定期限內，依法完成審核。

臺北市政府依交通部大眾捷運系統協調推動委員會民國 82 年 5 月 1 日第 5 次委員會審議通過之後續路網評估報告及分期發展計畫，配合信義計畫區經貿與金融發展，紓解南港線東西向運量負荷，將信義線列為優先興建之路線，以中正紀念堂站為起點，往東延伸至信義計畫區中強公園止，並與新莊線及木柵線銜接轉乘，建構完整之臺北都會區捷運系統路網。該路線規劃報告書於民國 86 年 11 月 21 日報經行政院核定，計畫期程自民國 93 至 104 年度止，分 12 個年度執行。

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別預算，編列歲入預算數 146 億 2,200 萬餘元，歲出預算數 394 億 5,781 萬餘元，決算審核結果，審定歲入實現數 130 億 2,746 萬餘元，應收保留數 9 億 5,307 萬餘元，合計決算審定數為 139 億 8,054 萬餘元；審定歲出實現數 367 億 6,223 萬餘元，應付保留數 16 億 4,569 萬餘元，合計決算審定數為 384 億 792 萬餘元，歲入歲出差短 244 億 2,738 萬餘元，全數以舉借債務支應，並配合歲出經費之保留，繼續保留債務之舉借預算 94 億 2,738 萬餘元，以支應以後年度需要。

茲當本特別決算審核完竣，謹依法編具審核報告，敬請 審議。

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別決算審核報告

中華民國 93 年度至 104 年度

目 錄

前 言

甲、總述	1
壹、預算執行之審核	1
貳、計畫實施之考核	2
參、重要審核意見	2
乙、最終審定數額表	4
壹、歲入歲出決算審定數簡明比較表	4
貳、審定後收支簡明比較分析表	5
參、融資調度決算審定表	6
丙、平衡表之查核	7
丁、其他附表	8
壹、歲入來源別決算審定表	8
貳、歲出政事別決算審定表	10
參、歲出機關別決算審定表	12
戊、附錄	14
臺北市議會審議本特別預算案決議事項機關辦理情形之查核 ..	14

審編說明

- 一、約數金額【如：億（餘）元、萬（餘）元等】之表達，以餘數全捨為原則。
- 二、各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與總計數之百分比或有差異。
- 三、統計表內數值為零者，以「—」表示。

甲、總 述

壹、預算執行之審核

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別預算，編列歲入預算數 146 億 2,200 萬餘元，歲出預算數 394 億 5,781 萬餘元，歲入歲出差短 244 億 2,738 萬餘元，全數以舉借債務支應。茲將預算執行之審核情形說明如次：

一、歲入部分

歲入原編列預算數 126 億 5,046 萬元，經追加預算 19 億 7,154 萬餘元，合計 146 億 2,200 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 130 億 2,746 萬餘元（89.09%），應收保留數 9 億 5,307 萬餘元（6.52%），係配合未來各項工程資金需求，仍須保留部分建設共同管道收入及補助收入於以後年度繼續執行；合計決算審定數為 139 億 8,054 萬餘元，較預算短收 6 億 4,146 萬餘元（4.39%），主要係歲出預算執行賸餘，歲入相對減少執行。

二、歲出部分

歲出原編列預算數 366 億 3,035 萬餘元，經追加預算 28 億 2,745 萬餘元，合計 394 億 5,781 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 367 億 6,223 萬餘元（93.17%），應付保留數 16 億 4,569 萬餘元（4.17%），主要係 CR580A 及 CR580B 施工標辦理驗收作業中，仍須保留繼續執行；合計決算審定數為 384 億 792 萬餘元，預算賸餘 10 億 4,988 萬餘元（2.66%），主要係購地拆遷補償費及工程賸餘款。

三、融資調度部分

債務之舉借原編列預算數 239 億 7,989 萬餘元，經追加預算 8 億 5,591 萬餘元，合計 248 億 3,580 萬餘元，決算審核結果，審定實現數 150 億元（60.40%），保留數 94 億 2,738 萬餘元（37.96%），係配合未來各項工程資金需求，仍須保留部分融資預算於以後年度繼續執行；合計決算審定數 244 億 2,738 萬餘元，較預算減少 4 億 842 萬餘元（1.64%），係配合歲出之賸餘而相對調整。

貳、計畫實施之考核

臺北市政府為強化信義計畫區經貿與金融發展功能，提升國際競爭力，並分擔南港線東西向之需求，建構完整之臺北都會區捷運系統路網，將信義線列為優先興建之路線。信義線規劃報告書於民國 86 年 11 月 21 日報經行政院核定，計畫期程自民國 93 至 104 年度止，分 12 個年度執行，由中正紀念堂站至信義計畫區中強公園止，已於民國 102 年 11 月 24 日完工通車，路線總長度約 6 公里。本特別預算經編列業務計畫 9 項，下分工作計畫 12 項，截至民國 104 年底止，已執行完成者 6 項，餘 6 項工作計畫尚待以後年度繼續執行，主要原因詳「壹、預算執行之審核」說明。

參、重要審核意見

一、捷運系統建設計畫自償性經費所舉借債務，已喪失原訂部分自籌財源之償債能力，迄未積極依法檢討並提出具體改進措施。

捷運系統信義線建設計畫所需經費應由臺北市政府負擔之自償性經費，依原訂財務計畫，其財源籌措方式，係由市政府於建設期間代為舉借，在工程完工前由市政府總預算負擔利息，完工後營運時再由營運單位（臺北大眾捷運股份有限公司）負責償還貸款本金及剩餘期間利息。查該建設計畫業於民國 102 年 11 月全線通車營運，並於民國 104 年度辦理該計畫特別預算之決算作業；復經統計該計畫自償性經費，截至民國 104 年度止，已舉借債務支應者，累計高達 75 億元，均已列入當年度總決算之自償性債務，未納入公共債務法債限管制，惟該計畫自償性經費所舉借債務已無法依原訂財務計畫規劃，於工程完工後由營運單位負責償還全部貸款本金及剩餘期間利息，市政府迄仍未就營運單位近年來實際經營前開捷運路線狀況，確實檢討及評估其償還前開債務能力，並擬具解決辦法，即將原自償性經費所舉債務悉數列為當年度總決算之自償性債務，核與公共債務法等相關規定未合，迭經本處函請臺北市政府允宜積極檢討，以健全自償性公共建設預算制度。據復：捷運工程局將與相關單位召開會議研商，由營運單位變動租金收入提撥挹注自償性經費之原則辦理。

二、設置大安森林公園低耗節能展示屋以宣導及展示教育節能，惟未妥為規劃營運維護，與確認運作模式及後續發展，影響建置目標效益。

捷運工程局經管捷運信義線大安森林公園站之低耗節能展示屋，係臺北市政府於民國 96 年間納入大安森林公園站規劃辦理，建造總經費 2,540 萬餘元，以宣導及展示教育節能為主要目的。經查該設施管理情形，核有：自民國 102 年 11 月開放參觀至 105 年 1 月暫停開放，期間已逾 2 年，參訪人數偏低，該局仍未確認該設施後續運作模式，亦未就教育宣導及提高捷運收入等目標採取積極作為並研提具體採行方案，致政府資產閒置未能有效利用，經函請檢討改善。據復：經臺北大眾捷運股份有限公司建議移設捷運北投會館，以配合該會館現有供參訪設備之人潮，發揮教育宣導及展示節能目的，至原空間則規劃為商業用途，以增裕市庫收入。

三、未整體評估捷運車站增設出入口及電(扶)梯之實際需求，審慎研酌改善所需經費，即專案保留鉅額歲出款。

捷運工程局為因應老年化社會及提供民眾更便捷之進出站動線，專案保留臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別預算應付歲出款 2 億 9,270 萬元（包含捷運工程局機電系統工程 1,000 萬、準備金 220 萬、南區工程處工程費 3,050 萬元及機電工程處工程費 2 億 5,000 萬元）轉入以後年度繼續處理。查目前捷運信義線大安站及信義安和站原取消之無障礙電梯是否復作（預估經費計 4,270 萬元）刻由該局檢討評估中，其餘各站尚無民眾陳情或定案之經費需求，且未來倘有增設需求，依臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金之捷運系統設備及土建設施重置原則及往例，可由臺北都會區捷運固定資產重置基金或單位預算支應，尚無重新編列預算緩不濟急且下年度預算無法調整支應，須辦理歲出保留情事，該局未經整體評估，即行保留鉅額歲出經費之作法，洵欠妥適，經函請檢討改善。據復：將整體評估捷運車站增設出入口及增進營運品質所需工程經費，若檢討後並無需求，將依程序辦理註銷該保留款。

本處對於上列各項重要審核意見聲復結果及改善措施，已列管繼續注意其後續辦理情形。

乙、最終審定數額表

壹、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別決算 歲入歲出決算審定數簡明比較表

中華民國 93 年度至 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
			金 額	占總數 %	金 額	%	金 額	%
一、歲 入 合 計	14,622,006,497	13,980,545,336	13,980,545,336	100.00	- 641,461,161	4.39	—	—
（一）罰款及賠償收入	—	9,056,508	9,056,508	0.06	9,056,508	—	—	—
（二）規費收入	—	4,880	4,880	0.00	4,880	—	—	—
（三）信託管理收入	3,702,560,137	3,486,095,531	3,486,095,531	24.94	- 216,464,606	5.85	—	—
（四）財產收入	16,603,200	4,874	4,874	0.00	- 16,598,326	99.97	—	—
（五）補助收入	10,902,843,160	10,479,679,448	10,479,679,448	74.96	- 423,163,712	3.88	—	—
（六）其他收入	—	5,704,095	5,704,095	0.04	5,704,095	—	—	—
二、歲 出 合 計	39,457,815,090	38,407,925,586	38,407,925,586	100.00	- 1,049,889,504	2.66	—	—
（一）工務行政	2,153,449,969	1,932,343,921	1,932,343,921	5.03	- 221,106,048	10.27	—	—
（二）工程細部設計	881,859,048	864,116,588	864,116,588	2.25	- 17,742,460	2.01	—	—
（三）捷運系統工程	28,830,052,786	28,808,041,725	28,808,041,725	75.01	- 22,011,061	0.08	—	—
（四）交通工程設施 補償	1,838,309,000	1,561,104,063	1,561,104,063	4.06	- 277,204,937	15.08	—	—
（五）準備金	158,048,877	13,175,992	13,175,992	0.03	- 144,872,885	91.66	—	—
（六）共同管道工程	5,596,095,410	5,229,143,297	5,229,143,297	13.61	- 366,952,113	6.56	—	—
三、歲入歲出餘絀	- 24,835,808,593	- 24,427,380,250	- 24,427,380,250	100.00	408,428,343	1.64	—	—

貳、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別決算 審定後收支簡明比較分析表

中華民國 93 年度至 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、收 入 合 計	39,457,815,090	100.00	38,407,925,586	100.00	38,407,925,586	100.00	- 1,049,889,504	2.66
(一)歲 入	14,622,006,497	37.06	13,980,545,336	36.40	13,980,545,336	36.40	- 641,461,161	4.39
(二)債務之舉借	24,835,808,593	62.94	24,427,380,250	63.60	24,427,380,250	63.60	- 408,428,343	1.64
二、支 出 合 計	39,457,815,090	100.00	38,407,925,586	100.00	38,407,925,586	100.00	- 1,049,889,504	2.66
歲 出	39,457,815,090	100.00	38,407,925,586	100.00	38,407,925,586	100.00	- 1,049,889,504	2.66

丙、平衡表之查核

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別決算平衡表原列民國104年12月31日之資產及負債總額各為10,407,546,689元，經審核尚無不合，列表如次：

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別決算平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

借方科目	金額		貸方科目	金額	
	小計	合計		小計	合計
資 產 部 分		10,407,546,689	負 債 部 分		10,407,546,689
應 收 歲 入 款	953,078,724		保 管 款	1,600,938	
暫 付 款	13,656,703		代 收 款	39,106,802	
保 管 有 價 證 券	13,431,012		應 付 歲 出 保 留 款	1,645,692,761	
應收公債及賒借收入	9,427,380,250		應 付 保 管 有 價 證 券	13,431,012	
			總 會 計 往 來	8,707,715,176	
			餘 絀 部 分		—
資 產 總 額		10,407,546,689	負 債 及 餘 絀 總 額		10,407,546,689

註：總會計往來科目係歲入歲出差短，由財政局依市庫財源統一調度。

丁、其 他

壹、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續

中華民國 93 年度

經資門併計

科 目					預 算 數	決 算			
款	項	目	節	名 稱		實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計
				合 計	14,622,006,497	13,027,466,612	953,078,724	—	13,980,545,336
3				罰款及賠償收入	—	9,056,508	—	—	9,056,508
	1			一般賠償收入	—	9,056,508	—	—	9,056,508
4				規 費 收 入	—	4,880	—	—	4,880
	1			資 料 使 用 費	—	4,880	—	—	4,880
5				信託管理收入	3,702,560,137	2,896,457,621	589,637,910	—	3,486,095,531
	1			建設共同管道收入	3,702,560,137	2,896,457,621	589,637,910	—	3,486,095,531
6				財 產 收 入	16,603,200	4,874	—	—	4,874
	1			財 產 售 價	16,603,200	—	—	—	—
	2			廢舊物資售價	—	4,874	—	—	4,874
8				補 助 收 入	10,902,843,160	10,116,238,634	363,440,814	—	10,479,679,448
	1			補 助 收 入	10,902,843,160	10,116,238,634	363,440,814	—	10,479,679,448
10				其 他 收 入	—	5,704,095	—	—	5,704,095
	1			雜 項 收 入	—	5,704,095	—	—	5,704,095

附 表

路網信義線特別決算歲入來源別決算審定表

至 104 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	占總數 %	金 額	%	金 額	%
13,027,466,612	953,078,724	—	13,980,545,336	100.00	- 641,461,161	4.39	—	—
9,056,508	—	—	9,056,508	0.06	9,056,508	—	—	—
9,056,508	—	—	9,056,508	0.06	9,056,508	—	—	—
4,880	—	—	4,880	0.00	4,880	—	—	—
4,880	—	—	4,880	0.00	4,880	—	—	—
2,896,457,621	589,637,910	—	3,486,095,531	24.94	- 216,464,606	5.85	—	—
2,896,457,621	589,637,910	—	3,486,095,531	24.94	- 216,464,606	5.85	—	—
4,874	—	—	4,874	0.00	- 16,598,326	99.97	—	—
—	—	—	—	—	- 16,603,200	100.00	—	—
4,874	—	—	4,874	0.00	4,874	—	—	—
10,116,238,634	363,440,814	—	10,479,679,448	74.96	- 423,163,712	3.88	—	—
10,116,238,634	363,440,814	—	10,479,679,448	74.96	- 423,163,712	3.88	—	—
5,704,095	—	—	5,704,095	0.04	5,704,095	—	—	—
5,704,095	—	—	5,704,095	0.04	5,704,095	—	—	—

貳、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續

中華民國 93 年度

經資門併計

科 目			預 算 數	決 算			
款	項	目 名 稱		實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計
9	1	合 計	39,457,815,090	36,762,232,825	—	1,645,692,761	38,407,925,586
		交 通 支 出	39,457,815,090	36,762,232,825	—	1,645,692,761	38,407,925,586
		捷 運 工 程 局	3,798,201,185	3,164,003,623	—	84,001,673	3,248,005,296
		1 工 務 行 政	919,984,260	809,608,653	—	—	809,608,653
		3 工 程 細 部 設 計	881,859,048	839,469,318	—	24,647,270	864,116,588
		5 交 通 工 程 設 施 補 償	1,838,309,000	1,514,925,652	—	46,178,411	1,561,104,063
		6 準 備 金	158,048,877	—	—	13,175,992	13,175,992
		4 南 區 工 程 處	26,559,767,057	25,080,403,469	—	1,024,620,156	26,105,023,625
		1 工 務 行 政	1,103,533,981	1,022,085,136	—	—	1,022,085,136
		4 捷 運 系 統 工 程	19,860,137,666	19,094,178,533	—	759,616,659	19,853,795,192
		8 共 同 管 道 工 程	5,596,095,410	4,964,139,800	—	265,003,497	5,229,143,297
		6 機 電 系 統 工 程 處	9,099,846,848	8,517,825,733	—	537,070,932	9,054,896,665
		1 工 務 行 政	129,931,728	100,650,132	—	—	100,650,132
		4 捷 運 系 統 工 程	8,969,915,120	8,417,175,601	—	537,070,932	8,954,246,533

路網信義線特別決算歲出政事別決算審定表

至 104 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數 %	金 額	%	金 額	%
36,762,232,825	—	1,645,692,761	38,407,925,586	100.00	- 1,049,889,504	2.66	—	—
36,762,232,825	—	1,645,692,761	38,407,925,586	100.00	- 1,049,889,504	2.66	—	—
3,164,003,623	—	84,001,673	3,248,005,296	8.46	- 550,195,889	14.49	—	—
809,608,653	—	—	809,608,653	2.11	- 110,375,607	12.00	—	—
839,469,318	—	24,647,270	864,116,588	2.25	- 17,742,460	2.01	—	—
1,514,925,652	—	46,178,411	1,561,104,063	4.06	- 277,204,937	15.08	—	—
—	—	13,175,992	13,175,992	0.03	- 144,872,885	91.66	—	—
25,080,403,469	—	1,024,620,156	26,105,023,625	67.97	- 454,743,432	1.71	—	—
1,022,085,136	—	—	1,022,085,136	2.66	- 81,448,845	7.38	—	—
19,094,178,533	—	759,616,659	19,853,795,192	51.69	- 6,342,474	0.03	—	—
4,964,139,800	—	265,003,497	5,229,143,297	13.61	- 366,952,113	6.56	—	—
8,517,825,733	—	537,070,932	9,054,896,665	23.58	- 44,950,183	0.49	—	—
100,650,132	—	—	100,650,132	0.26	- 29,281,596	22.54	—	—
8,417,175,601	—	537,070,932	8,954,246,533	23.31	- 15,668,587	0.17	—	—

參、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續

中華民國 93 年度

經資門併計

科 目					決 算			
款 項 目 節 名 稱					預 算 數	實 現 數	應 付 數	保 留 數 合 計
18	1	1	合 計		39,457,815,090	36,762,232,825	—	1,645,692,761 38,407,925,586
				捷運工程局主管	39,457,815,090	36,762,232,825	—	1,645,692,761 38,407,925,586
				捷運工程局	3,798,201,185	3,164,003,623	—	84,001,673 3,248,005,296
				1 工務行政	919,984,260	809,608,653	—	— 809,608,653
				1 行政管理	855,720,211	795,393,743	—	— 795,393,743
				2 一般設備	64,264,049	14,214,910	—	— 14,214,910
				3 工程細部設計	881,859,048	839,469,318	—	24,647,270 864,116,588
				1 技術顧問服務	881,859,048	839,469,318	—	24,647,270 864,116,588
				5 交通工程設施補償	1,838,309,000	1,514,925,652	—	46,178,411 1,561,104,063
				1 購地及拆遷補償	1,838,309,000	1,514,925,652	—	46,178,411 1,561,104,063
				6 準備金	158,048,877	—	—	13,175,992 13,175,992
				1 準備金	158,048,877	—	—	13,175,992 13,175,992
				4 南區工程處	26,559,767,057	25,080,403,469	—	1,024,620,156 26,105,023,625
				1 工務行政	1,103,533,981	1,022,085,136	—	— 1,022,085,136
				1 行政管理	1,091,030,600	1,011,157,560	—	— 1,011,157,560
				2 一般設備	12,503,381	10,927,576	—	— 10,927,576
				4 捷運系統工程	19,860,137,666	19,094,178,533	—	759,616,659 19,853,795,192
				15 信義線工程	19,860,137,666	19,094,178,533	—	759,616,659 19,853,795,192
				8 共同管道工程	5,596,095,410	4,964,139,800	—	265,003,497 5,229,143,297
				15 共同管道信義線工程	5,596,095,410	4,964,139,800	—	265,003,497 5,229,143,297
6	4	15	機電系統工程處		9,099,846,848	8,517,825,733	—	537,070,932 9,054,896,665
				1 工務行政	129,931,728	100,650,132	—	— 100,650,132
				1 行政管理	128,081,958	99,452,057	—	— 99,452,057
				2 一般設備	1,849,770	1,198,075	—	— 1,198,075
				4 捷運系統工程	8,969,915,120	8,417,175,601	—	537,070,932 8,954,246,533
				15 信義線工程	8,969,915,120	8,417,175,601	—	537,070,932 8,954,246,533

路網信義線特別決算歲出機關別決算審定表

至 104 年度

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數					決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減		決 算 審 定 數 與 決 算 數 比 較 增 減	
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計	占總數 %	金 額	%	金 額	%
36,762,232,825	—	1,645,692,761	38,407,925,586	100.00	- 1,049,889,504	2.66	—	—
36,762,232,825	—	1,645,692,761	38,407,925,586	100.00	- 1,049,889,504	2.66	—	—
3,164,003,623	—	84,001,673	3,248,005,296	8.46	- 550,195,889	14.49	—	—
809,608,653	—	—	809,608,653	2.11	- 110,375,607	12.00	—	—
795,393,743	—	—	795,393,743	2.07	- 60,326,468	7.05	—	—
14,214,910	—	—	14,214,910	0.04	- 50,049,139	77.88	—	—
839,469,318	—	24,647,270	864,116,588	2.25	- 17,742,460	2.01	—	—
839,469,318	—	24,647,270	864,116,588	2.25	- 17,742,460	2.01	—	—
1,514,925,652	—	46,178,411	1,561,104,063	4.06	- 277,204,937	15.08	—	—
1,514,925,652	—	46,178,411	1,561,104,063	4.06	- 277,204,937	15.08	—	—
—	—	13,175,992	13,175,992	0.03	- 144,872,885	91.66	—	—
—	—	13,175,992	13,175,992	0.03	- 144,872,885	91.66	—	—
25,080,403,469	—	1,024,620,156	26,105,023,625	67.97	- 454,743,432	1.71	—	—
1,022,085,136	—	—	1,022,085,136	2.66	- 81,448,845	7.38	—	—
1,011,157,560	—	—	1,011,157,560	2.63	- 79,873,040	7.32	—	—
10,927,576	—	—	10,927,576	0.03	- 1,575,805	12.60	—	—
19,094,178,533	—	759,616,659	19,853,795,192	51.69	- 6,342,474	0.03	—	—
19,094,178,533	—	759,616,659	19,853,795,192	51.69	- 6,342,474	0.03	—	—
4,964,139,800	—	265,003,497	5,229,143,297	13.61	- 366,952,113	6.56	—	—
4,964,139,800	—	265,003,497	5,229,143,297	13.61	- 366,952,113	6.56	—	—
8,517,825,733	—	537,070,932	9,054,896,665	23.58	- 44,950,183	0.49	—	—
100,650,132	—	—	100,650,132	0.26	- 29,281,596	22.54	—	—
99,452,057	—	—	99,452,057	0.26	- 28,629,901	22.35	—	—
1,198,075	—	—	1,198,075	0.00	- 651,695	35.23	—	—
8,417,175,601	—	537,070,932	8,954,246,533	23.31	- 15,668,587	0.17	—	—
8,417,175,601	—	537,070,932	8,954,246,533	23.31	- 15,668,587	0.17	—	—

戊、附 錄

臺北市議會審議本特別預算案決議事項機關辦理情形之查核

臺北市議會審議本特別預算案所列決議事項，其中與審計職權有關部分，本處均注意列管追蹤其執行情形。茲將各項有關決議辦理概況，分述如次：

一、民國93年度部分

本特別預算案總建設經費原列430億9,453萬7,293元，准列366億3,035萬6,699元，自民國94年度以後之各計畫預算應逐年送市議會審議。

辦理情形查核結果：已依決議辦理。

二、民國97年度部分

捷運工程局及所屬各單位動支「經費賸餘」單筆超過新臺幣5,000萬元（含）以上者，須送市議會備查。

辦理情形查核結果：已依決議辦理。

三、民國102年度部分

選送優秀公務人員出國進修補助費用，自民國103年度起不得編列於本特別預算項下。

辦理情形查核結果：已依決議辦理。



獨立 · 廉正 · 專業 · 創新

