

於111年4月決標曾文溪感潮河段水資源利用模組廠規劃及試驗評估（決標金額418萬元，下稱模組廠規劃案）及曾文溪感潮河段水資源利用模組廠建置計畫（決標金額4,500萬元，下稱模組廠建置案）等2件採購案，該模組廠規劃及建置案為相互搭配採購案，111年度預計由模組廠建置案設置產水能力每日300立方公尺以上且達飲用水標準之海水淡化機組，並於111年底完成2季次產水試驗後，再由模組廠規劃案撰寫成果報告，據以辦理後續模組廠之規劃研擬、撰擬實廠開發計畫及設計審查等相關工作，以利複製模組廠建置作業。經查模組廠建置案原預計於111年8月3日前完成試俾作業，並於同年12月底完成成果報告，惟遲至111年12月1日始完成試俾作業並經查驗產水合格，且112年5月始得完成第2季試產水作業，因契約履約進度落後，連帶造成模組廠規劃案承攬廠商申請展延履約期限，經南區水資源局同意履約期限由111年12月底展延至112年6月14日止，影響後續複製模組廠建置作業之開展，經函請水利署研謀改善。據復：因感潮河段水質較海水混濁，須費時調整設備及產水程序，預計於112年11月底完成產水試驗，藉由測試過程發現問題及研擬解決方案，有助加速後續實廠建置及運轉作業，達成計畫目標。

（十） 投資臺灣三大方案有助引導臺商及境外資金回臺投資，並導引國內中小企業升級轉型，惟間有廠商未依計畫進度投資或中止投資，或投資金額及創造就業人數未如預期，且核定通過廠商投資計畫呈逐年遞減等情，允宜研謀改善。

行政院為因應美中貿易爭端，掌握全球供應鏈加速重組契機，自108年1月起推動「歡迎臺商回臺投資行動方案（108至110年）」，嗣因美中貿易衝突持續升溫，影響層面逐漸加大，為照顧更多廠商，調整原行動方案優惠措施，自108年7月1日新增推動「根留臺灣企業加速投資行動方案（108年7月至110年12月）」及「中小企業加速投資行動方案（108年7月至110年12月）」合稱「投資臺灣三大方案」（下稱三大方案），期藉由整合各部會資源，從滿足用地需求、充裕產業人力、協助快速融資、穩定供應水電、提供稅務專屬服務等五大策略著手，並由國家發展基金、中小企業發展基金提供融資優惠及補助銀行委辦手續費等措施，吸引優質臺商回臺投資，帶動本土產業發展，打造臺灣成為全球產業供應鏈樞紐。嗣行政院考量全球供應鏈轉移、國際情勢轉變等因素持續發生，臺商仍有回臺投資之需求，為維持民間投資力道，且鼓勵廠商智慧升級轉型，並鎖定配合政府2050年淨零碳排政策目標，逐步落實減碳排之業者，於110年12月23日核定延長三大方案，受理期間至113年，預計可再吸引近兆元之投資。經查執行情形，核有下列事項：

1. 部分廠商未依計畫進度投資或中止投資者，占總投資案件近3成，允宜研謀檢討改善，俾利落實投資臺灣三大方案之推動目的：行政院為鼓勵申請獲准三大方案之廠商快速投

資設廠，善用優惠融資額度、工業區土地等資源，於各方案投資聯合審查作業要點均規定，申請案件經審查通過後由經濟部繕發核定函，並載明廠商須於核定期限內完成投資，逾期未完成投資者，該核定失其效力。經查三大方案截至111年8月底止，總核准投資案件計1,244件（表14），其中中止投資者

表 14 111 年 8 月底投資臺灣三大方案執行情形

單位：件、%

| 投資情形 | 合計 | | 歡迎臺商回臺投資 | | 根留臺灣企業加速投資 | | 中小企業加速投資 | |
|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 |
| 總核准數量 | 1,244 | 100.00 | 268 | 100.00 | 148 | 100.00 | 828 | 100.00 |
| 已完成投資 | 232 | 18.65 | 91 | 33.96 | 22 | 14.86 | 119 | 14.37 |
| 展延投資期限 | 291 | 23.39 | 60 | 22.39 | 28 | 18.92 | 203 | 24.52 |
| 中止投資 | 8 | 0.64 | 2 | 0.75 | 3 | 2.03 | 3 | 0.36 |
| 已屆承諾投資期限且未完成投資 | 32 | 2.57 | 8 | 2.99 | 2 | 1.35 | 22 | 2.66 |
| 未屆期限，投資中 | 681 | 54.74 | 107 | 39.93 | 93 | 62.84 | 481 | 58.09 |

資料來源：整理自經濟部提供資料。

8件，占0.64%，主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，景氣未如預期，爰中止投資；展延投資期限者計291件，占23.39%，主要係受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，致訂單下滑放緩投資、廠房興建或設備交期與安裝延宕等因素所致，且以中小企業加速投資行動方案之203案最多；已屆承諾投資期限且未完成投資者計32案，占2.57%，亦以中小企業加速投資行動方案之22案最多。綜上，廠商於投資過程展延投資期限、中止投資或已屆承諾投資期限且未完成投資者合計331案，占總投資案件1,244件之26.61%，顯示4家廠商中即有1家廠商之投資計畫未能如期進行，不利整體投資效益之達成，經函請經濟部研謀善策。據復：截至111年底止，已協助394家（約占原總通過家數30%）廠商辦理計畫變更或展延，嗣後將持續追蹤投資案件進度，協助廠商排除投資問題，落實投資計畫，帶動經濟成長與增加就業機會。

2. 三大方案廠商投資金額及創造就業人數達成率有待提升，且歷年核定通過廠商投資計畫呈逐年遞減趨勢，允宜研謀檢討改善，以持續提升經濟動能：經濟部推動三大方案原預計於110年底達成新增投資1兆5,000億元，創造12萬8,000個就業機會，截至110年底止，廠商實際投資金額為1兆443億元，目標達成率69.62%；實際創造就業機會7萬3,005個，目標達成率57.04%，成效仍待提升。另經分析各方案歷年核定投資計畫情形，108年1月起推動之歡迎臺商回臺投資行動方案，由108年度核定之165案，投資金額6,605億餘元，遞減至110年度核定之45案，投資金額1,155億餘元，投資件數與金額僅占108年度之27%、17%；108年7月起推動之根留臺灣企業加速及中小企業加速等2投資行動方案，經檢視109年度及110年度等2個完整執行年度，投資件數與金額分別由62件、934億餘元，369件、1,558億餘元，減少至38件、558億餘元，284件、1,117億餘元，根留臺灣企業加速投資行動方案110年度投資件數與金額僅為

109年度之61.29%、59.73%，中小企業加速投資行動方案則為76.96%、71.71%。另各方案111年度截至8月底止，已執行8個月，惟核定投資計畫件數及金額，除根留臺灣企業加速投資行動方案之預計累計投資金額已相當於110年度外，其餘2投資行動方案件數及金額均不及110年度全年之半數（表15），顯示廠商申請投資情形已呈衰退現象，又加上自111年度起要求廠商申請資格須符合政府2050淨零碳排政策目標條件，預計獲核准投資計畫案件，將較往年減少，經函請經濟部研謀

善策。據復：三大方案全期（108至113年度）目標投資金額為新臺幣2.4兆元，新增16.8萬個就業機會，截至111年底止，已通過1,301家廠商，投資金額約1.8兆餘元，創造14萬餘就業機會，預期廠商申請情形將隨受理期限接近緩增，又已有124家廠商規劃減碳生產方式，其中約69%廠商使用綠電及設置再生能源設備，將持續輔導有意願申請方案廠商及早申請，以適用投資優惠。

（十一） 礦務局持續推動多元化砂石供應料源，有助穩定砂石供應，惟間有砂石碎解洗選場之礦業用地檢查未盡周妥，或未督促業者完成相關工廠登記等情，允宜檢討改善。

按政府對於砂石供應係以多元化料源為原則，期穩定砂石供應，臺灣地區主要砂石來源包括：河川疏濬、陸上砂石開挖、營建剩餘土石方回收及進口砂石等四大類，透過砂石碎解洗選場之碎解、洗選、篩選等作業，俾供工程使用。砂石碎解洗選場之許可與監管係由礦務局辦理，截至111年底止，礦務局轄管之砂石碎解洗選場共計215家（圖10）。經查砂石碎解洗選場監督管理情形，核有：1.礦務局於102至111年度間會同市縣政府就36家砂石碎解洗選場之礦業用地及核定興辦事業計畫設置情形檢查結果（檢查次數共計117次，下同），須辦理興辦事業計畫變更之砂石碎解洗選場計有23家（62次），其中於原核准興辦事業計畫範圍外增加用地者計有14家（25次）；用地範圍內未依興辦事業計畫設置，致有所變動者計有21家（37次），惟迄111年底僅4家砂石碎解洗選場辦理興辦事業計畫變更並經各該市縣政府核准，且報請礦務局備查，其餘案件則尚未經市縣政府核准。又部分案件經連續檢查結果均須辦理興辦事業計畫變更，惟砂石碎解洗選場皆未依檢查結果提送計畫變更，及市縣政府未依審查作業要點規定

表 15 投資臺灣三大方案核定投資計畫情形

單位：件、新臺幣億元

| 年度 | 行動方案 | 歡迎臺商回臺投資 | | 根留臺灣企業加速投資 | | 中小企業加速投資 | |
|-------------|------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| | | 件數 | 金額 | 件數 | 金額 | 件數 | 金額 |
| 合計（註） | | 268 | 9,163.58 | 148 | 2,572.10 | 828 | 3,655.49 |
| 108 | | 165 | 6,605.43 | 35 | 519.80 | 102 | 438.06 |
| 109 | | 44 | 978.74 | 62 | 934.20 | 369 | 1,558.48 |
| 110 | | 45 | 1,155.60 | 38 | 558.00 | 284 | 1,117.64 |
| 111 1-8月 | | 14 | 423.81 | 13 | 560.10 | 73 | 541.31 |

註：1.投資金額未公開者，歡迎臺商回臺20件，根留臺灣企業加速15件，中小企業加速29件。

2.資料來源：整理自經濟部提供資料。