計決算審定數22億6,938萬餘元，預算賸餘7,839萬餘元（3.34%），主要係補助各農會辦理農牧產銷依實際申請數核撥、農漁民健康保險依實際投保人數補助及110年全國運動會綠美學亮點工程等經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計2億6,812萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億3,858萬餘元（88.98%）；減免數 651 萬餘元（2.43%），主要係農業環境改善工作及淡水第二漁港淡水漁人碼頭情人橋緊急處理工程之經費結餘；應付保留數2,302萬餘元（8.59%），主要係富基漁港漁民休憩中心興建工程期程跨年度，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算營業部分

農業局主管僅有新北市果菜運銷股份有限公司1個單位。茲將110年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有蔬菜交易及青果交易等2項，實施結果，青果交易之產量受氣候暖化影響及供銷型態多元化，進場交易量較預計減少，未達成預計目標。

（二）盈虧之審定

決算審核結果，審定本期淨利為1,730萬餘元，較預算增加794萬餘元，約84.89%，主要係建立自有品牌行銷國產蔬果之其他營業外收入較預計增加所致。

三、附屬單位決算非營業部分

農業局主管僅特別收入基金－農業發展基金1個單位。茲將110年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有農業發展計畫1項，實施結果，因入侵紅火蟻相關防治業務依實際需求辦理，實際支出較預計減少，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘1,803萬餘元，較預算增加1,680萬餘元，主要係農業用地變更使用案件較預計增加，用地變更使用回饋金收入隨之增加所致。

四、重要審核意見

（一）為開拓市場銷售通路及多元化發展，規劃辦理果菜批發市場冷鏈空間建置計畫，惟未預為辦理可行性評估，影響廠商投標意願及爭取中央補助款，並延宕計畫執行進度，另因近期原物料調漲及營建業缺工，增加計畫未能執行之經營發展風險，不利公司永續經營，亟待研謀妥處。

行政院為因應農產品不耐儲運及易受損特性，及全球冷鏈物流產業趨勢，於 109 年 1 月訂定「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫」（110 年至 113 年），發展策略之一為於重要果菜批發市場建置冷鏈設備（圖 1）。新北市果菜運銷股份有限公司（下稱果菜公司）為開拓市場銷售通路及多元化發展，規劃於板橋果菜批發市場建置低溫卸貨拍賣場 1 座、低溫蔬果分裝場 1 座及新增冷藏庫 8 庫等冷鏈空間，計畫總經費 1 億 2,909 萬餘元，預計於 112 年 8 月完工驗收。果菜公司為執行該冷鏈空間建置計畫，於 110 年 8 至 9 月間，分別辦理「新增冷藏區委託設計監造技術服務」及「低溫卸貨拍賣場暨蔬果分裝場建置委託規劃設計監造技術服務」採購案之公開招標作業，惟皆無廠商投標而流標，嗣於 110 年 9 月召開會議研議，考量該 2 案缺乏可行性研究評估資料，廠商難以估算成本風險，及新增冷藏區基地開發成本過高等因素，決議先行辦理「板橋果菜批發市場冷鏈物流中心建置可行性評估」案後，將上開 2 案整合為單一勞務採購案，擴大採購規模以提高廠商投標意願。顯示該公司未預為辦理板橋果菜批發市場冷鏈空間建置計畫可行性評估，已延宕計畫執行進度，且 110 年度未及向行政院農業委員會農糧署申請補助款，復因近期原物料調漲及營建業缺工，工程總經費已逾原核定經費，增加冷鏈空間建置計畫未能執行之經營發展風險，不利公司永續經營，經函請研謀具體因應對策。據復：已召開多次內部會議，並邀請專業廠商協助評估，及整合採購需求後，即辦理工程技術服務勞務採購案，另本案已通過行政院農業委員會農糧署審查，獲核定補助一半經費（1 億 160 萬餘元），並將積極向農業局尋求協助，預計 112 年完工。

圖 1　建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系計畫



資料來源：擷取自行政院網站資料。

（二）持續辦理進場果菜農藥殘留檢驗相關作業，惟對農藥殘留檢驗超標之高風險供應人，尚乏嚴謹之控管機制，亟待檢討改善。

新北市果菜運銷股份有限公司為維護消費者健康，訂定進場果菜農藥殘留檢驗處理要點及農藥檢驗比率規範，對進場蔬果進行隨機抽樣檢驗，每日檢驗數量約 40 件，並按年度蔬果不合格排行榜（1-20 名）作為日後抽檢品項參考依據，檢驗不合格之農產品，除拒絕與該供應人交易及銷毀留置之貨品外，並對供應人處以停止供應該品項 10 天至 1 個月。